Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, проспект Абилкайыр хана, 40** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**160140010537**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**030140005782**
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ № 176 от 31.08.2017г., дополнительное соглашение № 4 от 11.02.2019г.	

Номер документа	Дата составления
44	**21.06.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство школы на 300 мест с интернатом на 100 мест в с. Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области"			работа	1	35 762 966,00	35 762 966,00
				Итого	1	x	35 762 966,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.06.2019

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

ФОРМА КС-3

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство школы на 300 мест с интернатом на 100 мест в с. Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области"

Основание: договор № 176 от 31 августа 2017 г,дополнительное соглашение №4 от 11.02.2019г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2019 года.

Строительство школы на 300 мест с интернатом на 100 мест в с.Караукельды Байганинского района Актюбинской области

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов				Организ.прав.форма	
		№	дата	Наименование	Код				
		176	от 31.08.2017 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС 12%	Всего
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за июнь без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2017г.	дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**105 028,552**	**31 931,221**		**31 741,746**	**189,475**				**3 831,746**	**35 762,966**
Акт №1 2-1-5	66 301,122	9 174,987		9 174,987					1 100,998	10 275,985
Акт №2 2-1-6	2 028,200	987,236		987,236					118,468	1 105,704
Акт №3 2-1-7	5 723,227	838,575		838,575					100,629	939,204
Акт №4 2-1-12	10 104,000	2 192,971		2 192,971					263,157	2 456,128
Акт №5 2-1-13	4 544,128	4 057,257		4 057,257					486,871	4 544,128
Акт №6 2-1-14	4 587,080	4 197,341		4 095,607	101,734				503,681	4 701,022
Акт №7 2-1-15	2 670,644	2 384,504		2 384,504					286,140	2 670,644

Акт №8 2-2-4	930,581	830,876		830,876					99,705	930,581
Акт №9 2-2-6	2 723,582	2 431,770		2 344,029	87,741				291,812	2 723,582
Акт №10 3-2-2	212,640	189,857		189,857					22,783	212,640
Акт №11 5-1-1	264,127	235,828		235,828					28,299	264,127
Акт №12 7-1-2	4 939,221	4 410,019		4 410,019					529,203	4 939,221
ИТОГО	**105 028,552**	**31 931,221**		**31 741,746**	**189,475**				**3 831,746**	**35 762,966**

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области
БИН 160140010537

_____

Авторский надзор
ТОО " ИНШАБ"
БИН 040340009536

_____

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
БИН 030140005782

_____ **Асан Н.Ж.**

Технадзор
ТОО "Alimans LTD"
БИН 110340015556

_____ **Шолпанова Н.Т.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис" , БИН 030140005782
Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство школы на 300 мест с интернатом на 100 мест в с. Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области"
Наименование объекта: Школа на 300 мест
Договор № 176 от 31.08.2017 г Доп. соглш №4 от 11.02.2019 г

Акт №1
приемки выполненных работ за июнь 2019 год
(локальная смета 2-1-5)
Общестроительные работы. Блоки 1, 2, 3, 4 (АР2 выше отм. 0.000)

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	№ по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Выполнено работ: Всего / з/п рабочих-строителей	Выполнено работ: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / %	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4-5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Кровля									
			2.4 Зенитные фонари									
1	55	11-090303-0203	Покрытия оконные фонарные остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж / *м2*	401,39	4650,1	1152,36	1866504	462544		922101	3139389	

					3483,15	289,05	1398100	116023	60,9	
		Раздел 3 Проемы								
		3.2 Витражи								
2	99	11-090403-0203								
			Витражи из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	234,477	4705,32	306,06	1103290	71764	649557	1973341
			м2		4395,45	153,38	1030631	35965	60,9	
		Раздел 6 Полы								
		6.1 Тип 1								
3	180	11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	927,03	3054,12	13,89	2831260	12872	163369	3371329
			м2 покрытия		282,44	6,94	261826	6431	60,9	
			Всего прямые затраты				**5801054**			8484059

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 690 557
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	547 180
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	158 419
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 563 317
Накладные расходы I уровня, тенге	1 735 027
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	7 536 081
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	319 530
Итого, тенге	7 855 611
Сметная прибыль (8 %), тенге	628 449
Всего	**8 484 060**

Временные здания и сооружения (1,5 %)	127 261
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	198 922

Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**8 810 243**
2017 г- 31%	2 731 175
2018 г-69% (к=1,06)	6 443 812
Итого в текущих ценах 2018 г	**9 174 987**
НДС (12 %)	1 100 998
Всего по акту с учетом НДС	**10 275 985**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Кварц-Спецсервис"
БИН 030140005782

Асан Н.Ж.

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области
БИН 160140010537

Технадзор
ТОО "Alimans LTD"
БИН 110340015556

Шолпанова Н.Т.

Авторский надзор
ТОО " ИНШАБ"
БИН 040340009536

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис" , БИН 030140005782
Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство школы на 300 мест с интернатом на 100 мест в с. Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области"
Наименование объекта: Школа на 300 мест
Договор № 176 от 31.08.2017 г Доп. соглш №4 от 11.02.2019 г

Акт №2
приемки выполненных работ за июнь 2019 год
(локальная смета 2-1-6)
Водопровод

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	№ по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Выполнено работ: Всего / з/п рабочих-строителей	Выполнено работ: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / %	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4-5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Водопровод хозяйственно-питьевой (В1)									
1	1	11-160901-0503	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка *счетчик (водомер)*	1	4555 1405	121 17	4555 1405	121 17		859 60,4	6095	
2	2	23-030301-0307	Счетчики холодной воды класса С, DN 65, Q 20 м3/ч *шт.*	1	193058,25		193058				217343	
3	3	23-030302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF *шт.*	1	24589,22		24589				27682	
4	4	11-160901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка *счетчик (водомер)*	1	3149 1021	90 17	3149 1021	90 17		627 60,4	4251	

5	5	23-030301-0306	Счетчики холодной воды класса С, DN 50, Q 15 м3/ч *шт.*	1	143227,5		143228			161245
6	6	23-030302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF *шт.*	1	24589,22		24589			27682
7	7	11-181101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка *комплект*	3	2279,67	–	6839	–	352	8096
					194,33	–	583	–	60,4	
		Раздел 2 Трубопровод горячей и циркуляционной воды (Т3, Т4)								
8	84	11-170201-0103	Смесители. Установка *шт.*	74	627,41	0,09	46428	7	26795	82434
					599,49	–	44362	–	60,4	
9	85	23-030102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96 *шт.*	74	3553,05		262926			296000
10	86	11-170201-0103	Смесители. Установка *шт.*	11	627,45	0,09	6902	1	3983	12254
					599,45	–	6594	–	60,4	
11	87	23-030102-1231	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96 *шт.*	11	5637,16		62009			69810
			Всего прямые затраты				**778272**			912892

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	53 965
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	219
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	34
- материалы, изделия и конструкции, тенге	724 088
Накладные расходы I уровня, тенге	32 616
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	810 888
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	34 382
Итого, тенге	845 270
Сметная прибыль (8 %), тенге	67 622

Всего	**912 892**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	13 693
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	21 404
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**947 989**
2017 г- 31%	293 877
2018 г-69% (к=1,06)	693 359
Итого в текущих ценах 2018 г	**987 236**
НДС (12 %)	118 468
Всего по акту с учетом НДС	**1 105 704**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Кварц-Спецсервис"
БИН 030140005782

_____ **Асан Н.Ж.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области
БИН 160140010537

_____

Технадзор
ТОО "Alimans LTD"
БИН 110340015556

_____ **Шолпанова Н.Т.**

Авторский надзор
ТОО " ИНШАБ"
БИН 040340009536

_____

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис" , БИН 030140005782

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство школы на 300 мест с интернатом на 100 мест в с. Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области"

Наименование объекта: Школа на 300 мест

Договор № 176 от 31.08.2017 г Доп. соглш №4 от 11.02.2019 г

Акт №3

приемки выполненных работ за июнь 2019 год

(локальная смета 2-1-7)

Канализация

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	№ по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Выполнено работ: Всего / з/п рабочих-строителей	Выполнено работ: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / %	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4-5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Канализация бытовая и производственная К1,К3									
1	1	11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	72	1941,29	57,93	139773	4171		73873	240521	
			комплект		1669,99	28,71	120239	2067		60,4		
2	4	11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	21	2487,38	115,05	52235	2416		24576	86473	
			комплект		1879,9	57,67	39478	1211		60,4		
3	7	11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	11	1180	143,64	12980	1580		6102	21482	
			комплект									

					847,82	70,55	9326	776	60,4	
4	9	11-170401-0101	Писсуары настенные. Установка	4	1024,5	41,25	4098	165	1929	6785
			комплект							
					778	20,25	3112	81	60,4	
5	11	11-170101-0108	Биде. Установка	2	2730,5	77,5	5461	155	2891	9403
			комплект							
					2355	38,5	4710	77	60,4	
		Раздел 2 Канализация дождевая К2								
6	37	11-150403-1003								
			Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	2,37	331,22	0,42	785	1	378	1309
			м2 окрашиваемой поверхности							
					290,72	0,42	689	1	54,8	
7	38	11-160801-0101	Воронки водосточные. Установка	26	12623,69	300,08	328216	7802	35486	409453
			воронка							
					2242,5	17,15	58305	446	60,4	
			Всего прямые затраты				**543 548**			775 426

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	235 859
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	16 290
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 659
- материалы, изделия и конструкции, тенге	291 399
Накладные расходы I уровня, тенге	145 235
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	688 783
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	29 204
Итого, тенге	717 987
Сметная прибыль (8 %), тенге	57 439
Всего	**775 426**

Временные здания и сооружения (1,5 %)	11 631
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	18 181
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**805 238**

2017 г- 31%	249 624
2018 г-69% (к=1,06)	588 951
Итого в текущих ценах 2018 г	**838 575**
НДС (12 %)	100 629
Всего по акту с учетом НДС	**939 204**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Кварц-Спецсервис"
БИН 030140005782

_____ **Асан Н.Ж.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области
БИН 160140010537

_____

Технадзор
ТОО "Alimans LTD"
БИН 110340015556

_____ **Шолпанова Н.Т.**

Авторский надзор
ТОО " ИНШАБ"
БИН 040340009536

_____

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис" , БИН 030140005782

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство школы на 300 мест с интернатом на 100 мест в с. Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области"

Наименование объекта: Школа на 300 мест

Договор № 176 от 31.08.2017 г Доп. соглш №4 от 11.02.2019 г

Акт №4

приемки выполненных работ за июнь 2019 год

(локальная смета 2-1-12)

Электроосвещение

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	№ по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Выполнено работ: Всего / з/п рабочих-строителей	Выполнено работ: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / %	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4-5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Оборудование светотехническое									
			2									
1	48	13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	121	1663,53	595,96	201287	72111		64691	299436	
			шт.		873,79	375,36	105729	45418		42,8		
2	50	13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	45	1663,53	595,96	74859	26818		24059	111361	
			шт.		873,8	375,36	39321	16891		42,8		

3	52	13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	377	1663,53	595,96	627152	224677	201558	932955
			шт.		873,79	375,36	329420	141510	42,8	
4	54	13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	10	1663,5	595,9	16635	5959	5347	24747
			шт.		873,8	375,4	8738	3754	42,8	
5	56	13-080305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	42	1282,43	417,88	53862	17551	16912	79677
			шт.		670,79	270,02	28173	11341	42,8	
6	58	13-080305-0317	Кронштейны со светильниками. Монтаж по стенам и потолкам	84	1483,99	391,23	124655	32863	40576	186016
			шт.		864,96	263,65	72657	22147	42,8	
7	60	13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	7	1663,57	596	11645	4172	3742	17323
			шт.		873,86	375,29	6117	2627	42,8	
8	63	13-080305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	21	1282,48	417,9	26932	8776	8456	39840
			шт.		670,81	270,05	14087	5671	42,8	
9	65	13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	7	1663,57	596	11645	4172	3742	17323
			шт.		873,86	375,29	6117	2627	42,8	
10	67	13-080305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	23	1282,39	417,87	29495	9611	9261	43631
			шт.		670,78	270,04	15428	6211	42,8	
11	69	13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	11	1663,55	595,91	18299	6555	5881	27222
			шт.		873,82	375,36	9612	4129	42,8	
12	71	13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	2	1663,5	596	3327	1192	1070	4950
			шт.		874	375,5	1748	751	42,8	

13	73	13-080305-0601	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на земле	6	2631,17	180	15787	1080	3704	21943
			шт.		1385,67	56,67	8314	340	42,8	
14	76	13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	100	1292,89	524,06	129289	52406	43265	194260
			шт.		661,97	348,89	66197	34889	42,8	
15	78	13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	18	886,28	102,61	15953	1847	5749	24432
			шт.		723,72	22,5	13027	405	42,8	
16	80	13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	2	886	102,5	1772	205	639	2713
			шт.		723,5	22,5	1447	45	42,8	
			Всего прямые затраты				**1 362 594**			2 027 829

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	726 132
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	469 995
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	298 756
- материалы, изделия и конструкции, тенге	166 467
Накладные расходы I уровня, тенге	438 652
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 801 246
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	76 373
Итого, тенге	1 877 619
Сметная прибыль (8 %), тенге	150 210
Всего	**2 027 829**

Временные здания и сооружения (1,5 %)	30 417
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	47 545

Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**2 105 791**
2017 г- 31%	652 795
2018 г-69% (к=1,06)	1 540 176
Итого в текущих ценах 2018 г	**2 192 971**
НДС (12 %)	263 157
Всего по акту с учетом НДС	**2 456 128**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Кварц-Спецсервис"
БИН 030140005782

Асан Н.Ж.

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбийской области
БИН 160140010537

Технадзор
ТОО "Alimans LTD"
БИН 110340015556

Шолпанова Н.Т.

Авторский надзор
ТОО " ИНШАБ"
БИН 040340009536

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис" , БИН 030140005782

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство школы на 300 мест с интернатом на 100 мест в с. Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области"

Наименование объекта: Школа на 300 мест

Договор № 176 от 31.08.2017 г Доп. соглш №4 от 11.02.2019 г

Акт №5

приемки выполненных работ за июнь 2019

(локальная смета 2-1-13)

Слабые токи

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	№ по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Выполнено работ: Всего / з/п рабочих-строителей	Выполнено работ: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / %	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4-5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Телефонизация и локальная сеть									
1	1	13-100902-1201	Шкаф для трубных проводок напольный, размер до 600х600 мм. Монтаж оборудования	1	2072	46	2072	46		629	3041	
			шт.		1453	17	1453	17		42,8		
2	4	13-100701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	1	4700	1	4700	1		1844	7367	
			шт.		4541	–	4541	–		40,6		

3	6	13-100203-0101	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	1	837	–	837	–	251	1225
			шт.		617	–	617	–	40,6	
4	11	13-100101-0110	Оборудование станции АТС - плата разного назначения. Монтаж с подготовкой места установки	1	5112	749	5112	749	1815	7798
			плата		4282	188	4282	188	40,6	
5	13	13-100302-0105	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	2	6416,5	919	12833	1838	4360	19356
			шт.		5138,5	231	10277	462	40,6	
6	19	13-080305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	69	326,84	2,88	22552	199	9407	35979
			шт.		317,74	0,81	21924	56	42,8	
7	21	13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	262	155,27	2,08	40681	545	15477	63222
			м		137,95	0,08	36142	20	42,8	
8	24	13-080206-0102	Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования	52	179,79	2,35	9349	122	3468	14429
			м		155,73	0,08	8098	4	42,8	
9	26	13-080206-0103	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования	127	203,85	2,58	25889	328	9362	39685
			м		172,16	0,08	21864	10	42,8	
10	29	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	90	309,36	11,03	27842	993	7175	39422
			м		184,04	2,21	16564	199	42,8	
11	31	13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	4	381,25	23,75	1525	95	426	2196
			м		242,5	6,5	970	26	42,8	

12	33	13-080206-0901	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	535	34,29	0,56	18345	302	5793	27174
			м		25,1	0,2	13427	107	42,8	
13	34	13-100105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	3377	500,29	52,49	1689492	177253	383450	2333702
			м кабеля		266,57	13,1	900209	44249	40,6	
		Раздел 2 Установки звукоусиления								
14	36	13-100902-1205	Шкаф для трубных проводок настенный, размер до 640x840 мм. Монтаж оборудования	2	2714,5	46	5429	92	1397	7685
			шт.		1615,5	17	3231	34	42,8	
15	38	13-080305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	2	326,5	3	653	6	273	1042
			шт.		317,5	1	635	2	42,8	
16	40	13-100202-0207	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	2	13930	1871,5	27860	3743	9992	42613
			шт.		11835	471	23670	942	40,6	
17	45	13-100408-0101	Шкаф радиосвязи и радиомикрофонов. Монтаж оборудования	1	60018	10584	60018	10584	20205	90314
			шт.		47102	2663	47102	2663	40,6	
18	48	13-100411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	14	1804,21	–	25259	–	9183	38775
			шт.		1615,57	–	22618	–	40,6	
19	52	13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	229	155,27	2,08	35557	477	13527	55258
			м		137,94	0,07	31589	17	42,8	
20	54	13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	8	381	23,75	3048	190	853	4392
			м		242,63	6,63	1941	53	42,8	

21	56	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	237	198,21	89,36	46975	21178	11789	66156
			м кабеля		85,64	30,58	20297	7247	42,8	
		Раздел 3 Часофикация								
22	60	13-100702-0201	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене	6	1623,67	–	9742	–	3935	15397
			шт.		1615,5	–	9693	–	40,6	
23	63	13-080206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	20	571,8	40,55	11436	811	2115	15256
			м		242,6	4,45	4852	89	42,8	
24	65	13-080206-1703	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	2,5	490,8	61,2	1227	153	377	1806
			м		334,8	18	837	45	42,8	
25	68	13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	4	381,25	23,75	1525	95	426	2196
			м		242,5	6,5	970	26	42,8	
26	70	13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	46	155,24	2,07	7141	95	2717	11098
			м		137,93	0,07	6345	3	42,8	
27	72	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	72,5	198,21	89,37	14370	6479	3606	20237
			м кабеля		85,64	30,58	6209	2217	42,8	
28	73	13-100105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	57,5	500,3	52,49	28767	3018	6529	39736
			м кабеля		266,57	13,1	15328	753	40,6	
		Раздел 4 Телевидение								
29	75	13-100410-0102	Устройство антенное развязывающее. Монтаж оборудования	1	18144	2586	18144	2586	5132	26204

			устройство		11990	651	11990	651	40,6	
30	79	13-100501-0116	Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал	1	2553	–	2553	–	1037	4042
			усилитель		2553	–	2553	–	40,6	
31	85	13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	29	322,79	2,28	9361	66	3735	14743
			шт.		300,1	0,79	8703	23	42,8	
32	88	13-080206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	56	571,95	40,61	32029	2274	5921	42724
			м		242,61	4,43	13586	248	42,8	
33	90	13-080206-1703	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	2,5	490,8	61,2	1227	153	377	1806
			м		334,8	18	837	45	42,8	
34	92	13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	8	381	23,75	3048	190	853	4392
			м		242,63	6,63	1941	53	42,8	
35	94	13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	498	155,27	2,08	77324	1034	29419	120170
			м		137,95	0,08	68697	38	42,8	
36	97	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	564,5	198,2	89,36	111883	50442	28079	157568
			м кабеля		85,64	30,58	48344	17260	42,8	
37	98	13-100105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	540,5	500,29	52,49	270408	28370	61372	373515
			м кабеля		266,57	13,1	144081	7082	40,6	
			Всего прямые затраты				**2 666 213**			3 751 723

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 536 417
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	314 507
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	84 829
- материалы, изделия и конструкции, тенге	815 289
Накладные расходы I уровня, тенге	666 306
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 332 519
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	141 299
Итого, тенге	3 473 818
Сметная прибыль (8 %), тенге	277 905
Всего	**3 751 723**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	56 276
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	87 965
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**3 895 964**
2017 г- 31%	1 207 749
2018 г-69% (к=1,06)	2 849 508
Итого в текущих ценах 2018 г	**4 057 257**
НДС (12 %)	486 871
Всего по акту с учетом НДС	**4 544 128**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Кварц-Спецсервис"
БИН 030140005782

Асан Н.Ж.

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области
БИН 160140010537

Технадзор
ТОО "Alimans LTD"
БИН 110340015556

Шолпанова Н.Т.

Авторский надзор
ТОО " ИНШАБ"
БИН 040340009536

KZ74VSE00035628
KZ74VJE00035628.

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис" , БИН 030140005782

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство школы на 300 мест с интернатом на 100 мест в с. Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области"

Наименование объекта: Школа на 300 мест

Договор № 176 от 31.08.2017 г Доп. соглш №4 от 11.02.2019 г

Акт №6
приемки выполненных работ за июнь 2019 год
(локальная смета 2-1-14)
Видеонаблюдение

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	№ по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Выполнено работ: Всего / з/п рабочих-строителей	Выполнено работ: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / %	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4-5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Система видеонаблюдения									
1	1	13-100408-0623	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	1	2006	34	2006	34		804	3163	
			шт.		1972	9	1972	9		40,6		
2	2	23-080502-0415	Видеорегистратор 32-канальный модели EHR-32D4R, типа EverFocus	1	314742,74		314743				354335	
			шт.									
3	3	13-100904-1302	Камеры. Монтаж на пластмассовой трубке	17	16548,53	4713,76	281325	80134		97076	426001	
			камера		11834,76	1507,24	201191	25623		42,8		

4	4	23-080501-1908	IP видеокамера модели DS-2CD2732F-I, типа Hikvision *шт.*	17	65572,04		1114725			1254948
5	5	23-080501-1906	IP видеокамера модели DS-2CD2632F-I, типа Hikvision *шт.*	1	68085,32		68085			76650
6	6	23-080505-1001	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H *шт.*	1	57195,35		57195			64390
7	7	23-080505-0702	Диск жесткий HDD Western DigitalPurple, объем памяти 4000 ГБ *шт.*	8	68440,35		547523			616397
8	8	13-100902-1205	Шкаф для трубных проводок настенный, размер до 640x840 мм. Монтаж оборудования *шт.*	1	2715	46	2715	46	699	3843
					1616	17	1616	17	42,8	
9	9	23-061708-0301	Шкаф телекоммуникационный настенный, модели TOTEN WM6606.9000 19" 6U *шт.*	1	42316,52		42317			47640
10	10	13-100701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования *шт.*	1	4700	1	4700	1	1844	7367
					4541	–	4541	–	40,6	
11	11	23-080306-0312	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA *шт.*	1	71946,9		71947			80997
12	12	13-100408-0502	Блок коммутации телевизионных камерных кабелей на количество разъемов 6. Монтаж оборудования *шт.*	1	35038	–	35038	–	11225	52083
					27649	–	27649	–	40,6	
13	13	58-100000-6000(п	Коммутатор 24x10/100BASE-TX, 2x10/100/1000BASE-T, PoE, D-Link DES-1210-28P *шт*	1	90366		90366			101734
14	14	23-060409-0201	Патч корд прямой, RL45 5E Cat, 1м, SHIPK=1,020; *км*	0,00204	191313,44		390			439
15	15	23-061709-0410	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP *шт.*	36	28,57		1029			1158

16	16	23-080306-0901	Бут (Колпачок), SHIP, S902-Blue, Cat. 5e, UTP, Синий	36	28,57		1029			1158
			шт.							
17	17	13-080206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	12	571,83	40,58	6862	487	1269	9154
			м		242,58	4,42	2911	53	42,8	
18	18	23-061705-0102	Металлорукав РЗ-ЦХ 15К=1,030;	12,36	66,47		822			925
			м							
19	19	13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	8	381	23,75	3048	190	853	4392
			м		242,63	6,63	1941	53	42,8	
20	20	23-010602-0204	Трубы жесткая гладкая из ПВХ-пластиката диаметром 32 ммК=1,020;	8,16	313,74		2560			2882
			м							
21	21	13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	294	155,27	2,08	45649	611	17367	70943
			м		137,95	0,07	40556	22	42,8	
22	22	23-061710-0502	Миниканал ТМС 25х17К=1,020;	299,88	220,45		66109			74425
			м							
23	23	13-080206-0102	Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования	30	179,77	2,33	5393	70	2000	8323
			м		155,73	0,07	4672	2	42,8	
24	24	29-230617-1200(п								
			Кабельный канал 60х40 TA-GN 60х40 DKCK=1,020;	30,6	1107		33874			38135
			м							
25	25	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	294	198,2	89,36	58271	26272	14623	82063
			м кабеля		85,64	30,57	25178	8989	42,8	
26	26	13-100105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	611	500,3	52,49	305681	32071	69378	422238
			м кабеля		266,57	13,1	162875	8006	40,6	
27	27	23-060409-0201	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированныйК=1,020;	0,36791	191313,44		70386			79242

км

Всего прямые затраты	**3 233 788**	3 885 025
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	475 102	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	139 916	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	42 774	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 528 404	
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	90 366	
Накладные расходы I уровня, тенге	217 138	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 450 926	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	146 319	
Итого, тенге	3 597 245	
Сметная прибыль (8 %), тенге	287 780	
Всего	3 885 025	
Временные здания и сооружения (1,5 %)	56 749	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	88 705	
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**4 030 479**	
2017 г- 31%	1 249 448	
2018 г-69% (к=1,06)	2 947 892	
Итого в текущих ценах 2018 г	**4 197 340**	
НДС (12 %)	503 681	
Всего по акту с учетом НДС	**4 701 021**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Кварц-Спецсервис"
БИН 030140005782

_____ **Асан Н.Ж**

Технадзор
ТОО "Alimans LTD"
БИН 110340015856

_____ **Шолпанова Н.Т.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области
БИН 160140010537

_____

Авторский надзор
ТОО " ИНШАБ"
БИН 040340009536

_____

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис" , БИН 030140005782

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство школы на 300 мест с интернатом на 100 мест в с. Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области"

Наименование объекта: Школа на 300 мест

Договор № 176 от 31.08.2017 г Доп. соглш №4 от 11.02.2019 г

Акт №7

приемки выполненных работ за июнь 2019 год

(локальная смета 2-1-15)

Пожарная сигнализация

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	№ по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Выполнено работ: Всего / з/п рабочих-строителей	Выполнено работ: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / %	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4-5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Пожарная сигнализация									
1	1	13-100701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	1	34637	2	34637	2		13815	54547	
			шт.		34026	–	34026	–		40,6		
2	3	13-100701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	1	4700	1	4700	1		1844	7367	
			шт.									

					4541	–	4541	–	40,6	
3	5	13-100408-0608	Шкаф коммутации. Монтаж оборудования	1	58814	136	58814	136	22839	91924
			шт.							
					56220	34	56220	34	40,6	
4	7	13-080105-0106	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования	1	5278	–	5278	–	1833	8006
			шт.							
					4282	–	4282	–	42,8	
5	9	13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	77	1804,18	1,58	138922	122	53546	216679
			шт.							
					1712,81	–	131886	–	40,6	
6	11	13-100701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	107	901,57	0,59	96468	63	37204	150487
			шт.							
					856,4	–	91635	–	40,6	
7	13	13-080303-1204	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	9	2854,89	20,44	25694	184	6524	36271
			шт.							
					1693,67	–	15243	–	42,8	
8	16	13-080103-3002	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6. Монтаж оборудования	23	1132,7	225,57	26052	5188	9220	39709
			шт.							
					856,39	80,22	19697	1845	42,8	
9	18	13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	959	155,27	2,08	148904	1993	56651	231412
			м							
					137,95	0,08	132290	73	42,8	

10	21	13-080206-0102	Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования	24	179,75	2,33	4314	56	1600	6658
			м		155,71	0,08	3737	2	42,8	
11	23	13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	16	381,13	23,75	6098	380	1707	8787
			м		242,63	6,63	3882	106	42,8	
12	25	13-100105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	1958	500,29	52,49	979576	102772	222326	1353092
			м кабеля		266,57	13,1	521945	25656	40,6	
			Всего прямые затраты				**1 529 457**			2 204 938

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 019 384
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	110 897
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	27 716
- материалы, изделия и конструкции, тенге	399 176
Накладные расходы I уровня, тенге	429 109
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 958 566
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	83 043
Итого, тенге	2 041 609
Сметная прибыль (8 %), тенге	163 329
Всего	**2 204 938**

Временные здания и сооружения (1,5 %)	33 074
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	51 698
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**2 289 710**
2017 г- 31%	709 810
2018 г-69% (к=1,06)	1 674 694
Итого в текущих ценах 2018 г	**2 384 504**

НДС (12 %)	286 140
Всего по акту с учетом НДС	**2 670 644**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Кварц-Спецсервис"
БИН 030140005782

_____ **Асан Н.Ж.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области
БИН 160140010537

_____

Технадзор
ТОО "Alimans LTD"
БИН 110340015556

_____ **Шолпанова Н.Т.**

Авторский надзор
ТОО " ИНШАБ"
БИН 040340009536

_____

Отдел Д.
KZ74VJ00038524
KZ74VS00035229

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис" , БИН 030140005782

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство школы на 300 мест с интернатом на 100 мест в с. Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области"

Наименование объекта: Интернат на 100 мест

Договор № 176 от 31.08.2017 г Доп. соглш №4 от 11.02.2019 г

Акт №8

приемки выполненных работ за июнь 2019 год

(локальная смета 2-2-4)

Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	№ по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Выполнено работ: Всего / з/п рабочих-строителей	Выполнено работ: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / %	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4-5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Холодное водоснабжение									
			1.1 Сантехнические работы									
1	22	11-100111-0301	Шкаф пожарный. Установка	9	893,44	68,67	8041	618		2782	12184	
			изделие		482,78	34,22	4345	308		59,8		
2	23	23-080307-0101	Шкаф пожарный ШПК-310 НЗК/НЗБ	9	8976,88		80792				90955	
			шт.									
3	24	11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	2	2797	200	5594	400		2582	9204	
			шт.									

					2100,5	37	4201	74	60,4	
		Раздел 2 Горячее водоснабжение								
		2.1 Сантехнические работы								
4	48	11-170201-0103	Смесители. Установка	64	627,42	0,09	40155	6	23174	71295
			шт.		599,48	–	38367	–	60,4	
5	51	11-170201-0101	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	7	4498,71	18,14	31491	127	2245	37980
			шт.		522,43	8,57	3657	60	60,4	
		2.2 Строительные работы								
6	52	11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	136	410,38	44,95	55812	6113	15617	80414
			м трубопровода		186,24	21,41	25328	2912	55,3	
		Раздел 3 Водомерные узлы								
		3.1 Водомерный узел - В1								
7	57	11-160901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	1	14386	325	14386	325	4192	20915
			узел		6866	74	6866	74	60,4	
		3.2 Водомерный узел - Т3								
8	67	11-160901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	1	14386	325	14386	325	4192	20915
			узел		6866	74	6866	74	60,4	
		3.3 Водомерный узел - Т4								
9	75	11-160901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	1	14386	325	14386	325	4192	20915
			узел		6866	74	6866	74	60,4	

Раздел 5 Канализация

5.1 Сантехнические работы

10	98	11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	24	2487,38	115,08	59697	2762	28088	98828
			комплект		1879,92	57,71	45118	1385	60,4	
11	100	11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	48	1941,29	57,94	93182	2781	49248	160347
			комплект		1669,98	28,69	80159	1377	60,4	
12	103	11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	16	1180,06	143,63	18881	2298	8875	31247
			комплект		847,81	70,56	13565	1129	60,4	
13	108	11-160401-0210	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка футляра	2	8972,5	205	17945	410	2427	22935
			м трубопровода		1956	53	3912	106	60,4	
14	110	11-170101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка	4	7829,75	48,25	31319	193	1692	37164
			комплект		676,5	23,75	2706	95	60,4	
15	117	11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	1	13678	292	13678	292	6544	22766
			насос		10751	83	10751	83	60,4	
16	119	11-160501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр 50 мм. Прокладка	8	518,5	0,88	4148	7	2493	7476
			м трубопровода		515,5	0,38	4124	3	60,4	
17	121	11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	1	13678	292	13678	292	6544	22766
			насос		10751	83	10751	83	60,4	
			Всего прямые затраты				**517 571**			768 306

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 267 582

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	17 274
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 837
- материалы, изделия и конструкции, тенге	232 715
Накладные расходы I уровня, тенге	164 887
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	682 458
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	28 936
Итого, тенге	711 394
Сметная прибыль (8 %), тенге	56 912
Всего	**768 306**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	11 525
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	18 014
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**797 845**
2017 г- 31%	247 332
2018 г-69% (к=1,06)	583 544
Итого в текущих ценах 2018 г	**830 876**
НДС (12 %)	99 705
Всего по акту с учетом НДС	**930 581**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Кварц-Спецсервис"
БИН 030140005782

Асан Н.Ж.

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области
БИН 160140010537

Технадзор
ТОО "Alimans LTD"
БИН 110340015556

Шолпанова Н.Т.

Авторский надзор
ТОО " ИНШАБ"
БИН 040340009536

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис" , БИН 030140005782

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство школы на 300 мест с интернатом на 100 мест в с. Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области"

Наименование объекта: Интернат на 100 мест

Договор № 176 от 31.08.2017 г Доп. соглш №4 от 11.02.2019 г

Акт №9

приемки выполненных работ за июнь 2019г

(локальная смета 2-2-6)

Пожарная сигнализация

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	№ по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Выполнено работ: Всего / з/п рабочих-строителей	Выполнено работ: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / %	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4-5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Пожарная сигнализация									
1	1	13-100701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования / *шт.*	2	34636 / 34025,5	1,5 / –	69272 / 68051	3 / –		27629 / 40,6	109090	
2	2	23-080303-1001	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели С 20002 КДЛ / *шт.*	1	14607,74		14608				16446	
3	3	29-230803-1000(п	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20 / *шт*	1	29967		29967				33737	

4	4	13-100701-0102	Пульт контроля и управления охранно-пожарный. Монтаж оборудования	1	34637	2	34637	2	13815	54547
			шт.		34026	–	34026	–	40,6	
5	5	58-230803-1000(пр	Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000-М	1	33089		33089			37250
			шт							
6	6	13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	208	1804,18	1,58	375269	329	144642	585312
			шт.		1712,8	–	356262	–	40,6	
7	7	23-080302-0302	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	208	765,16		159153			179173
			шт.							
8	8	13-080303-1204	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	16	2854,56	20,38	45673	326	11598	64475
			шт.		1693,63	–	27098	–	42,8	
9	9	58-230802-0100(пр	Извещатели пожарные ручные ИПР-513-3ам	16	2803		44848			50491
			шт							
10	10	13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	9	886,56	102,67	7979	924	2874	12218
			шт.		723,78	22,44	6514	202	42,8	
11	11	23-080304-0110	Оповещатель световой "Выход"	9	1138,56		10247			11536
			шт.							
12	12	13-100411-0207	Оповещатель пожарно-охранный. Монтаж в помещении	9	1804,22	–	16238	–	5903	24926
			шт.		1615,56	–	14540	–	40,6	
13	13	23-080304-0640	Оповещатели светозвуковые модели LD 96 (RED)	9	1114,96		10035			11297
			шт.							
14	14	13-080105-0106	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования	1	5278	–	5278	–	1833	8006
			шт.							

					4282	–	4282	–	42,8	
15	15	23-080306-0306	Блок питания Скат 1200 А	1	7814,28		7814			8797
			шт.							
16	16	13-100105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	281	500,29	52,49	140582	14749	31907	194187
			м кабеля							
					266,57	13,1	74906	3682	40,6	
17	17	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	1400	198,2	89,36	277476	125098	69637	390777
			м кабеля							
					85,64	30,58	119896	42807	42,8	
18	18	23-060408-0503	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВГ 4х0,5К=1,020;	1,50246	26431,39		39712			44707
			км							
19	19	23-061623-0202	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2К=1,020;	0,00816	56689,2		463			521
			км							
20	20	23-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,204	122520,59		24994			28138
			км							
21	21	13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	1400	155,27	2,08	217378	2910	82702	337828
			м							
					137,95	0,08	193123	106	42,8	
22	22	23-061710-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	1400	30,73		43022			48434
			м							
			Всего прямые затраты				**1 607 734**			2 251 893

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	898 698
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	144 341
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	46 797
- материалы, изделия и конструкции, тенге	486 758
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	77 937

Накладные расходы I уровня, тенге	392 540
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 000 274
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	84 812
Итого, тенге	2 085 086
Сметная прибыль (8 %), тенге	166 807
Всего	**2 251 893**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	32 462
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	50 742
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**2 335 097**
2017 г- 31%	723 880
2018 г-69% (к=1,06)	1 707 890
Итого в текущих ценах 2018 г	**2 431 770**
НДС (12 %)	291 812
Всего по акту с учетом НДС	**2 723 582**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Кварц-Спецсервис"
БИН 030140005782

Асан Н.Ж.

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области
БИН 160140010537

Технадзор
ТОО "Alimans LTD"
БИН 110340015556

Шолпанова Н.Т.

Авторский надзор
ТОО " ИНШАБ"
БИН 040340009536

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис" , БИН 030140005782

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство школы на 300 мест с интернатом на 100 мест в с. Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области"

Наименование объекта: Уборная на 6 очка

Договор № 176 от 31.08.2017 г Доп. соглш №4 от 11.02.2019 г

Акт №10

приемки выполненных работ за июнь 2019г

(локальная смета 3-2-2)

Электроосвещение уборной

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	№ по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Выполнено работ: Всего / з/п рабочих-строителей	Выполнено работ: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / %	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4-5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1										
1		13-080305-0302	Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк	2	1948	596,5	3896	1193		768	5251	
			шт.		468	429	936	858		42,8		
2		23-070101-0827	Светильники, тип НПБ1101, мощность 100 Вт, степень защиты IP54 ГОСТ 17677-82	2	1486,2		2972				3346	
			шт.									
3		23-070104-0301	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	0,2	549,78		110				124	

		10шт.						
4	13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	2	270,5	2,5	541	5	220	857
		шт.		256	1	512	2	42,8	
5	23-070218-1802	Выключатель одноклавишный, влагозащищенный, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 6 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012К=1,020;	2,04	669,19		1365			1537
		шт.							
6	13-080206-1906	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	5	248	6,6	1240	33	309	1744
		м		142,2	2,2	711	11	42,8	
7	23-011305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 ммК=1,010;	5,05	69,46		351			395
		м							
8	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	25	198,2	89,36	4955	2234	1243	6978
		м кабеля		85,64	30,56	2141	764	42,8	
9	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	11,16	1148,48	–	12817	–	7575	22957
		м3 грунта		1148,48	–	12817	–	59,1	
10	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	11,16	658,96	–	7354	–	4346	13172
		м3 грунта		658,96	–	7354	–	59,1	
11	13-080201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	8	548,38	254,38	4387	2035	615	5631
		м кабеля		102,75	76,88	822	615	42,8	
12	13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	62	332,77	281,39	20632	17446	4019	27752
		м кабеля		51,39	100,06	3186	6204	42,8	

13	13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	62	212,05	94,31	13147	5847	3356	18579
		м кабеля							
				94,21	32,24	5841	1999	42,8	
14	23-060133-0301	Кабели силовые ВБбШв 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,0714	343835,23		24550			27638
		км							
15	13-080206-2003	Труба полиэтиленовая диаметром 100 мм. Прокладка в траншеях	20	219,55	12,6	4391	252	1184	6276
		м							
				133,85	4,45	2677	89	42,8	
16	23-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	20,2	1288,58		26029			29303
		м							
17	13-100904-0101	Опозновательная лента. Прокладка в траншее ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	0,062	18032,26	12387,1	1118	768	222	1509
		км кабеля							
				5645,16	2709,68	350	168	42,8	
18	29-211308-0900(пр	Лента сигнальная ЛСЭ-150	62	36		2232			2511
		м							
		Всего прямые затраты		**132 087**				175 560	

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	37 347
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	29 813
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 710
- материалы, изделия и конструкции, тенге	64 927
Накладные расходы I уровня, тенге	23 857
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	155 944
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	6 612
Итого, тенге	162 556
Сметная прибыль (8 %), тенге	13 004
Всего	**175 560**

Временные здания и сооружения (1,5 %)	2 633

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	4 116
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**182 309**
2017 г- 31%	56 516
2018 г-69% (к=1,06)	133 341
Итого в текущих ценах 2018 г	**189 857**
НДС (12 %)	22 783
Всего по акту с учетом НДС	**212 640**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Кварц-Спецсервис"
БИН 030140005782

Асан Н.Ж.

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области
БИН 160140010537

Технадзор
ТОО "Alimans LTD"
БИН 110340015556

Шолпанова Н.Т.

Авторский надзор
ТОО " ИНШАБ"
БИН 040340009536

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис" , БИН 030140005782

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство школы на 300 мест с интернатом на 100 мест в с. Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области"

Наименование объекта: Объекты транспортного хозяйства и сязи

Договор № 176 от 31.08.2017 г Доп. соглш №4 от 11.02.2019 г

Акт №11
приемки выполненных работ за июнь 2019г
(локальная смета 5-1-1)
Сети связи

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	№ по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Выполнено работ: Всего / з/п рабочих-строителей	Выполнено работ: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / %	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4-5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Прокладка кабеля									
			1.1 Земляные работы									
1	1	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	22	31,64	31,64	696	696		148	950	
			м3 грунта		–	11,36	–	250		59,1		

2	2 11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,68	1148,53	–	781	–	462	1399
		м3 грунта		1148,53	–	781	–	59,1	
3	3 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	0,68	658,82	–	448	–	265	803
		м3 грунта		658,82	–	448	–	59,1	
4	4 11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	28	13,64	13,64	382	382	72	511
		м3 грунта		–	4,36	–	122	59,1	
5	5 11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	28	10,96	10,96	307	307	65	419
		м3 грунта		–	3,93	–	110	59,1	
6	6 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	22	120,27	51,18	2646	1126	1191	4320
		м3 уплотненного грунта		69,09	22,5	1520	495	59,1	
7	7 11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	7,2	2678,33	119,17	19284	858	3448	25592
		м3 основания		741,11	30	5336	216	62,1	
	1.2 Трубы полиэтиленовые								
8	8 11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	0,048	101437,5	–	4869	–	2982	8839
		канало-километр трубопровода		100041,67	–	4802	–	62,1	
9	9 23-010501-1513	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	48	1969,03		94513			106402
		м							
	1.3 Прокладка кабеля								
10	10 13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	100	198,2	89,36	19820	8936	4974	27913

			м кабеля						
					85,64	30,58	8564	3058	42,8	
11	11	23-060409-0201	Кабель UTP 5E CatK=1,020;	0,102	191313,44		19514			21969
			км						
12	12	13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	52	155,27	2,08	8074	108	3072	12548
			м						
					137,94	0,08	7173	4	42,8	
13	13	23-061710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	52	56,23		2924			3292
			м						
14	14	13-100904-0101	Опозновательная лента. Прокладка в траншее ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; kэкс1=0,3;	0,048	18041,67	12395,83	866	595	172	1169
			км кабеля						
					5645,83	2708,33	271	130	42,8	
15	15	29-230701-5000(пр	Лента сигнальная ЛСЭ-150	48	36		1728			1943
			м						
			Всего прямые затраты				**176852**			218069

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	28 895
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 008
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 385
- материалы, изделия и конструкции, тенге	134 949
Накладные расходы I уровня, тенге	16 851
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	193 703
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	8 213
Итого, тенге	201 916
Сметная прибыль (8 %), тенге	16 153
Всего	**218 069**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	3 271
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	5 113
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**226 453**
2017 г- 31%	70 200

2018 г-69% (к=1,06)	165 628
Итого в текущих ценах 2018 г	**235 828**
НДС (12 %)	28 299
Всего по акту с учетом НДС	**264 127**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Кварц-Спецсервис"
БИН 030140005782

_____ **Асан Н.Ж.**

Технадзор
ТОО "Alimans LTD"
БИН 110340015556

_____ **Шолпанова Н.Т.**

Оқжолі Д.А.
к2740 [illegible] 28
к2 74 [illegible] 28

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области
БИН 160140010537

_____

Авторский надзор
ТОО " ИНШАБ"
БИН 040340009536

_____

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис" , БИН 030140005782

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство школы на 300 мест с интернатом на 100 мест в с. Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области"

Наименование объекта: Благоустройство и озеленение территории

Договор № 176 от 31.08.2017 г Доп. соглш №4 от 11.02.2019 г

Акт №12
приемки выполненных работ за июнь 2019г
(локальная смета 7-1-2)
Благоустройство территории

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	№ по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Выполнено работ: Всего / з/п рабочих-строителей	Выполнено работ: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / %	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4-5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 4 Травяное покрытие спортивных площадок (S=800,0м2)									
1	31	11-470112-0101	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	800	28,79	1,06	23033	847		12706	40235	
			м2		27,73	0,43	22186	343		56,4		
2	32	11-470112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	800	167,35	92,23	133883	73781		28404	182701	
			м2		39,49	23,47	31590	18772		56,4		

Раздел 6 Травяное покрытие (учебно-опытная площадка S=671,5м2)

3	35	11-470112-0101	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	671,5	28,79	1,06	19333	711	10665	33772
			м2		27,73	0,43	18622	288	56,4	
4	36	11-470112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	671,5	167,35	92,23	112378	61930	23842	153355
			м2		39,49	23,47	26516	15757	56,4	

Раздел 8 Озеленение территории

8.0 Подраздел без наименования

5	41	11-470104-0101	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	160	266,08	41,93	42572	6709	21618	72265
			яма		224,14	15,41	35863	2466	56,4	
6	42	11-470105-0101	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	160	906,15	90,88	144984	14541	65535	237001
			шт.		703,11	23,13	112497	3700	56,4	
7	43	25-010204-4207	Вяз, без кома, высотой от 1 м до 2 м	160	1366,63		218661			246167
			шт.							
8	44	11-470106-0101	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	10	173,1	35	1731	350	851	2907
			яма		138,1	12,8	1381	128	56,4	
9	45	11-470107-0102	Кустарники-саженцы. Посадка в ямы.	10	208,6	37	2086	370	1002	3476
			шт.		168,3	9,4	1683	94	56,4	
10	46	25-010204-4302	Вяз мелколистная, без кома, высотой от 1 м до 2 м	10	911,2		9112			10258
			шт.							

11	47	11-470108-0111	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	380	315,05	–	119719	–	67522	210794
			м траншеи		315,05	–	119720	–	56,4	
12	48	11-470109-0101	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	380	385,29	57,22	146411	21744	72177	246085
			м изгороди		322,21	14,56	122441	5532	56,4	
13	49	25-010204-4303	Кустарники лиственных пород для живой изгороди /карагач/, без комаК=3,000;	1140	1366,56		1557878			1739477
			шт.							
		Раздел 9 Малые архитектурные формы								
14	50	84-020302-0307	Скамья, тип СК-007	10	26598	18	265980	180	480	299438
			шт.		60	4	600	40	75	
15	51	84-020303-0201	Урна, тип У-001	6	9860	–	59160			66602
			шт.		–	–	–	–	75	
		Раздел 10 Площадка под ТБО								
16	52	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,8	5432,5	1158,75	4346	927	443	5391
			м3 основания		617,5	472,5	494	378	50,8	
17	53	11-060101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	1,35	18648,89	705,93	25176	953	596	29014
			м3		735,56	174,07	993	235	48,5	
18	54	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0088	314886,36	795,45	2771	7	684	3890
			т		159886,36	454,55	1407	4	48,5	
19	55	11-090302-0112	Стойки. Монтаж	0,10805	18111,99	8653,4	1957	935	452	2712
			т конструкций		4692,27	2174,92	507	235	60,9	
20	56	21-050206-0308	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 100 мм х 100 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	7,5	3063,28		22975			25865

			м						
21	57	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили. Монтаж	0,05655	59734,75	14076,04	3378	796	1638	5647
			т конструкций		43978,78	3589,74	2487	203	60,9	
22	58	21-050201-0124	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,05655	173445,36		9808			11042
			т							
23	59	11-090501-0101	Облицовка стальным профилированным листом	11,25	253,87	7,64	2856	86	1635	5056
			м2		235,64	3,02	2651	34	60,9	
24	60	21-100103-0506	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012К=1,150;	12,9375	1646,06		21296			23975
			м2							
25	61	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,1	60,66	0,98	370	6	93	521
			м2		27,87	0,33	170	2	54,2	
26	62	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	6,1	123,93	1,64	756	10	115	981
			м2		34,43	0,33	210	2	54,2	
27	63	11-090304-0301	Конейнер для мусора. Монтаж	0,368	24904,89	6921,2	9165	2547	4432	15307
			т конструкций		17983,7	1790,76	6618	659	60,9	
28	64	21-060106-0301	Металический контейнер с крышкой для мусора	4	47489,52		189958			213853
			комплект							

Раздел 11 Площадка под контейнеры для пищевых отходов

29	65	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,55	5432,73	1158,18	2988	637	305	3707
			м3 основания		618,18	472,73	340	260	50,8	
30	66	11-060101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	0,9	18650	705,56	16785	635	397	19343
			м3		735,56	173,33	662	156	48,5	
31	67	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,00708	314971,75	847,46	2230	6	550	3130
			т		159887,01	282,49	1132	2	48,5	
32	68	11-090302-0112	Стойки. Монтаж	0,08599	18083,5	8652,17	1555	744	360	2156
			т конструкций		4686,59	2186,3	403	188	60,9	
33	69	21-050206-0308	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 100 мм х 100 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	5,968	3063,28		18282			20582
			м							
34	70	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили. Монтаж	0,04524	59770,11	14102,56	2704	638	1310	4519
			т конструкций		43987,62	3558,8	1990	161	60,9	
35	71	21-050201-0124	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,04524	173445,36		7847			8834
			т							
36	72	11-090501-0101	Облицовка стальным профилированным листом	9	253,78	7,67	2284	69	1308	4044
			м2		235,56	3	2120	27	60,9	
37	73	21-100103-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012К=1,150;	10,35	1799,59		18626			20969
			м2							

38	74 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,2	60,48	0,95	254	4	63	357
		м2		27,86	–	117	–	54,2	
39	75 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	4,2	124,05	1,67	521	7	80	677
		м2		34,52	0,48	145	2	54,2	
40	76 11-090304-0301	Конейнер для мусора. Монтаж	0,184	24907,61	6923,91	4583	1274	2216	7654
		т конструкций		17983,7	1788,04	3309	329	60,9	
41	77 21-060106-0301	Металический контейнер с крышкой для мусора	2	47489,52		94979			106927
		комплект							
		Всего прямые затраты				**3 325 371**			4 090 686

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	518 854
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	191 444
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	49 997
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 295 878
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	319 196
Накладные расходы I уровня, тенге	321 479
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 646 850
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	140 820
Итого, тенге	3 787 670
Сметная прибыль (8 %), тенге	303 014
Всего	**4 090 684**

Временные здания и сооружения (1,5 %)	56 189
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	87 829
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**4 234 702**
2017 г- 31%	1 312 758

2018 г-69% (к=1,06)	3 097 261
Итого в текущих ценах 2018 г	**4 410 019**
НДС (12 %)	529 202
Всего по акту с учетом НДС	**4 939 221**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Кварц-Спецсервис"
БИН 030140005782

_____ **Асан Н.Ж.**

Технадзор
ТОО "Alimans LTD"
БИН 110340015556

_____ **Шолпанова Н.Т.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области
БИН 160140010537

_____

Авторский надзор
ТОО " ИНШАБ"
БИН 040340009536

_____