Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **РГУ "Администратор судов по г.Алматы Департаментов по обеспечению** — **110140004979**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС-Сапа Курылыс",** — **110340006844**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №94 от 26.08.2019 г

Номер документа	Дата составления
00000000024	09.09.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт здания Турксибского районного			работа	1	6 136 961,00	6 136 961,00
				Итого	1	x	6 136 961,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных, исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) _____ *должность* _____ *подпись* _____ *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ *должность* _____ *подпись* Байкулов И. Ж. *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.09.2019

М.П. М.П.

Scanned by TapScanner

Форма 3-КС

Заказчик: РГУ "Администратор судов по городу Алматы Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан(аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)

Подрядчик: ТОО «АС-Сапа Курылыс»

Наименование строительства и его адрес : Текущий ремонт здания Турксибского районного суда (создание фронт офиса)

Договор: № 94 от 2019.08.26.

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2019 г.

№ п/п	Спецификация	Наименование и вид выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ. тенге	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за сентябрь месяц 2019 г.	Сумма выполненных работ с начала года
					Сумма аванса. тенге	Сумма погашения. тенге	Остаток тенге				
А	1	2	3	4	5	6	7	8		9	
1	431	Текущий ремонт здания Турксибского районного суда (создание фронт офиса)	объект	10 059 504						6 136 961	

Заказчик:
РГУ "Администратор судов по городу Алматы Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан(аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)

Байкулов Н.Ж. _____

Подрядчик:

Директор ТОО "АС-Сапа Курылыс"

Мухаметжан Е.А. _____

Scanned by TapScanner

Форма 2-В

Заказчик: РГУ "Администратор судов по городу Алматы Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан(аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «АС-Сапа Курылыс»

(организация, адрес, телефон) Договор

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт здания Турксибского районного суда (создание фронт офиса)

Наименование обьекта: Общеестроительные работы

Договор подряда (контракт) № 94 от 2019.08.26.

А К Т N2
приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ФРОНТ ОФИС					
1.	1.	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Разборка ПВХ заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	2,7000000	2055,48	5550
2.	2.	1208-0101-0501 РСНБ РК 2015	Разборка никелированных ограждений	м	7,0000000	159,01	1113
3.	3.	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	78,0000000	911,80	71121
4.	4.	1213-0103-0402 РСНБ РК 2015	Облицовка из "Армстронг" плит потолков. Разборка	м2	44,0000000	128,84	5669
5.	5.	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка	м3	5,2500000	12870,78	67572
6.	6.	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	12,0000000	67,17	806
7.	7.	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	8,0000000	61,43	491
8.	8.	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	28,0000000	122,81	3439
9.	9.	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка	м2	18,0000000	1212,99	21834
10.	10.	1208-0101-0202 РСНБ	Кровли из листовой стали.	м2 кровли	75,0000000	110,42	8281

Scanned by TapScanner

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	Разборка покрытий				
11.	11.	1126-0201-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	7,5000000	20038,67	150290
12.	12.	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	7,5000000	33065,28	247990
13.	13.	1112-0101-0712 РСНБ РК 2015	Кровли из оцинкованной стали. Устройство с настенными желобами	м2 кровли	75,0000000	5964,28	447321
14.	14.	1116-0401-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	45,0000000	2516,12	113225
15.	15.	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015	Радиаторы биметаллические	кВт	10,8000000	16492,59	178120
16.	16.	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015	Краны радиаторные. Установка	шт.	12,0000000	6989,21	83871
17.	17.	1212-0104-0505 РСНБ РК 2015	Очистка вручную стен от краски	м2	182,0000000	338,71	61644
18.	18.	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	18,2000000	1318,87	24003
19.	19.	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2	182,0000000	1616,28	294162
20.	20.	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	340,0000000	770,02	261805
21.	21.	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	73,0000000	927,42	67702
22.	22.	1115-0406-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности. Установка галтелей	м	55,0000000	366,38	20151
23.	23.	1115-0108-1401 РСНБ	Устройство подвесных потолков из	м2	56,5000000	1647,10	93061

Scanned by TapScanner

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	"Армстронг"				
24.	24.	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" Т 12 мм в комплекте	м2	59,3250000	2878,20	170749
25.	25.	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	76,5000000	5826,63	445737
26.	26.	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Стены . Обшивка панелями ЛДСП	м2	12,3000000	2270,48	27927
27.	27.	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	32,4000000	1869,96	60587
28.	28.	2109-0102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	18,0000000	6621,48	119187
29.	29.	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	10,0000000	5874,12	58741
30.	30.	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	20,0000000	529,20	10584
31.	31.	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Опорных конструкций для стеклянных перегородок. Монтаж	т конструкций	0,1450000	564189,16	81807
32.	32.	1109-0403-0104 РСНБ РК 2015	Монтаж стеклянных перегородок	м2	22,0000000	7320,64	161054
33.	33.	СТПРАЙС	Стекло каленные для перегородки толщиной до 12 мм	м2	22,0000000	50142,86	1103143
		Раздел: ТУАЛЕТ					
34.	34.	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	15,2000000	911,80	13859
35.	35.	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2	32,4000000	853,52	27654

Scanned by TapScanner

1	2	3	4	5	6	7	8
36.	36.	1146-0401-0503 РСНБ РК 2015	Перегородки щитовые. Разборка	м2	21,0000000	475,22	9980
37.	37.	1146-0401-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	0,7500000	25532,87	19150
38.	38.	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	1,0000000	651,08	651
39.	39.	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	3,0000000	809,46	2428
40.	40.	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м	12,5000000	450,36	5629
41.	41.	1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м	3,5000000	1060,52	3712
42.	42.	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	2,0000000	67,17	134
43.	43.	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонные под чаша "Генуя". Устройство	м3	1,2000000	26337,25	31605
44.	44.	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	17,5000000	5826,63	101966
45.	45.	1215-0101-0612 РСНБ РК 2015	Чаша "Генуя". Установка санитарно-технических приборов	прибор	2,0000000	45363,92	90728
46.	46.	1110-0402-0602 РСНБ РК 2015	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2	32,2000000	3167,19	101984
47.	47.	1115-0107-0107 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2	62,5000000	6152,65	384541
48.	48.	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	15,2000000	913,17	13880
49.	49.	1115-0405-0104 РСНБ	Потолки. Окраска	м2	15,2000000	927,42	14097

Scanned by TapScanner

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке				
50.	50.	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	32,4000000	1869,96	60587
51.	51.	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	4,8000000	5394,60	25894

ИТОГО: 5377216

В том числе :

Накладные расходы 12868

Сметная прибыль 398312

Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 % 5479430

Итого с НДС 12 % 657531 6136961

Заказчик:
РГУ "Администратор судов по городу Алматы Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)

Байкулов Н.Ж.

Подрядчик:

Директор ТОО "АС-Сапа Курылыс"

Мухаметжан С.А.

Scanned by TapScanner