1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							1040303	120547		479
							71178	31544		140

Накладные расходы :

На монтажные работы	47528
На общестроительные работы	60330
Всего накладных расходов:	107858
Итого с накладными	1148161

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	479
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	140
- в накладных расходах, чел-ч.	54
Всего трудозатрат, чел-ч.:	673

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	68890
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1217051
Итого с временными, 2,24 %	1244313
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	1255512
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 1 %	1267955
Итого с затратами на выслугу лет, 0,4 %	1272932
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	2843137
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	56863
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2900000

Заказчик: Республиканское государственное предприятие «Институт геофизических исследований» Комитета по атомной энергии Министерства индустрии и новых технологий РК

И.О. Генерального директора
РГП ИГИ КАЭ МИНТ РК
_____ Беляшова Н.Н.

Подрядчик: ТОО «Консоль-2020»

Директор _____ Битенов Б.А.

ЗАКАЗЧИК: Республиканское государственное предприятие "Институт геофизических исследований" Комитета по атомной энергии Министерства индустрии и новых технологий РК

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Консоль-2020"

Наименование объекта Текущий ремонт воздушных линий 0,4 кВ и 10 кВ, питающие сейсмостанцию "Каратау"

Договор: №06-08/160 от 21 октября 2013 г.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ за ноябрь

Наименование работ	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							
	С начала строительства по отчетный месяц	Из графы 2				Стоимость прочих затрат не входящих в	НДС12%	Всего к оплате без НДС
		СМР в базисных ценах	СМР фактический	По монтажу оборудования	Стоимость оборудования			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	2900000							2900000
В том числе за ноябрь месяц	2900000							2900000
Погашение аванса	870000							870000
Итого к оплате	2030000							2030000

Заказчик:

Республиканское государственное предприятие "Институт геофизических исследований" Комитета по атомной энергии Министерства индустрии и новых технологий РК

_____ Беляшова Н.Н.

Подрядчик:

ТОО "Консоль-2020"

_____ Битенов Б.А.

Начальник с/с Каратау _____ Серимов

Заказчик Республиканское государственное предприятие "Институт геофизических исследований" Комитет по атомной энергии Министерства индустрии и новых технологий РК

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Консоль-2020"

Договор №06-08/160 от 21 октября 2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт воздушных линий 0,4кВ и 10кВ, питающие сейсмостанцию "Каратау"

Наименование обьекта: СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0133-109 -2	Демонтаж проводов АС-35	1км	0,20	19744,70	13624,70	3949	2725	43,70	9
					6120,00	3279,74	1224	656	15,13	3
2.	E0133-114 -4	Демонтаж изоляторов	шт	15,00	201,85	30,85	3028	463	1,27	19
					171,00	10,80	2565	162	0,07	1
3.	E0133-103 -3	Демонтаж одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	2,00	3730,62	2549,82	7461	5100	9,00	18
					1180,80	702,72	2362	1405	3,63	7
4.	E0133-103 -3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	2,00	4836,53	3187,28	9673	6375	9,00	18
					1476,00	878,40	2952	1757	3,63	7
5.	C143019-9 1	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	6,00	16400,00	--	98400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	E0133-109 -1	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35	1км	0,20	23548,15	15193,90	4710	3039	42,30	8
					7380,00	3795,17	1476	759	14,12	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм2								
7.	Т	Провод алюминеевый со стальной жилой АС-35 сеч.35 мм2	м	600,00	29,57	--	17743	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	ТПрайс-ли ст	Изолятор линейный штыревой-ШС-10	шт	15,00	683,86	--	10258	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	ТПрайс-ли ст	Траверса ТМ	шт	2,00	6946,87	--	13894	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0133-109 -2	Демонтаж проводов АС-35	1км	2,00	19744,70	13624,70	39489	27249	43,70	87
					6120,00	3279,74	12240	6559	15,13	30
11.	Е0133-114 -4	Демонтаж изоляторов	шт	72,00	201,85	30,85	14533	2221	1,27	91
					171,00	10,80	12312	778	0,07	5
12.	Е0133-103 -2	Демонтаж одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	12,00	2380,61	1592,21	28567	19106	5,98	72
					788,40	439,92	9461	5279	2,29	27
13.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	12,00	3155,76	1990,26	37869	23883	5,98	72
					985,50	549,90	11826	6599	2,29	27
14.	С143019-9 1	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	24,00	16400,00	--	393600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0133-109 -1	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	1км	2,00	23548,15	15193,90	47096	30388	42,30	85
					7380,00	3795,17	14760	7590	14,12	28
16.	Т	Провод алюминеевый со стальной жилой АС-35 сеч.35 мм2	м	6000,00	29,57	--	177433	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	ТПрайс-ли ст	Изолятор линейный штыревой-ШС-10	шт	72,00	683,86	--	49238	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	ТПрайс-ли ст	Траверса ТМ	шт	12,00	6946,87	--	83362	--	--	--