Заказчик: **ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Триэл"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство пожарно-наблюдательной вышки в КГУ ЛХ Больше-тюктинское Сандыктауского района и строительство пожарно-наблюдательной вышки в КГУ ЛХ Куйбышевское Зерендинского района в рамках реализации мероприятий по охране окружающей среды.**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

за ноябрь месяц 2014 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	Код	наименование		Код
		41	30.09.2014					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов. работ	Стоимость выполненных работ из графы 1 (тенге)								Налог на добавленую стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчеином месяце без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудыввания		на приобритение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство пожарно-наблюдательной вышки в КГУ ЛХ Больше-тюктинское Сандыктауского района.	**2493390**	**2226241**	**913217**	**913217**				**1313024**	**267149**	**2493390**

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области"

М.П. И.О. Руководителя _____ Балтабеков К.Ж. **17.11.2014 года**

Подрядчик Директор ТОО "Триэл" _____ Грошев Л.П. **17.11.2014 года**

М.П.

Приложение 2

к РДС РК 1.03-02-2010 "Положение о заказчике-застройщике"

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Триэл"

Наименование строительства и его адрес: Строительство пожарно-наблюдательной вышки в КГУ ЛХ Больше-тюктинское Сандыктауского района и строительство пожарно-наблюдательной вышки в КГУ ЛХ Куйбышевское Зерендинского района в рамках реализации мероприятий по охране окружающей среды.

АКТ №1

приемки выполненных работ

от 17 ноября 2014 года

Строительство пожарно-наблюдательной вышки в КГУ ЛХ Больше-тюктинское Сандыктауского района.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 2014 год.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е0103-7-1	**Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами грунта 4-5 группы в котлованах площадью до 25 м3**	116,71	128,63	36,16	15012	4221	4387	0,16	19
		м3		29,93	0,14	3493	16	125	--	--
2	Е0103-37-1	**Укрытие взрываемой площади для защиты сооружений металлическими сетками и мешками с песком /для ограничения разлета кусков взрываемого грунта/**	44,89	639,37	3,45	28701	155	1691	0,17	7
		м2		29,03	1,10	1303	49	125	0,01	--
3	Е0101-17-16	**Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	113,21	64,37	61,25	7288	6935	2288	0,02	2
		м3		3,02	17,81	342	2017	97	0,06	7
4	Е0101-170-2	**Разработка скального грунта 5р группы отбойными молотками**	3,5	1143,45	479,70	4002	1679	2625	4,12	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		663,75	--	2323	--	113	--	--
5	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	296,443	35,53	35,53	10533	10533	2107	--	--
		т		--	7,11	--	2107	100	0,15	44
6	Е0101-20-4	Работа на отвале 5-6 группы грунтов	116,71	10,18	10,05	1188	1173	395	--	--
		м3		--	3,49	--	407	97	0,01	1
7	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	85,19	42,20	40,26	3595	3430	1056	0,01	1
		м3		1,86	10,92	158	930	97	0,04	3
8	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	161,861	35,53	35,53	5751	5751	1150	--	--
		т		--	7,11	--	1150	100	0,15	24
		Раздел 2. Фундаменты								
12	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	2,7	2357,77	100,89	6366	272	516	0,85	2
		м3		123,75	38,25	334	103	118	0,18	--
13	Е0106-3-5)	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование	9,21	10562,81	210,97	97284	1943	5284	3,06	28
		м3		470,25	76,19	4331	702	105	0,34	3
14	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	9,21	189,00	--	1741	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,09	61300,00	--	5517	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,047	68200,00	--	3205	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,751	147801,76	587,63	110999	441	15789	118,00	89
		1т		19800,00	222,75	14870	167	105	1,08	1
		Раздел 3. Вышка								
20	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	3,198	27935,09	9375,11	89336	29982	53210	91,00	291
		т		16380,00	2107,33	52383	6739	90	7,36	24
21	С11011-893 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, ширина полки 110-250 мм, из стали С245	1,33	64160,00	--	85333	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали С245	1,665	60560,00	--	100832	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С11011-884 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщ ина от 9 мм до 12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали С390	0,119	75018,00	--	8927	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С11011-883 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщ ина от 34 мм до 60 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали С390	0,105	77548,00	--	8143	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,103	149300,00	--	15378	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Раздел 3. Лестница								
32	**С12021-267**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**0,711**	**135560,00**	**--**	**96383**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**705514**	**66514**			**454**
			Тенге			**79538**	**14388**			**108**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**476081**				
	Материалы -		Тенге			**98997**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**29941**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**227335**				
	Местные материалы -		Тенге			**95234**				
		Накладные расходы -	Тенге			**31210**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**16**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4682**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**30437**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**537728**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**237**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**34623**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**185720**				
	Материалы -		Тенге			**6972**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**59122**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**96383**				
		Накладные расходы -	Тенге			**53210**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**27**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**7982**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**14336**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**253266**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**341**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**67104**			
	Стоимость буровзрывных работ -		Тенге			**43714**				
	Материалы -		Тенге			**28805**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4862**			
	Местные материалы -		Тенге			**5737**				
		Накладные расходы -	Тенге			**6078**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**912**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2987**				
	ВСЕГО, Стоимость буровзрывных работ -		Тенге			**52779**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**29**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5774**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**843773**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**607**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**107501**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге			**24469**				
		Всего	Тенге			**868242**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 3,78				**32820**				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			**8682**				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			**3473**				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			**913217**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г.	Тенге			**2182590**				
		Итого	Тенге			**2182590**				
		Налоги сборы, обязательные платяжи,2%	Тенге			**43652**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**2226241**				
		НДС 12%	Тенге			**267149**				
		ИТОГО	Тенге			**2493390**				

Заказчик

ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области"

И.О. Руководителя Балтабеков К.Ж.

Технадзор ИП Яшкин Т.А.

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Триэл"

Директор Грошев Л.П.