Заказчик: **ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Триэл"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство пожарно-наблюдательной вышки в КГУ ЛХ Больше-тюктинское Сандыктауского района и строительство пожарно-наблюдательной вышки в КГУ ЛХ Куйбышевское Зерендинского района в рамках реализации мероприятий по охране окружающей среды.**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

за ноябрь месяц 2014 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	Код	наименование		Код
		41	30.09.2014					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов. работ	Стоимость выполненных работ из графы 1 (тенге)								Налог на добавленую стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчеином месяце без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудыввания		на приобритение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство пожарно-наблюдательной вышки в КГУ ЛХ Куйбышевское Зерендинского района.	**1589148**	**1418882**	**582034**	**582034**				**836848**	**170266**	**1589148**

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области"

М.П. И.О. Руководителя _____ Балтабеков К.Ж. **17.11.2014 года**

Подрядчик Директор ТОО "Триэл" _____ Грошев Л.П. **17.11.2014 года**

М.П.

Приложение 2

к РДС РК 1.03-02-2010 "Положение о заказчике-застройщике"

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Триэл"

Наименование строительства и его адрес: Строительство пожарно-наблюдательной вышки в КГУ ЛХ Больше-тюктинское Сандыктауского района и строительство пожарно-наблюдательной вышки в КГУ ЛХ Куйбышевское Зерендинского района в рамках реализации мероприятий по охране окружающей среды.

АКТ №1

приемки выполненных работ

от 17 ноября 2014 года

Строительство пожарно-наблюдательной вышки в КГУ ЛХ Куйбышевское Зерендинского района.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 2014 год.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е0103-7-1	**Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами грунта 4-5 группы в котлованах площадью до 25 м3** м3	116,71	128,63	36,16	15012	4221	4387	0,16	19
				29,93	0,14	3493	16	125	--	--
2	Е0103-37-1	**Укрытие взрываемой площади для защиты сооружений металлическими сетками и мешками с песком /для ограничения разлета кусков взрываемого грунта/** м2	44,89	639,37	3,45	28701	155	1691	0,17	7
				29,03	1,10	1303	49	125	0,01	--
		Раздел 3. Вышка								
20	Е0109-62-3	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах** т	3,198	27935,09	9375,11	89336	29982	53210	91,00	291
				16380,00	2107,33	52383	6739	90	7,36	24
21	С11011-893 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Прокат угловой равнополочный, ширина полки 110-250 мм, из стали С245** т	1,33	64160,00	--	85333	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
22	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали С245** т	1,665	60560,00	--	100832	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С11011-884 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщ ина от 9 мм до 12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали С390	0,119	75018,00	--	8927	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С11011-883 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщ ина от 34 мм до 60 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали С390	0,105	77548,00	--	8143	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,103	149300,00	--	15378	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Раздел 4. Лестница								
32	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,711	135560,00	--	96383	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**448046**	**34357**			**317**
			Тенге			**57180**	**6805**			**24**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**218613**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**218613**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**13117**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**231730**				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**185720**				
	Материалы -		Тенге			**6972**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**59122**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**96383**				
		Накладные расходы -	Тенге			**53210**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**27**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**7982**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**14336**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**253266**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**341**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**67104**			
	Стоимость буровзрывных работ -		Тенге			**43714**				
	Материалы -		Тенге			**28805**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4862**			
	Местные материалы -		Тенге			**5737**				
		Накладные расходы -	Тенге			**6078**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**912**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2987**				
	ВСЕГО, Стоимость буровзрывных работ -		Тенге			**52779**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**29**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5774**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**537774**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**371**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				72878			
	РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге			15595				
		Всего	Тенге			553369				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 3,78				20917				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			5534				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			2213				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			582034				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г.	Тенге			1391061				
		Итого	Тенге			1391061				
		Налоги сборы, обязательные платяжи,2%	Тенге			27821				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			1418882				
		НДС 12%	Тенге			170266				
		ИТОГО	Тенге			1589148				

Заказчик

ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области"

И.О. Руководитель Балтабеков К.Ж.

Технадзор ИП Яшкин Т.А.

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Триэл"

Директор Грошев Л.П.