Утвержден
приказом Министра инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» июня 2017 г.

Заказчик **КГП «Центральная больница г. Сарани" управления здравоохранения Карагандинской области», Карагандинская область Карагандинская область, г. Сарань, ул. Саранская, 28А,28Б**

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц,
наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 2017 г., ТОО «R.I.C.H & S», Жангиров Ж.Ж., г.Караганда, ул. Резника, 16**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных **от 2017 года, ТОО «Исаев Л.Т.», Исаев Л Т – аттестаты АК ДЖ №06733 от 18.02.2014г., №06734 от 18.02.2014г., №06735 от 18.02.2014г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту работ **от 2017, ТОО «САНТЕХЭНЕРГОПРОЕКТ», Новицкий В.Б. – аттестат № KZ20VJE00017782 от 23.05.2017г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт КГП «Центральная больница г. Сарани»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Карагандинская область Карагандинская область, г. Сарань, ул. Саранская, 28А, 28Б**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от
"___" _____ №_____;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «- --»-------- -----20--- года
№_____

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «САНТЕХЭНЕРГОПРОЕКТ» шифр: 160215-1-АР, 160215-1-ОВ**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) утвержденным (ой) **КГП «Центральная больница г. Сарани" управления здравоохранения Карагандинской области»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **апрель 2017 г. ;**

месяц, год

окончание работ: **июнь 2017 г. ;**

месяц, год

при продолжительности капитального ремонта, месяц:

по норме или по проекту организации капитального ремонта, месяц: **3 ;**

фактически, месяц: **3 ;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Электромонтажные работы с 1-4 этаж	м.	3650	3650	3650	3650
Отделочные работы лаборатория	м2	175,21	175,21	175,21	175,21
Отделочные работы аптека	м2	106	106	106	106
Ремонт сан. узлов	м2	79,8	79,8	79,8	79,8

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Замена электропроводки с 1-4 этаж: 3650 м. кабеля, 12 щитков, замена светильников 60 шт, замена розеток и выключателей в количестве 84 шт. Ремонтные работы лаборатория: Облицовка стен кафелем 387,6 м2, облицовка пола керамо гранитом 175,21 м2, монтаж перегородок ПВХ 52,23 м2, монтаж дверей ПВХ 11,34 м2, окон ПВХ 21,1 м2. Ремонтные работы аптека: шпатлевка, окраска стен 509,2 м2, потолков 117,7 м2, настил линолеума 106 м2, монтаж дверных блоков 17,1 м2, монтаж окон ПВХ 30,9 м2. Ремонт сан. узлов с 1 по 4 этаж: Облицовка стен кафелем 334,5 м2, полов керамо гранитом 79,8 м2, монтаж унитазов 6 шт, раковин 6 шт, дверей ПВХ 18,2 м2, замена трубопроводов водопровода 121,3 п.м. и канализации 64,2 п.м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
Всего **39681,75** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **39681,75** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **0,00** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **39681,75** тыс. тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **39681,75** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **0,00** тысяч тенге;

9. Объект отремонтирован в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Капитальный ремонт КГП «Центральная больница г. Сарани»
наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик Токсамбаев Г.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Исаев Л.Т.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Новицкий В.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Жангиров Ж.Ж.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0115-169-6	-Шпаклевка потолков	62,3	51,1	0,06	3183	4	1799	0,17	11
		м2		30,53	0,03	1902	2	94,5	-	-
6	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	62,3	338,18	2,91	21068	181	5564	0,56	35
				93,41	1,1	5820	69	94,5	0,01	-
		м2								
7	Е0107-57-7	-Устройство герметизации стыков горизонтальных	43,2	208,95	79,3	9027	3426	3461	0,2	9
				33,64	29,95	1453	1294	126	0,15	6
		м								
8	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамогранита	20,8	116,63	10,56	2426	220	2481	0,7	15
				106,07	1,67	2206	35	110,7	0,01	-
		1м2								
9	Е0111-27-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	20,8	2081,21	15,2	43289	316	4622	1,07	22
				173,3	7,37	3605	153	123	0,04	1
		м2								
10	Е0162-29-7	-Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток и оград	19,4	150,43	0,04	2918	1	2180	0,74	14
				118,89	0,02	2306	-	94,5	-	-
		м2								
11	Е0167-6-1	-Демонтаж кабеля	38,2	13,94	0,06	533	2	515	0,1	4
		м		13,88	-	530	-	97,2	-	-
12	Е0167-7-5	-Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	4	29,35	2,8	117	11	105	0,18	1
				26,55	0,45	106	2	97,2	-	-
		шт								
13	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	1	8,42	-	8	-	8	0,06	-
				8,42	-	8	-	97,2	-	-
		шт								
14	Е0169-4-2	-Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	38,2	113,54	73,85	4337	2821	2331	0,26	10
				39,69	28,1	1516	1073	90	0,15	6
		м								
15	Е0169-9-1	-Заделка борозд в бетонных потолках шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	38,2	73,15	0,81	2794	31	2222	0,33	12
				64,49	0,14	2464	5	90	-	-
		м								
16	Е0167-14-2	-Прокладка кабеля по	38,2	108,94	0,13	4162	5	4041	0,62	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		строительным конструкциям на скобах сечением до 10 мм2		108,81	0,02	4157	1	97,2	-	-
17	С151601-332	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2 м	0,038	28900	-	1098	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	Е0121-17-5	-Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания 1000м	4	212,07	7,88	848	32	352	0,56	2
				87,46	3,12	350	12	97,2	0,02	-
19	СПрайс	-Светильник Бра шт	4	595,24	-	2381	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	СПрайс	-Лампа энергосберегающая шт	4	209,14	-	837	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	Е0121-22-3	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	1	50,4	-	50	-	35	0,23	-
				35,71	-	36	-	97,2	-	-
22	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 шт	1	156	-	156	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	226416	8360		378
Стоимость монтажных работ -	Тенге	63600	3146		16
Материалы -	Тенге	10190	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	482	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	5202	-	-
Накладные расходы -	Тенге	4472	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	5056	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-	3
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	758	-	-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	915	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	16161	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	33
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	-	5960	-	-
Материалы -	Тенге	216226	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	78913	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	-	61544	-	-
Накладные расходы -	Тенге	70590	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	61567	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-	31
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	9235	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	16668	-	-	-
		294461	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		395
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	70779	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			310622	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		428
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	76740	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Входная группа								
23	Е0158-2-2	-Разборка покрытий кровли из листовой стали	33,6	17,19	2,02	578	68	552	0,1	4
				15,17	0,16	510	5	107,1	-	-
		м2								
24	Е0158-22-1	-Демонтаж теплоизоляции на битумной мастике из минеральной ваты	33,6	25,21	2,51	847	84	831	0,15	5
				22,7	0,4	763	13	107,1	-	-
		м2								
25	Е0158-1-2	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	27,2	36,77	1,67	1000	45	1031	0,23	6
				35,1	0,29	955	8	107,1	-	-
		м2								
26	Е0158-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	27,2	24,15	2,64	657	72	640	0,15	4
				21,51	0,45	585	12	107,1	-	-
		м2								
27	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Демонтаж оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	3,24	158,82	18,74	515	61	512	0,84	3
				140,08	6,18	454	20	108	0,03	-
		м2								
28	Е0110-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-20	-Демонтаж дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	3,36	134,71	20,41	453	69	441	0,68	2
				114,3	7,13	384	24	108	0,03	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02									
29	Е0153-2-4	-Разборка кладки стен из газобетона	7,2	6234,89	2575,49	44891	18544	34173	24,71	178
				3659,4	809,74	26348	5830	106,2	4,4	32
30	Е0108-22-1	м3 -Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	7,2	1818,72	466,04	13095	3355	6557	4,28	31
				683,1	174,37	4918	1255	106,2	0,85	6
31	СС143004-28	м3 -Пеноблоки В1,5, D700 ГОСТ 21520-89	7,2	5643,27	-	40632	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	Е0110-14-1	м3 -Установка стропил	1,6	21898,02	417,85	35037	669	7024	25,42	41
				3907,13	157,5	6251	252	108	0,78	1
33	Е0158-14-2	м3 -Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	336	164,33	2,55	55215	857	10504	0,2	66
				28,78	0,41	9670	138	107,1	0,01	2
34	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	м2 -Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	33,6	137,88	10,38	4633	349	3950	0,65	22
				108,31	1,46	3639	49	107,1	0,01	-
35	Е0112-15-1	м2 -Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	27,2	212,3	1,49	5775	40	921	0,18	5
				31,05	0,56	845	15	107,1	-	-
36	Е0112-15-2	м2 -Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	27,2	184,05	1,44	5006	39	615	0,12	3
				20,57	0,54	560	15	107,1	-	-
37	Е0112-13-3	м2 -Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	27,2	201,26	5,9	5474	160	2439	0,46	13
				81,51	2,23	2217	61	107,1	0,01	-
38	С11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК	м2 -Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96	4,02	11576	-	46536	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02	м3								
39	Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	-Устройство примыканий из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной	25,2	446,02 / 73,75	2,53 / 0,6	11240 / 1858	64 / 15	1770 / 94,5	0,45 / -	11 / -
		м								
40	С11011-3631 Изм. и доп. вып.17	-Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	38,64	646 / -	- / -	24961 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		м2								
41	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Монтаж оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	3,24	415,36 / 175,1	23,43 / 7,73	1346 / 567	76 / 25	640 / 108	1,05 / 0,04	3 / -
		м2								
42	Е0110-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Монтаж дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	3,36	352,5 / 142,88	25,51 / 8,91	1184 / 480	86 / 30	551 / 108	0,86 / 0,04	3 / -
		м2								
43	С12061-706 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной	3,26	6433 / -	- / -	20972 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02	фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99								
44	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные м2	3,36	12700	-	42672	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Облицовка потолков листами OSB на металлическом каркасе м2	27,2	713,89	3,58	19418	97	8367	1,87	51
				324,35	1,17	8822	32	94,5	0,01	-
46	СПРайс	-Стоимость плит OSB м2	29,16	451,46	-	13165	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен м2	21,5	258,09	2,45	5549	53	2556	0,7	15
				125,24	0,56	2693	12	94,5	0,03	1
48	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	21,5	257,94	4,23	5546	91	2752	0,75	16
				134,55	0,9	2893	19	94,5	0,06	1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	406394	24878		481
	Тенге	75411	7831		45
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	365762	-	-	-
Материалы -	Тенге	107248	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	83243	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	148305	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	9920	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	86825	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	43
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	13024	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	27155	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	479742	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	569

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	96266	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			40632	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2438	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			43069	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			522811	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		569
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	96266	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Санузлы 2-3 этаж 2 шт								
49	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	26,6	116,63	10,56	3102	281	3173	0,7	19
				106,07	1,67	2821	44	110,7	0,01	-
		1м2								
50	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	107,6	133,16	23,58	14328	2537	11565	0,74	80
				109,58	4,16	11791	448	94,5	0,02	3
		м2								
51	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	5	320,85	30,15	1604	151	1585	1,96	10
				290,7	2,9	1454	15	108	0,19	1
		шт								
52	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	9,45	59,88	6,55	566	62	555	0,36	3
				53,33	1,04	504	10	108	0,01	-
		м2								
53	Е0165-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным бачком	4	244,84	6,45	979	26	1103	1,43	6
				238,39	1,04	954	4	115,2	0,01	-
		компл								
54	Е0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/	2	101,59	3,33	203	7	228	0,61	1
				98,26	0,54	197	1	115,2	-	-
		компл								
55	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм	12	51,07	0,69	613	8	698	0,33	4
				50,38	0,11	605	1	115,2	-	-
		м								
56	Е0165-2-1	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	8	118,01	1,59	944	13	1075	0,69	6
				116,42	0,25	931	2	115,2	-	-
		м								
57	Е0165-2-2	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	12	145,63	3,27	1748	39	1975	0,85	10
				142,36	0,52	1708	6	115,2	-	-
		м								
58	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	4	197,2	15,96	789	64	847	1,21	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				181,24	2,52	725	10	115,2	0,02	-
59	E0155-2-1	шт -Разборка перегородок из гипсовых плит	16,12	258,68	20,31	4170	327	4140	1,69	27
				238,37	3,44	3843	55	106,2	0,04	1
60	E0167-4-1	м2 -Демонтаж скрытой электропроводки	53	3,69	-	196	-	190	0,03	1
				3,69	-	196	-	97,2	-	-
61	E0167-7-5	м -Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	6	29,35	2,8	176	17	157	0,18	1
				26,55	0,45	159	3	97,2	-	-
62	E0167-7-1	шт -Демонтаж выключателей, розеток	4	8,42	-	34	-	33	0,06	-
				8,42	-	34	-	97,2	-	-
63	E0117-8-1	шт -Демонтаж индивидуальных водоводяных нагревателей	2	1173,86	77,66	2348	155	2880	6,3	13
				1096,2	28,8	2192	58	128	0,14	-
64	E0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	комплект -Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	76,12	613,94	4,85	46733	369	17925	1,29	98
				222,86	1,41	16964	107	105	0,01	-
65	E0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	м2 -Устрофйство коробов из г/л с креплением на пристенный металлический каркас	9,4	613,94	4,85	5771	46	2214	1,29	12
				222,86	1,41	2095	13	105	0,01	-
66	E0110-88-3	м2 -Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	17,3	1938,94	13,9	33544	240	6788	1,92	33
				321,75	5,24	5566	91	120	0,03	-
67	E0111-11-3	м2 -Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	26,6	199,66	13,43	5311	357	1888	0,37	10
				52,65	5,04	1400	134	123	0,02	1
68	E0111-11-4	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	26,6	173,04	4,02	4603	107	173	0,03	1
				3,78	1,5	101	40	123	0,01	-
69	E0116-13-2	м2 -Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	11,6	748,88	1,43	8687	17	1528	0,56	6
				102,38	0,54	1188	6	128	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
70	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	14	620,54	0,64	8688	9	1908	0,58	8
				106,2	0,25	1487	4	128	-	-
		м								
71	Е0117-1-11	-Установка трапов диам. 50 мм	2	1412,7	6,95	2825	14	213	0,46	1
				81	2,25	162	5	128	0,01	-
		комплект								
72	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	38	499,47	12,19	18980	463	14449	1,64	62
				292,5	4,57	11115	174	128	0,02	1
		м								
73	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
				254,25	15,75	1526	94	128	0,07	-
		1шт								
74	С130904-38	-Краны проходные сальниковые со смазкой муфтовые 11ч6бк11 для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	6	864	-	5184	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
75	Е0117-2-3	-Установка смесителей	4	1793,32	1,57	7173	6	645	0,7	3
				126	-	504	-	128	-	-
		шт								
76	Е0117-4-1	-Установка писсуаров настенных /одиночных/	1	2387,78	13,9	2388	14	213	0,93	1
				162	4,5	162	5	128	0,03	-
		комплект								
77	Е0117-1-10	-Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	2	4260,08	54,7	8520	109	478	0,99	2
				166,5	20,25	333	40	128	0,1	-
		комплект								
78	Е0117-8-1	-Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	4	1512,32	97,07	6049	388	7200	7,87	31
				1370,25	36	5481	144	128	0,18	1
		комплект								
79	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	2	5930,28	21,53	11861	43	910	1,95	4
				346,5	9	693	18	128	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект 2	9126,62	39,24	18253	78	1031	2,22	4
				387	15,75	774	31	128	0,07	-
81	Е0169-4-2	-Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	комплект 32	113,54	73,85	3633	2363	1952	0,26	8
				39,69	28,1	1270	899	90	0,15	5
82	Е0167-11-2	-Прокладка скрытой проводки в бороздах	м 48,2	24,84	-	1197	-	1164	0,15	7
				24,84	-	1197	-	97,2	-	-
83	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	м 0,024	60500	-	1452	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
84	С151601-332	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м 0,024	28900	-	694	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
85	С151801-131	-Коробка пластмассовая, тип У409	1000м 4	509	-	2036	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
86	Е0169-9-4	-Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	шт 32	55,29	0,77	1769	25	1347	0,24	8
				46,67	0,11	1493	4	90	-	-
87	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	м 8	37,55	-	300	-	292	0,24	2
				37,55	-	300	-	97,2	-	-
88	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт 2	156	-	312	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
89	С151801-13	-Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	шт 2	182	-	364	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
90	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	шт 0,008	16300	-	130	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1000шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	С151801-154	-Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С	4	226	-	904	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
92	Е0121-18-1	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях шт	2	244,37	65,36	489	131	402	0,95	2
				151,65	34,45	303	69	108	0,16	-
93	Е0121-17-5	-Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания шт	4	199,08	6,3	796	25	339	0,48	2
				76,05	2,5	304	10	108	0,01	-
94	С151702-3	-Светильники тип ЛСП02-2Х40/Д20-01-УХЛ4 шт	2	2320	-	4640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
95	СС151701-41	-Светильники тип Бра шт	4	1039,41	-	4158	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
96	СПрайс	-Лампы энергосберегающие шт	4	209,51	-	838	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
97	С151706-79	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40 шт	4	99	-	396	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
98	С151705-2	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127 шт	4	17	-	68	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
99	Е0120-1-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм шт	4,3	1009,91	13,82	4343	59	1459	1,62	7
				259,88	5,18	1117	22	128	0,03	-
100	Е0120-12-7	-Установка решеток вентиляционных м2	4	693,85	16,96	2775	68	992	1,12	4
				186,64	7,09	747	28	128	0,03	-
101	Е0120-12-8	-Установка люков смотровых шт	2	1225,85	16,96	2452	34	496	1,12	2
				186,64	7,09	373	14	128	0,03	-
102	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь	1,9	398,48	102,53	757	195	427	0,9	2
				151,65	35,67	288	68	120	0,14	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		проема до 3 м2								
103	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	м2 -Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 м2	7,4	367,11 139,39	19,34 6,57	2717 1031	143 49	1296 120	0,83 0,03	6 -
104	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,9	4250 -	- -	8075 -	- -	- -	- -	- -
105	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м2 -Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные м2	7,4	13000 -	- -	96200 -	- -	- -	- -	- -
106	Е0156-27-1	-Установка дверных /оконных/ приборов врезных шт	1	77,9 76,46	- -	78 76	- -	83 108	0,39 -	- -
107	СПрайс	-Замок дверной шт	1	1326,89 -	- -	1327 -	- -	- -	- -	- -
108	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	111,6	1028,3 254,97	4,62 3,14	114758 28455	516 350	29957 104	1,52 0,02	170 2
109	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей	26,6	434,19 102,11	3,94 1,49	11549 2716	105 40	2894 105	0,55 0,01	15 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной до 10мм потолков								
110	Е0115-169-6	-Шпаклевка потолков м2	26,6	51,1	0,06	1359	2	768	0,17	5
				30,53	0,03	812	1	94,5	-	-
111	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	26,6	338,18	2,91	8996	77	2376	0,56	15
				93,41	1,1	2485	29	94,5	0,01	-
112	Е0111-27-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток м2	26,6	2081,21	15,2	55360	404	5911	1,07	28
				173,3	7,37	4610	196	123	0,04	1
113	Е0116-31-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 25 мм м	16	175,69	3,71	2811	59	3339	0,91	15
				161,98	1,05	2592	17	128	-	-
114	С130804-95 Изм. и доп. вып.17	-Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	16	122	-	1952	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
115	Е0118-6-2	-Установка алюминиевых радиаторов м	4,96	234,78	19,17	1165	95	683	0,61	3
				100,35	7,19	498	36	128	0,04	-
116	СПРайс	-Радиатор отопления алюминиевый 1кВт	12	863,93	-	10367	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
117	СПРайс	-Стоимость крепления к алюминиевым радиаторам секция	2	331,72	-	663	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
118	СПРайс	-Разъемная муфта диам. 25 комплект	4	261,89	-	1048	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		наружная		-	-	-	-	-	-	-
119	E0118-22-5	-Установка кранов воздушных	шт 2	62,81	-	126	-	59	0,12	-
			комплект	23,18	-	46	-	128	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			582264	10484			773
			---- Тенге			128378	3394			19
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			14184	-	-		-
		Материалы -	Тенге			522	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2575	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10996	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2577	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	387	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1006	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			17767	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2962	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			426310	-	-		-
		Материалы -	Тенге			178744	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	92368	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			105602	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			43882	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			97016	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		49
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14552	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31400	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			554726	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		613
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	106920	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			137612	-	-		-
		Материалы -	Тенге			79446	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	36829	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			20052	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			133	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			46483	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6972	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11046	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			195140	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		235
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	43802	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			4158	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			249	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			4407	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			772041	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		865
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	153684	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Электромонтажные работы								
		Демонтажные работы								
120	Е0167-6-1	-Демонтаж кабеля	1879,5	13,94	0,06	26200	113	25357	0,1	181
				13,88	-	26087	-	97,2	-	-
121	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток м	247	8,42	-	2080	-	2022	0,06	14
				8,42	-	2080	-	97,2	-	-
122	Е0167-7-5	-Демонтаж светильников для люминесцентных ламп шт	75	29,35	2,8	2201	210	1968	0,18	13
				26,55	0,45	1991	34	97,2	-	-
123	Е0121-11-1	-Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами шт	1879,5	109,26	13,63	205353	25626	180280	0,56	1044
				90,05	8,64	169240	16233	97,2	0,04	71
124	С151601-341	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 м кабеля	0,43	52100	-	22403	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
125	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	1,09	60500	-	65945	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
126	С151601-343	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2 1000м	0,36	79100	-	28476	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
127	Е0167-16-2	-Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт 1000м	83	263,81	2,81	21896	233	21093	1,6	133
				261	0,45	21663	37	97,2	-	-
128	С151702-3	-Светильники тип ЛСП02-2Х40/Д20-01-УХЛ4 шт	83	2320	-	192560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
129	С151706-81	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 шт	166	131	-	21746	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	С151705-2	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	166	17	-	2822	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
131	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	81	39,82	-	3226	-	2669	0,22	17
				33,9	-	2746	-	97,2	-	-
		шт								
132	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	156	39,12	-	6103	-	5141	0,22	34
				33,9	-	5289	-	97,2	-	-
		шт								
133	С151801-159	-Розетка штепсельная трехполюсная РШ-В-К-30-0-К-25/380 в комплекте с вилкой, тип ВШ-В-К-30-0-К-25/380	156	212	-	33072	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
134	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	81	156	-	12636	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
135	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	0,08	16300	-	1304	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
136	С151803-55	-Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У996 У2	32	505	-	16160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
137	Ц0108-396-1	-Кабельный канал	661	237,17	150	156769	99150	57191	0,37	243
	прим.	м		59,57	41,63	39376	27514	85,5	0,24	160
138	Е0169-4-2	-Пробивка борозд для устройства электропроводки	230	113,54	73,85	26114	16985	14033	0,26	60
				39,69	28,1	9129	6463	90	0,15	35
		м								
139	Е0169-9-4	-Заделка борозд	230	55,29	0,77	12717	177	9683	0,24	55
		м		46,67	0,11	10734	25	90	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			859784	142495			1795
			Тенге			288334	50307			267
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			820953	-	-		-
	Материалы -		Тенге			30025	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	312290	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			397124	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			295720	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		148
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	44358	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67000	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1183673	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2059
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	356648	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			38831	-	-		-
		Материалы -	Тенге			60	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	26351	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1746	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			23716	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3557	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3753	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			66300	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		163
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29908	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1249973	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2222
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	386557	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Кабинеты								
					Потолки					
140	Е0115-169-6-	Шпаклевка потолков	340,3	51,1	0,06	17388	21	9827	0,17	59
		м2		30,53	0,03	10390	9	94,5	-	-
141	Е0115-180-4-	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	340,3	338,18	2,91	115082	991	30394	0,56	192
				93,41	1,1	31789	374	94,5	0,01	2
		м2								
					Стены					
142	Е0115-169-5-	шпаклевка стен при окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	200	40,75	0,06	8150	13	4171	0,13	25
				22,05	0,03	4409	5	94,5	-	-
		м2								
143	Е0162-17-3 -	Окрашивание водоэмульсионнымисоставами стен, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	837,27	333,83	0,11	279505	92	35328	0,28	231
				44,6	0,05	37342	42	94,5	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			420124	1117			506

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			---			---	---			---
			Тенге			83931	430			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			420124	-	-		-
		Материалы -	Тенге			335077	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	84360	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			79720	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11958	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29991	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			529835	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		548
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	96318	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			529835	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		548
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	96318	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2494981	187334			3934
			---			---	---			---
			Тенге			639654	65108			348
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			845327	-	-		-
		Материалы -	Тенге			31028	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	320068	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			412592	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			303354	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		152
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	45503	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68921	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1217601	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2110
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	365571	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1467253	-	-		-
		Материалы -	Тенге			700041	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	347866	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			253907	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			126137	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			348845	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		174
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	52327	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			108966	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1925064	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2287
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	400193	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			137612	-	-		-
		Материалы -	Тенге			79446	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	36829	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			20052	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			133	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			46483	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6972	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11046	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			195140	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		235
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	43802	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			44789	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2687	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			47477	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3359767	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4632
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	809565	-		-

ПЕРЕРАСЧЕТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015 г к=2,55742 8592500

НАЛОГИ,СБОРЫ,ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2% 171850

ИТОГО : 8764350

НДС 12% 1051721,20

ИТОГО: 9816071,80

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «R.I.C.H&S»

_____ Жантиров Ж.Ж.

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «СК-ТРИУМФ 2030»

_____ Айтимов А.С.

Приложение 1
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«__» _____ 2017 г.

Технический надзор **ТОО «Исаев Л.Т.», Исаев Л.Т. г.Астана, ул. Керей Жанібек Хандар, 9**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
в лице **эксперта Исаева Л Т – аттестаты АК ДЖ №06733 от 18.02.2014г., №06734 от 18.02.2014г., №06735 от 18.02.2014г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **Приказа №37 от 20 февраля 2014 года**
№ договора и дата
по объекту: **Карагандинская область, г. Сарань, ул. Саранская, 28А, 28Б «Капитальный ремонт КГП « Центральная больница г. Сарани»**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **КГП «Центральная больница г. Сарани" управления здравоохранения Карагандинской области », директор Токсамбаев Г.С.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:
1. Капитальный ремонт объекта осуществлялся
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «R.I.C.H & S» ГСЛ № 15006498 от 09.04.2015г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **директора Жангирова Ж.Ж.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями **ТОО «СК-ТРИУМФ 2030» ГСЛ № 17010681 от 12.06.2017г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **директора Айтимова А.С.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **апрель 2017 год;**
месяц, год
окончание работ **июнь 2017 год;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **3** месяц;
фактически **3** месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **39681,75** тысяч тенге, в том числе
строительно-монтажных работ **39681,75** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **0,00** тысяч тенге;
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **39681,75** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **39681,75** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **0,00** тысяч тенге;
5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «САНТЕХЭНЕРГОПРОЕКТ» шифр: 160215-1-АР, 160215-1-ОВ
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой) **КГП «Центральная больница г. Сарани" управления здравоохранения Карагандинской области»** наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.
Технический надзор:

организация **ТОО «Исаев Л.Т.», Исаев Л.Т.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по технического надзора **Исаев Л.Т. – аттестаты АК ДЖ №06733 от 18.02.2014г., №06734 от 18.02.2014г., №06735 от 18.02.2014г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

М.П.