Заказчик: Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек

Инженер: ТОО "Дан-Строй-Проект"

Подрядчик: ТОО "ЖБИ - С"

Общая стоимость объекта согласно договора №116 от 09 июня 2017 года - 44 576 000, 00 тенге

Наименование объекта: "Капитальный ремонт подвесного пешеходного моста от н.п. Тайманова к н.п. Акжар в с/о Боралдай, ЮКО"

Местонахождение объекта: Подвесной пешеходный мост от н.п. Тайманова к н.п. Акжар реку Боралдай, Байдибекского района, ЮКО

Справка

о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2017 года.

Код	Код	Договор		Источник финансирование		
Заказчик	Подрядчик	Номер	дата	наименование	коды	
4583510	43934	№116	09.06.2017г.	местный бюджет		

Наименование объекта	стоимость и затраты выполненных работ, тенге							с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц вкл.	СМР в базовых ценах 2001г.			прочие затраты	дополнительные затраты		
			отчетный месяц	оборудование		материал	прочие	
А	1	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт подвесного пешеходного моста от н.п. Тайманова к н.п. Акжар в с/о Боралдай, ЮКО	**13 000 000**	4 498 363	4 498 363		92 523			**13 000 000**
Сумма к отлате	**13 000 000**							**13 000 000**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек

_____ Искаков Б.К.

"_____" _____ 2017 г.

Инженер:
Директор ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ Париков М.Д.

"_____" _____ 2017г.

Подрядчик:
Директор ТОО "ЖБИ-С"

_____ Зиятаев Е.Б.

"_____" _____ 2017 г.

Ф-2

Заказчик:: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек

Инженер: ТОО "Дан-Строй-Проект"

Подрядчик: ТОО "ЖБИ-С"

Наименование "Капитальный ремонт подвесного пешеходного моста от н.п. Тайманова к н.п. Акжар в с/о Боралдай, ЮКО"

Договор №116 от 09 июня 2017 года

Акт приемки выполненных работ за июнь месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3. Пролетное строение и проезжая часть								
20	С143023-10 Изм. И доп. Вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плита 2ПН-18 А11-15К7Т /ТП заказ № 2081/24-1/, шт	10	393200,00	0,00	3932000	0	0	-	-
				0,00	0,00	0	0	0	-	-
25	С12041-71 Изм. И доп. Вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм, т	0,404	68200,00	0,00	27532	0	0	-	-
				0,00	0,00	0	0	0	-	-
37	С12041-53 Изм. И доп. Вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм, т	1,348	65000,00	0,00	87648	0	0	-	-
				0,00	0,00	0	0	0	-	-
		Итого прямых затрат				**4047179**		**0**		
		Накладные расходы				**0**				
		Итого с накладными расходами				**4047179**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**242831**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**4290010**				
		Временные здания и сооружения -2,7%				**115830**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**4405840**				
		Итого прямых затрат				**4 405 840**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%				**30 841**				

		Выслуга лет 1%				44 058				
		Дополнительные отпуска 0,4%				17 623				
		Итого в базовых ценах				4 498 363				
		Итого прочие затраты				0				
		Итого с прочими затратами				4 498 363				
		Итого в текущих ценах К=2,557				11 504 201				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				230 084				
		Итого в текущем уровне цен				11 734 285				
		НДС 12%				1 408 114				
		Всего с учетом НДС				13 142 399				
		Договорной коэффициент				0,98916492				
		Всего с учетом договорного коэффициента				13 000 000				

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Дан-Строй-Проект"
инженер эксперт

_____ С. Дармен

"____" _____ 2017 г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЖБИ-С"

_____ Е.Б.Зиятаев

"____" _____ 2017 г.

Заказчик: Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек

Инженер: ТОО "Дан-Строй-Проект"

Подрядчик: ТОО "ЖБИ - С"

Общая стоимость объекта согласно договора №116 от 09 июня 2017 года - 44 576 000, 00 тенге

Наименование объекта: "Капитальный ремонт подвесного пешеходного моста от н.п. Тайманова к н.п. Акжар в с/о Боралдай, ЮКО"

Местонахождение объекта: Подвесной пешеходный мост от н.п. Тайманова к н.п. Акжар реку Боралдай, Байдибекского района, ЮКО

Справка

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2017 года.

Код	Код	Договор		Источник финансирование		
Заказчик	Подрядчик	Номер	дата	наименование	коды	
4583510	43934	№116	09.06.2017г.	местный бюджет		

Наименование объекта	стоимость и затраты выполненных работ, тенге							
	С начала года по отчетный месяц вкл.	СМР в базовых ценах 2001г.			прочие затраты	дополнительные затраты		с учетом НДС
			отчетный месяц	оборудование		материал	прочие	
А	1	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт подвесного пешеходного моста от н.п. Тайманова к н.п. Акжар в с/о Боралдай, ЮКО	**33 733 463**	11 672 719	7 174 356		222 463			**20 733 463**
Сумма к отлате	**33 733 463**							**20 733 463**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек

_____ **Искаков Б.К.**

"___" _____ **2017 г.**

Инженер:
Директор ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ **Нариков М.Д.**

"___" _____ **2017г.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ЖБИ-С"

_____ **Зиятаев Е.Б.**

"___" _____ **2017 г.**

Заказчик:: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек

Ф-2

Инженер: ТОО "Дан-Строй-Проект"

Подрядчик: ТОО "ЖБИ-С"

Наименование стройки - "Капитальный ремонт подвесного пешеходного моста от н.п. Тайманова к н.п. Акжар в с/о Боралдай, ЮКО"

Договор №116 от 09 июня 2017 года

Акт приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖ								
1	Е0109-30-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали /на разборку (демонтаж) металлических конструкций Демонтаж, т	7,27	7510,42	3865,42	54601	28102	29906	21,54	157
				3645,00	925,66	26499	6730	90	3,31	24
2	Е01031-А12-1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках, т	7,27	234,30	234,30	1703	1703	1192	--	--
				--	164,01	--	1192	100	3,44	25
3	Е0130-52-3 К=0,8	Устройство деревянных пролетных строений мостов ДЕМОНТАЖ, м3	5	3466,92	1396,92	17335	6985	13300	9,73	49
				2070,00	370,44	10350	1852	109	1,29	6
4	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках, т	4	27,10	27,10	108	108	76	--	--
				--	18,97	--	76	100	0,40	2
[illegible]	Е010333-А8-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км, класс груза 1, [illegible] т	11,27	57,51	57,51	648	648	130	--	--
				--	11,50	--	130	100	0,24	3
		Итого				**74395**		**44604**		

		РАЗДЕЛ 2.ОПОРЫ								
6	Е0105-2-2	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 6 м в грунты группы 2, м3	1,56	5970,64	4212,26	9314	6571	2673	4,03	6
				724,50	765,72	1130	1195	115	2,22	3
7	С143014-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью /СТ РК 939-92/: длина до 8 м, периметр сторон до 1201-1400 мм, м	12	2680,00	--	32160	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
8	Е0105-2-4	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 8 м в грунты группы 2, м3	2	6184,48	4739,98	12369	9480	3702	4,47	9
				787,50	822,24	1575	1644	115	2,35	5
9	С143014-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью /СТ РК 939-92/: длина до 8 м, периметр сторон до 1201-1400 мм, м	16	2680,00	--	42880	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
10	Е0105-2-6	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 12 м в грунты группы 2, м3	17,36	4996,65	3623,02	86742	62896	25176	3,67	64
				643,50	617,58	11171	10721	115	1,75	30
11	С143014-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью /СТ РК 939-92/: длина 9-12 м, периметр сторон 1201-1400 мм, м	140	2720,00	--	380800	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
12	Е0105-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2, 1свая	18	553,30	303,55	9959	5464	7499	1,42	26
				249,75	112,50	4496	2025	115	0,52	9
13	Е0130-13-1	Омоноличивание свай с насадкой береговых и промежуточных опор, м3	0,67	12915,18	937,34	8653	628	872	4,88	3
				918,00	275,85	615	185	109	1,10	1
14	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2, м3	0,6968	310,00	--	216	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм, т	0,04158	55620,00	--	2313	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	Е0130-9-2	Сооружение сборных железобетонных стоечных опор мостов под автомобильные дороги, м3	10,2	9635,92	1250,52	98286	12755	15853	6,44	66
				1116,00	309,88	11383	3161	109	1,02	10
17	С143023-101 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Блок насадки 1БН25-1 /ТП 3.503.1-79/, шт	2	42000,00	--	84000	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
18	С143023-104 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Блок насадки 4БН25-1-1 /ТП 3.503.1-79/, шт	7	64700,00	--	452900	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Итого				**1220593**		**55775**		

		РАЗДЕЛ 3.ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ И ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ								
19	Е0130-23-3	Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных плитных пролетных строений линой до 18 м, шт	16	10967,76	6217,92	175484	99487	68125	12,47	200
				2349,00	1557,27	37584	24916	109	5,30	85
20	С143023-10 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Плита 2ПН-18 А11-15К7Т /ТП заказ № 2081/24-1/, шт	6	393200,00	--	2359200	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
21	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг, 1т	1,15	70437,87	304,24	81004	350	11821	58,00	67
				9675,00	114,75	11126	132	105	0,56	1
22	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры, т	1,15	40200,00	--	46230	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
23	Е0130-13-1	ОМОНОЛИЧЕВАНИЕ БАЛОК И ПЛИТ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ БЕТОН В35, м3	3,8	13747,18	937,34	52239	3562	4945	4,88	19
				918,00	275,85	3488	1048	109	1,10	4
24	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2, м3	3,952	310,00	--	1225	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм, т	0,40369	68200,00	--	27532	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
26	Е0130-18-1	Установка опорных частей из полимерных материалов, резины и фторопласта, шт	64	302,40	--	19354	--	7220	0,59	38
				103,50	--	6624	--	109	--	--
27	С11011-724	Резина прессованная, кг	171,6	425,00	--	72930	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
28	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм, т	0,6028	63600,00	--	38338	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Итого				**2873536**		**92111**		
		РАЗДЕЛ 4.ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
39	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т, т	9,9322	172800,00	--	1716284	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
44	Е0104-24-2	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 40 м в грунтах 2 группы станками типа БС-1М.долотами диам. до 300 мм. Лидерные скважины, м	54	626,34	506,56	33822	27354	10985	0,41	22
				79,43	116,17	4289	6273	104	0,36	19
45	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, м3	1560	23,36	22,08	36440	34444	10348	0,01	14
				1,28	5,56	1997	8671	97	0,02	30

46	Е0101-27-5	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 20 м, м3	1560	3,35	3,35	5228	5228	1760	--	--
				--	1,16	--	1814	97	--	6
47	Е0101-27-11 К=3	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА бульдозерами мощностью 79 (108) кВт(л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м, м3	1560	4,45	4,45	6935	6935	2334	--	--
				--	1,54	--	2406	97	0,01	8
48	Е0101-12-8	Срезка откосов реки 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, м3	2000	23,36	22,08	46718	44158	13266	0,01	18
				1,28	5,56	2560	11117	97	0,02	39
49	Е0101-27-5	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 20 м, м3	2000	3,35	3,35	6703	6703	2256	--	--
				--	1,16	--	2326	97	--	8
50	Е0101-27-11 К=3	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА бульдозерами мощностью 79 (108) кВт(л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м, м3	2000	4,45	4,45	8891	8891	2992	--	--
				--	1,54	--	3084	97	0,01	10
51	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 16т, на первый проход поодному следу при толщине слоя 30 см за 6 проходов, м3	3560	12,51	12,51	44527	44527	14783	--	--
				--	4,28	--	15240	97	0,01	50
52	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 16 т, при толщине слоя 30 см, м3	3560	6,36	6,36	22624	22624	6604	--	--
				--	1,91	--	6809	97	0,01	22
53	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей, м3	3560	14,12	12,00	50258	42711	15073	0,01	43
				1,62	2,75	5767	9772	97	0,01	43
54	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом, м2	87,4	19,40	--	1696	--	1645	0,12	11
				19,40	--	1696	--	97	--	--
55	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпи из грунтов 2 группы механизированным способом, м2	786,6	8,55	4,43	6722	3481	3710	0,03	22
				4,12	0,74	3241	584	97	--	2
56	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы, м2	460,8	20,27	--	9340	--	10555	0,13	59
				20,27	--	9340	--	113	--	--
		Итого				**1 996 188**		**96 311**		
		Всего прямых затрат				**6 164 712**		**288 801**		
		Всего накладных расходов				**288 801**				
		Всего с накладными расходами				**6 453 514**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**387 211**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**6 840 725**				
		Временные здания и сооружения -2,72%				**186 068**				

		Итого с временными зданиями и сооружениями				**7 026 793**				
		Итого прямых затрат				**7 026 793**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%				**49 188**				
		Выслуга лет 1%				**70 268**				
		Дополнительные отпуска 0,4%				**28 108**				
		Итого в базовых ценах				**7 174 356**				
		Итого прочие затраты				**0**				
		Итого с прочими затратами				**7 174 356**				
		Итого в текущих ценах К=2,557				**18 347 840**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				**366 957**				
		Итого в текущем уровне цен				**18 714 797**				
		НДС 12%				**2 245 776**				
		Всего с учетом НДС				**20 960 572**				
		Договорной коэффициент				**0,98916492**				
		Всего с учетом договорного коэффициента				**20 733 463**				

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Дан-Строй-Проект"
инженер эксперт

_____ **С. Дармен**

"_____" _____2017 г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЖБИ-С"

_____ **Е.Б.Зиятаев**

"_____" _____2017 г.

Заказчик: Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек

Инженер: ТОО "Дан-Строй-Проект"

Подрядчик: ТОО "ЖБИ - С"

Общая стоимость объекта согласно договора №116 от 09 июня 2017 года - 44 576 000, 00 тенге

Наименование объекта: "Капитальный ремонт подвесного пешеходного моста от н.п. Тайманова к н.п. Акжар в с/о Боралдай, ЮКО"

Местонахождение объекта: Подвесной пешеходный мост от н.п. Тайманова к н.п. Акжар реку Боралдай, Байдибекского района, ЮКО

Справка

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2017 года.

Код	Код	Договор		Источник финансирование		
Заказчик	Подрядчик	Номер	дата	наименование	коды	
4583510	43934	№116	09.06.2017г.	местный бюджет		

Наименование объекта	стоимость и затраты выполненных работ, тенге							
	С начала года по отчетный месяц вкл.	СМР в базовых ценах 2001г.			прочие затраты	дополнительные затраты		с учетом НДС
			отчетный месяц	оборудование		материал	прочие	
А	1	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт подвесного пешеходного моста от н.п. Тайманова к н.п. Акжар в с/о Боралдай, ЮКО	**44 576 000**	15 424 539	3 751 820		299 632			**10 842 537**
Сумма к отлате	**44 576 000**							**10 842 537**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек

_____ **Искаков Б.К.**

"_____" _____ **2017 г.**

Инженер:
Директор ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ **Нариков М.Д.**

"_____" _____ **2017г.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ЖБИ-С"

_____ **Зиятаев Е.Б.**

"_____" _____ **2017 г.**

Заказчик:: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек

Ф-2

Инженер: ТОО "Дан-Строй-Проект"

Подрядчик: ТОО "ЖБИ-С"

Наименование стройки - "Капитальный ремонт подвесного пешеходного моста от н.п. Тайманова к н.п. Акжар в с/о Боралдай, ЮКО"

Договор №116 от 09 июня 2017 года

Акт приемки выполненных работ за октябрь месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ И ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ								
25	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,40369	-68200,00	--	-27532	--	0	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0130-13-1	ОМОНОЛИЧЕВАНИЕ ПОПЕРЕЧНЫХ БАЛОК И ПЛИТ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ БЕТОН В35	0,6	13747,18	937,34	8248	562	781	4,88	3
		м3		918,00	275,85	551	166	109	1,10	1
30	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,624	310,00	--	193	--	0	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0130-79-1	Устройство водоотвода на мостах под автомобильные дороги и гидроизоляции проезжей части с устройством защитного слоя	331,2	1809,76	82,74	599393	27403	88978	1,33	440
		м2		216,00	30,47	71539	10092	109	0,15	49
32	С143001-11 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	10,2204	10100,00	--	103226	--	0	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	10,2204	133,00	--	1359	--	0	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	С143001-13 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	13,6272	10500,00	--	143086	--	0	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	13,6272	133,00	--	1812	--	0	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	С11011-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	910,8	84,00	--	76507	--	0	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

37	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,07813	65000,00	--	5050	--	0	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 4.ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
38	Е0130-73-1	Установка стальных сварных перил	9,9322	17298,09	124,87	171808	1240	116678	61,00	606
		т		10732,50	45,00	106597	447	109	0,22	2
40	Е0130-83-1	Окраска ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками	910	90,66	4,71	82501	4286	31404	0,16	145
		м2		29,93	1,73	27236	1574	109	0,01	8
41	Е0113-26-18	Окраска металлических поверхностей лаком ХС-76	95	16,92	0,02	1607	2	354	0,02	2
		м2		4,14	--	393	--	90	--	--
42	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	94	332,80	13,70	31283	1288	11052	0,61	57
		м2		102,83	5,04	9666	474	109	0,02	2
43	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15(РМ12285=0,149:12.15) см	60	286,90	17,83	17214	1070	916	0,04	2
		м2		6,41	5,07	385	304	133	0,02	1
		Берегоукрепительные работы								
1	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,198	40097,59	339,59	7939	67	37	0,58	--
		т		--	140,94	--	28	133	0,58	--
2	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	331,2	53,91	--	17855	--	10902	0,14	48
		м2		24,75	--	8197	--	133	--	--
3	С143010-21	Смеси асфальтобетонные, литий мелкозернистый /ГОСТ 9128-97/	23,94	4450,00	--	106533	--	0	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов, пандуса и лестницы	10	6948,66	532,08	69487	5321	6170	2,55	26
		м3		434,25	131,85	4343	1318	109	0,43	4
5	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,035	93997,62	304,24	3290	11	1220	198,00	7
		1т		33075,00	114,75	1158	4	105	0,56	--
6	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,035	40200,00	--	1407	--	0	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,09	172800,00	--	15552	--	0	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0130-73-1	Установка стальных сварных перил	0,09	17298,09	124,87	1557	11	1057	61,00	5
		т		10732,50	45,00	966	4	109	0,22	--
9	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	875,17	23,36	22,08	20443	19323	5805	0,01	8
		м3		1,28	5,56	1120	4865	97	0,02	17

10	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	875,17	6,01	6,01	5257	5257	1769	--	--
		м3		--	2,08	--	1824	97	0,01	6
11	Е0101-24-14К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1750,34	4,75	4,75	8321	8321	2800	--	--
		м3		--	1,65	--	2887	97	0,01	9
12	Е0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитнымиБетон В20F200W6	162	2453,03	4,62	397391	749	62747	2,63	426
		м		398,25	1,06	64517	171	97	--	1
13	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	39,65	133,00	--	5273	--	0	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	39,65	310,00	--	12292	--	0	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 смБетон В20F200W6	607,5	1003,69	30,59	609743	18584	111514	1,22	741
		м2		181,13	8,11	110036	4927	97	0,04	22
16	Е0101-158-6К=5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 смдобавлять на каждый 1 см изменения толщины	3037,5	75,20	0,16	228420	486	34561	0,08	231
		м2		11,66	0,07	35417	213	97	--	1
17	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	92,95	133,00	--	12362	--	0	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	92,95	310,00	--	28815	--	0	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	1,618	8299,96	--	13429	--	14206	48,40	78
		т		8055,00	--	13033	--	109	--	--
20	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	1,618	55620,00	--	89993	--	0	--	--
		Всего прямых затрат				**2 871 114**		**502 951**		
		Всего накладных расходов				**502 951**				
		Всего с накладными расходами				**3 374 065**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**202 444**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**3 576 509**				
		Временные здания и сооружения -2,72%				**98 142**				

		Итого с временными зданиями и сооружениями				3 674 652				
		Итого прямых затрат				3 674 652				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%				25 723				
		Выслуга лет 1%				36 747				
		Дополнительные отпуска 0,4%				14 699				
		Итого в базовых ценах				3 751 820				
		Итого прочие затраты				0				
		Итого с прочими затратами				3 751 820				
		Итого в текущих ценах К=2,557				9 594 979				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				191 900				
		Итого в текущем уровне цен				9 786 878				
		НДС 12%				1 174 425				
		Всего с учетом НДС				10 961 304				
		Договорной коэффициент				0,98916492				
		Всего с учетом договорного коэффициента				10 842 537				

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Дан-Строй-Проект"
инженер эксперт
_____ С. Дармен
"____" _____ 2017 г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЖБИ-С"
_____ Е.Б.Зиятаев
"____" _____ 2017 г.