Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Ордабасинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Авторемстрой ЛТД"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство типовой школы на 600 мест в населенном тункте Темирлан, Кожымуханского сельского округа, Ордабасинского района, ЮКО (повторное применение в ЮКО)**
(наименование, адрес)

Дополнительное соглашение №57/5 от 12.11.2019 года к Договору №57 от 26.07.2018

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
13.11.2019	01.08.2019	13.11.2019

Акт приемки выполненных работ №11

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-21). БЛОК 1. УЧЕБНЫЙ БЛОК				
1	1	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из КОММЕРЧЕСКОГО линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	565,760	1060,45	599961
			Накладные расходы			329,77	186570
			Сметная прибыль			78,55	44442
2	2	2206-0101-0106 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77	м2	565,760	3018,60	1707803
			Сметная прибыль			223,60	126504
3	3	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	577,075	481,86	278068
			Накладные расходы			97,25	56118
			Сметная прибыль			35,69	20598
4	4	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе /РЕЛЬЕФНАЯ/. Устройство	м2 покрытия	46,970	5501,24	258393
			Накладные расходы			1002,62	47093
			Сметная прибыль			407,50	19140
5	5	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	49,319	835,27	41194
			Накладные расходы			246,43	12154
			Сметная прибыль			61,87	3051
6	6	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе /ШЕРОХОВАТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ/. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	853,860	4669,32	3986948
			Накладные расходы			890,33	760214
			Сметная прибыль			345,88	295329
7	7	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	896,553	2083,89	1868315
			Накладные расходы			223,24	200146
			Сметная прибыль			154,36	138394
8	8	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из КОММЕРЧЕСКОГО линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	701,200	1060,45	743588
			Накладные расходы			329,77	231233
			Сметная прибыль			78,55	55081
9	9	2206-0101-0106 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77	м2	701,200	3018,60	2116642
			Сметная прибыль			223,60	156788
10	10	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	715,224	481,86	344635
			Накладные расходы			97,25	69553
			Сметная прибыль			35,69	25529
11	11	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе /РЕЛЬЕФНАЯ/. Устройство	м2 покрытия	50,810	5501,24	279518
			Накладные расходы			1002,62	50943
			Сметная прибыль			407,50	20705
12	12	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	53,351	835,27	44562
			Накладные расходы			246,43	13147
			Сметная прибыль			61,87	3301
13	13	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе /РЕЛЬЕФНАЯ/. Устройство	м2 покрытия	86,780	5501,24	477398
			Накладные расходы			1002,62	87007
			Сметная прибыль			407,50	35363
14	14	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	91,119	835,27	76109
			Накладные расходы			246,43	22455
			Сметная прибыль			61,87	5638
15	15	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе /ШЕРОХОВАТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ/. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	602,160	4669,32	2811680
			Накладные расходы			890,33	536119
			Сметная прибыль			345,88	208273
16	16	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	632,268	2083,89	1317575
			Накладные расходы			223,24	141147

Форма № 3
Утвержден постановлением Госкомитета РК

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Ордабасинского района"**

Подрядчик: **ТОО "Авторемстрой ЛТД"**

Инженер: **ТОО "Turan Stroy"**

Наименование объекта: **Строительство типовой школы на 600 мест в н.п.Темирлан, Кажымуканского с/о Ордабасинского района ЮКО**

Дополнительное соглашение №57/5 от 12.11.2019 года к Договору №57 от 26.07.2018 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

от 13 ноября 2019 года

Наименование и виды выполненных работ	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	С начала года НДС	Строительно-монтажные работы в базовом уровне цен 2001г.	В отчетный месяц	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начало года	по отчетный период		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	**832 005 025,00**	**89 143 395,54**		**200 000 000,00**						**21 428 571,43**	**200 000 000,00**
Итого	**832 005 025,00**	**89 143 395,54**		**200 000 000,00**						**21 428 571,43**	**200 000 000,00**

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Ордабасинского района"
Руководитель _____ **Б.Алишев**

ТОО "Turan Stroy"
Директор _____ **Ж.Момынов**

Эксперт ОТН _____ **Н.Сариев**

Подрядчик
ТОО "Авторемстрой ЛТД"
Директор _____ **С.Ералиев**

Начальник участка _____ **М.Мустаев**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*154,36*	*97598*
17	17	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из КОММЕРЧЕСКОГО линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	657,430	1060,45	697172
			Накладные расходы			*329,77*	*216799*
			Сметная прибыль			*78,55*	*51642*
18	18	2206-0101-0106 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77	м2	657,430	3018,60	1984518
			Сметная прибыль			*223,60*	*147001*
19	19	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	670,579	481,86	323123
			Накладные расходы			*97,25*	*65211*
			Сметная прибыль			*35,69*	*23935*
20	20	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе /РЕЛЬЕФНАЯ/. Устройство	м2 покрытия	46,040	5501,24	253277
			Накладные расходы			*1002,62*	*46160*
			Сметная прибыль			*407,50*	*18761*
21	21	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	48,342	835,27	40379
			Накладные расходы			*246,43*	*11913*
			Сметная прибыль			*61,87*	*2991*
22	22	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе /РЕЛЬЕФНАЯ/. Устройство	м2 покрытия	128,210	5501,24	705314
			Накладные расходы			*1002,62*	*128545*
			Сметная прибыль			*407,50*	*52245*
23	23	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	134,621	835,27	112444
			Накладные расходы			*246,43*	*33175*
			Сметная прибыль			*61,87*	*8329*
24	24	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе /ШЕРОХОВАТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ/. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	612,470	4669,32	2859820
			Накладные расходы			*890,33*	*545298*
			Сметная прибыль			*345,88*	*211839*
25	25	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	643,094	2083,89	1340134
			Накладные расходы			*223,24*	*143564*
			Сметная прибыль			*154,36*	*99269*
26	26	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка каркаса ПОДИУМА	м3 древесины в конструкции	0,398	51389,77	20427
			Накладные расходы			*18792,32*	*7470*
			Сметная прибыль			*3806,65*	*1513*
27	27	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,347	74026,44	25650
			Сметная прибыль			*5483,44*	*1900*
28	28	2107-0201-0206 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 100-125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,071	41986,08	2976
			Сметная прибыль			*3110,08*	*220*
29	29	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,398	10476,98	4165
			Накладные расходы			*1670,36*	*664*
			Сметная прибыль			*776,07*	*308*
30	30	1111-0101-3301 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	м2 покрытия	31,440	1172,28	36856
			Накладные расходы			*498,38*	*15669*
			Сметная прибыль			*86,84*	*2730*
31	31	2206-0204-0301 РСНБ РК 2015	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,840	138930,12	116701
			Сметная прибыль			*10291,12*	*8645*
32	32	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	31,440	1226,77	38570
			Накладные расходы			*387,82*	*12193*
			Сметная прибыль			*90,87*	*2857*
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-20). БЛОК 1. УЧЕБНЫЙ БЛОК				
33	33	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	4222,950	1231,14	5199047
			Накладные расходы			*399,86*	*1688606*
			Сметная прибыль			*91,20*	*385115*
34	34	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке,ТЕХПОДПОЛЬЕ	м2	1498,560	163,29	244697
			Накладные расходы			*63,85*	*95677*
			Сметная прибыль			*12,10*	*18126*
35	35	1115-0403-0705 РСНБ РК 2015	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	-5862,450	236,32	-1385413
			Накладные расходы			*-96,96*	*-568442*
			Сметная прибыль			*-17,51*	*-102623*
36	36	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2720,000	957,94	2605590

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*318,49*	*866303*
			Сметная прибыль			*70,96*	*193007*
37	37	1115-0212-0205 РСНБ РК 2015	ВЫРАВНИВАНИЕ СМЕСЬЮ "АЛИНЕКС", ГИПСОКАРТОНОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК	м2	695,000	1066,22	741023
			Накладные расходы			*299,32*	*208025*
			Сметная прибыль			*78,98*	*54891*
38	38	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке, ГИПСОКАРТОНОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК	м2 окрашиваемой поверхности	285,000	957,94	273012
			Накладные расходы			*318,49*	*90771*
			Сметная прибыль			*70,96*	*20223*
39	39	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	3261,000	1163,68	3794774
			Накладные расходы			*388,57*	*1267128*
			Сметная прибыль			*86,20*	*281094*
40	40	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	362,530	6885,04	2496032
			Накладные расходы			*1691,35*	*613167*
			Сметная прибыль			*510,00*	*184891*
41	41	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке,ТЕХПОДПОЛЬЕ	м2 окрашиваемой поверхности	1395,000	163,29	227787
			Накладные расходы			*63,85*	*89065*
			Сметная прибыль			*12,10*	*16873*
42	42	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	542,160	1011,92	548620
			Накладные расходы			*318,49*	*172675*
			Сметная прибыль			*74,96*	*40639*
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-4,15). БЛОК 1. УЧЕБНЫЙ БЛОК				
43	43	1115-0201-0202 РСНБ РК 2015	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	179,000	5954,28	1065817
			Накладные расходы			*2172,35*	*388850*
			Сметная прибыль			*441,06*	*78949*
44	44	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	122,304	63239,72	7734471
			Накладные расходы			*17739,90*	*2169661*
			Сметная прибыль			*4684,42*	*572924*
45	45	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /УСТАНОВКА АНКЕРА/	т металлических	2,184	120225,91	262573
			Накладные расходы			*52912,57*	*115561*
			Сметная прибыль			*8905,62*	*19450*
46	46	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1747,200	3034,76	5302327
			Накладные расходы			*979,82*	*1711938*
			Сметная прибыль			*224,80*	*392765*
47	47	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 45 мм ГОСТ 5336-80	м2	1286,006	461,16	593055
			Сметная прибыль			*34,16*	*43930*
48	48	1115-0212-0202 РСНБ РК 2015	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм "Аспол"	м2 отделываемой поверхности	1747,200	1738,21	3036996
			Накладные расходы			*518,45*	*905828*
			Сметная прибыль			*128,76*	*224963*
49	49	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	1747,200	235,74	411885
			Накладные расходы			*53,45*	*93388*
			Сметная прибыль			*17,46*	*30510*
50	50	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная, СТЕН ФАСАДА,ОТКОСОВ	м2 окрашиваемой поверхности	511,832	235,74	120659
			Накладные расходы			*53,45*	*27357*
			Сметная прибыль			*17,46*	*8938*
51	51	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	1134,160	837,47	949830
			Накладные расходы			*288,26*	*326928*
			Сметная прибыль			*62,04*	*70358*
52	52	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	2042,272	1148,67	2345903
			Накладные расходы			*389,51*	*795476*
			Сметная прибыль			*85,09*	*173771*
			Раздел: ТАМБУР ВХОДА №1 - (АС- 25-27). БЛОК 1. УЧЕБНЫЙ БЛОК				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
53	53	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,430	29670,57	12758
			Накладные расходы			*4405,48*	*1894*
			Сметная прибыль			*2197,82*	*945*
54	54	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012	217416,96	2661
			Сметная прибыль			*16104,96*	*197*
55	55	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	ПОЛОСА 140х4,L 140мм	т	0,004	250221,96	916
			Сметная прибыль			*18534,96*	*68*
56	56	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,016	803955,20	12783
			Накладные расходы			*62486,76*	*994*
			Сметная прибыль			*59552,24*	*947*
57	57	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж СТОЙКИ СТ-1	т конструкций	0,409	33478,73	13693
			Накладные расходы			*8666,82*	*3545*
			Сметная прибыль			*2479,91*	*1014*
58	58	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж БАЛОК массой до 1 т, МБ-1,МБ-2	т	0,365	56127,88	20504
			Накладные расходы			*13391,42*	*4892*
			Сметная прибыль			*4157,62*	*1519*
59	59	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Монтаж ПРОГОНОВ,Пр-1	т	0,074	40982,92	3047
			Накладные расходы			*11253,52*	*837*
			Сметная прибыль			*3035,77*	*226*
60	60	2106-0801-0103 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,849	441595,80	374769
			Сметная прибыль			*32710,80*	*27761*
61	61	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили , ПОЛОСА,КОРОТЫШИ. Монтаж	т конструкций	0,032	128188,13	4124
			Накладные расходы			*41542,76*	*1336*
			Сметная прибыль			*9495,42*	*305*
62	62	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,032	473807,88	15242
			Сметная прибыль			*35096,88*	*1129*
63	63	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	0,881	4409,08	3884
			Накладные расходы			*1342,37*	*1182*
			Сметная прибыль			*326,60*	*288*
64	64	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115,ЗА 2 РАЗА	м2	25,544	221,02	5646
			Накладные расходы			*30,73*	*785*
			Сметная прибыль			*16,37*	*418*
65	65	1115-0108-1607 РСНБ РК 2015	Потолки. Облицовка гипсокартонными листами	м2	13,540	19046,58	257891
			Накладные расходы			*6501,57*	*88031*
			Сметная прибыль			*1410,86*	*19103*
66	66	2203-0201-0203 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	13,946	491,40	6853
			Сметная прибыль			*36,40*	*508*
67	67	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРАПЕТА. Монтаж	т конструкций	0,170	128188,13	21747
			Накладные расходы			*41542,76*	*7048*
			Сметная прибыль			*9495,42*	*1611*
68	68	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка каркасов	т	0,170	10446,88	1772
			Накладные расходы			*3126,43*	*530*
			Сметная прибыль			*773,84*	*131*
69	69	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,170	448651,44	76114
			Сметная прибыль			*33233,44*	*5638*
70	70	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,920	1411,65	6945
			Накладные расходы			*516,11*	*2539*
			Сметная прибыль			*104,57*	*514*
71	71	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Устройство ПАРАПЕТА МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЕЙ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	м2	14,500	6398,90	92784
			Накладные расходы			*1329,98*	*19285*
			Сметная прибыль			*473,99*	*6873*
72	72	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (ЖЕЛОБ) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,150	3910,32	12318
			Накладные расходы			*845,17*	*2662*
			Сметная прибыль			*289,65*	*912*
73	73	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия КРОВЛИ металлочерепицей, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	м2	16,000	6398,90	102382
			Накладные расходы			*1329,98*	*21280*
			Сметная прибыль			*473,99*	*7584*
74	74	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (ФАРТУК) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,150	3910,32	12318
			Накладные расходы			*845,17*	*2662*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*289,65*	*912*
75	75	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,007	437082,48	3151
			Сметная прибыль			*32376,48*	*233*
76	76	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	22,684	11232,51	254798
			Накладные расходы			*4150,25*	*94144*
			Сметная прибыль			*832,04*	*18874*
77	77	2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	ВИТРАЖИ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ(двухкамерные)	м2	15,484	16156,80	250172
			Сметная прибыль			*1196,80*	*18531*
78	78	2109-0202-1001 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, двупольные, с заполнением двухкамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	7,200	32688,36	235356
			Сметная прибыль			*2421,36*	*17434*
			Раздел: ТАМБУР ВХОДА №2 -2шт (АС-85). БЛОК 1. УЧЕБНЫЙ БЛОК				
79	79	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные под СТОЙКИ(4шт), В12,5. Устройство	м3	0,576	29670,57	17090
			Накладные расходы			*4405,48*	*2538*
			Сметная прибыль			*2197,82*	*1266*
80	80	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004	217416,96	887
			Сметная прибыль			*16104,96*	*66*
81	81	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	ПОЛОСА 140х4,L 140мм	т	0,005	250221,96	1221
			Сметная прибыль			*18534,96*	*90*
82	82	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,009	25763,51	231
			Накладные расходы			*10994,44*	*99*
			Сметная прибыль			*1908,41*	*17*
83	83	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж СТОЙКИ СТ-1	т конструкций	0,566	33478,73	18941
			Накладные расходы			*8666,82*	*4903*
			Сметная прибыль			*2479,91*	*1403*
84	84	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж БАЛОК массой до 1 т, МБ-1,МБ-2	т	0,295	56127,88	16578
			Накладные расходы			*13391,42*	*3955*
			Сметная прибыль			*4157,62*	*1228*
85	85	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Монтаж ПРОГОНОВ,Пр-1	т	0,019	40982,92	775
			Накладные расходы			*11253,52*	*213*
			Сметная прибыль			*3035,77*	*57*
86	86	2106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей	т	0,880	378704,16	333267
			Сметная прибыль			*28052,16*	*24686*
87	87	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей, ПОЛОСА,КОРОТЫШИ	т	0,009	128188,13	1159
			Накладные расходы			*41542,76*	*376*
			Сметная прибыль			*9495,42*	*86*
88	88	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали	т	0,009	473807,88	4283
			Сметная прибыль			*35096,88*	*317*
89	89	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	0,889	4409,08	3920
			Накладные расходы			*1342,37*	*1193*
			Сметная прибыль			*326,60*	*290*
90	90	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115,ЗА 2 РАЗА	м2	25,783	221,02	5699
			Накладные расходы			*30,73*	*792*
			Сметная прибыль			*16,37*	*422*
91	91	1115-0108-1607 РСНБ РК 2015	Облицовка гипсокартонными листами ,ПОТОЛКОВ	м2	16,800	19046,58	319983
			Накладные расходы			*6501,57*	*109226*
			Сметная прибыль			*1410,86*	*23702*
92	92	2203-0201-0203 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	м2	17,304	491,40	8503
			Сметная прибыль			*36,40*	*630*
93	93	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов.Монтаж ПАРАПЕТА	т конструкций	0,079	128188,13	10081
			Накладные расходы			*41542,76*	*3267*
			Сметная прибыль			*9495,42*	*747*
94	94	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,079	10446,88	822
			Накладные расходы			*3126,43*	*246*
			Сметная прибыль			*773,84*	*61*
95	95	2106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 3 т	т	0,049	378704,16	18557
			Сметная прибыль			*28052,16*	*1375*
96	96	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,030	214724,52	6364
			Сметная прибыль			*15905,52*	*471*
97	97	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Масляная окраска металлоконструкций	м2	2,281	1411,65	3219
			Накладные расходы			*516,11*	*1177*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*104,57*	*238*
98	98	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Устройство ПАРАПЕТА ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	м2	18,000	6398,90	115180
			Накладные расходы			*1329,98*	*23940*
			Сметная прибыль			*473,99*	*8532*
99	99	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство- ЖЕЛОБ	м2 покрытия	8,000	3910,32	31283
			Накладные расходы			*845,17*	*6761*
			Сметная прибыль			*289,65*	*2317*
100	100	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия КРОВЛИ металлочерепицей, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	м2	20,000	6398,90	127978
			Накладные расходы			*1329,98*	*26600*
			Сметная прибыль			*473,99*	*9480*
101	101	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство- ЖЕЛОБ	м2 покрытия	5,600	3910,32	21898
			Накладные расходы			*845,17*	*4733*
			Сметная прибыль			*289,65*	*1622*
102	102	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	6,400	987,48	6320
			Накладные расходы			*305,81*	*1957*
			Сметная прибыль			*73,15*	*468*
103	103	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	36,358	11232,51	408392
			Накладные расходы			*4150,25*	*150895*
			Сметная прибыль			*832,04*	*30251*
104	104	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ	м2	31,318	13637,16	427089
			Сметная прибыль			*1010,16*	*31636*
105	105	2109-0202-0801 РСНБ РК 2015	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	6,000	30499,20	182995
			Сметная прибыль			*2259,20*	*13555*
106	106	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	т	0,048	128188,13	6186
			Накладные расходы			*41542,76*	*2005*
			Сметная прибыль			*9495,42*	*458*
107	107	2106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей	т	0,048	378704,16	18276
			Сметная прибыль			*28052,16*	*1354*
108	108	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,400	1411,65	1976
			Накладные расходы			*516,11*	*722*
			Сметная прибыль			*104,57*	*146*
109	109	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /ФАРТУК/ из листовой оцинкованной стали	м2	0,900	3910,32	3519
			Накладные расходы			*845,17*	*761*
			Сметная прибыль			*289,65*	*261*
110	110	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	3,900	7570,96	29527
			Накладные расходы			*1533,33*	*5980*
			Сметная прибыль			*560,81*	*2187*
111	111	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг, МИ1	т	0,009	803955,20	6965
			Накладные расходы			*62486,76*	*541*
			Сметная прибыль			*59552,24*	*516*
112	112	1106-0201-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	11,100	24084,18	267334
			Накладные расходы			*2645,93*	*29370*
			Сметная прибыль			*1784,01*	*19803*
113	113	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,050	291220,92	14683
			Сметная прибыль			*21571,92*	*1088*
114	114	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,114	225982,44	25780
			Сметная прибыль			*16739,44*	*1910*
115	115	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм /III-1/ СТ РК 2591-2014	т	0,006	217416,96	1305
			Сметная прибыль			*16104,96*	*97*
116	116	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	774869,10	1550
			Накладные расходы			*330311,66*	*661*
			Сметная прибыль			*57397,71*	*115*
117	117	2301-0302-0110 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные D 50 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8733-74	м	2,008	1245,24	2500
			Сметная прибыль			*92,24*	*185*
118	118	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,028	601007,09	16828
			Накладные расходы			*186920,97*	*5234*
			Сметная прибыль			*44519,04*	*1247*
119	119	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,350	128098,40	44781
			Накладные расходы			*41542,76*	*14523*
			Сметная прибыль			*9488,77*	*3317*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
120	120	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,199	474421,32	94182
			Сметная прибыль			*35142,32*	*6976*
121	121	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,112	530870,76	59426
			Сметная прибыль			*39323,76*	*4402*
122	122	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,012	473807,88	5648
			Сметная прибыль			*35096,88*	*418*
123	123	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,027	204455,88	5561
			Сметная прибыль			*15144,88*	*412*
124	124	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	10,138	1411,65	14311
			Накладные расходы			*516,11*	*5232*
			Сметная прибыль			*104,57*	*1060*
125	125	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,056	118427,70	6632
			Накладные расходы			*18792,32*	*1052*
			Сметная прибыль			*8772,42*	*491*
126	126	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,056	11546,80	647
			Накладные расходы			*694,02*	*39*
			Сметная прибыль			*855,32*	*48*
127	127	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	21,600	6902,79	149100
			Накладные расходы			*1533,33*	*33120*
			Сметная прибыль			*511,32*	*11044*
			Раздел: КРЫЛЬЦА. БЛОК 1. УЧЕБНЫЙ БЛОК				
128	128	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	7,360	26885,58	197878
			Накладные расходы			*3595,09*	*26460*
			Сметная прибыль			*1991,52*	*14658*
129	129	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,097	25763,51	2502
			Накладные расходы			*10994,44*	*1068*
			Сметная прибыль			*1908,41*	*185*
130	130	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1,d 5 мм	т	0,097	291220,92	28278
			Сметная прибыль			*21571,92*	*2095*
131	131	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015	Устройство мозаичных/террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	м2	27,000	4113,01	111051
			Накладные расходы			*1522,13*	*41098*
			Сметная прибыль			*304,67*	*8226*
132	132	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня /ОГРАЖДЕНИЙ ОГ-1/. Установка	м ограждения	8,060	1254,93	10115
			Накладные расходы			*567,36*	*4573*
			Сметная прибыль			*92,96*	*749*
133	133	2301-0302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 /ПОРУЧЕНЬ ,СТОЙКА/	м	17,060	4779,00	81530
			Сметная прибыль			*354,00*	*6039*
134	134	2301-0302-0308 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 15 мм, толщина стенки 3 мм ГОСТ 9941-81 /СВЯЗУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ/	м	28,000	2511,00	70308
			Сметная прибыль			*186,00*	*5208*
135	135	2301-0302-0333 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81/(цвет серебра),БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ СТОЙКИ/	м	1,500	17462,52	26194
			Сметная прибыль			*1293,52*	*1940*
136	136	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного ПАНДУСА	м3	5,850	26885,58	157281
			Накладные расходы			*3595,09*	*21031*
			Сметная прибыль			*1991,52*	*11650*
137	137	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,047	25763,51	1210
			Накладные расходы			*10994,44*	*516*
			Сметная прибыль			*1908,41*	*90*
138	138	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1,d 5 мм	т	0,047	291220,92	13676
			Сметная прибыль			*21571,92*	*1013*
139	139	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015	Устройство мозаичных/террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	м2	7,667	4113,01	31533
			Накладные расходы			*1522,13*	*11670*
			Сметная прибыль			*304,67*	*2336*
140	140	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	38,800	1254,93	48691
			Накладные расходы			*567,36*	*22014*
			Сметная прибыль			*92,96*	*3607*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
141	141	2301-0302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 /ПОРУЧЕНЬ ,СТОЙКА/	м	58,600	4779,00	280049
			Сметная прибыль			*354,00*	*20744*
142	142	2301-0302-0308 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 15 мм, толщина стенки 3 мм ГОСТ 9941-81 /СВЯЗУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ/	м	29,400	2511,00	73823
			Сметная прибыль			*186,00*	*5468*
143	143	2301-0302-0333 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81/(цвет серебра),БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ СТОЙКИ/	м	3,300	17462,52	57626
			Сметная прибыль			*1293,52*	*4269*
144	144	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,640	4098,61	2623
			Накладные расходы			*1588,61*	*1017*
			Сметная прибыль			*303,60*	*194*
145	145	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,280	1357,80	380
			Накладные расходы			*526,28*	*147*
			Сметная прибыль			*100,58*	*28*
146	146	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	0,360	28924,52	10413
			Накладные расходы			*4079,63*	*1469*
			Сметная прибыль			*2142,56*	*771*
147	147	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,024	724580,59	17390
			Накладные расходы			*244749,49*	*5874*
			Сметная прибыль			*53672,64*	*1288*
148	148	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,024	213594,84	5126
			Сметная прибыль			*15821,84*	*380*
149	149	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	1,230	33478,73	41168
			Накладные расходы			*8666,82*	*10657*
			Сметная прибыль			*2479,91*	*3049*
150	150	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,208	530870,76	641292
			Сметная прибыль			*39323,76*	*47503*
151	151	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,022	473807,88	10272
			Сметная прибыль			*35096,88*	*761*
152	152	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	35,661	221,02	7882
			Накладные расходы			*30,73*	*1096*
			Сметная прибыль			*16,37*	*584*
153	153	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,067	128098,40	136626
			Накладные расходы			*41542,76*	*44308*
			Сметная прибыль			*9488,77*	*10120*
154	154	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 14 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,935	313399,80	292966
			Сметная прибыль			*23214,80*	*21701*
155	155	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,061	530870,76	32330
			Сметная прибыль			*39323,76*	*2395*
156	156	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,071	474421,32	33623
			Сметная прибыль			*35142,32*	*2491*
157	157	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	30,931	221,02	6836
			Накладные расходы			*30,73*	*951*
			Сметная прибыль			*16,37*	*506*
158	158	1115-0108-1604 РСНБ РК 2015	Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников	м2	67,300	14632,67	984778
			Накладные расходы			*4912,32*	*330599*
			Сметная прибыль			*1083,90*	*72947*
159	159	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	7,300	3910,32	28545
			Накладные расходы			*845,17*	*6170*
			Сметная прибыль			*289,65*	*2114*
160	160	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,353	803955,20	283692
			Накладные расходы			*62486,76*	*22050*
			Сметная прибыль			*59552,24*	*21014*
161	161	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	19,352	6902,79	133583

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1533,33*	*29673*
			Сметная прибыль			*511,32*	*9895*
162	162	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	67,300	846,79	56989
			Накладные расходы			*242,80*	*16341*
			Сметная прибыль			*62,73*	*4221*
163	163	2110-0103-1005 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	м2	67,300	2505,60	168627
			Сметная прибыль			*185,60*	*12491*
164	164	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,800	3910,32	10949
			Накладные расходы			*845,17*	*2366*
			Сметная прибыль			*289,65*	*811*
165	165	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в АЛЮМИНИЕВОЙ ОБВЯЗКЕ	м2	18,175	11232,51	204151
			Накладные расходы			*4150,25*	*75431*
			Сметная прибыль			*832,04*	*15122*
166	166	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	15,655	13637,16	213490
			Сметная прибыль			*1010,16*	*15814*
167	167	2109-0202-0801 РСНБ РК 2015	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	2,520	30499,20	76858
			Сметная прибыль			*2259,20*	*5693*
168	168	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных КРЫЛЕЦ В7,5	м3	2,570	26193,77	67318
			Накладные расходы			*3595,09*	*9239*
			Сметная прибыль			*1940,28*	*4987*
169	169	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,054	25763,51	1394
			Накладные расходы			*10994,44*	*595*
			Сметная прибыль			*1908,41*	*103*
170	170	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,054	291220,92	15755
			Сметная прибыль			*21571,92*	*1167*
171	171	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладныхдеталей весом до 4 кг,ЗД-1(22шт)	1т	0,021	601007,09	12693
			Накладные расходы			*186920,97*	*3948*
			Сметная прибыль			*44519,04*	*940*
172	172	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015	Устройство мозаичных/террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	м2	17,333	4113,01	71292
			Накладные расходы			*1522,13*	*26384*
			Сметная прибыль			*304,67*	*5281*
173	173	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,087	98359,31	8538
			Накладные расходы			*26623,54*	*2311*
			Сметная прибыль			*7285,87*	*632*
174	174	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,087	562980,24	48867
			Сметная прибыль			*41702,24*	*3620*
175	175	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска колером масляным,за 2 раза	м2	2,517	1411,65	3553
			Накладные расходы			*516,11*	*1299*
			Сметная прибыль			*104,57*	*263*
176	176	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных КРЫЛЕЦ В7,5	м3	5,450	26193,77	142756
			Накладные расходы			*3595,09*	*19593*
			Сметная прибыль			*1940,28*	*10575*
177	177	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,052	25763,51	1343
			Накладные расходы			*10994,44*	*573*
			Сметная прибыль			*1908,41*	*99*
178	178	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,052	291220,92	15176
			Сметная прибыль			*21571,92*	*1124*
179	179	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015	Устройство мозаичных/террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	м2	3,000	4113,01	12339
			Накладные расходы			*1522,13*	*4566*
			Сметная прибыль			*304,67*	*914*
180	180	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,082	98359,31	8105
			Накладные расходы			*26623,54*	*2194*
			Сметная прибыль			*7285,87*	*600*
181	181	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,082	562980,24	46390
			Сметная прибыль			*41702,24*	*3436*
182	182	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,390	392,17	937
			Накладные расходы			*88,97*	*213*
			Сметная прибыль			*29,05*	*69*
			Раздел: БЛОК 2Б. СТОЛОВАЯ И БИБЛИОТЕКА. МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ (АС-43/1-56)				
183	183	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 45 мм ГОСТ 5336-80	м2	85,590	461,16	39471

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*34,16*	*2924*
184	184	2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,029	148720,32	4363
			Сметная прибыль			*11016,32*	*323*
			Раздел: БЛОК 2Б. СТОЛОВАЯ И БИБЛИОТЕКА. ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-34)				
185	185	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых, ТОЛЩ.16мм. Устройство	м2 изолируемой поверхности	24,010	484,58	11635
			Накладные расходы			*63,76*	*1531*
			Сметная прибыль			*35,89*	*862*
186	186	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм., ТОЛЩ.41мм, У=1200кг/м3 Устройство	м2 стяжки	24,010	1329,10	31912
			Накладные расходы			*364,03*	*8740*
			Сметная прибыль			*98,45*	*2364*
187	187	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	24,010	587,22	14099
			Накладные расходы			*22,30*	*535*
			Сметная прибыль			*43,50*	*1044*
188	188	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	24,010	1026,35	24643
			Накладные расходы			*285,32*	*6850*
			Сметная прибыль			*76,03*	*1825*
189	189	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из КОММЕРЧЕСКОГО линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	24,010	1060,45	25461
			Накладные расходы			*329,77*	*7918*
			Сметная прибыль			*78,55*	*1886*
190	190	2206-0101-0106 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77	м2	24,010	3018,60	72477
			Сметная прибыль			*223,60*	*5369*
191	191	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	24,490	481,86	11801
			Накладные расходы			*97,25*	*2382*
			Сметная прибыль			*35,69*	*874*
192	192	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых, ТОЛЩ.16мм. Устройство	м2 изолируемой поверхности	53,060	484,58	25712
			Накладные расходы			*63,76*	*3383*
			Сметная прибыль			*35,89*	*1905*
193	193	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	53,060	1026,35	54458
			Накладные расходы			*285,32*	*15139*
			Сметная прибыль			*76,03*	*4034*
194	194	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя,ИЗОЛ 2 СЛОЯ	м2 изолируемой поверхности	53,060	2206,19	117060
			Накладные расходы			*546,21*	*28982*
			Сметная прибыль			*163,42*	*8671*
195	195	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя,ИЗОЛ	м2 изолируемой поверхности	53,060	1335,50	70862
			Накладные расходы			*329,24*	*17469*
			Сметная прибыль			*98,93*	*5249*
196	196	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	53,060	1026,35	54458
			Накладные расходы			*285,32*	*15139*
			Сметная прибыль			*76,03*	*4034*
197	197	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе /РЕЛЬЕФНАЯ/. Устройство	м2 покрытия	53,060	5501,24	291896
			Накладные расходы			*1002,62*	*53199*
			Сметная прибыль			*407,50*	*21622*
198	198	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	55,713	835,27	46535
			Накладные расходы			*246,43*	*13730*
			Сметная прибыль			*61,87*	*3447*
199	199	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм., ТОЛЩ.41мм, У=1200кг/м3 Устройство	м2 стяжки	357,920	1329,10	475711
			Накладные расходы			*364,03*	*130293*
			Сметная прибыль			*98,45*	*35238*
200	200	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	357,920	587,22	210179
			Накладные расходы			*22,30*	*7981*
			Сметная прибыль			*43,50*	*15569*
201	201	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм,ТОЛЩ.30мм. Устройство	м2 стяжки	357,920	1026,35	367353
			Накладные расходы			*285,32*	*102120*
			Сметная прибыль			*76,03*	*27211*
202	202	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	357,920	215,74	77216
			Накладные расходы			*10,49*	*3756*
			Сметная прибыль			*15,98*	*5720*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
203	203	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе /РЕЛЬЕФНАЯ/. Устройство	м2 покрытия	357,920	5501,24	1969004
			Накладные расходы			1002,62	358856
			Сметная прибыль			407,50	145852
204	204	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	375,816	835,27	313907
			Накладные расходы			246,43	92614
			Сметная прибыль			61,87	23252
205	205	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм., ТОЛЩ.41мм, У=1200кг/м3 Устройство	м2 стяжки	167,200	1329,10	222225
			Накладные расходы			364,03	60865
			Сметная прибыль			98,45	16461
206	206	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	167,200	587,22	98184
			Накладные расходы			22,30	3728
			Сметная прибыль			43,50	7273
207	207	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм,ТОЛЩ.30мм. Устройство	м2 стяжки	167,200	1026,35	171607
			Накладные расходы			285,32	47705
			Сметная прибыль			76,03	12712
208	208	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	167,200	215,74	36071
			Накладные расходы			10,49	1755
			Сметная прибыль			15,98	2672
209	209	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе /ШЕРОХОВАТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ/. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	167,200	4669,32	780711
			Накладные расходы			890,33	148863
			Сметная прибыль			345,88	57830
210	210	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	175,560	2083,89	365847
			Накладные расходы			223,24	39192
			Сметная прибыль			154,36	27100
211	211	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых, ТОЛЩ.16мм. Устройство	м2 изолируемой поверхности	277,580	484,58	134509
			Накладные расходы			63,76	17697
			Сметная прибыль			35,89	9964
212	212	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм., ТОЛЩ.41мм, У=1200кг/м3 Устройство	м2 стяжки	277,580	1329,10	368931
			Накладные расходы			364,03	101047
			Сметная прибыль			98,45	27328
213	213	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	277,580	587,22	163001
			Накладные расходы			22,30	6189
			Сметная прибыль			43,50	12074
214	214	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	277,580	1026,35	284896
			Накладные расходы			285,32	79198
			Сметная прибыль			76,03	21103
215	215	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из КОММЕРЧЕСКОГО линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	277,580	1060,45	294360
			Накладные расходы			329,77	91537
			Сметная прибыль			78,55	21804
216	216	2206-0101-0106 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77	м2	277,580	3018,60	837903
			Сметная прибыль			223,60	62067
217	217	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	283,132	481,86	136429
			Накладные расходы			97,25	27533
			Сметная прибыль			35,69	10106
218	218	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых, ТОЛЩ.16мм. Устройство	м2 изолируемой поверхности	15,990	484,58	7748
			Накладные расходы			63,76	1019
			Сметная прибыль			35,89	574
219	219	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	15,990	1026,35	16411
			Накладные расходы			285,32	4562
			Сметная прибыль			76,03	1216
220	220	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя,ИЗОЛ 2 СЛОЯ	м2 изолируемой поверхности	15,990	2206,19	35277
			Накладные расходы			546,21	8734
			Сметная прибыль			163,42	2613
221	221	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя,ИЗОЛ	м2 изолируемой поверхности	15,990	1335,50	21355
			Накладные расходы			329,24	5265
			Сметная прибыль			98,93	1582
222	222	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	15,990	1026,35	16411
			Накладные расходы			285,32	4562

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*76,03*	*1216*
223	223	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе /РЕЛЬЕФНАЯ/. Устройство	м2 покрытия	15,990	5501,24	87965
			Накладные расходы			*1002,62*	*16032*
			Сметная прибыль			*407,50*	*6516*
224	224	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	16,790	835,27	14024
			Накладные расходы			*246,43*	*4138*
			Сметная прибыль			*61,87*	*1039*
225	225	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм., ТОЛЩ.41мм, У=1200кг/м3 Устройство	м2 стяжки	25,260	1329,10	33573
			Накладные расходы			*364,03*	*9195*
			Сметная прибыль			*98,45*	*2487*
226	226	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	25,260	587,22	14833
			Накладные расходы			*22,30*	*563*
			Сметная прибыль			*43,50*	*1099*
227	227	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм,ТОЛЩ.30мм. Устройство	м2 стяжки	25,260	1026,35	25926
			Накладные расходы			*285,32*	*7207*
			Сметная прибыль			*76,03*	*1920*
228	228	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	25,260	215,74	5449
			Накладные расходы			*10,49*	*265*
			Сметная прибыль			*15,98*	*404*
229	229	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе /РЕЛЬЕФНАЯ/. Устройство	м2 покрытия	25,260	5501,24	138961
			Накладные расходы			*1002,62*	*25326*
			Сметная прибыль			*407,50*	*10293*
230	230	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	26,523	835,27	22154
			Накладные расходы			*246,43*	*6536*
			Сметная прибыль			*61,87*	*1641*
231	231	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм., ТОЛЩ.41мм, У=1200кг/м3 Устройство	м2 стяжки	262,940	1329,10	349473
			Накладные расходы			*364,03*	*95717*
			Сметная прибыль			*98,45*	*25887*
232	232	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	262,940	587,22	154405
			Накладные расходы			*22,30*	*5863*
			Сметная прибыль			*43,50*	*11437*
233	233	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм,ТОЛЩ.30мм. Устройство	м2 стяжки	262,940	1026,35	269870
			Накладные расходы			*285,32*	*75021*
			Сметная прибыль			*76,03*	*19990*
234	234	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	262,940	215,74	56726
			Накладные расходы			*10,49*	*2759*
			Сметная прибыль			*15,98*	*4202*
235	235	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе /ШЕРОХОВАТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ/. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	262,940	4669,32	1227752
			Накладные расходы			*890,33*	*234102*
			Сметная прибыль			*345,88*	*90945*
236	236	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	276,087	2083,89	575334
			Накладные расходы			*223,24*	*61634*
			Сметная прибыль			*154,36*	*42617*
			Раздел: БЛОК 2Б. СТОЛОВАЯ И БИБЛИОТЕКА. ПРОЕМЫ (АС-30-33)				
237	237	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2, ОК-1	м2	43,332	3905,51	169234
			Накладные расходы			*965,11*	*41820*
			Сметная прибыль			*289,30*	*12536*
238	238	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2, ОК-2,ОК-3	м2	40,450	3439,31	139120
			Накладные расходы			*782,05*	*31634*
			Сметная прибыль			*254,76*	*10305*
239	239	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых,ОК-4	м2 проемов	6,810	4568,42	31111
			Накладные расходы			*1042,50*	*7099*
			Сметная прибыль			*338,40*	*2305*
240	240	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	53,690	1293,48	69447
			Накладные расходы			*181,51*	*9745*
			Сметная прибыль			*95,81*	*5144*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
241	241	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2	26,145	3910,32	102235
			Накладные расходы			*845,17*	*22097*
			Сметная прибыль			*289,65*	*7573*
242	242	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОСТЫЛЬ	т стальных элементов	0,062	803955,20	49832
			Накладные расходы			*62486,76*	*3873*
			Сметная прибыль			*59552,24*	*3691*
243	243	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Масляная окраска	м2 окрашиваемой поверхности	1,798	1411,65	2537
			Накладные расходы			*516,11*	*928*
			Сметная прибыль			*104,57*	*188*
244	244	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	УКЛАДКА БРУСКА	м3 древесины в конструкции	0,095	118427,70	11271
			Накладные расходы			*18792,32*	*1789*
			Сметная прибыль			*8772,42*	*835*
245	245	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,095	11546,80	1099
			Накладные расходы			*694,02*	*66*
			Сметная прибыль			*855,32*	*81*
246	246	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2,ФРАМУГ	м2	19,445	5017,30	97560
			Накладные расходы			*1279,64*	*24882*
			Сметная прибыль			*371,65*	*7227*
247	247	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	ФРАМУГИ из ПХВ	м2	19,445	13637,16	265172
			Сметная прибыль			*1010,16*	*19642*
248	248	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	7,990	3676,16	29372
			Накладные расходы			*959,50*	*7666*
			Сметная прибыль			*272,31*	*2176*
249	249	1110-0107-0701 РСНБ РК 2015	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	м2	7,990	846,11	6760
			Накладные расходы			*303,61*	*2426*
			Сметная прибыль			*62,68*	*501*
250	250	2109-0102-0204 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 24-12, ДН-1 СТ РК 943-92	м2	2,470	17172,00	42415
			Сметная прибыль			*1272,00*	*3142*
251	251	2109-0102-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9 Д-2 СТ РК 943-92	м2	5,520	16069,32	88703
			Сметная прибыль			*1190,32*	*6571*
252	252	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ГОСТ 5088-2005	шт.	14,000	529,20	7409
			Сметная прибыль			*39,20*	*549*
253	253	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы ГОСТ 5087-80	пара	4,000	4588,92	18356
			Сметная прибыль			*339,92*	*1360*
254	254	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ГОСТ 5089-2011	шт.	4,000	5874,12	23496
			Сметная прибыль			*435,12*	*1740*
255	255	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	13,150	3676,16	48341
			Накладные расходы			*959,50*	*12617*
			Сметная прибыль			*272,31*	*3581*
256	256	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	83,940	5367,60	450556
			Накладные расходы			*1091,08*	*91585*
			Сметная прибыль			*397,60*	*33375*
257	257	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13, внутренние, Д-3	м2	13,150	12334,68	162201
			Сметная прибыль			*913,68*	*12015*
258	258	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12,внутренние,Д-4	м2	9,680	11627,28	112552
			Сметная прибыль			*861,28*	*8337*
259	259	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9, внутренние, Д-5	м2	59,400	11869,20	705030
			Сметная прибыль			*879,20*	*52224*
260	260	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухим и полотнами ДГ 21-7, внутренние, Д-6	м2	11,120	13932,00	154924
			Сметная прибыль			*1032,00*	*11476*
261	261	2109-0102-0304 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами ДС 16-12(в техподполье) СТ РК 943-92	м2	3,740	42520,68	159027
			Сметная прибыль			*3149,68*	*11780*
262	262	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ГОСТ 5088-2005	шт.	126,000	529,20	66679
			Сметная прибыль			*39,20*	*4939*
263	263	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы ГОСТ 5087-80	пара	52,000	4588,92	238624
			Сметная прибыль			*339,92*	*17676*
264	264	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	44,000	3357,72	147740
			Сметная прибыль			*248,72*	*10944*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
265	265	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Обшивка стены доской	м2	1,026	3094,05	3174
			Накладные расходы			*319,63*	*328*
			Сметная прибыль			*229,19*	*235*
266	266	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, III сорта	м3	0,040	62142,12	2486
			Сметная прибыль			*4603,12*	*184*
267	267	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,040	11546,80	462
			Накладные расходы			*694,02*	*28*
			Сметная прибыль			*855,32*	*34*
268	268	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	Установка и крепление наличников	м	5,400	142,54	770
			Накладные расходы			*61,21*	*331*
			Сметная прибыль			*10,56*	*57*
269	269	2107-0503-0204 РСНБ РК 2015	Наличники тип Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	м	6,048	462,24	2796
			Сметная прибыль			*34,24*	*207*
270	270	1115-0404-0103 РСНБ РК 2015	Окраска эмалевыми составами деревянных заполнений проемов оконных с подготовкой поверхности,ЗА 2 РАЗА	м2	1,500	2455,80	3684
			Накладные расходы			*803,84*	*1206*
			Сметная прибыль			*181,91*	*273*
271	271	1110-0102-0605 РСНБ РК 2015	Облицовка пластиком	м2	1,200	176,20	211
			Накладные расходы			*73,36*	*88*
			Сметная прибыль			*13,05*	*16*
272	272	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластик	1000м2	0,001	3070409,76	3684
			Сметная прибыль			*227437,76*	*273*
273	273	1126-0201-0104 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме перегородок	м3	0,030	59295,17	1779
			Накладные расходы			*15087,47*	*453*
			Сметная прибыль			*4392,23*	*132*
274	274	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная	м3	0,029	7406,64	218
			Сметная прибыль			*548,64*	*16*
275	275	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,350	4162,15	5619
			Накладные расходы			*1370,67*	*1850*
			Сметная прибыль			*308,31*	*416*
276	276	2106-0405-0501 РСНБ РК 2015	КАРКАС,ПАНЕЛЬ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ/ДВЕРЬ Дм-1/	т	0,040	741127,32	29645
			Сметная прибыль			*54898,32*	*2196*
277	277	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	ШАРНИРЫ(2шт)	шт	2,000	321,84	644
			Сметная прибыль			*23,84*	*48*
278	278	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба	шт	2,000	901,80	1804
			Сметная прибыль			*66,80*	*134*
279	279	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	ДЕРЕВЯННЫЙ БРУС	м3	0,017	118427,70	2013
			Накладные расходы			*18792,32*	*319*
			Сметная прибыль			*8772,42*	*149*
280	280	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,017	10476,98	178
			Накладные расходы			*1670,36*	*28*
			Сметная прибыль			*776,07*	*13*
281	281	1110-0107-0612 РСНБ РК 2015	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной	м2	1,400	3793,33	5311
			Накладные расходы			*571,33*	*800*
			Сметная прибыль			*280,99*	*393*
282	282	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная	м3	0,056	7406,64	415
			Сметная прибыль			*548,64*	*31*
283	283	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,009	310921,20	2733
			Сметная прибыль			*23031,20*	*202*
284	284	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015	Масляная окраска ДВЕРЕЙ, количество окрасок 2	м2	1,400	392,17	549
			Накладные расходы			*88,97*	*125*
			Сметная прибыль			*29,05*	*41*
285	285	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ГОСТ 5089-2011	шт.	1,000	5874,12	5874
			Сметная прибыль			*435,12*	*435*
			Раздел: БЛОК 2Б. СТОЛОВАЯ И БИБЛИОТЕКА. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-37)				
286	286	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1175,500	1231,14	1447206
			Накладные расходы			*399,86*	*470040*
			Сметная прибыль			*91,20*	*107200*
287	287	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке,ТЕХПОДПОЛЬЕ	м2	594,040	163,29	97000
			Накладные расходы			*63,85*	*37927*
			Сметная прибыль			*12,10*	*7185*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
288	288	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	343,270	957,94	328831
			Накладные расходы			*318,49*	*109329*
			Сметная прибыль			*70,96*	*24358*
289	289	1115-0212-0205 РСНБ РК 2015	ВЫРАВНИВАНИЕ СМЕСЬЮ "АЛИНЕКС", ГИПСОКАРТОНОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК	м2	1632,620	1066,22	1740732
			Накладные расходы			*299,32*	*488671*
			Сметная прибыль			*78,98*	*128943*
290	290	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке, ГИПСОКАРТОНОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК	м2 окрашиваемой поверхности	691,360	957,94	662280
			Накладные расходы			*318,49*	*220194*
			Сметная прибыль			*70,96*	*49058*
291	291	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1320,300	1163,68	1536412
			Накладные расходы			*388,57*	*513029*
			Сметная прибыль			*86,20*	*113808*
292	292	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	143,410	6885,04	987383
			Накладные расходы			*1691,35*	*242557*
			Сметная прибыль			*510,00*	*73139*
293	293	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое,ТЕХПОДПОЛЬЕ	м2 оштукатуриваемой поверхности	300,890	1765,52	531228
			Накладные расходы			*578,29*	*174002*
			Сметная прибыль			*130,78*	*39350*
294	294	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке,ТЕХПОДПОЛЬЕ	м2 окрашиваемой поверхности	300,890	163,29	49132
			Накладные расходы			*63,85*	*19211*
			Сметная прибыль			*12,10*	*3639*
295	295	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	90,254	4672,02	421668
			Накладные расходы			*1550,63*	*139950*
			Сметная прибыль			*346,08*	*31235*
296	296	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	90,254	1011,92	91329
			Накладные расходы			*318,49*	*28745*
			Сметная прибыль			*74,96*	*6765*
			Раздел: БЛОК 2Б. СТОЛОВАЯ И БИБЛИОТЕКА. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-19,29)				
297	297	1115-0201-0202 РСНБ РК 2015	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2	82,160	5954,28	489204
			Накладные расходы			*2172,35*	*178480*
			Сметная прибыль			*441,06*	*36237*
298	298	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	35,980	63239,72	2275365
			Накладные расходы			*17739,90*	*638282*
			Сметная прибыль			*4684,42*	*168546*
299	299	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты ISOVER, марка OL-P ГОСТ 9573-2012	м3	34,901	24527,88	856038
			Сметная прибыль			*1816,88*	*63410*
300	300	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	2570,000	97,08	249498
			Накладные расходы			*37,24*	*95695*
			Сметная прибыль			*7,19*	*18481*
301	301	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /УСТАНОВКА АНКЕРА/	т металлических изделий	0,643	120225,91	77245
			Накладные расходы			*52912,57*	*33996*
			Сметная прибыль			*8905,62*	*5722*
302	302	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,643	217416,96	139690
			Сметная прибыль			*16104,96*	*10347*
303	303	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2	514,000	3034,76	1559865
			Накладные расходы			*979,82*	*503626*
			Сметная прибыль			*224,80*	*115546*
304	304	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 45 мм ГОСТ 5336-80	м2	555,120	461,16	255999
			Сметная прибыль			*34,16*	*18963*
305	305	1115-0212-0202 РСНБ РК 2015	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм "Аспол"	м2 отделываемой поверхности	513,940	1738,21	893334
			Накладные расходы			*518,45*	*266450*
			Сметная прибыль			*128,76*	*66173*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
306	306	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	513,940	235,74	121156
			Накладные расходы			*53,45*	*27470*
			Сметная прибыль			*17,46*	*8975*
307	307	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная, СТЕН ФАСАДА,ОТКОСОВ	м2 окрашиваемой поверхности	67,233	235,74	15849
			Накладные расходы			*53,45*	*3594*
			Сметная прибыль			*17,46*	*1174*
308	308	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	336,080	837,47	281458
			Накладные расходы			*288,26*	*96877*
			Сметная прибыль			*62,04*	*20849*
309	309	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	4391,100	1148,67	5043940
			Накладные расходы			*389,51*	*1710358*
			Сметная прибыль			*85,09*	*373625*
			Раздел: БЛОК 2Б. СТОЛОВАЯ И БИБЛИОТЕКА. Перекрытие участка в осях 18/1-19 Ж-Р (профнастил) /АС-107/				
310	310	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,519	71892,84	37312
			Накладные расходы			*17086,59*	*8868*
			Сметная прибыль			*5325,40*	*2764*
311	311	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	7,519	474421,32	3567174
			Сметная прибыль			*35142,32*	*264235*
312	312	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,150	40938,05	6154
			Накладные расходы			*11253,52*	*1692*
			Сметная прибыль			*3032,45*	*456*
313	313	2106-0405-2601 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,150	657672,48	98868
			Сметная прибыль			*48716,48*	*7324*
314	314	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,047	302107,37	14114
			Накладные расходы			*55061,97*	*2572*
			Сметная прибыль			*22378,32*	*1046*
315	315	СТССЦ	ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С245	т	0,669	5136,48	3438
			Сметная прибыль			*380,48*	*255*
316	316	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,669	4409,08	2951
			Накладные расходы			*1342,37*	*898*
			Сметная прибыль			*326,60*	*219*
317	317	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19,411	119,95	2328
			Накладные расходы			*26,17*	*508*
			Сметная прибыль			*8,89*	*172*
318	318	1113-0301-1502 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189,ЗА 2 РАЗА	м2	19,411	332,77	6459
			Накладные расходы			*31,04*	*603*
			Сметная прибыль			*24,65*	*478*
319	319	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	19,411	3540,49	68723
			Накладные расходы			*215,58*	*4185*
			Сметная прибыль			*262,26*	*5091*
320	320	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	35,130	846,79	29748
			Накладные расходы			*242,80*	*8530*
			Сметная прибыль			*62,73*	*2204*
321	321	2110-0103-1005 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	м2	35,130	2505,60	88022
			Сметная прибыль			*185,60*	*6520*
322	322	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	19,620	3910,32	76720
			Накладные расходы			*845,17*	*16582*
			Сметная прибыль			*289,65*	*5683*
			Раздел: БЛОК 2Б. СТОЛОВАЯ И БИБЛИОТЕКА. ТАМБУР ВХОДА -3шт (АС-87)				
323	323	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные под СТОЙКИ(4шт), В12,5. Устройство	м3	0,864	29670,57	25635
			Накладные расходы			*4405,48*	*3806*
			Сметная прибыль			*2197,82*	*1899*
324	324	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	213594,84	1307
			Сметная прибыль			*15821,84*	*97*
325	325	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	ПОЛОСА 140х4,L 140мм	т	0,007	250221,96	1832
			Сметная прибыль			*18534,96*	*136*
326	326	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,013	25763,51	346
			Накладные расходы			*10994,44*	*148*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1908,41*	*26*
327	327	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж СТОЙКИ СТ-1	т конструкций	0,849	33478,73	28411
			Накладные расходы			*8666,82*	*7355*
			Сметная прибыль			*2479,91*	*2105*
328	328	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж БАЛОК массой до 1 т, МБ-1,МБ-2	т	0,443	56127,88	24867
			Накладные расходы			*13391,42*	*5933*
			Сметная прибыль			*4157,62*	*1842*
329	329	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Монтаж ПРОГОНОВ,Пр-1	т	0,028	40982,92	1162
			Накладные расходы			*11253,52*	*319*
			Сметная прибыль			*3035,77*	*86*
330	330	2106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей	т	1,320	378704,16	499901
			Сметная прибыль			*28052,16*	*37030*
331	331	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей, ПОЛОСА,КОРОТЫШИ	т	0,014	128188,13	1738
			Накладные расходы			*41542,76*	*563*
			Сметная прибыль			*9495,42*	*129*
332	332	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали	т	0,014	473807,88	6425
			Сметная прибыль			*35096,88*	*476*
333	333	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	1,334	4409,08	5880
			Накладные расходы			*1342,37*	*1790*
			Сметная прибыль			*326,60*	*436*
334	334	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115,ЗА 2 РАЗА	м2	38,674	221,02	8548
			Накладные расходы			*30,73*	*1189*
			Сметная прибыль			*16,37*	*633*
335	335	1115-0108-1607 РСНБ РК 2015	Облицовка гипсокартонными листами ,ПОТОЛКОВ	м2	25,200	19046,58	479974
			Накладные расходы			*6501,57*	*163840*
			Сметная прибыль			*1410,86*	*35554*
336	336	2203-0201-0203 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	м2	25,956	491,40	12755
			Сметная прибыль			*36,40*	*945*
337	337	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов.Монтаж ПАРАПЕТА	т конструкций	0,118	128188,13	15121
			Накладные расходы			*41542,76*	*4900*
			Сметная прибыль			*9495,42*	*1120*
338	338	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,118	10446,88	1232
			Накладные расходы			*3126,43*	*369*
			Сметная прибыль			*773,84*	*91*
339	339	2106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 3 т	т	0,074	378704,16	27835
			Сметная прибыль			*28052,16*	*2062*
340	340	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,045	214724,52	9547
			Сметная прибыль			*15905,52*	*707*
341	341	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Масляная окраска металлоконструкций	м2	3,421	1411,65	4829
			Накладные расходы			*516,11*	*1766*
			Сметная прибыль			*104,57*	*358*
342	342	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Устройство ПАРАПЕТА ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	м2	27,000	6398,90	172770
			Накладные расходы			*1329,98*	*35910*
			Сметная прибыль			*473,99*	*12798*
343	343	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия КРОВЛИ металлочерепицей, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	м2	30,000	6398,90	191967
			Накладные расходы			*1329,98*	*39900*
			Сметная прибыль			*473,99*	*14220*
344	344	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство- ЖЕЛОБ	м2 покрытия	20,400	3910,32	79771
			Накладные расходы			*845,17*	*17241*
			Сметная прибыль			*289,65*	*5909*
345	345	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	9,600	987,48	9480
			Накладные расходы			*305,81*	*2936*
			Сметная прибыль			*73,15*	*702*
346	346	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	54,537	11232,51	612587
			Накладные расходы			*4150,25*	*226342*
			Сметная прибыль			*832,04*	*45377*
347	347	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ	м2	46,977	13637,16	640633
			Сметная прибыль			*1010,16*	*47454*
348	348	2109-0202-0801 РСНБ РК 2015	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	9,000	30499,20	274493
			Сметная прибыль			*2259,20*	*20333*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
349	349	1106-0201-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	11,100	24084,18	267334
			Накладные расходы			*2645,93*	*29370*
			Сметная прибыль			*1784,01*	*19803*
350	350	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,050	291220,92	14683
			Сметная прибыль			*21571,92*	*1088*
351	351	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,114	225982,44	25780
			Сметная прибыль			*16739,44*	*1910*
352	352	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм /Ш-1/ СТ РК 2591-2014	т	0,006	217416,96	1305
			Сметная прибыль			*16104,96*	*97*
353	353	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	774869,10	1550
			Накладные расходы			*330311,66*	*661*
			Сметная прибыль			*57397,71*	*115*
354	354	2301-0302-0110 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные D 50 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8733-74	м	2,008	1245,24	2500
			Сметная прибыль			*92,24*	*185*
355	355	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,028	601007,09	16828
			Накладные расходы			*186920,97*	*5234*
			Сметная прибыль			*44519,04*	*1247*
356	356	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,350	128098,40	44781
			Накладные расходы			*41542,76*	*14523*
			Сметная прибыль			*9488,77*	*3317*
357	357	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,199	474421,32	94182
			Сметная прибыль			*35142,32*	*6976*
358	358	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,112	530870,76	59426
			Сметная прибыль			*39323,76*	*4402*
359	359	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,012	473807,88	5648
			Сметная прибыль			*35096,88*	*418*
360	360	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,027	204455,88	5561
			Сметная прибыль			*15144,88*	*412*
361	361	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	10,138	1411,65	14311
			Накладные расходы			*516,11*	*5232*
			Сметная прибыль			*104,57*	*1060*
362	362	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,056	118427,70	6632
			Накладные расходы			*18792,32*	*1052*
			Сметная прибыль			*8772,42*	*491*
363	363	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,056	11546,80	647
			Накладные расходы			*694,02*	*39*
			Сметная прибыль			*855,32*	*48*
364	364	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	21,600	6902,79	149100
			Накладные расходы			*1533,33*	*33120*
			Сметная прибыль			*511,32*	*11044*
			Раздел: БЛОК 2Б. СТОЛОВАЯ И БИБЛИОТЕКА. ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА (АС-99-101)				
365	365	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные В7,5. Устройство	м3	2,490	24385,82	60721
			Накладные расходы			*2699,50*	*6722*
			Сметная прибыль			*1806,36*	*4498*
366	366	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,010	213594,84	2219
			Сметная прибыль			*15821,84*	*164*
367	367	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	217416,96	319
			Сметная прибыль			*16104,96*	*24*
368	368	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские/,СЕТКА СФ-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,012	34359,77	407
			Накладные расходы			*14718,63*	*175*
			Сметная прибыль			*2545,17*	*30*
369	369	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка, ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50	м3 кладки	1,740	26399,99	45936
			Накладные расходы			*4197,74*	*7304*
			Сметная прибыль			*1955,55*	*3403*
370	370	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича(ИСКЛЮЧАЕТСЯ). Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	-6,970	514,00	-3580
			Накладные расходы			*-229,33*	*-1597*
			Сметная прибыль			*-38,07*	*-265*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
371	371	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали в-i, вр-i, d=3 мм, сг-2	0,008	291220,92	2181
			Сметная прибыль			*21571,92*	*162*
372	372	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм, СГ-1	т	0,006	291220,92	1666
			Сметная прибыль			*21571,92*	*123*
373	373	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,013	25763,51	340
			Накладные расходы			*10994,44*	*145*
			Сметная прибыль			*1908,41*	*25*
374	374	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,010	4483,94	35916
			Накладные расходы			*979,82*	*7848*
			Сметная прибыль			*332,14*	*2660*
375	375	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	8,010	235,74	1888
			Накладные расходы			*53,45*	*428*
			Сметная прибыль			*17,46*	*140*
376	376	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,021	86926,95	1792
			Накладные расходы			*30569,83*	*630*
			Сметная прибыль			*6439,03*	*133*
377	377	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей	т	0,021	743340,24	15320
			Сметная прибыль			*55062,24*	*1135*
378	378	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,598	1411,65	844
			Накладные расходы			*516,11*	*308*
			Сметная прибыль			*104,57*	*62*
379	379	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПМ-1, ИЗ БМ В20	м3	0,370	41201,76	15245
			Накладные расходы			*7612,32*	*2817*
			Сметная прибыль			*3051,98*	*1129*
380	380	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	217416,96	330
			Сметная прибыль			*16104,96*	*24*
381	381	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,046	213594,84	9800
			Сметная прибыль			*15821,84*	*726*
382	382	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские/,СЕТКА С-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,047	34359,77	1629
			Накладные расходы			*14718,63*	*698*
			Сметная прибыль			*2545,17*	*121*
383	383	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015	Устройство кровель из БИПОЛЯ в два слоя	м2	2,520	1116,63	2814
			Накладные расходы			*141,61*	*357*
			Сметная прибыль			*82,71*	*208*
384	384	1112-0101-1601 РСНБ РК 2015	Огрунтовка оснований БИТУМНЫМ ПРАЙМЕРОМ	м2	2,520	160,74	405
			Накладные расходы			*40,58*	*102*
			Сметная прибыль			*11,91*	*30*
			Раздел: БЛОК 2Б. СТОЛОВАЯ И БИБЛИОТЕКА. КРЫЛЬЦА				
385	385	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных КРЫЛЕЦ В15	м3	11,200	28366,13	317701
			Накладные расходы			*3595,09*	*40265*
			Сметная прибыль			*2101,19*	*23533*
386	386	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,201	25763,51	5171
			Накладные расходы			*10994,44*	*2207*
			Сметная прибыль			*1908,41*	*383*
387	387	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,201	291220,92	58448
			Сметная прибыль			*21571,92*	*4329*
388	388	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015	Устройство мозаичных/террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	м2	76,667	4113,01	315331
			Накладные расходы			*1522,13*	*116697*
			Сметная прибыль			*304,67*	*23358*
389	389	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня /ОГРАЖДЕНИЙ ОГ-1/. Установка	м ограждения	144,000	1254,93	180710
			Накладные расходы			*567,36*	*81700*
			Сметная прибыль			*92,96*	*13386*
390	390	2301-0302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 /ПОРУЧЕНЬ ,СТОЙКА/	м	187,200	4779,00	894629
			Сметная прибыль			*354,00*	*66269*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
391	391	2301-0302-0308 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 15 мм, толщина стенки 3 мм ГОСТ 9941-81 /СВЯЗУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ/	м	33,600	2511,00	84370
			Сметная прибыль			*186,00*	*6250*
392	392	2301-0302-0333 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81/(цвет серебра),БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ СТОЙКИ/	м	7,200	17462,52	125730
			Сметная прибыль			*1293,52*	*9313*
393	393	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных КРЫЛЕЦ В15	м3	5,850	28366,13	165942
			Накладные расходы			*3595,09*	*21031*
			Сметная прибыль			*2101,19*	*12292*
394	394	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,103	25763,51	2660
			Накладные расходы			*10994,44*	*1135*
			Сметная прибыль			*1908,41*	*197*
395	395	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,103	291220,92	30069
			Сметная прибыль			*21571,92*	*2227*
396	396	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015	Устройство мозаичных/террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	м2	41,667	4113,01	171376
			Накладные расходы			*1522,13*	*63422*
			Сметная прибыль			*304,67*	*12694*
397	397	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня /ОГРАЖДЕНИЙ ОГ-1/. Установка	м ограждения	72,000	1254,93	90355
			Накладные расходы			*567,36*	*40850*
			Сметная прибыль			*92,96*	*6693*
398	398	2301-0302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 /ПОРУЧЕНЬ ,СТОЙКА/	м	93,600	4779,00	447314
			Сметная прибыль			*354,00*	*33134*
399	399	2301-0302-0308 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 15 мм, толщина стенки 3 мм ГОСТ 9941-81 /СВЯЗУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ/	м	16,800	2511,00	42185
			Сметная прибыль			*186,00*	*3125*
400	400	2301-0302-0333 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81/(цвет серебра),БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ СТОЙКИ/	м	3,600	17462,52	62865
			Сметная прибыль			*1293,52*	*4657*
			Раздел: БЛОК 2А. СПОРТБЛОК. ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-24)				
401	401	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	625,500	1314,06	821944
			Накладные расходы			*289,47*	*181064*
			Сметная прибыль			*97,34*	*60885*
402	402	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя,ТОЛЬЮ	м2 изолируемой поверхности	625,500	1577,96	987012
			Накладные расходы			*546,21*	*341651*
			Сметная прибыль			*116,89*	*73112*
403	403	1111-0101-3502 РСНБ РК 2015	Покрытия из щитов деревянных реечных. Устройство	м2 покрытия	625,500	11081,10	6931230
			Накладные расходы			*597,87*	*373969*
			Сметная прибыль			*820,82*	*513424*
404	404	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	669,285	477,94	319881
			Накладные расходы			*68,59*	*45904*
			Сметная прибыль			*35,40*	*23695*
405	405	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	625,500	1226,77	767347
			Накладные расходы			*387,82*	*242580*
			Сметная прибыль			*90,87*	*56840*
406	406	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе /РЕЛЬЕФНАЯ/. Устройство	м2 покрытия	87,620	5501,24	482019
			Накладные расходы			*1002,62*	*87849*
			Сметная прибыль			*407,50*	*35705*
407	407	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	92,001	835,27	76846
			Накладные расходы			*246,43*	*22672*
			Сметная прибыль			*61,87*	*5692*
408	408	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе /РЕЛЬЕФНАЯ/. Устройство	м2 покрытия	25,480	5501,24	140172
			Накладные расходы			*1002,62*	*25547*
			Сметная прибыль			*407,50*	*10383*
409	409	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	26,754	835,27	22347
			Накладные расходы			*246,43*	*6593*
			Сметная прибыль			*61,87*	*1655*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
410	410	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе /ШЕРОХОВАТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ/. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	48,850	4669,32	228096
			Накладные расходы			*890,33*	*43492*
			Сметная прибыль			*345,88*	*16896*
411	411	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	51,293	2083,89	106888
			Накладные расходы			*223,24*	*11451*
			Сметная прибыль			*154,36*	*7918*
412	412	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	94,206	276,98	26093
			Накладные расходы			*110,50*	*10410*
			Сметная прибыль			*20,52*	*1933*
413	413	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия	21,560	4085,51	88084
			Накладные расходы			*329,77*	*7110*
			Сметная прибыль			*302,63*	*6525*
414	414	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	21,991	481,86	10597
			Накладные расходы			*97,25*	*2139*
			Сметная прибыль			*35,69*	*785*
			Раздел: БЛОК 2А. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-23)				
415	415	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	223,940	1172,93	262666
			Накладные расходы			*399,86*	*89546*
			Сметная прибыль			*86,88*	*19457*
416	416	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке,ВЕНТКАМЕРЫ	м2	49,290	163,29	8048
			Накладные расходы			*63,85*	*3147*
			Сметная прибыль			*12,10*	*596*
417	417	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	695,560	957,94	666303
			Накладные расходы			*318,49*	*221532*
			Сметная прибыль			*70,96*	*49356*
418	418	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	385,150	1163,68	448193
			Накладные расходы			*388,57*	*149658*
			Сметная прибыль			*86,20*	*33199*
419	419	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	395,390	6885,04	2722274
			Накладные расходы			*1691,35*	*668745*
			Сметная прибыль			*510,00*	*201650*
420	420	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке,ВЕНТКАМЕРЫ	м2	117,210	163,29	19139
			Накладные расходы			*63,85*	*7483*
			Сметная прибыль			*12,10*	*1418*
421	421	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	74,366	1011,92	75252
			Накладные расходы			*318,49*	*23685*
			Сметная прибыль			*74,96*	*5574*
			Раздел: БЛОК 2А. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-13,84)				
422	422	1115-0201-0202 РСНБ РК 2015	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	114,000	5954,28	678788
			Накладные расходы			*2172,35*	*247648*
			Сметная прибыль			*441,06*	*50281*
423	423	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	50,540	63239,72	3196135
			Накладные расходы			*17739,90*	*896575*
			Сметная прибыль			*4684,42*	*236751*
424	424	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты ISOVER, марка OL-P ГОСТ 9573-2012	м3	49,024	24527,88	1202450
			Сметная прибыль			*1816,88*	*89070*
425	425	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	3610,000	97,08	350462
			Накладные расходы			*37,24*	*134420*
			Сметная прибыль			*7,19*	*25960*
426	426	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /УСТАНОВКА АНКЕРА/	т металлических изделий	0,903	120225,91	108504
			Накладные расходы			*52912,57*	*47754*
			Сметная прибыль			*8905,62*	*8037*
427	427	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,903	217416,96	196219
			Сметная прибыль			*16104,96*	*14535*
428	428	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	722,000	3034,76	2191094
			Накладные расходы			*979,82*	*707429*
			Сметная прибыль			*224,80*	*162303*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
429	429	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 45 мм ГОСТ 5336-80	м2	779,760	461,16	359594
			Сметная прибыль			*34,16*	*26637*
430	430	1115-0212-0202 РСНБ РК 2015	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм "Аспол"	м2 отделываемой поверхности	722,000	1738,21	1254986
			Накладные расходы			*518,45*	*374318*
			Сметная прибыль			*128,76*	*92962*
431	431	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	722,000	235,74	170204
			Накладные расходы			*53,45*	*38591*
			Сметная прибыль			*17,46*	*12608*
432	432	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная, СТЕН ФАСАДА,ОТКОСОВ	м2 окрашиваемой поверхности	91,054	235,74	21465
			Накладные расходы			*53,45*	*4867*
			Сметная прибыль			*17,46*	*1590*
433	433	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	208,820	837,47	174881
			Накладные расходы			*288,26*	*60194*
			Сметная прибыль			*62,04*	*12954*
434	434	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	554,400	1148,67	636824
			Накладные расходы			*389,51*	*215942*
			Сметная прибыль			*85,09*	*47172*
			Раздел: БЛОК 2А. РАЗНОЕ				
435	435	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	т	0,081	128188,13	10440
			Накладные расходы			*41542,76*	*3383*
			Сметная прибыль			*9495,42*	*773*
436	436	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	0,081	10446,88	851
			Накладные расходы			*3126,43*	*255*
			Сметная прибыль			*773,84*	*63*
437	437	2106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей	т	0,081	378704,16	30842
			Сметная прибыль			*28052,16*	*2285*
438	438	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,362	1411,65	3334
			Накладные расходы			*516,11*	*1219*
			Сметная прибыль			*104,57*	*247*
439	439	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /ФАРТУК/ из листовой оцинкованной стали	м2	1,200	3910,32	4692
			Накладные расходы			*845,17*	*1014*
			Сметная прибыль			*289,65*	*348*
440	440	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	6,000	7570,96	45426
			Накладные расходы			*1533,33*	*9200*
			Сметная прибыль			*560,81*	*3365*
441	441	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг, МИ1	т	0,017	803955,20	13635
			Накладные расходы			*62486,76*	*1060*
			Сметная прибыль			*59552,24*	*1010*
442	442	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	1,456	51389,77	74798
			Накладные расходы			*18792,32*	*27352*
			Сметная прибыль			*3806,65*	*5541*
443	443	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной40-75 мм, III сорта	м3	1,528	43655,76	66718
			Сметная прибыль			*3233,76*	*4942*
444	444	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Обшивка каркасных стен досками обшивки	м2	14,200	3189,30	45288
			Накладные расходы			*319,63*	*4539*
			Сметная прибыль			*236,24*	*3355*
445	445	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,373	66050,64	24620
			Сметная прибыль			*4892,64*	*1824*
446	446	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций	м3	1,811	10476,98	18969
			Накладные расходы			*1670,36*	*3024*
			Сметная прибыль			*776,07*	*1405*
447	447	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных решеток	м2	73,840	1308,57	96625
			Накладные расходы			*441,29*	*32585*
			Сметная прибыль			*96,93*	*7157*
448	448	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг, УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЕ СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ. Установка	т стальных элементов	0,333	803955,20	267532
			Накладные расходы			*62486,76*	*20794*
			Сметная прибыль			*59552,24*	*19817*
449	449	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,016	437082,48	7168
			Сметная прибыль			*32376,48*	*531*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
450	450	2113-0201-1001 РСНБ РК 2015	Болты высокопрочные диаметром резьбы 3 мм, длиной 16 мм, из стали марок 30ХГСА, 16ХСН ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	935935,56	2920
			Сметная прибыль			*69328,56*	*216*
451	451	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	КРЕПЛЕНИЕ СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ.Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	10,216	1411,65	14422
			Накладные расходы			*516,11*	*5273*
			Сметная прибыль			*104,57*	*1068*
452	452	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	3,932	27205,04	106970
			Накладные расходы			*3595,09*	*14136*
			Сметная прибыль			*2015,19*	*7924*
453	453	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,050	25763,51	1300
			Накладные расходы			*10994,44*	*555*
			Сметная прибыль			*1908,41*	*96*
454	454	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,051	291220,92	14692
			Сметная прибыль			*21571,92*	*1088*
455	455	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг,ЗД-1	1т	0,012	601007,09	7212
			Накладные расходы			*186920,97*	*2243*
			Сметная прибыль			*44519,04*	*534*
456	456	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015	Устройство мозаичных/террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	м2	13,000	4113,01	53469
			Накладные расходы			*1522,13*	*19788*
			Сметная прибыль			*304,67*	*3961*
457	457	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,047	98359,31	4642
			Накладные расходы			*26623,54*	*1256*
			Сметная прибыль			*7285,87*	*344*
458	458	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,047	562980,24	26567
			Сметная прибыль			*41702,24*	*1968*
459	459	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,369	392,17	537
			Накладные расходы			*88,97*	*122*
			Сметная прибыль			*29,05*	*40*
			Раздел: МАСТЕРСКИЕ. ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-13)				
460	460	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	131,600	1314,06	172930
			Накладные расходы			*289,47*	*38094*
			Сметная прибыль			*97,34*	*12810*
461	461	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике,ТОЛЬЮ. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	131,600	1577,96	207659
			Накладные расходы			*546,21*	*71881*
			Сметная прибыль			*116,89*	*15382*
462	462	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	131,600	5858,64	770997
			Накладные расходы			*550,55*	*72452*
			Сметная прибыль			*433,97*	*57111*
463	463	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	140,812	477,94	67300
			Накладные расходы			*68,59*	*9658*
			Сметная прибыль			*35,40*	*4985*
464	464	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	131,600	1226,77	161443
			Накладные расходы			*387,82*	*51037*
			Сметная прибыль			*90,87*	*11959*
465	465	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе /РЕЛЬЕФНАЯ/. Устройство	м2 покрытия	8,070	5501,24	44395
			Накладные расходы			*1002,62*	*8091*
			Сметная прибыль			*407,50*	*3289*
466	466	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	8,474	835,27	7078
			Накладные расходы			*246,43*	*2088*
			Сметная прибыль			*61,87*	*524*
467	467	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса ПОДИУМА	м3	0,133	51389,77	6809
			Накладные расходы			*18792,32*	*2490*
			Сметная прибыль			*3806,65*	*504*
468	468	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,116	74026,44	8550
			Сметная прибыль			*5483,44*	*633*
469	469	2107-0201-0206 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 100-125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,024	41986,08	992
			Сметная прибыль			*3110,08*	*73*
470	470	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	0,133	10476,98	1388
			Накладные расходы			*1670,36*	*221*
			Сметная прибыль			*776,07*	*103*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
471	471	1111-0101-3301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	м2	10,480	1172,28	12285
			Накладные расходы			*498,38*	*5223*
			Сметная прибыль			*86,84*	*910*
472	472	2206-0204-0301 РСНБ РК 2015	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,280	138930,12	38900
			Сметная прибыль			*10291,12*	*2882*
473	473	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	10,480	1226,77	12857
			Накладные расходы			*387,82*	*4064*
			Сметная прибыль			*90,87*	*952*
			Раздел: МАСТЕРСКИЕ. ПРОЕМЫ (АС-13)				
474	474	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	6,020	3676,16	22130
			Накладные расходы			*959,50*	*5776*
			Сметная прибыль			*272,31*	*1639*
475	475	1110-0107-0701 РСНБ РК 2015	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	м2	6,020	846,11	5094
			Накладные расходы			*303,61*	*1828*
			Сметная прибыль			*62,68*	*377*
476	476	2109-0102-0204 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 24-12,Д-1 СТ РК 943-92	м2	2,420	17172,00	41556
			Сметная прибыль			*1272,00*	*3078*
477	477	2109-0102-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9,Д-2 СТ РК 943-92	м2	3,600	16069,32	57850
			Сметная прибыль			*1190,32*	*4285*
478	478	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ГОСТ 5088-2005	шт.	8,000	529,20	4234
			Сметная прибыль			*39,20*	*314*
479	479	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы ГОСТ 5087-80	пара	3,000	4588,92	13767
			Сметная прибыль			*339,92*	*1020*
480	480	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ГОСТ 5089-2011	шт.	3,000	5874,12	17622
			Сметная прибыль			*435,12*	*1305*
481	481	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2,ФРАМУГ	м2	1,515	5017,30	7601
			Накладные расходы			*1279,64*	*1939*
			Сметная прибыль			*371,65*	*563*
482	482	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	ФРАМУГИ из ПХВ	м2	1,515	13637,16	20660
			Сметная прибыль			*1010,16*	*1530*
483	483	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	5,400	3676,16	19851
			Накладные расходы			*959,50*	*5181*
			Сметная прибыль			*272,31*	*1470*
484	484	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9,Д-3 внутренние	м2	5,400	11869,20	64094
			Сметная прибыль			*879,20*	*4748*
485	485	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ГОСТ 5088-2005	шт.	6,000	529,20	3175
			Сметная прибыль			*39,20*	*235*
486	486	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы ГОСТ 5087-80	пара	3,000	4588,92	13767
			Сметная прибыль			*339,92*	*1020*
487	487	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	3,000	3357,72	10073
			Сметная прибыль			*248,72*	*746*
488	488	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2,ФРАМУГ	м2	1,365	5017,30	6849
			Накладные расходы			*1279,64*	*1747*
			Сметная прибыль			*371,65*	*507*
489	489	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	ФРАМУГИ из ПХВ	м2	1,365	13637,16	18615
			Сметная прибыль			*1010,16*	*1379*
			Раздел: МАСТЕРСКИЕ. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-13)				
490	490	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	139,670	1199,52	167537
			Накладные расходы			*365,26*	*51015*
			Сметная прибыль			*88,85*	*12410*
491	491	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	139,670	1172,93	163823
			Накладные расходы			*399,86*	*55849*
			Сметная прибыль			*86,88*	*12135*
492	492	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	м2	8,070	1024,02	8264
			Накладные расходы			*361,54*	*2918*
			Сметная прибыль			*75,85*	*612*
493	493	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	8,070	163,29	1318

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			63,85	515
			Сметная прибыль			12,10	98
494	494	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	93,000	957,94	89088
			Накладные расходы			318,49	29620
			Сметная прибыль			70,96	6599
495	495	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2	53,000	1765,52	93573
			Накладные расходы			578,29	30649
			Сметная прибыль			130,78	6931
496	496	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	53,000	163,29	8654
			Накладные расходы			63,85	3384
			Сметная прибыль			12,10	641
497	497	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	138,000	1163,68	160588
			Накладные расходы			388,57	53623
			Сметная прибыль			86,20	11895
498	498	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,478	4672,02	91002
			Накладные расходы			1550,63	30203
			Сметная прибыль			346,08	6741
499	499	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	19,478	1011,92	19710
			Накладные расходы			318,49	6204
			Сметная прибыль			74,96	1460
			Раздел: МАСТЕРСКИЕ. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС- 9,27)				
500	500	1115-0201-0202 РСНБ РК 2015	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2	35,000	5954,28	208400
			Накладные расходы			2172,35	76032
			Сметная прибыль			441,06	15437
501	501	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	12,950	63239,72	818954
			Накладные расходы			17739,90	229732
			Сметная прибыль			4684,42	60663
502	502	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты ISOVER, марка OL-P ГОСТ 9573-2012	м3	12,562	24527,88	308107
			Сметная прибыль			1816,88	22823
503	503	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	925,000	97,08	89800
			Накладные расходы			37,24	34443
			Сметная прибыль			7,19	6652
504	504	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /УСТАНОВКА АНКЕРА/	т металлических изделий	0,231	120225,91	27802
			Накладные расходы			52912,57	12236
			Сметная прибыль			8905,62	2059
505	505	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,231	217416,96	50278
			Сметная прибыль			16104,96	3724
506	506	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	185,000	3034,76	561430
			Накладные расходы			979,82	181266
			Сметная прибыль			224,80	41587
507	507	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 45 мм ГОСТ 5336-80	м2	199,800	461,16	92140
			Сметная прибыль			34,16	6825
508	508	1115-0212-0202 РСНБ РК 2015	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм "Аспол"	м2	185,000	1738,21	321568
			Накладные расходы			518,45	95912
			Сметная прибыль			128,76	23820
509	509	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2	185,000	235,74	43612
			Накладные расходы			53,45	9888
			Сметная прибыль			17,46	3231
510	510	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная, ФАСАДА,ОТКОСОВ	м2	110,268	235,74	25995
			Накладные расходы			53,45	5894
			Сметная прибыль			17,46	1926
511	511	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	64,390	837,47	53925
			Накладные расходы			288,26	18561
			Сметная прибыль			62,04	3994
512	512	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг МИ1(16шт). Установка	т стальных элементов	0,017	803955,20	13931
			Накладные расходы			62486,76	1083
			Сметная прибыль			59552,24	1032

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
513	513	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,184	128188,13	23551
			Накладные расходы			*41542,76*	*7632*
			Сметная прибыль			*9495,42*	*1744*
514	514	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,184	10446,88	1919
			Накладные расходы			*3126,43*	*574*
			Сметная прибыль			*773,84*	*142*
515	515	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,184	474421,32	87161
			Сметная прибыль			*35142,32*	*6456*
516	516	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,328	1411,65	7521
			Накладные расходы			*516,11*	*2750*
			Сметная прибыль			*104,57*	*557*
517	517	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (ФАРТУК) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,800	3910,32	7039
			Накладные расходы			*845,17*	*1521*
			Сметная прибыль			*289,65*	*521*
518	518	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	8,240	7570,96	62385
			Накладные расходы			*1533,33*	*12635*
			Сметная прибыль			*560,81*	*4621*
519	519	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных КРЫЛЕЦ,В7,5	м3	1,600	26193,77	41910
			Накладные расходы			*3595,09*	*5752*
			Сметная прибыль			*1940,28*	*3104*
520	520	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,028	25763,51	721
			Накладные расходы			*10994,44*	*308*
			Сметная прибыль			*1908,41*	*53*
521	521	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,028	291220,92	8148
			Сметная прибыль			*21571,92*	*604*
522	522	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	6,333	4113,01	26049
			Накладные расходы			*1522,13*	*9640*
			Сметная прибыль			*304,67*	*1930*
523	523	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	10,000	1254,93	12549
			Накладные расходы			*567,36*	*5674*
			Сметная прибыль			*92,96*	*930*
524	524	2301-0302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 /ПОРУЧЕНЬ ,СТОЙКА/	м	17,200	4779,00	82199
			Сметная прибыль			*354,00*	*6089*
525	525	2301-0302-0333 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81/(цвет серебра),БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ СТОЙКИ/	м	1,200	17462,52	20955
			Сметная прибыль			*1293,52*	*1552*
526	526	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных КРЫЛЕЦ,В7,5	м3	1,600	26193,77	41910
			Накладные расходы			*3595,09*	*5752*
			Сметная прибыль			*1940,28*	*3104*
527	527	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,028	25763,51	721
			Накладные расходы			*10994,44*	*308*
			Сметная прибыль			*1908,41*	*53*
528	528	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,028	291220,92	8148
			Сметная прибыль			*21571,92*	*604*
529	529	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	6,333	4113,01	26049
			Накладные расходы			*1522,13*	*9640*
			Сметная прибыль			*304,67*	*1930*
530	530	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного ПАНДУСА,В7,5	м3	2,440	26193,77	63913
			Накладные расходы			*3595,09*	*8772*
			Сметная прибыль			*1940,28*	*4734*
531	531	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,058	25763,51	1486
			Накладные расходы			*10994,44*	*634*
			Сметная прибыль			*1908,41*	*110*
532	532	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,058	291220,92	16801
			Сметная прибыль			*21571,92*	*1244*
533	533	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	29,667	4113,01	122019
			Накладные расходы			*1522,13*	*45157*
			Сметная прибыль			*304,67*	*9038*
534	534	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	34,400	1254,93	43169

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*567,36*	*19517*
			Сметная прибыль			*92,96*	*3198*
535	535	2301-0302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 /ПОРУЧЕНЬ ,СТОЙКА/	м	48,800	4779,00	233215
			Сметная прибыль			*354,00*	*17275*
536	536	2301-0302-0308 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 15 мм, толщина стенки 3 мм ГОСТ 9941-81 /СВЯЗУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ/	м	22,400	2511,00	56246
			Сметная прибыль			*186,00*	*4166*
537	537	2301-0302-0333 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81/(цвет серебра),БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ СТОЙКИ/	м	2,400	17462,52	41910
			Сметная прибыль			*1293,52*	*3104*
538	538	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,640	4098,61	2623
			Накладные расходы			*1588,61*	*1017*
			Сметная прибыль			*303,60*	*194*
539	539	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,280	1357,80	380
			Накладные расходы			*526,28*	*147*
			Сметная прибыль			*100,58*	*28*
540	540	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	0,360	28924,52	10413
			Накладные расходы			*4079,63*	*1469*
			Сметная прибыль			*2142,56*	*771*
541	541	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,024	724580,59	17390
			Накладные расходы			*244749,49*	*5874*
			Сметная прибыль			*53672,64*	*1288*
542	542	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,024	213594,84	5126
			Сметная прибыль			*15821,84*	*380*
543	543	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,918	33478,73	30723
			Накладные расходы			*8666,82*	*7953*
			Сметная прибыль			*2479,91*	*2276*
544	544	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,896	530870,76	475660
			Сметная прибыль			*39323,76*	*35234*
545	545	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,022	473807,88	10272
			Сметная прибыль			*35096,88*	*761*
546	546	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	26,613	221,02	5882
			Накладные расходы			*30,73*	*818*
			Сметная прибыль			*16,37*	*436*
547	547	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,699	128098,40	89512
			Накладные расходы			*41542,76*	*29029*
			Сметная прибыль			*9488,77*	*6630*
548	548	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 14 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,567	313399,80	177698
			Сметная прибыль			*23214,80*	*13163*
549	549	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,061	530870,76	32330
			Сметная прибыль			*39323,76*	*2395*
550	550	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,071	474421,32	33623
			Сметная прибыль			*35142,32*	*2491*
551	551	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	20,264	221,02	4479
			Накладные расходы			*30,73*	*623*
			Сметная прибыль			*16,37*	*332*
552	552	1115-0108-1604 РСНБ РК 2015	Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников	м2	67,300	14632,67	984778
			Накладные расходы			*4912,32*	*330599*
			Сметная прибыль			*1083,90*	*72947*
553	553	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,800	3910,32	18770
			Накладные расходы			*845,17*	*4057*
			Сметная прибыль			*289,65*	*1390*
554	554	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,353	803955,20	283692
			Накладные расходы			*62486,76*	*22050*
			Сметная прибыль			*59552,24*	*21014*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
555	555	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	19,352	6902,79	133583
			Накладные расходы			*1533,33*	*29673*
			Сметная прибыль			*511,32*	*9895*
556	556	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	20,700	846,79	17529
			Накладные расходы			*242,80*	*5026*
			Сметная прибыль			*62,73*	*1298*
557	557	2110-0103-1005 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	м2	20,700	2505,60	51866
			Сметная прибыль			*185,60*	*3842*
558	558	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,880	3910,32	7351
			Накладные расходы			*845,17*	*1589*
			Сметная прибыль			*289,65*	*545*
			Раздел: ГАЛЕРЕЯ. ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-14-16)				
559	559	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе /РЕЛЬЕФНАЯ/. Устройство	м2 покрытия	119,400	5501,24	656848
			Накладные расходы			*1002,62*	*119712*
			Сметная прибыль			*407,50*	*48655*
560	560	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	125,370	835,27	104718
			Накладные расходы			*246,43*	*30895*
			Сметная прибыль			*61,87*	*7757*
			Раздел: ГАЛЕРЕЯ. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-10)				
561	561	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	118,900	1172,93	139461
			Накладные расходы			*399,86*	*47544*
			Сметная прибыль			*86,88*	*10330*
562	562	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	59,450	163,29	9707
			Накладные расходы			*63,85*	*3796*
			Сметная прибыль			*12,10*	*719*
563	563	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	71,000	957,94	68014
			Накладные расходы			*318,49*	*22613*
			Сметная прибыль			*70,96*	*5038*
564	564	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	102,000	1163,68	118696
			Накладные расходы			*388,57*	*39634*
			Сметная прибыль			*86,20*	*8792*
565	565	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	100,000	163,29	16329
			Накладные расходы			*63,85*	*6385*
			Сметная прибыль			*12,10*	*1210*
566	566	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	13,020	1011,92	13175
			Накладные расходы			*318,49*	*4147*
			Сметная прибыль			*74,96*	*976*
			Раздел: ГАЛЕРЕЯ. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-1,28)				
567	567	1115-0201-0202 РСНБ РК 2015	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	29,000	5954,28	172674
			Накладные расходы			*2172,35*	*62998*
			Сметная прибыль			*441,06*	*12791*
568	568	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	11,900	63239,72	752553
			Накладные расходы			*17739,90*	*211105*
			Сметная прибыль			*4684,42*	*55745*
569	569	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты ISOVER, марка OL-P ГОСТ 9573-2012	м3	11,543	24527,88	283125
			Сметная прибыль			*1816,88*	*20972*
570	570	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	850,000	97,08	82519
			Накладные расходы			*37,24*	*31650*
			Сметная прибыль			*7,19*	*6113*
571	571	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /УСТАНОВКА АНКЕРА/	т металлических изделий	0,213	120225,91	25548
			Накладные расходы			*52912,57*	*11244*
			Сметная прибыль			*8905,62*	*1892*
572	572	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,213	217416,96	46201
			Сметная прибыль			*16104,96*	*3422*
573	573	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	170,000	3034,76	515909
			Накладные расходы			*979,82*	*166569*
			Сметная прибыль			*224,80*	*38215*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
574	574	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 45 мм ГОСТ 5336-80	м2	183,600	461,16	84669
			Сметная прибыль			*34,16*	*6272*
575	575	1115-0212-0202 РСНБ РК 2015	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм "Аспол"	м2 отделываемой поверхности	170,000	1738,21	295495
			Накладные расходы			*518,45*	*88136*
			Сметная прибыль			*128,76*	*21889*
576	576	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	170,000	235,74	40076
			Накладные расходы			*53,45*	*9087*
			Сметная прибыль			*17,46*	*2969*
577	577	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015	Окраска фасадов с лесов поподготовленной поверхности поливинилацетатная, ФАСАДА,ОТКОСОВ	м2	81,740	235,74	19269
			Накладные расходы			*53,45*	*4369*
			Сметная прибыль			*17,46*	*1427*
578	578	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	83,200	837,47	69678
			Накладные расходы			*288,26*	*23983*
			Сметная прибыль			*62,04*	*5161*
579	579	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	195,600	1148,67	224681
			Накладные расходы			*389,51*	*76187*
			Сметная прибыль			*85,09*	*16643*
580	580	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных КРЫЛЕЦ	м3	2,350	28366,13	66660
			Накладные расходы			*3595,09*	*8448*
			Сметная прибыль			*2101,19*	*4938*
581	581	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,024	25763,51	621
			Накладные расходы			*10994,44*	*265*
			Сметная прибыль			*1908,41*	*46*
582	582	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские:проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,024	291220,92	7021
			Сметная прибыль			*21571,92*	*520*
583	583	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015	Устройство мозаичных/террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	м2	32,667	4113,01	134358
			Накладные расходы			*1522,13*	*49723*
			Сметная прибыль			*304,67*	*9952*
584	584	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	39,600	1254,93	49695
			Накладные расходы			*567,36*	*22467*
			Сметная прибыль			*92,96*	*3681*
585	585	2301-0302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 /ПОРУЧЕНЬ ,СТОЙКА/	м	57,600	4779,00	275270
			Сметная прибыль			*354,00*	*20390*
586	586	2301-0302-0308 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 15 мм, толщина стенки 3 мм ГОСТ 9941-81 /СВЯЗУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ/	м	14,000	2511,00	35154
			Сметная прибыль			*186,00*	*2604*
587	587	2301-0302-0333 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81/(цвет серебра),БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ СТОЙКИ/	м	3,000	17462,52	52388
			Сметная прибыль			*1293,52*	*3881*
588	588	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных КРЫЛЕЦ	м3	1,530	28366,13	43400
			Накладные расходы			*3595,09*	*5500*
			Сметная прибыль			*2101,19*	*3215*
589	589	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,017	25763,51	436
			Накладные расходы			*10994,44*	*186*
			Сметная прибыль			*1908,41*	*32*
590	590	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские:проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,017	291220,92	4933
			Сметная прибыль			*21571,92*	*365*
591	591	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015	Устройство мозаичных/террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	м2	16,667	4113,01	68550
			Накладные расходы			*1522,13*	*25369*
			Сметная прибыль			*304,67*	*5078*
592	592	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	5,600	1254,93	7028
			Накладные расходы			*567,36*	*3177*
			Сметная прибыль			*92,96*	*521*
593	593	2301-0302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 /ПОРУЧЕНЬ ,СТОЙКА/	м	16,400	4779,00	78376
			Сметная прибыль			*354,00*	*5806*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
594	594	2301-0302-0308 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 15 мм, толщина стенки 3 мм ГОСТ 9941-81 /СВЯЗУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ/	м	8,400	2511,00	21092
			Сметная прибыль			*186,00*	*1562*
595	595	2301-0302-0333 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81/(цвет серебра),БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ СТОЙКИ/	м	1,800	17462,52	31433
			Сметная прибыль			*1293,52*	*2328*
596	596	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг, МИ1(8шт)	т	0,017	803955,20	13931
			Накладные расходы			*62486,76*	*1083*
			Сметная прибыль			*59552,24*	*1032*
597	597	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	т	0,095	128188,13	12178
			Накладные расходы			*41542,76*	*3947*
			Сметная прибыль			*9495,42*	*902*
598	598	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	0,095	10446,88	992
			Накладные расходы			*3126,43*	*297*
			Сметная прибыль			*773,84*	*74*
599	599	2106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей	т	0,095	378704,16	35977
			Сметная прибыль			*28052,16*	*2665*
600	600	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 УГОЛКОВ	м2	2,755	1411,65	3889
			Накладные расходы			*516,11*	*1422*
			Сметная прибыль			*104,57*	*288*
601	601	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /ФАРТУК/ из листовой оцинкованной стали	м2	1,800	3910,32	7039
			Накладные расходы			*845,17*	*1521*
			Сметная прибыль			*289,65*	*521*
602	602	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей	м2	8,700	7570,96	65867
			Накладные расходы			*1533,33*	*13340*
			Сметная прибыль			*560,81*	*4879*
			Раздел: БЛОКИ 1, 2. ГАЛЕРЕЯ. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ				
603	603	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1,000	79517,06	79517
			Накладные расходы			*27607,38*	*27607*
			Сметная прибыль			*5890,15*	*5890*
604	604	2308-0303-1001 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-20 П SMD	шт.	1,000	16721,64	16722
			Сметная прибыль			*1238,64*	*1239*
605	605	1310-0701-0103 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	65,000	3551,80	230867
			Накладные расходы			*1212,25*	*78796*
			Сметная прибыль			*263,10*	*17101*
606	606	ТОО "Портал LTD" стр.163	Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М до 127 зон/Болид/	шт	1,000	37383,93	37833
607	607	1310-0411-0109 РСНБ РК 2015	Оборудование радиотрансляционныхузлов, аппаратура настенная. Монтаж оборудования	шт.	6,000	16071,44	96429
			Накладные расходы			*5494,88*	*32969*
			Сметная прибыль			*1190,48*	*7143*
608	608	ТОО "Портал LTD" стр.163	Модуль речевого оповещения Рупор-200 /Болид/	шт	5,000	124232,14	628615
609	609	ТОО "Портал LTD" стр.163	Модуль речевого оповещения Рупор (исп.01) /Болид/	шт	1,000	16776,79	16978
610	610	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1,СК-1. Монтаж оборудования	шт.	1,000	4183,32	4183
			Накладные расходы			*1621,44*	*1621*
			Сметная прибыль			*309,88*	*310*
611	611	2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	1,000	3086,64	3087
			Сметная прибыль			*228,64*	*229*
612	612	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Резервированный источник питания. Монтаж оборудования	шт.	2,000	10749,17	21498
			Накладные расходы			*3699,65*	*7399*
			Сметная прибыль			*796,23*	*1592*
613	613	ТОО "Портал LTD" стр.163	Резервированный источник питания РИП-12 (исп.05), 12В,8А /Болид/	шт	2,000	29500,00	59708
614	614	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	23,000	2012,79	46294
			Накладные расходы			*686,86*	*15798*
			Сметная прибыль			*149,10*	*3429*
615	615	2308-0302-0202 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	23,000	250,56	5763
			Сметная прибыль			*18,56*	*427*
616	616	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	150,000	4027,42	604112
			Накладные расходы			*1373,72*	*206058*
			Сметная прибыль			*298,33*	*44749*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
617	617	2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	150,000	787,32	118098
			Сметная прибыль			*58,32*	*8748*
618	618	1310-0701-0204 РСНБ РК 2015	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.	19,000	2020,54	38390
			Накладные расходы			*686,86*	*13050*
			Сметная прибыль			*149,67*	*2844*
619	619	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	19,000	891,00	16929
			Сметная прибыль			*66,00*	*1254*
620	620	1310-0411-0215 РСНБ РК 2015	Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования	шт.	24,000	3960,16	95044
			Накладные расходы			*1373,72*	*32969*
			Сметная прибыль			*293,35*	*7040*
621	621	2308-0304-0619 РСНБ РК 2015	Оповещатели охранно-пожарные световые модели Призма-301-220-00 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	24,000	695,52	16692
			Сметная прибыль			*51,52*	*1236*
622	622	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	37,000	3815,28	141166
			Накладные расходы			*1262,70*	*46720*
			Сметная прибыль			*282,61*	*10457*
623	623	ТОО "Портал LTD" стр.163	Громкоговоритель AsTEn 10W 10Вт, 100В	шт	37,000	3828,21	141644
			Сметная прибыль			*283,57*	*10492*
624	624	1308-0206-0901 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	2230,000	72,01	160584
			Накладные расходы			*23,74*	*52942*
			Сметная прибыль			*5,33*	*11895*
625	625	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	1,250	20169,00	25211
			Сметная прибыль			*1494,00*	*1868*
626	626	2306-0514-0103 РСНБ РК 2015	Монтажный провод ПУГНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 2х1 мм2	км	0,919	80343,36	73836
			Сметная прибыль			*5951,36*	*5469*
627	627	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,061	79955,64	4877
			Сметная прибыль			*5922,64*	*361*
628	628	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	2230,000	358,49	799441
			Накладные расходы			*130,02*	*289951*
			Сметная прибыль			*26,56*	*59218*
629	629	2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 10 мм х 7 мм	м	2230,000	34,56	77069
			Сметная прибыль			*2,56*	*5709*
			Раздел: БЛОК 1, 2, ГАЛЕРЕЯ. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, ЗВОНКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ, ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЮ, ЗВУКОФИКАЦИЮ, ТЕЛЕВИДЕНИЕ И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ				
630	630	ТОО "COMfOrTSYsTEMs" стр.163	СДМА терминал LG LSP 430	шт	5,000	18316,61	91583
			Сметная прибыль			*1356,79*	*6784*
631	631	ТОО "COMfOrTSYsTEMs" стр.163	СДМА терминал LG LSP 430	шт	3,000	18316,61	54950
			Сметная прибыль			*1356,79*	*4070*
632	632	1310-0408-0505 РСНБ РК 2015	Звонок. Монтаж оборудования	шт.	6,000	1828,06	10968
			Накладные расходы			*631,35*	*3788*
			Сметная прибыль			*135,41*	*812*
633	633	ТПК "Электрокомплект" стр.160	Звонок громкого боя МЗМ-1	шт	6,000	4098,21	24589
			Сметная прибыль			*303,57*	*1821*
634	634	1310-0411-0210 РСНБ РК 2015	Ключ или кнопка на панели. Монтаж оборудования	шт.	1,000	1946,38	1946
			Накладные расходы			*631,35*	*631*
			Сметная прибыль			*144,18*	*144*
635	635	ТПК "Электрокомплект" стр.160	Кнопка без фиксации, черный ПКЕ112-1У2, 220В, 6,3А скр.монтаж /TDM/	шт	1,000	503,36	503
			Сметная прибыль			*37,29*	*37*
636	636	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	120,000	144,62	17355
			Накладные расходы			*47,48*	*5698*
			Сметная прибыль			*10,71*	*1286*
637	637	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,120	173669,40	20840
			Сметная прибыль			*12864,40*	*1544*
638	638	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	120,000	595,67	71480
			Накладные расходы			*174,82*	*20979*
			Сметная прибыль			*44,12*	*5295*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
639	639	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	120,000	25,92	3110
			Сметная прибыль			*1,92*	*230*
640	640	2307-0202-0705 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	6,000	34,56	207
			Сметная прибыль			*2,56*	*15*
641	641	2307-0202-0521 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41246, IP55, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 120 мм, типа ИЭК	шт.	6,000	1165,32	6992
			Сметная прибыль			*86,32*	*518*
642	642	1310-0408-0505 РСНБ РК 2015	Звонок. Монтаж оборудования	шт.	3,000	1828,06	5484
			Накладные расходы			*631,35*	*1894*
			Сметная прибыль			*135,41*	*406*
643	643	ТПК "Электрокомплект" стр.160	Звонок громкого боя МЗМ-1	шт	3,000	4098,21	12295
			Сметная прибыль			*303,57*	*911*
644	644	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	50,000	144,62	7231
			Накладные расходы			*47,48*	*2374*
			Сметная прибыль			*10,71*	*536*
645	645	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,050	173669,40	8683
			Сметная прибыль			*12864,40*	*643*
646	646	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	50,000	595,67	29783
			Накладные расходы			*174,82*	*8741*
			Сметная прибыль			*44,12*	*2206*
647	647	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	50,000	25,92	1296
			Сметная прибыль			*1,92*	*96*
648	648	2307-0202-0705 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	3,000	34,56	104
			Сметная прибыль			*2,56*	*8*
649	649	2307-0202-0521 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41246, IP55, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 120 мм, типа ИЭК	шт.	3,000	1165,32	3496
			Сметная прибыль			*86,32*	*259*
650	650	1310-0702-0101 РСНБ РК 2015	Часы первичные электрические. Монтаж оборудования	шт.	1,000	6559,67	6560
			Накладные расходы			*2298,48*	*2298*
			Сметная прибыль			*485,90*	*486*
651	651	ТОО "Стендинг" стр.165	Часовая станция STAnding (первичные часы) с функцией управления звонками для учебных заведений по запрограммированному заранее расписанию. Управление: кнопки, с ПК. Блок питания, распределительных хаб в комплекте	к-т	1,000	69428,57	69429
			Сметная прибыль			*5142,86*	*5143*
652	652	1310-0702-0201 РСНБ РК 2015	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене	шт.	2,000	3608,62	7217
			Накладные расходы			*1262,70*	*2525*
			Сметная прибыль			*267,31*	*535*
653	653	ТОО "Стендинг" стр.165	Часы вторичные STAnding 114, 432х196х6мм, высота знака 114мм, блок питания, блок гальванической развязки в комплекте	к-т	2,000	31482,00	62964
			Сметная прибыль			*2332,00*	*4664*
654	654	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	45,000	144,62	6508
			Накладные расходы			*47,48*	*2137*
			Сметная прибыль			*10,71*	*482*
655	655	ТОО "Мега Арсенал" стр.167	Кабель трансляционный однопарный КПСВВ 1х2х1,0	м	45,000	106,07	4773
			Сметная прибыль			*7,86*	*354*
656	656	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	45,000	595,67	26805
			Накладные расходы			*174,82*	*7867*
			Сметная прибыль			*44,12*	*1986*
657	657	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	45,000	47,52	2138
			Сметная прибыль			*3,52*	*158*
658	658	1310-0702-0201 РСНБ РК 2015	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене	шт.	2,000	3608,62	7217
			Накладные расходы			*1262,70*	*2525*
			Сметная прибыль			*267,31*	*535*
659	659	ТОО "Стендинг" стр.165	Часы вторичные STAnding 114, 432х196х6мм, высота знака 114мм, блок питания, блок гальванической развязки в комплекте	к-т	2,000	26026,79	52054
660	660	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	60,000	144,62	8677
			Накладные расходы			*47,48*	*2849*
			Сметная прибыль			*10,71*	*643*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
661	661	ТОО "Мега Арсенал" стр.167	Кабель трансляционный однопарный КПСВВ 1х2х1,0	м	60,000	106,07	6364
			Сметная прибыль			*7,86*	*471*
662	662	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	60,000	595,67	35740
			Накладные расходы			*174,82*	*10489*
			Сметная прибыль			*44,12*	*2647*
663	663	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	60,000	47,52	2851
			Сметная прибыль			*3,52*	*211*
664	664	1310-0501-0106 РСНБ РК 2015	Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и разъема кабеля снижения, подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну, для 21-69 каналов	антенна	1,000	115101,60	115102
			Накладные расходы			*40379,56*	*40380*
			Сметная прибыль			*8526,04*	*8526*
665	665	2308-0101-0103 РСНБ РК 2015	Антенны эфирные модели DELTA 375	шт.	1,000	29193,48	29193
			Сметная прибыль			*2162,48*	*2162*
666	666	2308-0101-0201 РСНБ РК 2015	Мачта составная модели M30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм	шт.	1,000	13473,00	13473
			Сметная прибыль			*998,00*	*998*
667	667	1310-0501-0116 РСНБ РК 2015	Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал	усилитель	1,000	5948,35	5948
			Накладные расходы			*2086,78*	*2087*
			Сметная прибыль			*440,62*	*441*
668	668	ТОО "Орбита ElECTrOniCs" стр.172	Усилитель телевизионного сигнала МА 024	шт	1,000	18900,00	18900
			Сметная прибыль			*1400,00*	*1400*
669	669	1310-0501-0112 РСНБ РК 2015	Устройство магистральное ответвляющее. Измерение уровня ТВ сигнала для одного канала	измерение	31,000	23836,34	738927
			Накладные расходы			*8362,18*	*259228*
			Сметная прибыль			*1765,65*	*54735*
670	670	ТОО "Орбита ElECTrOniCs" стр.172	Ответвитель ТВ кабеля ТАР 1	шт	31,000	390,54	12107
			Сметная прибыль			*28,93*	*897*
671	671	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	38,000	766,19	29115
			Накладные расходы			*286,96*	*10904*
			Сметная прибыль			*56,75*	*2157*
672	672	ТОО "ALEX" стр.173	Розетка TV оконечная 10дБ 2400мГц VAlEnA 774430	шт	38,000	3120,43	118576
			Сметная прибыль			*231,14*	*8783*
673	673	ТОО "ALEX" стр.173	Рамка для розетки 774451	шт	38,000	254,57	9674
			Сметная прибыль			*18,86*	*717*
674	674	ТОО "ALEX" стр.173	Встраиваемая монтажная коробка BAriBOX 80109	шт	38,000	286,39	10883
			Сметная прибыль			*21,21*	*806*
675	675	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	635,000	170,12	108024
			Накладные расходы			*55,72*	*35384*
			Сметная прибыль			*12,60*	*8002*
676	676	2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,635	95985,00	60950
			Сметная прибыль			*7110,00*	*4515*
677	677	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	635,000	595,67	378250
			Накладные расходы			*174,82*	*111012*
			Сметная прибыль			*44,12*	*28019*
678	678	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	635,000	47,52	30175
			Сметная прибыль			*3,52*	*2235*
679	679	1310-0412-0112 РСНБ РК 2015	Шкаф коммутации микрофонных линий, количество линий до 30. Монтаж на стене	шт.	1,000	22669,51	22670
			Накладные расходы			*7555,46*	*7555*
			Сметная прибыль			*1679,22*	*1679*
680	680	ТОО "АстраКом" стр.171	Микшер-усилитель ZA-1240A	шт	1,000	249993,96	249994
			Сметная прибыль			*18518,07*	*18518*
681	681	ТОО "АстраКом" стр.171	Микрофонная панель на 5 зон PC-100	шт	1,000	50121,93	50122
			Сметная прибыль			*3712,74*	*3713*
682	682	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	17,000	3815,28	64860
			Накладные расходы			*1262,70*	*21466*
			Сметная прибыль			*282,61*	*4804*
683	683	ТОО "АстраКом" стр.171	Абонентский громкоговоритель потолочный 0,3Вт Т-103	шт	7,000	2506,37	17545

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*185,66*	*1300*
684	684	ТОО "АстраКом" стр.171	Абонентский громкоговоритель потолочный 5Вт Т-611	шт	6,000	6892,52	41355
			Сметная прибыль			*510,56*	*3063*
685	685	ТОО "АстраКом" стр.171	Абонентский громкоговоритель потолочный 10Вт Т-103	шт	4,000	8145,71	32583
			Сметная прибыль			*603,39*	*2414*
686	686	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	27,000	1001,82	27049
			Накладные расходы			*349,83*	*9446*
			Сметная прибыль			*74,21*	*2004*
687	687	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	27,000	145,80	3937
			Сметная прибыль			*10,80*	*292*
688	688	1310-0411-0204 РСНБ РК 2015	Трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт. Монтаж и установка на кирпичной или бетонной стене	шт.	1,000	1025,58	1026
			Накладные расходы			*302,22*	*302*
			Сметная прибыль			*75,97*	*76*
689	689	2308-0101-0402 РСНБ РК 2015	Трансформатор абонентский радиовещательный ТАМУ-25	шт.	1,000	11520,36	11520
			Сметная прибыль			*853,36*	*853*
690	690	1134-0104-0102 РСНБ РК 2015	Опоры стальные антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи высотой до 6 м. Устройство	опора	1,000	96611,94	96612
			Накладные расходы			*28329,91*	*28330*
			Сметная прибыль			*7156,44*	*7156*
691	691	2404-0207-0207 РСНБ РК 2015	Стойки для линий сети проводного вещания РС-11-1.6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	4507,92	4508
			Сметная прибыль			*333,92*	*334*
692	692	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	10,000	532,95	5329
			Накладные расходы			*135,58*	*1356*
			Сметная прибыль			*39,48*	*395*
693	693	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	340,000	884,38	300689
			Накладные расходы			*218,85*	*74411*
			Сметная прибыль			*65,51*	*22273*
694	694	2306-0401-3004 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,340	122117,76	41520
			Сметная прибыль			*9045,76*	*3076*
695	695	1310-0411-0106 РСНБ РК 2015	Оборудование радиотрансляционных узлов, аппаратура настольная, масса до 20 кг. Монтаж оборудования	шт.	1,000	16170,82	16171
			Накладные расходы			*4808,02*	*4808*
			Сметная прибыль			*1197,84*	*1198*
696	696	ТОО "DIGIS" стр.174	Микрофон CVGAudiO MD-02 /CVGAudiO/	шт	1,000	23214,79	23215
			Сметная прибыль			*1719,61*	*1720*
697	697	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	2,000	3815,28	7631
			Накладные расходы			*1262,70*	*2525*
			Сметная прибыль			*282,61*	*565*
698	698	ТОО "DIGIS" стр.174	Акустическая система SM6-W /APArT/	шт	2,000	7540,71	15081
			Сметная прибыль			*558,57*	*1117*
699	699	1310-0411-0106 РСНБ РК 2015	Оборудование радиотрансляционных узлов, аппаратура настольная, масса до 20 кг. Монтаж оборудования	шт.	2,000	16170,82	32342
			Накладные расходы			*4808,02*	*9616*
			Сметная прибыль			*1197,84*	*2396*
700	700	ТОО "DIGIS" стр.174	Микшер-усилитель CVGAudiO MTR-60 /CVGAudiO/	шт	1,000	94036,95	94037
			Сметная прибыль			*6965,70*	*6966*
701	701	ТОО "DIGIS" стр.174	Магнитофон PS1000R /APArT/	шт	1,000	93111,43	93111
			Сметная прибыль			*6897,14*	*6897*
702	702	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	40,000	884,38	35375
			Накладные расходы			*218,85*	*8754*
			Сметная прибыль			*65,51*	*2620*
703	703	2306-0401-3004 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,040	122117,76	4885
			Сметная прибыль			*9045,76*	*362*
704	704	1310-0411-0106 РСНБ РК 2015	Оборудование радиотрансляционных узлов, аппаратура настольная, масса до 20 кг. Монтаж оборудования	шт.	1,000	16170,82	16171
			Накладные расходы			*4808,02*	*4808*
			Сметная прибыль			*1197,84*	*1198*
705	705	ТОО "DIGIS" стр.175	Микшер-усилитель TA-1120	шт	1,000	11407,11	11407
			Сметная прибыль			*844,97*	*845*
706	706	1310-0411-0106 РСНБ РК 2015	Оборудование радиотрансляционных узлов, аппаратура настольная, масса до 20 кг. Монтаж оборудования	шт.	3,000	16170,82	48512
			Накладные расходы			*4808,02*	*14424*
			Сметная прибыль			*1197,84*	*3594*
707	707	ТОО "DIGIS" стр.175	Микрофон MUD-03	шт	3,000	23214,21	69643
			Сметная прибыль			*1719,57*	*5159*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
708	708	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	4,000	3815,28	15261
			Накладные расходы			*1262,70*	*5051*
			Сметная прибыль			*282,61*	*1130*
709	709	ТОО "DIGIS" стр.175	Акустическая система	шт	4,000	7540,71	30163
			Сметная прибыль			*558,57*	*2234*
710	710	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	103,000	884,38	91091
			Накладные расходы			*218,85*	*22542*
			Сметная прибыль			*65,51*	*6747*
711	711	2306-0401-3004 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,103	122117,76	12578
			Сметная прибыль			*9045,76*	*932*
712	712	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	1,000	4731,09	4731
			Накладные расходы			*1647,77*	*1648*
			Сметная прибыль			*350,45*	*350*
713	713	ТОО "COMPAs" стр.180	Видеорегистратор 16-канальный модели AHD-1016M	шт	1,000	48125,00	48703
714	714	1310-0801-0102 РСНБ РК 2015	Аппаратура телевизионная с 1 малогабаритной беструбочной камерой. Монтаж оборудования	комплект	16,000	34404,21	550467
			Накладные расходы			*11300,25*	*180804*
			Сметная прибыль			*2548,46*	*40775*
715	715	ТОО "COMPAs" стр.179	Внутренняя видеокамера модели AHD-305	шт	15,000	10125,00	151875
			Сметная прибыль			*750,00*	*11250*
716	716	ТОО "COMPAs" стр.179	Уличная видеокамера модели AHD-420	шт	1,000	11089,29	11089
			Сметная прибыль			*821,43*	*821*
717	717	2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристалический 20, модели LG S23C350H	шт.	1,000	76858,20	76858
			Сметная прибыль			*5693,20*	*5693*
718	718	1308-0105-0109 РСНБ РК 2015	Сетевого блока питания. Монтаж оборудования	шт.	1,000	18566,26	18566
			Накладные расходы			*6485,76*	*6486*
			Сметная прибыль			*1375,28*	*1375*
719	719	2308-0505-0509 РСНБ РК 2015	Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели PA 2512, типа AndGOOd	шт.	1,000	8257,68	8258
			Сметная прибыль			*611,68*	*612*
720	720	1308-0206-0901 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	734,000	72,01	52856
			Накладные расходы			*23,74*	*17426*
			Сметная прибыль			*5,33*	*3915*
721	721	ТОО "COMPAs" стр.182	Мультикабель для систем видеонаблюдения КВК-В 2-2-0,75	м	1,000	173,57	174
			Сметная прибыль			*12,86*	*13*
722	722	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до40 мм. Монтаж оборудования	м	734,000	358,49	263134
			Накладные расходы			*130,02*	*95437*
			Сметная прибыль			*26,56*	*19491*
723	723	2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	734,000	48,60	35672
			Сметная прибыль			*3,60*	*2642*
			ИТОГО:				166616824
			В том числе :				
			Накладные расходы				35692096
			Сметная прибыль				12279582
			Итого по смете	тенге			166 616 824
			Стоимость оборудования	тенге			843 889
			Итого по смете без оборудования	тенге			165 772 935
			Итого с временными зданиями и сооружениями 2,9%	тенге			170 580 350
			С дополнительными затратами при производстве СМР в зимнее время 0,7%	тенге			171 774 413
			Итого с оборудованием	тенге			172 618 302
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	тенге			176 070 668
			Пересчет в текущих ценах 2018 года (51%) к=1, 2019 года (49%) К=1,0498961	тенге			180 375 435
			Итого с понижающим коэф. К=0,9899986	тенге			178 571 428
			Всего с НДС 12%	тенге			200 000 000

Инженер **Подрядчик**

ТОО "Turan Stroy" **ТОО "Авторемстрой ЛТД"**

Директор _____ **Ж.Момынов** **Директор** _____ **С.Ералиев**

Эксперт ОТН _____ **Н.Сариев** **Начальник участка** _____ **М.Мустаев**