Форма № 3
Утвержден постановлением Госкомитета РК

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Ордабасинского района"**

Подрядчик: **ТОО "Авторемстрой ЛТД"**

Инженер: **ТОО "Turan Stroy"**

Наименование объекта: **Строительство типовой школы на 600 мест в н.п.Темирлан, Кажымуканского с/о Ордабасинского района ЮКО**

Дополнительное соглашение №57/5 от 12.11.2019 года к Договору №57 от 26.07.2018 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

от 29 ноября 2019 года

Наименование и виды выполненных работ	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	С начала года НДС	Строительно-монтажные работы в базовом уровне цен 2001г.	В отчетный месяц	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начало года	по отчетный период		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	**1 200 090 093,26**	**128 581 081,42**		**218 085 068,26**						**23 366 257,31**	**218 085 068,26**
Итого	**1 200 090 093,26**	**128 581 081,42**		**218 085 068,26**						**23 366 257,31**	**218 085 068,26**

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Ордабасинского района"
Руководитель _____Б.Алишев

Инженер
ТОО "Turan Stroy"
Директор_____Ж.Момынов
Эксперт ОТН _____Н.Сариев

Подрядчик
ТОО "Авторемстрой ЛТД"
Директор _____С.Ералиев
Начальник участка _____М.Мустаев

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Ордабасинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Авторемстрой ЛТД"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство типовой школы на 600 мест в населенном тункте Темирлан, Кожымуханского сельского округа, Ордабасинского района, ЮКО (повторное применение в ЮКО)**
(наименование, адрес)

Дополнительное соглашение №57/5 от 12.11.2019 года к Договору №57 от 26.07.2018

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
29.11.2019	27.11.2019	29.11.2019

Акт приемки выполненных работ №13

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: БЛОК 2А. СПОРТБЛОК. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ				
1	1	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	48,000	2051,47	98470
			Накладные расходы			*333,58*	*16012*
			Сметная прибыль			*151,96*	*7294*
2	2	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	2,000	2446,70	4893
			Накладные расходы			*333,58*	*667*
			Сметная прибыль			*181,24*	*362*
3	3	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	238,000	2639,78	628268
			Накладные расходы			*333,58*	*79392*
			Сметная прибыль			*195,54*	*46538*
4	4	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	24,000	585,36	14049
			Сметная прибыль			*43,36*	*1041*
5	5	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	288,000	157,49	45357
			Накладные расходы			*69,96*	*20150*
			Сметная прибыль			*11,67*	*3360*
6	6	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка /МС-90-500/	квт	56,110	20326,01	1140492
			Накладные расходы			*764,19*	*42879*
			Сметная прибыль			*1505,63*	*84481*
7	7	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка /СТД 7073/	комплект	38,000	439,98	16719
			Накладные расходы			*146,93*	*5583*
			Сметная прибыль			*32,59*	*1238*
8	8	2304-1006-2005 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	38918,88	38919
			Сметная прибыль			*2882,88*	*2883*
9	9	2304-1006-2105 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	33801,84	33802
			Сметная прибыль			*2503,84*	*2504*
10	10	2304-0904-1304 РСНБ РК 2015	Кран шаровый X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходной, присоединение RP 3/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	18299,52	36599
			Сметная прибыль			*1355,52*	*2711*
11	11	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2,000	4197,33	8395
			Накладные расходы			*1812,01*	*3624*
			Сметная прибыль			*310,91*	*622*
12	12	2305-1207-0904 РСНБ РК 2015	Автоматический воздухоотводчик d15мм EAGLE 065B8223	шт.	2,000	2460,24	4920
			Сметная прибыль			*182,24*	*364*
13	13	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка /ГИЛЬЗЫ диам.57х3мм, L=0,4м/	м трубопровода	11,200	2524,07	28270
			Накладные расходы			*633,63*	*7097*
			Сметная прибыль			*186,97*	*2094*
14	14	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка /ГИЛЬЗЫ диам.76х3мм, L=0,4м/	м трубопровода	4,800	3200,68	15363
			Накладные расходы			*751,44*	*3607*
			Сметная прибыль			*237,09*	*1138*
15	15	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	116,340	1411,65	164232
			Накладные расходы			*516,11*	*60044*
			Сметная прибыль			*104,57*	*12165*
16	16	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,760	119,95	571
			Накладные расходы			*26,17*	*125*
			Сметная прибыль			*8,89*	*42*
17	17	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	4,760	140,60	669

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*11,66*	*55*
			Сметная прибыль			*10,41*	*50*
18	18	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из минеральной ваты	м3 изоляции	0,490	53570,73	26250
			Накладные расходы			*16782,78*	*8224*
			Сметная прибыль			*3968,20*	*1944*
19	19	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,809	7406,64	5988
			Сметная прибыль			*548,64*	*444*
20	20	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	15,780	772,00	12182
			Накладные расходы			*237,59*	*3749*
			Сметная прибыль			*57,18*	*902*
21	21	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,018	469404,72	8518
			Сметная прибыль			*34770,72*	*631*
22	22	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка /диам.57х3/	м трубопровода	32,000	2532,48	81039
			Накладные расходы			*633,63*	*20276*
			Сметная прибыль			*187,59*	*6003*
23	23	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,200	585,36	3044
			Сметная прибыль			*43,36*	*225*
24	24	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	32,000	157,49	5040
			Накладные расходы			*69,96*	*2239*
			Сметная прибыль			*11,67*	*373*
25	25	2304-1009-0807 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	69665,40	139331
			Сметная прибыль			*5160,40*	*10321*
26	26	2304-0904-1308 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение RP 2, Тмакс 230°С, PN 56, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	58547,88	117096
			Сметная прибыль			*4336,88*	*8674*
27	27	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1,000	34563,15	34563
			Накладные расходы			*14182,25*	*14182*
			Сметная прибыль			*2560,23*	*2560*
28	28	СТТОО	Циркуляционный насос STAr-RS 25/7 №4037310 с доставкой /WilO/	шт	1,000	31909,82	32293
29	29	1312-1101-0301 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода до 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	8739,77	8740
			Накладные расходы			*3035,92*	*3036*
			Сметная прибыль			*647,39*	*647*
30	30	2304-1005-1510 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,000	134328,24	134328
			Сметная прибыль			*9950,24*	*9950*
31	31	2305-1207-2005 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 20, напряжение питания 230 В, типа DAnfOss	шт.	1,000	267234,12	267234
			Сметная прибыль			*19795,12*	*19795*
32	32	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1,000	2471,02	2471
			Накладные расходы			*1043,95*	*1044*
			Сметная прибыль			*183,04*	*183*
33	33	2304-1013-1108 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый У 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение RP 2, Тмакс 175°С, PN 40, DN 50, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,000	175640,40	175640
			Сметная прибыль			*13010,40*	*13010*
34	34	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,000	3730,46	3730
			Накладные расходы			*1513,09*	*1513*
			Сметная прибыль			*276,33*	*276*
35	35	2304-1001-3102 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91	шт.	1,000	63482,40	63482
			Сметная прибыль			*4702,40*	*4702*
36	36	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2,000	4197,33	8395
			Накладные расходы			*1812,01*	*3624*
			Сметная прибыль			*310,91*	*622*
37	37	2305-1207-0904 РСНБ РК 2015	Автоматический воздухоотводчик d15мм EAGLE 065B8223	шт.	2,000	2460,24	4920
			Сметная прибыль			*182,24*	*364*
38	38	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	1,000	805,60	806
			Накладные расходы			*341,08*	*341*
			Сметная прибыль			*59,67*	*60*
39	39	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	1,000	1833,84	1834
			Сметная прибыль			*135,84*	*136*
40	40	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2,000	2960,30	5921
			Накладные расходы			*259,60*	*519*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*219,28*	*439*
41	41	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	5,760	140,60	810
			Накладные расходы			*11,66*	*67*
			Сметная прибыль			*10,41*	*60*
42	42	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из минеральной ваты	м3 изоляции	0,500	53570,73	26785
			Накладные расходы			*16782,78*	*8391*
			Сметная прибыль			*3968,20*	*1984*
43	43	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,825	7406,64	6110
			Сметная прибыль			*548,64*	*453*
44	44	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	15,960	772,00	12321
			Накладные расходы			*237,59*	*3792*
			Сметная прибыль			*57,18*	*913*
45	45	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,018	469404,72	8615
			Сметная прибыль			*34770,72*	*638*
46	46	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1,000	103370,51	103371
			Накладные расходы			*44196,21*	*44196*
			Сметная прибыль			*7657,07*	*7657*
47	47	5105-0603-0101 РСНБ РК 2015	Приточная установка VS-21-R-H, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS	комплект	1,000	1074741,00	1074741
48	48	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /200х200, 250х200, 250х250/	м2 поверхности воздуховодов	89,490	6587,42	589508
			Накладные расходы			*1434,27*	*128353*
			Сметная прибыль			*487,96*	*43667*
49	49	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /300х250, 400х250, 400х400/	м2 поверхности воздуховодов	48,130	6618,05	318527
			Накладные расходы			*1242,87*	*59819*
			Сметная прибыль			*490,23*	*23595*
50	50	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка /821х313, 800х400/	м2 поверхности воздуховодов	12,820	5946,24	76231
			Накладные расходы			*937,68*	*12021*
			Сметная прибыль			*440,46*	*5647*
51	51	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	47,000	272,16	12792
			Сметная прибыль			*20,16*	*948*
52	52	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	5,000	2584,09	12920
			Накладные расходы			*1130,23*	*5651*
			Сметная прибыль			*191,41*	*957*
53	53	2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм /RAR/	шт.	5,000	2298,24	11491
			Сметная прибыль			*170,24*	*851*
54	54	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 300х300 мм. Установка	решетка	8,000	2646,87	21175
			Накладные расходы			*1130,23*	*9042*
			Сметная прибыль			*196,06*	*1569*
55	55	СТТОО	Приточно-вытяжные решетки SAG 300х300	шт	8,000	7135,71	57086
			Сметная прибыль			*528,57*	*4229*
56	56	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	6,000	2833,63	17002
			Накладные расходы			*1119,78*	*6719*
			Сметная прибыль			*209,90*	*1259*
57	57	2305-0302-1704 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 04, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	5,000	12091,68	60458
			Сметная прибыль			*895,68*	*4478*
58	58	2305-0302-1708 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 08, размерами 250 мм х 250 мм	шт.	1,000	17623,44	17623
			Сметная прибыль			*1305,44*	*1305*
59	59	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1,000	2636,51	2637
			Накладные расходы			*1130,23*	*1130*
			Сметная прибыль			*195,30*	*195*
60	60	СТТОО	Решетка наружная SA 600х400	шт	1,000	12921,43	12921
			Сметная прибыль			*957,14*	*957*
61	61	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	5,070	34394,12	174378
			Накладные расходы			*12494,29*	*63346*
			Сметная прибыль			*2547,71*	*12917*
62	62	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	6,287	16945,20	106531
			Сметная прибыль			*1255,20*	*7891*
63	63	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1,000	9559,45	9559

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*4291,98*	*4292*
			Сметная прибыль			*708,11*	*708*
64	64	2305-0401-0105 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-250Б, Р 0,18 кВт, n 2800 об/мин, QMAX 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1,000	35281,44	35281
			Сметная прибыль			*2613,44*	*2613*
65	65	1120-1001-0103 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-3 диаметром обечайки 250 мм. Установка, ГТК 250-900	глушитель шума	1,000	17854,22	17854
			Накладные расходы			*1130,95*	*1131*
			Сметная прибыль			*1322,53*	*1323*
66	66	1120-0701-0302 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами /ЗК.00.000-01/	зонт	1,000	3743,57	3744
			Накладные расходы			*401,66*	*402*
			Сметная прибыль			*277,30*	*277*
67	67	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,550	6572,68	62769
			Накладные расходы			*1569,02*	*14984*
			Сметная прибыль			*486,87*	*4650*
68	68	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,730	6692,30	38347
			Накладные расходы			*1569,26*	*8992*
			Сметная прибыль			*495,73*	*2841*
69	69	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /100х100,150х150/	м2 поверхности воздуховодов	9,600	6888,04	66125
			Накладные расходы			*1569,02*	*15063*
			Сметная прибыль			*510,23*	*4898*
70	70	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	7,000	272,16	1905
			Сметная прибыль			*20,16*	*141*
71	71	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	2,000	2833,63	5667
			Накладные расходы			*1119,78*	*2240*
			Сметная прибыль			*209,90*	*420*
72	72	2305-0302-1704 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 04, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2,000	12091,68	24183
			Сметная прибыль			*895,68*	*1791*
73	73	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 100, размер 100х100 мм. Установка	решетка	10,000	2584,09	25841
			Накладные расходы			*1130,23*	*11302*
			Сметная прибыль			*191,41*	*1914*
74	74	2305-0306-1803 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм /RAR/	шт.	10,000	1562,76	15628
			Сметная прибыль			*115,76*	*1158*
75	75	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,760	53570,73	40714
			Накладные расходы			*16782,78*	*12755*
			Сметная прибыль			*3968,20*	*3016*
76	76	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные изстекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,254	16945,20	21249
			Сметная прибыль			*1255,20*	*1574*
77	77	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	2,000	2584,09	5168
			Накладные расходы			*1130,23*	*2260*
			Сметная прибыль			*191,41*	*383*
78	78	2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 200 мм х 200 мм /RAR/	шт.	2,000	2298,24	4596
			Сметная прибыль			*170,24*	*340*
79	79	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	1,000	2584,09	2584
			Накладные расходы			*1130,23*	*1130*
			Сметная прибыль			*191,41*	*191*
80	80	2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 200 мм х 200 мм /RAR/	шт.	1,000	2298,24	2298
			Сметная прибыль			*170,24*	*170*
81	81	1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, Д315.00.000 Установка	дефлектор	6,000	18034,07	108204
			Накладные расходы			*2580,28*	*15482*
			Сметная прибыль			*1335,86*	*8015*
82	82	1120-0901-0102 РСНБ РК 2015	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка	узел	6,000	6171,63	37030
			Накладные расходы			*2735,79*	*16415*
			Сметная прибыль			*457,16*	*2743*
83	83	СТТОО	Узел прохода утепленный с клапаном ручного управления УП4-02	шт	6,000	53879,46	327156
84	84	1120-0101-0305 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр 315 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,940	6375,14	18743
			Накладные расходы			*1434,72*	*4218*
			Сметная прибыль			*472,23*	*1388*
85	85	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметрот 1100 до 1600 мм. Прокладка /300х300/	м2 поверхности воздуховодов	15,840	6618,05	104830
			Накладные расходы			*1242,87*	*19687*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*490,23*	*7765*
86	86	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 300х300 мм. Установка	решетка	6,000	2646,87	15881
			Накладные расходы			*1130,23*	*6781*
			Сметная прибыль			*196,06*	*1176*
87	87	СТТОО	Приточно-вытяжные решетки SAG 300х300	шт	6,000	7135,71	42814
			Сметная прибыль			*528,57*	*3171*
88	88	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,960	53570,73	51428
			Накладные расходы			*16782,78*	*16111*
			Сметная прибыль			*3968,20*	*3809*
89	89	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные изстекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,584	16945,20	26841
			Сметная прибыль			*1255,20*	*1988*
			Раздел: БЛОК 2Б. СТОЛОВАЯ И БИБЛИОТЕКА. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ				
90	90	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	65,000	2051,47	133345
			Накладные расходы			*333,58*	*21683*
			Сметная прибыль			*151,96*	*9877*
91	91	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	182,000	2172,11	395324
			Накладные расходы			*333,58*	*60712*
			Сметная прибыль			*160,90*	*29283*
92	92	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	161,000	2446,70	393918
			Накладные расходы			*333,58*	*53707*
			Сметная прибыль			*181,24*	*29179*
93	93	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	22,000	585,36	12878
			Сметная прибыль			*43,36*	*954*
94	94	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	408,000	157,49	64256
			Накладные расходы			*69,96*	*28546*
			Сметная прибыль			*11,67*	*4760*
95	95	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка /МС-90-500/	квт	60,920	20326,01	1238260
			Накладные расходы			*764,19*	*46555*
			Сметная прибыль			*1505,63*	*91723*
96	96	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка /СТД 7073/	комплект	50,000	439,98	21999
			Накладные расходы			*146,93*	*7346*
			Сметная прибыль			*32,59*	*1630*
97	97	2304-1006-2003 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	23405,76	23406
			Сметная прибыль			*1733,76*	*1734*
98	98	2304-1006-2004 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	34939,08	34939
			Сметная прибыль			*2588,08*	*2588*
99	99	2304-1006-2103 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	18352,44	18352
			Сметная прибыль			*1359,44*	*1359*
100	100	2304-1006-2104 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	27657,72	27658
			Сметная прибыль			*2048,72*	*2049*
101	101	2304-0904-1304 РСНБ РК 2015	Кран шаровый X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходной, присоединение RP 3/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	52,000	18299,52	951575
			Сметная прибыль			*1355,52*	*70487*
102	102	2304-0904-1306 РСНБ РК 2015	Краны шаровые X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение RP 1 1/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	35175,60	70351
			Сметная прибыль			*2605,60*	*5211*
103	103	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	133,050	1411,65	187821
			Накладные расходы			*516,11*	*68669*
			Сметная прибыль			*104,57*	*13913*
104	104	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,810	119,95	577
			Накладные расходы			*26,17*	*126*
			Сметная прибыль			*8,89*	*43*
105	105	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	4,810	140,60	676
			Накладные расходы			*11,66*	*56*
			Сметная прибыль			*10,41*	*50*
106	106	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из минеральной ваты	м3 изоляции	0,480	53570,73	25714
			Накладные расходы			*16782,78*	*8056*
			Сметная прибыль			*3968,20*	*1905*
107	107	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,792	7406,64	5866
			Сметная прибыль			*548,64*	*435*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
108	108	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	15,880	772,00	12259
			Накладные расходы			*237,59*	*3773*
			Сметная прибыль			*57,18*	*908*
109	109	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,018	469404,72	8572
			Сметная прибыль			*34770,72*	*635*
110	110	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка /ГИЛЬЗЫ диам.57х3мм, L=0,4м/	м трубопровода	9,800	2524,07	24736
			Накладные расходы			*633,63*	*6210*
			Сметная прибыль			*186,97*	*1832*
111	111	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	24,000	2639,78	63355
			Накладные расходы			*333,58*	*8006*
			Сметная прибыль			*195,54*	*4693*
112	112	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка /диам.57х3/	м трубопровода	24,000	2532,48	60780
			Накладные расходы			*633,63*	*15207*
			Сметная прибыль			*187,59*	*4502*
113	113	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка /диам.76х3/	м трубопровода	42,000	3214,86	135024
			Накладные расходы			*751,44*	*31561*
			Сметная прибыль			*238,14*	*10002*
114	114	1116-0401-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка /диам.133х4,5/	м трубопровода	11,000	6781,58	74597
			Накладные расходы			*1154,37*	*12698*
			Сметная прибыль			*502,34*	*5526*
115	115	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка /ГИЛЬЗЫ диам.76х3мм, L=0,4м/	м трубопровода	4,800	3200,68	15363
			Накладные расходы			*751,44*	*3607*
			Сметная прибыль			*237,09*	*1138*
116	116	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	18,000	585,36	10536
			Сметная прибыль			*43,36*	*780*
117	117	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	48,000	157,49	7560
			Накладные расходы			*69,96*	*3358*
			Сметная прибыль			*11,67*	*560*
118	118	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	42,000	166,05	6974
			Накладные расходы			*69,96*	*2939*
			Сметная прибыль			*12,30*	*517*
119	119	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	11,000	204,25	2247
			Накладные расходы			*69,96*	*770*
			Сметная прибыль			*15,13*	*166*
120	120	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	17,760	119,95	2130
			Накладные расходы			*26,17*	*465*
			Сметная прибыль			*8,89*	*158*
121	121	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	17,760	140,60	2497
			Накладные расходы			*11,66*	*207*
			Сметная прибыль			*10,41*	*185*
122	122	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из минеральной ваты	м3 изоляции	1,540	53570,73	82499
			Накладные расходы			*16782,78*	*25845*
			Сметная прибыль			*3968,20*	*6111*
123	123	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	2,541	7406,64	18820
			Сметная прибыль			*548,64*	*1394*
124	124	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	46,980	772,00	36268
			Накладные расходы			*237,59*	*11162*
			Сметная прибыль			*57,18*	*2687*
125	125	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,054	469404,72	25361
			Сметная прибыль			*34770,72*	*1879*
126	126	2304-1009-0807 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	69665,40	139331
			Сметная прибыль			*5160,40*	*10321*
127	127	2304-0904-1308 РСНБ РК 2015	Краны шаровые X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение RP 2, Тмакс 230°С, PN 56, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	58547,88	117096
			Сметная прибыль			*4336,88*	*8674*
128	128	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1,000	34563,15	34563

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*14182,25*	*14182*
			Сметная прибыль			*2560,23*	*2560*
129	129	СТТОО	Циркуляционный насос STAr-RS 25/8 №4094258 с доставкой /WilO/	шт	1,000	45292,86	45836
130	130	1312-1101-0301 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	8739,77	8740
			Накладные расходы			*3035,92*	*3036*
			Сметная прибыль			*647,39*	*647*
131	131	2304-1005-1510 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,000	134328,24	134328
			Сметная прибыль			*9950,24*	*9950*
132	132	2305-1207-2005 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 20, напряжение питания 230 В, типа DAnfOss	шт.	1,000	267234,12	267234
			Сметная прибыль			*19795,12*	*19795*
133	133	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1,000	2471,02	2471
			Накладные расходы			*1043,95*	*1044*
			Сметная прибыль			*183,04*	*183*
134	134	2304-1013-1108 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый У 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение RP 2, Тмакс 175°С, PN 40, DN 50, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,000	175640,40	175640
			Сметная прибыль			*13010,40*	*13010*
135	135	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,000	3730,46	3730
			Накладные расходы			*1513,09*	*1513*
			Сметная прибыль			*276,33*	*276*
136	136	2304-1001-3102 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91	шт.	1,000	63482,40	63482
			Сметная прибыль			*4702,40*	*4702*
137	137	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2,000	4197,33	8395
			Накладные расходы			*1812,01*	*3624*
			Сметная прибыль			*310,91*	*622*
138	138	2305-1207-0904 РСНБ РК 2015	Автоматический воздухоотводчик d15мм EAGLE 065B8223	шт.	2,000	2460,24	4920
			Сметная прибыль			*182,24*	*364*
139	139	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	1,000	805,60	806
			Накладные расходы			*341,08*	*341*
			Сметная прибыль			*59,67*	*60*
140	140	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	1,000	1833,84	1834
			Сметная прибыль			*135,84*	*136*
141	141	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2,000	2960,30	5921
			Накладные расходы			*259,60*	*519*
			Сметная прибыль			*219,28*	*439*
142	142	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка /диам.57х3/	м трубопровода	50,000	2532,48	126624
			Накладные расходы			*633,63*	*31682*
			Сметная прибыль			*187,59*	*9380*
143	143	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка /ГИЛЬЗЫ диам.76х3мм, L=0,4м/	м трубопровода	0,800	3200,68	2561
			Накладные расходы			*751,44*	*601*
			Сметная прибыль			*237,09*	*190*
144	144	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,000	585,36	4683
			Сметная прибыль			*43,36*	*347*
145	145	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	50,000	157,49	7875
			Накладные расходы			*69,96*	*3498*
			Сметная прибыль			*11,67*	*583*
146	146	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	9,000	140,60	1265
			Накладные расходы			*11,66*	*105*
			Сметная прибыль			*10,41*	*94*
147	147	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из минеральной ваты	м3 изоляции	0,780	53570,73	41785
			Накладные расходы			*16782,78*	*13091*
			Сметная прибыль			*3968,20*	*3095*
148	148	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	1,287	7406,64	9532
			Сметная прибыль			*548,64*	*706*
149	149	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	24,940	772,00	19254
			Накладные расходы			*237,59*	*5926*
			Сметная прибыль			*57,18*	*1426*
150	150	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,029	469404,72	13463
			Сметная прибыль			*34770,72*	*997*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
151	151	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка /диам.159х4,5/	м трубопровода	6,600	7447,28	49152
			Накладные расходы			*1154,37*	*7619*
			Сметная прибыль			*551,65*	*3641*
152	152	1116-0401-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка /диам.133х4,5/	м трубопровода	3,200	6781,58	21701
			Накладные расходы			*1154,37*	*3694*
			Сметная прибыль			*502,34*	*1607*
153	153	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ /63х63х6 L 600мм/	кг	48,020	585,36	28109
			Сметная прибыль			*43,36*	*2082*
154	154	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	9,800	204,25	2002
			Накладные расходы			*69,96*	*686*
			Сметная прибыль			*15,13*	*148*
155	155	1116-0601-0104 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка	шт.	4,000	15340,10	61360
			Накладные расходы			*6245,28*	*24981*
			Сметная прибыль			*1136,30*	*4545*
156	156	2304-0201-1504 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 125 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,000	88413,16	176826
			Сметная прибыль			*6549,12*	*13098*
157	157	2302-0103-0311 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	3998,16	15993
			Сметная прибыль			*296,16*	*1185*
158	158	2304-0101-0304 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 125 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2,000	38884,32	77769
			Сметная прибыль			*2880,32*	*5761*
159	159	2302-0103-0211 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	3028,32	12113
			Сметная прибыль			*224,32*	*897*
160	160	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2,000	6674,12	13348
			Накладные расходы			*2686,04*	*5372*
			Сметная прибыль			*494,38*	*989*
161	161	2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2,000	16202,16	32404
			Сметная прибыль			*1200,16*	*2400*
162	162	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	1806,84	7227
			Сметная прибыль			*133,84*	*535*
163	163	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	8,000	3730,46	29844
			Накладные расходы			*1513,09*	*12105*
			Сметная прибыль			*276,33*	*2211*
164	164	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	4,000	10155,24	40621
			Сметная прибыль			*752,24*	*3009*
165	165	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8,000	1190,16	9521
			Сметная прибыль			*88,16*	*705*
166	166	2304-0502-0803 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	4343,76	8688
			Сметная прибыль			*321,76*	*644*
167	167	2302-0103-0306 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	1335,96	5344
			Сметная прибыль			*98,96*	*396*
168	168	2304-0502-0802 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	3369,60	6739
			Сметная прибыль			*249,60*	*499*
169	169	2302-0103-0305 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	1085,40	4342
			Сметная прибыль			*80,40*	*322*
170	170	1118-0701-0105 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 133 мм. Установка	шт.	2,000	21213,88	42428
			Накладные расходы			*8376,91*	*16754*
			Сметная прибыль			*1571,40*	*3143*
171	171	2305-1205-0106 РСНБ РК 2015	Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели ТС 569, PN 16, TMAX 150°С, DN 125	шт.	2,000	104353,92	208708
			Сметная прибыль			*7729,92*	*15460*
172	172	2302-0103-0311 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	3998,16	15993
			Сметная прибыль			*296,16*	*1185*
173	173	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	1389,96	2780
			Сметная прибыль			*102,96*	*206*
174	174	1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	2,000	1985,22	3970
			Накладные расходы			*398,45*	*797*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*147,05*	*294*
175	175	2304-0905-0201 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	1164,24	2328
			Сметная прибыль			*86,24*	*172*
176	176	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	14,000	805,60	11278
			Накладные расходы			*341,08*	*4775*
			Сметная прибыль			*59,67*	*835*
177	177	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	14,000	1833,84	25674
			Сметная прибыль			*135,84*	*1902*
178	178	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	12,000	2960,30	35524
			Накладные расходы			*259,60*	*3115*
			Сметная прибыль			*219,28*	*2631*
179	179	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	3,400	140,60	478
			Накладные расходы			*11,66*	*40*
			Сметная прибыль			*10,41*	*35*
180	180	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из минеральной ваты	м3 изоляции	0,290	53570,73	15536
			Накладные расходы			*16782,78*	*4867*
			Сметная прибыль			*3968,20*	*1151*
181	181	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,479	7406,64	3544
			Сметная прибыль			*548,64*	*263*
182	182	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	7,770	772,00	5998
			Накладные расходы			*237,59*	*1846*
			Сметная прибыль			*57,18*	*444*
183	183	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,009	469404,72	4194
			Сметная прибыль			*34770,72*	*311*
184	184	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1,000	103370,51	103371
			Накладные расходы			*44196,21*	*44196*
			Сметная прибыль			*7657,07*	*7657*
185	185	СТТОО	Приточная установка VS-55-R-H/S, L 9200м3/час, P	шт	1,000	3270282,19	3309526
186	186	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /100х100,150х150/	м2 поверхности воздуховодов	13,990	6888,04	96364
			Накладные расходы			*1569,02*	*21951*
			Сметная прибыль			*510,23*	*7138*
187	187	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /200х150, 200х200, 250х250/	м2 поверхности воздуховодов	51,020	6587,42	336090
			Накладные расходы			*1434,27*	*73177*
			Сметная прибыль			*487,96*	*24896*
188	188	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /300х250, 300х300, 400х300, 400х400/	м2 поверхности воздуховодов	43,740	6618,05	289474
			Накладные расходы			*1242,87*	*54363*
			Сметная прибыль			*490,23*	*21442*
189	189	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка /500х400, 600х500, 600х600/	м2 поверхности воздуховодов	87,480	5946,24	520177
			Накладные расходы			*937,68*	*82028*
			Сметная прибыль			*440,46*	*38532*
190	190	1120-0101-0312 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка /800х500/	м2 поверхности воздуховодов	1,890	5538,25	10467
			Накладные расходы			*757,10*	*1431*
			Сметная прибыль			*410,24*	*775*
191	191	1120-0101-0313 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3600 мм. Прокладка /1199х575, 1200х600/	м2 поверхности воздуховодов	16,200	5429,30	87955
			Накладные расходы			*698,39*	*11314*
			Сметная прибыль			*402,17*	*6515*
192	192	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	61,000	272,16	16602
			Сметная прибыль			*20,16*	*1230*
193	193	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 100, размер 100х100 мм. Установка	решетка	7,000	2584,09	18089
			Накладные расходы			*1130,23*	*7912*
			Сметная прибыль			*191,41*	*1340*
194	194	2305-0306-1803 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм /RAR/	шт.	7,000	1562,76	10939
			Сметная прибыль			*115,76*	*810*
195	195	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	8,000	2584,09	20673
			Накладные расходы			*1130,23*	*9042*
			Сметная прибыль			*191,41*	*1531*
196	196	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм /RAR/	шт.	8,000	1895,40	15163
			Сметная прибыль			*140,40*	*1123*
197	197	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	14,000	2584,09	36177

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1130,23*	*15823*
			Сметная прибыль			*191,41*	*2680*
198	198	2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм /RAR/	шт.	14,000	2298,24	32175
			Сметная прибыль			*170,24*	*2383*
199	199	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	1,000	2833,63	2834
			Накладные расходы			*1119,78*	*1120*
			Сметная прибыль			*209,90*	*210*
200	200	2305-0302-1704 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 04, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1,000	12091,68	12092
			Сметная прибыль			*895,68*	*896*
201	201	1120-0501-0107 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	2,000	3216,58	6433
			Накладные расходы			*1245,23*	*2490*
			Сметная прибыль			*238,27*	*477*
202	202	2305-0302-1711 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 11, размерами 300 мм х 400 мм	шт.	1,000	21766,32	21766
			Сметная прибыль			*1612,32*	*1612*
203	203	2305-0302-1713 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 13, размерами 400 мм х 400 мм	шт.	1,000	22845,24	22845
			Сметная прибыль			*1692,24*	*1692*
204	204	1120-0501-0108 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 2400 мм. Установка	заслонка	2,000	4134,85	8270
			Накладные расходы			*1548,42*	*3097*
			Сметная прибыль			*306,29*	*613*
205	205	2305-0302-1714 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 14, размерами 400 мм х 500 мм	шт.	2,000	24160,68	48321
			Сметная прибыль			*1789,68*	*3579*
206	206	1120-0601-0101 РСНБ РК 2015	Отсосы от оборудования. Установка	кг отсосов	306,000	104,06	31842
			Накладные расходы			*45,69*	*13980*
			Сметная прибыль			*7,71*	*2359*
207	207	СТТОО	Местный отсос приточно-вытяжной, МВО-1,8МС	шт	6,000	228066,96	1384823
208	208	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	5,790	34394,12	199142
			Накладные расходы			*12494,29*	*72342*
			Сметная прибыль			*2547,71*	*14751*
209	209	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	7,180	16945,20	121660
			Сметная прибыль			*1255,20*	*9012*
210	210	1120-1101-0106 РСНБ РК 2015	Двери герметические утепленные, размер 900х400 мм. Установка	дверь	1,000	34881,28	34881
			Накладные расходы			*2565,87*	*2566*
			Сметная прибыль			*2583,80*	*2584*
211	211	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1,000	9559,45	9559
			Накладные расходы			*4291,98*	*4292*
			Сметная прибыль			*708,11*	*708*
212	212	2305-0401-0105 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-250Б, Р 0,18 кВт, n 2800 об/мин, QMAX 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1,000	35281,44	35281
			Сметная прибыль			*2613,44*	*2613*
213	213	1120-0701-0302 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами /ЗК.00.000-01/	зонт	1,000	3743,57	3744
			Накладные расходы			*401,66*	*402*
			Сметная прибыль			*277,30*	*277*
214	214	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,780	6692,30	38681
			Накладные расходы			*1569,26*	*9070*
			Сметная прибыль			*495,73*	*2865*
215	215	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /150х150/	м2 поверхности воздуховодов	1,920	6888,04	13225
			Накладные расходы			*1569,02*	*3013*
			Сметная прибыль			*510,23*	*980*
216	216	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /250х200/	м2 поверхности воздуховодов	1,910	6587,42	12582
			Накладные расходы			*1434,27*	*2739*
			Сметная прибыль			*487,96*	*932*
217	217	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	2,000	272,16	544
			Сметная прибыль			*20,16*	*40*
218	218	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	2,000	2833,63	5667
			Накладные расходы			*1119,78*	*2240*
			Сметная прибыль			*209,90*	*420*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
219	219	2305-0302-1704 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 04, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2,000	12091,68	24183
			Сметная прибыль			*895,68*	*1791*
220	220	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,290	53570,73	15536
			Накладные расходы			*16782,78*	*4867*
			Сметная прибыль			*3968,20*	*1151*
221	221	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,479	16945,20	8108
			Сметная прибыль			*1255,20*	*601*
222	222	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1,000	9559,45	9559
			Накладные расходы			*4291,98*	*4292*
			Сметная прибыль			*708,11*	*708*
223	223	2305-0402-0107 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-30-4Е (220В), Р 0,81 кВт, n 1500 об/мин, QMAX 2430 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1,000	90632,52	90633
			Сметная прибыль			*6713,52*	*6714*
224	224	1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие. Установка	м2	0,150	12806,66	1921
			Накладные расходы			*5804,08*	*871*
			Сметная прибыль			*948,64*	*142*
225	225	2305-0307-0103 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 500 мм х 300 мм	шт.	1,000	6121,44	6121
			Сметная прибыль			*453,44*	*453*
226	226	1120-0701-0404 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами /ЗП.00.000-02/	зонт	1,000	11406,00	11406
			Накладные расходы			*956,37*	*956*
			Сметная прибыль			*844,89*	*845*
227	227	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /250х250/	м2 поверхности воздуховодов	3,360	6587,42	22134
			Накладные расходы			*1434,27*	*4819*
			Сметная прибыль			*487,96*	*1640*
228	228	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /300х300, 500х300/	м2 поверхности воздуховодов	15,210	6618,05	100661
			Накладные расходы			*1242,87*	*18904*
			Сметная прибыль			*490,23*	*7456*
229	229	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	2,000	272,16	544
			Сметная прибыль			*20,16*	*40*
230	230	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	2,000	2833,63	5667
			Накладные расходы			*1119,78*	*2240*
			Сметная прибыль			*209,90*	*420*
231	231	2305-0302-1708 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 08, размерами 250 мм х 250 мм	шт.	2,000	17623,44	35247
			Сметная прибыль			*1305,44*	*2611*
232	232	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,300	34394,12	10318
			Накладные расходы			*12494,29*	*3748*
			Сметная прибыль			*2547,71*	*764*
233	233	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,372	16945,20	6304
			Сметная прибыль			*1255,20*	*467*
234	234	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1,000	9559,45	9559
			Накладные расходы			*4291,98*	*4292*
			Сметная прибыль			*708,11*	*708*
235	235	2305-0402-0107 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-30-4Е (220В), Р 0,81 кВт, n 1500 об/мин, QMAX 2430 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1,000	90632,52	90633
			Сметная прибыль			*6713,52*	*6714*
236	236	1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие. Установка	м2	0,150	12806,66	1921
			Накладные расходы			*5804,08*	*871*
			Сметная прибыль			*948,64*	*142*
237	237	2305-0307-0103 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 500 мм х 300 мм	шт.	1,000	6121,44	6121
			Сметная прибыль			*453,44*	*453*
238	238	1120-0701-0404 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами /ЗП.00.000-02/	зонт	1,000	11406,00	11406
			Накладные расходы			*956,37*	*956*
			Сметная прибыль			*844,89*	*845*
239	239	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /250х250/	м2 поверхности воздуховодов	5,800	6587,42	38207
			Накладные расходы			*1434,27*	*8319*
			Сметная прибыль			*487,96*	*2830*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
240	240	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /300х300, 400х300, 500х300/	м2 поверхности воздуховодов	15,590	6618,05	103175
			Накладные расходы			*1242,87*	*19376*
			Сметная прибыль			*490,23*	*7643*
241	241	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	6,000	272,16	1633
			Сметная прибыль			*20,16*	*121*
242	242	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	2,000	2833,63	5667
			Накладные расходы			*1119,78*	*2240*
			Сметная прибыль			*209,90*	*420*
243	243	2305-0302-1708 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 08, размерами 250 мм х 250 мм	шт.	2,000	17623,44	35247
			Сметная прибыль			*1305,44*	*2611*
244	244	1120-0601-0101 РСНБ РК 2015	Отсосы. Установка	кг отсосов	46,000	104,06	4787
			Накладные расходы			*45,69*	*2102*
			Сметная прибыль			*7,71*	*355*
245	245	СТТОО	Местный отсос приточно-вытяжной, МВО-1,8МСВ	шт	1,000	175435,71	177541
246	246	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,540	34394,12	18573
			Накладные расходы			*12494,29*	*6747*
			Сметная прибыль			*2547,71*	*1376*
247	247	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,670	16945,20	11347
			Сметная прибыль			*1255,20*	*840*
248	248	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1,000	9559,45	9559
			Накладные расходы			*4291,98*	*4292*
			Сметная прибыль			*708,11*	*708*
249	249	2305-0401-0103 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, QMAX 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1,000	26178,12	26178
			Сметная прибыль			*1939,12*	*1939*
250	250	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1,000	3435,77	3436
			Накладные расходы			*401,66*	*402*
			Сметная прибыль			*254,50*	*255*
251	251	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 160 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,730	6572,68	37661
			Накладные расходы			*1569,02*	*8991*
			Сметная прибыль			*486,87*	*2790*
252	252	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	2,000	272,16	544
			Сметная прибыль			*20,16*	*40*
253	253	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны вытяжные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	2,000	2570,96	5142
			Накладные расходы			*1069,34*	*2139*
			Сметная прибыль			*190,44*	*381*
254	254	2305-0302-1903 РСНБ РК 2015	Клапаны вытяжные, диаметром 160 мм применительно	шт.	2,000	2175,12	4350
			Сметная прибыль			*161,12*	*322*
255	255	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,150	53570,73	8036
			Накладные расходы			*16782,78*	*2517*
			Сметная прибыль			*3968,20*	*595*
256	256	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,248	16945,20	4194
			Сметная прибыль			*1255,20*	*311*
257	257	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1,000	9559,45	9559
			Накладные расходы			*4291,98*	*4292*
			Сметная прибыль			*708,11*	*708*
258	258	2305-0402-0107 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-30-4Е (220В), Р 0,81 кВт, n 1500 об/мин, QMAX 2430 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1,000	90632,52	90633
			Сметная прибыль			*6713,52*	*6714*
259	259	1120-1001-0205 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 50-90. Установка применительно	глушитель шума	1,000	28612,55	28613
			Накладные расходы			*1892,21*	*1892*
			Сметная прибыль			*2119,45*	*2119*
260	260	1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие. Установка	м2	0,150	12806,66	1921
			Накладные расходы			*5804,08*	*871*
			Сметная прибыль			*948,64*	*142*
261	261	2305-0307-0103 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 500 мм х 300 мм	шт.	1,000	6121,44	6121
			Сметная прибыль			*453,44*	*453*
262	262	1120-0701-0404 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами /ЗП.00.000-02/	зонт	1,000	11406,00	11406

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*956,37*	*956*
			Сметная прибыль			*844,89*	*845*
263	263	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /100х100, 150х150/	м2 поверхности воздуховодов	18,020	6888,04	124122
			Накладные расходы			*1569,02*	*28274*
			Сметная прибыль			*510,23*	*9194*
264	264	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /200х200, 250х200, 250х250/	м2 поверхности воздуховодов	12,960	6587,42	85373
			Накладные расходы			*1434,27*	*18588*
			Сметная прибыль			*487,96*	*6324*
265	265	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /300х300, 500х300/	м2 поверхности воздуховодов	23,990	6618,05	158767
			Накладные расходы			*1242,87*	*29816*
			Сметная прибыль			*490,23*	*11761*
266	266	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	16,000	272,16	4355
			Сметная прибыль			*20,16*	*323*
267	267	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	2,000	2833,63	5667
			Накладные расходы			*1119,78*	*2240*
			Сметная прибыль			*209,90*	*420*
268	268	2305-0302-1708 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 08, размерами 250 мм х 250 мм	шт.	2,000	17623,44	35247
			Сметная прибыль			*1305,44*	*2611*
269	269	1120-0501-0107 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	1,000	3216,58	3217
			Накладные расходы			*1245,23*	*1245*
			Сметная прибыль			*238,27*	*238*
270	270	2305-0302-1711 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 11, размерами 300 мм х 400 мм	шт.	1,000	21766,32	21766
			Сметная прибыль			*1612,32*	*1612*
271	271	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 100, размер 100х100 мм. Установка	решетка	10,000	2584,09	25841
			Накладные расходы			*1130,23*	*11302*
			Сметная прибыль			*191,41*	*1914*
272	272	2305-0306-1803 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм /RAR/	шт.	10,000	1562,76	15628
			Сметная прибыль			*115,76*	*1158*
273	273	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	6,000	2584,09	15505
			Накладные расходы			*1130,23*	*6781*
			Сметная прибыль			*191,41*	*1148*
274	274	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм /RAR/	шт.	6,000	1895,40	11372
			Сметная прибыль			*140,40*	*842*
275	275	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	2,000	2584,09	5168
			Накладные расходы			*1130,23*	*2260*
			Сметная прибыль			*191,41*	*383*
276	276	2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм /RAR/	шт.	2,000	2298,24	4596
			Сметная прибыль			*170,24*	*340*
277	277	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,590	34394,12	20293
			Накладные расходы			*12494,29*	*7372*
			Сметная прибыль			*2547,71*	*1503*
278	278	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,732	16945,20	12397
			Сметная прибыль			*1255,20*	*918*
279	279	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1,000	9559,45	9559
			Накладные расходы			*4291,98*	*4292*
			Сметная прибыль			*708,11*	*708*
280	280	2305-0401-0103 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, QMAX 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1,000	26178,12	26178
			Сметная прибыль			*1939,12*	*1939*
281	281	1120-1001-0102 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка /ГТК 160-900 применительно/	глушитель шума	1,000	14574,26	14574
			Накладные расходы			*1130,95*	*1131*
			Сметная прибыль			*1079,57*	*1080*
282	282	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1,000	3435,77	3436
			Накладные расходы			*401,66*	*402*
			Сметная прибыль			*254,50*	*255*
283	283	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 160 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,720	6572,68	17878
			Накладные расходы			*1569,02*	*4268*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*486,87*	*1324*
284	284	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /100х100, 150х150/	м2 поверхности воздуховодов	5,750	6888,04	39606
			Накладные расходы			*1569,02*	*9022*
			Сметная прибыль			*510,23*	*2934*
285	285	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	2,000	272,16	544
			Сметная прибыль			*20,16*	*40*
286	286	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 100, размер 100х100 мм. Установка	решетка	5,000	2584,09	12920
			Накладные расходы			*1130,23*	*5651*
			Сметная прибыль			*191,41*	*957*
287	287	2305-0306-1803 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 100 мм х 100 мм /RAR/	шт.	5,000	1562,76	7814
			Сметная прибыль			*115,76*	*579*
288	288	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,140	53570,73	7500
			Накладные расходы			*16782,78*	*2350*
			Сметная прибыль			*3968,20*	*556*
289	289	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные изстекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,231	16945,20	3914
			Сметная прибыль			*1255,20*	*290*
290	290	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1,000	5404,98	5405
			Накладные расходы			*542,52*	*543*
			Сметная прибыль			*400,37*	*400*
291	291	1120-0701-0403 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	зонт	3,000	10269,12	30807
			Накладные расходы			*845,91*	*2538*
			Сметная прибыль			*760,68*	*2282*
292	292	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /100х100, 150х150/	м2 поверхности воздуховодов	0,840	6888,04	5786
			Накладные расходы			*1569,02*	*1318*
			Сметная прибыль			*510,23*	*429*
293	293	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /200х200, 250х200, 250х250/	м2 поверхности воздуховодов	13,190	6587,42	86888
			Накладные расходы			*1434,27*	*18918*
			Сметная прибыль			*487,96*	*6436*
294	294	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /300х250, 300х300, 400х250, 400х400/	м2 поверхности воздуховодов	14,950	6618,05	98940
			Накладные расходы			*1242,87*	*18581*
			Сметная прибыль			*490,23*	*7329*
295	295	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	9,000	272,16	2449
			Сметная прибыль			*20,16*	*181*
296	296	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	13,000	2584,09	33593
			Накладные расходы			*1130,23*	*14693*
			Сметная прибыль			*191,41*	*2488*
297	297	2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм /RAR/	шт.	13,000	2298,24	29877
			Сметная прибыль			*170,24*	*2213*
298	298	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,708	34394,12	24351
			Накладные расходы			*12494,29*	*8846*
			Сметная прибыль			*2547,71*	*1804*
299	299	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,878	16945,20	14877
			Сметная прибыль			*1255,20*	*1102*
			Раздел: ГАЛЕРЕЯ. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ				
300	300	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	120,000	2051,47	246176
			Накладные расходы			*333,58*	*40030*
			Сметная прибыль			*151,96*	*18235*
301	301	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до25 мм. Прокладка	м трубопровода	7,000	2172,11	15205
			Накладные расходы			*333,58*	*2335*
			Сметная прибыль			*160,90*	*1126*
302	302	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварныхтруб, диаметр до 65 мм. Прокладка /диам.76х3/	м трубопровода	32,000	3214,86	102875
			Накладные расходы			*751,44*	*24046*
			Сметная прибыль			*238,14*	*7620*
303	303	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,500	585,36	2634
			Сметная прибыль			*43,36*	*195*
304	304	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	127,000	157,49	20001
			Накладные расходы			*69,96*	*8886*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*11,67*	*1482*
305	305	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	32,000	166,05	5314
			Накладные расходы			*69,96*	*2239*
			Сметная прибыль			*12,30*	*394*
306	306	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка /МС-90-500/	квт	11,630	20326,01	236391
			Накладные расходы			*764,19*	*8888*
			Сметная прибыль			*1505,63*	*17510*
307	307	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка /СТД 7073/	комплект	12,000	439,98	5280
			Накладные расходы			*146,93*	*1763*
			Сметная прибыль			*32,59*	*391*
308	308	2304-1006-2002 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С,PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	3,000	19438,92	58317
			Сметная прибыль			*1439,92*	*4320*
309	309	2304-1006-2102 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16,DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	15508,80	15509
			Сметная прибыль			*1148,80*	*1149*
310	310	2304-0904-1304 РСНБ РК 2015	Кран шаровый Х 1666 с внутреннейрезьбой, из нержавеющей стали, полупроходной, присоединение RP 3/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 20, типаDAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	23,000	18299,52	420889
			Сметная прибыль			*1355,52*	*31177*
311	311	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка /гильза/	м трубопровода	1,600	2639,78	4224
			Накладные расходы			*333,58*	*534*
			Сметная прибыль			*195,54*	*313*
312	312	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2,000	805,60	1611
			Накладные расходы			*341,08*	*682*
			Сметная прибыль			*59,67*	*119*
313	313	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	2,000	1833,84	3668
			Сметная прибыль			*135,84*	*272*
314	314	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2,000	2960,30	5921
			Накладные расходы			*259,60*	*519*
			Сметная прибыль			*219,28*	*439*
315	315	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	26,490	1411,65	37395
			Накладные расходы			*516,11*	*13672*
			Сметная прибыль			*104,57*	*2770*
316	316	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ 177 серебристой	м2	1,660	140,60	233
			Накладные расходы			*11,66*	*19*
			Сметная прибыль			*10,41*	*17*
317	317	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из минеральной ваты	м3 изоляции	0,210	53570,73	11250
			Накладные расходы			*16782,78*	*3524*
			Сметная прибыль			*3968,20*	*833*
318	318	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,347	7406,64	2566
			Сметная прибыль			*548,64*	*190*
319	319	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	7,440	772,00	5744
			Накладные расходы			*237,59*	*1768*
			Сметная прибыль			*57,18*	*425*
320	320	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,009	469404,72	4016
			Сметная прибыль			*34770,72*	*297*
			Раздел: МАСТЕРСКАЯ. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ				
321	321	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	14,000	2051,47	28721
			Накладные расходы			*333,58*	*4670*
			Сметная прибыль			*151,96*	*2127*
322	322	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	83,000	2172,11	180285
			Накладные расходы			*333,58*	*27687*
			Сметная прибыль			*160,90*	*13354*
323	323	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	9,000	2446,70	22020
			Накладные расходы			*333,58*	*3002*
			Сметная прибыль			*181,24*	*1631*
324	324	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,500	585,36	2634
			Сметная прибыль			*43,36*	*195*
325	325	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	106,000	157,49	16694
			Накладные расходы			*69,96*	*7416*
			Сметная прибыль			*11,67*	*1237*
326	326	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка /МС-90-500/	квт	9,300	20326,01	189032

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*764,19*	*7107*
			Сметная прибыль			*1505,63*	*14002*
327	327	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	8,000	439,98	3520
			Накладные расходы			*146,93*	*1175*
			Сметная прибыль			*32,59*	*261*
328	328	2304-1006-2003 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	23405,76	23406
			Сметная прибыль			*1733,76*	*1734*
329	329	2304-1006-2103 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	18352,44	18352
			Сметная прибыль			*1359,44*	*1359*
330	330	2304-0904-1304 РСНБ РК 2015	Кран шаровый X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходной, присоединение RP 3/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	10,000	18299,52	182995
			Сметная прибыль			*1355,52*	*13555*
331	331	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2,000	4197,33	8395
			Накладные расходы			*1812,01*	*3624*
			Сметная прибыль			*310,91*	*622*
332	332	2305-1207-0904 РСНБ РК 2015	Автоматический воздухоотводчик d15мм EAGLE 065B8223	шт.	2,000	2460,24	4920
			Сметная прибыль			*182,24*	*364*
333	333	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	15,400	1411,65	21739
			Накладные расходы			*516,11*	*7948*
			Сметная прибыль			*104,57*	*1610*
334	334	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	1,420	140,60	200
			Накладные расходы			*11,66*	*17*
			Сметная прибыль			*10,41*	*15*
335	335	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из минеральной ваты	м3 изоляции	0,150	53570,73	8036
			Накладные расходы			*16782,78*	*2517*
			Сметная прибыль			*3968,20*	*595*
336	336	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,248	7406,64	1833
			Сметная прибыль			*548,64*	*136*
337	337	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	1,880	772,00	1451
			Накладные расходы			*237,59*	*447*
			Сметная прибыль			*57,18*	*108*
338	338	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,002	469404,72	1015
			Сметная прибыль			*34770,72*	*75*
339	339	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка /гильза/	м трубопровода	1,600	2639,78	4224
			Накладные расходы			*333,58*	*534*
			Сметная прибыль			*195,54*	*313*
340	340	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1,000	103370,51	103371
			Накладные расходы			*44196,21*	*44196*
			Сметная прибыль			*7657,07*	*7657*
341	341	СТ	Приточная установка VS-10-R-H/T, L м3/час, P	шт	1,000	2597175,56	2628342
342	342	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /150x150/	м2 поверхности воздуховодов	9,480	6888,04	65299
			Накладные расходы			*1569,02*	*14874*
			Сметная прибыль			*510,23*	*4837*
343	343	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /200x150,250x200,250x250/	м2 поверхности воздуховодов	12,580	6587,42	82870
			Накладные расходы			*1434,27*	*18043*
			Сметная прибыль			*487,96*	*6139*
344	344	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /300x250,300x300,500x220,500x250/	м2 поверхности воздуховодов	11,180	6618,05	73990
			Накладные расходы			*1242,87*	*13895*
			Сметная прибыль			*490,23*	*5481*
345	345	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	10,000	272,16	2722
			Сметная прибыль			*20,16*	*202*
346	346	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150x150 мм. Установка	решетка	7,000	2584,09	18089
			Накладные расходы			*1130,23*	*7912*
			Сметная прибыль			*191,41*	*1340*
347	347	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм x 150 мм /RAR/	шт.	7,000	1895,40	13268
			Сметная прибыль			*140,40*	*983*
348	348	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	7,000	2636,51	18456
			Накладные расходы			*1130,23*	*7912*
			Сметная прибыль			*195,30*	*1367*
349	349	СТТОО"EES	Решетка наружная SA 500x300	шт	7,000	7251,43	50760

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*537,14*	*3760*
350	350	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,080	34394,12	2752
			Накладные расходы			*12494,29*	*1000*
			Сметная прибыль			*2547,71*	*204*
351	351	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,099	16945,20	1681
			Сметная прибыль			*1255,20*	*125*
352	352	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1,000	9559,45	9559
			Накладные расходы			*4291,98*	*4292*
			Сметная прибыль			*708,11*	*708*
353	353	2305-0401-0106 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, QMAX 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1,000	42623,28	42623
			Сметная прибыль			*3157,28*	*3157*
354	354	1120-0701-0303 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами /ЗК.00.000-02/	зонт	1,000	5257,47	5257
			Накладные расходы			*542,52*	*543*
			Сметная прибыль			*389,44*	*389*
355	355	1120-0101-0305 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр 315 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,960	6375,14	25246
			Накладные расходы			*1434,72*	*5681*
			Сметная прибыль			*472,23*	*1870*
356	356	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	2,000	272,16	544
			Сметная прибыль			*20,16*	*40*
357	357	1120-0601-0101 РСНБ РК 2015	Отсосы. Установка	кг отсосов	46,000	104,06	4787
			Накладные расходы			*45,69*	*2102*
			Сметная прибыль			*7,71*	*355*
358	358	СТТОО"SARGOS"	Местный отсос приточно-вытяжной, МВО-1,8МСВ	шт	1,000	175435,71	177541
359	359	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,200	53570,73	10714
			Накладные расходы			*16782,78*	*3357*
			Сметная прибыль			*3968,20*	*794*
360	360	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,330	16945,20	5592
			Сметная прибыль			*1255,20*	*414*
361	361	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	5,000	2584,09	12920
			Накладные расходы			*1130,23*	*5651*
			Сметная прибыль			*191,41*	*957*
362	362	2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм /RAR/	шт.	5,000	2298,24	11491
			Сметная прибыль			*170,24*	*851*
363	363	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /200х200/	м2 поверхности воздуховодов	0,800	6587,42	5270
			Накладные расходы			*1434,27*	*1147*
			Сметная прибыль			*487,96*	*390*
364	364	2304-1009-0804 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	31943,16	63886
			Сметная прибыль			*2366,16*	*4732*
365	365	2304-0904-1305 РСНБ РК 2015	Краны шаровые X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение RP 1, Тмакс 230°С, PN 69, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	3,000	24888,60	74666
			Сметная прибыль			*1843,60*	*5531*
366	366	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1,000	34563,15	34563
			Накладные расходы			*14182,25*	*14182*
			Сметная прибыль			*2560,23*	*2560*
367	367	СТ	Циркуляционный насос STAr-RS 25/7 с доставкой /WilO/	шт	1,000	31909,82	32293
368	368	1312-1101-0301 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода до 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	8739,77	8740
			Накладные расходы			*3035,92*	*3036*
			Сметная прибыль			*647,39*	*647*
369	369	2304-1005-1508 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,000	116646,48	116646
			Сметная прибыль			*8640,48*	*8640*
370	370	2305-1207-2001 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 10, напряжение питания 230 В, типа DAnfOss	шт.	1,000	146641,32	146641
			Сметная прибыль			*10862,32*	*10862*
371	371	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1,000	2024,21	2024
			Накладные расходы			*866,59*	*867*
			Сметная прибыль			*149,94*	*150*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
372	372	2304-1013-1105 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый У 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение RP 1, Тмакс 175°С, PN 40, DN 25, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,000	72341,64	72342
			Сметная прибыль			*5358,64*	*5359*
373	373	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015	Воздухоотводчики. Установка	шт.	4,000	4197,33	16789
			Накладные расходы			*1812,01*	*7248*
			Сметная прибыль			*310,91*	*1244*
374	374	2305-1207-0904 РСНБ РК 2015	Автоматический воздухоотводчик d15мм EAGLE 065B8223	шт.	4,000	2460,24	9841
			Сметная прибыль			*182,24*	*729*
375	375	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	3,000	805,60	2417
			Накладные расходы			*341,08*	*1023*
			Сметная прибыль			*59,67*	*179*
376	376	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	3,000	1833,84	5502
			Сметная прибыль			*135,84*	*408*
377	377	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	6,000	2960,30	17762
			Накладные расходы			*259,60*	*1558*
			Сметная прибыль			*219,28*	*1316*
378	378	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка /диам.32х2,5мм/	м трубопровода	18,000	1918,17	34527
			Накладные расходы			*633,63*	*11405*
			Сметная прибыль			*142,09*	*2558*
379	379	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,200	585,36	2459
			Сметная прибыль			*43,36*	*182*
380	380	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	18,000	157,49	2835
			Накладные расходы			*69,96*	*1259*
			Сметная прибыль			*11,67*	*210*
381	381	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	1,800	140,60	253
			Накладные расходы			*11,66*	*21*
			Сметная прибыль			*10,41*	*19*
382	382	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из минеральной ваты	м3 изоляции	0,210	53570,73	11250
			Накладные расходы			*16782,78*	*3524*
			Сметная прибыль			*3968,20*	*833*
383	383	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,347	7406,64	2566
			Сметная прибыль			*548,64*	*190*
384	384	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	7,310	772,00	5643
			Накладные расходы			*237,59*	*1737*
			Сметная прибыль			*57,18*	*418*
385	385	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,008	469404,72	3946
			Сметная прибыль			*34770,72*	*292*
			Раздел: ГАЛЕРЕЯ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
386	386	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	16,000	3584,52	57352
			Накладные расходы			*1173,59*	*18777*
			Сметная прибыль			*265,52*	*4248*
387	387	ТОО "Компания "Казахский Свет" стр.161	Светильник BAT 218 (в компл. стартер) /Световые технологии/	шт	16,000	8910,96	142575
			Сметная прибыль			*660,07*	*10561*
388	388	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	2,000	2725,23	5450
			Накладные расходы			*883,83*	*1768*
			Сметная прибыль			*201,87*	*404*
389	389	ТОО "Компания "Казахский Свет" стр.161	Светильник NBT 18 F126 /Световые технологии/	шт	2,000	10108,61	20217
			Сметная прибыль			*748,79*	*1498*
390	390	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	3,000	2043,38	6130
			Накладные расходы			*712,22*	*2137*
			Сметная прибыль			*151,36*	*454*
391	391	ТОО "Компания "Казахский Свет" стр.161	Световой указатель "Выход" с автономным питанием MARS 2211-6 /Световые технологии/	шт	3,000	10611,96	31836
			Сметная прибыль			*786,07*	*2358*
392	392	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	32,000	1400,76	44824
			Сметная прибыль			*103,76*	*3320*
393	393	ТОО "Компания "Казахский Свет" стр.161	Лампа люминесцентная компактная PL-C26W цоколь G24d-3 /PHILIPS/	шт	2,000	1344,21	2688
			Сметная прибыль			*99,57*	*199*
394	394	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	35,000	169,99	5950

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*55,72*	*1950*
			Сметная прибыль			*12,59*	*441*
395	395	1308-0206-1301 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий	м	110,000	260,68	28675
			Накладные расходы			*86,92*	*9561*
			Сметная прибыль			*19,31*	*2124*
396	396	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,145	169643,16	24598
			Сметная прибыль			*12566,16*	*1822*
397	397	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	110,000	595,67	65524
			Накладные расходы			*174,82*	*19230*
			Сметная прибыль			*44,12*	*4854*
398	398	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	110,000	31,32	3445
			Сметная прибыль			*2,32*	*255*
399	399	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1,000	648,07	648
			Накладные расходы			*244,87*	*245*
			Сметная прибыль			*48,01*	*48*
400	400	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 /С14-003/	шт.	1,000	330,48	330
			Сметная прибыль			*24,48*	*24*
401	401	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1,000	648,07	648
			Накладные расходы			*244,87*	*245*
			Сметная прибыль			*48,01*	*48*
402	402	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 /С54-001/	шт.	1,000	340,20	340
			Сметная прибыль			*25,20*	*25*
403	403	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	2,000	1646,36	3293
			Накладные расходы			*574,31*	*1149*
			Сметная прибыль			*121,95*	*244*
404	404	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 /А14-100/	шт.	2,000	484,92	970
			Сметная прибыль			*35,92*	*72*
405	405	2307-0202-0702 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	9,000	84,24	758
			Сметная прибыль			*6,24*	*56*
406	406	2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	4,000	33,48	134
			Сметная прибыль			*2,48*	*10*
407	407	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	16,000	3584,52	57352
			Накладные расходы			*1173,59*	*18777*
			Сметная прибыль			*265,52*	*4248*
408	408	ТОО "Компания "Казахский Свет" стр.161	Светильник ВАТ 218 (в компл. стартер) /Световые технологии/	шт	16,000	8910,96	142575
			Сметная прибыль			*660,07*	*10561*
409	409	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	32,000	1400,76	44824
			Сметная прибыль			*103,76*	*3320*
410	410	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	105,000	144,50	15172
			Накладные расходы			*47,48*	*4986*
			Сметная прибыль			*10,70*	*1124*
411	411	1308-0206-1301 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий	м	30,000	260,68	7821
			Накладные расходы			*86,92*	*2608*
			Сметная прибыль			*19,31*	*579*
412	412	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,135	169643,16	22902
			Сметная прибыль			*12566,16*	*1696*
413	413	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	105,000	595,67	62545
			Накладные расходы			*174,82*	*18356*
			Сметная прибыль			*44,12*	*4633*
414	414	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	105,000	31,32	3289
			Сметная прибыль			*2,32*	*244*
415	415	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1,000	648,07	648
			Накладные расходы			*244,87*	*245*
			Сметная прибыль			*48,01*	*48*
416	416	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 /С14-003/	шт.	1,000	330,48	330
			Сметная прибыль			*24,48*	*24*
417	417	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1,000	648,07	648

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*244,87*	*245*
			Сметная прибыль			*48,01*	*48*
418	418	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 /С54-001/	шт.	1,000	340,20	340
			Сметная прибыль			*25,20*	*25*
419	419	2307-0202-0702 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	8,000	84,24	674
			Сметная прибыль			*6,24*	*50*
420	420	2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	2,000	33,48	67
			Сметная прибыль			*2,48*	*5*
			Раздел: БЛОК 2А. СПОРТБЛОК. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ				
421	421	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	7,000	2876,34	20134
			Накладные расходы			*1249,19*	*8744*
			Сметная прибыль			*213,06*	*1491*
422	422	2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32X2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	6,566	475,20	3120
			Сметная прибыль			*35,20*	*231*
423	423	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	32,000	3645,27	116649
			Накладные расходы			*1556,26*	*49800*
			Сметная прибыль			*270,02*	*8641*
424	424	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25X2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	29,728	294,84	8765
			Сметная прибыль			*21,84*	*649*
425	425	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	63,600	4777,25	303833
			Накладные расходы			*2005,42*	*127545*
			Сметная прибыль			*353,87*	*22506*
426	426	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20X1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	57,176	193,32	11053
			Сметная прибыль			*14,32*	*819*
427	427	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	100,000	5,40	540
			Сметная прибыль			*0,40*	*40*
428	428	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	45,000	7,56	340
			Сметная прибыль			*0,56*	*25*
429	429	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20,000	11,88	238
			Сметная прибыль			*0,88*	*18*
430	430	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	39,000	837,08	32646
			Накладные расходы			*208,85*	*8145*
			Сметная прибыль			*62,01*	*2418*
431	431	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	35,200	265,68	9352
			Сметная прибыль			*19,68*	*693*
432	432	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	7,700	314,28	2420
			Сметная прибыль			*23,28*	*179*
433	433	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12,000	12,96	156
			Сметная прибыль			*0,96*	*12*
434	434	2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,000	16,20	130
			Сметная прибыль			*1,20*	*10*
435	435	2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	15,12	15
			Сметная прибыль			*1,12*	*1*
436	436	2302-0401-1103 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	27,00	27
			Сметная прибыль			*2,00*	*2*
437	437	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20,000	14,04	281
			Сметная прибыль			*1,04*	*21*
438	438	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	23,76	48
			Сметная прибыль			*1,76*	*4*
439	439	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17,000	20,52	349
			Сметная прибыль			*1,52*	*26*
440	440	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,000	36,72	184
			Сметная прибыль			*2,72*	*14*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
441	441	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	13,000	1064,88	13843
			Сметная прибыль			*78,88*	*1025*
442	442	2304-0702-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	3363,12	3363
			Сметная прибыль			*249,12*	*249*
443	443	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2,000	742,36	1485
			Накладные расходы			*331,04*	*662*
			Сметная прибыль			*54,99*	*110*
444	444	2304-0905-0101 РСНБ РК 2015	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90°С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	1071,36	2143
			Сметная прибыль			*79,36*	*159*
445	445	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	12,000	1726,14	20714
			Накладные расходы			*772,44*	*9269*
			Сметная прибыль			*127,86*	*1534*
446	446	2303-0102-1224 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	4,000	4317,84	17271
			Сметная прибыль			*319,84*	*1279*
447	447	2303-0102-1250 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	8,000	8237,16	65897
			Сметная прибыль			*610,16*	*4881*
448	448	2302-0401-0802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26,000	130,68	3398
			Сметная прибыль			*9,68*	*252*
449	449	2302-0401-0806 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 32х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	172,80	346
			Сметная прибыль			*12,80*	*26*
450	450	2302-0401-4303 РСНБ РК 2015	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей с наружной резьбой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12,000	975,24	11703
			Сметная прибыль			*72,24*	*867*
451	451	1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	4,000	19026,45	76106
			Накладные расходы			*8579,46*	*34318*
			Сметная прибыль			*1409,37*	*5637*
452	452	5104-0106-0131 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,8 кВт, внутреннее покрытие титановая эмаль, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	4,000	58620,00	234480
453	453	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1,000	23897,56	23898
			Накладные расходы			*331,04*	*331*
			Сметная прибыль			*1770,19*	*1770*
454	454	1116-1301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	48,000	2327,10	111701
			Накладные расходы			*1061,61*	*50957*
			Сметная прибыль			*172,38*	*8274*
455	455	2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	45,984	353,16	16240
			Сметная прибыль			*26,16*	*1203*
456	456	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4,000	1064,88	4260
			Сметная прибыль			*78,88*	*316*
457	457	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	96,000	5,40	518
			Сметная прибыль			*0,40*	*38*
458	458	2302-0501-0403 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 20х1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	8,000	870,48	6964
			Сметная прибыль			*64,48*	*516*
459	459	2302-0501-1102 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 20х20х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	8,000	2219,40	17755
			Сметная прибыль			*164,40*	*1315*
460	460	2302-0501-0502 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	12,000	1692,36	20308
			Сметная прибыль			*125,36*	*1504*
461	461	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	48,000	157,49	7560
			Накладные расходы			*69,96*	*3358*
			Сметная прибыль			*11,67*	*560*
462	462	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	38,000	1414,46	53750
			Накладные расходы			*642,41*	*24412*
			Сметная прибыль			*104,78*	*3981*
463	463	2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	37,924	469,80	17817
			Сметная прибыль			*34,80*	*1320*
464	464	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	33,500	1465,32	49088
			Накладные расходы			*669,42*	*22426*
			Сметная прибыль			*108,54*	*3636*
465	465	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	33,433	356,40	11916
			Сметная прибыль			*26,40*	*883*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
466	466	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	45,000	74,52	3353
			Сметная прибыль			*5,52*	*248*
467	467	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	60,000	234,36	14062
			Сметная прибыль			*17,36*	*1042*
468	468	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	71,500	837,08	59852
			Накладные расходы			*208,85*	*14933*
			Сметная прибыль			*62,01*	*4433*
469	469	2111-0403-0225 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	41,800	1456,92	60899
			Сметная прибыль			*107,92*	*4511*
470	470	2111-0403-0217 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	36,850	530,28	19541
			Сметная прибыль			*39,28*	*1447*
471	471	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,351	26193,77	9194
			Накладные расходы			*3595,09*	*1262*
			Сметная прибыль			*1940,28*	*681*
472	472	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	33,500	157,49	5276
			Накладные расходы			*69,96*	*2344*
			Сметная прибыль			*11,67*	*391*
473	473	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	38,000	166,05	6310
			Накладные расходы			*69,96*	*2659*
			Сметная прибыль			*12,30*	*467*
474	474	2302-0601-0103 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	10,000	203,04	2030
			Сметная прибыль			*15,04*	*150*
475	475	2302-0601-0101 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.	10,000	64,80	648
			Сметная прибыль			*4,80*	*48*
476	476	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	8,000	250,56	2004
			Сметная прибыль			*18,56*	*148*
477	477	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	13,000	66,96	870
			Сметная прибыль			*4,96*	*64*
478	478	2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	10,000	193,32	1933
			Сметная прибыль			*14,32*	*143*
479	479	2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1,000	57,24	57
			Сметная прибыль			*4,24*	*4*
480	480	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	11,000	381,24	4194
			Сметная прибыль			*28,24*	*311*
481	481	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	1,000	122,04	122
			Сметная прибыль			*9,04*	*9*
482	482	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	10,000	448,20	4482
			Сметная прибыль			*33,20*	*332*
483	483	2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	1,000	128,52	129
			Сметная прибыль			*9,52*	*10*
484	484	2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	4,000	496,80	1987
			Сметная прибыль			*36,80*	*147*
485	485	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	4,000	432,00	1728
			Сметная прибыль			*32,00*	*128*
486	486	2302-0601-1401 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	5,000	1044,36	5222
			Сметная прибыль			*77,36*	*387*
487	487	2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	6,000	85,32	512
			Сметная прибыль			*6,32*	*38*
488	488	2302-0601-0901 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1,000	30,24	30
			Сметная прибыль			*2,24*	*2*
489	489	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	17,000	147,96	2515
			Сметная прибыль			*10,96*	*186*
490	490	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	5,000	5060,82	25304
			Накладные расходы			*2188,06*	*10940*
			Сметная прибыль			*374,88*	*1874*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
491	491	2303-0102-0902 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	5,000	5744,52	28723
			Сметная прибыль			*425,52*	*2128*
492	492	2303-0102-1001 РСНБ РК 2015	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	5,000	4177,44	20887
			Сметная прибыль			*309,44*	*1547*
493	493	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	4,000	6094,12	24376
			Накладные расходы			*2483,14*	*9933*
			Сметная прибыль			*451,42*	*1806*
494	494	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	4,000	19626,84	78507
			Сметная прибыль			*1453,84*	*5815*
495	495	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение.Установка	комплект	1,000	4211,20	4211
			Накладные расходы			*1748,88*	*1749*
			Сметная прибыль			*311,94*	*312*
496	496	2303-0102-1104 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1,000	4539,24	4539
			Сметная прибыль			*336,24*	*336*
497	497	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	6,000	1043,28	6260
			Сметная прибыль			*77,28*	*464*
498	498	1117-0101-0109 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунныеглубокие. Установка	комплект	8,000	4290,83	34327
			Накладные расходы			*1798,50*	*14388*
			Сметная прибыль			*317,84*	*2543*
499	499	2303-0102-0201 РСНБ РК 2015	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96	шт.	8,000	19849,32	158795
			Сметная прибыль			*1470,32*	*11763*
500	500	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	4,000	8500,98	34004
			Накладные расходы			*521,41*	*2086*
			Сметная прибыль			*629,70*	*2519*
			Раздел: БЛОК 2Б. СТОЛОВАЯ И БИБЛИОТЕКА. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ				
501	501	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка	м трубопровода	7,000	3586,46	25105
			Накладные расходы			*1453,19*	*10172*
			Сметная прибыль			*265,66*	*1860*
502	502	2301-0601-0307 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63X5,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	6,622	1844,64	12215
			Сметная прибыль			*136,64*	*905*
503	503	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	9,500	3735,06	35483
			Накладные расходы			*1525,35*	*14491*
			Сметная прибыль			*276,67*	*2628*
504	504	2301-0601-0306 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50X4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	8,987	1180,44	10609
			Сметная прибыль			*87,44*	*786*
505	505	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	17,000	2876,34	48898
			Накладные расходы			*1249,19*	*21236*
			Сметная прибыль			*213,06*	*3622*
506	506	2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32X2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	15,946	475,20	7578
			Сметная прибыль			*35,20*	*561*
507	507	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	57,000	3645,27	207780
			Накладные расходы			*1556,26*	*88707*
			Сметная прибыль			*270,02*	*15391*
508	508	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25X2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	52,953	294,84	15613
			Сметная прибыль			*21,84*	*1156*
509	509	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	155,000	4777,25	740474
			Накладные расходы			*2005,42*	*310840*
			Сметная прибыль			*353,87*	*54850*
510	510	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20X1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	139,345	193,32	26938
			Сметная прибыль			*14,32*	*1995*
511	511	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	310,000	5,40	1674
			Сметная прибыль			*0,40*	*124*
512	512	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	130,000	7,56	983
			Сметная прибыль			*0,56*	*73*
513	513	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	34,000	11,88	404
			Сметная прибыль			*0,88*	*30*
514	514	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	20,000	74,52	1490
			Сметная прибыль			*5,52*	*110*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
515	515	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	90,500	837,08	75756
			Накладные расходы			*208,85*	*18901*
			Сметная прибыль			*62,01*	*5612*
516	516	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	62,700	265,68	16658
			Сметная прибыль			*19,68*	*1234*
517	517	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	18,700	314,28	5877
			Сметная прибыль			*23,28*	*435*
518	518	2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	10,450	505,44	5282
			Сметная прибыль			*37,44*	*391*
519	519	2111-0403-0219 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	м	7,700	612,36	4715
			Сметная прибыль			*45,36*	*349*
520	520	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,108	26193,77	2829
			Накладные расходы			*3595,09*	*388*
			Сметная прибыль			*1940,28*	*210*
521	521	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	31,000	12,96	402
			Сметная прибыль			*0,96*	*30*
522	522	2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11,000	16,20	178
			Сметная прибыль			*1,20*	*13*
523	523	2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	30,24	91
			Сметная прибыль			*2,24*	*7*
524	524	2302-0401-0105 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	98,28	197
			Сметная прибыль			*7,28*	*15*
525	525	2302-0401-0106 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	173,88	348
			Сметная прибыль			*12,88*	*26*
526	526	2302-0401-0218 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 63x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	332,64	333
			Сметная прибыль			*24,64*	*25*
527	527	2302-0401-0212 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 50x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	165,24	330
			Сметная прибыль			*12,24*	*24*
528	528	2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15,000	15,12	227
			Сметная прибыль			*1,12*	*17*
529	529	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	70,000	14,04	983
			Сметная прибыль			*1,04*	*73*
530	530	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15,000	23,76	356
			Сметная прибыль			*1,76*	*26*
531	531	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,000	38,88	233
			Сметная прибыль			*2,88*	*17*
532	532	2302-0401-1205 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	147,96	592
			Сметная прибыль			*10,96*	*44*
533	533	2302-0401-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	280,80	281
			Сметная прибыль			*20,80*	*21*
534	534	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40,000	20,52	821
			Сметная прибыль			*1,52*	*61*
535	535	2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,000	32,40	324
			Сметная прибыль			*2,40*	*24*
536	536	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,000	36,72	367
			Сметная прибыль			*2,72*	*27*
537	537	2302-0401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	63,72	191
			Сметная прибыль			*4,72*	*14*
538	538	2302-0401-2514 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x32x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	178,20	356
			Сметная прибыль			*13,20*	*26*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
539	539	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	44,000	1064,88	46855
			Сметная прибыль			*78,88*	*3471*
540	540	2304-0702-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	10,000	2114,64	21146
			Сметная прибыль			*156,64*	*1566*
541	541	2304-0702-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	3363,12	3363
			Сметная прибыль			*249,12*	*249*
542	542	2304-0702-0106 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	7293,24	7293
			Сметная прибыль			*540,24*	*540*
543	543	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	8,000	742,36	5939
			Накладные расходы			*331,04*	*2648*
			Сметная прибыль			*54,99*	*440*
544	544	2304-0905-0101 РСНБ РК 2015	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90°С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	8,000	1071,36	8571
			Сметная прибыль			*79,36*	*635*
545	545	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	28,000	1726,14	48332
			Накладные расходы			*772,44*	*21628*
			Сметная прибыль			*127,86*	*3580*
546	546	2303-0102-1224 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	27,000	4317,84	116582
			Сметная прибыль			*319,84*	*8636*
547	547	2303-0102-1250 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	1,000	8237,16	8237
			Сметная прибыль			*610,16*	*610*
548	548	2302-0401-0802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	88,000	130,68	11500
			Сметная прибыль			*9,68*	*852*
549	549	2302-0401-0804 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20,000	149,04	2981
			Сметная прибыль			*11,04*	*221*
550	550	2302-0401-0806 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 32х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	172,80	346
			Сметная прибыль			*12,80*	*26*
551	551	2302-0401-0810 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 50х1 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	1348,92	2698
			Сметная прибыль			*99,92*	*200*
552	552	2302-0401-1801 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,000	159,84	1279
			Сметная прибыль			*11,84*	*95*
553	553	2302-0401-4303 РСНБ РК 2015	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей с наружной резьбой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	28,000	975,24	27307
			Сметная прибыль			*72,24*	*2023*
554	554	1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	15,000	19026,45	285397
			Накладные расходы			*8579,46*	*128692*
			Сметная прибыль			*1409,37*	*21140*
555	555	5104-0106-0106 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	7,000	31218,00	218526
556	556	5104-0106-0123 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,8 кВт, управление электронное с функцией-энергосбережения и антибактериальной защиты, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	5,000	38274,00	191370
557	557	5104-0106-0131 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,8 кВт, внутреннее покрытие титановая эмаль, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	3,000	58620,00	175860
558	558	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2,000	23897,56	47795
			Накладные расходы			*331,04*	*662*
			Сметная прибыль			*1770,19*	*3540*
559	559	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	0,300	852,91	256
			Накладные расходы			*378,71*	*114*
			Сметная прибыль			*63,18*	*19*
560	560	2301-0103-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 ПАТРУБКИ СТАЛЬНЫЕ	м	0,300	1143,72	343
			Сметная прибыль			*84,72*	*25*
561	561	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,250	1113,45	278
			Накладные расходы			*490,06*	*123*
			Сметная прибыль			*82,48*	*21*
562	562	2301-0103-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75 ПАТРУБКИ СТАЛЬНЫЕ	м	0,250	1772,28	443
			Сметная прибыль			*131,28*	*33*
563	563	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,000	1550005,84	620
			Накладные расходы			*541466,04*	*217*
			Сметная прибыль			*114815,25*	*46*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
564	564	2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2,000	344,52	689
			Сметная прибыль			*25,52*	*51*
565	565	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2,000	3730,46	7461
			Накладные расходы			*1513,09*	*3026*
			Сметная прибыль			*276,33*	*553*
566	566	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2,000	10155,24	20310
			Сметная прибыль			*752,24*	*1504*
567	567	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	1190,16	4761
			Сметная прибыль			*88,16*	*353*
568	568	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1,000	22040,62	22041
			Накладные расходы			*1043,95*	*1044*
			Сметная прибыль			*1632,64*	*1633*
569	569	2304-1013-0420 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 50, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,000	31865,40	31865
			Сметная прибыль			*2360,40*	*2360*
570	570	2304-1013-1504 РСНБ РК 2015	Вставка магнитная для фильтров FVF, DN 50, типа DAnfOss	шт.	1,000	14127,48	14127
			Сметная прибыль			*1046,48*	*1046*
571	571	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1,000	1014,61	1015
			Накладные расходы			*449,00*	*449*
			Сметная прибыль			*75,16*	*75*
572	572	2303-0301-0204 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	шт.	1,000	31241,16	31241
			Сметная прибыль			*2314,16*	*2314*
573	573	1116-1301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	77,000	2327,10	179187
			Накладные расходы			*1061,61*	*81744*
			Сметная прибыль			*172,38*	*13273*
574	574	2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	73,766	353,16	26051
			Сметная прибыль			*26,16*	*1930*
575	575	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	15,000	1064,88	15973
			Сметная прибыль			*78,88*	*1183*
576	576	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	154,000	5,40	832
			Сметная прибыль			*0,40*	*62*
577	577	2302-0501-0403 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 20х1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	30,000	870,48	26114
			Сметная прибыль			*64,48*	*1934*
578	578	2302-0501-0502 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	45,000	1692,36	76156
			Сметная прибыль			*125,36*	*5641*
579	579	2302-0501-1102 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 20х20х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	15,000	2219,40	33291
			Сметная прибыль			*164,40*	*2466*
580	580	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	77,000	157,49	12127
			Накладные расходы			*69,96*	*5387*
			Сметная прибыль			*11,67*	*898*
581	581	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	111,000	1414,46	157006
			Накладные расходы			*642,41*	*71308*
			Сметная прибыль			*104,78*	*11630*
582	582	2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	110,778	469,80	52044
			Сметная прибыль			*34,80*	*3855*
583	583	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	100,000	1465,32	146532
			Накладные расходы			*669,42*	*66942*
			Сметная прибыль			*108,54*	*10854*
584	584	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	99,800	356,40	35569
			Сметная прибыль			*26,40*	*2635*
585	585	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	200,000	74,52	14904
			Сметная прибыль			*5,52*	*1104*
586	586	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	222,000	234,36	52028
			Сметная прибыль			*17,36*	*3854*
587	587	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	211,000	837,08	176625
			Накладные расходы			*208,85*	*44068*
			Сметная прибыль			*62,01*	*13083*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
588	588	2111-0403-0225 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	122,100	1456,92	177890
			Сметная прибыль			*107,92*	*13177*
589	589	2111-0403-0217 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	110,000	530,28	58331
			Сметная прибыль			*39,28*	*4321*
590	590	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,081	26193,77	2122
			Накладные расходы			*3595,09*	*291*
			Сметная прибыль			*1940,28*	*157*
591	591	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	100,000	157,49	15749
			Накладные расходы			*69,96*	*6996*
			Сметная прибыль			*11,67*	*1167*
592	592	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	111,000	166,05	18431
			Накладные расходы			*69,96*	*7766*
			Сметная прибыль			*12,30*	*1365*
593	593	2302-0601-0103 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	28,000	203,04	5685
			Сметная прибыль			*15,04*	*421*
594	594	2302-0601-0101 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.	25,000	64,80	1620
			Сметная прибыль			*4,80*	*120*
595	595	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	12,000	250,56	3007
			Сметная прибыль			*18,56*	*223*
596	596	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	32,000	66,96	2143
			Сметная прибыль			*4,96*	*159*
597	597	2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	25,000	193,32	4833
			Сметная прибыль			*14,32*	*358*
598	598	2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	18,000	57,24	1030
			Сметная прибыль			*4,24*	*76*
599	599	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	8,000	381,24	3050
			Сметная прибыль			*28,24*	*226*
600	600	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	8,000	122,04	976
			Сметная прибыль			*9,04*	*72*
601	601	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	23,000	448,20	10309
			Сметная прибыль			*33,20*	*764*
602	602	2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	18,000	128,52	2313
			Сметная прибыль			*9,52*	*171*
603	603	2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	3,000	496,80	1490
			Сметная прибыль			*36,80*	*110*
604	604	2302-0601-1001 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	11,000	518,40	5702
			Сметная прибыль			*38,40*	*422*
605	605	2302-0601-1101 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2,000	320,76	642
			Сметная прибыль			*23,76*	*48*
606	606	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	5,000	432,00	2160
			Сметная прибыль			*32,00*	*160*
607	607	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	4,000	167,40	670
			Сметная прибыль			*12,40*	*50*
608	608	2302-0601-1401 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	30,000	1044,36	31331
			Сметная прибыль			*77,36*	*2321*
609	609	2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	8,000	85,32	683
			Сметная прибыль			*6,32*	*51*
610	610	2302-0601-0901 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	19,000	30,24	575
			Сметная прибыль			*2,24*	*43*
611	611	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	26,000	147,96	3847
			Сметная прибыль			*10,96*	*285*
612	612	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	31,000	5060,82	156885
			Накладные расходы			*2188,06*	*67830*
			Сметная прибыль			*374,88*	*11621*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
613	613	2303-0102-0902 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	31,000	5744,52	178080
			Сметная прибыль			*425,52*	*13191*
614	614	2303-0102-1001 РСНБ РК 2015	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	31,000	4177,44	129501
			Сметная прибыль			*309,44*	*9593*
615	615	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	4,000	6094,12	24376
			Накладные расходы			*2483,14*	*9933*
			Сметная прибыль			*451,42*	*1806*
616	616	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	4,000	19626,84	78507
			Сметная прибыль			*1453,84*	*5815*
617	617	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение.Установка	комплект	1,000	4211,20	4211
			Накладные расходы			*1748,88*	*1749*
			Сметная прибыль			*311,94*	*312*
618	618	2303-0102-1104 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1,000	4539,24	4539
			Сметная прибыль			*336,24*	*336*
619	619	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированныйс выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ23289-94	шт.	32,000	1043,28	33385
			Сметная прибыль			*77,28*	*2473*
620	620	1117-0101-0109 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунныеглубокие. Установка	комплект	1,000	4290,83	4291
			Накладные расходы			*1798,50*	*1799*
			Сметная прибыль			*317,84*	*318*
621	621	2303-0102-0201 РСНБ РК 2015	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96	шт.	1,000	19849,32	19849
			Сметная прибыль			*1470,32*	*1470*
622	622	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	10,000	8500,98	85010
			Накладные расходы			*521,41*	*5214*
			Сметная прибыль			*629,70*	*6297*
			Раздел: МАСТЕРСКАЯ. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ				
623	623	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	3,000	3645,27	10936
			Накладные расходы			*1556,26*	*4669*
			Сметная прибыль			*270,02*	*810*
624	624	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25X2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2,787	294,84	822
			Сметная прибыль			*21,84*	*61*
625	625	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	17,000	4777,25	81213
			Накладные расходы			*2005,42*	*34092*
			Сметная прибыль			*353,87*	*6016*
626	626	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20X1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	15,283	193,32	2955
			Сметная прибыль			*14,32*	*219*
627	627	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	34,000	5,40	184
			Сметная прибыль			*0,40*	*14*
628	628	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,000	7,56	45
			Сметная прибыль			*0,56*	*3*
629	629	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	10,000	837,08	8371
			Накладные расходы			*208,85*	*2089*
			Сметная прибыль			*62,01*	*620*
630	630	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	11,000	265,68	2922
			Сметная прибыль			*19,68*	*216*
631	631	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	12,96	52
			Сметная прибыль			*0,96*	*4*
632	632	2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	16,20	16
			Сметная прибыль			*1,20*	*1*
633	633	2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	15,12	15
			Сметная прибыль			*1,12*	*1*
634	634	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,000	14,04	70
			Сметная прибыль			*1,04*	*5*
635	635	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	23,76	71
			Сметная прибыль			*1,76*	*5*
636	636	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	20,52	62
			Сметная прибыль			*1,52*	*5*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
637	637	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	36,72	37
			Сметная прибыль			*2,72*	*3*
638	638	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	5,000	1064,88	5324
			Сметная прибыль			*78,88*	*394*
639	639	2304-0702-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	2114,64	2115
			Сметная прибыль			*156,64*	*157*
640	640	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	3,000	1726,14	5178
			Накладные расходы			*772,44*	*2317*
			Сметная прибыль			*127,86*	*384*
641	641	2303-0102-1224 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	3,000	4317,84	12954
			Сметная прибыль			*319,84*	*960*
642	642	2302-0401-0802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,000	130,68	1307
			Сметная прибыль			*9,68*	*97*
643	643	2302-0401-0804 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	149,04	596
			Сметная прибыль			*11,04*	*44*
644	644	2302-0401-4303 РСНБ РК 2015	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	975,24	2926
			Сметная прибыль			*72,24*	*217*
645	645	1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	2,000	19026,45	38053
			Накладные расходы			*8579,46*	*17159*
			Сметная прибыль			*1409,37*	*2819*
646	646	5104-0106-0123 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,8 кВт, управление электронное с функцией-энергосбережения и антибактериальной защиты, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	2,000	38274,00	76548
647	647	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1,000	15730,49	15730
			Накладные расходы			*866,59*	*867*
			Сметная прибыль			*1165,22*	*1165*
648	648	2304-1013-1903 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 25, типа SEAgull СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,000	2221,56	2222
			Сметная прибыль			*164,56*	*165*
649	649	1116-1301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	9,000	2327,10	20944
			Накладные расходы			*1061,61*	*9555*
			Сметная прибыль			*172,38*	*1551*
650	650	2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	8,622	353,16	3045
			Сметная прибыль			*26,16*	*226*
651	651	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	1064,88	2130
			Сметная прибыль			*78,88*	*158*
652	652	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18,000	5,40	97
			Сметная прибыль			*0,40*	*7*
653	653	2302-0501-0403 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	4,000	870,48	3482
			Сметная прибыль			*64,48*	*258*
654	654	2302-0501-0502 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	4,000	1692,36	6769
			Сметная прибыль			*125,36*	*501*
655	655	2302-0501-1102 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	1,000	2219,40	2219
			Сметная прибыль			*164,40*	*164*
656	656	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	9,000	157,49	1417
			Накладные расходы			*69,96*	*630*
			Сметная прибыль			*11,67*	*105*
657	657	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	8,000	1414,46	11316
			Накладные расходы			*642,41*	*5139*
			Сметная прибыль			*104,78*	*838*
658	658	2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	7,984	469,80	3751
			Сметная прибыль			*34,80*	*278*
659	659	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	13,000	1465,32	19049
			Накладные расходы			*669,42*	*8702*
			Сметная прибыль			*108,54*	*1411*
660	660	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	12,974	356,40	4624
			Сметная прибыль			*26,40*	*343*
661	661	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	26,000	74,52	1938
			Сметная прибыль			*5,52*	*144*
662	662	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	16,000	234,36	3750
			Сметная прибыль			*17,36*	*278*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
663	663	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначенияебетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,108	26193,77	2829
			Накладные расходы			3595,09	388
			Сметная прибыль			1940,28	210
664	664	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	13,000	157,49	2047
			Накладные расходы			69,96	910
			Сметная прибыль			11,67	152
665	665	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	8,000	166,05	1328
			Накладные расходы			69,96	560
			Сметная прибыль			12,30	98
666	666	2302-0601-0103 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	1,000	203,04	203
			Сметная прибыль			15,04	15
667	667	2302-0601-0101 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.	2,000	64,80	130
			Сметная прибыль			4,80	10
668	668	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	3,000	250,56	752
			Сметная прибыль			18,56	56
669	669	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2,000	66,96	134
			Сметная прибыль			4,96	10
670	670	2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1,000	57,24	57
			Сметная прибыль			4,24	4
671	671	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° суплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	3,000	381,24	1144
			Сметная прибыль			28,24	85
672	672	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° суплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	2,000	122,04	244
			Сметная прибыль			9,04	18
673	673	2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° суплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	1,000	128,52	129
			Сметная прибыль			9,52	10
674	674	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1,000	432,00	432
			Сметная прибыль			32,00	32
675	675	2302-0601-1401 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2,000	1044,36	2089
			Сметная прибыль			77,36	155
676	676	2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1,000	85,32	85
			Сметная прибыль			6,32	6
677	677	2302-0601-0901 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2,000	30,24	60
			Сметная прибыль			2,24	4
678	678	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	2,000	147,96	296
			Сметная прибыль			10,96	22
679	679	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	3,000	5060,82	15182
			Накладные расходы			2188,06	6564
			Сметная прибыль			374,88	1125
680	680	2303-0102-0902 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	3,000	5744,52	17234
			Сметная прибыль			425,52	1277
681	681	2303-0102-1001 РСНБ РК 2015	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	3,000	4177,44	12532
			Сметная прибыль			309,44	928
682	682	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	3,000	1043,28	3130
			Сметная прибыль			77,28	232
			Раздел: БЛОК1. УЧЕБНЫЙ БЛОК. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ				
683	683	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700Х1100 мм. Установка на полу	шт.	1,000	18188,31	18188
			Накладные расходы			4173,80	4174
			Сметная прибыль			1347,28	1347
684	684	5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10УХЛ4 /предохранители ПН2-250 с Iпл.вст. 200А-6шт, шины N и PE/	шт.	1,000	201533,00	201533
685	685	1308-0303-0215 РСНБ РК 2015	Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	2,000	10252,56	20505
			Накладные расходы			3700,32	7401
			Сметная прибыль			759,45	1519
686	686	ТОО "Динар-Электромаш" стр.158	Переключатель ПЦ-2 250А /КЭАЗ/	шт	2,000	13125,00	26565
687	687	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	6,000	5035,47	30213
			Накладные расходы			1713,74	10282
			Сметная прибыль			373,00	2238

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
688	688	2307-0503-0115 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 150/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	6,000	3268,08	19608
			Сметная прибыль			*242,08*	*1452*
689	689	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2,000	2021,24	4042
			Накладные расходы			*751,95*	*1504*
			Сметная прибыль			*149,72*	*299*
690	690	2307-0501-1014 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 TX RS, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 10 мА, класс точности 1	шт.	2,000	21685,32	43371
			Сметная прибыль			*1606,32*	*3213*
691	691	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700Х1100 мм. Установка на полу	шт.	1,000	18188,31	18188
			Накладные расходы			*4173,80*	*4174*
			Сметная прибыль			*1347,28*	*1347*
692	692	5108-0401-0505 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-47-00УХЛ4 /предохранители ПН2-100: Iп.вст. 80А-1шт, 63А-4шт, 40А-1шт, 31,5А-4шт/	шт.	1,000	94559,00	94559
693	693	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700Х850 мм. Установка в нише	шт.	1,000	7279,74	7280
			Накладные расходы			*1880,21*	*1880*
			Сметная прибыль			*539,24*	*539*
694	694	2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	6118,20	6118
			Сметная прибыль			*453,20*	*453*
695	695	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	5655,97	5656
			Накладные расходы			*1615,20*	*1615*
			Сметная прибыль			*418,96*	*419*
696	696	2307-0204-0766 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2719,44	2719
			Сметная прибыль			*201,44*	*201*
697	697	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5,000	3153,51	15768
			Накладные расходы			*797,76*	*3989*
			Сметная прибыль			*233,59*	*1168*
698	698	2307-0204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2719,44	2719
			Сметная прибыль			*201,44*	*201*
699	699	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	4253,04	12759
			Сметная прибыль			*315,04*	*945*
700	700	2307-0204-1614 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	4215,24	4215
			Сметная прибыль			*312,24*	*312*
701	701	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700Х850 мм. Установка в нише	шт.	1,000	7279,74	7280
			Накладные расходы			*1880,21*	*1880*
			Сметная прибыль			*539,24*	*539*
702	702	2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	8705,88	8706
			Сметная прибыль			*644,88*	*645*
703	703	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,000	5655,97	11312
			Накладные расходы			*1615,20*	*3230*
			Сметная прибыль			*418,96*	*838*
704	704	2307-0204-0944 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	9925,20	9925
			Сметная прибыль			*735,20*	*735*
705	705	2307-0204-1614 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	4215,24	4215
			Сметная прибыль			*312,24*	*312*
706	706	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8,000	3153,51	25228
			Накладные расходы			*797,76*	*6382*
			Сметная прибыль			*233,59*	*1869*
707	707	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	1414,80	4244
			Сметная прибыль			*104,80*	*314*
708	708	2307-0204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1414,80	1415
			Сметная прибыль			*104,80*	*105*
709	709	2307-0204-0714 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	463,32	927
			Сметная прибыль			*34,32*	*69*
710	710	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	463,32	463
			Сметная прибыль			*34,32*	*34*
711	711	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	4215,24	4215
			Сметная прибыль			*312,24*	*312*
712	712	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700Х850 мм. Установка в нише	шт.	1,000	7279,74	7280
			Накладные расходы			*1880,21*	*1880*
			Сметная прибыль			*539,24*	*539*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
713	713	2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	6118,20	6118
			Сметная прибыль			*453,20*	*453*
714	714	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3,000	5655,97	16968
			Накладные расходы			*1615,20*	*4846*
			Сметная прибыль			*418,96*	*1257*
715	715	2307-0204-0766 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2719,44	2719
			Сметная прибыль			*201,44*	*201*
716	716	2307-0204-0765 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2719,44	2719
			Сметная прибыль			*201,44*	*201*
717	717	2307-0204-1614 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	4215,24	4215
			Сметная прибыль			*312,24*	*312*
718	718	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3,000	3153,51	9461
			Накладные расходы			*797,76*	*2393*
			Сметная прибыль			*233,59*	*701*
719	719	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	4253,04	12759
			Сметная прибыль			*315,04*	*945*
720	720	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700Х850 мм. Установка в нише	шт.	1,000	7279,74	7280
			Накладные расходы			*1880,21*	*1880*
			Сметная прибыль			*539,24*	*539*
721	721	2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	6118,20	6118
			Сметная прибыль			*453,20*	*453*
722	722	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6,000	3153,51	18921
			Накладные расходы			*797,76*	*4787*
			Сметная прибыль			*233,59*	*1402*
723	723	2307-0204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2719,44	2719
			Сметная прибыль			*201,44*	*201*
724	724	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5,000	4253,04	21265
			Сметная прибыль			*315,04*	*1575*
725	725	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700Х850 мм. Установка в нише	шт.	1,000	7279,74	7280
			Накладные расходы			*1880,21*	*1880*
			Сметная прибыль			*539,24*	*539*
726	726	2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	8705,88	8706
			Сметная прибыль			*644,88*	*645*
727	727	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7,000	3153,51	22075
			Накладные расходы			*797,76*	*5584*
			Сметная прибыль			*233,59*	*1635*
728	728	2307-0204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2719,44	2719
			Сметная прибыль			*201,44*	*201*
729	729	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,000	4253,04	25518
			Сметная прибыль			*315,04*	*1890*
730	730	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700Х850 мм. Установка в нише	шт.	1,000	7279,74	7280
			Накладные расходы			*1880,21*	*1880*
			Сметная прибыль			*539,24*	*539*
731	731	2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	8705,88	8706
			Сметная прибыль			*644,88*	*645*
732	732	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7,000	3153,51	22075
			Накладные расходы			*797,76*	*5584*
			Сметная прибыль			*233,59*	*1635*
733	733	2307-0204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2719,44	2719
			Сметная прибыль			*201,44*	*201*
734	734	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,000	4253,04	25518
			Сметная прибыль			*315,04*	*1890*
735	735	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700Х850 мм. Установка в нише	шт.	1,000	7279,74	7280
			Накладные расходы			*1880,21*	*1880*
			Сметная прибыль			*539,24*	*539*
736	736	2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	8705,88	8706
			Сметная прибыль			*644,88*	*645*
737	737	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8,000	3153,51	25228
			Накладные расходы			*797,76*	*6382*
			Сметная прибыль			*233,59*	*1869*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
738	738	2307-0204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2719,44	2719
			Сметная прибыль			*201,44*	*201*
739	739	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7,000	4253,04	29771
			Сметная прибыль			*315,04*	*2205*
740	740	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700Х850 мм. Установка в нише	шт.	1,000	7279,74	7280
			Накладные расходы			*1880,21*	*1880*
			Сметная прибыль			*539,24*	*539*
741	741	2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	8705,88	8706
			Сметная прибыль			*644,88*	*645*
742	742	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9,000	3153,51	28382
			Накладные расходы			*797,76*	*7180*
			Сметная прибыль			*233,59*	*2102*
743	743	2307-0204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2719,44	2719
			Сметная прибыль			*201,44*	*201*
744	744	2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	463,32	463
			Сметная прибыль			*34,32*	*34*
745	745	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7,000	4253,04	29771
			Сметная прибыль			*315,04*	*2205*
746	746	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700Х850 мм. Установка в нише	шт.	1,000	7279,74	7280
			Накладные расходы			*1880,21*	*1880*
			Сметная прибыль			*539,24*	*539*
747	747	2307-0201-0209 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	13214,88	13215
			Сметная прибыль			*978,88*	*979*
748	748	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	5655,97	5656
			Накладные расходы			*1615,20*	*1615*
			Сметная прибыль			*418,96*	*419*
749	749	2307-0204-0764 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2719,44	2719
			Сметная прибыль			*201,44*	*201*
750	750	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12,000	3153,51	37842
			Накладные расходы			*797,76*	*9573*
			Сметная прибыль			*233,59*	*2803*
751	751	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12,000	4253,04	51036
			Сметная прибыль			*315,04*	*3780*
752	752	1308-0303-1004 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	7820,34	7820
			Накладные расходы			*2335,20*	*2335*
			Сметная прибыль			*579,28*	*579*
753	753	ТПК "Электрокомплект" стр.160	Пускатель магнитный неверсивный ПМЛ 1220 10А, 220В /КЭАЗ/	шт	1,000	9382,50	9383
			Сметная прибыль			*695,00*	*695*
754	754	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	6,000	2725,23	16351
			Накладные расходы			*883,83*	*5303*
			Сметная прибыль			*201,87*	*1211*
755	755	ТОО "Компания "Казахский Свет" стр.161	Светильник ВАТ 118 (в компл. стартер) /Световые технологии/	шт	6,000	7614,96	45690
			Сметная прибыль			*564,07*	*3384*
756	756	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	6,000	1400,76	8405
			Сметная прибыль			*103,76*	*623*
757	757	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	102,000	794,53	81042
			Накладные расходы			*303,79*	*30987*
			Сметная прибыль			*58,85*	*6003*
758	758	2307-0220-0515 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 /РСб22-3-ГПБд/	шт.	102,000	417,96	42632
			Сметная прибыль			*30,96*	*3158*
759	759	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4,000	648,07	2592
			Накладные расходы			*244,87*	*979*
			Сметная прибыль			*48,01*	*192*
760	760	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 /ВС10-1-0-КБ/	шт.	4,000	330,48	1322
			Сметная прибыль			*24,48*	*98*
761	761	2307-0202-0701 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	шт.	29,000	51,84	1503

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*3,84*	*111*
762	762	2307-0202-0705 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	2,000	34,56	69
			Сметная прибыль			*2,56*	*5*
763	763	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	257,500	239,62	61702
			Накладные расходы			*80,05*	*20614*
			Сметная прибыль			*17,75*	*4571*
764	764	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	65,000	144,62	9400
			Накладные расходы			*47,48*	*3086*
			Сметная прибыль			*10,71*	*696*
765	765	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,196	1074386,16	210580
			Сметная прибыль			*79584,16*	*15598*
766	766	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,110	749836,44	82482
			Сметная прибыль			*55543,44*	*6110*
767	767	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,340	280614,24	376023
			Сметная прибыль			*20786,24*	*27854*
768	768	2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,065	252538,56	16415
			Сметная прибыль			*18706,56*	*1216*
769	769	1308-0206-2207 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	50,000	580,99	29050
			Накладные расходы			*194,26*	*9713*
			Сметная прибыль			*43,04*	*2152*
770	770	1308-0206-2206 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	129,000	403,49	52051
			Накладные расходы			*130,49*	*16833*
			Сметная прибыль			*29,89*	*3856*
771	771	1308-0206-2205 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	90,000	310,72	27965
			Накладные расходы			*104,78*	*9430*
			Сметная прибыль			*23,02*	*2071*
772	772	2306-0144-0912 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,050	4366552,32	218328
			Сметная прибыль			*323448,32*	*16172*
773	773	2306-0144-0911 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,129	2715208,56	350262
			Сметная прибыль			*201126,56*	*25945*
774	774	2306-0144-0910 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,090	1732891,32	155960
			Сметная прибыль			*128362,32*	*11553*
775	775	1308-0201-0705 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	2,000	1799,91	3600
			Накладные расходы			*373,81*	*748*
			Сметная прибыль			*133,33*	*267*
776	776	2306-0144-0695 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные ВВГнг 3х150+1х70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,002	18243367,56	36487
			Сметная прибыль			*1351360,56*	*2703*
777	777	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1711,000	595,67	1019191
			Накладные расходы			*174,82*	*299119*
			Сметная прибыль			*44,12*	*75496*
778	778	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	196,000	84,24	16511
			Сметная прибыль			*6,24*	*1223*
779	779	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	1450,000	62,64	90828
			Сметная прибыль			*4,64*	*6728*
780	780	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	65,000	47,52	3089
			Сметная прибыль			*3,52*	*229*
781	781	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	269,000	762,27	205050
			Накладные расходы			*234,09*	*62970*
			Сметная прибыль			*56,46*	*15189*
782	782	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	50,000	183,60	9180
			Сметная прибыль			*13,60*	*680*
783	783	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	219,000	138,24	30275
			Сметная прибыль			*10,24*	*2243*
784	784	1308-0206-1706 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	245,000	490,88	120264
			Накладные расходы			*134,82*	*33031*
			Сметная прибыль			*36,36*	*8908*
785	785	1308-0206-1711 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях	м	15,000	1206,77	18101

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*229,00*	*3435*
			Сметная прибыль			*89,39*	*1341*
786	786	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	260,000	304,56	79186
			Сметная прибыль			*22,56*	*5866*
787	787	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	211,000	662,07	139698
			Накладные расходы			*129,31*	*27284*
			Сметная прибыль			*49,04*	*10348*
788	788	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700Х850 мм. Установка в нише	шт.	1,000	7279,74	7280
			Накладные расходы			*1880,21*	*1880*
			Сметная прибыль			*539,24*	*539*
789	789	2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	6118,20	6118
			Сметная прибыль			*453,20*	*453*
790	790	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12,000	3153,51	37842
			Накладные расходы			*797,76*	*9573*
			Сметная прибыль			*233,59*	*2803*
791	791	2307-0204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2719,44	2719
			Сметная прибыль			*201,44*	*201*
792	792	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9,000	463,32	4170
			Сметная прибыль			*34,32*	*309*
793	793	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	4253,04	8506
			Сметная прибыль			*315,04*	*630*
794	794	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700Х850 мм. Установка в нише	шт.	1,000	7279,74	7280
			Накладные расходы			*1880,21*	*1880*
			Сметная прибыль			*539,24*	*539*
795	795	2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	6118,20	6118
			Сметная прибыль			*453,20*	*453*
796	796	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11,000	3153,51	34689
			Накладные расходы			*797,76*	*8775*
			Сметная прибыль			*233,59*	*2570*
797	797	2307-0204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2719,44	2719
			Сметная прибыль			*201,44*	*201*
798	798	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7,000	463,32	3243
			Сметная прибыль			*34,32*	*240*
799	799	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	4253,04	12759
			Сметная прибыль			*315,04*	*945*
800	800	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700Х850 мм. Установка в нише	шт.	1,000	7279,74	7280
			Накладные расходы			*1880,21*	*1880*
			Сметная прибыль			*539,24*	*539*
801	801	2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	5209,92	5210
			Сметная прибыль			*385,92*	*386*
802	802	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8,000	3153,51	25228
			Накладные расходы			*797,76*	*6382*
			Сметная прибыль			*233,59*	*1869*
803	803	2307-0204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2719,44	2719
			Сметная прибыль			*201,44*	*201*
804	804	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7,000	463,32	3243
			Сметная прибыль			*34,32*	*240*
805	805	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	198,000	3584,52	709735
			Накладные расходы			*1173,59*	*232371*
			Сметная прибыль			*265,52*	*52573*
806	806	ТОО "Компания "Казахский Свет" стр.161	Светильник OPL/S 236 (в компл. стартер) /Световые технологии/	шт	125,000	13295,57	1661946
			Сметная прибыль			*984,86*	*123107*
807	807	ТОО "Компания "Казахский Свет" стр.161	Светильник PRB/S 236 (в компл. стартер) /Световые технологии/	шт	10,000	16257,86	162579
			Сметная прибыль			*1204,29*	*12043*
808	808	ТОО "Компания "Казахский Свет" стр.161	Светильник BAT 218 (в компл. стартер) /Световые технологии/	шт	22,000	8910,96	196041
			Сметная прибыль			*660,07*	*14522*
809	809	ТОО "Компания "Казахский Свет" стр.161	Светильник ARS/S 218 (в компл. стартер) /Световые технологии/	шт	23,000	11607,11	266963
			Сметная прибыль			*859,79*	*19775*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
810	810	ТОО "Компания "Казахский Свет" стр.161	Светильник RKL 218 /Световые технологии/	шт	18,000	18090,00	325620
			Сметная прибыль			*1340,00*	*24120*
811	811	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	24,000	2725,23	65405
			Накладные расходы			*883,83*	*21212*
			Сметная прибыль			*201,87*	*4845*
812	812	ТОО "Компания "Казахский Свет" стр.161	Светильник BAT 136 (в компл. стартер) /Световые технологии/	шт	6,000	7411,50	44469
			Сметная прибыль			*549,00*	*3294*
813	813	ТОО "Компания "Казахский Свет" стр.161	Светильник ASM/S 136 (в компл. стартер) /Световые технологии/	шт	14,000	15304,18	214258
			Сметная прибыль			*1133,64*	*15871*
814	814	ТОО "Компания "Казахский Свет" стр.161	Светильник NBT 18 F126 /Световые технологии/	шт	4,000	12312,00	49248
			Сметная прибыль			*912,00*	*3648*
815	815	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	10,000	2043,38	20434
			Накладные расходы			*712,22*	*7122*
			Сметная прибыль			*151,36*	*1514*
816	816	ТОО "Компания "Казахский Свет" стр.161	Световой указатель "Выход" с автономным питанием MARS 2211-6 /Световые технологии/	шт	10,000	10611,96	106120
			Сметная прибыль			*786,07*	*7861*
817	817	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	290,000	313,71	90975
			Сметная прибыль			*23,24*	*6739*
818	818	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	90,000	1400,76	126068
			Сметная прибыль			*103,76*	*9338*
819	819	ТОО "Компания "Казахский Свет" стр.161	Лампа люминесцентная компактная PL-L18W цоколь 2G11 /PHILIPS/	шт	36,000	1460,89	52592
			Сметная прибыль			*108,21*	*3896*
820	820	ТОО "Компания "Казахский Свет" стр.161	Лампа люминесцентная компактная PL-C26W цоколь G24d-3 /PHILIPS/	шт	4,000	1344,21	5377
			Сметная прибыль			*99,57*	*398*
821	821	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	430,000	170,12	73150
			Накладные расходы			*55,72*	*23961*
			Сметная прибыль			*12,60*	*5419*
822	822	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	840,000	144,62	121482
			Накладные расходы			*47,48*	*39885*
			Сметная прибыль			*10,71*	*8999*
823	823	1308-0206-1301 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий	м	830,000	262,52	217892
			Накладные расходы			*86,92*	*72142*
			Сметная прибыль			*19,45*	*16140*
824	824	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,430	270822,96	116454
			Сметная прибыль			*20060,96*	*8626*
825	825	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,670	169643,16	283304
			Сметная прибыль			*12566,16*	*20985*
826	826	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1270,000	595,67	756500
			Накладные расходы			*174,82*	*222023*
			Сметная прибыль			*44,12*	*56037*
827	827	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	1270,000	84,24	106985
			Сметная прибыль			*6,24*	*7925*
828	828	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	34,000	766,19	26050
			Накладные расходы			*286,96*	*9757*
			Сметная прибыль			*56,75*	*1930*
829	829	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 /РС10-201/	шт.	34,000	393,12	13366
			Сметная прибыль			*29,12*	*990*
830	830	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	41,000	648,07	26571
			Накладные расходы			*244,87*	*10040*
			Сметная прибыль			*48,01*	*1968*
831	831	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 /С14-003/	шт.	41,000	330,48	13550
			Сметная прибыль			*24,48*	*1004*
832	832	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	26,000	648,07	16850

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*244,87*	*6367*
			Сметная прибыль			*48,01*	*1248*
833	833	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 /С54-001/	шт.	26,000	340,20	8845
			Сметная прибыль			*25,20*	*655*
834	834	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	4,000	1646,36	6585
			Накладные расходы			*574,31*	*2297*
			Сметная прибыль			*121,95*	*488*
835	835	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 /А14-100/	шт.	4,000	484,92	1940
			Сметная прибыль			*35,92*	*144*
836	836	2307-0202-0702 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	123,000	84,24	10362
			Сметная прибыль			*6,24*	*768*
837	837	2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	101,000	33,48	3381
			Сметная прибыль			*2,48*	*250*
838	838	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700Х850 мм. Установка в нише	шт.	1,000	7279,74	7280
			Накладные расходы			*1880,21*	*1880*
			Сметная прибыль			*539,24*	*539*
839	839	2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	6118,20	6118
			Сметная прибыль			*453,20*	*453*
840	840	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13,000	3153,51	40996
			Накладные расходы			*797,76*	*10371*
			Сметная прибыль			*233,59*	*3037*
841	841	2307-0204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2719,44	2719
			Сметная прибыль			*201,44*	*201*
842	842	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9,000	463,32	4170
			Сметная прибыль			*34,32*	*309*
843	843	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	4253,04	12759
			Сметная прибыль			*315,04*	*945*
844	844	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700Х850 мм. Установка в нише	шт.	1,000	7279,74	7280
			Накладные расходы			*1880,21*	*1880*
			Сметная прибыль			*539,24*	*539*
845	845	2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	8705,88	8706
			Сметная прибыль			*644,88*	*645*
846	846	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	15,000	3153,51	47303
			Накладные расходы			*797,76*	*11966*
			Сметная прибыль			*233,59*	*3504*
847	847	2307-0204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2719,44	2719
			Сметная прибыль			*201,44*	*201*
848	848	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	11,000	463,32	5097
			Сметная прибыль			*34,32*	*378*
849	849	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	4253,04	12759
			Сметная прибыль			*315,04*	*945*
850	850	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	211,000	3584,52	756334
			Накладные расходы			*1173,59*	*247628*
			Сметная прибыль			*265,52*	*56025*
851	851	ТОО "Компания "Казахский Свет" стр.161	Светильник OPL/S 236 (в компл. стартер) /Световые технологии/	шт	137,000	13295,57	1821493
			Сметная прибыль			*984,86*	*134925*
852	852	ТОО "Компания "Казахский Свет" стр.161	Светильник PRB/S 236 (в компл. стартер) /Световые технологии/	шт	26,000	16257,86	422704
			Сметная прибыль			*1204,29*	*31311*
853	853	ТОО "Компания "Казахский Свет" стр.161	Светильник BAT 218 (в компл. стартер) /Световые технологии/	шт	12,000	8910,96	106932
			Сметная прибыль			*660,07*	*7921*
854	854	ТОО "Компания "Казахский Свет" стр.161	Светильник ARS/S 218 (в компл. стартер) /Световые технологии/	шт	23,000	11366,04	261419
			Сметная прибыль			*841,93*	*19364*
855	855	ТОО "Компания "Казахский Свет" стр.161	Светильник RKL 218 /Световые технологии/	шт	13,000	18090,00	235170
			Сметная прибыль			*1340,00*	*17420*
856	856	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	28,000	2725,23	76306
			Накладные расходы			*883,83*	*24747*
			Сметная прибыль			*201,87*	*5652*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
857	857	ТОО "Компания "Казахский Свет" стр.161	Светильник BAT 136 (в компл. стартер) /Световые технологии/	шт	6,000	7411,50	44469
			Сметная прибыль			*549,00*	*3294*
858	858	ТОО "Компания "Казахский Свет" стр.161	Светильник ASM/S 136 (в компл. стартер) /Световые технологии/	шт	22,000	15304,18	336692
			Сметная прибыль			*1133,64*	*24940*
859	859	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	5,000	2043,38	10217
			Накладные расходы			*712,22*	*3561*
			Сметная прибыль			*151,36*	*757*
860	860	ТОО "Компания "Казахский Свет" стр.161	Световой указатель "Выход" с автономным питанием MARS 2211-6 /Световые технологии/	шт	5,000	10611,96	53060
			Сметная прибыль			*786,07*	*3930*
861	861	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	354,000	313,71	111052
			Сметная прибыль			*23,24*	*8226*
862	862	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	70,000	1400,76	98053
			Сметная прибыль			*103,76*	*7263*
863	863	ТОО "Компания "Казахский Свет" стр.161	Лампа люминесцентная компактная PL-L18W цоколь 2G11 /PHILIPS/	шт	26,000	1460,89	37983
			Сметная прибыль			*108,21*	*2814*
864	864	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	570,000	170,12	96967
			Накладные расходы			*55,72*	*31762*
			Сметная прибыль			*12,60*	*7183*
865	865	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	937,000	144,62	135511
			Накладные расходы			*47,48*	*44490*
			Сметная прибыль			*10,71*	*10038*
866	866	1308-0206-1301 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий	м	923,000	262,52	242307
			Накладные расходы			*86,92*	*80226*
			Сметная прибыль			*19,45*	*17949*
867	867	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,570	270822,96	154369
			Сметная прибыль			*20060,96*	*11435*
868	868	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,860	169643,16	315536
			Сметная прибыль			*12566,16*	*23373*
869	869	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1507,000	595,67	897674
			Накладные расходы			*174,82*	*263456*
			Сметная прибыль			*44,12*	*66494*
870	870	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	1507,000	84,24	126950
			Сметная прибыль			*6,24*	*9404*
871	871	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	46,000	766,19	35245
			Накладные расходы			*286,96*	*13200*
			Сметная прибыль			*56,75*	*2611*
872	872	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 /РС10-201/	шт.	46,000	393,12	18084
			Сметная прибыль			*29,12*	*1340*
873	873	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	26,000	648,07	16850
			Накладные расходы			*244,87*	*6367*
			Сметная прибыль			*48,01*	*1248*
874	874	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 /С14-003/	шт.	26,000	330,48	8592
			Сметная прибыль			*24,48*	*636*
875	875	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	39,000	648,07	25275
			Накладные расходы			*244,87*	*9550*
			Сметная прибыль			*48,01*	*1872*
876	876	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 /С54-001/	шт.	39,000	340,20	13268
			Сметная прибыль			*25,20*	*983*
877	877	2307-0202-0702 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	142,000	84,24	11962
			Сметная прибыль			*6,24*	*886*
878	878	2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	111,000	33,48	3716
			Сметная прибыль			*2,48*	*275*
879	879	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700Х850 мм. Установка в нише	шт.	1,000	7279,74	7280
			Накладные расходы			*1880,21*	*1880*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*539,24*	*539*
880	880	2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	6118,20	6118
			Сметная прибыль			*453,20*	*453*
881	881	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13,000	3153,51	40996
			Накладные расходы			*797,76*	*10371*
			Сметная прибыль			*233,59*	*3037*
882	882	2307-0204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2719,44	2719
			Сметная прибыль			*201,44*	*201*
883	883	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9,000	463,32	4170
			Сметная прибыль			*34,32*	*309*
884	884	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	4253,04	12759
			Сметная прибыль			*315,04*	*945*
885	885	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700Х850 мм. Установка в нише	шт.	1,000	7279,74	7280
			Накладные расходы			*1880,21*	*1880*
			Сметная прибыль			*539,24*	*539*
886	886	2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	8705,88	8706
			Сметная прибыль			*644,88*	*645*
887	887	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	15,000	3153,51	47303
			Накладные расходы			*797,76*	*11966*
			Сметная прибыль			*233,59*	*3504*
888	888	2307-0204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2719,44	2719
			Сметная прибыль			*201,44*	*201*
889	889	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	11,000	463,32	5097
			Сметная прибыль			*34,32*	*378*
890	890	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	4253,04	12759
			Сметная прибыль			*315,04*	*945*
891	891	1308-0305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	3,000	5070,43	15211
			Накладные расходы			*1694,98*	*5085*
			Сметная прибыль			*375,59*	*1127*
892	892	ТОО "Компания "Казахский Свет" стр.	Светильник OPL/S 436 (в компл. стартер) /Световые технологии/	шт	3,000	29198,57	87596
			Сметная прибыль			*2162,86*	*6489*
893	893	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	233,000	3584,52	835193
			Накладные расходы			*1173,59*	*273447*
			Сметная прибыль			*265,52*	*61866*
894	894	ТОО "Компания "Казахский Свет" стр.161	Светильник OPL/S 236 (в компл. стартер) /Световые технологии/	шт	167,000	13295,57	2220360
			Сметная прибыль			*984,86*	*164471*
895	895	ТОО "Компания "Казахский Свет" стр.161	Светильник PRB/S 236 (в компл. стартер) /Световые технологии/	шт	18,000	16257,86	292641
			Сметная прибыль			*1204,29*	*21677*
896	896	ТОО "Компания "Казахский Свет" стр.161	Светильник BAT 218 (в компл. стартер) /Световые технологии/	шт	6,000	8910,96	53466
			Сметная прибыль			*660,07*	*3960*
897	897	ТОО "Компания "Казахский Свет" стр.161	Светильник ARS/S 218 (в компл. стартер) /Световые технологии/	шт	29,000	11607,11	336606
			Сметная прибыль			*859,79*	*24934*
898	898	ТОО "Компания "Казахский Свет" стр.161	Светильник RKL 218 /Световые технологии/	шт	13,000	18090,00	235170
			Сметная прибыль			*1340,00*	*17420*
899	899	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	28,000	2725,23	76306
			Накладные расходы			*883,83*	*24747*
			Сметная прибыль			*201,87*	*5652*
900	900	ТОО "Компания "Казахский Свет" стр.161	Светильник BAT 136 (в компл. стартер) /Световые технологии/	шт	6,000	7411,50	44469
			Сметная прибыль			*549,00*	*3294*
901	901	ТОО "Компания "Казахский Свет" стр.161	Светильник ASM/S 136 (в компл. стартер) /Световые технологии/	шт	22,000	15304,18	336692
			Сметная прибыль			*1133,64*	*24940*
902	902	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	4,000	2043,38	8174
			Накладные расходы			*712,22*	*2849*
			Сметная прибыль			*151,36*	*605*
903	903	ТОО "Компания "Казахский Свет" стр.161	Световой указатель "Выход" с автономным питанием MARS 2211-6 /Световые технологии/	шт	4,000	10611,96	42448
			Сметная прибыль			*786,07*	*3144*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
904	904	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	410,000	313,71	128620
			Сметная прибыль			*23,24*	*9527*
905	905	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	70,000	1400,76	98053
			Сметная прибыль			*103,76*	*7263*
906	906	ТОО "Компания "Казахский Свет" стр.161	Лампа люминесцентная компактная PL-L18W цоколь 2G11 /PHILIPS/	шт	26,000	1460,89	37983
			Сметная прибыль			*108,21*	*2814*
907	907	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	620,000	170,12	105473
			Накладные расходы			*55,72*	*34549*
			Сметная прибыль			*12,60*	*7813*
908	908	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	948,000	144,62	137102
			Накладные расходы			*47,48*	*45013*
			Сметная прибыль			*10,71*	*10156*
909	909	1308-0206-1301 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий	м	947,000	262,52	248607
			Накладные расходы			*86,92*	*82312*
			Сметная прибыль			*19,45*	*18415*
910	910	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,620	270822,96	167910
			Сметная прибыль			*20060,96*	*12438*
911	911	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,895	169643,16	321474
			Сметная прибыль			*12566,16*	*23813*
912	912	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1568,000	595,67	934010
			Накладные расходы			*174,82*	*274120*
			Сметная прибыль			*44,12*	*69186*
913	913	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	1568,000	84,24	132088
			Сметная прибыль			*6,24*	*9784*
914	914	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	46,000	766,19	35245
			Накладные расходы			*286,96*	*13200*
			Сметная прибыль			*56,75*	*2611*
915	915	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 /РС10-201/	шт.	46,000	393,12	18084
			Сметная прибыль			*29,12*	*1340*
916	916	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	39,000	648,07	25275
			Накладные расходы			*244,87*	*9550*
			Сметная прибыль			*48,01*	*1872*
917	917	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 /С14-003/	шт.	39,000	330,48	12889
			Сметная прибыль			*24,48*	*955*
918	918	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	23,000	648,07	14906
			Накладные расходы			*244,87*	*5632*
			Сметная прибыль			*48,01*	*1104*
919	919	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 /С54-001/	шт.	23,000	340,20	7825
			Сметная прибыль			*25,20*	*580*
920	920	2307-0202-0702 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	142,000	84,24	11962
			Сметная прибыль			*6,24*	*886*
921	921	2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	108,000	33,48	3616
			Сметная прибыль			*2,48*	*268*
922	922	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700Х850 мм. Установка в нише	шт.	1,000	7279,74	7280
			Накладные расходы			*1880,21*	*1880*
			Сметная прибыль			*539,24*	*539*
923	923	2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	5209,92	5210
			Сметная прибыль			*385,92*	*386*
924	924	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6,000	3153,51	18921
			Накладные расходы			*797,76*	*4787*
			Сметная прибыль			*233,59*	*1402*
925	925	2307-0204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2719,44	2719
			Сметная прибыль			*201,44*	*201*
926	926	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5,000	463,32	2317
			Сметная прибыль			*34,32*	*172*
927	927	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2,000	2412,82	4826

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*881,05*	*1762*
			Сметная прибыль			*178,73*	*357*
928	928	2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2,000	11613,24	23226
			Сметная прибыль			*860,24*	*1720*
929	929	1308-0305-0305 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	42,000	2816,02	118273
			Накладные расходы			*951,97*	*39983*
			Сметная прибыль			*208,59*	*8761*
930	930	2307-0101-0303 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП1101-25 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	42,000	2647,08	111177
			Сметная прибыль			*196,08*	*8235*
931	931	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	2,000	2725,23	5450
			Накладные расходы			*883,83*	*1768*
			Сметная прибыль			*201,87*	*404*
932	932	ТОО "Компания "Казахский Свет" стр.161	Светильник NBT 18 F126 /Световые технологии/	шт	2,000	12312,00	24624
			Сметная прибыль			*912,00*	*1824*
933	933	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	2,000	2043,38	4087
			Накладные расходы			*712,22*	*1424*
			Сметная прибыль			*151,36*	*303*
934	934	ТОО "Компания "Казахский Свет" стр.161	Световой указатель "Выход" с автономным питанием MARS 2211-6 /Световые технологии/	шт	2,000	10611,96	21224
			Сметная прибыль			*786,07*	*1572*
935	935	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, энергосберегающая КЭЛ-FS E27 25Вт применительно	шт.	42,000	790,85	33216
			Сметная прибыль			*58,58*	*2460*
936	936	ТОО "Компания "Казахский Свет" стр.161	Лампа люминесцентная компактная PL-C26W цоколь G24d-3 /PHILIPS/	шт	2,000	1344,21	2688
			Сметная прибыль			*99,57*	*199*
937	937	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	10,000	1646,36	16464
			Накладные расходы			*574,31*	*5743*
			Сметная прибыль			*121,95*	*1220*
938	938	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 /А14-100/	шт.	10,000	484,92	4849
			Сметная прибыль			*35,92*	*359*
939	939	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	260,000	144,62	37602
			Накладные расходы			*47,48*	*12345*
			Сметная прибыль			*10,71*	*2785*
940	940	1308-0206-1301 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий	м	240,000	262,52	63005
			Накладные расходы			*86,92*	*20860*
			Сметная прибыль			*19,45*	*4667*
941	941	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,500	169643,16	84822
			Сметная прибыль			*12566,16*	*6283*
942	942	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	260,000	595,67	154874
			Накладные расходы			*174,82*	*45454*
			Сметная прибыль			*44,12*	*11472*
943	943	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	260,000	84,24	21902
			Сметная прибыль			*6,24*	*1622*
944	944	1308-0305-0305 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	1,000	2816,02	2816
			Накладные расходы			*951,97*	*952*
			Сметная прибыль			*208,59*	*209*
945	945	2307-0101-0303 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП1101-25 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	1,000	2647,08	2647
			Сметная прибыль			*196,08*	*196*
946	946	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, энергосберегающая КЭЛ-FS E27 25Вт применительно	шт.	1,000	790,85	791
			Сметная прибыль			*58,58*	*59*
947	947	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	1,000	1646,36	1646
			Накладные расходы			*574,31*	*574*
			Сметная прибыль			*121,95*	*122*
948	948	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 /А14-100/	шт.	1,000	484,92	485
			Сметная прибыль			*35,92*	*36*
949	949	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	20,000	144,62	2892
			Накладные расходы			*47,48*	*950*
			Сметная прибыль			*10,71*	*214*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
950	950	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,020	169643,16	3393
			Сметная прибыль			*12566,16*	*251*
951	951	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	20,000	595,67	11913
			Накладные расходы			*174,82*	*3496*
			Сметная прибыль			*44,12*	*882*
952	952	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	20,000	84,24	1685
			Сметная прибыль			*6,24*	*125*
			Раздел: БЛОК 2А, 2Б. СПОРТБЛОК. СТОЛОВАЯ И БИБЛИОТЕКА. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
953	953	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700Х1100 мм. Установка на полу	шт.	1,000	18188,31	18188
			Накладные расходы			*4173,80*	*4174*
			Сметная прибыль			*1347,28*	*1347*
954	954	5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10УХЛ4 /предохранители ПН2-250 с Iпл.вст. 160А-6шт/	шт.	1,000	201533,00	201533
955	955	1308-0303-0215 РСНБ РК 2015	Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	2,000	10252,56	20505
			Накладные расходы			*3700,32*	*7401*
			Сметная прибыль			*759,45*	*1519*
956	956	ТОО "Динар-Электромаш" стр.158	Переключатель ПЦ-2 250А /КЭАЗ/	шт	2,000	13125,00	26565
957	957	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	6,000	5035,47	30213
			Накладные расходы			*1713,74*	*10282*
			Сметная прибыль			*373,00*	*2238*
958	958	2307-0503-0115 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 150/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	6,000	3268,08	19608
			Сметная прибыль			*242,08*	*1452*
959	959	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2,000	2021,24	4042
			Накладные расходы			*751,95*	*1504*
			Сметная прибыль			*149,72*	*299*
960	960	2307-0501-1014 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 TX RS, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 10 мА, класс точности 1	шт.	2,000	21685,32	43371
			Сметная прибыль			*1606,32*	*3213*
961	961	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700Х1100 мм. Установка на полу	шт.	1,000	18188,31	18188
			Накладные расходы			*4173,80*	*4174*
			Сметная прибыль			*1347,28*	*1347*
962	962	5108-0401-0505 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-47-00УХЛ4 /предохранители ПН2-100: Iп.вст. 80А-2шт, 63А-1шт, 31,5А-6шт/	шт.	1,000	94559,00	94559
963	963	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700Х850 мм. Установка в нише	шт.	1,000	7279,74	7280
			Накладные расходы			*1880,21*	*1880*
			Сметная прибыль			*539,24*	*539*
964	964	2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	8705,88	8706
			Сметная прибыль			*644,88*	*645*
965	965	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,000	5655,97	11312
			Накладные расходы			*1615,20*	*3230*
			Сметная прибыль			*418,96*	*838*
966	966	2307-0204-0767 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2719,44	2719
			Сметная прибыль			*201,44*	*201*
967	967	2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1461,24	1461
			Сметная прибыль			*108,24*	*108*
968	968	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8,000	3153,51	25228
			Накладные расходы			*797,76*	*6382*
			Сметная прибыль			*233,59*	*1869*
969	969	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	1414,80	2830
			Сметная прибыль			*104,80*	*210*
970	970	2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	1414,80	2830
			Сметная прибыль			*104,80*	*210*
971	971	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,000	4253,04	17012
			Сметная прибыль			*315,04*	*1260*
972	972	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700Х850 мм. Установка в нише	шт.	1,000	7279,74	7280
			Накладные расходы			*1880,21*	*1880*
			Сметная прибыль			*539,24*	*539*
973	973	2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	8705,88	8706

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*644,88*	*645*
974	974	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	5655,97	5656
			Накладные расходы			*1615,20*	*1615*
			Сметная прибыль			*418,96*	*419*
975	975	2307-0204-0764 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2719,44	2719
			Сметная прибыль			*201,44*	*201*
976	976	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9,000	3153,51	28382
			Накладные расходы			*797,76*	*7180*
			Сметная прибыль			*233,59*	*2102*
977	977	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1414,80	1415
			Сметная прибыль			*104,80*	*105*
978	978	2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,000	5556,60	33340
			Сметная прибыль			*411,60*	*2470*
979	979	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	463,32	927
			Сметная прибыль			*34,32*	*69*
980	980	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700Х850 мм. Установка в нише	шт.	1,000	7279,74	7280
			Накладные расходы			*1880,21*	*1880*
			Сметная прибыль			*539,24*	*539*
981	981	2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	6118,20	6118
			Сметная прибыль			*453,20*	*453*
982	982	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	5655,97	5656
			Накладные расходы			*1615,20*	*1615*
			Сметная прибыль			*418,96*	*419*
983	983	2307-0204-0766 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2719,44	2719
			Сметная прибыль			*201,44*	*201*
984	984	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6,000	3153,51	18921
			Накладные расходы			*797,76*	*4787*
			Сметная прибыль			*233,59*	*1402*
985	985	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,000	4253,04	25518
			Сметная прибыль			*315,04*	*1890*
986	986	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700Х850 мм. Установка в нише	шт.	1,000	7279,74	7280
			Накладные расходы			*1880,21*	*1880*
			Сметная прибыль			*539,24*	*539*
987	987	2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	8705,88	8706
			Сметная прибыль			*644,88*	*645*
988	988	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8,000	3153,51	25228
			Накладные расходы			*797,76*	*6382*
			Сметная прибыль			*233,59*	*1869*
989	989	2307-0204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2719,44	2719
			Сметная прибыль			*201,44*	*201*
990	990	2307-0204-0761 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	2719,44	8158
			Сметная прибыль			*201,44*	*604*
991	991	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,000	4253,04	17012
			Сметная прибыль			*315,04*	*1260*
992	992	1308-0303-1004 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	7820,34	7820
			Накладные расходы			*2335,20*	*2335*
			Сметная прибыль			*579,28*	*579*
993	993	ТПК "Электрокомплект" стр.160	Пускатель магнитный неверсивный ПМЛ 1220 10А, 220В /КЭАЗ/	шт	1,000	9382,50	9383
			Сметная прибыль			*695,00*	*695*
994	994	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700Х850 мм. Установка в нише	шт.	1,000	7279,74	7280
			Накладные расходы			*1880,21*	*1880*
			Сметная прибыль			*539,24*	*539*
995	995	2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	8705,88	8706
			Сметная прибыль			*644,88*	*645*
996	996	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3,000	5655,97	16968
			Накладные расходы			*1615,20*	*4846*
			Сметная прибыль			*418,96*	*1257*
997	997	2307-0204-0767 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2719,44	2719
			Сметная прибыль			*201,44*	*201*
998	998	2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	1461,24	2922

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*108,24*	*216*
999	999	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7,000	3153,51	22075
			Накладные расходы			*797,76*	*5584*
			Сметная прибыль			*233,59*	*1635*
1000	1000	2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,000	1414,80	5659
			Сметная прибыль			*104,80*	*419*
1001	1001	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	4215,24	4215
			Сметная прибыль			*312,24*	*312*
1002	1002	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	4253,04	8506
			Сметная прибыль			*315,04*	*630*
1003	1003	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	57,000	794,53	45288
			Накладные расходы			*303,79*	*17316*
			Сметная прибыль			*58,85*	*3355*
1004	1004	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 /РСб20-3-ГПБб/	шт.	57,000	402,84	22962
			Сметная прибыль			*29,84*	*1701*
1005	1005	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	10,000	648,07	6481
			Накладные расходы			*244,87*	*2449*
			Сметная прибыль			*48,01*	*480*
1006	1006	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 /ВС10-1-0-КБ/	шт.	10,000	330,48	3305
			Сметная прибыль			*24,48*	*245*
1007	1007	2307-0202-0701 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	шт.	54,000	51,84	2799
			Сметная прибыль			*3,84*	*207*
1008	1008	2307-0202-0705 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	67,000	34,56	2316
			Сметная прибыль			*2,56*	*172*
1009	1009	1308-0206-2205 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	25,000	310,72	7768
			Накладные расходы			*104,78*	*2619*
			Сметная прибыль			*23,02*	*575*
1010	1010	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	290,000	239,62	69490
			Накладные расходы			*80,05*	*23216*
			Сметная прибыль			*17,75*	*5147*
1011	1011	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	30,000	170,12	5104
			Накладные расходы			*55,72*	*1672*
			Сметная прибыль			*12,60*	*378*
1012	1012	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	625,000	144,62	90389
			Накладные расходы			*47,48*	*29676*
			Сметная прибыль			*10,71*	*6695*
1013	1013	2306-0144-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,025	1775186,28	44380
			Сметная прибыль			*131495,28*	*3287*
1014	1014	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,055	1074386,16	59091
			Сметная прибыль			*79584,16*	*4377*
1015	1015	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,235	749836,44	176212
			Сметная прибыль			*55543,44*	*13053*
1016	1016	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,030	486879,12	14606
			Сметная прибыль			*36065,12*	*1082*
1017	1017	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,510	280614,24	143113
			Сметная прибыль			*20786,24*	*10601*
1018	1018	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	173669,40	2605
			Сметная прибыль			*12864,40*	*193*
1019	1019	2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,100	252538,56	25254
			Сметная прибыль			*18706,56*	*1871*
1020	1020	1308-0201-0705 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	2,000	1799,91	3600
			Накладные расходы			*373,81*	*748*
			Сметная прибыль			*133,33*	*267*
1021	1021	2306-0144-0692 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные ВВГнг 3х95+1х50 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,002	11878111,08	23756
			Сметная прибыль			*879860,08*	*1760*
1022	1022	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1037,000	595,67	617709

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*174,82*	*181290*
			Сметная прибыль			*44,12*	*45756*
1023	1023	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	75,000	84,24	6318
			Сметная прибыль			*6,24*	*468*
1024	1024	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	862,000	62,64	53996
			Сметная прибыль			*4,64*	*4000*
1025	1025	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	100,000	47,52	4752
			Сметная прибыль			*3,52*	*352*
1026	1026	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	25,000	762,27	19057
			Накладные расходы			*234,09*	*5852*
			Сметная прибыль			*56,46*	*1412*
1027	1027	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	25,000	138,24	3456
			Сметная прибыль			*10,24*	*256*
1028	1028	1308-0206-1711 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях	м	32,000	1206,77	38617
			Накладные расходы			*229,00*	*7328*
			Сметная прибыль			*89,39*	*2860*
1029	1029	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	32,000	304,56	9746
			Сметная прибыль			*22,56*	*722*
1030	1030	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	150,000	662,07	99311
			Накладные расходы			*129,31*	*19396*
			Сметная прибыль			*49,04*	*7356*
1031	1031	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700Х850 мм. Установка в нише	шт.	1,000	7279,74	7280
			Накладные расходы			*1880,21*	*1880*
			Сметная прибыль			*539,24*	*539*
1032	1032	2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	6003,72	6004
			Сметная прибыль			*444,72*	*445*
1033	1033	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12,000	3153,51	37842
			Накладные расходы			*797,76*	*9573*
			Сметная прибыль			*233,59*	*2803*
1034	1034	2307-0204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2719,44	2719
			Сметная прибыль			*201,44*	*201*
1035	1035	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10,000	463,32	4633
			Сметная прибыль			*34,32*	*343*
1036	1036	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	4253,04	4253
			Сметная прибыль			*315,04*	*315*
1037	1037	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700Х850 мм. Установка в нише	шт.	1,000	7279,74	7280
			Накладные расходы			*1880,21*	*1880*
			Сметная прибыль			*539,24*	*539*
1038	1038	2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	6003,72	6004
			Сметная прибыль			*444,72*	*445*
1039	1039	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7,000	3153,51	22075
			Накладные расходы			*797,76*	*5584*
			Сметная прибыль			*233,59*	*1635*
1040	1040	2307-0204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2719,44	2719
			Сметная прибыль			*201,44*	*201*
1041	1041	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5,000	463,32	2317
			Сметная прибыль			*34,32*	*172*
1042	1042	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	4253,04	4253
			Сметная прибыль			*315,04*	*315*
1043	1043	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700Х850 мм. Установка в нише	шт.	1,000	7279,74	7280
			Накладные расходы			*1880,21*	*1880*
			Сметная прибыль			*539,24*	*539*
1044	1044	2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	8705,88	8706
			Сметная прибыль			*644,88*	*645*
1045	1045	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10,000	3153,51	31535
			Накладные расходы			*797,76*	*7978*
			Сметная прибыль			*233,59*	*2336*
1046	1046	2307-0204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2719,44	2719
			Сметная прибыль			*201,44*	*201*
1047	1047	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,000	463,32	2780

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*34,32*	*206*
1048	1048	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	4253,04	12759
			Сметная прибыль			*315,04*	*945*
1049	1049	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700Х850 мм. Установка в нише	шт.	1,000	7279,74	7280
			Накладные расходы			*1880,21*	*1880*
			Сметная прибыль			*539,24*	*539*
1050	1050	2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	5209,92	5210
			Сметная прибыль			*385,92*	*386*
1051	1051	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7,000	3153,51	22075
			Накладные расходы			*797,76*	*5584*
			Сметная прибыль			*233,59*	*1635*
1052	1052	2307-0204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2719,44	2719
			Сметная прибыль			*201,44*	*201*
1053	1053	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,000	463,32	2780
			Сметная прибыль			*34,32*	*206*
1054	1054	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	269,000	3584,52	964236
			Накладные расходы			*1173,59*	*315696*
			Сметная прибыль			*265,52*	*71425*
1055	1055	ТОО "Компания "Казахский Свет" стр.161	Светильник OPL/S 236 (в компл. стартер) /Световые технологии/	шт	124,000	13295,57	1648651
			Сметная прибыль			*984,86*	*122122*
1056	1056	ТОО "Компания "Казахский Свет" стр.161	Светильник OPL/S 218 (в компл. стартер) /Световые технологии/	шт	19,000	12537,64	238215
			Сметная прибыль			*928,71*	*17646*
1057	1057	ТОО "Компания "Казахский Свет" стр.161	Светильник OPL/S 258 (в компл. стартер) /Световые технологии/	шт	36,000	18274,18	657870
			Сметная прибыль			*1353,64*	*48731*
1058	1058	ТОО "Компания "Казахский Свет" стр.161	Решетка SPOrT 258 /Световые технологии/	шт	36,000	8039,25	289413
			Сметная прибыль			*595,50*	*21438*
1059	1059	ТОО "Компания "Казахский Свет" стр.161	Светильник BAT 236 (в компл. стартер) /Световые технологии/	шт	16,000	8390,25	134244
			Сметная прибыль			*621,50*	*9944*
1060	1060	ТОО "Компания "Казахский Свет" стр.161	Светильник BAT 218 (в компл. стартер) /Световые технологии/	шт	18,000	8910,96	160397
			Сметная прибыль			*660,07*	*11881*
1061	1061	ТОО "Компания "Казахский Свет" стр.161	Светильник RKL 218 /Световые технологии/	шт	28,000	18090,00	506520
			Сметная прибыль			*1340,00*	*37520*
1062	1062	2307-0102-1104 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ПВЛМ-2х36/40-22 Т8 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	8,000	20162,52	161300
			Сметная прибыль			*1493,52*	*11948*
1063	1063	ТОО "Компания "Казахский Свет" стр.161	Светильник ARS/S 236 (в компл. стартер) /Световые технологии/	шт	20,000	11366,04	227321
			Сметная прибыль			*841,93*	*16839*
1064	1064	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	12,000	2725,23	32703
			Накладные расходы			*883,83*	*10606*
			Сметная прибыль			*201,87*	*2422*
1065	1065	ТОО "Компания "Казахский Свет" стр.161	Светильник BAT 136 (в компл. стартер) /Световые технологии/	шт	8,000	7411,50	59292
			Сметная прибыль			*549,00*	*4392*
1066	1066	ТОО "Компания "Казахский Свет" стр.161	Светильник NBT 18 F126 /Световые технологии/	шт	4,000	12312,00	49248
			Сметная прибыль			*912,00*	*3648*
1067	1067	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	5,000	2043,38	10217
			Накладные расходы			*712,22*	*3561*
			Сметная прибыль			*151,36*	*757*
1068	1068	ТОО "Компания "Казахский Свет" стр.161	Световой указатель "Выход" с автономным питанием MARS 2211-6 /Световые технологии/	шт	5,000	10611,96	53060
			Сметная прибыль			*786,07*	*3930*
1069	1069	1308-0305-0305 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	18,000	2816,02	50688
			Накладные расходы			*951,97*	*17135*
			Сметная прибыль			*208,59*	*3755*
1070	1070	2307-0101-0303 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП1101-100 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	18,000	2647,08	47647
			Сметная прибыль			*196,08*	*3529*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1071	1071	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	72,000	547,56	39424
			Сметная прибыль			*40,56*	*2920*
1072	1072	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	344,000	313,71	107915
			Сметная прибыль			*23,24*	*7994*
1073	1073	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	74,000	1400,76	103656
			Сметная прибыль			*103,76*	*7678*
1074	1074	ТОО "Компания "Казахский Свет" стр.161	Лампа люминесцентная компактная PL-L18W цоколь 2G11 /PHILIPS/	шт	56,000	1460,89	81810
			Сметная прибыль			*108,21*	*6060*
1075	1075	ТОО "Компания "Казахский Свет" стр.161	Лампа люминесцентная компактная PL-C26W цоколь G24d-3 /PHILIPS/	шт	4,000	1344,21	5377
			Сметная прибыль			*99,57*	*398*
1076	1076	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, энергосберегающая КЭЛ-FS E27 25Вт применительно	шт.	18,000	790,85	14235
			Сметная прибыль			*58,58*	*1054*
1077	1077	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы иметаллические рукава	м	465,000	170,12	79104
			Накладные расходы			*55,72*	*25911*
			Сметная прибыль			*12,60*	*5860*
1078	1078	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1380,000	144,62	199578
			Накладные расходы			*47,48*	*65525*
			Сметная прибыль			*10,71*	*14784*
1079	1079	1308-0206-1301 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий	м	1380,000	262,52	362279
			Накладные расходы			*86,92*	*119948*
			Сметная прибыль			*19,45*	*26835*
1080	1080	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,465	270822,96	125933
			Сметная прибыль			*20060,96*	*9328*
1081	1081	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,760	169643,16	468215
			Сметная прибыль			*12566,16*	*34683*
1082	1082	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1845,000	595,67	1099011
			Накладные расходы			*174,82*	*322545*
			Сметная прибыль			*44,12*	*81408*
1083	1083	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1845,000	31,32	57785
			Сметная прибыль			*2,32*	*4280*
1084	1084	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	24,000	766,19	18389
			Накладные расходы			*286,96*	*6887*
			Сметная прибыль			*56,75*	*1362*
1085	1085	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 /РС10-201/	шт.	24,000	393,12	9435
			Сметная прибыль			*29,12*	*699*
1086	1086	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	83,000	648,07	53790
			Накладные расходы			*244,87*	*20325*
			Сметная прибыль			*48,01*	*3984*
1087	1087	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 /С14-003/	шт.	83,000	330,48	27430
			Сметная прибыль			*24,48*	*2032*
1088	1088	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	17,000	648,07	11017
			Накладные расходы			*244,87*	*4163*
			Сметная прибыль			*48,01*	*816*
1089	1089	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 /С54-001/	шт.	17,000	340,20	5783
			Сметная прибыль			*25,20*	*428*
1090	1090	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	9,000	1646,36	14817
			Накладные расходы			*574,31*	*5169*
			Сметная прибыль			*121,95*	*1098*
1091	1091	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 /А14-100/	шт.	9,000	484,92	4364
			Сметная прибыль			*35,92*	*323*
1092	1092	2307-0202-0702 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	190,000	84,24	16006
			Сметная прибыль			*6,24*	*1186*
1093	1093	2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	124,000	33,48	4152
			Сметная прибыль			*2,48*	*308*
			Раздел: МАСТЕРСКАЯ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1094	1094	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700Х850 мм. Установка в нише	шт.	1,000	7279,74	7280
			Накладные расходы			*1880,21*	*1880*
			Сметная прибыль			*539,24*	*539*
1095	1095	2307-0201-0417 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	12968,64	12969
			Сметная прибыль			*960,64*	*961*
1096	1096	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1,000	2021,24	2021
			Накладные расходы			*751,95*	*752*
			Сметная прибыль			*149,72*	*150*
1097	1097	2307-0501-1014 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 TX RS, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 10 мА, класс точности 1	шт.	1,000	21685,32	21685
			Сметная прибыль			*1606,32*	*1606*
1098	1098	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3,000	5655,97	16968
			Накладные расходы			*1615,20*	*4846*
			Сметная прибыль			*418,96*	*1257*
1099	1099	2307-0204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1461,24	1461
			Сметная прибыль			*108,24*	*108*
1100	1100	2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	1461,24	2922
			Сметная прибыль			*108,24*	*216*
1101	1101	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4,000	3153,51	12614
			Накладные расходы			*797,76*	*3191*
			Сметная прибыль			*233,59*	*934*
1102	1102	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	1414,80	2830
			Сметная прибыль			*104,80*	*210*
1103	1103	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	4253,04	8506
			Сметная прибыль			*315,04*	*630*
1104	1104	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1,000	8070,17	8070
			Накладные расходы			*1880,21*	*1880*
			Сметная прибыль			*597,79*	*598*
1105	1105	2307-0201-0111 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	6564,24	6564
			Сметная прибыль			*486,24*	*486*
1106	1106	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6,000	3153,51	18921
			Накладные расходы			*797,76*	*4787*
			Сметная прибыль			*233,59*	*1402*
1107	1107	2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1414,80	1415
			Сметная прибыль			*104,80*	*105*
1108	1108	2307-0204-0743 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5,000	1414,80	7074
			Сметная прибыль			*104,80*	*524*
1109	1109	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700Х850 мм. Установка в нише	шт.	1,000	7279,74	7280
			Накладные расходы			*1880,21*	*1880*
			Сметная прибыль			*539,24*	*539*
1110	1110	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	5299,56	5300
			Сметная прибыль			*392,56*	*393*
1111	1111	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3,000	3153,51	9461
			Накладные расходы			*797,76*	*2393*
			Сметная прибыль			*233,59*	*701*
1112	1112	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1414,80	1415
			Сметная прибыль			*104,80*	*105*
1113	1113	2307-0204-0741 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1414,80	1415
			Сметная прибыль			*104,80*	*105*
1114	1114	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	4253,04	4253
			Сметная прибыль			*315,04*	*315*
1115	1115	1308-0303-1004 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	7820,34	7820
			Накладные расходы			*2335,20*	*2335*
			Сметная прибыль			*579,28*	*579*
1116	1116	ТПК "Электрокомплект" стр.160	Пускатель магнитный неверсивный ПМЛ 2220 25А, 380В /КЭАЗ/	шт	1,000	11060,36	11060
			Сметная прибыль			*819,29*	*819*
1117	1117	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	119,000	239,62	28515
			Накладные расходы			*80,05*	*9527*
			Сметная прибыль			*17,75*	*2112*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1118	1118	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	5,000	170,12	851
			Накладные расходы			*55,72*	*279*
			Сметная прибыль			*12,60*	*63*
1119	1119	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	111,000	144,62	16053
			Накладные расходы			*47,48*	*5270*
			Сметная прибыль			*10,71*	*1189*
1120	1120	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,119	749836,44	89231
			Сметная прибыль			*55543,44*	*6610*
1121	1121	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	486879,12	2434
			Сметная прибыль			*36065,12*	*180*
1122	1122	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,091	280614,24	25536
			Сметная прибыль			*20786,24*	*1892*
1123	1123	2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,020	252538,56	5051
			Сметная прибыль			*18706,56*	*374*
1124	1124	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	235,000	595,67	139982
			Накладные расходы			*174,82*	*41083*
			Сметная прибыль			*44,12*	*10369*
1125	1125	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	215,000	62,64	13468
			Сметная прибыль			*4,64*	*998*
1126	1126	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	20,000	47,52	950
			Сметная прибыль			*3,52*	*70*
1127	1127	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4,000	766,19	3065
			Накладные расходы			*286,96*	*1148*
			Сметная прибыль			*56,75*	*227*
1128	1128	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 /РС10-3-КБ/	шт.	4,000	393,12	1572
			Сметная прибыль			*29,12*	*116*
1129	1129	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1,000	648,07	648
			Накладные расходы			*244,87*	*245*
			Сметная прибыль			*48,01*	*48*
1130	1130	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 /ВС10-1-0-КБ/	шт.	1,000	330,48	330
			Сметная прибыль			*24,48*	*24*
1131	1131	2307-0202-0701 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	шт.	13,000	51,84	674
			Сметная прибыль			*3,84*	*50*
1132	1132	2307-0202-0705 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	5,000	34,56	173
			Сметная прибыль			*2,56*	*13*
1133	1133	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700Х850 мм. Установка в нише	шт.	1,000	7279,74	7280
			Накладные расходы			*1880,21*	*1880*
			Сметная прибыль			*539,24*	*539*
1134	1134	2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	5209,92	5210
			Сметная прибыль			*385,92*	*386*
1135	1135	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6,000	3153,51	18921
			Накладные расходы			*797,76*	*4787*
			Сметная прибыль			*233,59*	*1402*
1136	1136	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1414,80	1415
			Сметная прибыль			*104,80*	*105*
1137	1137	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,000	463,32	1853
			Сметная прибыль			*34,32*	*137*
1138	1138	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	4253,04	4253
			Сметная прибыль			*315,04*	*315*
1139	1139	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700Х850 мм. Установка в нише	шт.	1,000	7279,74	7280
			Накладные расходы			*1880,21*	*1880*
			Сметная прибыль			*539,24*	*539*
1140	1140	2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	5209,92	5210
			Сметная прибыль			*385,92*	*386*
1141	1141	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3,000	3153,51	9461
			Накладные расходы			*797,76*	*2393*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*233,59*	*701*
1142	1142	2307-0204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2719,44	2719
			Сметная прибыль			*201,44*	*201*
1143	1143	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	4253,04	8506
			Сметная прибыль			*315,04*	*630*
1144	1144	1308-0305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	12,000	5070,43	60845
			Накладные расходы			*1694,98*	*20340*
			Сметная прибыль			*375,59*	*4507*
1145	1145	ТОО "Компания "Казахский Свет" стр.161	Светильник OPL/S 436 (в компл. стартер) /Световые технологии/	шт	12,000	29198,57	350383
			Сметная прибыль			*2162,86*	*25954*
1146	1146	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	19,000	3584,52	68106
			Накладные расходы			*1173,59*	*22298*
			Сметная прибыль			*265,52*	*5045*
1147	1147	ТОО "Компания "Казахский Свет" стр.161	Светильник OPL/S 236 (в компл. стартер) /Световые технологии/	шт	15,000	13295,57	199434
			Сметная прибыль			*984,86*	*14773*
1148	1148	ТОО "Компания "Казахский Свет" стр.161	Светильник BAT 218 (в компл. стартер) /Световые технологии/	шт	2,000	8910,96	17822
			Сметная прибыль			*660,07*	*1320*
1149	1149	ТОО "Компания "Казахский Свет" стр.161	Светильник CD 218 /Световые технологии/	шт	2,000	17747,68	35495
			Сметная прибыль			*1314,64*	*2629*
1150	1150	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	6,000	2725,23	16351
			Накладные расходы			*883,83*	*5303*
			Сметная прибыль			*201,87*	*1211*
1151	1151	ТОО "Компания "Казахский Свет" стр.161	Светильник ASM/S 136 (в компл. стартер) /Световые технологии/	шт	4,000	15304,18	61217
			Сметная прибыль			*1133,64*	*4535*
1152	1152	ТОО "Компания "Казахский Свет" стр.161	Светильник NBT 11 F126 /Световые технологии/	шт	2,000	12312,00	24624
			Сметная прибыль			*912,00*	*1824*
1153	1153	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	2,000	2043,38	4087
			Накладные расходы			*712,22*	*1424*
			Сметная прибыль			*151,36*	*303*
1154	1154	ТОО "Компания "Казахский Свет" стр.161	Световой указатель "Выход" с автономным питанием MARS 2211-6 /Световые технологии/	шт	2,000	10611,96	21224
			Сметная прибыль			*786,07*	*1572*
1155	1155	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	82,000	313,71	25724
			Сметная прибыль			*23,24*	*1905*
1156	1156	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	4,000	1400,76	5603
			Сметная прибыль			*103,76*	*415*
1157	1157	ТОО "Компания "Казахский Свет" стр.161	Лампа люминесцентная компактная PL-L18W цоколь 2G11 /PHILIPS/	шт	4,000	1460,89	5844
			Сметная прибыль			*108,21*	*433*
1158	1158	ТОО "Компания "Казахский Свет" стр.161	Лампа люминесцентная компактная PL-C26W цоколь G24d-3 /PHILIPS/	шт	2,000	1344,21	2688
			Сметная прибыль			*99,57*	*199*
1159	1159	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	80,000	170,12	13609
			Накладные расходы			*55,72*	*4458*
			Сметная прибыль			*12,60*	*1008*
1160	1160	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	65,000	144,62	9400
			Накладные расходы			*47,48*	*3086*
			Сметная прибыль			*10,71*	*696*
1161	1161	1308-0206-1301 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий	м	50,000	262,52	13126
			Накладные расходы			*86,92*	*4346*
			Сметная прибыль			*19,45*	*972*
1162	1162	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,080	270822,96	21666
			Сметная прибыль			*20060,96*	*1605*
1163	1163	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,115	169643,16	19509
			Сметная прибыль			*12566,16*	*1445*
1164	1164	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	145,000	595,67	86372
			Накладные расходы			*174,82*	*25349*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*44,12*	*6398*
1165	1165	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	145,000	47,52	6890
			Сметная прибыль			*3,52*	*510*
1166	1166	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	8,000	766,19	6130
			Накладные расходы			*286,96*	*2296*
			Сметная прибыль			*56,75*	*454*
1167	1167	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 /РС10-3-КБ/	шт.	8,000	393,12	3145
			Сметная прибыль			*29,12*	*233*
1168	1168	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3,000	648,07	1944
			Накладные расходы			*244,87*	*735*
			Сметная прибыль			*48,01*	*144*
1169	1169	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 /ВС10-2-0-КБ/	шт.	3,000	340,20	1021
			Сметная прибыль			*25,20*	*76*
1170	1170	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	7,000	648,07	4536
			Накладные расходы			*244,87*	*1714*
			Сметная прибыль			*48,01*	*336*
1171	1171	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 /ВС10-1-0-КБ/	шт.	7,000	330,48	2313
			Сметная прибыль			*24,48*	*171*
1172	1172	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	2,000	1646,36	3293
			Накладные расходы			*574,31*	*1149*
			Сметная прибыль			*121,95*	*244*
1173	1173	2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 /ВС20-1-0-ГПБ/	шт.	2,000	872,64	1745
			Сметная прибыль			*64,64*	*129*
1174	1174	2307-0202-0702 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные длятвердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	11,000	84,24	927
			Сметная прибыль			*6,24*	*69*
1175	1175	2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	12,000	33,48	402
			Сметная прибыль			*2,48*	*30*
1176	1176	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования	шт.	1,000	2412,82	2413
			Накладные расходы			*881,05*	*881*
			Сметная прибыль			*178,73*	*179*
1177	1177	2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1,000	11613,24	11613
			Сметная прибыль			*860,24*	*860*
1178	1178	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтажпо строительным основаниям	м	50,000	662,07	33104
			Накладные расходы			*129,31*	*6465*
			Сметная прибыль			*49,04*	*2452*
			Раздел: МАСТЕРСКАЯ.ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ				
1179	1179	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1,000	48144,55	48145
			Накладные расходы			*16709,73*	*16710*
			Сметная прибыль			*3566,26*	*3566*
1180	1180	2308-0303-1002 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-10	шт.	1,000	13833,72	13834
			Сметная прибыль			*1024,72*	*1025*
1181	1181	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1,СК-1. Монтаж оборудования	шт.	1,000	4183,32	4183
			Накладные расходы			*1621,44*	*1621*
			Сметная прибыль			*309,88*	*310*
1182	1182	2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ТР 12-7А	шт.	1,000	3086,64	3087
			Сметная прибыль			*228,64*	*229*
1183	1183	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Резервированный источник питания. Монтаж оборудования	шт.	1,000	10749,17	10749
			Накладные расходы			*3699,65*	*3700*
			Сметная прибыль			*796,23*	*796*
1184	1184	ТОО "Портал LTD" стр.163	Резервированный источник питания РИП-12 (исп.05), 12В,8А /Болид/	шт	1,000	29500,00	29854
1185	1185	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	10,000	4027,42	40274
			Накладные расходы			*1373,72*	*13737*
			Сметная прибыль			*298,33*	*2983*
1186	1186	2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	10,000	787,32	7873
			Сметная прибыль			*58,32*	*583*
1187	1187	1310-0701-0204 РСНБ РК 2015	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.	2,000	2020,54	4041
			Накладные расходы			*686,86*	*1374*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*149,67*	*299*
1188	1188	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные моделиИПР 513-10	шт.	2,000	891,00	1782
			Сметная прибыль			*66,00*	*132*
1189	1189	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	1,000	5166,09	5166
			Накладные расходы			*1770,22*	*1770*
			Сметная прибыль			*382,67*	*383*
1190	1190	2308-0304-0507 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-3М	шт.	1,000	1102,68	1103
			Сметная прибыль			*81,68*	*82*
1191	1191	1308-0206-0901 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	50,000	72,01	3601
			Накладные расходы			*23,74*	*1187*
			Сметная прибыль			*5,33*	*267*
1192	1192	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,050	20169,00	1008
			Сметная прибыль			*1494,00*	*75*
1193	1193	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	50,000	358,49	17925
			Накладные расходы			*130,02*	*6501*
			Сметная прибыль			*26,56*	*1328*
1194	1194	2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 10 мм х 7 мм	м	50,000	34,56	1728
			Сметная прибыль			*2,56*	*128*
1195	1195	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	5,000	122,45	612
			Накладные расходы			*39,44*	*197*
			Сметная прибыль			*9,07*	*45*
1196	1196	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	173669,40	868
			Сметная прибыль			*12864,40*	*64*
1197	1197	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	5,000	595,67	2978
			Накладные расходы			*174,82*	*874*
			Сметная прибыль			*44,12*	*221*
1198	1198	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХдиаметром 16 мм	м	5,000	47,52	238
			Сметная прибыль			*3,52*	*18*
			Раздел: БЛОК 2А. СПОРТБЛОК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				
1199	1199	ТОО "SHEGEN" стр.119	Стенка гимнастическая шведская 1000х3200 мм: материал: дерево	шт	10,000	28049,11	283857
1200	1200	ТОО "SHEGEN" стр.119	Стойка баскетбольная профессиональная мобильная складная, вынос щита - 2,25 м: щит из оргстекла 1800х1050 ммкольцо с сеткой в комплекте	шт	2,000	711803,57	1440690
1201	1201	ТОО "SHEGEN" стр.119	Перекладина гимнастическая универсальная на растяжках: высота от 1450 до 2550 мм; регулировка по высоте с интервалом 50...200 мм; длинна стержня 2400 мм; диаметр стержня 28 мм.	шт	1,000	79457,14	80411
1202	1202	ТОО "SHEGEN" стр.119	Кольца гимнастические	шт	1,000	32187,50	32574
1203	1203	ТОО "SHEGEN" стр.119	Канат для лазания 5 м: материал: х/б, диаметр: 48 мм	шт	1,000	42303,57	42811
1204	1204	ТОО "SHEGEN" стр.119	Сетка волейбольная: размер: 9500х1000 мм	шт	1,000	22071,43	22336
1205	1205	ТОО "SHEGEN" стр.119	Стойка волейбольная 2 шт: металлическая	к-т	1,000	60625,00	61353
1206	1206	ТОО "SHEGEN" стр.119	Брусья гимнастические разновысокие женские: расстояние между точками крепления жердей: 2400 мм, высота жердей от пола: нижняя жердь - 1400...1600 с шагом 50, верхняя жердь - 2200...2400 с шагом 50	шт	1,000	446026,79	451379
1207	1207	ТОО "SHEGEN" стр.119	Брусья гимнастические (мужские): в комплекте : рама, 4 стойки, 4 вертлюги, 2 жерди. Длина 2300 мм, высота 1150/1750 мм	шт	1,000	205000,00	207460
1208	1208	ТОО "SHEGEN" стр.119	Бревно гимнастическое L 5000, Н	шт	1,000	87366,07	88414
1209	1209	ТОО "SHEGEN" стр.120	Скамья гимнастическая 3500х230х400 мм: материал: дерево	шт	4,000	34026,79	137740
1210	1210	ТОО "SHEGEN" стр.120	Мат гимнастический поролоновый 2000х1000х50 мм: материал ткани: брезентматериал наполнителя: поролон	шт	5,000	18098,21	91577
1211	1211	ТОО "SHEGEN" стр.120	Конь гимнастический: Материал стоек: металл, Материал корпуса: дерево, покрыт кожезаменителем	шт	1,000	66875,00	67678
1212	1212	ТОО "SHEGEN" стр.120	Козел гимнастический: материал стоек: металл, корпус изготовлен из дерева, покрыт кожезаменителем	шт	1,000	32463,39	32853
1213	1213	ТОО "SHEGEN" стр.120	Щит для метания мяча в цель подвесной 450х600 мм: фанера	шт	2,000	9656,25	19544
1214	1214	ТОО "SHEGEN" стр.120	Мостик для опорных прыжков эластичный: материал: фанера	шт	2,000	70628,57	142952
1215	1215	ТОО "SHEGEN" стр.120	Стойка для прыжков в высоту 600х600х1500 мм: металлическая	шт	2,000	21611,61	43742
1216	1216	ТОО "SHEGEN" стр.120	Планка к стойке для прыжков в высоту: длина-3м	шт	1,000	12966,96	13123
1217	1217	ТОО "SHEGEN" стр.120	Обруч окрашенный Д 900 мм	шт	12,000	2207,14	26804
1218	1218	ТОО "SHEGEN" стр.120	Палка гимнастическая: длина: 120 см	шт	12,000	2500,00	30360

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1219	1219	ТОО "SHEGEN" стр.121	Эспандер кистевой детский	шт	6,000	3392,86	20601
1220	1220	ТОО "SHEGEN" стр.121	Мяч баскетбольный: синтетическая кожа	шт	4,000	2942,86	11913
1221	1221	ТОО "SHEGEN" стр.121	Мяч волейбольный: синтетическая кожа	шт	4,000	2942,86	11913
1222	1222	ТОО "SHEGEN" стр.121	Мяч футбольный	шт	4,000	2942,86	11913
1223	1223	ТОО "SHEGEN" стр.121	Насос двойного хода	шт	2,000	10041,96	20325
1224	1224	ТОО "SHEGEN" стр.121	Стол для настольного тенниса для помещений 1810х1050х760 мм: каркас металлический, ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	1,000	41383,93	41881
1225	1225	ТОО "SHEGEN" стр.121	Набор для тенисса (сетка, 2 ракетки, мяч)	шт	1,000	9600,89	9716
1226	1226	ТОО "SHEGEN" стр.121	Барьер легкоатлетический 1200х780х762 мм: основа выполнена из квадратного профиля 40х40 мм, вертикальные стойки из профиля 25х25 мм, 5 уровней регулировки высоты, планка	шт	1,000	19017,86	19246
1227	1227	ТОО "SHEGEN" стр.121	Шкаф для спортинвентаря 1404х680х2200 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	2,000	49285,71	99754
1228	1228	ТОО "SHEGEN" стр.121	Шкаф металлический для одежды с замком 300х500х1850 мм	шт	4,000	48189,29	195070
1229	1229	ТОО "SHEGEN" стр.121	Дополнительная секция к основному шкафу 300х500х1850 мм	шт	46,000	48189,29	2243308
1230	1230	ТОО "SHEGEN" стр.123	Шкаф металлический для уборочного инвентаря и дезсредств 380х470х1750 мм	шт	1,000	40464,29	40950
1231	1231	ТОО "SHEgEn" стр.122	Синтезатор; Эл,пит:0,85кВт,220В	шт	1,000	202500,00	204930
1232	1232	ТОО "SHEgEn" стр.122	Трибуна; Габариты,мм:1000х730х1200	шт	1,000	26785,71	27107
1233	1233	ТОО "SHEgEn" стр.122	Пианино концертное двухпедальное	шт	1,000	350035,71	354236
1234	1234	ТОО "SHEGEN" стр.122	Стул поворотный к пианино;Диаметр-400мм	шт	1,000	10044,64	10165
1235	1235	ТОО "SHEgEn" стр.122	Активный акустический комплект	шт	1,000	187500,00	189750
1236	1236	ТОО "SHEgEn" стр.122	Микшер гибкого назначение источников имеют 4 моно входа с разъемами XLR и TRS и 2 стерео входа	шт	1,000	102678,57	103911
1237	1237	ТОО "SHEgEn" стр.122	Радиосистема (с двумя микрофонами)	шт	1,000	18750,00	18975
1238	1238	ТОО "SHEgEn" стр.122	Микрофонная стойка: черная	шт	2,000	21875,00	44275
1239	1239	ТОО "SHEgEn" стр.122	Кабель удобный для симметричных стерео линий, цвет оболочки провода: черный	шт	2,000	9821,43	19879
1240	1240	ТОО "SHEgEn" стр.122	Кабель соединительный, аудио XLR	шт	2,000	12053,57	24396
1241	1241	ТОО "SHEgEn" стр.122	Стойка для синтезатора	шт	1,000	18750,00	18975
1242	1242	ТОО "SHEgEn" стр.122	Кресло для актового зала; Габариты,мм: 600х520х870	шт	264,000	13169,64	3518507
			Раздел: БЛОК 2Б. СТОЛОВАЯ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				
1243	1243	ТОО "SHEGEN" стр.123	Стул подъемно - поворотный: материал: крестовина - пластик, резиновые колесики, подлокотники - пластик, обивка - гобелен.	шт	1,000	17289,29	17497
1244	1244	ТОО "SHEGEN" стр.123	Стол компьютерный с выдвижной полкой 800х600х750 мм: материал изготовления: высококачественный ЛДСП 16 мм, края облицованы кромкой ПВХ	шт	5,000	13839,29	70027
1245	1245	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	5,000	2358,83	11794
			Накладные расходы			*841,62*	*4208*
			Сметная прибыль			*174,73*	*874*
1246	1246	ТОО "SHEGEN" стр.123	Компьютер персональный: iCElErOn J1800M 2,41 GHz/ 2 GB DDR3/ HDD 500 GB/Встроенный GigABiT NETwOrK COnnECTiOn 10/100/1000 MBiT/DVD-RW/клавиатура USB, казахская,русская,английская/мышь USB, 2х кнопочная оптическая со скроллингом, коврик для мыши/ монитор 18.5"	шт	5,000	197901,79	1001383
1247	1247	ТОО "SHEGEN" стр.123	Обеспечение программное MiCrOsOfT WindOws 8 SL	шт	5,000	50580,36	255937
1248	1248	ТОО "SHEGEN" стр.123	Стол-кафедра для выдачи книг 1200х700-750/1100 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	1,000	17473,21	17683
1249	1249	ТОО "SHEGEN" стр.124	Стеллаж библиотечный односторонний 800х380х1970 мм: каркас металлический из квадратной трубы, полки ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ	шт	5,000	37337,50	188928
1250	1250	ТОО "SHEGEN" стр.124	Стеллаж библиотечный двухсторонний 800х600х1970 мм: каркас металлический из квадратной трубы, полки ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ	шт	20,000	41696,43	843936
1251	1251	ТОО "SHEGEN" стр.124	Стол читательский двухместный 1200х600х750 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	12,000	11311,61	137368
1252	1252	ТОО "SHEGEN" стр.124	Стул ИЗО: каркас - металлический матовый, обивка - гобелен	шт	28,000	5803,57	164450
1253	1253	ТОО "SHEGEN" стр.124	Стол двухтумбовый 1500х700х750 мм: ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ	шт	1,000	24830,36	25128
1254	1254	ТОО "SHEGEN" стр.131	Шкаф для хлеба 1000х450х1850мм: нержавеющая сталь, полки деревянные	шт	2,000	264029,46	534396
1255	1255	ТОО "SHEGEN" стр.131	Весы товарные настольные до 10 кг	шт	1,000	21151,79	21406
1256	1256	ТОО "SHEGEN" стр.130	Стол производственный 600х600х870 мм: каркас металлический, столешница нержавеющая сталь	шт	1,000	23660,71	23945

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1257	1257	ТОО "SHEGEN" стр.128	Колода для рубки мяса 400х370х800 мм: каркас металлический, дерево	шт	1,000	32647,32	33039
1258	1258	ТОО "SHEGEN" стр.128	Стол для обработки мяса 1160х600х720 мм : металлический каркас, нержавеющая сталь	шт	1,000	37321,43	37769
1259	1259	ТОО "SHEGEN" стр.131	Стол письменный однотумбовый 1200х600х750 мм: ЛДСП 16 мм,кромка ПВХ	шт	1,000	25750,00	26059
1260	1260	ТОО "SHEGEN" стр.131	Стул подъемно - поворотный: материал: крестовина - пластик, резиновые колесики, подлокотники - пластик, обивка - гобелен.	шт	1,000	16369,64	16566
1261	1261	ТОО "SHEGEN" стр.125	Стул ИЗО: каркас - металлический матовый, обивка - гобелен	шт	4,000	5803,57	23493
1262	1262	ТОО "SHEGEN" стр.131	Шкаф многофункциональный 800х350х2000 мм: ЛДСП 16 мм, кромка- ПВХ	шт	1,000	25750,00	26059
1263	1263	ТОО "SHEGEN" стр.131	Вешалка напольная 8-ми рожковая: металлическая	шт	1,000	11035,71	11168
1264	1264	ТОО "SHEGEN" стр.125	Стол обеденный 1000х800х770 мм: металлический каркас, столешница ЛДСП 16 мм,кромка - ПВХ	шт	1,000	12139,29	12285
1265	1265	ТОО "SHEGEN" стр.125	Шкаф металлический для одежды с замком 300х500х1850 мм	шт	1,000	48189,29	48768
1266	1266	ТОО "SHEGEN" стр.125	Дополнительная секция к основному шкафу 300х500х1850 мм	секция	3,000	48189,29	146303
1267	1267	ТОО "SHEGEN" стр.126	Тележка для сбора посуды 650х550х620 мм: Материал изготовления: сталь нержавеющая, 4 поворотных колеса Д 50, 2 полки	шт	2,000	48741,07	98652
1268	1268	ТОО "SHEGEN" стр.126	Стол обеденный шестиместный 1500х600х560 мм: каркас металлический, ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	2,000	16277,68	32946
1269	1269	ТОО "SHEGEN" стр.126	Табурет 300х300х340 мм: каркас металлический, сиденье ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	12,000	3482,14	42287
1270	1270	ТОО "SHEGEN" стр.126	Стол обеденный шестиместный 1500х600х640 мм: каркас металлический, ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	8,000	16277,68	131784
1271	1271	ТОО "SHEGEN" стр.126	Табурет 300х300х360 мм: каркас металлический, сиденье ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	48,000	3482,14	169149
1272	1272	ТОО "SHEGEN" стр.126	Стол обеденный шестиместный 1500х600х700 мм: каркас металлический, ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	12,000	16277,68	197676
1273	1273	ТОО "SHEGEN" стр.126	Табурет 300х300х420 мм: каркас металлический, сиденье ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	72,000	3482,14	253723
1274	1274	ТОО "SHEGEN" стр.126	Стол обеденный шестиместный 1500х600х760 мм: каркас металлический, ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	11,000	16277,68	181203
1275	1275	ТОО "SHEGEN" стр.126	Табурет 300х300х460 мм: каркас металлический, сиденье ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	66,000	3482,14	232579
1276	1276	ТОО "SHEGEN" стр.126	Стол обеденный шестиместный 1500х600х760 мм: каркас металлический, ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	1,000	16277,68	16473
1277	1277	ТОО "SHEGEN" стр.127	Табурет 300х300х460 мм: каркас металлический, сиденье ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	4,000	3482,14	14096
1278	1278	1308-0305-1201 РСНБ РК 2015	Электросушитель. Монтаж оборудования	шт.	2,000	2304,60	4609
			Накладные расходы			*861,36*	*1723*
			Сметная прибыль			*170,71*	*341*
1279	1279	ТОО "SHEGEN" стр.127	Электросушитель для рук: 2 кВт, 220В, 50Гц	шт	2,000	34026,79	68870
1280	1280	ТОО "SHEGEN" стр.127	Мармит для первых блюд 1120х705х870/1240мм: номинальное напряжение: 230В, род тока: Переменный однофазный, частота тока 50Гц, количество розеток со штырями зазмеления 16А: 1 шт, площадь полок: 0,43 м2	шт	1,000	270375,00	273620
1281	1281	ТОО "SHEGEN" стр.127	Мармит для вторых блюд с подогревом стола 1120х705х870/1485 мм: номинальное напряжение: 230В, переменный однофазный, частота тока 50Гц, выполнен из нержавеющей стали	шт	1,000	284721,43	288138
1282	1282	ТОО "SHEGEN" стр.127	Мармит для горячих напитков 1120х705х870/1240мм: номинальное напряжение: 230В, род тока: Переменный однофазный, частота тока 50Гц, выполнен из нержавеющей стали	шт	1,000	270375,00	273620
1283	1283	ТОО "SHEGEN" стр.127	Плита электрическая ПЭП-0,48М: Установка- напольная, Оснащение подставка: (стенд), Количество конфорок: 4, Размер конфорок: 417х295 мм, Время разогрева до 400 град.: 30 мин, Напряжение- 380 В, Мощность- 12 кВт, Габариты: 950х830х850мм	шт	2,000	317276,79	642168
1284	1284	ТОО "SHEGEN" стр.127	Шкаф жарочный АВАТ ШЖЭ-2: Подключение: 220 В, 380 В, Количество камер (подов): 2, Размеры камеры: 538х535х290 мм, Формат емкостей противни: 530х470 мм, Температурный режим: от 20 до 270 °С, Время разогрева: 30 мин., Мощность: 9,6 кВт, Габариты: 900х900х1510 мм	шт	1,000	354982,14	359242
1285	1285	ТОО "SHEGEN" стр.127	Вставка к тепловому оборудованию с краном-смесителем 210х840х860мм: нержавеющая сталь	шт	1,000	51785,71	52407
1286	1286	ТОО "SHEGEN" стр.127	Сковорода опрокидывающаяся АВАТ ЭСК-90-0,27-40: Объем чаши - 40 литров, Сковорода имеет регулируемые по высоте ножки, Внешние габариты: 840х905х925 мм, Масса: 165 кг, Напряжение: 380 В, Мощность: 9,0 кВт, Внутренние размеры чаши: 577х470х197 мм.	шт	1,000	374294,64	378786
1287	1287	ТОО "SHEGEN" стр.128	Котел пищеварочный АВАТ КПЭМ- 60/9 Т: (сливной кран 60 л., пар.рубашка 640х970х1110 мм, 9 кВт)	шт	1,000	547517,86	554088
1288	1288	ТОО "SHEGEN" стр.128	Кипятильник Дебис КНЭ-50-01: 6 кВт, 380В, 250х250х360 мм	шт	1,000	68973,21	69801
1289	1289	ТОО "SHEGEN" стр.128	Подставка под электрокипятильник 450х450х450 мм: каркас металлический, столешница нержавеющая сталь	шт	1,000	14346,43	14519
1290	1290	ТОО "SHEGEN" стр.132	Печь микроволновая 20 л: Внутренний объем: 20 л, расположение- отдельно стоящая, режимы работы, гриль- есть, нижний гриль- нет, конвекция- нет, мощность микроволн- 700 Вт	шт	1,000	32187,50	32574
1291	1291	ТОО "SHEGEN" стр.132	Стол под микроволновую печь 800х600х850 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	1,000	11955,36	12099

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1292	1292	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Ванна на одно отделение. Установка применительно	комплект	3,000	4211,20	12634
			Накладные расходы			*1748,88*	*5247*
			Сметная прибыль			*311,94*	*936*
1293	1293	ТОО "SHEGEN" стр.128	Ванна моечная ВМ-1/530, 630х630х870 мм: Размеры раковины: 530х530 мм, Глубина раковины: 400 мм, Смеситель с сифоном в комплекте	шт	3,000	72651,79	220571
1294	1294	1117-0501-0102 РСНБ РК 2015	Ванна на два отделения. Установка применительно	комплект	1,000	6182,43	6182
			Накладные расходы			*2595,98*	*2596*
			Сметная прибыль			*457,96*	*458*
1295	1295	ТОО "SHEGEN" стр.128	Ванна моечная двухсекционная ВМ 2/530, 1210х630х870 мм: Размеры раковины (ДхШ): 530х530 мм, Комплектация: смеситель с сифоном, Глубина раковины: 400 мм	шт	1,000	80928,57	81900
1296	1296	1117-0501-0102 РСНБ РК 2015	Ванна на три отделения. Установка применительно	комплект	1,000	6182,43	6182
			Накладные расходы			*2595,98*	*2596*
			Сметная прибыль			*457,96*	*458*
1297	1297	ТОО "SHEGEN" стр.128	Ванна моечная ATESY ВМ-3/530, 1790х630х870 мм	шт	1,000	161857,14	163799
1298	1298	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Ванна на одно отделение. Установка применительно	комплект	3,000	4211,20	12634
			Накладные расходы			*1748,88*	*5247*
			Сметная прибыль			*311,94*	*936*
1299	1299	ТОО "SHEGEN" стр.128	Ванна моечная 1500х600х850 мм: каркас металлический, ванна - нержавеющая сталь. Смеситель с сифоном поставляються в комп-те.	шт	2,000	179330,36	362965
1300	1300	ТОО "SHEGEN" стр.128	Ванна моечная ВММ-800 "NOrMA" односекционная 800х800х860 мм : металлический каркас, нержавеющая сталь, смеситель с сифоном в комплекте	шт	1,000	84607,14	85622
1301	1301	ТОО "SHEGEN" стр.129	Стол для доочистки картофеля с 2-мя моечными ваннами 1500х800х870 мм: металлический каркас, нержавеющая сталь, смеситель с сифоном в комплекте	шт	1,000	118174,11	119592
1302	1302	ТОО "SHEGEN" стр.129	Двухкамерный холодильник Бирюса 131: Объем: 345 л, Габариты: 600х625х1920 мм	шт	3,000	148522,32	450914
1303	1303	ТОО "SHEGEN" стр.129	Шкаф холодильный Ариада R1400L (низкотемпературный): мощность-0,50 кВт, напряжение-220 В	шт	2,000	491457,14	994709
1304	1304	ТОО "SHEGEN" стр.129	Шкаф холодильный Ариада R1400M (среднетемпературный): Объем: 1400л, Диапазон Т°: 0°С-+6°С, Размер: 1600х725х1980мм, Мощность: 0,48кВт, Напряжение: 220В, Вес нетто: 189кг	шт	2,000	623517,86	1262000
1305	1305	ТОО "SHEGEN" стр.129	Бак передвижной с крышкой для отходов 100 л: пластик	шт	3,000	19642,86	59636
1306	1306	ТОО "SHEGEN" стр.129	Тележка грузовая 1260х600х935 мм: металлическая	шт	1,000	42119,64	42625
1307	1307	ТОО "SHEGEN" стр.129	Весы товарные электронные до 200 кг	шт	1,000	32500,00	32890
1308	1308	ТОО "SHEGEN" стр.129	Подтоварник 1500х860х300 мм: металл.каркас, нержавеюшая сталь	шт	3,000	34026,79	103305
1309	1309	ТОО "SHEGEN" стр.129	Стеллаж кухонный 1000х500х1700 мм: каркас металличсекий, полки нержавеющая сталь	шт	2,000	80008,93	161938
1310	1310	ТОО "SHEGEN" стр.129	Ларь для овощей 1500х630х1050 мм: металлический каркас, сетка, фанера.	шт	3,000	49660,71	150770
1311	1311	1328-1202-0201 РСНБ РК 2015	Машина посудомоечная. Монтаж оборудования	шт.	1,000	50181,16	50181
			Накладные расходы			*15583,43*	*15583*
			Сметная прибыль			*3717,12*	*3717*
1312	1312	ТОО "SHEGEN" стр.130	Посудомоечная машина МПК-500Ф, фронтальная, 2 цикла, подача ополаскивающего средства, 500 тар/час	шт	1,000	540750,00	547239
1313	1313	ТОО "SHEGEN" стр.132	Стол производственный с нижней полкой и бортиком 1000х600х850 мм: металлический каркас, нержавеющая сталь	шт	3,000	69892,86	212195
1314	1314	ТОО "SHEGEN" стр.130	Шкаф для хлеба 820х560х1800 мм. Материал: нержавеющая сталь, Вместимость: 7 полок/лотков	шт	1,000	306057,14	309730
1315	1315	ТОО "SHEGEN" стр.130	Машина хлеборезательная: габариты: 540х500х760 мм, производительность: 100 бул/час, мощность: 0,37 кВт, напряжение: 220В, 50 Гц	шт	1,000	378708,93	383253
1316	1316	ТОО "SHEGEN" стр.130	Стол под хлеборезку 1400х600х850 мм: каркас металлический , столешник нержавеющая сталь	шт	1,000	46901,79	47465
1317	1317	ТОО "SHEGEN" стр.130	Стол производственный 1000х600х850 мм: металлический каркас, нержавеющая сталь	шт	3,000	27129,46	82365
1318	1318	ТОО "SHEGEN" стр.132	Стеллаж металлический 1000х300х2000 мм: Стеллаж имеет 3 полки из листового металла 1,2 мм, покрашенный серой краской нитро эмаль, регулируемые опоры. Нагрузка до 120 кг, Каркас разборный.	шт	4,000	38625,00	156354
1319	1319	ТОО "SHEGEN" стр.130	Стол предмоечный СПМП-6-3 (1200х670х1070 мм,душ-стойка,напр.под 4 кассеты,мойка цельнотянутая)	шт	1,000	354246,43	358497
1320	1320	ТОО "SHEGEN" стр.130	Стол разделочно-производственный 1160х800х880 мм: каркас металлический, столешник нержавеющая сталь	шт	5,000	40188,39	203353
1321	1321	ТОО "SHEGEN" стр.130	Стеллаж для сушки тарелок 1200х300х1750 мм: каркас металлический, полки нержавеющая сталь	шт	1,000	135739,29	137368
1322	1322	ТОО "SHEGEN" стр.131	Шкаф для посуды 1200х560х1800 мм: сталь нержавеющая, двери купе	шт	3,000	338244,64	1026911
1323	1323	ТОО "SHEGEN" стр.131	Шкаф навесной с полками 650х400х600 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	1,000	25000,00	25300
1324	1324	ТОО "SHEGEN" стр.131	Мясорубка, производительность 300 кг/час: габариты: 515х300х490 мм, мощность: 2,2 кВт, напряжение: 380 В, 50 Гц, корпус выполнен из нержавеющей стали, износостойкая, имеется блокирующий механизм	шт	1,000	271294,64	274550
1325	1325	ТОО "SHEGEN" стр.131	Машина овощерезательная, производительность 350 кг/час: мощность: 370 Вт, напряжение: 220 В/50 Гц	шт	1,000	274697,32	277994

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1326	1326	ТОО "SHEGEN" стр.130	Стол холодильный АС-1200С	шт	1,000	365098,21	369479
1327	1327	ТОО "SHEGEN" стр.124	Шкаф пристенный с полками, верх стекло, низ дверки глухие для классных кабинетов 800х350х2000 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	5,000	32463,39	164265
1328	1328	ТОО "SHEGEN" стр.124	Шкаф для наглядных пособий 800х350х2000 мм: ЛДСП 16 мм, кромка- ПВХ	шт	4,000	37429,46	151514
1329	1329	ТОО "SHEGEN" стр.124	Стол письменный однотумбовый 1200х600х750 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	4,000	25750,00	104236
1330	1330	ТОО "SHEGEN" стр.124	Стул полумягкий: каркас металлический, сиденье, спинка обивка - гобелен	шт	12,000	4230,36	51373
1331	1331	ТОО "SHEGEN" стр.124	Вешалка напольная 8-ми рожковая: металлическая	шт	2,000	11035,71	22336
1332	1332	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1,000	2358,83	2359
			Накладные расходы			*841,62*	*842*
			Сметная прибыль			*174,73*	*175*
1333	1333	ТОО "SHEGEN" стр.125	Устройство многофункциональное МФУ 3 в1: принтер А4, ч/б ,сканер, ксерокс: Тип принтера - Лазерный, чёрно-белый	шт	1,000	41567,86	42067
1334	1334	ТОО "SHEGEN" стр.125	Стол компьютерный с выдвижной полкой 800х600х750 мм: Материал изготовления: высококачественный ЛДСП 16 мм, края облицованы кромкой ПВХ	шт	1,000	13839,29	14005
1335	1335	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1,000	2358,83	2359
			Накладные расходы			*841,62*	*842*
			Сметная прибыль			*174,73*	*175*
1336	1336	ТОО "SHEGEN" стр.125	Компьютер персональный: iCElErOn J1800M 2,41 GHz, 2 GB DDR3, HDD 500 GB/Встроенный GigABiT NETwOrK COnnECTiOn 10/100/1000 MBiT/DVD-RW/клавиатура USB, казахская,русская,английская/мышь USB, 2х кнопочная оптическая со скроллингом, коврик для мыши/ монитор 18.5"	шт	1,000	197901,79	200277
1337	1337	ТОО "SHEGEN" стр.125	Обеспечение программное MiCrOsOfT WindOws 8 SL	шт	1,000	50580,36	51187
1338	1338	ТОО "SHEGEN" стр.125	Стол 1200х800х770 мм: металлический каркас, ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	2,000	12139,29	24570
1339	1339	ТОО "SHEGEN" стр.125	Шкаф металлический для одежды с замком 300х500х1850 мм	шт	1,000	48189,29	48768
1340	1340	ТОО "SHEGEN" стр.125	Дополнительная секция к основному шкафу 300х500х1850 мм	секция	3,000	48189,29	146303
1341	1341	ТОО "SHEGEN" стр.125	Стул ИЗО: каркас - металлический матовый, обивка - гобелен	шт	8,000	5803,57	46986
1342	1342	ТОО "SHEGEN" стр.124	Вешалка напольная 8-ми рожковая: металлическая	шт	3,000	11035,71	33504
1343	1343	ТОО "SHEGEN" стр.208	Весы медицинские электронные ВЭМ-150 "МАССА-К": 15Вт, 220В, 150 кг, 510х400х800 мм	шт	1,000	128035,71	129572
1344	1344	ТОО "Школьный мир Казахстан" стр.210	Ростомер 530х420х2200 мм: ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ, откидная скамейка	шт	1,000	19352,68	19585
1345	1345	ТОО "Школьный мир Казахстан" стр.210	Лампа настольная 220 В, 50 Гц	шт	2,000	3125,00	6325
1346	1346	1334-0108-0201 РСНБ РК 2015	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	2,000	18009,28	36019
			Накладные расходы			*6313,50*	*12627*
			Сметная прибыль			*1334,02*	*2668*
1347	1347	ТОО "SHEGEN" стр.208	Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный ОБНП 2х30-01 "Генерис": Источники излучения: 2 шт. Производительность: 180 (225) м3 /час, Потребляемая мощность: 190 Вт Габариты: 110х80х950 мм	шт	2,000	42525,00	86071
1348	1348	ТОО "SHEGEN" стр.208	Стол письменный однотумбовый 1200х600х750 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	2,000	17919,64	36269
1349	1349	ТОО "SHEGEN" стр.208	Ширма медицинская 3-х створчатая 1650х400х1800 мм: каркас металлический, ткань - болонь	шт	2,000	25714,29	52046
1350	1350	ТОО "Школьный мир Казахстан" стр.210	Ведро с педальной крышкой на 7 литров: пластик	шт	2,000	7857,14	15903
1351	1351	ТОО "SHEGEN" стр.208	Кушетка медицинская 2100х730х650 мм: каркас метал, ложе кож.зам	шт	2,000	25955,36	52534
1352	1352	ТОО "SHEGEN" стр.208	Шкаф медицинский двухстворчатый 770х420х1750мм: каркас металлический, ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ, верх стекло в раме	шт	1,000	36433,93	36871
1353	1353	ТОО "SHEGEN" стр.208	Столик инструментальный 3-х полочный 840х440х940 мм: Каркас металлический из квадратной трубы 25х25 окрашенный порошковой краской, полки нержавеющая сталь AISI 201 0,8 мм, колесные поворотные опоры (2 шт. с тормозом, 2 шт. без тормоза).	шт	1,000	15645,54	15833
1354	1354	ТОО "SHEGEN" стр.208	Столик медицинский со средствами для оказания неотложной помощи 840х440х940 мм: металлический каркас, полки стекло, в комплекте с универсальной аптечкой	шт	1,000	12535,71	12686
1355	1355	ТОО "Алькамед" стр.212	Холодильник фармацевтический POzis ХФ-250-2: общий объём 250л, габариты 600х607х1300мм, температура в холодильной камере (+2 - +14°С)	шт	1,000	178571,43	180714
1356	1356	ТОО "Базисный магазин" стр.216	Спирометр ССП: относительная погрешность при расходах от 25 до 60 л/мин, 8, цена деления шкалы 100 мл	шт	1,000	118660,71	120085
1357	1357	ТОО "MEdiCAl STOrE" стр. 214	Динамометр ручной ДМЭР-30: Рабочий диапазон температур °С от +10° до +35°, напряжение 3 В	шт	1,000	28571,43	28914

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1358	1358	ТОО "Школьный мир Казахстан" стр.210	Тонометр LD-71A: классический тип, модель предназначена для самостоятельного контроля артериального давления в домашних условиях, металлический анероидный манометр, прочная и удобная нейлоновая манжета с фиксирующим металлическим кольцом, пневм	шт	1,000	14397,32	14570
1359	1359	ТОО "Школьный мир Казахстан" стр.210	Фонендоскоп: Медицинский прибор для выслушивания тонов сердца, дыхательных шумов и других естественных звуков, возникающих в органах человека.	шт	2,000	14397,32	29140
1360	1360	ТОО "Школьный мир Казахстан" стр.210	Коробка стерилизационная круглая с фильтром КФ-3/бикс/	шт	2,000	7142,86	14457
1361	1361	ТОО "Школьный мир Казахстан" стр.210	Коробка стерилизационная круглая с фильтром КФ-6/бикс/	шт	2,000	8928,57	18071
1362	1362	ТОО "Школьный мир Казахстан" стр.210	Жгут резиновый кровоостанавливающий	шт	5,000	1125,00	5693
1363	1363	ТОО "Школьный мир Казахстан" стр.210	Шприцы одноразовые (объемы-2,0; 5,0; 10,0; 20,0;)	шт	25,000	102,68	2598
1364	1364	ТОО "Школьный мир Казахстан" стр.210	Пинцет	шт	1,000	1071,43	1084
1365	1365	ТОО "Школьный мир Казахстан" стр.210	Термометр медицинский ртутный: начальное значение шкалы от 35.5 °С конечное значение шкалы 42.0 °С предел допускаемой погрешности: +0,1°С; -0,15°С	шт	60,000	2571,43	156137
1366	1366	ТОО "Школьный мир Казахстан" стр.210	Ножницы для резки	шт	2,000	1071,43	2169
1367	1367	ТОО "Школьный мир Казахстан" стр.210	Грелка резиновая (1 л.): многоразовая	шт	2,000	2089,29	4229
1368	1368	ТОО "Школьный мир Казахстан" стр.210	Пузырь для льда BiOCOMfOrT диаметром 150 мм: Представляет собой прорезиненный тканый баллон с ввинчивающейся крышкой.	шт	2,000	2089,29	4229
1369	1369	ТОО "Школьный мир Казахстан" стр.210	Лоток почкообразный: нержавеющая сталь	шт	5,000	2491,07	12605
1370	1370	ТОО "Школьный мир Казахстан" стр.210	Шпатель медицинский: материал - нержавеющая сталь	шт	40,000	1071,43	43371
1371	1371	ТОО "Школьный мир Казахстан" стр.210	Шина транспортная проволочная для иммобилизации переломов нижних конечностей : алюминий	шт	10,000	4017,86	40661
1372	1372	ТОО "SHEGEN" стр.208	Облучатель бактерицидный ультрафиолетовый кварцевый ОУФК -01 "Солнышко": 220В, 50Гц	шт	1,000	28125,00	28463
1373	1373	ТОО "Школьный мир Казахстан" стр.210	Коврик резиновый 600х700 мм	шт	1,000	2232,14	2259
1374	1374	ТОО "Школьный мир Казахстан" стр.210	Термоконтейнер ТМ-50	шт	1,000	35016,96	35437
1375	1375	ТОО "SHEGEN" стр.208	Осветитель таблиц для проверки остроты зрения (Аппарат Ротта): указка и щиток в комплекте	шт	1,000	18482,14	18704
1376	1376	ТОО "SHEGEN" стр.132	Стол двухтумбовый 1400х700х750 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	1,000	35406,25	35831
1377	1377	ТОО "SHEGEN" стр.132	Стул ИЗО: каркас - металлический матовый, обивка - гобелен	шт	1,000	5803,57	5873
1378	1378	ТОО "SHEGEN" стр.132	Доска меловая 2000х1000 мм	шт	1,000	32187,50	32574
1379	1379	ТОО "SHEGEN" стр.132	Стол однотумбовый 1200х600х750 мм: ЛДСП 16 мм,кромка ПВХ	шт	13,000	25750,00	338767
1380	1380	ТОО "SHEGEN" стр.132	Стул ученический, размер сиденья 380х360 мм: каркас металлический, спинка, сиденье - фанера	шт	13,000	4138,39	54445
1381	1381	ТОО "SHEGEN" стр.132	Манекен (торс на стойке)	шт	2,000	15633,93	31643
1382	1382	ТОО "SHEGEN" стр.133	Доска гладильная бытовая: подставка для утюга, чехол из 100% хлопка с антипригарной основой.	шт	1,000	12139,29	12285
1383	1383	ТОО "SHEGEN" стр.133	Утюг электрический бытовой 220 В/ 50 Гц	шт	1,000	14254,46	14426
1384	1384	ТОО "SHEGEN" стр.133	Трельяж 800х400х500 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	1,000	33482,14	33884
1385	1385	ТОО "SHEGEN" стр.133	Кабина примерочная 1100х1200х1800 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	1,000	43407,14	43928
1386	1386	ТОО "SHEGEN" стр.133	Стол универсальный 2000х900х760 мм: каркас металлический, столешница, полка - ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	1,000	59316,96	60029
1387	1387	ТОО "SHEGEN" стр.133	Машина швейная бытовая с электроприводом 220В/50 Гц	шт	13,000	45963,39	604694
1388	1388	ТОО "SHEGEN" стр.133	Шкаф для тканей 800х350х2000 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	1,000	18750,00	18975
1389	1389	ТОО "SHEGEN" стр.133	Стол обеденный 1800х800х750 мм: металлический каркас, ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	2,000	21887,50	44300
1390	1390	ТОО "SHEGEN" стр.133	Табурет поворотный 325х325х520 мм	шт	13,000	8184,82	107680
1391	1391	ТОО "SHEGEN" стр.133	Плита электрическая RAdA ПЭ-812Ш (ПЭС-2Ш): с жарочным шкафом, 380 В, 7,5 кВт, 50 Гц	шт	1,000	265776,79	268966
1392	1392	ТОО "SHEGEN" стр.134	Холодильник бытовой (объем 59л) 440х452х511 мм: тип - однокамерный холодильник	шт	1,000	71732,14	72593
1393	1393	1117-0501-0102 РСНБ РК 2015	Ванна на два отделения. Установка применительно	комплект	1,000	6182,43	6182
			Накладные расходы			*2595,98*	*2596*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*457,96*	*458*
1394	1394	ТОО "SHEGEN" стр.134	Ванна моечная двухсекционная ВМ 2/530, 1210х630х870 мм: размеры раковины (ДхШ)- 530х530 мм, глубина раковины- 400 мм, комплектация- смеситель с сифоном	шт	1,000	80928,57	81900
1395	1395	ТОО "SHEGEN" стр.134	Доска маркерная 1000х1000 мм: лакированная поверхность для писания сухо-стираемыми маркерами и прикрепления информации магнитами, рамка алюминиевая с пластиковыми уголками, скрытое крепление к стене в четырех углах, крепежные элементы прилагаются, в комплекте полка для маркеров	шт	1,000	22531,25	22802
1396	1396	ТОО "SHEGEN" стр.134	Шкаф металлический для одежды и сумок 500х300х1850 мм	шт	2,000	48189,29	97535
1397	1397	ТОО "SHEGEN" стр.134	Стеллаж кухонный 800х400х1700мм: каркас металличсекий, полки нержавеющая сталь	шт	1,000	68789,29	69615
1398	1398	ТОО "SHEGEN" стр.134	Бак передвижной с крышкой для отходов 100л: пластик	шт	1,000	19642,86	19879
1399	1399	ТОО "SHEGEN" стр.134	Ваза для печенья	шт	2,000	2232,14	4518
1400	1400	ТОО "SHEGEN" стр.134	Ведро эмалированное 10 л	шт	1,000	3862,50	3909
1401	1401	ТОО "SHEGEN" стр.134	Вилка столовая	шт	15,000	133,93	2033
1402	1402	ТОО "SHEGEN" стр.134	Дуршлаг эмалированный	шт	2,000	1103,57	2234
1403	1403	ТОО "SHEGEN" стр.134	Поднос пластмассовый	шт	2,000	919,64	1861
1404	1404	ТОО "SHEGEN" стр.134	Кастрюля эмалированная 5,5 л	шт	4,000	6437,50	26059
1405	1405	ТОО "SHEGEN" стр.134	Кофемолка бытовая: мощность: 150 Вт, напряжение: 220 В, 50 Hz, ножиз нержавеющей стали	шт	1,000	12323,21	12471
1406	1406	ТОО "SHEGEN" стр.135	Ложка разливательная	шт	2,000	1747,32	3537
1407	1407	ТОО "SHEGEN" стр.135	Ложка столовая	шт	15,000	137,50	2087
1408	1408	ТОО "SHEGEN" стр.135	Ложка чайная	шт	15,000	91,96	1396
1409	1409	ТОО "SHEGEN" стр.135	Лопатка для котлети мяса	шт	2,000	643,75	1303
1410	1410	ТОО "SHEGEN" стр.135	Миска эмалированная 3 л	шт	2,000	2758,93	5584
1411	1411	ТОО "SHEGEN" стр.135	Миска эмалированная маленькая 1л	шт	2,000	1287,50	2606
1412	1412	ТОО "SHEGEN" стр.135	Мыльница пластиковая	шт	2,000	275,89	558
1413	1413	ТОО "SHEGEN" стр.135	Мясорубка бытовая: мощность - 1200 Вт, производительность 1,5 кг/мин, габариты 506х233х203 мм, 3 решетки для фарша, насадка для колбас и кеббе, насадка для томатов и ягод	шт	1,000	27589,29	27920
1414	1414	ТОО "SHEGEN" стр.135	Солонки для специй	шт	2,000	873,21	1767
1415	1415	ТОО "SHEGEN" стр.135	Ножеточка	шт	1,000	1057,14	1070
1416	1416	ТОО "SHEGEN" стр.135	Ножи желобковые для очистки овощей	шт	2,000	551,79	1117
1417	1417	ТОО "SHEGEN" стр.135	Нож консервный	шт	1,000	643,75	651
1418	1418	ТОО "SHEGEN" стр.135	Ножи кухонные	к-т	2,000	5517,86	11168
1419	1419	ТОО "SHEGEN" стр.135	Нож пилка для резки хлеба	шт	2,000	1931,25	3909
1420	1420	ТОО "SHEGEN" стр.135	Нож столовый	шт	15,000	781,25	11859
1421	1421	ТОО "SHEGEN" стр.135	Сковорода чугунная 24/26 см	шт	2,000	5977,68	12099
1422	1422	ТОО "SHEGEN" стр.135	Таз круглый эмалированный 7 литров	шт	2,000	3034,82	6142
1423	1423	ТОО "SHEGEN" стр.135	Тарелка глубокая	шт	15,000	551,79	8376
1424	1424	ТОО "SHEGEN" стр.135	Тарелка десертная	шт	15,000	459,82	6980
1425	1425	ТОО "SHEGEN" стр.135	Тарелка мелкая	шт	15,000	535,71	8132
1426	1426	ТОО "SHEGEN" стр.136	Чашка с блюдцем	шт	15,000	848,21	12876
1427	1427	ТОО "SHEGEN" стр.136	Шумовка: нержавеющая сталь	шт	2,000	919,64	1861
			Раздел: МАСТЕРСКАЯ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				
1428	1428	ТОО "SHEGEN" стр.136	Стол двухтумбовый 1400х700х750 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	1,000	35406,25	35831
1429	1429	ТОО "SHEGEN" стр.136	Стул ИЗО: каркас - металлический матовый, обивка - гобелен	шт	1,000	5803,57	5873
1430	1430	ТОО "SHEGEN" стр.136	Доска классная 2000х1000мм: поверхность- меловая, рамка- алюминиевая	шт	1,000	19174,11	19404
1431	1431	ТОО "SHEGEN" стр.136	Штанга для навески досок и таблиц : 1500х275 мм	шт	1,000	13150,89	13309
1432	1432	ТОО "SHEGEN" стр.136	Подставка-держатель для карт и таблиц	шт	1,000	17013,39	17218
1433	1433	ТОО "SHEGEN" стр.136	Стеллаж металлический 1000х450х2000 мм: Стеллаж имеет 3 полки из листового металла 1,2 мм, покрашенный серой краской нитро эмаль, регулируемые опоры. Нагрузка до 120 кг, Каркас разборный.	шт	1,000	38625,00	39089

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1434	1434	ТОО "SHEGEN" стр.136	Верстак комбинированный 1000х500х660/900 мм: На сварном основании. Состоит из массивной столешницы из твердых пород древесины облицованной линолеумом и подстолья на литых сварных стойках, имеющих отверстия для дополнительного крепления к полу и крючок для подвешивания портфеля. Габариты столешницы: не менее 1000х500 мм. Наличие ступенчатой системы регулировки высоты. Комплектуется слесарными тисками, столярными тисками (струбцина столярная), защитным экраном (размер не менее 416 16х250+75 мм), табуретом. Ширина губок тисов слесарных не менее 80 мм, рабочий ход губок 80 мм. Ход прижима тисков столярных (прижимы) 115	шт	12,000	124151,79	1507699
1435	1435	ТОО "SHEGEN" стр.136	Станок токарный по дереву (ученический): мощность 0,37 кВт, напряжение- 230В/50Гц, габариты- 1200х350х230 мм	шт	1,000	194044,64	196373
1436	1436	1301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Станок в собранном виде, токарный, сверлильно-расточный, шлифовальный, зубообрабатывающий, фрезерный, строгальный и долбежный, протяжный, электрофизический и электрохимический, балансировочный и отрезной, масса от 1,1 до 2 т. Монтаж оборудования	шт.	3,000	30637,96	91914
			Накладные расходы			*8411,24*	*25234*
			Сметная прибыль			*2269,48*	*6808*
1437	1437	ТОО "SHEGEN" стр.137	Станок настольно-сверлильный (ученический) Д 16 мм: мощность- 0,6 кВтНапряжение: 220 В/50 Гц, габариты- 649х347х990 мм	шт	1,000	175375,89	177480
1438	1438	ТОО "SHEGEN" стр.137	Станок горизонтально-фрезерный настольный (ученический): мощность 0,75 кВт, габариты- 635х700х700 мм, напряжение 220 В	шт	1,000	252901,79	255937
1439	1439	ТОО "SHEGEN" стр.137	Электроточило Д 200 мм: мощность 0,5 кВт, напряжение: 220 В/50Гц, габариты- 340х270х270 мм	шт	1,000	55803,57	56473
1440	1440	ТОО "SHEGEN" стр.137	Станок токарно-винторезный по металлу (ученический): мощность- 0,26 кВт, напряжение- 220 В, габариты- 780х460х280 мм	шт	1,000	370800,00	375250
1441	1441	ТОО "SHEGEN" стр.137	Стол-подставка под настольное оборудование: металлическая	шт	5,000	35406,25	179156
1442	1442	ТОО "SHEGEN" стр.137	Набор слесарных инструментов	к-т	12,000	38165,18	463478
1443	1443	ТОО "SHEGEN" стр.137	Набор столярного инструмента	к-т	12,000	38165,18	463478
1444	1444	ТОО "SHEGEN" стр.137	Вешалка для одежды 1320х400х1900 мм: материал изготовления: металл	шт	1,000	32187,50	32574
1445	1445	ТОО "SHEGEN" стр.137	Стол приставка 900х600х750 мм: ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ	шт	1,000	11955,36	12099
1446	1446	ТОО "SHEGEN" стр.137	Стул ИЗО: каркас - металлический матовый, обивка - гобелен	шт	1,000	5803,57	5873
1447	1447	ТОО "SHEGEN" стр.137	Стол для занятий 2800х1500х720 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	1,000	28968,75	29316
1448	1448	ТОО "SHEGEN" стр.138	Табурет поворотный 325х325х520 мм	шт	12,000	8184,82	99396
1449	1449	ТОО "SHEGEN" стр.138	Гончарный круг SHiMPO RK-55: напряжение 220 В, скорость вращения - 0-250 об/мин, диаметр диска 300 мм	шт	2,000	639151,79	1293643
1450	1450	ТОО "SHEGEN" стр.138	Набор гончара (8 пр) С-53	шт	2,000	11035,71	22336
1451	1451	ТОО "SHEGEN" стр.138	Табурет поворотный 325х325х520 мм	шт	2,000	8184,82	16566
1452	1452	ТОО "SHEGEN" стр.138	Раскатчик малый для глиняных пластов TSR-16 FrEMA: холст - 900х375 мм, деревянная пластина (2 шт) - 460х400 мм, диаметр вала- 30 мм	шт	1,000	524196,43	530487
1453	1453	ТОО "SHEGEN" стр.138	Турнетка металлическая SHiMPO BW-18L: диаметр диска - 180 мм, высота - 55 мм	шт	12,000	81848,21	993965
1454	1454	ТОО "SHEGEN" стр.138	Печь для обжига керамики TOP 45 ECO + B400, NABErTHErM	шт	1,000	1517410,71	1535620
1455	1455	ТОО "SHEGEN" стр.138	Отстойник для глины ROHDE AB 100: внешние габариты- 450х630х520 мм, внутренние габариты- 425х610х415 мм, корпус из прочного экологочного полипропилена	шт	1,000	717321,43	725929
1456	1456	ТОО "SHEGEN" стр.138	Стеллаж для керамических изделий на 35 ячеек 1520х1300х880мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	2,000	32187,50	65148
1457	1457	ТОО "SHEGEN" стр.138	Набор деревянных стеков С-28А	шт	2,000	10116,07	20475
1458	1458	ТОО "SHEGEN" стр.138	Глазурь прозрачная PR-1430 (1 кг)	шт	6,000	17473,21	106097
1459	1459	ТОО "SHEGEN" стр.139	Набор ангобов BOnET по 1 кг- набор состоит из 5 цветных ангобов BOnET в фасовке по 1 кг: Ангою зеленый CS-S1145, Ангоб желтый CS-S 1146, Ангоб тёмо-зеленыйCS-S 1147, Ангоб кобальт голубой CS-S 1148, Ангобкрасный CS-S 1149	шт	12,000	31727,68	385301
1460	1460	ТОО "SHEGEN" стр.139	Красная глина для лепки PF (12,5 кг) - Керамико-физическиесвойства: Пластичность (IP ATTErBErg) - 18,0, Содержание карбоната кальция CACO3 - 10 %, Усадка при сушке- 5,5 %, Усадка при обжиге 1000°C - 0,6%, Влагопоглощение при 1000°C - 15,7 %, Прочность при сушке - - 6,6 %, Прочность при обжиге 1000°C - 27,9 Н/мм2	шт	6,000	19312,50	117266
1461	1461	ТОО "SHEGEN" стр.139	Белая глина для лепки PA (12,5 кг)- Керамико-физические свойства: Пластичность (IP ATTErBErg) -17,0, Содержание карбоната кальция CACO3 -15,0 %, Усадка при сушке - 6,0 %, Усадка при обжиге 1050°C - 0,1 %, Влагопоглощение при 1050°C - 12,5 %, Прочность при сушке - 3,73 Н/мм2, Прочность при обжиге 1050°C -25,9 Н/мм2	шт	6,000	20982,14	127404
1462	1462	ТОО "SHEGEN" стр.139	Пульверизатор для глазурей F03: Габариты 360х110х70 мм	шт	1,000	19312,50	19544
1463	1463	ТОО "SHEGEN" стр.139	Ручной экструдер С27	шт	1,000	6897,32	6980
1464	1464	ТОО "SHEGEN" стр.139	Набор фигурных металлических дыроколов малых (6 пр) 862/А:Размер отверстия: 10-12 мм. Длина: 42 мм.	шт	12,000	6345,54	77060

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1465	1465	ТОО "SHEGEN" стр.139	Набор штампов изпластикрита 882/В	шт	12,000	6345,54	77060
1466	1466	ТОО "SHEGEN" стр.139	Калячница резиновая малая RB-S	шт	12,000	5977,68	72593
1467	1467	ТОО "SHEGEN" стр.139	Гипсоваяформа под отминку " Тарелка ": Внешние габариты 250х250 ммРазмер отминки 190х190 мм	шт	12,000	7173,21	87112
1468	1468	ТОО "SHEGEN" стр.140	Стеллаж складской 1000х450х2000 мм: стеллаж имеет 3 полкиз листового металла 1,2 мм, покрашенный серой краской нитро эмаль, регулируемые опоры. Нагрузка до120 кг, Каркас разборный	шт	6,000	38625,00	234531
1469	1469	ТОО "SHEGEN" стр.140	Ящик дляхранениянглины 800х600х600 мм: ящик металический,окрашен краской	шт	2,000	26117,86	52863
			Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ				
1	1	1147-0104-0106 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	210,000	1078,37	226458
			Накладные расходы			*467,38*	*98149*
			Сметная прибыль			*79,88*	*16775*
2	2	1147-0105-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	210,000	2185,95	459049
			Накладные расходы			*840,27*	*176456*
			Сметная прибыль			*161,92*	*34004*
3	3	2501-0101-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, возраст 6 лет ГОСТ 25769-83	шт.	21,000	10102,32	212149
			Сметная прибыль			*748,32*	*15715*
4	4	2501-0302-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	122,000	455,76	55603
			Сметная прибыль			*33,76*	*4119*
5	5	2501-0301-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	67,000	525,96	35239
			Сметная прибыль			*38,96*	*2610*
6	6	1147-0106-0107 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 25%	яма	151,000	934,37	141090
			Накладные расходы			*404,97*	*61150*
			Сметная прибыль			*69,21*	*10451*
7	7	1147-0107-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м	шт.	151,000	420,18	63448
			Накладные расходы			*159,32*	*24057*
			Сметная прибыль			*31,12*	*4700*
8	8	2501-0301-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (сирень) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	151,000	525,96	79420
			Сметная прибыль			*38,96*	*5883*
9	9	1147-0108-0111 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	м траншеи	612,000	726,38	444544
			Накладные расходы			*314,82*	*192671*
			Сметная прибыль			*53,81*	*32929*
10	10	1147-0109-0101 РСНБ РК 2015	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	м	612,000	953,79	583722
			Накладные расходы			*378,05*	*231369*
			Сметная прибыль			*70,65*	*43239*
11	11	2501-0302-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста /Кустарники лиственных пород для живой изгороди (чубушник,лигуструм)/ с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	1836,000	455,76	836775
			Сметная прибыль			*33,76*	*61983*
12	12	1147-0113-0102 РСНБ РК 2015	Цветники. Устройство корыта вручную глубиной 40 см	м2	122,000	1121,30	136798
			Накладные расходы			*485,98*	*59290*
			Сметная прибыль			*83,06*	*10133*
13	13	1147-0113-0201 РСНБ РК 2015	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см	м2	122,000	908,55	110843
			Накладные расходы			*336,58*	*41062*
			Сметная прибыль			*67,30*	*8211*
14	14	1147-0113-0301 РСНБ РК 2015	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка	м2	122,000	3126,75	381464
			Накладные расходы			*1162,51*	*141826*
			Сметная прибыль			*231,61*	*28257*
15	15	1147-0113-0302 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Цветники многолетние. Посадка. исключать на каждые 10 шт. высаживаемых цветов к норме 11-470113-0301	м2	-122,000	155,53	-18974
			Накладные расходы			*-66,11*	*-8066*
			Сметная прибыль			*-11,52*	*-1406*
16	16	2503-0201-9903 РСНБ РК 2015	Цветы	шт.	488,000	345,60	168653
			Сметная прибыль			*25,60*	*12493*
17	17	1147-0112-0101 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	м2	1800,000	65,23	117416
			Накладные расходы			*27,83*	*50089*
			Сметная прибыль			*4,83*	*8698*
18	18	1147-0112-0201 РСНБ РК 2015	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой	га	0,180	465917,10	83865
			Накладные расходы			*1902,49*	*342*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*34512,38*	*6212*
			Раздел: МАФ				
19	19	84-020302-0109 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья, тип 1С-2Б	шт.	40,000	34366,41	1374656
			Накладные расходы			*7863,75*	*314550*
			Сметная прибыль			*2545,66*	*101826*
20	20	84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип У-001	шт.	40,000	42,12	1685
			Сметная прибыль			*3,12*	*125*
21	21	84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Урна, тип У-001	шт.	40,000	9821,00	392840
22	22	84-020302-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья-качалка		4,000	135232,20	540929
			Накладные расходы			*13833,00*	*55332*
			Сметная прибыль			*10017,20*	*40069*
23	23	84-020102-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Горка-скат, тип 2А	шт.	4,000	27198,45	108794
			Накладные расходы			*5100,75*	*20403*
			Сметная прибыль			*2014,70*	*8059*
24	24	84-020103-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Лестница-лиана	шт.	4,000	4703,40	18814
			Накладные расходы			*447,00*	*1788*
			Сметная прибыль			*348,40*	*1394*
25	25	84-020103-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Лестница-лиана	шт.	4,000	19643,00	78572
26	26	84-020203-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Рукоход с лестницей и брусьями	шт.	2,000	15669,72	31339
			Накладные расходы			*2832,00*	*5664*
			Сметная прибыль			*1160,72*	*2321*
27	27	84-020203-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Рукоход с лестницей и брусьями	шт.	2,000	66946,00	133892
28	28	84-020201-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Игровой гимнастический комплекс, тип 1	шт.	2,000	105808,14	211616
			Накладные расходы			*13582,50*	*27165*
			Сметная прибыль			*7837,64*	*15675*
29	29	84-020209-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стойка баскетбольная, тип 1	шт.	2,000	139966,92	279934
			Накладные расходы			*9762,00*	*19524*
			Сметная прибыль			*10367,92*	*20736*
30	30	84-020805-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Ворота футбольные, тип ВФ-004	шт.	2,000	41930,73	83861
			Накладные расходы			*6135,75*	*12272*
			Сметная прибыль			*3105,98*	*6212*
31	31	84-020805-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Ворота футбольные, тип ВФ-004	шт.	2,000	88393,00	176786
32	32	84-020210-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стойки волейбольные	компл.	1,000	122722,56	122723
			Накладные расходы			*5637,00*	*5637*
			Сметная прибыль			*9090,56*	*9091*
33	33	84-020307-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Навес для трех мусорных контейнеров	шт.	1,000	23815,62	23816
			Накладные расходы			*4597,50*	*4598*
			Сметная прибыль			*1764,12*	*1764*
34	34	84-020307-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Навес для трех мусорных контейнеров	шт.	1,000	120307,00	120307
35	35	84-020401-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Навес беседки, тип 1А	шт.	3,000	149390,73	448172
			Накладные расходы			*25980,75*	*77942*
			Сметная прибыль			*11065,98*	*33198*
36	36	84-020201-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастический комплекс (для детей младших классов), тип ГК-001	шт.	2,000	25984,80	51970
			Накладные расходы			*4344,00*	*8688*
			Сметная прибыль			*1924,80*	*3850*
37	37	84-020201-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Гимнастический комплекс (для детей младших классов), тип ГК-001	шт.	2,000	173348,00	346696
			Раздел: Ограждение				
38	38	84-020605-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Ворота распашные, из профильных труб, со столбами, высота 2 м, тип М3	шт.	2,000	35378,91	70758
			Накладные расходы			*10196,25*	*20393*
			Сметная прибыль			*2620,66*	*5241*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
39	39	84-020605-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Ворота распашные, из профильных труб, со столбами, высота 2 м, тип М3	шт.	2,000	104018,00	208036
40	40	84-020605-0206 УСН РК 8.02-3.01-2016	Калитка, из профильных труб, со столбами, высота 2 м, тип М3	шт.	2,000	13755,96	27512
			Накладные расходы			*4365,00*	*8730*
			Сметная прибыль			*1018,96*	*2038*
41	41	84-020605-0206 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Калитка, из профильных труб, со столбами, высота 2 м, тип М3	шт.	2,000	56250,00	112500
42	42	84-020602-0307 УСН РК 8.02-3.01-2016	Ограждение из профильной трубы, тип М3	секция (3 метра)	237,000	10531,62	2495994
			Накладные расходы			*1252,50*	*296843*
			Сметная прибыль			*780,12*	*184888*
43	43	84-020602-0307 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Ограждение из профильной трубы, тип М3	секция (3 метра)	237,000	49643,00	11765391
			Раздел: ПОКРЫТИЕ				
44	44	1137-0401-0203 РСНБ РК 2015	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором	м3 сборных конструкций	80,850	17696,96	1430799
			Накладные расходы			*6481,37*	*524019*
			Сметная прибыль			*1310,89*	*105985*
45	45	2104-0303-0102 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	80,850	49251,24	3981963
			Сметная прибыль			*3648,24*	*294960*
46	46	1137-0401-0212 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 сборных конструкций	0,700	10906,04	7634
			Накладные расходы			*3681,24*	*2577*
			Сметная прибыль			*807,86*	*565*
47	47	2104-0302-0225 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,700	51794,64	36256
			Сметная прибыль			*3836,64*	*2686*
48	48	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12/23/ см. Устройство.	м2 основания или покрытия	2825,000	697,31	1969899
			Накладные расходы			*77,00*	*217525*
			Сметная прибыль			*51,65*	*145918*
49	49	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2825,000	1524,18	4305800
			Накладные расходы			*68,79*	*194331*
			Сметная прибыль			*112,90*	*318948*
50	50	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4/3/ см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2825,000	1538,72	4346886
			Накладные расходы			*68,88*	*194582*
			Сметная прибыль			*113,98*	*321992*
51	51	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	-2825,000	343,01	-968999
			Накладные расходы			*-0,22*	*-618*
			Сметная прибыль			*-25,41*	*-71778*
52	52	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1045,000	2507,85	2620703
			Накладные расходы			*708,38*	*740259*
			Сметная прибыль			*185,77*	*194126*
53	53	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	47,025	38716,92	1820663
			Сметная прибыль			*2867,92*	*134864*
54	54	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	56,000	3443,08	192813
			Накладные расходы			*348,53*	*19518*
			Сметная прибыль			*255,04*	*14282*
55	55	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	560,000	793,52	444371
			Накладные расходы			*369,57*	*206960*
			Сметная прибыль			*58,78*	*32916*
56	56	2104-0509-0105 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	м2	560,000	2140,56	1198714
			Сметная прибыль			*158,56*	*88794*
57	57	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	796,000	2100,62	1672096
			Накладные расходы			*708,38*	*563872*
			Сметная прибыль			*155,60*	*123859*
58	58	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	12,736	38716,92	493099
			Сметная прибыль			*2867,92*	*36526*
59	59	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	760,000	1298,58	986922
			Накладные расходы			*281,34*	*213819*
			Сметная прибыль			*96,19*	*73105*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
60	60	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	760,000	1498,20	1138631
			Накладные расходы			*167,67*	*127431*
			Сметная прибыль			*110,98*	*84343*
61	61	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство.	м2 основания или покрытия	721,000	388,11	279825
			Накладные расходы			*77,00*	*55517*
			Сметная прибыль			*28,75*	*20728*
62	62	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	721,000	1538,72	1109418
			Накладные расходы			*68,88*	*49661*
			Сметная прибыль			*113,98*	*82179*
63	63	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 /с 4 см до 7 см/	м2 покрытия	721,000	991,23	714679
			Накладные расходы			*0,66*	*473*
			Сметная прибыль			*73,42*	*52939*
64	64	СТ	Спортивная площадка	м2	721,000	5207,14	3754350
			Сметная прибыль			*385,71*	*278100*
65	65	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12/10/ см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	364,000	767,44	279350
			Накладные расходы			*91,12*	*33166*
			Сметная прибыль			*56,85*	*20693*
66	66	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. исключить на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502	м2 основания	-364,000	103,61	-37713
			Накладные расходы			*-7,80*	*-2837*
			Сметная прибыль			*-7,67*	*-2794*
67	67	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия(ПЕСЧАНЫЙ АСФАЛЬТ) толщиной 4(3) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	364,000	1763,65	641969
			Накладные расходы			*68,88*	*25072*
			Сметная прибыль			*130,64*	*47553*
68	68	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	-364,000	386,76	-140781
			Накладные расходы			*-0,22*	*-80*
			Сметная прибыль			*-28,65*	*-10428*
69	69	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 2 см	м3	40,720	1535,32	62518
			Накладные расходы			*339,65*	*13831*
			Сметная прибыль			*113,73*	*4631*
70	70	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий из спецсмеси толщиной 4 см	м2	2036,000	253,11	515338
			Накладные расходы			*77,00*	*156772*
			Сметная прибыль			*18,75*	*38173*
71	71	1106-1501-0501 РСНБ РК 2015	Приготовление спецсмеси	м3	81,440	23690,72	1929372
			Накладные расходы			*3636,72*	*296175*
			Сметная прибыль			*1754,87*	*142916*
72	72	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-201445%	м3	36,648	3942,00	144466
			Сметная прибыль			*292,00*	*10701*
73	73	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 - 10%	т	2,655	26631,72	70706
			Сметная прибыль			*1972,72*	*5237*
74	74	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	108,300	21319,55	2308907
			Накладные расходы			*1153,83*	*124960*
			Сметная прибыль			*1579,23*	*171030*
75	75	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	722,000	1425,40	1029142
			Накладные расходы			*167,67*	*121060*
			Сметная прибыль			*105,59*	*76233*
			Раздел: УБОРНАЯ НА 12 ОЧКОВ				
76	76	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	322,309	191,10	61592
			Накладные расходы			*28,09*	*9054*
			Сметная прибыль			*14,16*	*4562*
77	77	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,741	2393,63	13742
			Накладные расходы			*927,76*	*5326*
			Сметная прибыль			*177,31*	*1018*
78	78	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	84,870	532,60	45202
			Накладные расходы			*88,88*	*7544*
			Сметная прибыль			*39,45*	*3348*
79	79	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /наружные пазухи фундамента,подсыпка под полы/	м3 грунта	182,528	35,92	6557

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			6,69	1221
			Сметная прибыль			2,66	486
80	80	1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 /наружные пазухи фундамента,подсыпка под полы/	м3 грунта	182,528	20,12	3672
			Накладные расходы			3,75	684
			Сметная прибыль			1,49	272
81	81	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	45,632	1236,27	56413
			Накладные расходы			479,17	21866
			Сметная прибыль			91,58	4179
82	82	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	182,528	224,34	40948
			Накладные расходы			72,60	13252
			Сметная прибыль			16,62	3033
83	83	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	182,528	100,75	18391
			Накладные расходы			15,69	2864
			Сметная прибыль			7,46	1362
84	84	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	81,010	191,10	15481
			Накладные расходы			28,09	2276
			Сметная прибыль			14,16	1147
85	85	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	81,010	35,92	2910
			Накладные расходы			6,69	542
			Сметная прибыль			2,66	216
86	86	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	81,010	224,34	18174
			Накладные расходы			72,60	5882
			Сметная прибыль			16,62	1346
87	87	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	81,010	100,75	8162
			Накладные расходы			15,69	1271
			Сметная прибыль			7,46	605
88	88	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /В3,5/	м3	1,000	20959,33	20959
			Накладные расходы			1153,83	1154
			Сметная прибыль			1552,54	1553
89	89	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	14,170	24385,82	345547
			Накладные расходы			2699,50	38252
			Сметная прибыль			1806,36	25596
90	90	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,014	213594,84	2922
			Сметная прибыль			15821,84	216
91	91	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции Ан-1. Установка при бетонировании	т	0,006	278160,12	1649
			Накладные расходы			31719,31	188
			Сметная прибыль			20604,45	122
92	92	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	7,700	1221,77	9408
			Накладные расходы			338,84	2609
			Сметная прибыль			90,50	697
93	93	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	69,350	1133,60	78615
			Накладные расходы			220,55	15295
			Сметная прибыль			83,97	5823
94	94	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /В3,5/	м3	2,340	20959,33	49045
			Накладные расходы			1153,83	2700
			Сметная прибыль			1552,54	3633
95	95	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /В12,5/	м3	20,450	36976,40	756167
			Накладные расходы			7305,96	149407
			Сметная прибыль			2738,99	56012
96	96	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,116	291220,92	33910
			Сметная прибыль			21571,92	2512
97	97	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	13,550	1510,44	20466
			Накладные расходы			338,84	4591
			Сметная прибыль			111,88	1516
98	98	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	13,550	690,70	9359
			Накладные расходы			296,43	4017
			Сметная прибыль			51,16	693
99	99	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой /ТОЛЩ.5мм/	м2 изолируемой поверхности	13,550	1055,09	14296
			Накладные расходы			306,21	4149
			Сметная прибыль			78,15	1059

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
100	100	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	40,650	387,46	15750
			Накладные расходы			*104,27*	*4238*
			Сметная прибыль			*28,70*	*1167*
101	101	1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	54,050	2745,83	148412
			Накладные расходы			*873,80*	*47229*
			Сметная прибыль			*203,40*	*10994*
102	102	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	54,050	690,70	37332
			Накладные расходы			*296,43*	*16022*
			Сметная прибыль			*51,16*	*2765*
103	103	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /ВНУТРИ В 3 СЛОЯ/	м2 поверхности	54,050	1682,18	90922
			Накладные расходы			*330,82*	*17881*
			Сметная прибыль			*124,61*	*6735*
104	104	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /СНАРУЖИ/	м2 поверхности	56,710	1133,60	64286
			Накладные расходы			*220,55*	*12507*
			Сметная прибыль			*83,97*	*4762*
105	105	1108-0201-0501 РСНБ РК 2015	Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов, ИЗ КИРПИЧА М100 НА РАСТВОРЕ М50	м3	11,390	27884,64	317595
			Накладные расходы			*4860,50*	*55359*
			Сметная прибыль			*2065,53*	*23526*
106	106	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Расшивка швов кладки из кирпича, ИСКЛЮЧАЕТСЯ	м2	-39,180	514,00	-20140
			Накладные расходы			*-229,33*	*-8986*
			Сметная прибыль			*-38,07*	*-1492*
107	107	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	2,847	26101,50	74321
			Накладные расходы			*4064,57*	*11573*
			Сметная прибыль			*1933,44*	*5505*
108	108	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,004	291220,92	1012
			Сметная прибыль			*21571,92*	*75*
109	109	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,022	291220,92	6496
			Сметная прибыль			*21571,92*	*481*
110	110	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,026	411446,83	10608
			Накладные расходы			*52912,57*	*1364*
			Сметная прибыль			*30477,54*	*786*
111	111	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	6,964	4437,89	30904
			Накладные расходы			*1103,07*	*7682*
			Сметная прибыль			*328,73*	*2289*
112	112	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,001	291220,92	409
			Сметная прибыль			*21571,92*	*30*
113	113	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,018	291220,92	5247
			Сметная прибыль			*21571,92*	*389*
114	114	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,019	411446,83	7991
			Накладные расходы			*52912,57*	*1028*
			Сметная прибыль			*30477,54*	*592*
			Раздел: НАВЕС ДЛЯ УГЛЯ				
1	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	3,870	241,28	934
			Накладные расходы			*35,47*	*137*
			Сметная прибыль			*17,87*	*69*
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,120	3123,89	374
			Накладные расходы			*1210,81*	*145*
			Сметная прибыль			*231,40*	*28*
3	3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /обратная засыпка/	м3 грунта	2,512	35,92	90
			Накладные расходы			*6,69*	*17*
			Сметная прибыль			*2,66*	*7*
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 /обратная засыпка/	м3 грунта	0,628	1357,80	853
			Накладные расходы			*526,28*	*331*
			Сметная прибыль			*100,58*	*63*
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,512	224,34	564
			Накладные расходы			*72,60*	*182*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*16,62*	*42*
6	6	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	3,140	100,75	316
			Накладные расходы			*15,69*	*49*
			Сметная прибыль			*7,46*	*23*
7	7	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,108	20959,33	2264
			Накладные расходы			*1153,83*	*125*
			Сметная прибыль			*1552,54*	*168*
8	8	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,750	29670,57	22253
			Накладные расходы			*4405,48*	*3304*
			Сметная прибыль			*2197,82*	*1648*
9	9	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,169	33299,27	5632
			Накладные расходы			*8666,82*	*1466*
			Сметная прибыль			*2466,61*	*417*
10	10	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,122	530870,76	64819
			Сметная прибыль			*39323,76*	*4801*
11	11	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,047	473807,88	22288
			Сметная прибыль			*35096,88*	*1651*
12	12	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,905	1411,65	6924
			Накладные расходы			*516,11*	*2532*
			Сметная прибыль			*104,57*	*513*
13	13	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,051	302107,37	15480
			Накладные расходы			*55061,97*	*2821*
			Сметная прибыль			*22378,32*	*1147*
14	14	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2площади уплотнения	29,300	298,71	8752
			Накладные расходы			*67,57*	*1980*
			Сметная прибыль			*22,13*	*648*
15	15	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	5,850	22704,16	132819
			Накладные расходы			*1833,62*	*10727*
			Сметная прибыль			*1681,79*	*9838*
16	16	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,084	291220,92	24532
			Сметная прибыль			*21571,92*	*1817*
17	17	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,127	54333,27	6912
			Накладные расходы			*13391,42*	*1704*
			Сметная прибыль			*4024,69*	*512*
18	18	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,333	40938,05	13632
			Накладные расходы			*11253,52*	*3747*
			Сметная прибыль			*3032,45*	*1010*
19	19	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /швеллер/	т	0,460	474421,32	218338
			Сметная прибыль			*35142,32*	*16173*
20	20	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные сгайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	437082,48	346
			Сметная прибыль			*32376,48*	*26*
21	21	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	32,640	846,79	27639
			Накладные расходы			*242,80*	*7925*
			Сметная прибыль			*62,73*	*2047*
22	22	2110-0103-0906 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	м2	32,640	2706,48	88340
			Сметная прибыль			*200,48*	*6544*
23	23	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением /стремянки/. Монтаж	т конструкций	0,107	97910,66	10469
			Накладные расходы			*26623,54*	*2847*
			Сметная прибыль			*7252,64*	*775*
24	24	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,107	562980,24	60194
			Сметная прибыль			*41702,24*	*4459*
25	25	2105-0308-0105 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	31,280	492,48	15405
			Сметная прибыль			*36,48*	*1141*
26	26	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,101	1411,65	4377
			Накладные расходы			*516,11*	*1600*
			Сметная прибыль			*104,57*	*324*
			Раздел: УБОРНАЯ НА 12 ОЧКОВ				
27	27	1108-0201-0501 РСНБ РК 2015	Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов, ИЗ КИРПИЧА М100 НА РАСТВОРЕ М50	м3	7,010	27884,64	195482

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*4860,50*	*34074*
			Сметная прибыль			*2065,53*	*14480*
28	28	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Расшивка швов кладки из кирпича, ИСКЛЮЧАЕТСЯ	м2	-24,120	514,00	-12396
			Накладные расходы			*-229,33*	*-5531*
			Сметная прибыль			*-38,07*	*-918*
29	29	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	1,753	26101,50	45745
			Накладные расходы			*4064,57*	*7124*
			Сметная прибыль			*1933,44*	*3389*
30	30	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,002	291220,92	623
			Сметная прибыль			*21571,92*	*46*
31	31	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,014	291220,92	3998
			Сметная прибыль			*21571,92*	*296*
32	32	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,016	411446,83	6529
			Накладные расходы			*52912,57*	*840*
			Сметная прибыль			*30477,54*	*484*
33	33	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	4,286	4437,89	19022
			Накладные расходы			*1103,07*	*4728*
			Сметная прибыль			*328,73*	*1409*
34	34	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,001	291220,92	252
			Сметная прибыль			*21571,92*	*19*
35	35	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,011	291220,92	3229
			Сметная прибыль			*21571,92*	*239*
36	36	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,012	411446,83	4918
			Накладные расходы			*52912,57*	*632*
			Сметная прибыль			*30477,54*	*364*
37	37	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство /В12,5/	м3	1,610	42050,71	67702
			Накладные расходы			*8372,24*	*13479*
			Сметная прибыль			*3114,87*	*5015*
38	38	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,106	213594,84	22720
			Сметная прибыль			*15821,84*	*1683*
39	39	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,043	217416,96	9349
			Сметная прибыль			*16104,96*	*693*
40	40	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,149	33879,85	5061
			Накладные расходы			*14363,90*	*2146*
			Сметная прибыль			*2509,62*	*375*
41	41	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /АНКЕР АС-1, АС-2, АС-3/	т	0,026	278160,12	7204
			Накладные расходы			*31719,31*	*822*
			Сметная прибыль			*20604,45*	*534*
42	42	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,140	57085,81	7992
			Накладные расходы			*12147,76*	*1701*
			Сметная прибыль			*4228,58*	*592*
43	43	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,004	217416,96	870
			Сметная прибыль			*16104,96*	*64*
44	44	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,007	217416,96	1618
			Сметная прибыль			*16104,96*	*120*
45	45	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,011	33879,85	388
			Накладные расходы			*14363,90*	*164*
			Сметная прибыль			*2509,62*	*29*
46	46	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,006	601007,09	3342
			Накладные расходы			*186920,97*	*1039*
			Сметная прибыль			*44519,04*	*248*
47	47	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /ПМ-1, В15/	м3	1,920	45724,77	87792
			Накладные расходы			*7372,06*	*14154*
			Сметная прибыль			*3387,02*	*6503*
48	48	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,116	213594,84	24770
			Сметная прибыль			*15821,84*	*1835*
49	49	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,258	213594,84	55078
			Сметная прибыль			*15821,84*	*4080*
50	50	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,374	34359,77	12845
			Накладные расходы			*14718,63*	*5502*
			Сметная прибыль			*2545,17*	*951*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
51	51	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /БМ-1, В15/	м3	0,533	63208,44	33690
			Накладные расходы			*13582,23*	*7239*
			Сметная прибыль			*4682,11*	*2496*
52	52	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014	т	0,069	204455,88	14023
			Сметная прибыль			*15144,88*	*1039*
53	53	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,030	217416,96	6499
			Сметная прибыль			*16104,96*	*481*
54	54	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,045	217416,96	9810
			Сметная прибыль			*16104,96*	*727*
55	55	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,144	33879,85	4865
			Накладные расходы			*14363,90*	*2063*
			Сметная прибыль			*2509,62*	*360*
56	56	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /ФРАГМЕНТ 1, В12,5/	м3 подстилающего слоя	0,130	26452,40	3439
			Накладные расходы			*2972,51*	*386*
			Сметная прибыль			*1959,44*	*255*
57	57	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	10,200	341,62	3484
			Накладные расходы			*67,57*	*689*
			Сметная прибыль			*25,30*	*258*
58	58	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /В7,5,ССЦ/	м3 подстилающего слоя	0,816	25681,28	20956
			Накладные расходы			*2972,51*	*2426*
			Сметная прибыль			*1902,32*	*1552*
59	59	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /Р-Р М150 по уклону/	м2 стяжки	10,200	1026,35	10469
			Накладные расходы			*285,32*	*2910*
			Сметная прибыль			*76,03*	*775*
60	60	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство /В22,5,ССЦ,толщ.25мм/	м2 покрытия	10,200	1458,85	14880
			Накладные расходы			*306,54*	*3127*
			Сметная прибыль			*108,06*	*1102*
61	61	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	-10,200	122,50	-1249
			Накладные расходы			*-9,69*	*-99*
			Сметная прибыль			*-9,07*	*-93*
62	62	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	19,140	341,62	6539
			Накладные расходы			*67,57*	*1293*
			Сметная прибыль			*25,30*	*484*
63	63	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /В7,5,ССЦ/	м3 подстилающего слоя	1,531	25681,28	39323
			Накладные расходы			*2972,51*	*4552*
			Сметная прибыль			*1902,32*	*2913*
64	64	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /Р-Р М150 по уклону/	м2 стяжки	19,140	1026,35	19644
			Накладные расходы			*285,32*	*5461*
			Сметная прибыль			*76,03*	*1455*
65	65	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя /ИЗОЛ 2 СЛОЯ/	м2 изолируемой поверхности	19,140	2206,19	42226
			Накладные расходы			*546,21*	*10454*
			Сметная прибыль			*163,42*	*3128*
66	66	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя /ИЗОЛ/	м2 изолируемой поверхности	19,140	1335,50	25562
			Накладные расходы			*329,24*	*6302*
			Сметная прибыль			*98,93*	*1893*
67	67	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /Р-Р М150 толщ.0,55м/	м2	19,140	1026,35	19644
			Накладные расходы			*285,32*	*5461*
			Сметная прибыль			*76,03*	*1455*
68	68	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	133,980	107,87	14452
			Накладные расходы			*5,25*	*703*
			Сметная прибыль			*7,99*	*1071*
69	69	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство /В22,5,ССЦ,толщ.25мм/	м2 покрытия	19,140	1458,85	27922
			Накладные расходы			*306,54*	*5867*
			Сметная прибыль			*108,06*	*2068*
70	70	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	-19,140	122,50	-2345
			Накладные расходы			*-9,69*	*-185*
			Сметная прибыль			*-9,07*	*-174*
71	71	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	3,640	341,62	1243
			Накладные расходы			*67,57*	*246*
			Сметная прибыль			*25,30*	*92*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
72	72	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /В7,5,ССЦ/	м3 подстилающего слоя	0,291	25681,28	7478
			Накладные расходы			*2972,51*	*866*
			Сметная прибыль			*1902,32*	*554*
73	73	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство /В22,5,ССЦ,толщ.25мм/	м2 покрытия	3,640	1458,85	5310
			Накладные расходы			*306,54*	*1116*
			Сметная прибыль			*108,06*	*393*
74	74	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	-3,640	122,50	-446
			Накладные расходы			*-9,69*	*-35*
			Сметная прибыль			*-9,07*	*-33*
75	75	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	21,200	276,98	5872
			Накладные расходы			*110,50*	*2343*
			Сметная прибыль			*20,52*	*435*
76	76	1110-0106-0201 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2 проемов	2,160	5430,12	11729
			Накладные расходы			*1597,34*	*3450*
			Сметная прибыль			*402,23*	*869*
77	77	2109-0101-9902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	2,160	15283,08	33011
			Сметная прибыль			*1132,08*	*2445*
78	78	1115-0501-0104 РСНБ РК 2015	Окна со спаренным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	2,160	2523,80	5451
			Накладные расходы			*347,74*	*751*
			Сметная прибыль			*186,95*	*404*
79	79	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН 1 ГОСТ 5088-2005	шт.	8,000	529,20	4234
			Сметная прибыль			*39,20*	*314*
80	80	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС80 для окон ГОСТ 5087-80 применительно	шт	4,000	1147,23	4589
			Сметная прибыль			*84,98*	*340*
81	81	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	4,000	529,20	2117
			Сметная прибыль			*39,20*	*157*
82	82	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	3,180	2567,84	8166
			Накладные расходы			*885,51*	*2816*
			Сметная прибыль			*190,21*	*605*
83	83	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8 внутренние СТ РК 943-92	м2	3,180	13932,00	44304
			Сметная прибыль			*1032,00*	*3282*
84	84	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН 1 ГОСТ 5088-2005	шт.	4,000	529,20	2117
			Сметная прибыль			*39,20*	*157*
85	85	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	2,000	3784,32	7569
			Сметная прибыль			*280,32*	*561*
86	86	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	120,800	2151,70	259925
			Накладные расходы			*687,03*	*82993*
			Сметная прибыль			*159,39*	*19254*
87	87	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,760	4672,02	17567
			Накладные расходы			*1550,63*	*5830*
			Сметная прибыль			*346,08*	*1301*
88	88	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	124,560	163,98	20425
			Накладные расходы			*63,85*	*7953*
			Сметная прибыль			*12,15*	*1513*
89	89	1115-0403-0102 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	68,900	794,22	54722
			Накладные расходы			*232,35*	*16009*
			Сметная прибыль			*58,83*	*4053*
90	90	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню /ЦОКОЛЯ/	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,500	1771,13	15055
			Накладные расходы			*568,48*	*4832*
			Сметная прибыль			*131,19*	*1115*
91	91	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	75,500	1771,13	133720
			Накладные расходы			*568,48*	*42920*
			Сметная прибыль			*131,19*	*9905*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
92	92	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	22,800	837,47	19094
			Накладные расходы			*288,26*	*6572*
			Сметная прибыль			*62,04*	*1414*
93	93	1115-0402-0301 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности,известковая	м2 фасада	80,060	84,39	6756
			Накладные расходы			*31,98*	*2560*
			Сметная прибыль			*6,25*	*500*
94	94	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	38,300	981,20	37580
			Накладные расходы			*158,64*	*6076*
			Сметная прибыль			*72,68*	*2784*
95	95	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропильная нога, мауэрлат, накладки. Установка	м3 древесины в конструкции	0,623	129936,44	80950
			Накладные расходы			*18241,58*	*11365*
			Сметная прибыль			*9624,92*	*5996*
96	96	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Коньковый брус. Укладка пофермам	м3 древесины в конструкции	0,054	103297,03	5578
			Накладные расходы			*14414,81*	*778*
			Сметная прибыль			*7651,63*	*413*
97	97	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм,арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,677	11546,80	7817
			Накладные расходы			*694,02*	*470*
			Сметная прибыль			*855,32*	*579*
98	98	1112-0101-0701 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	50,300	2859,66	143841
			Накладные расходы			*394,15*	*19826*
			Сметная прибыль			*211,83*	*10655*
99	99	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	50,300	403,34	20288
			Накладные расходы			*26,45*	*1331*
			Сметная прибыль			*29,88*	*1503*
100	100	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены.Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетомпроемов) и развернутой поверхности карнизов	7,500	6608,71	49565
			Накладные расходы			*1221,47*	*9161*
			Сметная прибыль			*489,53*	*3672*
101	101	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,266	11546,80	3071
			Накладные расходы			*694,02*	*185*
			Сметная прибыль			*855,32*	*228*
102	102	1110-0104-0203 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2 потолков	33,000	1760,01	58080
			Накладные расходы			*585,82*	*19332*
			Сметная прибыль			*130,37*	*4302*
103	103	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	ОГОЛОВОК ВЫГРЕБА	м3 древесины в конструкции	0,030	118427,70	3529
			Накладные расходы			*18792,32*	*560*
			Сметная прибыль			*8772,42*	*261*
104	104	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянныеферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,030	11546,80	344
			Накладные расходы			*694,02*	*21*
			Сметная прибыль			*855,32*	*25*
105	105	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2 проемов	0,650	4521,64	2939
			Накладные расходы			*1125,48*	*732*
			Сметная прибыль			*334,94*	*218*
106	106	2107-0204-0203 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных породдлиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КРЫШКА ВЫГРЕБА/	м3	0,040	36113,04	1445
			Сметная прибыль			*2675,04*	*107*
107	107	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление из минеральной ваты	м2 утепляемого покрытия	0,344	1324,53	456
			Накладные расходы			*420,29*	*145*
			Сметная прибыль			*98,11*	*34*
108	108	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,034	7406,64	255
			Сметная прибыль			*548,64*	*19*
109	109	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2,000	901,80	1804
			Сметная прибыль			*66,80*	*134*
110	110	1115-0403-0103 РСНБ РК 2015	Маслянная окраска крышки выгреба	м2 окрашиваемой поверхности	1,114	583,14	650
			Накладные расходы			*171,17*	*191*
			Сметная прибыль			*43,20*	*48*
111	111	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	ВЫТЯЖНОЙ КОРОБ	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	8,560	3268,52	27979
			Накладные расходы			*319,63*	*2736*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*242,11*	*2072*
112	112	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	8,560	11546,80	98841
			Накладные расходы			*694,02*	*5941*
			Сметная прибыль			*855,32*	*7322*
			Раздел: УБОРНАЯ НА 12 ОЧКОВ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
113	113	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсныйна ток до 25 А. Установка на конструкции на стенеили колонне	шт.	1,000	3153,51	3154
			Накладные расходы			*797,76*	*798*
			Сметная прибыль			*233,59*	*234*
114	114	ТПК "Электрокомплект" стр.158	Автоматический выключатель АП50-2МТ 25А /КЭАЗ/	шт	1,000	2738,57	2739
			Сметная прибыль			*202,86*	*203*
115	115	1308-0305-0305 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	6,000	2816,02	16896
			Накладные расходы			*951,97*	*5712*
			Сметная прибыль			*208,59*	*1252*
116	116	2307-0101-0303 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП1101-1х25 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	4,000	2647,08	10588
			Сметная прибыль			*196,08*	*784*
117	117	2307-0101-0308 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП1301-1х15 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	2,000	1614,60	3229
			Сметная прибыль			*119,60*	*239*
118	118	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, энергосберегающая КЭЛ-FS Е27 25Вт применительно	шт.	4,000	790,85	3163
			Сметная прибыль			*58,58*	*234*
119	119	2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, энергосберегающая КЭЛ-FS Е27 15Вт применительно	шт.	2,000	694,44	1389
			Сметная прибыль			*51,44*	*103*
120	120	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	2,000	1604,85	3210
			Накладные расходы			*574,31*	*1149*
			Сметная прибыль			*118,88*	*238*
121	121	2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 /А16-131/	шт.	2,000	872,64	1745
			Сметная прибыль			*64,64*	*129*
122	122	2307-0202-0705 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	2,000	34,56	69
			Сметная прибыль			*2,56*	*5*
123	123	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	10,000	42,12	421
			Сметная прибыль			*3,12*	*31*
124	124	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (с учетом скоб)	м кабеля	30,000	1187,70	35631
			Накладные расходы			*350,23*	*10507*
			Сметная прибыль			*87,98*	*2639*
125	125	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,030	173669,40	5210
			Сметная прибыль			*12864,40*	*386*
			ИТОГО:				183 977 813,77
			Итого по смете	тенге			183 977 813,77
			Стоимость оборудования	тенге			66 596 462,00
			Итого по смете без оборудования	тенге			117 381 351,77
			Итого с временными зданиями и сооружениями 2,9%	тенге			120 785 410,97
			С дополнительными затратами при производстве СМР в зимнее время 0,7%	тенге			121 630 908,85
			Итого с оборудованием	тенге			188 227 370,85
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	тенге			191 991 918,27
			Пересчет в текущих ценах 2018 года (51%) к=1, 2019 года (49%) К=1,0498961	тенге			196 685 945,76
			Итого с понижающим коэф. К=0,9899986	тенге			194 718 810,94
			Всего с НДС 12%	тенге			218 085 068,26

Инженер

ТОО "Turan Stroy"

Директор _____ **Ж.Момынов**

Эксперт ОТН _____ **Н.Сариев**

Подрядчик

ТОО "Авторемстрой ЛТД"

Директор _____ **С.Ералиев**

Начальник участка _____ **М.Мустаев**