Тапсырыс беруші: ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы мемлекеттік мекемесі
Инженер: "Мир-Строй и Компания" ЖШС-і
Мердігер: "ЖБИ-С" ЖШС-і
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны
2017 жылдың 06 маусымдегі № 117 келісім шарт бойынша жалпы құны - 33 600 000 теңге
Құрылыстың атауы және мекенжайы: ОҚО Сарыағаш ауданадағы КХ-22 " КХ-72-Ошақты-Амангелді-Жолбасшы-Ораз Ата" 8+600 шк. Құркелес арнасына су бұрғы бекеті арқылы өтетін автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2017 жылғы 27 шілдедағы № 1 анықтама

Код	Код	Шарт косымша келісім		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі	күні	атауы	коды	атауы
2683502	43934	2017 жылғы № 117 келісім шарт	06.06.2017ж	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС

Іске косу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге							
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	косымша шығындар		ҚҚС-мен есепті айда
			есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де косымша шығындар	
А	1	3	4	5	6	7	8	9
ОҚО Сарыағаш ауданадағы КХ-22 " КХ-72-Ошақты-Амангелді-Жолбасшы-Ораз Ата" 8+600 шк. Құркелес арнасына су бұрғы бекеті арқылы өтетін автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу	**22 257 095**	7 193 354	7 193 354		191 160			22 257 095
Төленетін сомасы	**22 257 095**							**22 257 095**

Тапсырыс беруші:
ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы мемлекеттік мекемесі басшысының орынбасары
_____ Ибрагимов Р.Б.
"28" 07 2017 жыл

Инженер:
"Мир-Строй и Компания" ЖШС-і директоры
_____ Раматуллаев М.П.
"_____"_____ 2017 жыл

Мердігер:
"ЖБИ-С" ЖШС-і директоры
_____ Зиятаев Е.Ь.
"_____"_____ 2017 жыл

Заказчик:: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО"

Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"

Подрядчик: ТОО "ЖБИ-С"

Наименование стройки - Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-22 "КХ-72-Ошакты-Амангелди-Жолбасшы-Ораз Ата" км 8+600 через распределительный канал "Куркелес" Сарыаташского района, ЮКО.

Ф-2

Договор №117 от 06.06.2017 г.

Акт приемки выполненных работ за июль месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы								
1	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных3, м	24,48	408,11	169,61	9991	4152	7898	1,55	38
				238,50	4,07	5838	100	133	0,01	--
2	Е0127-18-5	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, м3	14,4	203,88	115,23	2936	1659	2300	0,50	7
				88,65	31,42	1277	452	133	0,11	2
3	Е0146-34-3	Демонтаж монолитных ж/бетонных плит и опор, м3	16,5	4330,04	2095,79	71446	34581	49890	13,32	220
				2234,25	789,37	36865	13025	100	3,86	64
4	Е0130-23-1 К=0,8	Демонтаж опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных плитных пролетных строений длиной до 9 м,шт	8	3537,34	2250,34	28299	18003	16092	7,01	56
				1287,00	558,36	10296	4467	109	1,84	15
5	Е0130-9-2 К=0,8	Сооружение сборных железобетонных стоечных опор мостов под автомобильные дороги, м3	5,386	1893,22	1000,42	10197	5388	6697	5,15	28
				892,80	247,90	4809	1335	109	0,82	4
6	Е0130-73-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п.2.8	Демонтаж стальных сварных перил и распорокт,	0,076	9747,27	87,41	741	7	536	36,60	3
				6439,50	31,50	489	2	109	0,15	--
7	Е0146-34-2	Разборка бетонных фундаментов, м3	6	2430,59	1082,84	14584	6497	10975	8,27	50
				1347,75	481,50	8087	2889	100	1,95	12
8	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках, т	209,327	27,10	--	5673	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
9	Е010333-А7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км. класс груза 1, т	209,327	51,84	51,84	10852	10852	2170	--	--
				--	10,37		2170	100	0,22	46
		Итого				**154719**		**96558**		

РАЗДЕЛ 2. Береговая опора

10	Е0105-2-4	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 8 м в грунты группы 2, м3	28	6184,48	4739,98	173165	132719	51834	4,47	125
				787,50	822,24	22050	23023	115	2,35	66
11	С143014-7 Изм. и доп.вып.6 СН рис.8.03.04	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью /СТ РК 939-92/: длина до 8 м, периметр сторон до 1201-1400 мм, м	224	2680,00	--	600320	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
12	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2, м3	28	310,00	--	8680	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
13	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента, м3	28	94,00	--	2632	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
14	Е0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона подферменных площадок и прокладных рядов на суше, м3	24,6	13314,58	937,34	327947	23059	32012	4,88	120
				918,00	275,85	22583	6786	109	1,10	27
15	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2,3 м	25,584	310,00	--	7931	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН рис.8.03.04	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, т	1,07076	62000,00	--	66387	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-59 Изм. и доп.вып.9 СН рис.8.03.04	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм, т	0,0191	52900,00	--	1010	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН рис.8.03.04	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм, т	0,4678	65900,00	--	30828	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН рис.8.03.04	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм, т	1,33576	58700,00	--	78409	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Итого				**1297309**		**83846**		

РАЗДЕЛ 3. Пролетное строение и проезжая часть

21	С143023-8 Изм. и доп.вып.11 СН рис.8.03.	Плита П-12-А14-К7 /ТП заказ № 01-08 вып.2шт/.	10	214900,00	--	2149000	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
22	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2, м3	34	310,00	--	10540	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
23	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента, м3	34	94,00	--	3196	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

39	С143023-93 Изм. и доп.вып.11 СН.рк.8.03	Тротуарный блок Т75.75 Т75.15 /ТП 3.503.1-81/, шт	12	46600,00	--	559200	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
40	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2, м3	9,72	310,00	--	3013	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
41	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента, м3	9,72	94,00	--	914	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
43	С12021-268	Сварная решетка ограждения, т	1,20528	134000,00	--	161508	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Итого				**2887371**		**0**		
		РАЗДЕЛ 4. Сопряжение моста с насыпью								
56	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты, м3	26,5	1675,23	38,67	44394	1025	9380	1,99	53
				310,50	14,24	8228	377	109	0,07	2
57	Е0130-35-1	Укладка переходных сборно-монолитных плит, длиной до 5 м для сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью, м3	15,6	2954,92	669,01	46097	10437	19427	5,74	90
				967,50	174,97	15093	2730	109	0,65	10
58	С143023-111 Изм. и доп.вып.11 СН.рк.8.03	Плита переходная П 400.98.25 /ТП 3.503.1-96/, шт	16	34500,00	--	552000	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
59	С143001-13 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010, м3	2	10500,00	--	21000	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
60	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2, м3	15,6	310,00	--	4836	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
61	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента, м3	15,6	94,00	--	1466	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
62	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН рк.8.03.04	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм, т	0,25415	61200,00	--	15554	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
63	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН рк.8.03.04	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм,т	0,00157	64100,00	--	101	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
64	Е0130-3-2	Устройство подготовкии ПГС, м3	9,2	1848,12	33,87	17003	312	2765	1,94	18
				263,25	12,47	2422	115	109	0,06	1
		Итого				**702451**		**31572**		

		РАЗДЕЛ 5. Прочие работы								
65	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной, м2	250	283,07	13,70	70768	3425	29395	0,61	151
				102,83	5,04	25708	1260	109	0,02	6
66	Е0130-3-2	Отсыпка конусов, м3	88	1848,12	33,87	162635	2981	26447	1,94	171
				263,25	12,47	23166	1097	109	0,06	5
68	-- С143019-65	Балки, блоки и перекрытия для дорожного строительства из тяжелого бетона класса В22.5, м3	11,2	18800,00	--	210560	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
69	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2, м3	11,2	310,00	--	3472	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
70	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента, м3	11,2	94,00	--	1053	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
71	Е0104-33-2	Бурение скважин глубиной до 6 м в грунтах 2 группы станками типа СО-2, м	84	390,37	149,84	32791	12586	5190	0,18	15
				31,05	28,36	2608	2382	104	0,11	9
		Итого				**481279**		**61032**		
		РАЗДЕЛ 6. Объездная дорога								
74	Е0127-94-2	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе выше нулевых отметок, категория грунтов 2, м3	3000	61,76	53,05	185658	159145	85585	0,06	189
				8,71	12,74	26130	38220	133	0,04	126
75	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см, м2	160	234,38	17,83	37500	2852	2442	0,04	7
				6,41	5,07	1026	811	133	0,02	3
76	Е0122-8-18	Укладка стальных водопроводных труб диам. 1200 мм с гидравлическим испытанием, км	0,008	1048867,77	557107,52	8391	4457	6602	2226,00	18
				424350,00	210451,50	3395	1684	130	1027,85	8
77	С130806-156 Изм. и доп.вып.16 сп.пр.8.03	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1220 мм, толщина стенки 10,0 мм, м	8,032	30800,00	--	247386	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
78	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз, м2	62	21,80	0,05	1351	3	325	0,03	2
				5,81	0,02	360	1	90	--	--
		Итого				**480286**		**94954**		
		Итого прямых затрат				**6003415**		**367962**		
		Накладные расходы				**367962**				
		Итого с накладными расходами				**6371377**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**382283**				

		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				6753660				
		Временные здания и сооружения -3,68				248535				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				7002194				
		Итого прямых затрат				7 002 194				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,33%				93 129				
		Выслуга лет 1%				70 022				
		Дополнительные отпуска 0,4%				28 009				
		Итого в базовых ценах				7 193 354				
		Итого прочие затраты				0				
		Итого с прочими затратами				7 193 354				
		Итого в текущих ценах К=2,73677				19 686 586				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				393 735				
		Итого в текущем уровне цен				20 080 321				
		НДС 12%				2 409 639				
		Всего с учетом НДС				22 489 960				
		Договорной коэффициент				0,98964583				
		Всего с учетом договорного коэффициента				22 257 095				

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Мир-Строй и Компания"
инженер эксперт

_____ **М. Кожакулов**

"_____" _____2017 г.

Директор
ТОО «Мир-Строй и Компания»

_____ **М. Раматуллаев**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЖБИ-С"

_____ **Е.Б.Зиятаев**

Начальник участка ТОО "ЖБИ-С"

_____ **Ш. Османшиков**

"_____" _____2017 г.

Тапсырыс беруші: ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы мемлекеттік мекемесі
Инженер: "Мир-Строй и Компания" ЖШС-і
Мердігер: "ЖБИ-С" ЖШС-і
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны
2017 жылдың 06 маусымдегі № 117 келісім шарт бойынша жалпы құны - 33 600 000 теңге
Құрылыстың атауы және мекенжайы: ОҚО Сарыағаш ауданындағы КХ-22 " КХ-72-Ошақты-Амангелді-Жолбасшы-Ораз Ата" автомобиль жолындағы 8+600 шк. көпірді күрделі жөндеу

ЭСЗ тер.

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2017 жылғы 25 қыркүйекдағы № 2 анықтама

Код	Код	Шарт қосымша келісім		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі	күні	атауы	коды	атауы
2683502	43934	2017 жылғы № 117 келісім шарт	06.06.2017ж	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге							
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар		ҚҚС-мен есепті айда
			есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар	
А	1	3	4	5	6	7	8	9
ОҚО Сарыағаш ауданындағы КХ-22 " КХ-72-Ошақты-Амангелді-Жолбасшы-Ораз Ата" автомобиль жолындағы 8+600 шк. көпірді күрделі жөндеу	**31 543 471**	**10 114 895**	**2 921 541**		**94 404**			**9 286 376**
Төленетін сомасы	**31 543 471**							**9 286 376**

Тапсырыс беруші:
ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы мемлекеттік мекемесі басшысының орынбасары

_____ **Ибрагимов Р.Б.**
"26" 09 2017 жыл

Инженер:
"Мир-Строй и Компания" ЖШС-і директоры

_____ **Раматуллаев М.И.**
"___" _____ 2017 жыл

Мердігер:
"ЖБИ-С" ЖШС-і директоры

_____ **Зиятаев Е.Б.**
"___" _____ 2017 жыл

Заказчик:: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО"

Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"

Подрядчик: ТОО "ЖБИ-С"

Наименование стройки - Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-22 "КХ-72-Ошакты-Амангелди-Жолбасшы-Ораз Ата" км 8+600 Сарыагашского района, ЮКО.

Ф-2

Договор №117 от 06.06.2017 г.

Акт приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. Пролетное строение и проезжая часть								
20	Е0130-23-2	Утановка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных плитных пролетных строений длиной до 15 м, шт	10	7630,11	3620,52	76301	36205	25378	8,76	88
				1608,75	719,55	16088	7196	109	2,30	23
24	Е0130-18-1	Установка опорных частей из полимерных материалов, резины и фторопласта, шт	22	302,40	--	6653	--	2482	0,59	13
				103,50	--	2277	--	109	--	--
25	С11011-724	Резина прессованная(РОЧ 150х350х40), кг	129,8	425,00	--	55165	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
26	Е0130-13-1	Устройство омоноличивания стыков плит пролетных строений В35, м3	3,77	13730,58	937,34	51764	3534	4906	4,88	18
				918,00	275,85	3461	1040	109	1,10	4
27	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2, м3	3,9208	310,00	--	1215	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
28	С1204Т-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм, т	0,0715	64100,00	--	4583	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Деформационный шов								
29	Е0130-80-2	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах с окаймлением, м	20	2728,43	889,07	54569	17781	30643	6,06	121
				1093,50	312,12	21870	6242	109	1,47	29
30	С11011-966	Ткань стеклянная А-1 /ГОСТ 8481-75/ для гидроизоляций проезжей части мостов - 3слоя, 100м2	0,9	21800,00	--	19620	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
31	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм, т	0,32424	63600,00	--	20622	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

32	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм, т	0,01906	65000,00	--	1239	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
33	С143001-11 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010, м3	1,08	10100,00	--	10908	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
34	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2, м3	1,08	310,00	--	335	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
35	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента, м3	1,08	94,00	--	102	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
36	С11011-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350, м2	20,6	84,00	--	1730	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
37	С11011-403	Мастика битумно-полимерная, кг	73,74	36,00	--	2655	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
38	Е0130-39-1	Устройство тротуаров на мостах и путепроводах под автомобильные дороги, м3	9,72	3538,88	555,52	34398	5400	16257	7,83	76
				1361,25	173,21	13231	1684	109	0,73	7
42	Е0130-73-1	Установка стальных сварных перил, т	1,20528	17298,09	124,87	20849	151	14159	61,00	74
				10732,50	45,00	12936	54	109	0,22	--
44	Е0130-13-1	Устройство омоноличивания тротуаров с прозжей частью бетоном В30, м3	1,26	13314,58	937,34	16776	1181	1640	4,88	6
				918,00	275,85	1157	348	109	1,10	1
45	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2, м3	1,3104	310,00	--	406	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 , т	0,04263	65900,00	--	2809	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 22 мм, т	0,11688	58700,00	--	6861	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
51	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной, м2	120	692,70	20,67	83123	2480	21596	0,91	109
				157,50	7,61	18900	913	109	0,31	37
52	Е0130-13-1	Монолитная накладная плита, м3	18	13730,58	937,34	247150	16872	23423	4,88	88
				918,00	275,85	16524	4965	109	1,10	20
53	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2, м3	18,72	310,00	--	5803	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
54	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, т	0,237	62000,00	--	14694	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
55	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм, т	0,5328	65900,00	--	35112	--	0	--	--
				-	-	-	-	-	-	-
		Итого				**775442**		**140484**		

		РАЗДЕЛ 5. Прочие работы								
67	Е0130-74-1	Установка железобетонных сборных перил, м3	11,2	21708,95	8631,65	243140	96674	108455	37,10	416
				6525,00	2358,90	73080	26420	109	8,55	96
72	Е0130-83-1	Окраска ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками, м2	160	90,66	4,71	14506	754	5522	0,16	25
				29,93	1,73	4789	277	109	0,01	1
73	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, м3	67	28,89	27,85	1935	1866	616	0,01	--
				1,04	8,44	70	565	97	0,03	2
		Итого				**259581**		**114593**		
		РАЗДЕЛ 7. Крепление русла								
1	Е0142-8-2	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления до 0,2 м, В20,W4,F200, м3	36	10574,34	70,44	380676	2536	9635	1,78	64
				276,75	23,98	9963	863	89	0,09	3
2	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т, т	0,711	2081,68	322,52	1480	229	1036	9,57	7
				1514,25	122,92	1077	87	89	0,60	--
3	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм, т	0,711	68200,00	--	48490	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	Е0137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами, бетон В 7,5 тол. до 10см, м3	21	11577,94	69,43	243137	1458	9707	2,20	46
				357,75	27,44	7513	576	120	0,10	2
5	Е0142-15-2	Крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными плитами массой до 2,0 т, м3	9,45	1168,63	786,13	11044	7429	5484	2,33	22
				382,50	269,51	3615	2547	89	1,00	9
6	СПрайс-лист ТОО "ЖБИ-С" от	Стоимость укрепительной плиты 3,0х1,0х0,15, шт	21	13870,65	--	291284	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
7	Е0127-50-1	Устройство оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийных смесей, (С3-С8), м2	293	179,78	32,27	52676	9454	4053	0,03	9
				4,61	5,79	1351	1696	133	0,02	6
8	Е0127-51-1К=9	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к табл. 50-1, м2	2637	19,27	1,79	50826	4716	1192	--	--
				--	0,34	--	897	133	--	3
18	Е0101-22-2	Разработка грунта и при перемещении грунта 2 группы до 40 м, м3	4139,43	29,49	28,45	122081	117776	40342	0,01	30
				1,04	9,01	4305	37284	97	0,03	143
19	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей, м3	4139,43	14,12	12,00	58438	49663	17527	0,01	51
				1,62	2,75	6706	11363	97	0,01	51
		Итого				1260132		88976		
		РАЗДЕЛ 8. Организация дорожного движения								
84	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, м3	0,21	11116,34	98,32	2334	21	161	4,41	1
				695,25	37,15	146	8	105	0,18	--
85	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках, шт	4	747,86	146,19	2991	585	2843	3,20	13
				506,25	28,22	2025	113	133	0,11	--

86	С143019-66	Опоры дорожных знаков, марка 1 ОЖ 35-8.1, шт	4	414,00	--	1656	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
87	С143019-66	Знаки дорожные индивидуального проектирования со светоотра жающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002, м2	1,02	8972,00	--	9151	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Итого				**16132**		**3004**		
		Итого прямых затрат				**2311287**		**347057**		
		Накладные расходы				**347057**				
		Итого с накладными расходами				**2658344**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**159501**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**2817844**				
		Временные здания и сооружения -3,68				**103697**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**2921541**				
		Итого прямых затрат				**2 921 541**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,33%				**38 856**				
		Выслуга лет 1%				**29 215**				
		Дополнительные отпуска 0,4%				**11 686**				
		Итого в базовых ценах				**3 001 299**				
		Итого прочие затраты				**0**				
		Итого с прочими затратами				**3 001 299**				
		Итого в текущих ценах К=2,73677				**8 213 877**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				**164 279**				
		Итого в текущем уровне цен				**8 378 156**				
		НДС 12%				**1 005 379**				
		Всего с учетом НДС				**9 383 535**				
		Договорной коэффициент				**0,98964583**				
		Всего с учетом договорного коэффициента				**9 286 376**				

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____ **Раматуллаев М.Н.**

Инженер эксперт ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____ **М. Кожакулов**

"_____" _____ 2017 г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЖБИ-С"

_____ **Е.Б.Зиятаев**

Начальник участка ТОО "ЖБИ-С"

_____ **Ш. Османшиков**

"_____" _____2017 г.

Тапсырыс беруші: ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы мемлекеттік мекемесі

Инженер: "Мир-Строй и Компания" ЖШС-і

Мердігер: "ЖБИ-С" ЖШС-і

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны

2017 жылдың 06 маусымдегі № 117 келісім шарт бойынша жалпы құны - 33 600 000 теңге

Құрылыстың атауы және мекенжайы: ОҚО Сарыағаш ауданадағы КХ-22 " КХ-72-Ошақты-Амангелді-Жолбасшы-Ораз Ата" автомобиль жолындағы 8+600 шқ. көпірді күрделі жөндеу

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2017 жылғы 23 қазандағы № 3 анықтама

Код	Код	Шарт қосымша келісім		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі	күні	атауы	коды	атауы
2683502	43934	2017 жылғы № 117 келісім шарт	06.06.2017ж	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге							
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар		ҚҚС-мен есепті айда
			есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар	
А	1	3	4	5	6	7	8	9
ОҚО Сарыағаш ауданадағы КХ-22 " КХ-72-Ошақты-Амангелді-Жолбасшы-Ораз Ата" автомобиль жолындағы 8+600 шқ. көпірді күрделі жөндеу	**33 600 000**	**10 779 552**	**664 657**		**17 663**			**2 056 529**
Төленетін сомасы	**33 600 000**							**2 056 529**

Тапсырыс беруші:
ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы мемлекеттік мекемесі басшысының орынбасары
_____ **Ибрагимов Р.Б.**
"20" 10 **2017 жыл**

Инженер:
"Мир-Строй и Компания" ЖШС-і директоры
_____ **Раматуллаев М.И.**
"____" _____ **2017 жыл**

Мердігер:
"ЖБИ-С" ЖШС-і директоры
_____ **Зиятаев Е.Б.**
"____" _____ **2017 жыл**

Ф-2

Заказчик:: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО"

Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"

Подрядчик: ТОО "ЖБИ-С"

Наименование стройки - Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-22 "КХ-72-Ошакты-Амангелди-Жолбасшы-Ораз Ата" км 8+600 Сарыагашского района, ЮКО.

Договор №117 от 06.06.2017 г.

Акт приемки выполненных работ за октябрь месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. Пролетное строение и проезжая часть								
48	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов, т	0,144	40097,59	339,59	5774	49	27	0,58	--
				--	140,94	--	20	133	0,58	--
49	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ, м2	272	553,89	15,35	150658	4176	3979	0,03	9
				5,94	5,06	1616	1376	133	0,02	5
50	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, м2	1632	66,33	--	108247	--	22	--	--
				0,01	--	16	--	133	--	--
		Итого				**264679**		**4028**		
		РАЗДЕЛ 7. Крепление русла								
9	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов, т	0,034	40097,59	339,59	1363	12	6	0,58	--
				--	140,94	--	5	133	0,58	--
10	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3толщ. 9см, м2	170	24,52	15,35	4169	2610	2487	0,03	6
				5,94	5,06	1010	860	133	0,02	3
11	Е0127-54-6К=10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, м2	1700	0,02	--	34	--	23	--	--
				0,01	--	17	--	133	--	--
12	С143010-16 Изм. и доп. вып. 20	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2003, т	35,58	4310,00	--	153350	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

13	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов, т	0,034	40097,59	339,59	1363	12	6	0,58	--
				--	140,94	--	5	133	0,58	--
14	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВтлощ.6см, м2	170	24,52	15,35	4169	2610	2487	0,03	6
				5,94	5,06	1010	860	133	0,02	3
15	Е0127-54-1К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, м2	680	0,02	--	14	--	9	--	--
				0,01	--	7	--	133	--	--
16	С143010-9 Изм. и доп.вып.19	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2003, т	24,65	5740,00	--	141491	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
17	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью, м2	30	287,46	20,37	8624	611	406	0,03	1
				4,79	5,40	144	162	133	0,02	1
		Итого				314577		5424		
		Итого прямых затрат				**579256**		**9452**		
		Накладные расходы				**9452**				
		Итого с накладными расходами				**588708**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**35322**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**624030**				
		Временные здания и сооружения -3,68				**22964**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**646994**				
		Итого прямых затрат				**646 994**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,33%				**8 605**				
		Выслуга лет 1%				**6 470**				
		Дополнительные отпуска 0,4%				**2 588**				
		Итого в базовых ценах				**664 657**				
		Итого прочие затраты				**0**				
		Итого с прочими затратами				**664 657**				
		Итого в текущих ценах К=2,73677				**1 819 017**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				**36 381**				

		Итого в текущем уровне цен				**1 855 397**				
		НДС 12%				**222 648**				
		Всего с учетом НДС				**2 078 045**				
		Договорной коэффициент				**0,98964583**				
		Всего с учетом договорного коэффициента				**2 056 529**				

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Мир-Строй и Компания"

Казакстан Республикасы Шымкент каласы «Мир-Строй и Компания» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ город Шымкент Республика Казахстан

_____ **Раматуллаев М.Н.**

Инженер эксперт ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____**М. Кожакулов**

"_____" _____2017 г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЖБИ-С"

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ САЙРАМ АУДАНЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ЖБИ-С ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

_____ **Е.Б.Зиятаев**

Начальник участка ТОО "ЖБИ-С"

_____ **Ш. Османшиков**

"_____" _____2017 г.