Тапсырыс беруші: ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы мемлекеттік мекемесі

Инженер: "Глобус инжиниринг" ЖШС-і

Мердігер: "ЖБИ-С" ЖШС-і

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны

2017 жылдың 19 маусымдегі № 136 келісім шарт бойынша жалпы құны - 37 296 000 тенге

Құрылыстың атауы және мекенжайы: ОҚО Түлкібас ауданы КХ-70 «Т. Рысқұлов-Құлан-Ақбиік» 2+300 шақырым автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2017 жылғы 21 тамыздағы № 1 анықтама

Код	Код	Шарт қосымша келісім		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі	күні	атауы	коды	атауы
2683502	43934	2017 жылғы № 136келісім шарт	19.06.2017ж	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, тенге							ҚКС-мен есепті айда
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	Құрылыс-монтаж жұмыстарының құны			ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар		
			есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар	
А	1	3	4	5	6	7	8	9
ОҚО Түлкібас ауданы КХ-70 «Т. Рысқұлов-Құлан-Ақбиік» 2+300 шақырым автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу	**11 879 932**	9 935 188	9 935 188		369 258			**11 879 932**
Төленетін сомасы	**11 879 932**							**11 879 932**

Тапсырыс беруші:
ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы мемлекеттік мекемесі басшысының орынбасары

Нұрғалиев Р.Ғ.

"28" 08 2017 жыл

Инженер:
"Глобус инжиниринг" ЖШС-і директоры

Кенжебаев Е.К.

"__" _____ 2017 жыл

Мердігер:
"ЖБИ-С" ЖШС-і директоры

Зиятаев Е.Ғ.

"__" _____ 2017 жыл

Ф-2

Заказчик:: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО"

Инженер: ТОО "Глобус инжиниринг"

Подрядчик: ТОО "ЖБИ-С"

Наименование стройки - Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-70 "Т. Рыскулова-Кулан-Акбиык" км 2+300 Тулкибасском районе, ЮКО.

Договор №136 от 19.06.2017 г.

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗБИВКА ОСЕЙ МОСТА								
1	Т СБ.ЦЕН -НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ РДС РК8.02-03-20-02 ТБ.18 СТР.322	РАЗБИВКА ОСЕЙ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ В МЕСТНОСТИ 3КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ. КМ	0,015	27430,9	-	411	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСИ ДОРОГИ								
2	Т СБ.ЦЕН -НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ РДС РК8.02-03-20-02 ТБ.17 СТР.321	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСИ ДОРОГИ В 3 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ. КМ	0,54	33310,52	-	17988	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	Т СБ.ЦЕН -НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ РДС РК8.02-03-20-02 ТБ.17 СТР.321	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСИ ДОРОГИ В 3 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ. КМ	0,54	19203,2	-	10370	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Итого				28769				

		РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ-РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО МОСТА								
1	11-270302- - 0104 РСНБРК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка толщиной t=12см, м3 конст	12,74	1885,08	776,75	24016	9896	12488	1,55	24
				1108,33	325,7	14120	4149	60,3	0,39	6
		Накладные расходы -		980,21		12488				
		в т.ч. накладные первого уровня-60,3		864,72				11017		
		в т.ч. накладные второго уровня-4,2%		115,49				1471		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		229,22		2920				
		Сметная стоимость				**39424**				
2	11-300106- - 0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.5	Опоры мостов и труб. Разборка кладки железобетонной, м3 кладк	39,752	47996,08	24739,01	1907940	983425	915783	24,34	2749
				22914,65	11048,72	910903	439209	59,4	13,34	1507
		Накладные расходы -		23037,4		915783				
		в т.ч. накладные первого уровня-59,4		20174,24				801966		
		в т.ч. накладные второго уровня-4,2%		2863,15				113816		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5682,68		225898				
		Сметная стоимость				**3049620**				
3	11-300106-0103 РСНБ РК 2015	Опоры мостов и труб. Разборка кладки. Добавлять при разборке кладки в русле реки к нормам 11-300106-0101, 11-300106-0102 м3 кладк	39,752	1647,84	-	65505	-	41519	1,72	194
				1575,66	-	62636	-	59,4	-	-
		Накладные расходы -		1044,46		41519				
		в т.ч. накладные первого уровня-59,4		935,94				37206		
		в т.ч. накладные второго уровня-4,2%		108,52				4314		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		215,38		8562				
		Сметная стоимость				**115586**				
4	11-300109-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 ТЧп.1.54а Кзтр=0,8.	Демонтаж сб. железобетонныхплит пролетного строения моста длиной 9 м, вес 7,9 т Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций, затратам труда - 0,8, кприменены коэффициенты к времени эксплуатации машин -0,8, исключены нормы расхода материалов, балка пр	8	12863,92	6881,89	102911	55055	44053	7,01	112
				5982,03	2041,83	47856	16335	59,4	2,3	37
		Накладные расходы -		5506,64		44053				

	Кэм=0,8	в т.ч. накладные первого уровня-59,4		4766,17				38129		
		в т.ч. накладные второго уровня-4,2%		740,46				5924		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1469,64		11757				
		Сметная стоимость				**158721**				
5	11-300109-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 ТЧп.1.54а Кзтр=0,8, Кэм=0,8	Демонтаж железобетонных монолитных частей пролетного строения моста Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени использования машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов, м3 констр	3,816	4782,9	397,51	18252	1517	11329	4,92	19
				4385,39	86,52	16735	330	59,4	0,12	
		Накладные расходы -		2968,76		11329				
		в т.ч. накладные первого уровня-59,4		2656,32				10137		
		в т.ч. накладные второго уровня-4,2%		312,45				1182		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		620,13		2366				
		Сметная стоимость				**31947**				
6	11-300501-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 п.1.54б Кзтр=0,6, Кэм=0,7	Демонтаж металлических конструкций (ограждение моста). Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин -0,7, т перил	0,145	30097,84	123,91	4366	18	2874	36,6	9
				29973,94	5,8	4346	1	59,4	0,01	-
		Накладные расходы -		19820,01		2874				
		в т.ч. накладные первого уровня-59,4		17807,96				2582		
		в т.ч. накладные второго уровня-4,2%		2012,04				292		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3993,43		579				
		Сметная стоимость				**7819**				
		Всего				**3403117**				
		Береговая опора								
1	11-050101-0204 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2, м3 желез	32	17923,45	14117,47	573550	451759	148333	3,67	197
				3660,75	2686,97	117144	85983	58,7	1,8	97
		Накладные расходы -		4635,39		148333				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7		3726,11				119236		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		909,28				29097		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1804,71		57781				
		Сметная стоимость				**779633**				

2	21-041204-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон до 800 мм СТРК 939-92. м	256	1858,17	-	475692	-	19979	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		78,04		19979				
		в т.ч. накладные второго уровня-4,2%		78,04				19979		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		154,9		39654				
		Сметная стоимость				**535325**				
3	11-050101-1002 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные площадью сечения свыше 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса, свая	32	2600,85	1378,52	83227	44113	38416	1,42	51
				1162,92	621,18	37214	19878	58,7	0,75	27
		Накладные расходы -		1200,49		38416				
		в т.ч. накладные первого уровня -58,7		1047,27				33513		
		в т.ч. накладные второго уровня -4,2%		153,22				4903		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		304,11		9731				
		Сметная стоимость				**131374**				
4	11-300104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.2	МОНОЛИТНЫЕ Ж/БЕТОННЫЕ НАСАДКИ СО ШКАФНОЙ СТЕНКОЙ С ОТКРЫЛКАМИ из монолитного железобетона В30,F200,W6 сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010. Устройство на суше, м3 желез	32,74	30512,74	2063,86	998987	67571	144013	4,88	160
				4286,35	749,87	140335	24551	59,4	0,69	23
		Накладные расходы -		4398,7		144013				
		в т.ч. накладные первого уровня -59,4		2991,52				97942		
		в т.ч. накладные второго уровня -4,2%		1407,18				46071		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2792,91		91440				
		Сметная стоимость				**1234440**				
5	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып1	Сетки арматурные плоские. Изготовление построечных условиях из арматуры до 16мм. т	0,4414304	13340	681,87	5889	301	3052	16,88	7
				12383,17	188,86	5466	83	48,5	0,17	-
		Накладные расходы -		6913,82		3052				
		в т.ч. накладные первого уровня -48,5		6097,43				2692		
		в т.ч. накладные второго уровня -4,2%		816,39				360		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1620,34		715				
		Сметная стоимость				**9656**				

6	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып1	Каркасы арматурные пространственные Изготовление построечных условиях из арматуры до 25мм, т	1,2432538	12948,44	1001,47	16098	1245	8149	14,94	19
				11671,58	222,18	14511	276	48,5	0,2	-
		Накладные расходы -		6554,58		8149				
		в т.ч. накладные первого уровня -48,5		5768,47				7172		
		в т.ч. накладные второго уровня -4,2%		786,11				977		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1560,24		1940				
		Сметная стоимость				**26187**				
7	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах Iквартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014, т	1,42228	146310,52	-	208095	-	8740	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6145,04		8740				
		в т.ч. накладные второго уровня -4,2%		6145,04				8740		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12196,44		17347				
		Сметная стоимость				**234182**				
8	21-050301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22мм СТ РК 2591-2014, т	0,0191	155053,38	-	2962	-	124	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6512,24		124				
		в т.ч. накладные второго уровня-4,2%		6512,24				124		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12925,25		247				
		Сметная стоимость				**3333**				
9	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах Iквартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014, т	0,51526	152035,01	-	78338	-	3290	-	-
				-	-	-	-	-	-	
		Накладные расходы -		6385,47		3290				
		в т.ч. накладные второго уровня-4,2%		6385,47				3290		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12673,64		6530				
		Сметная стоимость				**88158**				
	21-050301- 0307 РСНБ РК 2015 в	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014, т	1,5896	151410,52	-	240682	-	10109	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

10	ценах Iквартала 2016 года	Накладные расходы -		6359,24		10109				
		в т.ч. накладные второго уровня-4,2%		6359,24				10109		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12621,58		20063				
		Сметная стоимость				**270853**				
		Всего				**3313141**				
		РАЗДЕЛ 3. СОПРЯЖЕНИЕ МОСТА С НАСПЬЮ								
39	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство м3 подуш	39	4105,32	148,51	160108	5792	42090	1,99	78
		Накладные расходы -		1398,33	66,76	54535	2603	59,4	0,08	3
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4		1079,24		42090				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		870,26				33940		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		208,97				8150		
		Сметная стоимость		414,76		16176				
						218374				
40	11-300111-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып 4	Плиты переходные сборно-монолитные длиной до 5 м. Укладка, м3 желез	19,5	20186,55	1816,28	393638	35417	77966	5,74	112
		Накладные расходы -		4537,53	552,41	88482	10772	59,4	0,51	10
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4		3998,24		77966				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		3023,42				58957		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		974,82				19009		
		Сметная стоимость		1934,78		37728				
						509332				
41	21-040501-0414 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плита переходная железобетонная 11400.98.25 СТ РК 937-92, шт.	20	61029,09	-	1220582	-	51264	-	-
		Накладные расходы -		-	-	-	-	-	-	-
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		2563,22		51264				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2563,22				51264		
		Сметная стоимость		5087,38		101748				
						1373594				
42	21-020101-3206 РСНБ РК 2015 в	Бетон тяжелый класса В30, F200, Wt6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010, м3	25	21488,01		537200		2250		
				-	-	-	-	-	-	-

42	ценах IV квартала 2016 года	Накладные расходы -		902,5		2256				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		902,5				2256		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1791,24		4478				
		Сметная стоимость				**60454**				
43	21-050301- 3206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014. т	0,31808	148972,61	-	47385	-	1990	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6256,85		1990				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		6256,85				1990		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12418,36		3950				
		Сметная стоимость				**53325**				
44	21-050301- 9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 3 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80. т	0,00212	191846,24	-	407	-	17	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		8057,54		17				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%	-	8057,54			-	17		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15992,3		34				
		Сметная стоимость				**458**				
45	11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство подготовкии ПГС, м3 подуш	10,3	2521,9	130,09	25976	1340	10154	1,94	20
				1363,2	58,47	14041	602	59,4	0,07	1
		Накладные расходы -		985,86		10154				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4		844,47				8698		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		141,39				1456		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		280,62		2890				
		Сметная стоимость				**39021**				
		Всего стоимость				**2254558**				
		РАЗДЕЛ 4. Прочие работы								
46	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство, м2 изоли	28	2394,16	93,1	67036	2607	11588	0,61	17
				478,26	27,95	13391	783	59,4	0,03	1
		Накладные расходы -		413,87		11588				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4		300,69				8419		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		113,18				3169		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		224,64		6290				
		Сметная стоимость				**84914**				
47	11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Отсыпка конусов из ГПС, м3 подуш	28	2521,9	130,09	70613	3642	27604	1,94	54
				1363,2	58,47	38170	1637	59,4	0,07	2
		Накладные расходы -		985,86		27604				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4		844,47				23645		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		141,39				3959		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		280,62		7857				
		Сметная стоимость				**106074**				
		Всего стоимость				**190988**				
		УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННОЙ ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ 5-1								
		ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ								
1	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып.4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка(ВРЕМЕННЫЕ ЗНАКИ). шт	10	3329,68	694,92	33297	6949	1727	3,2	32
				2347,52	155,73	23475	1557	60,3	0,15	1
		Накладные расходы -		1712,71		17127				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		1509,46				15095		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		203,24				2032		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		403,39		4034				
		Сметная стоимость				**54458**				
		Щитки дополнительные. Установка. Доски щитов по нормам системы 11-270902-0100, шт.	4	605	-	2420	-	1374	0,69	
				506,18	-	2025	-	60,3	-	-

2	11-270902- 0201 РСНБ РК 2015	Накладные расходы -		343,46		1374				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		305,23				1221		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		38,23				153		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%	-	75,88		304				
		Сметная стоимость				**4097**				
3	24-010202- 0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стойки дорожные СД-1 из швеллера N 12, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012, шт.	10	3899,3	-	38993	-	1638	-	
				-	-	-	-	-	-	
		Накладные расходы -		163,77		1638				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		163,77				1638		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		325,05		3250				
		Сметная стоимость				**43881**				
4	24-010202-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9,3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4,3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8 D900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК1125-2002. шт.	6	12243,75	-	73463	-	3085	-	
				-	-	-	-	-	-	
		Накладные расходы -		514,24		3085				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		514,24				3085		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1020,64		6124				
		Сметная стоимость				**82672**				
5	24-010201-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9,3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4 D600 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК1125-2002. шт.	2	6886,42	-	13773	-	578	-	
		Накладные расходы -		289,23		578				

	года	в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		289,23				578		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		574,05		1148				
		Сметная стоимость				**15500**				
6	24-010201- 0243 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.32.1-5.32.3, размерами 350 мм х 1350 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002, шт.	2	6833,46	-	13667	-	574	-	
				-	-	-	-	-	-	
		Накладные расходы -		287,01		574				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		287,01				574		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		569,64		1139				
		Сметная стоимость				**15380**				
7	24-010201- 0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002, шт.	2	6376,06	-	12752	-	536	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		267,79		536				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		267,79				536		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		531,51		1063				
		Сметная стоимость				**14351**				
8	24-010201- 0226 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.1-5.4, 5.34.1, 5.34.2, размерами 900 мм х 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002, шт.	2	6979,42	-	13959	-	586	-	
				-	-	-	-	-	-	
		Накладные расходы -		293,14		586				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		293,14				586		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		581,8		1164				
		Сметная стоимость				**15709**				
11	24-010202- 0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стойки дорожные СД-1 из швеллера N 12, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012, шт.	10	-3899,3	-	-38993	-	-1638	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		163,77		1638				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		163,77				1638		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		325,05		3250				
		Сметная стоимость				-34105				

12	24-010201-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9,3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4,3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8 D900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК1125-2002, шт.	6	-12243,75	-	-73463	-	-3085	-	
				-	-	-	-	-	-	
		Накладные расходы -		514,24		3085				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		514,24				3085		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1020,64		6124				
--		**Сметная стоимость** --		--		**-64254**		--		
13	24-010201-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9,3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4 D600 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК1125-2002, шт.	2	-6886,42	-	-13773	-	-578	-	
				-	-	-	-	-	-	
		Накладные расходы -		289,23		578				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		289,23				578		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		574,05		1148				
		Сметная стоимость				**-12046**				
14	24-010201- 0243 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.32.1-5.32.3, размерами 350 мм х 1350 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002, шт.	2	-6833,46	-	-13667	-	-574	-	
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		287,01		574				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		287,01				574		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		569,64		1139				
		Сметная стоимость				**-11954**				
15	24-010201- 0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002, шт.	2	-6376,06	-	-12752	-	-536	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		267,79		536				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		267,79				536		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		531,51		1063				
		Сметная стоимость				**-11153**				
16	24-010201- 0226 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.1-5.4, 5.34.1, 5.34.2, размерами 900 мм х 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002, шт.	2	-6979,42	-	-13959	-	-586	-	
				-	-	-	-	-	-	
		Накладные расходы -		293,14		586				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		293,14				586		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		581,8		1164				
		Сметная стоимость				**-12209**				

		Всего				100327				
		Всего сметной стоимости				9262131				
		Временные здания и сооружения -3,28				303798				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				9565929				
		Итого прямых затрат				9 565 929				
		Дополнительные затраты при производстве СМР (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,9*0,7=2,03%				194 188				
		Транспортировка строительных материалов 0, 015294%				146 301				
		Итого по сметному расчету в ценах 2016г.				9 906 419				
		Прочие				28 769				
		Итого с прочими затратами по сметному расчету в ценах 2016г.				9 935 188				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 1 кв. 2017г. 100%, К=1,0697784				10 628 449				
		НДС 12%				1 275 414				
		Всего с учетом НДС				11 903 863				
		Договорной коэффициент				0,99798962				
		Всего с учетом договорного коэффициента				11 879 932				

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Глобус инжиниринг"
Директор

_____ Е.К. Кенжебаев

инженер эксперт

_____ Е.К. Кенжебаев

"_____" _____ 2017 г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЖБИ-С"

_____ Е.Б.Зиятаев

Начальник участка

_____ А.Бесбаев

"_____" _____ 2017 г.

Тапсырыс беруші: ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы мемлекеттік мекемесі
Инженер: "Глобус инжиниринг" ЖШС-і
Мердігер: "ЖБИ-С" ЖШС-і
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны
2017 жылдың 19 маусымдегі № 136 келісім шарт бойынша жалпы құны - 37 296 000 теңге

Құрылыстың атауы және мекенжайы: ОҚО Түлкібас ауданы КХ-70 «Т. Рысқұлов-Құлан-Ақбиік» 2+300 шақырым автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2017 жылғы 26 қыркүйекдағы №2 анықтама

Код	Код	Шарт қосымша келісім		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі	күні	атауы	коды	атауы
2683502	43934	2017 жылғы № 136келісім шарт	19.06.2017ж	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге							
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	Құрылыс-монтаж жұмыстарының құны			ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар		ҚҚС-мен есепті айда
			есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар	
А	1	3	4	5	6	7	8	9
ОҚО Түлкібас ауданы КХ-70 «Т. Рысқұлов-Құлан-Ақбиік» 2+300 шақырым автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу	**31 356 308**	26 223 282	16 288 094		929 090			**19 476 376**
Төленетін сомасы	**31 356 308**							**19 476 376**

Тапсырыс беруші:
ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы мемлекеттік мекемесі басшысының орынбасары
_____ **Ибрагимов Р.Б.**
"27" 09 **2017 жыл**

Инженер:
"Глобус инжиниринг" ЖШС-і директоры
_____ **Кенжебаев Е.К.**
"____" _____ **2017 жыл**

Мердігер:
"ЖБИ-С" ЖШС-і директоры
_____ **Зиятаев Е.Б.**
"____" _____ **2017 жыл**

Заказчик:: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО"** **Ф-2**

Инженер: **ТОО "Глобус инжиниринг"**

Подрядчик: **ТОО "ЖБИ-С"**

Наименование стройки - **Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-70 "Т. Рыскулова-Кулан-Акбиык" км 2+300 Тулкибасском районе, ЮКО.**

Договор №136 от 19.06.2017 г.

Акт приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2. Пролетное строение и проезжая часть								
11	11-300109-0202 РСНБ РК 2015	Строения пролетные плитные железобетонные длиной до 15м. Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами, балка пр	12	23807,04	10201,01	285684	122412	86494	8,76	105
				7477,54	2552,29	89730	30627	59,4	2,3	28
		Накладные расходы -		7207,84		86494				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4		5957,72				71493		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		1250,12				15001		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2481,19		29774				
		Сметная стоимость				**401952**				
12	21-040501- 0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плита мостовая железобетонная пустотная П15-А14-К7 СТ РК 937-92, шт.	12	573111,04	-	6877332	-	288848	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		24070,66		288848				
		в т.ч. накладные второго уровня-4,2%		24070,66				288848		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		47774,54		573294				
		Сметная стоимость				**7739474**				
13	11-300107-0201 РСНБ РК 2015	Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Установка, опорная	26	957,34	-	24891	-	8821	0,59	15
				483,19	-	12563	-	59,4	-	-
		Накладные расходы -		339,28		8821				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4		287,01				7462		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		52,26				1359		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		103,73		2697				
		Сметная стоимость				**36409**				

14	ТПРАЙС-ЛИСТ - ТОО"РЕЗИНА"с тр.1	РЕЗИНОВЫЕ ОПОРНЫЕ ЧАСТИ 15х35х4, ШТ	26	13353,9	-	347201	-	14582	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		560,86		14582				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		560,86				14582		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1113,18		28943				
		Сметная стоимость				**390726**				
15	11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Подливка ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ М200/ТОЛЩИНОЙ 1,0см/, м3 раств	0,06	22551,97	1662,25	1353	100	151	2,55	-
				2039,46	482,89	122	29	59,4	0,43	-
		Накладные расходы -		2508,39		151				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4		1498,28				90		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		1010,11				61		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2004,83		120				
		Сметная стоимость				**1624**				
16	11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2слоя). Устройство, м2 изоли	180	1908,93	138,79	343608	24983	101088	0,91	164
				736,25	41,56	132526	7481	59,4	0,05	9
		Накладные расходы -		561,6		101088				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4		462,02				83164		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		99,58				17924		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		197,64		35576				
		Сметная стоимость				**480272**				
17	21-100401-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93, м2	421,2	215,22	-	90651	-	3807	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		9,04		3807				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,20%		9,04				3807		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17,94		7557				
		Сметная стоимость				**102015**				
18	11-300104- 0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып.2	МОНОЛИТНАЯ НАКЛАДНАЯ ПЛИТА из монолитного железобетона В35,F200,W6 сульфатстойкий. Устройство на суше, м3 желез	27	31332,74	2063,86	845984	55724	119695	4,88	132
				4286,35	749,87	115731	20247	59,4	0,69	19
		Накладные расходы -		4433,13		119695				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,04		2991,52				80771		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,		1441,62				38924		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2861,27		77254				
		Сметная стоимость				**1042933**				

19	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014, т	0,36498	146310,52	-	53400	-	2243	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6145,04		2243				
		в т.ч. накладные второго уровня-4,2%		6145,04				2243		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12196,44		4451				
		Сметная стоимость				**60094**				
20	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014, т	0,4218	152035,01	-	64128	-	2693	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6385,47		2693				
		в т.ч. накладные второго уровня -4,2%		6385,47				2693		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12673,64		5346				
		Сметная стоимость				**72167**				
21	11-300114-0101 РСНБ РК 2015	Тротуары. Устройство, м3 сборн	11,34	14701,04	1006,93	166710	11419	53668	7,83	89
				6335,02	313,59	71839	3556	59,4	0,28	3
		Накладные расходы -		4732,59		53668				
		в т.ч. накладные первого уровня -59,4		3949,27				44785		
		в т.ч. накладные второго уровня -4,2%		783,31				8883		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1554,69		17630				
		Сметная стоимость				**238008**				
22	21-040504-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блок тротуарный железобетонный Т75.75 СТ РК 937-92, шт.	14	62210,34	-	870945	-	36580	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		2612,83		36580				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		2612,83				36580		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5185,85		72602				
		Сметная стоимость				**980127**				
		Всего по разделу 2				**11545801**				
		РАЗДЕЛ 4. Прочие работы								
48	11-010203-0105 РСНБ РК 2015	Планировка откосов ручным способом. Группа грунтов 2, м2 сплан	350	90,23	-	31581	-	20775	0,12	43
				90,23	-	31581	-	59,1	-	-
		Накладные расходы -		59,36		20775				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		53,33				18665		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		6,03				2110		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11,97		4189				
		Сметная стоимость				**56545**				

49	11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки толщиной 10см из сульфатостойкий бетона класса В7,5, F200, W6, ГОСТ 7473-2010, м3 бетон	33,6	20323,15	1662,25	682858	55852	81136,8	2,55	107
				2039,46	482,89	68526	16225	59,4	0,43	18
		Накладные расходы -		2414,78		81137				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4		1498,28				50342		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		916,5				30794		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1819,03		61119				
		Сметная стоимость				**825114**				
50	11-010204-0805 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см/ТОЛЩИНОЙ 20см/из бетона класса В20, F200, W6, ГОСТ7473-2010, м2 укреп	336	3144,72	106,63	1056626	35826	223743	1,22	512
				841,42	25,43	282718	8543	59,1	0,03	13
		Накладные расходы -		665,9		223743				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		512,31				172135		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		153,6				51608		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		304,85		102430				
		Сметная стоимость				**1382799**				
51	11-010204-0806 РСНБ РК 2015 К=10	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см из бетона класса В20, F200, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины, м2 укреп	336	2374,48	3,53	797824	1187,2	142595	0,76	320
				525,54	1,66	176582	557	59,1	-	-
		Накладные расходы -		424,39		142595				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		311,58				104690		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		112,81				37906		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		223,91		75234				
		Сметная стоимость				**1015652**				
52	21-0503012706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d10 мм ГОСТ 10922-2012, т	2,07312	172673,3	-	357973	-	15035	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		7252,28		15035				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		7252,28				15035		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14394,05		29841				
		Сметная стоимость				**402848**				
		Всего по разделу 4				**3682958**				
		Всего сметной стоимости				**15228759**				
		Временные здания и сооружения -3,28				**499503**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**15728263**				
		Итого прямых затрат				**15 728 263**				

		Дополнительные затраты при производстве СМР (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,9*0,7=2,03%				319 284				
		Транспортировка строительных материалов 0, 015294%				240 548				
		Итого по сметному расчету в ценах 2016г.				16 288 094				
		Прочие				0				
		Итого с прочими затратами по сметному расчету в ценах 2016г.				16 288 094				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 1 кв. 2017г. 100%, К=1,0697784				17 424 651				
		НДС 12%				2 090 958				
		Всего с учетом НДС				19 515 610				
		Договорной коэффициент				0,99798962				
		Всего с учетом договорного коэффициента				19 476 376				

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Глобус инжиниринг"
Директор

_____ Е.К. Кенжебаев

инженер эксперт

_____ Е.К. Кенжебаев

"____" _____2017 г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЖБИ-С"

_____ Е.Б.Зиятаев

Начальник участка

_____ А.Бесбаев

"_____" _____2017 г.

Тапсырыс беруші: ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы мемлекеттік мекемесі
Инженер: "Глобус инжиниринг" ЖШС-і
Мердігер: "ЖБИ-С" ЖШС-і
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны
2017 жылдың 19 маусымдегі № 136 келісім шарт бойынша жалпы құны - 37 296 000 теңге

Құрылыстың атауы және мекенжайы: ОҚО Түлкібас ауданы КХ-70 «Т. Рысқұлов-Құлан-Ақбиік» 2+300 шақырым автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2017 жылғы 23 қазандағы №3 анықтама

Код	Код	Шарт қосымша келісім		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі	күні	атауы	коды	атауы
2683502	43934	2017 жылғы № 136келісім шарт	19.06.2017ж	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС

Іске косу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге							
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін				ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар		ҚҚС-мен есепті айда
		Құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар	
А	1	3	4	5	6	7	8	9
ОҚО Түлкібас ауданы КХ-70 «Т. Рысқұлов-Құлан-Ақбиік» 2+300 шақырым автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу	**37 296 000**	30 634 832	4 411 550		1 484 905			**5 939 692**
Төленетін сомасы	**37 296 000**							**5 939 692**

Тапсырыс беруші:
ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы мемлекеттік мекемесі басшысының орынбасары
_____ **Ибрагимов Р.Б.**
"24" 10 _____ **2017 жыл**

Инженер:
"Глобус инжиниринг" ЖШС-і директоры
_____ **Кенжебаев Е.К.**
"____" _____ **2017 жыл**

Мердігер:
"ЖБИ-С" ЖШС-і директоры
_____ **Зиятаев Е.Б.**
"____" _____ **2017 жыл**

Заказчик:: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО"

Инженер: ТОО "Глобус инжиниринг"

Подрядчик: ТОО "ЖБИ-С"

Ф-2

Наименование стройки - Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-70 "Т. Рыскулова-Кулан-Акбиык" км 2+300 Тулкибасском районе, ЮКО.

Договор №136 от 19.06.2017 г.

Акт приемки выполненных работ за октябрь месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
7	41-310101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**МАТЕРИАЛОВ ОТ РАЗБОРКИ МОСТА(железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	161,90104	361,00	--	58446	--	2455	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,16*		*2455*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*15,16*				*2455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,09*		*4872*				
		Сметная стоимость				*65773*				
8	41-310103-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**МАТЕРИАЛОВ ОТ РАЗБОРКИ МОСТА(Конструкции металлические.) Погрузка**	0,145	345,00	--	50	--	2	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,49*		*2*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*14,49*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,76*		*4*				
		Сметная стоимость				*56*				
9	41-020103-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка МАТЕРИАЛОВ ОТ РАЗБОРКИ МОСТА. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	162,04604	53,11	--	8606	--	361	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,23*		*361*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2,23*				*361*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,43*		*717*				
		Сметная стоимость				*9685*				
		Всего по разделу				**75514**				

		Раздел 2. Пролетное строение и проезжая часть								
23	**11-300501-0101 РСНБ РК 2015**	**Перила сварные стальные. Установка**	**1,44844**	**56204,42**	**177,01**	**81409**	**256**	**48213**	**61,00**	**88**
		т перил		**49956,56**	**8,28**	**72359**	**12**	**59,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***33286,22***		***48213***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		***29679,12***				***42988***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***3607,11***				***5225***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***7159,25***		***10370***				
		Сметная стоимость				***139992***				
24	**21-060405-1202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т ГОСТ 23118-2012**	**1,44844**	**149531,72**	**--**	**216588**	**--**	**9097**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6280,33***		***9097***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***6280,33***				***9097***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12464,96***		***18055***				
		Сметная стоимость				***243739***				
25	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115./ЗА 2 РАЗА/**	**33,31412**	**114,61**	**1,66**	**3818**	**55**	**793**	**0,04**	**1**
		м2		**33,28**	**0,33**	**1109**	**11**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***23,80***		***793***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		***18,22***				***607***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***5,58***				***186***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***11,07***		***369***				
		Сметная стоимость				***4980***				
26	**11-300104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство ОМОНОЛИЧИВАНИЯ ТРОТУАРОВ С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ из монолитного железобетона В30,F200,W6 сульфатостойкий. Устройство на суше**	**1,8**	**30512,74**	**2063,86**	**54923**	**3715**	**7918**	**4,88**	**9**
		м3 железобетона в деле		**4286,35**	**749,87**	**7715**	**1350**	**59,4**	**0,69**	**1**
		Накладные расходы -		***4398,70***		***7918***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		***2991,52***				***5385***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***1407,18***				***2533***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2792,91***		***5027***				
		Сметная стоимость				***67868***				
27	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,0547**	**152035,01**	**--**	**8316**	**--**	**349**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

		Накладные расходы -		*6385,47*		*349*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*6385,47*				*349*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12673,64*		*693*				
		Сметная стоимость				*9359*				
28	**21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	**0,09327**	**151410,52**	**--**	**14122**	**--**	**593**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6359,24*		*593*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*6359,24*				*593*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12621,58*		*1177*				
		Сметная стоимость				*15892*				
29	**11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство/ ТОЛЩИНОЙ 7 см/**	**150**	**1023,81**	**65,19**	**153571**	**9779**	**10772**	**0,03**	**5**
		м2 покрытия		**27,83**	**18,03**	**4174**	**2705**	**60,3**	**0,02**	**3**
		Накладные расходы -		*71,81*		*10772*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*27,65*				*4148*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*44,16*				*6624*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,65*		*13147*				
		Сметная стоимость				*177491*				
30	**11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**150**	**696,01**	**0,10**	**104401**	**15**	**4427**	**--**	**--**
		м2 покрытия		**0,45**	**--**	**67**	**--**	**60,3**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*29,51*		*4427*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0,27*				*40*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*29,24*				*4387*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,04*		*8706*				
		Сметная стоимость				*117534*				
		Деформационный шов								
31	**11-300504-0301 РСНБ РК 2015**	**Шов заполненный деформационный сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления. Устройство**	**24**	**14319,76**	**284,12**	**343674**	**6819**	**41532**	**2,19**	**53**
		м шва		**1771,86**	**52,29**	**42525**	**1255**	**59,4**	**0,06**	**1**
		Накладные расходы -		*1730,49*		*41532*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*1083,55*				*26005*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*646,94*				*15527*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1284,02*		*30816*				

		Сметная стоимость				*416022*				
32	21-130803-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Ткань стеклянная А-1 для гидроизоляций проезжей части мостов ГОСТ 8481-75 /3слоя/	1,8	55751,16	–	100352	–	4215	–	–
		100 м2		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*2341,55*		*4215*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2341,55*				*4215*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4647,42*		*8365*				
		Сметная стоимость				*112932*				
33	21-050101-9906 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм ГОСТ 14637-89	0,3546	170933,92	–	60613	–	2546	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*7179,22*		*2546*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7179,22*				*2546*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14249,05*		*5053*				
		Сметная стоимость				*68211*				
34	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,02384	13340,44	681,87	318	16	165	16,88	–
		т		12383,17	188,86	295	5	48,5	0,17	–
		Накладные расходы -		*6913,82*		*165*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097,43*				*145*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*816,39*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1620,34*		*39*				
		Сметная стоимость				*521*				
35	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,02384	146310,38	–	3488	–	146	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6145,04*		*146*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*6145,04*				*146*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12196,43*		*291*				
		Сметная стоимость				*3925*				
36	21-020101-3006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Бетон тяжелый класса В25, F200, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	1,56	18463,71	–	28803	–	1210	–	–

		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*775,48*		*1210*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*775,48*				*1210*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1539,13*		*2401*				
		Сметная стоимость				*32414*				
37	21-100401-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	23,8	215,22	–	5122	–	215	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*9,04*		*215*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*9,04*				*215*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,94*		*427*				
		Сметная стоимость				*5764*				
38	21-100501-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Мастика битумно-полимерная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30693-2000	152,54	631,50	–	96329	–	4046	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*26,52*		*4046*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*26,52*				*4046*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,64*		*8030*				
		Сметная стоимость				*108405*				
		Итого по разделу				1525049				
		РАЗДЕЛ 4. Прочие работы								
49	11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки толщиной 10см из бетона класса В7,5, F200, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	8,4	20323,15	1662,25	170714	13963	20284	2,55	107
		м3 бетона в деле		2039,46	482,89	17132	4056	59,4	0,43	18
		Накладные расходы -		*2414,78*		*20284*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*1498,28*				*12586*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*916,50*				*7699*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1819,03*		*15280*				
		Сметная стоимость				*206278*				
50	11-010204-0805 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см/ТОЛЩИНОЙ 20см/из бетона класса В20, F200, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	84	3144,72	106,63	264157	8957	55936	1,22	512
		м2 укрепляемой поверхности		841,42	25,43	70679	2136	59,1	0,03	13

		Накладные расходы -		*665,90*		*55936*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*512,31*				*43034*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*153,60*				*12902*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*304,85*		*25607*				
		Сметная стоимость				*345700*				
51	11-010204-0806 РСНБ РК 2015 К=10	**Откосы земляного полотна. Укреплениебетонными плитами монолитными при толщине до 10 см из бетона класса В20, F200, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины**	**84**	**2374,48**	**3,53**	**199456**	**297**	**35649**	**0,76**	**320**
		м2 укрепляемой поверхности		**525,54**	**1,66**	**44146**	**139**	**59,1**	**–**	**–**
		Накладные расходы -		*424,39*		*35649*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*311,58*				*26172*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*112,81*				*9476*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*223,91*		*18808*				
		Сметная стоимость				*253913*				
52	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	**0,51828**	**172673,30**	**–**	**89493**	**–**	**3759**	**–**	**–**
		т		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
		Накладные расходы -		*7252,28*		*3759*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7252,28*				*3759*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14394,05*		*7460*				
		Сметная стоимость				*100712*				
53	11-010204-0601 РСНБ РК 2015	**Наброска или призма каменная. Устройство БУТОВЫЙ КАМЕНЬ d=15-25см**	**96**	**3387,97**	**1,92**	**325245**	**184**	**132496**	**2,81**	**270**
		м3 камня (в деле)		**2009,29**	**0,83**	**192892**	**80**	**59,1**	**–**	**–**
		Накладные расходы -		*1380,17*		*132496*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1187,98*				*114046*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*192,19*				*18450*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*381,45*		*36619*				
		Сметная стоимость				*494361*				
54	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет СПРЯМЛЕНИЕ КАНАЛА**	**56**	**86,20**	**81,34**	**4827**	**4555**	**1406**	**0,01**	**–**
		м3 грунта		**4,86**	**30,05**	**272**	**1683**	**59,1**	**0,03**	**2**
		Накладные расходы -		*25,12*		*1406*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*20,63*				*1155*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4,49*				*251*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,91*		*499*				
		Сметная стоимость				*6732*				

1	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной до 12 см. Устройство**	362,5	7,09	5,29	2570	1918	841	--	1
		м2 основания или покрытия		1,80	1,42	653	514	60,3	0,02	9
		Накладные расходы -		*2,32*		*841*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1,94*				*704*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*0,38*				*138*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,75*		*273*				
		Сметная стоимость				*3684*				
2	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство/ ТОЛЩИНОЙ 7 см/**	312,5	734,23	46,75	229446	14611	16094	0,02	8
		м2 покрытия		19,96	12,93	6237	4041	60,3	0,02	5
		Накладные расходы -		*51,50*		*16094*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*19,83*				*6197*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*31,67*				*9897*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,86*		*19643*				
		Сметная стоимость				*265184*				
3	11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	312,5	348,00	0,05	108751	16	4611	--	--
		м2 покрытия		0,22	--	70	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*14,76*		*4611*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0,13*				*42*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*14,62*				*4569*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,02*		*9069*				
		Сметная стоимость				*122431*				
59	11-300506-0101 РСНБ РК 2015	**Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками**	220	662,02	14,92	145644	3281	26059	0,16	35
		м2 окрашиваемой поверхности		139,66	6,79	30725	1494	59,4	0,01	2
		Накладные расходы -		*118,45*		*26059*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*86,99*				*19138*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*31,46*				*6921*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,44*		*13736*				
		Сметная стоимость				*185439*				
60	11-300506-0102 РСНБ РК 2015	**Подмости для окраски. Устройство**	220	351,61	83,26	77355	18316	30855	0,21	45
		м2 окрашиваемой поверхности		172,33	30,41	37912	6690	59,4	0,03	6
		Накладные расходы -		*140,25*		*30855*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*120,43*				*26494*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*19,83*				*4362*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,35*		*8657*				
		Сметная стоимость				*116867*				
61	11-270901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Ограждения железобетонные парапетные. Установка на подходах к мостам и путепроводам**	60	1213,58	555,94	72815	33356	34002	0,87	52
		м		632,86	187,95	37971	11277	60,3	0,17	10
		Накладные расходы -		*566,70*		*34002*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*494,95*				*29697*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*71,76*				*4305*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142,42*		*8545*				
		Сметная стоимость				*115363*				
62	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Камни бортовые/БЛОКИ ОГРАЖДЕНИЯ БО 30.6.8/ из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	14	30035,86	--	420502	--	17661	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1261,51*		*17661*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1261,51*				*17661*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2503,79*		*35053*				
		Сметная стоимость				*473216*				
		Итого по разделу				**2689879**				
		ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ								
9	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЗНАКОВ**	10	1331,55	486,44	13315	4864	6554	1,92	19
		шт.		845,11	109,01	8451	1090	60,3	0,09	1
		Накладные расходы -		*655,42*		*6554*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*575,34*				*5753*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*80,09*				*801*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*158,96*		*1590*				
		Сметная стоимость				*21459*				
10	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100 ДЕМОНТАЖ**	4	182,23	--	729	--	489	0,41	2
		шт.		182,23	--	729	--	60,3	--	--

		Накладные расходы -		*122,15*		*489*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*109,88*				*440*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,27*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,35*		*97*				
		Сметная стоимость				*1315*				
		Сметная стоимость				*-41770*				
		Итого по разделу				**-18996**				
		Всего сметной стоимости				**4271446**				
		Временные здания и сооружения -3,28				**140103**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**4411550**				
		Итого прямых затрат				**4 411 550**				
		Дополнительные затраты при производстве СМР (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,9*0,7=2,03%				**89 554**				
		Транспортировка строительных материалов				**466 261**				
		Итого по сметному расчету в ценах 2016г.				**4 967 365**				
		Прочие				**0**				
		Итого с прочими затратами по сметному расчету в ценах 2016г.				**4 967 365**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 1 кв. 2017г. 100%, К=1,0697784				**5 313 980**				
		НДС 12%				**637 678**				
		Всего с учетом НДС				**5 951 658**				
		Договорной коэффициент				**0,99798962**				
		Всего с учетом договорного коэффициента				**5 939 692**				

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Глобус инжиниринг"
Директор

_____ **Е.К. Кенжебаев**

инженер эксперт

_____ **Е.К. Кенжебаев**

"_____" _____ 2017 г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЖБИ-С"

_____ **Е.Б.Зиятаев**

Начальник участка

_____ **А.Бесбаев**

"_____" _____2017 г.