Утвержден
приказом Министра инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» июня 2017 г.

Заказчик **КГП «Центральная больница г. Сарани" управления здравоохранения Карагандинской области», Карагандинская область Карагандинская область, г. Сарань, ул. Саранская, 28А,28Б**

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц,
наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 2017 г., ТОО «R.I.C.H & S», Жангиров Ж.Ж., г.Караганда, ул. Резника, 16**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных **от 2017 года, ТОО «Исаев Л.Т.», Исаев Л Т – аттестаты АК ДЖ №06733 от 18.02.2014г., №06734 от 18.02.2014г., №06735 от 18.02.2014г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту работ **от 2017, ТОО «САНТЕХЭНЕРГОПРОЕКТ», Новицкий В.Б. – аттестат № KZ20VJE00017782 от 23.05.2017г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт КГП «Центральная больница г. Сарани»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Карагандинская область Карагандинская область, г. Сарань, ул. Саранская, 28А**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от
"___" _____ №_____;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «____»_____20___года
№_____

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «САНТЕХЭНЕРГОПРОЕКТ» шифр: 160215-1-АР, 160215-1-ОВ**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) утвержденным (ой) **КГП «Центральная больница г. Сарани" управления здравоохранения Карагандинской области»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **апрель 2017 г. ;**

месяц, год

окончание работ: **июнь 2017 г. ;**

месяц, год

при продолжительности капитального ремонта, месяц:

по норме или по проекту организации капитального ремонта, месяц: **3 ;**

фактически, месяц: **3 ;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Облицовка фасада металлосайдингом	м2	1554	1554	1554	1554
Утепление стен мин. плитой толщиной100 мм	м2	1554	1554	1554	1554
Облицовка цоколя сплиттерной плиткой	м2	1492	1492	1492	1492
Устройство уличного освещения	шт	13	13	13	13
Ремонт гаражей (штукатурка, покраска)	м2	464	464	464	464
Ремонт гаражей (Устройство мягкой кровли)	м2	246,6	246,6	246,6	246,6
Ремонт гаражей (Монтаж ворот)	шт	7	7	7	7
Асфальтирование проездов	м2	836	836	836	836
Установка бордюров	п.м.	158	158	158	158

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Облицовка фасада металлосайдингом 1554 м2 с утеплением стен мин. плитой толщиной 100 мм, облицовка цоколя сплиттерной плиткой 1492 м2, устройство уличного освещения в количестве 13 светильников. Ремонт гаражей: штукатурка стен 464 м2, покраска стен 464 м2, монтаж ворот в количестве 7 шт., устройство мягкой кровли 246,6 м2. Асфальтирование проездов 836 м2, установка бордюров 158 п.м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
Всего **48232,4192** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **48232,4192** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **0,00** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **48232,4192** тыс. тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **48232,4192** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **0,00** тысяч тенге;

9. Объект отремонтирован в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Капитальный ремонт КГП «Центральная больница г. Сарани»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик Токсамбаев Г.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Исаев Л.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Новицкий В.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Жангиров Ж.Ж.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«____» _____ 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "R.I.C.H & S" г.Караганда, ул.Резника, д.16
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Жангирова Ж. Ж.
имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт КГП «Центральная больница г. Сарани», Карагандинская область, г. Сарань, ул. Саранская, 28А, 28Б**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого **является КГП «Центральная больница г. Сарани" управления здравоохранения Карагандинской области», директор Токсамбаев Г.С.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: : ТОО «СК-ТРИУМФ 2030»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «САНТЕХЭНЕРГОПРОЕКТ» шифр: 160215-1-АР, 160215-1-ОВ**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГП «Центральная больница г. Сарани" управления здравоохранения Карагандинской области»**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Облицовка фасада металлосайдингом	м2	1554	1554	1554	1554
Утепление стен мин. плитой толщиной 100 мм	м2	1554	1554	1554	1554
Облицовка цоколя сплиттерной плиткой	м2	1492	1492	1492	1492

Устройство уличного освещения	шт	13	13	13	13
Ремонт гаражей (штукатурка, покраска)	м2	464	464	464	464
Ремонт гаражей (Устройство мягкой кровли)	м2	246,6	246,6	246,6	246,6
Ремонт гаражей (Монтаж ворот)	шт	7	7	7	7
Асфальтирование проездов	м2	836	836	836	836
Установка бордюров	п.м.	158	158	158	158

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Облицовка фасада металлосайдингом 1554 м2 с утеплением стен мин. плитой толщиной100 мм, облицовка цоколя сплиттерной плиткой 1492 м2, устройство уличного освещения в количестве 13 светильников. Ремонт гаражей: штукатурка стен 464 м2, покраска стен 464 м2, монтаж ворот в количестве 7 шт., устройство мягкой кровли 246,6 м2. Асфальтирование проездов 836 м2, установка бордюров 158 п.м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаро-безопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____апрель 2017 г._____;
месяц, год

окончание работ _____июнь 2017 г._____;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: _3_.

фактически, месяц:___3_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Капитальный ремонт КГП « Центральная больница г. Сарани»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Жангиров Ж. Ж. _____ . .2017 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

«R.I.C.H & S»

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «R.I.C.H&S»

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «СК-ТРИУМФ 2030»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- г. Сарань ул.Саранская,28А

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КГП "Центральная больница города Сарани"

ФОРМА 2в

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «СК-ТРИУМФ 2030»

А К Т

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. фасад										
1	Е0161-25-1	-Очистка гладкой поверхности фасадов пескоструйным аппаратом с земли и лесов м2	134,54	63,98	36,82		8607	4954		5190	0,16	21
				26,42	14,4		3555	1938		94,5	0,08	11
2	Е0126-30-1	-Теплоизоляция стен изделиями из волокнистых материалов м3	13,45	5335,27	378,22		71759	5087		49873	20,04	270
				3566,25	141,75		47966	1907		100	0,69	9
3	С11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96 м3	13,45	11576	-		155697	-		-	-	-
				-	-		-	-		-	-	-
4	Е0134-58-1	-Оклейка ветрозащитной пленкой каркасов стен м2	134,54	48,33	0,18		6502	24		7136	0,3	40
				48,15	0,07		6478	9		110	-	-
5	С11011-504	-Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ, толщина 0,55 мм, (ТУ 21-2749-76)	134,54	164	-		22065	-		-	-	-
				-	-		-	-		-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С11011-2055 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	м2 Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	1000	8,58	-	8580	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	Е0115-39-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	шт Облицовка фасада панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из Г-образного профиля	1554,54	620,27	5,26	964234	8181	328983	1,2	1868
				201,08	0,47	312587	731	105	-	3
8	СПрайс ТОО "Тритон"	м2 Сайдинг евробрус RAL 8017	920	601,13	-	553038	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	СПрайс ТОО "Тритон"	м2 Сайдинг принтек светлое дерево	867,72	877,61	-	761522	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	СПрайс ТОО "Тритон"	м2 Планка простая стыковочная 60 мм шоколадно-коричневый RAL 8017	56	258,47	-	14474	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	СПрайс ТОО "Тритон"	шт Планка простая стыковочная 60 мм светлое дерево орех	40	296,93	-	11877	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	СПрайс ТОО "Тритон"	шт Угол внутренний простой 75х75мм светлое дерево орех	86	510,7	-	43920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	СПрайс ТОО "Тритон"	м2 Угол внутренний простой 75х75мм шоколадно коричневый RAL 8017	43	454,22	-	19532	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	СПрайс ТОО "Тритон"	м2 Угол внутренний простой 30х30мм светлое дерево орех	22	296,93	-	6532	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	СПрайс ТОО "Тритон"	м2 Угол внутренний простой 30х30мм шоколадно-коричневый RAL 8017	94	227,29	-	21365	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	Е0158-19-1	м2 Навеска водосточных труб с подмостей	77	317,61	0,16	24456	12	5124	0,35	27
				62,12	0,02	4783	2	107,1	-	-
17	Е0116-21-1	м Установка водосточных воронок	7	740,59	172,35	5184	1206	4841	2,97	21

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
18	СПрайс ТОО "Тритон"	-Труба водосточная	1воронка	77	535,61 457,34	64,69 -	3749 35215	453 -	115,2 -	0,31 -	2 -
19	Е0158-18-2	-Устройство настенных желобов из листовой стали	м	11	- 120,85 33,48	- 0,74 0,11	- 1329 368	- 8 1	- 396 107,1	- 0,22 -	- 2 -
20	СПрайс ТОО "Тритон"	-Желоб водосточный	м	11	457,34	-	5031	-	-	-	-
21	СПрайс ТОО "Тритон"	-Кронштейн для желоба	м	13	- 86,62	- -	- 1126	- -	- -	- -	- -
22	СПрайс ТОО "Тритон"	-Воронка	шт	7	- 831,53	- -	- 5821	- -	- -	- -	- -
23	СПрайс ТОО "Тритон"	-Комплект колен верхних	шт	14	- 415,77	- -	- 5821	- -	- -	- -	- -
24	СПрайс ТОО "Тритон"	-Комплект колен нижних	шт	7	- 415,77	- -	- 2910	- -	- -	- -	- -
25	СПрайс ТОО "Тритон"	-Хомут	шт	47	- 137,76	- -	- 6475	- -	- -	- -	- -
26	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов	шт	153	- 358,97 166,91	- Балкон 192,06 72,15	- 54923 25537	- 29386 11039	- 40490 110,7	- 1,11 0,4	- 170 62
27	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	1м2	153	277,67 60,29	18,45 6,93	42484 9225	2823 1060	11385 110,7	0,42 0,03	64 5
28	Е0111-15-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до 50 мм	м2	153	37,84 7,77	0,84 0,31	5790 1189	128 48	1370 110,7	0,05 0,01	7 1
29	Е0111-4-5	-Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	153	131,35 56,15	11,73 4,39	20096 8592	1794 671	10254 110,7	0,28 0,02	43 3
30	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	153	241,47 98,84	23,03 8,64	36944 15123	3523 1322	18204 110,7	0,48 0,04	73 6
31	СПрайс	-Стоимость бикроста	м2	175,95	146,42	-	25763	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /шпаклевка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2 470	- 370,5 84,79	- 4,29 1,64	- 174134 39851	- 2015 770	- 38387 94,5	- 0,52 0,01	- 246 4
33	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2 470	316,78 74,78	2,63 0,99	148886 35149	1234 464	33654 94,5	0,45 -	211 2
34	Е0158-4-1	-Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	м2 345,6	14,39 13,1	1,29 0,23	4973 4527	446 79	4934 107,1	0,09 -	31 -
35	Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	-Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м 345,6	446,02 73,75	2,53 0,6	154146 25488	873 206	24281 94,5	0,45 -	156 1
36	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м 345,6	22,68 6,68	0,06 0,03	7839 2309	22 9	1877 81	0,03 -	12 -
37	Е0162-29-7	-Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток и оград	м2 345,6	150,43 118,89	0,04 0,02	51989 41088	14 7	38835 94,5	0,74 -	255 -
38	Е0161-25-1	-Очистка гладкой поверхности цоколяс земли и лесов	м2 148,3	63,98 26,42	Цоколь 36,82 14,4	9488 3918	5461 2136	5721 94,5	0,16 0,08	23 12
39	Е0126-33-1	-Теплоизоляция изделиями из пенопласта стен	м2 14,83	12930,38 3264,75	185,63 69,75	191758 48416	2753 1034	49451 100	18,17 0,34	269 5
40	Е0115-5-5	-Облицовка сплиторной плиткой	м3 148,3	1675,02 1620	32,76 12,38	248405 240246	4858 1836	254186 105	8,4 0,06	1246 9
41	С11011-460	-Сплиторная плитка	м2 148,3	1036,75 -	- -	153750 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	м2 Тенге			4094440	74802			5056

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			880145	25720			136
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4089256	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1111583	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	901663	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1860513	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			167169	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			929730	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		465
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	139460	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			301139	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5320126	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5633
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1041123	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5184	-	-		-
		Материалы -	Тенге			228	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4202	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4841	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	726	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			601	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10626	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4928	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5330752	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5659
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1046051	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Электромонтажные работы								
42	Ц0108-573-6	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200x600x500 мм	1	735	185	735	185	400	2	2
				383	38,3	383	38	95	0,22	-
43	С151803-188 прим.	Ящик управления освещением ЯУ09601-3474У3	шт 1	46594	-	46594	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными для подсветки здания	шт 15	1745,38	1411,25	26181	21169	9022	2,01	30
				333	239,85	4995	3598	105	0,81	12
45	С151703-12	Светильники тип РКУ01-250-011-У1	шт 15	4800	-	72000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	С151706-86	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/	шт 15	794	-	11910	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	шт 560	73,1 23,4	20,8 4,4	40936 13104	11648 2464	14790 95	0,14 0,03	78 14
48	С151601-333	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	м 0,577	39700 -	- -	22907 -	- -	- -	- -	- -
			1000м							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге			221263 18482	33002 6100			111 27
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			221263	-	-		-
	Материалы -		Тенге			16368	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	24582	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			153411	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			24212	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		12
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	3632	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			14728	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			260203	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		149
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	28214	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			260203	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		149
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	28214	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Отмостка								
49	Е0168-1-2	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 50 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм	270	28,49 1,1	27,39 4,7	7691 297	7394 1269	1875 119,7	0,01 0,03	2 7
50	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовкаиподстилающих слоев щебеночных	м2 27	2271,3 531	- -	61325 14337	- -	17635 123	3,24 -	87 -
51	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной30 мм	м3 270	266,12 52,43	14,76 5,54	71852 14156	3985 1496	19252 123	0,36 0,03	97 7
52	ЕЕ0106-36-4	Железнение поверхности	м2 270	57,48 51,3	0,23 0,09	15520 13851	62 24	14569 105	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Прочие работы					
53	С01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	79,2	27,1	-	2146	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
54	С010333-А5-2	--Перевозка мусора автосамосвалами	79,2	56,2	-	4451	-	890	0,24	19
		тн		11,24	-	890	-	100	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			162986	11441			206
			Тенге			43531	2789			14
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			162986	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1887	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	46320	-		-
		Местные материалы -	Тенге			100418	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			4451	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			54220	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8133	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13032	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			230238	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		247
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	54453	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			230238	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		247
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	54453	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Приемный покой								
55	Е0109-46-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	-Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания /на разборку (демонтаж) металлических конструкций	0,8	17156,19	12204,5	13725	9764	4529	24,84	20
		т		4590	1700,07	3672	1360	90	5,71	5
56	Е0109-46-1	-Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	0,8	31476,57	17434,99	25181	13948	7257	41,4	33
		т		7650	2428,67	6120	1943	90	8,15	7
57	СПрайс	-Стоимость металлических ворот	1	140271,27	-	140271	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
58	Е0110-92-2 Изм. и доп. вып.	-Демонтаж дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных	2,73	134,71	20,41	368	56	358	0,68	2
				114,3	7,13	312	19	108	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	стен площадью проема более 3 м2 м2								
59	Е0110-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Монтаж дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2 м2	2,73	352,5 142,88	25,51 8,91	962 390	70 24	448 108	0,86 0,04	2 -
60	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02 04С-2 004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные м2	2,73	12700 -	- -	34671 -	- -	- -	- -	- -
61	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	33,32	277,67 60,29	18,45 6,93	9252 2009	615 231	2479 110,7	0,42 0,03	14 1
62	Е0111-15-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до 100 мм м2	33,32	57,28 27,21	0,84 0,31	1909 907	28 10	1015 110,7	0,17 0,02	6 1
63	Е0112-16-1	-Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер м2	33,32	24,75 7,2	0,22 0,09	825 240	7 3	289 119	0,04 -	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов м2	33,35	84,88 20,22	3,28 0,78	2831 674	109 26	833 119	0,12 -	4 -
65	СПрайс	-Стоимость бикроста нижний слой и2	38,318	146,42 -	- -	5611 -	- -	- -	- -	- -
66	СПрайс	-Стоимость бикроста и2	38,318	158,62 -	- -	6078 -	- -	- -	- -	- -
67	Е0134-56-7	-Устройство каркасов потолков металлических м2	32,1	464,12 283,5	10,56 4,03	14898 9100	339 129	10153 110	1,77 0,02	57 1
68	С11011-2086 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Профиль направляющий П-образный из оцинкованной стали 60х27 мм толщиной стенки 1 мм м	65,4	169,31 -	- -	11073 -	- -	- -	- -	- -
69	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа м2	32,1	137,88 108,31	10,38 1,46	4426 3477	333 47	3774 107,1	0,65 0,01	21 -
70	С11011-3631 Изм. и доп. вып.17	-Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010 м2	36,915	646 -	- -	23847 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	295927	25268			160
	Тенге	26901	3793			14
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	257021	-	-		-
Материалы -	Тенге	9237	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	17599	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	221551	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	7568	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	19349	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		10
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2902	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16582	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			292952	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		120
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20502	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			38906	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5403	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13095	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11785	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1768	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3042	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			53733	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		70
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14863	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			346685	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		190
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35364	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Электромонтажные работы (левое крыло)								
71	Е0167-16-2	-Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт	24	263,81	2,81	6331	67	6099	1,6	38
				261	0,45	6264	11	97,2	-	-
72	С151702-3	-Светильники тип ЛСП02-2Х40/Д20-01-УХЛ4 шт	24	2320	-	55680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
73	С151706-81	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 шт	48	131	-	6288	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
74	С151705-2	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127 шт	48	17	-	816	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
75	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке шт	123	39,12	-	4812	-	4053	0,22	27
				33,9	-	4170	-	97,2	-	-
76	Ц0108-396-1	-Кабельный канал м	130,72	237,17	150	31003	19608	11310	0,37	48
	прим.			59,57	41,62	7787	5441	85,5	0,24	32
77	Е0121-24-4к =0,4	-Демонтаж групповых осветительных щитков массой до 20 кг на конструкции в	10	297,05	-	2970	-	2887	1,71	17
				297,05	-	2970	-	97,2	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		готовой нише или на стене								
78	С151803-148	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8503	шт 10	12400	-	124000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
79	Ц0108-573-6	Шкаф управления навесной	шт 10	838,7	231,25	8387	2313	4175	2,3	23
			шт	440,45	47,88	4404	479	85,5	0,28	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			240288	21988			153
			Тенге			25596	5931			35
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			240288	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5920	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	31527	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			186784	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			28525	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4279	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16129	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			284941	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		202
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35805	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			284941	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		202
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35805	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Благоустройство								
		ПРОЕЗДЫ								
80	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	35	141,28	-	4945	-	5919	0,88	31
				141,28	-	4945	-	119,7	-	-
81	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	м 177,8	509,67	19,19	90619	3412	2800	0,04	7
				6,83	6,33	1215	1125	119,7	0,02	4
82	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м2 35	557,62	8,29	19517	290	5328	0,8	28
				124,98	2,2	4374	77	119,7	0,01	-
			м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02									
83	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400 м3	1,57	22400 --	- -	35168 -	- -	- -	- -	- -
84	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	6,76	154,22 154,22	- -	1042 1042	- -	1060 101,7	1,12 -	8 -
85	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных м3	36,68	486,29 274,28	Стоянка 212,01 5,09	17837 10060	7777 187	12266 119,7	1,78 0,02	65 1
		Площадка для стоянки автомашин								
86	Е0101-30-1	-Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) м2	200	0,35 -	0,35 0,11	70 -	70 23	20 87,3	- -	- -
87	Е0127-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании м	123	141,28 141,28	- -	17377 17377	- -	20800 119,7	0,88 -	108 -
88	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	0,3	40182,49 -	424,49 176,18	12055 -	127 53	63 119,7	0,67 0,73	- -
89	Е0127-53-4	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более типа АБ м2	658,2	509,67 6,83	19,19 6,33	335465 4496	12630 4163	10365 119,7	0,04 0,02	25 15
90	Е0127-53-2	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с	658,2	509,67 6,83	19,19 6,33	335465 4496	12630 4163	10365 119,7	0,04 0,02	25 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ								
91	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м2	123	557,62	8,29	68587	1019	18725	0,8	99
				124,98	2,2	15373	270	119,7	0,01	1
92	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400 м3	5,53	22400	-	123872	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			1062020	37957			397
			Тенге			63379	10060			35
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1062020	-	-		-
	Материалы -		Тенге			19708	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	73439	-		-
	Местные материалы -		Тенге			940976	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			87711	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		44
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	13157	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			68984	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1218715	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		476
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	86596	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			1218715	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		476
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	86596	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			6076923	204458			6082
			Тенге			1058034	54393			261

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			461550	-	-		-
		Материалы -	Тенге			22288	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	56109	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			340195	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			52737	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7911	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30857	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			545145	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		352
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	64019	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5571283	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1142415	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1039021	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2082064	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1216131	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			4451	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1091011	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		546
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	163652	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			399738	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7062031	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6476
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1202673	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			38906	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5403	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13095	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11785	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1768	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3042	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			53733	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		70
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14863	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5184	-	-		-
		Материалы -	Тенге			228	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4202	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4841	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	726	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			601	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10626	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4928	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			7612298	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6923
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1286483	-		-
		ПЕРЕРАСЧЕТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015 г к=2,55742				19467830				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАЛОГИ,СБОРЫ,ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%				389357				
		ИТОГО :				19857187				
		НДС 12%				1382862,20				
		ИТОГО:				22240049,20				

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «R.I.C.H&S»

_____ Жанпиров Ж.Ж.

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «СК-ТРИУМФ 2030»

_____ Айтимов А.С.

Приложение 1
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«__» _____ 2017 г.

Технический надзор **ТОО «Исаев Л.Т.», Исаев Л.Т. г.Астана, ул. Керей Жанібек Хандар, 9**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
в лице **эксперта Исаева Л Т – аттестаты АК ДЖ №06733 от 18.02.2014г., №06734 от 18.02.2014г., №06735 от 18.02.2014г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **Приказа №37 от 20 февраля 2014 года**
№ договора и дата
по объекту: **Карагандинская область, г. Сарань, ул. Саранская, 28А, 28Б «Капитальный ремонт КГП « Центральная больница г. Сарани»**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **КГП «Центральная больница г. Сарани" управления здравоохранения Карагандинской области », директор Токсамбаев Г.С.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:
1. Капитальный ремонт объекта осуществлялся
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «R.I.C.H & S» ГСЛ № 15006498 от 09.04.2015г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **директора Жангирова Ж.Ж.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями **ТОО «СК-ТРИУМФ 2030» ГСЛ № 17010681 от 12.06.2017г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Айтимова А.С.** ;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **апрель 2017 год;**
месяц, год
окончание работ **июнь 2017 год;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **3** месяц;
фактически **3** месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **48232,4192** тысяч тенге, в том числе
строительно-монтажных работ **48232,4192** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **0,00** тысяч тенге;
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **48232,4192** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **48232,4192** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **0,00** тысяч тенге;
5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «САНТЕХЭНЕРГОПРОЕКТ» шифр: 160215-1-АР, 160215-1-ОВ
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой) **КГП «Центральная больница г. Сарани" управления здравоохранения Карагандинской области»** наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.
Технический надзор:

организация **ТОО «Исаев Л.Т.», Исаев Л.Т.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по технического надзора **Исаев Л.Т. – аттестаты АК ДЖ №06733 от 18.02.2014г., №06734 от 18.02.2014г., №06735 от 18.02.2014г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

М.П.