Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

ФОРМА КС-3

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование стройки: Строительство здания (морга) г. Актобе, ул.Пацаева 7 "А"

Основание: договор № 6 от 01.02.2018 г

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за май месяц 2018 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов			Организ.прав.форма	
		№	дата	Наименование	Код		наименов.	код
		6	от 01.02.2018 г.					
	Стоимость выполненных работ						НДС 12%	Всего
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце за май 2018 года	из графика					
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах 2018г.	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:								
Акт выполненных работ №1	26 071 961	26 071 961		25 163 265		908 696	3 128 635	29 200 596
Акт выполненных работ №2	3 140 307	3 140 307		3 030 857		109 450	376 837	3 517 144
Акт выполненных работ №3	43 817 253	43 817 253			43 817 253		5 258 070	49 075 323
Итого за май месяц	**73 029 521**	**73 029 521**		**28 194 122**	**43 817 253**	**1 018 146**	**8 763 542**	**81 793 063**

Итого к оплате: 81 793 063 (Восемьдесят один миллион семьсот девяносто три тысячи шестьдесят три) тенге, в т.ч. НДС 12%: - 8 763 542 тенге

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
И.о. руководитель:
_____ Турымов К.М.

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____ Асан Н.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование стройки: Строительство здания (морга) г. Актобе, ул.Пацаева 7 "А"
Наименование объекта - Строительство здания (морга) г. Актобе, ул.Пацаева 7 "А"
Основание: Договор № 6 от 2018-02-01

АКТ 1

приемки выполненных работ за май месяц 2018 года

Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах на 1 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы 1уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 4.Стены						
1	11-080201-1003 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из силикатного рядового кирпича М-100, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой рядовым кирпичом**	м3 кладки		227,9610	12861,67	2931959	50,8 / 509840
		Накладные расходы	%		–	2720,92	620264	
		Сметная прибыль	%		8	952,72	217182	
2	11-260201-0505 РСНБ РК 2015	**Поверхности стен. Изоляция изделиями из пенопласта насухо**	м3 изоляции		45,4740	14101,78	641264	55,3 / 197622
		Накладные расходы	%		–	4876,94	221774	
		Сметная прибыль	%		8	1044,58	47501	
3	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металличес		1,4750	305514,23	450633	50,8 / 32293
		Накладные расходы	%		–	33400,20	49265	
		Сметная прибыль	%		8	22630,68	33380	
4	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу**	м3 кладки		60,9000	11633,92	708506	50,8 / 106330
		Накладные расходы	%		–	2184,14	133014	
		Сметная прибыль	%		8	861,77	52482	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				3357499	846085
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3357499	
Материалы -			Тенге				1437491	
Всего заработная плата -			Тенге				1633867	
Накладные расходы -			Тенге				1024318	
Сметная прибыль -			Тенге				350545	
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				4732363	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				2156	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1633867**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**4732363**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2156**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1633867**	
		РАЗДЕЛ 5.Перегородки						
		Кирпичные						
5	**11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные бетонные В7,5/сульфатостойкий бетон/. Устройство**	**м3**	**6,5200**		**22573,28**	**147178**	**48,5 7166**
		Накладные расходы	%	–		1949,17	12709	
		Сметная прибыль	%	8		1672,09	10902	
6	**11-080201-0203 РСНБ РК 2015**	**Перегородки армированные из кирпича керамического одинарного рядового пустотелого марки М75,размерами 250 мм х120 мм х 65 мм ГОСТ**	**м2 перегородо**	**713,7100**		**4358,67**	**3110826**	**50,8 390047**
		Накладные расходы	%	–		710,66	507208	
		Сметная прибыль	%	8		322,86	230432	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**2496753**	**397213**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2496753**	
	Материалы -		Тенге				**1629917**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**782582**	
		Накладные расходы -	Тенге				**519916**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**241334**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3258003**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1071**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**782582**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**3258003**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1071**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**782582**	
		РАЗДЕЛ 6.Перемычки						
7	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных**	**180,0000**		**434,73**	**78251**	**62,1 16310**
		Накладные расходы	%	–		106,98	19257	
		Сметная прибыль	%	8		32,20	5796	
8	**11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных**	**2,0000**		**2125,54**	**4251**	**62,1 975**
		Накладные расходы	%	–		567,49	1135	
		Сметная прибыль	%	8		157,45	315	
9	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из угловой стали. Монтаж**	**т конструкци**	**0,9840**		**32155,64**	**31641**	**60,9 7345**
		Накладные расходы	%	–		8675,82	8537	
		Сметная прибыль	%	8		2381,90	2344	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11-061601-0601 РСНБ РК 2015	**Стены. Установка арматуры над отверстиями и нишами массой одного элемента до 20 кг**	**т**	**0,3374**		**35427,64**	**11953**	**48,5 3240**
		Накладные расходы	%	--		10937,77	3690	
		Сметная прибыль	%	8		2624,27	885	
11	11-090501-0204 РСНБ РК 2015	**Перемычки. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**1,3214**		**13906,69**	**18376**	**60,9 4595**
		Накладные расходы	%	--		4001,18	5287	
		Сметная прибыль	%	8		1030,13	1361	
12	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**41,7000**		**429,72**	**17919**	**54,2 5595**
		Накладные расходы	%	--		150,35	6270	
		Сметная прибыль	%	8		31,83	1327	
13	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**41,7000**		**83,61**	**3487**	**54,2 610**
		Накладные расходы	%	--		17,77	741	
		Сметная прибыль	%	8		6,19	258	
14	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом,**	**м2**	**41,7000**		**158,38**	**6605**	**54,2 829**
		Накладные расходы	%	--		25,83	1077	
		Сметная прибыль	%	8		11,73	489	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**113711**	**39499**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**81223**	
Материалы -			Тенге				**11497**	
Всего заработная плата -			Тенге				**47491**	
		Накладные расходы -	Тенге				**32170**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**9071**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**122465**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**64**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**47491**	
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**32488**	
Материалы -			Тенге				**4964**	
Всего заработная плата -			Тенге				**19606**	
		Накладные расходы -	Тенге				**13824**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**3705**	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**50017**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**22**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19606**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**172482**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**86**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**67097**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 7.Окна						
15	**11-100501-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**87,4800**		**2560,59**	**224000**	**59,8 34634**
		Накладные расходы	%	--		492,34	43070	
		Сметная прибыль	%	8		189,67	16593	
16	**11-100501-0105 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**2,8800**		**3404,80**	**9806**	**59,8 1521**
		Накладные расходы	%	--		656,20	1890	
		Сметная прибыль	%	8		252,21	726	
17	**21-090201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**90,3600**		**26770,35**	**2418969**	
		Накладные расходы	%	--		1008,24	91104	
		Сметная прибыль	%	8		1982,99	179183	
18	**11-100501-0401 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**п/м**	**52,4000**		**952,79**	**49926**	**59,8 4882**
		Накладные расходы	%	--		129,05	6762	
		Сметная прибыль	%	8		70,58	3698	
19	**21-090205-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**52,4000**		**1468,74**	**76962**	
		Накладные расходы	%	--		55,32	2899	
		Сметная прибыль	%	8		108,80	5701	
20	**21-090206-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	**шт.**	**76,0000**		**66,68**	**5068**	
		Накладные расходы	%	--		2,51	191	
		Сметная прибыль	%	8		4,94	375	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**2432539**	**41037**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2432539**	
	Материалы -		Тенге				**137011**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**68623**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2221546**	
		Накладные расходы -	Тенге				**145916**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль -	Тенге				206276	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2784731	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				92	
		Сметная заработная плата -	Тенге				68623	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2784731	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				92	
		Сметная заработная плата -	Тенге				68623	
		РАЗДЕЛ 9.Перекрытие						
21	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных	3,0000		4337,42	13012	62,1 2821
		Накладные расходы	%	–		1103,71	3311	
		Сметная прибыль	%	8		321,29	964	
22	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных	33,0000		6601,02	217834	62,1 48014
		Накладные расходы	%	–		1703,58	56218	
		Сметная прибыль	%	8		488,96	16136	
23	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,0191		493907,09	9444	62,1 452
		Накладные расходы	%	–		42241,81	808	
		Сметная прибыль	%	8		36585,71	700	
		Монолитный участок МУ-1/1шт/						
24	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до**	м3	0,5000		34023,48	17012	48,5 1552
		Накладные расходы	%	–		4384,93	2192	
		Сметная прибыль	%	8		2520,26	1260	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				175713	52839
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				175713	
	Материалы -		Тенге				68024	
	Всего заработная плата -		Тенге				85787	
		Накладные расходы -	Тенге				62529	
		Сметная прибыль -	Тенге				19059	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				257301	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				106	
		Сметная заработная плата -	Тенге				85787	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				257301	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				106	
		Сметная заработная плата -	Тенге				85787	
		РАЗДЕЛ 10.Покрытие						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	**11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных**	**4,0000**		**4337,42**	**17350**	**62,1 3761**
		Накладные расходы	%	--		1103,71	4415	
		Сметная прибыль	%	8		321,29	1285	
26	**11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных**	**33,0000**		**6601,02**	**217834**	**62,1 48014**
		Накладные расходы	%	--		1703,58	56218	
		Сметная прибыль	%	8		488,96	16136	
27	**21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**181,1740**		**5827,35**	**1055764**	
		Накладные расходы	%	--		219,47	39763	
		Сметная прибыль	%	8		431,66	78205	
28	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0211**		**493907,09**	**10421**	**62,1 499**
		Накладные расходы	%	--		42241,81	891	
		Сметная прибыль	%	8		36585,71	772	
29	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,0211**		**116445,70**	**2457**	
		Накладные расходы	%	--		4385,62	93	
		Сметная прибыль	%	8		8625,61	182	
		Монолитный участок МУ-1/1шт/						
30	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до**	**м3**	**0,5000**		**34023,48**	**17012**	**48,5 1552**
		Накладные расходы	%	--		4384,93	2192	
		Сметная прибыль	%	8		2520,26	1260	
31	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0434**		**168235,36**	**7308**	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	275	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	541	
		Монолитный участок МУ-2/1шт/						
32	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до**	**м3**	**0,7300**		**34023,48**	**24837**	**48,5 2266**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		4384,93	3201	
		Сметная прибыль	%	8		2520,26	1840	
33	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0071		176027,95	1253	
		Накладные расходы	%	--		6629,63	47	
		Сметная прибыль	%	8		13039,11	93	
34	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0246		176027,95	4325	
		Накладные расходы	%	--		6629,63	163	
		Сметная прибыль	%	8		13039,11	320	
35	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0143		176027,45	2517	
		Накладные расходы	%	--		6629,61	95	
		Сметная прибыль	%	8		13039,07	186	
36	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0275		167697,10	4612	
		Накладные расходы	%	--		6315,87	174	
		Сметная прибыль	%	8		12422,01	342	
		Люк на чердак						
37	11-100107-0105 РСНБ РК 2015	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков**	м2 проемов	0,3600		3509,56	1263	59,8 209
		Накладные расходы	%	--		712,03	256	
		Сметная прибыль	%	8		259,97	94	
38	21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Люки и лазы утепленные однопольные СТ РК 943-92**	м2	0,3600		35492,16	12777	
		Накладные расходы	%	--		1336,72	481	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		2629,05	946	
39	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**0,3000**		**12014,61**	**3604**	**50,8 541**
		Накладные расходы	%	--		2256,16	677	
		Сметная прибыль	%	8		889,97	267	
40	**21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0,1140**		**43656,45**	**4977**	
		Накладные расходы	%	--		1644,21	187	
		Сметная прибыль	%	8		3233,81	369	
41	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0019**		**257759,11**	**479**	**48,5 139**
		Накладные расходы	%	--		84324,76	157	
		Сметная прибыль	%	8		19093,27	36	
42	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0019**		**176027,45**	**327**	
		Накладные расходы	%	--		6629,61	12	
		Сметная прибыль	%	8		13039,07	24	
43	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,0019**		**116445,70**	**217**	
		Накладные расходы	%	--		4385,62	8	
		Сметная прибыль	%	8		8625,61	16	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**1177116**	**56981**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1177116**	
	Материалы -		Тенге				**85666**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**93748**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**31794**	
	Местные материалы -		Тенге				**942217**	
		Накладные расходы -	Тенге				**109306**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**102914**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1389335**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**117**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге				93748	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1389335	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				117	
		Сметная заработная плата -	Тенге				93748	
		РАЗДЕЛ 11.Кровля						
44	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемо	345,6000		701,45	242423	56,4 24746
		Накладные расходы	%	–		98,02	33876	
		Сметная прибыль	%	8		51,96	17957	
45	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемог	345,6000		894,95	309294	56,4 65283
		Накладные расходы	%	–		222,60	76932	
		Сметная прибыль	%	8		66,29	22911	
46	11-120101-1304 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой**	м2 утепляемог	345,6000		713,90	246723	56,4 50867
		Накладные расходы	%	–		174,07	60159	
		Сметная прибыль	%	8		52,88	18276	
47	21-110101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012**	м3	78,3130		16409,40	1285069	
		Накладные расходы	%	–		618,02	48399	
		Сметная прибыль	%	8		1215,51	95190	
48	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	345,6000		652,39	225465	56,4 34656
		Накладные расходы	%	–		124,85	43147	
		Сметная прибыль	%	8		48,33	16701	
49	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до 25мм**	м2 стяжки	345,6000		166,79	57642	56,4 1649
		Накладные расходы	%	–		11,05	3820	
		Сметная прибыль	%	8		12,35	4270	
50	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,6808		15883,70	10814	48,5 3015
		Накладные расходы	%	–		5026,31	3422	
		Сметная прибыль	%	8		1176,57	801	
51	21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм**	т	0,6808		231318,20	157489	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		8711,99	5931	
		Сметная прибыль	%	8		17134,68	11666	
52	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015**	**Балки из двутавра №30Б1. Монтаж**	**т конструкци**	**0,6912**		**32155,64**	**22226**	**60,9 5160**
		Накладные расходы	%	--		8675,82	5997	
		Сметная прибыль	%	8		2381,90	1646	
53	**21-060801-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	**т**	**0,6912**		**368684,49**	**254835**	
		Накладные расходы	%	--		13885,53	9598	
		Сметная прибыль	%	8		27309,96	18877	
54	**11-130601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**21,5700**		**429,72**	**9269**	**54,2 2894**
		Накладные расходы	%	--		150,35	3243	
		Сметная прибыль	%	8		31,83	687	
55	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**21,5700**		**83,61**	**1803**	**54,2 315**
		Накладные расходы	%	--		17,77	383	
		Сметная прибыль	%	8		6,19	134	
56	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом,**	**м2**	**77,5800**		**158,38**	**12287**	**54,2 1541**
		Накладные расходы	%	--		25,83	2004	
		Сметная прибыль	%	8		11,73	910	
57	**11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины**	**9,2760**		**88527,07**	**821177**	**59,8 88914**
		Накладные расходы	%	--		12919,50	119841	
		Сметная прибыль	%	8		6557,56	60828	
58	**11-120101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**430,0000**		**3018,41**	**1297916**	**56,4 309829**
		Накладные расходы	%	--		834,21	358711	
		Сметная прибыль	%	8		223,59	96142	
59	**21-100101-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**	**м2**	**475,5800**		**1644,61**	**782145**	
		Накладные расходы	%	--		61,94	29457	
		Сметная прибыль	%	8		121,82	57937	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	21-100102-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	63,0000		1102,34	69448	
		Накладные расходы	%	--		41,52	2616	
		Сметная прибыль	%	8		81,65	5144	
61	21-100102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	13,0000		873,40	11354	
		Накладные расходы	%	--		32,89	428	
		Сметная прибыль	%	8		64,70	841	
62	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	**Стены. Устройство карнизов**	м2 стен, фронтонов	19,0000		3503,23	66561	59,8 11913
		Накладные расходы	%	--		758,95	14420	
		Сметная прибыль	%	8		259,50	4930	
63	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины	9,2760		7146,43	66290	59,8 3275
		Накладные расходы	%	--		622,23	5772	
		Сметная прибыль	%	8		529,37	4910	
64	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработани	421,0000		249,97	105235	59,8 5634
		Накладные расходы	%	--		22,80	9598	
		Сметная прибыль	%	8		18,52	7795	
65	11-100116-0103 РСНБ РК 2015	**Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами**	м2 покрытия	440,0000		75,23	33101	59,8 8066
		Накладные расходы	%	--		21,17	9313	
		Сметная прибыль	%	8		5,57	2452	
66	11-120101-0801 РСНБ РК 2015	**Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб**	м2 фасада (без вычета	551,9800		366,94	202544	56,4 30448
		Накладные расходы	%	--		68,98	38077	
		Сметная прибыль	%	8		27,18	15003	
		Слуховые окна						
67	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые. Устройство**	слуховое окно	2,0000		14606,13	29212	59,8 5547
		Накладные расходы	%	--		3323,77	6648	
		Сметная прибыль	%	8		1081,94	2164	
68	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	м2 кровли	10,2600		2255,23	23139	56,4 6411

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		709,83	7283	
		Сметная прибыль	%	8		167,05	1714	
69	21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**1,0000**		**14007,72**	**14008**	
		Накладные расходы	%	--		527,56	528	
		Сметная прибыль	%	8		1037,61	1038	
70	21-100101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**	**м2**	**11,3476**		**2303,15**	**26135**	
		Накладные расходы	%	--		86,74	984	
		Сметная прибыль	%	8		170,60	1936	
71	21-100102-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**7,3000**		**1102,34**	**8047**	
		Накладные расходы	%	--		41,52	303	
		Сметная прибыль	%	8		81,65	596	
72	21-100102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**16,4000**		**873,40**	**14324**	
		Накладные расходы	%	--		32,89	539	
		Сметная прибыль	%	8		64,70	1061	
73	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины**	**0,1000**		**7146,43**	**715**	**59,8 35**
		Накладные расходы	%	--		622,23	62	
		Сметная прибыль	%	8		529,37	53	
74	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанн**	**10,2600**		**249,97**	**2565**	**59,8 137**
		Накладные расходы	%	--		22,80	234	
		Сметная прибыль	%	8		18,52	190	
75	11-100116-0103 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Антисептирование водными растворами**	**м2 покрытия**	**10,2600**		**75,23**	**772**	**59,8 188**
		Накладные расходы	%	--		21,17	217	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		5,57	57	
		Ограждение кровли						
76	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**78,0000**		**105,50**	**8229**	**56,4 2132**
		Накладные расходы	%	--		31,31	2442	
		Сметная прибыль	%	8		7,81	610	
77	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,3627**		**337679,03**	**122476**	
		Накладные расходы	%	--		12717,79	4613	
		Сметная прибыль	%	8		25013,26	9072	
78	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**10,5400**		**429,72**	**4529**	**54,2 1414**
		Накладные расходы	%	--		150,35	1585	
		Сметная прибыль	%	8		31,83	335	
79	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**10,5400**		**83,61**	**881**	**54,2 154**
		Накладные расходы	%	--		17,77	187	
		Сметная прибыль	%	8		6,19	65	
80	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом,**	**м2**	**10,5400**		**158,38**	**1669**	**54,2 209**
		Накладные расходы	%	--		25,83	272	
		Сметная прибыль	%	8		11,73	124	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**5151747**	**664432**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4802013**	
	Материалы -		Тенге				**1471452**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**1157797**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2103424**	
		Накладные расходы -	Тенге				**890834**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**455428**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6148274**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1551**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1157797**	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**349734**	
	Материалы -		Тенге				**1883**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**8472**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**335152**	
		Накладные расходы -	Тенге				**20207**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль -	Тенге				29595	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				399537	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				11	
		Сметная заработная плата -	Тенге				8472	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				6547811	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1562	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1166269	
		РАЗДЕЛ 12.Полы						
		Полы 1 этажа						
		Тип 1(75,02м2)						
81	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	75,0200		252,36	18932	60,9 2557
		Накладные расходы	%	–		43,59	3270	
		Сметная прибыль	%	8		18,69	1402	
82	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные из бетона В12,5/сульфатостойкий/ толщ.100мм. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилаю	7,5020		24810,01	186125	60,9 11661
		Накладные расходы	%	–		2488,76	18671	
		Сметная прибыль	%	8		1837,78	13787	
83	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая толщ.120мм. Устройство**	м3 изоляции	9,0024		13083,96	117787	60,9 15666
		Накладные расходы	%	–		2232,97	20102	
		Сметная прибыль	%	8		969,18	8725	
84	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	75,0200		815,48	61178	60,9 11455
		Накладные расходы	%	–		183,41	13759	
		Сметная прибыль	%	8		60,41	4532	
85	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные. Устройство. исключить на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до 15мм**	м2 стяжки	75,0200		-96,82	-7264	60,9 -206
		Накладные расходы	%	–		-6,40	-480	
		Сметная прибыль	%	8		-7,17	-538	
86	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм**	м2 стяжки	75,0200		1118,49	83909	60,9 10826
		Накладные расходы	%	–		186,44	13986	
		Сметная прибыль	%	8		82,85	6216	
		Тип 2(203,51м2)						
87	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	203,5100		252,36	51358	60,9 6938
		Накладные расходы	%	–		43,59	8872	
		Сметная прибыль	%	8		18,69	3804	
88	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные из бетона В12,5/сульфатостойкий/ толщ.100мм. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилаю	20,3510		24810,01	504908	60,9 31633

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	–		2488,76	50649	
		Сметная прибыль	%	8		1837,78	37401	
89	**11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая толщ.120мм. Устройство**	**м3 изоляции**	**24,4212**		**13083,96**	**319526**	**60,9 42498**
		Накладные расходы	%	–		2232,97	54532	
		Сметная прибыль	%	8		969,18	23669	
90	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**203,5100**		**815,48**	**165959**	**60,9 31075**
		Накладные расходы	%	–		183,41	37325	
		Сметная прибыль	%	8		60,41	12293	
91	**11-110101-1109 РСНБ РК 2015**	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм**	**м2 стяжки**	**203,5100**		**1118,49**	**227625**	**60,9 29369**
		Накладные расходы	%	–		186,44	37942	
		Сметная прибыль	%	8		82,85	16861	
		Тип 3(19,09м2)						
92	**11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем т.60мм**	**м2 площади уплотнения**	**19,0900**		**302,83**	**5781**	**60,9 781**
		Накладные расходы	%	–		52,31	999	
		Сметная прибыль	%	8		22,43	428	
93	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные т.80мм/ из бетона В7,5сульфатостойкий/. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилаю**	**1,5272**		**23343,62**	**35650**	**60,9 2374**
		Накладные расходы	%	–		2433,53	3716	
		Сметная прибыль	%	8		1729,16	2641	
94	**11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм из бетона В22,5. Устройство**	**м2 стяжки**	**19,0900**		**894,46**	**17075**	**60,9 2942**
		Накладные расходы	%	–		187,78	3585	
		Сметная прибыль	%	8		66,26	1265	
95	**11-110101-1104 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные из бетона В22,5. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 до 25мм**	**м2 стяжки**	**19,0900**		**115,57**	**2206**	**60,9 52**
		Накладные расходы	%	–		7,07	135	
		Сметная прибыль	%	8		8,56	163	
		Тип 4(2,97м2)						
96	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**2,9700**		**815,48**	**2422**	**60,9 453**
		Накладные расходы	%	–		183,41	545	
		Сметная прибыль	%	8		60,41	179	
97	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до 42мм**	**м2 стяжки**	**2,9700**		**426,03**	**1265**	**60,9 36**
		Накладные расходы	%	–		28,14	84	
		Сметная прибыль	%	8		31,56	94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
98	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм**	**м2 стяжки**	**2,9700**		**1118,49**	**3322**	**60,9 429**
		Накладные расходы	%	--		186,44	554	
		Сметная прибыль	%	8		82,85	246	
99	11-110101-1110 РСНБ РК 2015	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм**	**м2 стяжки**	**2,9700**		**4427,18**	**13149**	**60,9 662**
		Накладные расходы	%	--		389,69	1157	
		Сметная прибыль	%	8		327,94	974	
		Полы 2 этажа						
		Тип 5(118,5м2)						
100	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из пенопласта полистирольного толщ.20мм. Устройство**	**м2 изолируемо**	**2,3700**		**386,31**	**916**	**60,9 299**
		Накладные расходы	%	--		140,53	333	
		Сметная прибыль	%	8		28,62	68	
101	21-110401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86**	**м3**	**2,4411**		**17136,77**	**41833**	
		Накладные расходы	%	--		645,41	1576	
		Сметная прибыль	%	8		1269,39	3099	
102	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**118,5000**		**815,48**	**96635**	**60,9 18094**
		Накладные расходы	%	--		183,41	21734	
		Сметная прибыль	%	8		60,41	7158	
103	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике из гидроизола. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемо**	**118,5000**		**1468,51**	**174019**	**60,9 29433**
		Накладные расходы	%	--		303,69	35987	
		Сметная прибыль	%	8		108,78	12890	
104	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**118,5000**		**815,48**	**96635**	**60,9 18094**
		Накладные расходы	%	--		183,41	21734	
		Сметная прибыль	%	8		60,41	7158	
105	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 (до толщ.27мм)**	**м2 стяжки**	**118,5000**		**135,55**	**16063**	**60,9 456**
		Накладные расходы	%	--		8,95	1061	
		Сметная прибыль	%	8		10,04	1190	
106	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм**	**м2 стяжки**	**118,5000**		**1118,49**	**132541**	**60,9 17101**
		Накладные расходы	%	--		186,44	22093	
		Сметная прибыль	%	8		82,85	9818	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Тип 4(2,97м2)						
107	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**2,9700**		**815,48**	**2422**	**60,9 453**
		Накладные расходы	%	--		183,41	545	
		Сметная прибыль	%	8		60,41	179	
108	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до 42мм**	**м2 стяжки**	**2,9700**		**426,03**	**1265**	**60,9 36**
		Накладные расходы	%	--		28,14	84	
		Сметная прибыль	%	8		31,56	94	
109	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм**	**м2 стяжки**	**2,9700**		**1118,49**	**3322**	**60,9 429**
		Накладные расходы	%	--		186,44	554	
		Сметная прибыль	%	8		82,85	246	
110	11-110101-1110 РСНБ РК 2015	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм**	**м2 стяжки**	**2,9700**		**4427,18**	**13149**	**60,9 662**
		Накладные расходы	%	--		389,69	1157	
		Сметная прибыль	%	8		327,94	974	
		Тип 6(174,23м2)						
111	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из пенопласта полистирольного толщ.20мм. Устройство**	**м2 изолируемо**	**3,4846**		**386,31**	**1346**	**60,9 439**
		Накладные расходы	%	--		140,53	490	
		Сметная прибыль	%	8		28,62	100	
112	21-110401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86**	**м3**	**3,5891**		**17136,77**	**61506**	
		Накладные расходы	%	--		645,41	2316	
		Сметная прибыль	%	8		1269,39	4556	
113	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике из гидроизола. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемо**	**174,2300**		**1468,51**	**255859**	**60,9 43276**
		Накладные расходы	%	--		303,69	52912	
		Сметная прибыль	%	8		108,78	18953	
114	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**174,2300**		**815,48**	**142082**	**60,9 26604**
		Накладные расходы	%	--		183,41	31955	
		Сметная прибыль	%	8		60,41	10525	
115	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 (до толщ.44мм)**	**м2 стяжки**	**174,2300**		**464,76**	**80975**	**60,9 2299**
		Накладные расходы	%	--		30,70	5348	
		Сметная прибыль	%	8		34,43	5998	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
116	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм**	**м2 стяжки**	**174,2300**		**1118,49**	**194875**	**60,9** 25143
		Накладные расходы	%	–		186,44	32483	
		Сметная прибыль	%	8		82,85	14435	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**2393011**	**384019**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2393011**	
	Материалы -		Тенге				**1612296**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**630569**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**91792**	
		Накладные расходы -	Тенге				**501763**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**231582**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3126356**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**841**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**630569**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**3126356**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**841**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**630569**	
		РАЗДЕЛ 13.Внутренняя отделка						
		Стены						
117	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатури**	**1282,6500**		**1538,16**	**1972918**	**54,8** 445992
		Накладные расходы	%	–		405,64	520297	
		Сметная прибыль	%	8		113,94	146142	
118	11-150203-0101 РСНБ РК 2015	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	**м2 оштукатури**	**802,7700**		**1148,48**	**921965**	**54,8** 206915
		Накладные расходы	%	–		301,01	241639	
		Сметная прибыль	%	8		85,07	68294	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**1918512**	**652907**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1918512**	
	Материалы -		Тенге				**706114**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**1191437**	
		Накладные расходы -	Тенге				**761935**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**214436**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2894883**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1509**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1191437**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**2894883**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1509**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1191437**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**19216601**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**5443669**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**880691**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**276312**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**12892241**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**3135010**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**22351611**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**947708**	
	ИТОГО:		Тенге				**23299320**	
	Сметная прибыль		Тенге				**1863946**	
	ИТОГО по смете:		Тенге				**25163265**	

Временные здания и сооружения, 1,5%	377 449
итого	25 540 714
Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	531 247
Итого в текущих ценах 2017г.	26 071 961
НДС, 12%	3 128 635
ИТОГО по акту с учетом НДС (12%)	**29 200 596**

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" _____

Подрядчик:

Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"

_____ **Асан Н.Ж.**

ТОО "Транзит-Пром" _____ **Халиков И.Б.**

Соответ. Р-2 по смете пров.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование стройки: Строительство здания (морга) г. Актобе, ул.Пацаева 7 "А"
Наименование объекта - Строительство здания (морга) г. Актобе, ул.Пацаева 7 "А"
Основание: Договор № 6 от 2018-02-01

АКТ 2
приемки выполненных работ за май месяц 2018 года

Электромонтажные работы

Составлена в текущих ценах на 1 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Курс тенге, установленный Нац.Банком на 15.08.2016г. 1 доллар США-344,46 тенге, 1 евро-383,94 тенге, 1 российский рубль-5,33 тенге						
		РАЗДЕЛ 1.Оборудование и монтажные работы						
1	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2(ПВ-0,66 сеч.1х16мм2). Затягивание первого в**	м	19,0000		116,72	2218	42,8 / 463
		Накладные расходы	%	–		28,78	547	
		Сметная прибыль	%	8		8,65	164	
2	13-080206-2210 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные**	м	81,0000		89,64	7261	42,8 / 1445
		Накладные расходы	%	–		21,22	1719	
		Сметная прибыль	%	8		6,64	538	
3	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2(ПВ-0,66 сеч.1х10мм2). Затягивание первого в**	м	21,0000		116,72	2451	42,8 / 512
		Накладные расходы	%	–		28,78	604	
		Сметная прибыль	%	8		8,65	182	
4	13-080206-2210 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные**	м	89,0000		89,64	7978	42,8 / 1588
		Накладные расходы	%	–		21,22	1888	
		Сметная прибыль	%	8		6,64	591	
5	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2(ПВ-0,66 сеч.1х6мм2). Затягивание первого в**	м	11,0000		99,58	1095	42,8 / 229
		Накладные расходы	%	–		24,53	270	
		Сметная прибыль	%	8		7,38	81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	13-080206-2209 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные**	м	49,0000		44,36	2174	42,8 341
		Накладные расходы	%	--		8,63	423	
		Сметная прибыль	%	8		3,29	161	
7	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2(ПВ-0,66 сеч.1х4мм2). Затягивание первого в**	м	26,0000		99,58	2589	42,8 540
		Накладные расходы	%	--		24,53	638	
		Сметная прибыль	%	8		7,38	192	
8	13-080206-2209 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные**	м	114,0000		44,36	5057	42,8 793
		Накладные расходы	%	--		8,63	983	
		Сметная прибыль	%	8		3,29	375	
9	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (ПВ-0,66 сеч.1х4мм2). Затягивание первого в**	м	5,0000		84,28	421	42,8 86
		Накладные расходы	%	--		20,44	102	
		Сметная прибыль	%	8		6,24	31	
10	13-080206-2209 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (ПВ-0,66 сеч.1х2,5мм2). Затягивание каждого**	м	20,0000		44,36	887	42,8 139
		Накладные расходы	%	--		8,63	173	
		Сметная прибыль	%	8		3,29	66	
11	13-080206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный(ВВГ сеч.5х4мм2,ВВГ сеч.5х2,5мм2,ВВГ**	м	2940,0000		395,18	1161829	42,8 162383
		Накладные расходы	%	--		70,12	206141	
		Сметная прибыль	%	8		29,27	86061	
12	13-080206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный(КВВГ сеч.3х1,5мм2). Прокладка под штукатурку по**	м	15,0000		395,18	5928	42,8 828
		Накладные расходы	%	--		70,12	1052	
		Сметная прибыль	%	8		29,27	439	
13	13-080206-2101 РСНБ РК 2015	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм(Гофротруба диам.25мм). Прокладка**	м	15,0000		749,20	11238	42,8 1522
		Накладные расходы	%	--		129,69	1945	
		Сметная прибыль	%	8		55,50	832	
14	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2(ВВГ сеч.3х1,5мм2). Затягивание первого в проложенные**	м	15,0000		99,58	1494	42,8 312
		Накладные расходы	%	--		24,53	368	
		Сметная прибыль	%	8		7,38	111	
15	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм(ПВХТ-25). Прокладка по основанию пола**	м	71,0000		273,36	19409	42,8 3480
		Накладные расходы	%	--		59,31	4211	
		Сметная прибыль	%	8		20,25	1438	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	13-080206-2002 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм(ПВХТ-40,ПВХТ-32). Прокладка по основанию пола**	м	51,0000		301,85	15394	42,8 2863
		Накладные расходы	%	--		67,51	3443	
		Сметная прибыль	%	8		22,36	1140	
17	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	31,0000		442,55	13719	42,8 2890
		Накладные расходы	%	--		109,89	3407	
		Сметная прибыль	%	8		32,78	1016	
18	13-080208-0101 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	6,0000		3635,88	21815	42,8 1950
		Накладные расходы	%	--		461,88	2771	
		Сметная прибыль	%	8		269,32	1616	
19	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	30,0000		532,77	15983	42,8 1498
		Накладные расходы	%	--		69,99	2100	
		Сметная прибыль	%	8		39,46	1184	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**969940**	**183862**
		В том числе:						
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**969940**	
Материалы -			Тенге				**533637**	
Всего заработная плата -			Тенге				**429587**	
		Накладные расходы -	Тенге				**232784**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**96218**	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1298942**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**534**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**429587**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1298942**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**534**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**429587**	
		РАЗДЕЛ 2.Материалы,не учтенные ценником						
20	ТОО"ALMATY IT TELECOM", Казахстан	**Шина нулевая N 85.63.10**	шт	2,0000		335,73	671	
		Накладные расходы	%	--		12,64	25	
		Сметная прибыль	%	8		24,87	50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	ТОО"ALMATY IT TEIEKOM",Казахстан	**Шина заземления РЕ 85.63.10**	**шт**	**2,0000**		**330,70**	**661**	
		Накладные расходы	%	–		12,46	25	
		Сметная прибыль	%	8		24,50	49	
22	ТОО"ALMATY IT TEIEKOM", Казахстан	**Шина нулевая N 190.63.24**	**шт**	**3,0000**		**755,89**	**2268**	
		Накладные расходы	%	–		28,47	85	
		Сметная прибыль	%	8		55,99	168	
23	ТОО"ALMATY IT TEIEKOM", Казахстан	**Шина заземления РЕ 190.63.24**	**шт**	**3,0000**		**736,79**	**2210**	
		Накладные расходы	%	–		27,75	83	
		Сметная прибыль	%	8		54,58	164	
24	ТОО"ALMATY IT TEIEKOM", Казахстан	**Шина нулевая N 65/63/08**	**шт**	**1,0000**		**291,50**	**291**	
		Накладные расходы	%	–		10,98	11	
		Сметная прибыль	%	8		21,59	22	
25	ТОО"ALMATY IT TEIEKOM"	**Шина заземления РЕ 65/63/08**	**шт**	**1,0000**		**285,47**	**285**	
		Накладные расходы	%	–		10,75	11	
		Сметная прибыль	%	8		21,15	21	
26	23-070201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001(ЩР1)**	**шт**	**1,0000**		**4299,12**	**4299**	
		Накладные расходы	%	–		161,91	162	
		Сметная прибыль	%	8		318,45	318	
27	23-070204-0749 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1282,79**	**1283**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	–		48,31	48	
		Сметная прибыль	%	8		95,02	95	
28	**23-070204-0745 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**1231,12**	**2462**	
		Накладные расходы	%	–		46,37	93	
		Сметная прибыль	%	8		91,19	182	
29	**23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**7,0000**		**472,09**	**3305**	
		Накладные расходы	%	–		17,78	124	
		Сметная прибыль	%	8		34,97	245	
30	**23-070204-1407 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**8,0000**		**3751,00**	**30008**	
		Накладные расходы	%	–		141,27	1130	
		Сметная прибыль	%	8		277,85	2223	
31	**23-070201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001(ЩР2)**	**шт**	**1,0000**		**4299,12**	**4299**	
		Накладные расходы	%	–		161,91	162	
		Сметная прибыль	%	8		318,45	318	
32	**23-070204-0749 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1282,79**	**1283**	
		Накладные расходы	%	–		48,31	48	
		Сметная прибыль	%	8		95,02	95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	**23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**6,0000**		**472,09**	**2833**	
		Накладные расходы	%	--		17,78	107	
		Сметная прибыль	%	8		34,97	210	
34	**23-070204-1407 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**11,0000**		**3751,00**	**41261**	
		Накладные расходы	%	--		141,27	1554	
		Сметная прибыль	%	8		277,85	3056	
35	**ТОО"ДИНАР-ЭЛЕКТРОМАШ",КАЗАХСТАН**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРВ-9(ЩОА)**	**шт**	**1,0000**		**3430,65**	**3431**	
		Накладные расходы	%	--		129,21	129	
		Сметная прибыль	%	8		254,12	254	
36	**23-070204-0748 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1282,79**	**1283**	
		Накладные расходы	%	--		48,31	48	
		Сметная прибыль	%	8		95,02	95	
37	**23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**4,0000**		**472,09**	**1888**	
		Накладные расходы	%	--		17,78	71	
		Сметная прибыль	%	8		34,97	140	
38	**23-070201-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001(ЩВ)**	**шт.**	**1,0000**		**4217,46**	**4217**	
		Накладные расходы	%	--		158,84	159	
		Сметная прибыль	%	8		312,40	312	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	**23-070204-0644 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1450,45**	**1450**	
		Накладные расходы	%	--		54,63	55	
		Сметная прибыль	%	8		107,44	107	
40	**23-070204-0745 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**1231,12**	**2462**	
		Накладные расходы	%	--		46,37	93	
		Сметная прибыль	%	8		91,19	182	
41	**23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**6,0000**		**472,09**	**2833**	
		Накладные расходы	%	--		17,78	107	
		Сметная прибыль	%	8		34,97	210	
42	**23-070201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001(ЩС)**	**шт**	**1,0000**		**4299,12**	**4299**	
		Накладные расходы	%	--		161,91	162	
		Сметная прибыль	%	8		318,45	318	
43	**23-070204-0750 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1604,32**	**1604**	
		Накладные расходы	%	--		60,42	60	
		Сметная прибыль	%	8		118,84	119	
44	23-070204-0748 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000		1282,79	1283	
		Накладные расходы	%	--		48,31	48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		95,02	95	
45	**23-070204-0745 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**6,0000**		**1231,12**	**7387**	
		Накладные расходы	%	--		46,37	278	
		Сметная прибыль	%	8		91,19	547	
46	**23-070203-0603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**2,0000**		**7682,24**	**15364**	
		Накладные расходы	%	--		289,33	579	
		Сметная прибыль	%	8		569,05	1138	
47	**23-070101-2202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**2,0000**		**4460,74**	**8921**	
		Накладные расходы	%	--		168,00	336	
		Сметная прибыль	%	8		330,42	661	
48	**23-070104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40**	**10 шт.**	**0,2000**		**585,56**	**117**	
		Накладные расходы	%	--		22,05	4	
		Сметная прибыль	%	8		43,37	9	
49	**23-070102-1320 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО2х40 Luxe ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**55,0000**		**1719,41**	**94568**	
		Накладные расходы	%	--		64,76	3562	
		Сметная прибыль	%	8		127,36	7005	
50	**23-070102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛВО10-2х18-004 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**12,0000**		**4759,88**	**57119**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		179,27	2151	
		Сметная прибыль	%	8		352,58	4231	
51	**23-070102-1103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ПВЛМ-П 2х36/40-002 IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**27,0000**		**9537,99**	**257526**	
		Накладные расходы	%	--		359,22	9699	
		Сметная прибыль	%	8		706,52	19076	
52	**23-070102-1103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ПВЛМ-П 1х36/40-002 IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**18,0000**		**9537,99**	**171684**	
		Накладные расходы	%	--		359,22	6466	
		Сметная прибыль	%	8		706,52	12717	
53	**23-070102-1318 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО16-1х40 Luxe ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**18,0000**		**1130,08**	**20341**	
		Накладные расходы	%	--		42,56	766	
		Сметная прибыль	%	8		83,71	1507	
54	**23-070101-0324 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Светильник потолочный, тип НПП03-100-002 IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**9,0000**		**1644,85**	**14804**	
		Накладные расходы	%	--		61,95	558	
		Сметная прибыль	%	8		121,84	1097	
55	**23-070101-0335 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Светильник потолочный, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**11,0000**		**970,79**	**10679**	
		Накладные расходы	%	--		36,56	402	
		Сметная прибыль	%	8		71,91	791	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	**23-070101-0818 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Светильники, тип НПБ1307 60Вт IP54 TDM ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**5,0000**		**1386,15**	**6931**	
		Накладные расходы	%	–		52,21	261	
		Сметная прибыль	%	8		102,68	513	
57	**23-070101-0238 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Светильник подвесной, тип НСП11-100-414Ф IP52 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**5,0000**		**2082,48**	**10412**	
		Накладные расходы	%	–		78,43	392	
		Сметная прибыль	%	8		154,26	771	
58	**23-070101-0818 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Светильники, тип Н4БНх 100**	**шт.**	**5,0000**		**1386,15**	**6931**	
		Накладные расходы	%	–		52,21	261	
		Сметная прибыль	%	8		102,68	513	
59	**23-080304-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Световой указатель модели Призма-102 "Выход"**	**шт.**	**5,0000**		**857,90**	**4289**	
		Накладные расходы	%	–		32,31	162	
		Сметная прибыль	%	8		63,55	318	
60	**ТОО"GENERAL ElECTriKAl TECHnOlOgiEs", Казахстан**	**Лампа люминисцентная 220В,40Вт ЛБ-40**	**шт**	**128,0000**		**145,75**	**18656**	
		Накладные расходы	%	–		5,49	703	
		Сметная прибыль	%	8		10,80	1382	
61	**ТОО"ДИНАР-ЭЛЕКТРОМАШ",КАЗАХСТАН**	**Лампа люминисцентная 220В,36Вт TLD-36W**	**шт**	**72,0000**		**316,63**	**22797**	
		Накладные расходы	%	–		11,93	859	
		Сметная прибыль	%	8		23,45	1689	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	ТОО"ДИНАР-ЭЛЕКТРОМАШ",КАЗАХСТАН	**Лампа люминисцентная 220В,18Вт FSL-18W**	**шт**	**12,0000**		**276,42**	**3317**	
		Накладные расходы	%	--		10,41	125	
		Сметная прибыль	%	8		20,48	246	
63	ТОО"МИНИМАКС-АКТОБЕ",КАЗАХСТАН	**Стартер для люминисцентных ламп СК 80С-220**	**шт**	**200,0000**		**34,18**	**6835**	
		Накладные расходы	%	--		1,29	257	
		Сметная прибыль	%	8		2,53	506	
64	ТОО"МИНИМАКС-АКТОБЕ",КАЗАХСТАН	**Стартер для люминисцентных ламп СК 80С-127С-2**	**шт**	**24,0000**		**34,18**	**820**	
		Накладные расходы	%	--		1,29	31	
		Сметная прибыль	%	8		2,53	61	
65	ТОО"МИНИМАКС-АКТОБЕ", Казахстан	**Лампа энергосберегающая 220В, 12Вт(В235-245-60)**	**шт**	**16,0000**		**617,18**	**9875**	
		Накладные расходы	%	--		23,24	372	
		Сметная прибыль	%	8		45,72	731	
66	ТОО"МИНИМАКС-АКТОБЕ", Казахстан	**Лампа энергосберегающая 220В, 20Вт(В235-245-100)**	**шт**	**19,0000**		**668,44**	**12700**	
		Накладные расходы	%	--		25,18	478	
		Сметная прибыль	%	8		49,51	941	
67	ТОО"GENERAL ElECTriKAl TECHnOlOgiEs", Казахстан	**Прожектор металлогалогеновый VIVO LUKE Luminoso 2 250W S**	**шт**	**2,0000**		**19668,79**	**39338**	
		Накладные расходы	%	--		740,77	1482	
		Сметная прибыль	%	8		1456,95	2914	
68	ТОО"GENERAL ElECTriKAl TECHnOlOgiEs", Казахстан	**Лампа металлогалогеновая 250W HQI T**	**шт**	**2,0000**		**4410,19**	**8820**	
		Накладные расходы	%	--		166,10	332	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		326,68	653	
69	**23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**57,0000**		**226,34**	**12901**	
		Накладные расходы	%	--		8,52	486	
		Сметная прибыль	%	8		16,77	956	
70	**23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**6,0000**		**258,50**	**1551**	
		Накладные расходы	%	--		9,74	58	
		Сметная прибыль	%	8		19,15	115	
71	**23-070218-1602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**10,0000**		**225,15**	**2251**	
		Накладные расходы	%	--		8,48	85	
		Сметная прибыль	%	8		16,68	167	
72	**23-070218-1603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**2,0000**		**225,12**	**450**	
		Накладные расходы	%	--		8,48	17	
		Сметная прибыль	%	8		16,68	33	
73	**23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011(РА16-003-б)**	**шт.**	**36,0000**		**383,59**	**13809**	
		Накладные расходы	%	--		14,45	520	
		Сметная прибыль	%	8		28,41	1023	
74	**23-070220-0508 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011(РА16-112Б-б)**	**шт.**	**36,0000**		**360,64**	**12983**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		13,58	489	
		Сметная прибыль	%	8		26,71	962	
75	**ТОО"GENERAL ElECTriKAl TECHnOlOgiEs", Казахстан**	**Коробка полиэтиленовая для установочных изделий (Л48УХЛ3)**	**шт**	**96,0000**		**40,51**	**3889**	
		Накладные расходы	%	--		1,53	146	
		Сметная прибыль	%	8		3,00	288	
76	**ТОО"ДИНАР-ЭЛЕКТРОМАШ", Казахстан**	**Коробка ответвительная У192**	**шт**	**155,0000**		**90,47**	**14022**	
		Накладные расходы	%	--		3,41	528	
		Сметная прибыль	%	8		6,70	1039	
77	**ТОО"GENERAL ElECTriKAl TECHnOlOgiEs", Казахстан**	**Коробка для установочных изделий открытой установки(makel)**	**шт**	**48,0000**		**40,51**	**1944**	
		Накладные расходы	%	--		1,53	73	
		Сметная прибыль	%	8		3,00	144	
78	**23-060902-0114 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,1020**		**471651,97**	**48109**	
		Накладные расходы	%	--		17763,53	1812	
		Сметная прибыль	%	8		34937,18	3564	
79	**23-060902-0113 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,1133**		**245169,02**	**27778**	
		Накладные расходы	%	--		9233,65	1046	
		Сметная прибыль	%	8		18160,67	2058	
80	**23-060902-0111 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0618**		**148142,51**	**9155**	
		Накладные расходы	%	--		5579,40	345	
		Сметная прибыль	%	8		10973,52	678	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
81	**23-060902-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,1442**		**101637,40**	**14656**	
		Накладные расходы	%	--		3827,91	552	
		Сметная прибыль	%	8		7528,70	1086	
82	**23-060902-0107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0258**		**64845,78**	**1670**	
		Накладные расходы	%	--		2442,25	63	
		Сметная прибыль	%	8		4803,39	124	
83	**23-060128-0503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0051**		**571281,46**	**2914**	
		Накладные расходы	%	--		21515,82	110	
		Сметная прибыль	%	8		42317,15	216	
84	**23-060128-0502 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,2652**		**372177,64**	**98702**	
		Накладные расходы	%	--		14017,09	3717	
		Сметная прибыль	%	8		27568,71	7311	
85	**23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**1,4484**		**216676,77**	**313835**	
		Накладные расходы	%	--		8160,56	11820	
		Сметная прибыль	%	8		16050,13	23247	
86	**23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	**км**	**1,1424**		**137932,70**	**157574**	
		Накладные расходы	%	--		5194,87	5935	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		10217,24	11672	
87	**23-060128-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1530**		**92657,65**	**14177**	
		Накладные расходы	%	--		3489,71	534	
		Сметная прибыль	%	8		6863,53	1050	
88	**23-060201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78**	**км**	**0,0153**		**200858,39**	**3073**	
		Накладные расходы	%	--		7564,80	116	
		Сметная прибыль	%	8		14878,40	228	
89	**23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**15,4500**		**44,87**	**693**	
		Накладные расходы	%	--		1,69	26	
		Сметная прибыль	%	8		3,32	51	
90	**23-011305-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**72,4200**		**78,20**	**5663**	
		Накладные расходы	%	--		2,95	213	
		Сметная прибыль	%	8		5,79	419	
91	**23-011305-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм**	**м**	**32,6400**		**125,31**	**4090**	
		Накладные расходы	%	--		4,72	154	
		Сметная прибыль	%	8		9,28	303	
92	**23-011305-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм**	**м**	**19,3800**		**180,52**	**3498**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	–		6,80	132	
		Сметная прибыль	%	8		13,37	259	
93	**23-010101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**26,5200**		**326,83**	**8667**	
		Накладные расходы	%	–		12,31	326	
		Сметная прибыль	%	8		24,21	642	
94	**23-010101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**5,1000**		**347,08**	**1770**	
		Накладные расходы	%	–		13,07	67	
		Сметная прибыль	%	8		25,71	131	
95	**23-070501-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0**	**шт.**	**1,0000**		**19686,69**	**19687**	
		Накладные расходы	%	–		741,45	741	
		Сметная прибыль	%	8		1458,27	1458	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1538397**	
		В том числе:						
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1516738**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1516738**	
Накладные расходы -			Тенге				**64310**	
Сметная прибыль -			Тенге				**126484**	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1707532**	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**21658**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**21658**	
Накладные расходы -			Тенге				**918**	
Сметная прибыль -			Тенге				**1806**	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**24383**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1731915**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**2508337**	
в том числе:								
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**426554**	
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**9749**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				3033	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				2072034	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				183863	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				2692200	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				114149	
	ИТОГО:		Тенге				2806349	
	Сметная прибыль		Тенге				224508	
	ИТОГО по смете:		Тенге				3030857	

Временные здания и сооружения, 1,5%	45 463
итого	3 076 320
Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	63 987
Итого в текущих ценах 2017г.	3 140 307
НДС, 12%	376 837
ИТОГО по акту с учетом НДС (12%)	**3 517 144**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства
Актюбинской области _____

Подрядчик:
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ **Асан Н.Ж.**

Технадзор:
ТОО "Транзит-Пром" _____ **Халиков И.Б.**

Соотв. п.Р-2 по смете пров.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование стройки: Строительство здания (морга) г. Актобе, ул.Пацаева 7 "А"
Наименование объекта - Строительство здания (морга) г. Актобе, ул.Пацаева 7 "А"
Основание: Договор № 6 от 2018-02-01

АКТ 3
приемки выполненных работ за май месяц 2018 года

Технологическое оборудование

№ п/п	№ Л.р.с. на монтаж, № позиции	Обоснование	Наименование и характеристика оборудования, затрат на приобретение оборудования (по разделам)	Единица измерения	Количество	Стоимость		Общая масса оборудования, т, брутто
						Единицы	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Оборудование, мебель и инвентарь					
16	2-2-1	ТОО"Bio Vitrum Astana",Казахстан	Микротом замораживающий /экспресс анализ/,г.р.300х240х320мм, МЗ-2	шт	1	2530000	2530000	--
17	2-2-1	ТОО"Bio Vitrum Astana",Казахстан	Охладитель микротома ОМТ-28-02"Е",г.р.185х270х270мм,220В,1ф,мощн.-90ВА	шт	1	325285,7143	325286	--
18	2-2-1	ТОО"Bio Vitrum Astana",Казахстан	Микротом для парафиновых срезов МПС-2,г.р.520х310х275мм	шт	1	2575178,571	2575179	--
40	2-2-1	ТОО"ОСТ-Фарм",Казахстан	Аппарат для гистологической обработки тканей АГТ 11-ФМП,г.р.560х530х630мм,потребляемая мощн.-150Вт	шт	2	8490860,714	16981721	--
41	2-2-1	ТОО"ОСТ-Фарм",Казахстан	Станция вырезки тканевых образцов,г.р.1500х700х2100мм,380В,3ф,мощн.-0,75кВт СВ-2Б	шт	1	1902017,857	1902018	--
42	2-2-1	ТОО"ОСТ-Фарм",Казахстан	Микротом с электроприводом,г.р.350х330х240мм,220В,1ф,мощн.-30ВА,"МЭП-01 ТЕХНОМ"	шт	1	1843285,714	1843286	--
48	2-2-1	ТОО"ОСТ-Фарм",Казахстан	Архивный шкаф металлический МСК-912.800,г.р.900х350х1850мм	шт	2	76351,78571	152704	--
53	2-2-1	ТОО"ОСТ-Фарм",Казахстан	Нагревательный столик "МИКРОСТАТ"-30/80,г.р.400х140х90мм,220В,1ф,мощн.-150ВА	шт	1	184328,5714	184329	--
54	2-2-1	ТОО"ОСТ-Фарм",Казахстан	Ванночка с подогревом "СЛАЙДБАНЯ-30/60",г.р.270х260х110мм,220В,1ф,мощн.-180ВА	шт	1	229868,5714	229869	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	2-2-1	ТОО"ОСТ-Фарм",Казахстан	Аппарат для гистологической обработки тканей. Серия AT600-EKA,г.р.560x530x630мм,220В,1ф,мощн.-120Вт	шт	2	4048000	8096000	--
56	2-2-1	ТОО"ОСТ-Фарм",Казахстан	Лабораторные весы,г.р.250x160x90мм,Acculab VIC-120D3	шт	2	189750	379500	--
57	2-2-1	ТОО"ОСТ-Фарм",Казахстан	Напольный криостат-микротом, MK80-EKA,г.р.660x640x1130мм,220В,50Гц,мощн.-850Вт	шт	1	8617360,714	8617361	--
ИТОГО ПО СМЕТЕ:							**43817253**	--

Временные здания и сооружения, 1,5%

итого

Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%

Итого в текущих ценах 2017г.	43817253
НДС, 12%	5258070
ИТОГО по акту с учетом НДС (12%)	49075323

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" _____

Технадзор:
ТОО "Транзит-Пром" _____ **Халиков И.Б.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ **Асан Н.Ж.**

Соот. рас. Р-2 по смете прав.