Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2011 жылғы 2-қарашадағы
№1277 қаулысымен бекітілген

Нысан

ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ АКТІСІ

с.Жанбай 2014 жылғы 11 желтоқсан

ММ Жанбай селолық округі акімінің аппаратының 2014 жылғы 11 желтоқсан №96 Өкімімен «Жанбай селолық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің есебіндегі гимаратын жәй жөндеу жұмыстарын қабылдауға тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Төраға: **Жанбай селолық округі әкімі-Алиби Хайдаров**
Комиссия мүшелері:

- **Жанбай селолық округі аппаратының бас маманы- Р. Мамешова**
- **Инжинирингтік қызметтер жөніндегі сарапшысы- Ф.Зинулаев**
- **Селолық кітапхана меңгерушісі:- Т.Кайрекенова**

АНЫҚТАЛДЫ:

1.Тапсырыс беруші мердігермен бірлесіп,Жанбай селосы, Нысанов көшесі 2а үй мекен жайында орналасқан ММ Жанбай селолық аппарат әкімі аппаратының есебіндегі гимаратын ақаулық актісіне сәйкес жүргізілген жәй жөндеу жұмыстарын пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2.Жәй жөндеу жұмыстары Тапсырыс беруші мен Мердігер арасында 6 қазан 2014 жылы жасақталған №23 келісім шарт негізінде жүргізілген.

3.Жанбай селолық округі әкімшілік ғимаратының жәй жөндеу жұмыстарының бас мердігер Жауапкершілігі шектеулі серістестік «Игілік-ГН» директоры Ғайдаров Н.Ғ жүзеге асырды.

4.Сметалық есептерді ММ Жанбай сселолық округі әкімінің аппаратының ақаулық актісінің негізінде Ғайдаров Н.Ғ жасақтаған.

5.Жәй жөндеу жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған.
Жұмыстың басталуы: 10.10.2014ж
Жұмыстың аяқталуы: 10.12.2014ж

Құрылыстың ұзақтығы:60 күн
Келісім шарт бойынша:60 күн

6. Мемлекеттік қабылдау комиссиясын мына құжаттар ұсынылды. Жұмыстың орындалғаны туралы 2014 жылғы 10 желтоқсан күнгі және 2014 жылғы желтоқсан айындағы мердігердің актілері,шот фактура және жасалған жұмыстар мен шығындар туралы справка.

7. Пайдалануға қабылдауға ұсынылған ғимарт үйінің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	нақты
Жалпы алаңы	м2	71,7	71,7
Құрылыстың жалпы көлемі	м3	251	251
Ғимараттың жәй жөндеу жұмыстарына кеткен шығындар	т	3955,96	3955,86

8.Бекітілген жобалау смета құжаттама бойынша сметалық құны: Барлығы: 3955,86 теңге, соның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары: 3955,86 теңге.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі: Қабылдауға ұсынылған Жанбай селосы,Нысанов 2а үй мекенжайда орналасқан ММ Жанбай селолық округі әкімі аппараты ММ есебіндегік ғимаратының жәй жөндеу жұмыстары.**ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы:

Жанбай селолық округінің әкімі _____ Алиби Хайдаров

Қабылдау комиссиясының мүшелері:

Жанбай селолық аппаратының бас маманы _____ Р.Мамешова

Инжинирингтік қызметтер жөніндегі сарапшысы _____ Ф.Зинулаев

Селолық кітапхана меңгерушісі _____ Т.Кайрекенова

Мердігер:

ЖШС «Игілік-ГТ» директоры _____ Ғайдаров Н.Ғ

Форма 2 В

ЗАКАЗЧИК **ГУ "Аппарат акима Жанбайского сельского округа"**

Подрядчик **ТОО "Игілік-ГН"**

Найменование объекта: Текущий ремонт зданий, числящихся на балансе ГУ "Аппарат акима Жанбайского сельского округа"

АКТ

Основание ; Текущий ремонт зданий, числящихся на балансе ГУ "Аппарат акима Жанбайского сельского округа"

выполненных работ за октябрь месяц 2014 года

Составлен(а) в ценнах на 01.01.2001г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч,	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч. ЗП машинис-	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт	4	215,57 194,33	21,24 3,31	862 777	85 13	854 108	1,29 0,03	5
2	Е0110-91-3 Изм.и доп.вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворостных /откидных, повортно откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 м2	7,54	427,5 185,83	19,32 6,39	3223 1401	146 48	1739 120	1,11 0,03	8
3	С12061-187 Изм.и доп.вып.16 СН РК 20.04.87022	–Блоки оконные из ПХВ профилей сваренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотнооткидной фурнитурой: двухэлементные с Поворотно откидными створками м2	7,54	6837		51551				
4	Е0110-22-2	Установка подоконных досок Каменных стенах, высота Проема до 2м м2	7,54	249,58 94,05	5,58 2012	1882 709	42 16	870 120	0,59 0,01	4

5	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2	–Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250мм м	5,96	2030 -		12099				
6	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	6,4	2719,44 2319,75	399,69 63	17404 14846	2558 403	16195 106,2	15,88 0,54	3
7	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних верных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	3,78	398,48 151,65	102,53 35,67	1506 573	388 135	850 120	0,9 0,14	3 1
8	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 219П: ДГ 2110П внутренние м2	3,78	4010		15158				
9	С1209-49	Наличники, тип Н1, размер 13х74 мм м	10,2	123		1255				
10	С11011-79	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	2	1380		2760				
11	С11011-81	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из шт	2	844		1688				
12	Е011090	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен м2	1,8	330,85 272,25	32,08 12,13	596 490	58 22	614 120	1,49 0,06	3
13	С12022-1	Двери металлические ДН2109 огрунтованные и окрашенные шт	1	25100		25100				
14	Е0157-15-1	1 Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2 1м2	57,5	341,4 99,97	14,01 2,21	19631 5738	806 127	6493 110,7	0,67 0,01	39 1
15	Е0111-36-1	Устройство покрытий из Линолеума на клее «Бустилат» м2	60	925,06 58,5	4,9 1,85	55504 3510	294 111	4454 123	0,38 0,01	23 1
16	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных 1м	16	178,36 15,12	0,09 0,02	2854 242	1	268 110,7	0,09	2
17	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов 1кВт	1,82	4327,15 108,45	34,73 13,01	7875 197	63 24	283 128	0,68 0,06	1
18	Е0110-5-1	–Устройство деревянного Туалета м3	3	22541,72 3487,5	316,57 119,25	67625 10463	950 358	12984 120	22,5 0,6	68,0 2,0
19	Е0115-51-1	–Улучшенная штукатурка	12,35	328,21	1,96	4053	24	1418	0,61	8

		цементноизвестковым раствором выгреб м2		108,9	0,45	1345	6	105	0,03	
20	E0106-36-4	–Железнение поверхности м2	12,35	58,37 51,3	0,23 0,09	721 634	3 1	666 105	0,29	4
		Двери								
21	E0110-23-	1 –Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах,площадь проема до 3 м2 м2	1,47	398,48 151,65	102,53 35,67	586 223	151 52	330 120	0,9 0,14	
22	C12062-2	–Блоки дверные однопольные с Глухими полотнами ДГ 217П м2	1,47	4250		6248				
23	C12041-73	Остекление оконнымстелом толщной 3мм м м2	0,36	382,25 33,3	1,65 0,63	138 12	1	13 105	0,22	
		Прочие работы								
24	E0111-8-3	–Устройство тепло и звукоизоляции засыпной керамзитовой м3	2	5788,36 499,5	261,86 99	11577 999	524 198	1472 123	3,44 0,48	7 1
25	E0108-3-2	–Устройство щебеночного основания под отмостку м3	0,84	4772,77 123,75	100,89 38,25	4009 104	85 32	161 118	0,85 0,18	1
26	E0115-17-24	–Масляная окраска уборного белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	13,75	148,4 108	0,07 0,02	2040 1485	1	1560 105	0,65	9
27	E0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды комплект	1	5930,28 346,5	21,53 9	5930 347	22 9	455 128	1,95 0,04	2
28	9 E0117-2-3	–Установка смесителей для умывальника шт	1	1436,32 126	1,57	1463 126	2	161 128	0,7	1
29	E0115-64-3	–Сплошное выравнивание Бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей тольщиной до 10мм стен м	168	358,58 73,73	3,43 1,31	60241 12387	576 220	13237 105	0,46 0,01	76 1
30	E0115-180-5	–Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску м2	168	251,66 38,93	1,88 0,72	42279 6540	316 121	6994 105	0,23	39 1
31	E0161-1-2	–Сплошное выравнивание штукатурки наружных стен раствором цементно известковым при толщине намета до 10мм м2	180	195,95 64,26	7,75 1,17	35271 11567	1363 211	11130 94,5	0,42 0,01	76 1

32	Е0115-158-2	–Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности фасадной краской м2	180	303,58 15,75	2,03 0,77	54644 2835	365 139	3122 105	0,09	16 1
33	Е0167-4-1	–Демонтаж скрытой электропроводки м	100	3,69 3,69		369 369		359 97,2	0,03	3
34	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода Сечением до 10мм2 м	100	26,92 24,75		2692 2475		2673 108	0,15	15
35	С151601-342	–Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	0,1	60500		6050				
36	Ц0108-600-2	–Счетчик, устанавливаемый на готовым основании трехфазный шт	1	166,9 158	5,4 2,3	167 158	5 2	152 95	1 0,01	1
37	С151803-154	–Стоимость электрического счетчика шт	1	5310		5310				
38	Е0121-18-2	–Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях шт	5	377,15 258,75	88,98 50,17	1886 1294	445 251	1668 108	1,61 0,22	8
39	С151702-18	–Светильники тип ЛВ0014Х20/П01УХЛ4 шт	5	3540		17700				
40	С151705-3	–Стартер длялюминисцентных ламп /ГОСТ 879975/, тип 80С220 шт	20	14		280				
41	С151706-77	–Лампы ртутные низкого давления /Гост 682574/V, тип ЛЮ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20 шт	20	82		1640				
42	Е0167-17-1	–Монтаж электроприборов и аппаратов выключатель, розетка шт	12	37,55 37,55		451 451		438 97,2	0,24	3
43	С151801-12	–Выключатель одноклавишный, Тип С18610/220 шт	6	156		936				
44	С151801-146	–Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом,для сырых помещений, тип РШЦ201РУ30110/220 шт	6	195		1170				
45	Е0163-11-2	–Разборка подвесных потолков м2	30	16,57 15,52	1,05 0,41	497 466	32 12	452 94,5	0,1	3
46	Е0115-37-9 Изм. и доп.вып. 11СН РК 8.02-02-2 02, СН РК 8.02-05-2 02, СН РК	–Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе м2	50	670,87 282,04	2,86 0,94	33544 14102	143 47	14856 105	1,63	82

	8.02-14-20 05									
47	С11011-21 Изм. иГОС Доп.вып.13 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	89–Листы гипсокартонные ГКЛ, Т 626697, толщина 12,5мм м2	52,5	184		9660				
48	Е0115-64-4	–Сплошное выравнивание бетонных поверхности /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков м2	41	434,19 102,11	3,94 1,49	17802 4187	162 61	4389 105	0,55 0,01	28
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			617 927		111 311		
		Накладные расходы				111 311				
		итого				729 237				
		Ненормируемая и непредвиденные расходы				43 760				
		итого				772 998				
		Затраты выслуги лет				7 730				
		Дополнительныеотпуска 0,4%				3 092				
		Итого в текущих ценах 2014 г =2,23355				1 750 700				
		Обязательные платежы 2%				35 014				
		Итого				1 785 714				
		НДС 12%				214 286				
		Всего к оплате				2 000 000				

ЗАКАЗЧИК

Аким ГУ "Аппарат акима Жанбайского сельсого округа"

_____ **Хайдаров .А.А.**

Директор по приемке и качеству работ
ИП "Зинулаев Фатихолла

_____ **Зинулаев Ф.**

(подпись)

(Ф.И.О.)

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Игілік-ГН"

_____ **Ғайдаров Н.Ғ.**

Счет-фактура № 00000000016 от 29 октября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040440027885, 060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0009137, от 28.09.2012

ИИК поставщика: KZ729650000028086710, в банке АО " Альянс Банк", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №23 от 2014.10.06

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040440027885, Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН",060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 020640002497, ГУ" Аппарат акима Жанбайского сельского округа"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Аппарат акима Жанбайского сельского округа"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020640002497,

ИИК получателя: KZ07070103KSN1505000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт зданий, числящихся на балансе ГУ "Аппарат акима Жанбайского сельского округа"	работа	1	1 785 714,29	1 785 714,29	12%	214 285,71	2 000 000,00		
Всего по счету:					**1 785 714,29**		**214 285,71**	**2 000 000,00**		

Руководитель: Ғайдаров Н. Ғ.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 2 В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Аппарат акима Жанбайского сельского округа"

Подрядчик ТОО "Игілік-ГН"

Найменование объекта: **Текущий ремонт зданий, числящихся на балансе ГУ "Аппарат акима Жанбайского сельского округа"**

АКТ

Основание ; Текущий ремонт зданий, числящихся на балансе ГУ "Аппарат акима Жанбайского сельского округа"

выполненных работ за ноябрь месяц 2014 года

Составлен(а) в ценнах на 01.01.2001г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч,	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч. ЗП машинис-	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ограждение территорий								
1	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	0,675	4772,77 123,75	100,89 38,25	3222 84	68 26	129 118	0,85 0,18	1
2	E0113361	Пропитка шебенья, м3	0,67	5652,57 1935	462,96 173,25	3815 1306	312 117	1281 90	11 0,85	7 1
3	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битум фундамиентов м2	9,72	245,44 37,35	3,82 1,44	2386 363	37 14	445 118	0,21 0,01	2
4	E0106-1-2	Устройство бетонных Фундаментов под столбов м3	0,729	16624,34 695,25	98,32 37,15	12119 507	72 27	561 105	4041 0,18	3
5	E0106-1-2	Надбавка к сметной стоимо бетноа за сульфатостойкий цемент м3	0,7436	132		98				
6	C130806-78 Изм.и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 2	–Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 1070491/ из стали БСт2кп БСт4кп,08х3мм м	52,839	474		25046				
7	E0109-24-1	Монтаж распорки на уголков т	0,672	13864,97 9090	4022,39 1071,86	9317 6108	2703 720	6146 90	56 3,8	5 38 1 3
8	C12021-260	Стальные крепежные элементы из угалков и полосовой стали т	0,672	114900		77213				
9	C11011-761	Сетка тканая с квадратными ячейками 2 без	116,96	502		58714				
10	E0109-62-3	Изготовление панелей	1,7392	27935,09	9375,11	48585	16305	28938	91	158

		ограждние в построечных условиях и на производственных базах т		16380	2107,33	28488	3665	90	7,36	13
11	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и Выравнивающих слоев оснований Из песчаногравийной смеси м3	2,7	3145,48 21,38	73,75 11,67	8493 58	199 32	119 133	0,14 0,04	
12	Е0111251	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком м2	18	1387,4 156,15	21,26 7,97	24973 2811	383 143	3634 123	0,95 0,04	17 1
13	Е0113-16-6 Изм. и доп.вып.м 2СН РК 8.02-01-20 2,СН РК 8.02-03-20 2,СН РК 8.02-05-20 2,СН РК 8.02-06-20 2,СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. П-3.9 К=0,86	Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8	21	855,03 108,68	6,63 1,76	17956 2282	139 37	3084 133	0,7 0,01	15
14	С143003-9 Изм. и Доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 20,СН РК 8.02-04С-2 004	Камни бетонные бортовые М300 м3	0,28	27800		7784				
15	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в Отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	18,4788	27,84 1,66	26,18 7,2	514 31	484 133	159 97	0,01 0,03	
16	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы	0,5544	218,93		121		137	1,54	1

		вручную в траншеях глубиной до 2мбез креплений с откосами м3		218,93		121		113			
17	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух катлованов и ям в грунтах 2 группы м3	19,03	134,1 134,1		2552 2552		2884 113	0,97		18
18	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 50мм м2	4,725	777,48 39,83	24,55 9,2	3674 188	166 43	285 123	0,26 0,04		1
19	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150мм из бетона В15W4 м3	5	19056,75 2137,5	456,24	95284 10688	6635 2281	13617 105	12,49 1,72		62 9
20	С143001-54	–Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	5,1	132		673					
21	С143001-62	–Надбавка с сметной стоимости изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за4 кг/см2 м3	5,1	376		1918					
22	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса AIII,d 12мм т	0,3552	65900		23408					
		Кровля									
23	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой м2	4,085	207,96 27	1,99 0,45	849 110	5 2	133 119	0,16		1
24	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции м2	4,085	181,08 17,89	1,15 0,43	740 73	5 2	89 119	0,1		
25	Е0112-7-2 Изм. и доп.вып. 12	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов,среднего профиля по деревянной обрешетке сее устройством м2	6,235	592,88 66,6	7,95 2,97	3697 415	50 19	516 119	0,42 0,01		3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			433 053		62 149			
		Накладные расходы				62 149					
		итого				495 202					

		Ненормируемая и непредвиденные расходы				29 718					
		итого				524 920					
		Затраты выслуги лет				5 249					
		Дополнительныеотпуска 0,4%				2 100					
		Итого в текущих ценах 2014 г =2,23355				1 188 849					
		Обязательные платежы 2%				23 777					
		Итого				1 212 626					
		НДС 12%				145 515					
		Всего к оплате				1 358 141					

ЗАКАЗЧИК

Аким "ГУ Аппарат акима Жанбайского сельсого округа"

_____**Хайдаров .А.А.**

Директор по приемке и качеству работ
ИП "Зинулаев Фатихолла"
_____**Зинулаев Ф.**

Технадзор _____
(подпись)
_____
(ФИО)

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Игілік-ГН"

_____**Ғайдаров Н.Ғ.**

ЖШС «Игілік-ГН» ТОО

Счет-фактура № 00000000020 от 25 ноября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040440027885, 060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0009137, от 28.09.2012

ИИК поставщика: KZ729650000028086710, в банке АО " Альянс Банк", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №23 от 06.10.2014 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040440027885, Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН",060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 020640002497, ГУ "Аппарат акима Жанбайского сельского округа"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Аппарат акима Жанбайского сельского округа"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020640002497,

ИИК получателя: KZ07070103KSN1505000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт зданий, числящихся на балансе ГУ "Аппарат акима Жанбайского	работа	1	1 212 626,00	1 212 626,00	12%	145 515,00	1 358 141,00		
Всего по счету:					**1 212 626,00**		**145 515,00**	**1 358 141,00**		

Руководитель: Ғайдаров Н. Ғ.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 2 В

ЗАКАЗЧИК **ГУ "Аппарат акима Жанбайского сельского округа**

Подрядчик **ТОО "ИгілікГН"**

Найменование объекта: **Текущий ремонт зданий,числящихся на балансе ГУ "Аппарат акима Жанбайского сельского округа"**

АКТ

Основание ; **Текущий ремонт зданий,числящихся на балансе ГУ "Аппарат акима Жанбайского сельского округа"**

выполненных работ за декабрь месяц 2014 года

Составлен(а) в ценнах на 01.01.2001г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч,	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч. ЗП машинис-	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	--------	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0107-24-8	Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сетки высатой до 1,7мм м	80	567,3 344,25	214,15 58,46	45384 27540	17132 4677	45104 140	2,01 0,21	161 17
2	E0107-25-1	Устройство ворот расплавных установкой метолических столбов	1	4457,99 3217,5	1172,83 334,76	4458 3218	1173 335	4973 140	17,8 1,28	18 1
3	E0107-25-8	Устройство калиток с основания под фундаменты шт	1	2173,85 1435,5	33,47 12,65	2174 1436	33 13	2027 140	7,855 0,06	8
4	C12069-44	Навесы для ворот и калиток шт	12	426		5112				
5	C143003-9 Изм. и Доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 20,СН РК 8.02-04С-2 004	Камни бетонные бортовые М300 м3	0,056	27800		1556,8				
6	E0113-16-6	Огрунтовк металических поверхности грунтовкой ГФ21 за один раз м2	98,114	21,8 5,81	0,05 0,02	2139 570	5 2	515 90	0,03	13
7	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей Эмалью ПФ115 м2	98,114	20,36 4,16	0,02	1997 408	2	367 90	0,02	2
8	E0115-64-4	–Сплошное выравнивание бетонных поверхности	9	434,19 102,11	3,94 1,49	3908 919	35 13	1133 105	0,55 0,01	28

		/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков м2									
9	Е0115-180-6	–Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску м2	50	257,14 43,65	2,33 0,88	12857 2183	117 44	2338 105	0,26	13	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			79 586		56 459			
		Накладные расходы				56 459					
		итого				136 044					
		Ненормируемая и непредвиденные расходы				8 169					
		итого				144 213					
		Затраты выслуги лет				1 442					
		Дополнительныеотпуска 0,4%				577					
		Итого в текущих ценах 2014 г =2,23355				326 616					
		Обязательные платежы 2%				6 532					
		Итого				333 149					
		НДС 12%				39 978					
		Всего к оплате				373 127					

ЗАКАЗЧИК

Аким "ГУ Аппарат акима Жанбайского сельсого округа"

_____**Хайдаров А.А.**

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Игілік-ГН"

_____**Гайдаров Н.Ғ.**

Технадзор (подпись)

(Ф.И.О.)

Директор по приемке и качеству работ
ИП "Зинулаев Фатихолла"

_____ ***Зинулаев Ф.***

Счет-фактура № 00000000024 от 15 декабря 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040440027885, 060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, с. Аккистау, ул. Мусагалиева, дом № 8, к.12Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0009137, от 28.09.2012

ИИК поставщика: KZ729650000028086710, в банке АО " Альянс Банк", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №23 от 06.10.2014 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040440027885, Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН",060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, с. Аккистау, ул. Мусагалиева, дом № 8, к.12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 020640002497, ГУ "Аппарат акима Жанбайского сельского округа"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Аппарат акима Жанбайского сельского округа"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020640002497,

ИИК получателя: KZ07070103KSN1505000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт зданий, числящихся на балансе ГУ "Аппарат акима Жанбайского сельского округа"	работа	1	333 149,11	333 149,11	12%	39 977,89	373 127,00		
Всего по счету:					**333 149,11**		**39 977,89**	**373 127,00**		

Руководитель: Ғайдаров Н. Ғ.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АТЫРАУ ОБЛЫСЫ ҚАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТІК * РК АТЫРАУСКАЯ ОБЛ. ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Ігілік-ГН» ТОО

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 2 В

АКАЗЧИК **ГУ "Аппарат акима Жанбайского сельского округа**

Іодрядчик **ТОО "ИгілікГН"**

Іайменование объекта: **Текущий ремонт зданий,числящихся на балансе ГУ "Аппарат акима Жанбайского сельского округа"**

АКТ

Основание ; **Текущий ремонт зданий,числящихся на балансе ГУ "Аппарат акима Жанбайского сельского округа"**

выполненных работ за декабрь месяц 2014 года

Составлен(а) в ценнах на 01.01.2001г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч,	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч. ЗП машинис-	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	--------	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фасад								
1	**Е0109-43-2**	**Обшивка стен и откосов из профилированного листа**	**48**	**211,49**	**4,33**	**10151**	**208**	**6288**	**0,94**	**45**
		м2		**144,00**	**1,55**	**6912**	**75**	**90**	**0,10**	**5**
2	**С11011-435)**	**Настил профилированный оцинкованный ,крашенный**	**48,96**	**896,00**	**--**	**43868**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**С11011-305**	**Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям**	**0,00316**	**525600,00**	**--**	**1661**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Е0110-3-5**	**Устройство карнизов**	**8,05**	**767,86**	**7,54**	**6181**	**61**	**2101**	**1,43**	**12**
		м2		**214,65**	**2,86**	**1728**	**23**	**120**	**0,01**	**--**
5	**С11011-435)**	**Настил профилированный оцинкованный ,крашенный**	**8,2212**	**896,00**	**--**	**7366**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			69 227		8 388		

		Накладные расходы				8 388				
		итого				77 615				
		Ненормируемая и непредвиденные расходы				4 657				
		итого				82 272				
		Итого в текущих ценах 2014 г =2,				196 605				
		Обязательные платежы 2%				3 932				
		Итого				200 537				
		НДС 12%				24 064				
		Всего к оплате				224 601				

ЗАКАЗЧИК
Аким "ГУ Аппарат акима Жанбайского сельсого округа"

_____**Хайдаров А.А.**

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Игілік-ГН"

_____**Ғайдаров Н.Ғ.**

Счет-фактура № 00000000025 от 15 декабря 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040440027885, 060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, с. Аккистау, ул.Мусагалиева, дом № 8, к.12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0009137, от 28.09.2012

ИИК поставщика: KZ6984910KZ000342680, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.соглашение №1 от 20.10.2014 к договору №23 от 06.10.2014 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040440027885, Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН",060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, с. Аккистау, ул. Мусагалиева, дом № 8, к.12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 020640002497, ГУ "Аппарат акима Жанбайского сельского округа"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Аппарат акима Жанбайского сельского округа"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020640002497,

ИИК получателя: KZ07070103KSN1505000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт зданий, числящихся на балансе ГУ "Аппарат акима Жанбайского сельского округа"	работа	1	200 536,61	200 536,61	12%	24 064,39	224 601,00		
Всего по счету:					**200 536,61**		**24 064,39**	**224 601,00**		

Руководитель: Ғайдаров Н. Ғ.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

КЕЛІСІМ ШАРТ № 23

Жанбай селосы 6 қазан 2014 жыл.

«Жанбай селолық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі,оның атынан селолық округі әкімі Хайдаров Алиби, Исатай аудандық әкімиятының 15 қараша 2012 жылғы №206 қаулысымен бекітілген ережесі негізінде әрекет етуші ,бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын және екінші жағынан «Тапсырыс орындаушы» болып аталатын қызмет көрсетуші «Игілік-ГН»ЖШС оның атынан директоры Ғайдаров Н.Ғ 2010.01.07 №145-1915-05-ТОО заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі негізінде әрекет етуші,Қазақстан Республикасының 21.07.2007 жылғы №303 -III «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының «бір көзден сатып алу тәсілі» негізінде осы шартты жасасты және төмендегі келісімге келді.

1.Шарттың мәні.

1.1 Тапсырыс беруші тапсырады,орындаушы «Жанбай селолық округі әкімінің аппараты»мемлекеттік мекемесінің есебіндегі ғимаратын жөндеуге ақаулық актісіне сәйкес жәй жөндеу жұмыстарын жүргізеді.

2.Шарттың құны және ақы төлеу шарттары.

2.1.Шарттың жалпы сомасы 3731268(үш миллион жеті жүз отыз бір мың екі жүз алпыс сегіз)тенге тенге 80 тиынды құрайды,соның ішінде ҚҚС құн салығы 399778(Үш жүз тоқсан тогыз мың жеті жүз жетпіс сегіз)тенге 80 тиын.

2.2.Қазынашылық аумақтық органында бюджеттік бағдарлама әкімшісі 123 «Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала,кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты», бағдарлама 001 «Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың,кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер», 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»,кіші бағдарламасы,159 «Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу» ерекшелігі бойынша,шарт сомасы 3731268(үш миллион жеті жүз отыз бір мың екі жүз алпыс сегіз)тенге 80 тиынды құрайды.

2.3. Тапсырыс беруші бюджеттік қаражаттың бөлуіне қарай және Шарт күшіне енгеннен кейін 1-қосымшаға сәйкес көлемде аванстық төлем жүргізеді. Қалған соманы Тапсырыс беруші бюджеттік қаражаттың бөлінуіне қарай Мердігер орындаған Жұмыстардың «ақы төлеу шарты» үшін аудару жолымен және бұрын төленген аванста тепе-тең шегере отырып, орындалған Жұмыстарды қабылдап алу-беру актісіне тараптар қол қойғаннан кейін төлейді.

2.4.Соманы Тапсырыс беруші бюджеттік қаражаттың бөлінуіне қарай Мердігер орындаған Жұмыстар «ақы төлеу шарты» үшін және орындалған Жұмыстар актісіне Тараптар қол қойғаннан кейін 2014 жылдың 12-ыншы желтоқсанға төлейді.

Жұмыстарды қабылдап алу-беру актісінің нысанын Мердігер алдын ала Тапсырыс берушімен келіседі.

2.5.. Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

1) қазынашылықтың аумақтық органында тіркелген Шарт;
2) орындалған Жұмыстардың актісі;
3) Мердігер тапсырыс берушіге ұсынған төлем шоты.

3. Тараптардың міндеттемелері

3.1. Мердігер:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуді 2014 жылдың 10-ыншы желтоқсанға дейін міндетіне алады.;

2) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелерді орындау кезінде орындалатын Жұмыстардың осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын қосымшаларында көрсетілген талаптарға сәйкес келуін қамтамасыз етуге;

3) көрсетілген ақпаратты бұл персоналға Шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажетті шамада құпия түрде ұсынуға;

4) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жоғарыда көрсетілген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

5) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

6) Мердігердің Шарттың талаптарын тиісті деңгейде орындамауымен және/немесе басқа да құқықтық іс-әрекеттерімен келтірген шығындарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді;

3.2. Тапсырыс беруші міндетіне алады:

1) Жұмыстарды орындау үшін Мердігер мамандарының қол жеткізуін қамтамасыз ету;

2) Шарттың талаптарына сәйкес Мердігердің Шарт бойынша орындаған жұмыстарын қабылдап алуға және төлеу;

4. Жұмыстарды тапсыру және қабылдап алу тәртібі

4.1. Мердігер осы Келісім шартта көзделген барлық жұмыстардың орындалуын қамтамасыз етуді 2014 жылдың 10 желтоқсанына дейін міндетіне алады.

5. Кепілдік

5.1. Мердігер Тапсырыс берушіге Шарт бойынша жеткізіп берілетін материалдар мен жабдықтардың жақсы сапада және техникалық өзіндік ерекшеліктер және жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес болуына, жұмыс оның сапасын жобалау-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін, жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады. Мердігер (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Мердігер беретін кепілдіктерге кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасының техникалық ерекшеліктерге

және/немесе жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес келетінін куәландыратын құжаттарды беруге тиіс.

5.2. Мердігер Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті «10» жыл мерзімге береді.

5.3. Мердігер орындалған Жұмыстарды және Жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

6. Тараптардың жауапкершілігі

6.1. Мердігер тарапынан Жұмыстарды орындаудың Шартпен белгіленген мерзімдері бұзылған жағдайда Тапсырыс беруші Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін орындауды тоқтатуға құқылы.

6.2. Келісім шарт бойынша міндеттемелердің орындалмағаны, не тиісінше орындалмағаны үшін тапсырыс беруші орындалмаған, не тиісінше орындалмаған міндеттеме мөлшерінде 0,1пайыз әрбір орындалмаған күнге тұрақсыздық төлемін (айыппұл,өсімпұл) өндіріп алады.

Мемлекеттік мекеме орындалмаған,не тиісінше орындалмаған міндеттеме сомасының 0,1% пайыз мөлшерінде әрбір орындалмаған күнге тұрақсыздық төлемін (айыппұл,өсімпұл) өндіріп алуды қамтамасыз етуге міндетті.

6.3. Тұрақсыздықты төлеу Мердігерді Шарт бойынша өзінің міндеттерін орындаудан босатпайды.

6.4. Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша өнім берушінің өз міндеттемелерін орындамауына байланысты мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұзған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды.

7. Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу талаптары

7.1. Осы Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін/қол қойған күннен бастап күшіне енеді және 2014 жылғы 31 желтоқсанын қоса алғанға дейін күшінде болады.

7.2. Егер басқа тарап Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратын Шарттың талаптарын едәуір бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Мердігер Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады. Шарттың талаптарын едәуір бұзу мынаны қамтиды, бірақ санамаланғанмен шектеліп қалмайды:

1) егер Мердігер жұмыстар кестесін орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

2) Мердігер Тапсырыс берушінің тоқтатуға рұқсатын алмай 5 күнге дейін жұмысты тоқтата тұрса;

3) Мердігер Тапсырыс беруші белгілеген негізді уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Мердігер жобалау құжаттамасында және шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу ережелерін, нұсқаулықтарын және ережелерін ескермейтін болса.

7.3. Тапсырыс беруші Мердігерге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, Шартты одан әрі орындаудың орынсыздығына байланысты оны кез келген уақытта бұза алады. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетіледі, Шарттың күші жойылған жұмыстарының көлемі, сондай-ақ Шартты бұзудың күшіне енетін күні айтылады.

7.4. Егер Мердігердің Шарт талаптарын едәуір бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

7.5. Шартты тараптардың келісімі бойынша бұзуға болады.

8. Форс-мажор

8.1. Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар, эпидемия, ірі ауқымды ереуілдер, тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын, сондай-ақ осы Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін орындауға бөгет болатын заңнамалық және үкіметтік актілердің күшіне енуі жататын форс-мажорлық оқиғалар туындаған жағдайда, өзінің міндетіне алғандарды орындау үшін жауапкершіліктен босатылады. Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Оған қоса тарап форс-мажорлық оқиғалардың туындауы туралы жазбаша түрде ескертуі тиіс. Олай болмаған жағдайда бұл оқиғаға сілтеме жасауға құқығы жоқ.

8.2. Форс-мажорлық оқиғалар кезінде басқа тараптың өзінің міндеттемелерін орындамауынан шығын тартқан тарап одан осы оқиғалардың ауқымы туралы, сондай-ақ оның қызметіне тигізген әсері туралы құзыретті органдар мен ұйымдар растаған құжаттамалық дәлелдерді алуға құқығы бар.

8.3. Форс-мажор оқиғасы кезінде Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатылғаны туралы хабарлайды. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмысты тоқтатады.

8.4. Егер форс-мажорлық оқиға Шарттың орындалуын бұзатын болса, Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмысты тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге Объектіні тоқтатқан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін және Объектіні консервациялауға байланысты жұмыстар үшін ақы төлеуді жүргізеді.

9. Даулы мәселелерді шешу

9.1. Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

9.2. Егер осындай ресми емес келіссөздер басталғанынан 21 (жиырма бір) күн ішінде Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Өнім беруші бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, Тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап етуі мүмкін.

10. Хабарлама

10.1. Бір тарап екінші тарапқа жолдайтын кез келген хабарлама Шартқа сәйкес кейін түпнұсқаның ұсынылуымен хат, жеделхат, телекс немесе факс түрінде жіберіледі.

10.2. Күндердің қайсысы кешірек болуына байланысты хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне енудің көрсетілген күні (хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді.

11. Басқа да шарттар

11.1. Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

11.2. Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар олар жазбаша жасалса және Тараптардың құзыретті өкілдері қол қойса және мөрмен бекітілсе ғана күші бар есептеледі.

11.3. осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартта көрсетілген жұмыс бірлігінің құны өзгермеген жағдайда, осы тармақтың

1) тармақшасында көрсетілген жұмыстардан басқа сатып алынатын жұмыстар көлемінің қажеттілігін азайтумен немесе арттырумен байланысты шарттың сомасын азайту немесе көбейту бөлігінде.

11.4. Шарт бойынша бір Тарап міндеттемелерді екінші Тараптың жазбаша келісімімен ғана бере алады.

11.5. Шарт бірдей заңдық күшіне ие қазақ және орыс тілдерінде әр жақ үшін бір данадан жасалды

11.6. Шартпен реттелемеген бөліктерде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамаларын басшылыққа алады.

12.Келісім шарт жасаушылардың заңды мекен-жайлары:

«Тапсырыс беруші»	«Тапсырыс орындаушы»
«Жанбай селолық округі әкімінің	ЖШС «Игілік-ГН»
аппараты» мемлекеттік мекемесі	Атырау облысы,Исатай ауданы
Атырау облысы,Исатай ауданы	Аккыстау селосы,
Жанбай селосы Нысанов көшесі № 5үй	Мусагалиев көшесі,№8/12
БСН 020640002497	ЖСН 040440027885
ЖСК KZ07070103KSN1505000	ЖСК KZ729650000028086710
БСК KKMFKZ2A	БСК IRTYKZKA
«ҚР ҚМ Қазынашылық комитеті»	«Altyn-Bank » АҚ
мемлекеттік мекемесі	
Селолық округ әкімі	Директоры
_____А.Хайдаров.	_____Ғайдаров.Н.Ғ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к договору № 23 от «6» октябрь 2014 г.

с.Жанбай «20» ноябрь 2014 г.

ГУ «Аппарат акима Жанбайского сельского округа», именуемый в дальнейшем «Потребитель», в лице акима сельского округа А.Хайдаров, действующего на оснавании Положения утвержденного Постановлением акимата Исатайского района №206 от 15.11.2012г., с одной стороны, и ТОО «Игілік-ГН», именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Гайдаров Н.Ғ.,действующего на основании свидетельства о государственной регистрации №145-1915-05-ТОО от 01.07.2007г, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1 Уведомлением №3166373 от 22.10.2014г. по администратору бюджетной программы 123 «Аппарат акима района в городе, города районного значения поселка, села, сельского округа», по программе 001 «Услуги по обеспечение деятельности акима района в городе, города районного значение поселка, села, сельского округа», по подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета», по специфике 159 «Оплата прочих услуг и работ» было принято обязательств на сумму 3731268(три миллиона семьсот тридцать одна тысяч двесто шестьдесят восемь) тенге 80 тиын. Из них кассовые расходы 2000000 (Две миллина) тенге 00 тиын. Остаток невыполненных обязательств 1731268 (один миллион семьсот тридцать один тысяч двесто шестьдесят восемь) тенге 80 тиын.

В связи с увеличением расходов текущий ремонт зданий,числящихся на балансе ГУ «Аппарат акима Жанбайского сельского округа» по дополнительному соглашению №1 от 20.11.2014 года к договору №23 от 06.10.2014года по администратору бюджетной программы 123 «Аппарат акима района в городе, города районного значения поселка, села, сельского округа», по программе 001 «Услуги по обеспечение деятельности акима района в городе, города районного значение поселка, села, сельского округа», по подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета», по специфике 159 «Оплата прочих услуг и работ» стоимость договора увеличивается на сумму 224601 (двесто двадцать четыре тысяч шестьсот один) тенге 00 тиын.

Уточненная стоимость договора составляет 3955869 (Три миллина девятьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот шестьдесят девять) тенге 80 тиын

Сумма подлежащая к перерегистрации 1955869(Один миллион девятьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот шестьдесят девять) тенге 80 тиын, в.т.ч НДС 209557(двесто девять тысяча пятьсот пятьдесять семь)тенге 48 тиын.

2.Все условия договора не затронутые настоящим дополнительным соглашением остается без изменения.

3.Дополнительное соглашение к договору вступает в силу после их обязательной регистрации в территориальных подразделениях Казначейства и действует по 31 декабря 2014г.

Адреса и реквизиты сторон:

Потребитель:	Поставщик:
ГУ «Аппарат акима Жанбайского сельского округа» с.Жанбай, ул.Нысанова - №5 БИН 020640002497 ИИК KZ07070103KSN1505000 БИК KKMFKZ2A ГУ «Комитет казначейства Министерства финансов РК»	ТОО «Игілік-ГН» Исатайский район, с Аккистау ул Мусагалиева № 8/12 БИН 040440027885 ИИК KZ729650000028086710 БИК IRTYKZKA АО «АльянсБанк»
Аким сельского округа: _____ А.Хайдаров	Директор: _____ Гайдаров.Н.Ғ