Счет-фактура № 58 от 22 сентября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арайстроймаркет-2003"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030640000303, 080000, г.Тараз, 3 пер.Автомобильный, 16 "Г",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 21001, № 0007987, от 11.12.2012

ИИК поставщика: KZ626010161000242056, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №80 от 01.08.2016 года.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030640000303, Товарищество с ограниченной ответственностью "Арайстроймаркет-2003",080000, г.Тараз, 3 пер.Автомобильный, 16 "Г"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050240003228, "Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: "Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240003228,

ИИК получателя: KZ25070103KSN2115000, в банке РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Средний ремонт дорог улиц массива "Тортколь" (ул.Сатыбалдиева, Жумадилова, Кыдыралиева с переулками и расширением переулка Сулианбаева) в г.Тараз	см.ст-ть	1	68 848 609,00	68 848 609,00	12%	8 261 833,08	77 110 442,08		
Всего по счету:					**68 848 609,00**		**8 261 833,08**	**77 110 442,08**		

Руководитель: Едильбаев А. З.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Охапова Г. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **"Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі** | **050240003228**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Арайстроймаркет-2003",080000, г.Тараз, 3 пер.Автомобильный, 16 "Г", тел.: 8 7262 315006 518317 518318** | **030640000303**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №80 от 01.08.2016 года.

Номер документа	Дата составления
64	**22.09.2016**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средний ремонт дорог улиц массива "Тортколь" (ул.Сатыбалдиева, Жумадилова, Кыдыралиева с переулками и расширением переулка Сулианбаева) в г.Тараз			см.ст-ть	1	77 110 442,08	77 110 442,08
				Итого	1	x	77 110 442,08

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.09.2016

М.П.

Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2016 года

Заказчик: КГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД акимата г. Тараз"

Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Договор № 80 от "01" августа 2016г.

Наименование строительства и его адрес: "Средний ремонт дорог улиц массива "Тортколь(ул.Сатыбалдиева,Жумадилова,Кадыралиева с переулками и расширением переулка Султанбаева) в г. Тараз"

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала строительства по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Средний ремонт дорог улиц массива "Тортколь(ул.Сатыбалдиева,Жумадилова,Кадыралиева с пер. и расширением переулка Султанбаева) в г. Тараз"	77 110 442,08	77 110 442,08			77 110 442,08			
2	В том числе НДС	8 261 833	8 261 833			8 261 833			
4	Итого к оплате:	77 110 442,08	77 110 442,08			77 110 442,08			
5	В том числе НДС	8 261 833,08	8 261 833,08			8 261 833,08			

Заказчик:

КГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД акимата г. Тараз"

Зам.руководителя отдела _____ Демидбаев К.

Подрядчик:

ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор _____ Едильбаев А.З.

Форма 2

Заказчик: КГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД города Тараз"

Подрядчик : ТОО " Арайстроймаркет-2003"

Наименование объекта - Ремонт дорожной одежды по ул.Сатыбалдиева-1,490 км.

Договор № 80 от 01.08. 2016г.

Акт выполненных работ
за сентябрь 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета № 2-1-1										
Ремонт дорожной одежды										
1	12-180101-1501	Устройство ямочного ремонта из горячего м/з асфальтобетона толщиной 50мм. Ремонт площадью до 5 м2	500	2110,81	132,43	1055405	66217	221929	1,0010	500,5
				698,72	52,31	349359	26156	59,1	0,0648	32,4
		м2								
2	11-270301-0103	Основание гравийные. Восстановление профиля с добовлением нового материала ПГС С-6 h=20 см.	1225	343,32	72,68	420568	89038	30348	0,0309	37,8525
				21,38	19,70	26193	24136	60,3	0,02071	25,36975
		м2								
3	11-270602-0901	Основание. Розлив вяжуших материалов	0,98	99284,69	1126,53	97299	1104	319		0
					539,8	0	529	60,3	0,58	0,5684
		т								
4	11-270602-0301	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марки II	1225	1076,83	60,58	1319114	74207	33069	0,0336	41,160
				27,17	17,6	33279	21562	60,3	0,01683	20,61675
		м2								
5	11-270602-0401	Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	4900	123,44	0,01	604833	55	215	0,00009	0,441
				0,07	0	357	0	60,3	0	0
		м3								
6	11-270902-0101	Знаки дорожные на металических стойках. Установка	1	3091	548	3091	548	1473	3,20000	3,2
				2292	151	2292	151	60,3	0,14530	0,1453
		шт								
7	11-300102-0201	Устройство фундамента под знак	0,19	16236,84	21,05	3085	4	225	2,55	0,4845
				1989,47	0	378	0	59,4	0,4348	0,08261
		м3								
8	24-010201-0104	Знаки дорожные односторонние треугольные 2.4 А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа СТ РК 1125-2002	1	4828,15	0	4828	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		шт								
9	29-000001-0001	Стойка металическая СКМ 1.30 (3260:1,12)=2911	1	2911	0	2911	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0	0
		м2								
		Всего прямые затраты	Тенге			3511134	231173			583
			Тенге			411858	72383			79
		Накладные расходы 1 уровня, тенге				287578				
		Итого				3 798 712				
		Накладные расходы 2 уровня(4,2 %), тенге	4,2%			159546				
		Итого				3 958 258				
		Сметная прибыль 8%	8%			316 661				
		Итого				4 274 919				
		Налог на добавленную стоимость	12%			512990				
		Стоимость всего:				4787909				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,994999996645071				4 763 969,50				
		В том числе НДС				510425,30				

Заказчик:
КГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД города Тараз"
Зам. руководителя отдела Демидбаев К.

Подрядчик:
ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Директор Едильбаев А.З.

Технадзор:
ТОО "Азимур" Ахимов Ш.А.

Форма 2

Заказчик: КГУ"Отдел ЖКХ ПТ иАД города Тараз"

Подрядчик : ТОО " Арайстроймаркет-2003"

Наименование объекта - Ремонт дорожной одежды по ул.Жумадилова-1,350 км.

Договор № 80 от 01.08.2016 г.

Акт выполненных работ
за сентябрь 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета № 2-1-2										
Ремонт дорожной одежды										
1	12-180101-1212	Покрытия асфальтобетонные дефоримрованные.Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-	2700	28,38	26,86	76627	72523	13047	0,00232	6,264
				1,52	6,66	4104	17972	59,1	0,0065	17,55
		м2								
2	11-270301-0103	Основание гравийные. Восстановление профиля с добовлением фрезерованного и нового материала ПГС С-6 h=10 см.	5179	218,88	72,68	1133589	376433	128310	0,0309	160,0311
				21,38	19,70	110738	102048	60,3	0,02071	107,25709
		м2								
3	11-270602-0901	Основание. Розлив вяжуших материалов	4,14	99285,02	1126,57	411040	4664	1348		0
					540,1	0	2236	60,3	0,58	2,4012
		т								
4	11-270602-0301	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марки II	5179	1076,83	60,58	5576884	313725	139804	0,0336	174,014
				27,17	17,6	140694	91153	60,3	0,01683	87,16257
		м2								
5	11-270602-0401	Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	20716	123,44	0,01	2557083	234	909	0,00009	1,86444
				0,07	0	1507	0	60,3	0	0
		м3								
		Всего прямые затраты	Тенге			9755223	767579			342
			Тенге			257043	213409			214
		Накладные расходы 1 уровня, тенге				283418				
		Итого				10 038 641				
		Накладные расходы 2 уровня(4,2 %), тенге	4,2%			421623				
		Итого				10 460 264				
		Сметная прибыль 8%	8%			836 821				
		Итого				11 297 085				
		Налог на добавленную стоимость	12%			1355650				

		Стоимость всего:				12652735				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,994999996645071				12 589 471,02				
		В том числе НДС				1348871,90				

Заказчик:

КГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД города Тараз"

Зам. руководитель отдела Демидбаев К.

Технадзор:

ТОО "Азимур" Ахимов Ш.А.

Подрядчик:

ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор Едильбаев А.З.

Е. Дюмидаев

Заказчик: КГУ"Отдел ЖКХ ПТ иАД города Тараз" Форма 2

Подрядчик : ТОО " Арайстроймаркет-2003"

Наименование объекта - Ремонт дорожной одежды по ул.Кадыралиева № 1-1,460 км.

Договор № 80 от 01.08.2016 г.

Акт выполненных работ
за сентябрь 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета № 2-1-3										
Ремонт дорожной одежды										
1	12-180101-1212	Покрытия асфальтобетонные деформированные.Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-	2400	28,38	26,86	68113	64465	11597	0,00232	5,568
				1,52	6,66	3648	15975	59,1	0,0065	15,6
		м2								
2	11-270301-0103	Основание гравийные. Восстановление профиля с добовлением фрезерованного и нового материала ПГС С-6 h=10 см.	5107	218,88	72,68	1117829	371200	126527	0,0309	157,8063
				21,38	19,70	109199	100631	60,3	0,02071	105,76597
		м2								
3	11-270301-0103	Основание гравийные. Восстановление профиля с добовлением фрезерованного и нового материала ПГС С-6 h=20 см.	910	343,32	72,68	312422	66142	22546	0,0309	28,119
				21,38	19,70	19458	17931	60,3	0,02071	18,8461
		м2								
4	11-270602-0901	Основание. Розлив вяжуших материалов	4,81	99285,03	1126,61	477561	5419	1567		0
					540,12	0	2598	60,3	0,58	2,7898
		т								
5	11-270602-0301	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марки II	6017	1076,83	60,58	6479267	364490	162426	0,0336	202,1712
				27,17	17,6	163459	105904	60,3	0,01683	101,26611
		м2								
6	11-270602-0401	Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	24068	123,44	0,01	2970837	272	1056	0,00009	2,16612
				0,07	0	1751	0	60,3	0	0
		м3								
		Всего прямые затраты	Тенге			11426029	871987			395
			Тенге			297515	243039			244
		Накладные расходы 1 уровня, тенге				325719				
		Итого				11 751 748				
		Накладные расходы 2 уровня(4,2 %), тенге	4,2%			493573				

		Итого				12 245 321					
		Сметная прибыль 8%	8%			979 626					
		Итого				13 224 947					
		Налог на добавленную стоимость	12%			1586994					
		Стоимость всего:				14811940					
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,99499999666645071				14 737 880,43					
		В том числе НДС				1579058,62					

Заказчик:
КГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД города Тараз"

Зам. руководителя отдела Демидбаев К.

Технадзор:
ТОО "Азимур" Ахимов Ш.А.

Подрядчик:
ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор: Едильбаев А.З.

Форма 2

Заказчик: КГУ"Отдел ЖКХ ПТ иАД города Тараз"

Подрядчик : ТОО " Арайстроймаркет-2003"

Наименование объекта - Ремонт дорожной одежды по ул.Кадыралиева № 2 -0,380 км.

Договор № 80 от 01.08.2016 г.

Акт выполненных работ
за сентябрь 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета № 2-1-4										
Ремонт дорожной одежды										
1	11-270301-0103	Основание гравийные. Восстановление профиля с добовлением нового материала ПГС С-6 h=20 см.	1230	343,32	72,69	422287	89403	30473	0,0309	38,0070
				21,38	19,70	26300	24236	60,3	0,02071	25,4733
		м2								
2	12-180101-1212	Покрытия асфальтобетонные деформированные.Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фреезрования 1500-2100 мм толщиной слоя до 50мм	1050	28,38	26,86	29800	28204	5074	0,0023	2,436
				1,52	6,66	1596	6989	59,1	0,0065	6,825
		м2								
3	11-270301-0103	Основание гравийные. Восстановление профиля с добовлением нового материала ПГС С-6 h=10 см.	1050	218,88	72,68	229826	76319	26013	0,0309	32,4450
				21,38	19,70	22451	20688	60,3	0,02071	21,74550
		м2								
4	11-270602-0901	Основание. Розлив вяжуших материалов	1,82	99285,16	1126,92	180699	2051	593		0
					540,1	0	983	60,3	0,58	1,0556
		т								
5	11-270602-0301	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марки II	2280	1076,83	60,58	2455167	138116	61547	0,0336	76,608
				27,17	17,6	61939	40129	60,3	0,01683	38,3724
		м2								
6	11-270602-0401	Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	9120	123,44	0,01	1125729	103	400	0,00009	0,8208
				0,07	0	664	0	60,3	0	0
		м3								
7	11-270902-0101	Знаки дорожные на металических стойках. Установка	1	3091	548	3091	548	1473	3,2	3,2
				2292	151	2292	151	60,3	0,1453	0,1453
		шт								
8	11-300102-0201	Устройство фундамента под знак	0,19	2789,47	21,05	530	4	225	2,55	0,4845
				1989,47	0	378	0	59,4	0,4348	0,08261
		м3								

	24-010201-0104	Знаки дорожные одностороние треугольные 2.4 А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа СТ РК 1125-2002	1	5648,8	0	5648,8	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		шт								
10	29-000001-0001	Стойка металическая СКМ 1.30 (3260:1,12)=2911	1	2911	0	2911	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м2								
		Всего прямые затраты	Тенге			4455689	334748			154
			Тенге			115620	93176			93
		Накладные расходы 1 уровня, тенге				125798				
		Итого				4 581 487				
		Накладные расходы 2 уровня(4,2 %), тенге	4,2%			192422				
		Итого				4 773 909				
		Сметная прибыль 8%	8%			381 913				
		Итого				5 155 822				
		Налог на добавленную стоимость	12%			618699				
		Стоимость всего:				5774520				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,99699-?				5 745 647,55				
		В том числе НДС				615605,09				

Заказчик:
КГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД города Тараз"
Зам.руководителя отдела Демидбаев К.

Подрядчик:
ТОО "Крайстроймаркет-2003"
Директор Едильбаев А.З.

Технадзор:
ТОО "Азимур" Ахимов Ш.А.

Форма 2

Заказчик: КГУ"Отдел ЖКХ ПТ иАД города Тараз"

Подрядчик : ТОО " Арайстроймаркет-2003"

Наименование объекта - Ремонт дорожной одежды по проезду Султанбаева -1,650 км.

Договор № 80 от 01.08.2016 г.

Акт выполненных работ
за сентябрь 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета № 2-1-5										
Ремонт дорожной одежды										
1	12-180101-1212	Покрытия асфальтобетонные деформированные.Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до 50 мм	4095	28,38	26,86	116218	109993	19791	0,00232	9,500
				1,52	6,66	6224	27263	59,1	0,0065	26,62
		м2								
2	11-270301-0103	Основание гравийные. Восстановление профиля с добовлением фрезерованного и нового материала ПГС С-6 h=10 см.	7020	218,88	72,68	1536550	510244	173922	0,0309	216,918
				21,38	19,70	150103	138325	60,3	0,02071	145,38420
		м2								
3	11-270301-0103	Основание гравийные. Восстановление профиля с добовлением фрезерованного и нового материала ПГС С-6 h=20 см.	660	343,32	72,68	226592	47971	16352	0,03	20,394
				21,38	19,7	14112	13005	60,3	0,02071	13,6686
		м2								
4	11-270301-0103	Основание гравийные. Восстановление профиля с добовлением фрезерованного и нового материала ПГС С-6 h=10 см.	2960	218,88	72,68	647889	215145	73334	0,0309	91,464
				21,38	19,70	63291	58325	60,3	0,02071	61,30160
		м2								
5	11-270602-0901	Основания.Розлив вяжущих материалов	7,92	99285,1	1126,64	786338	8923	2579		
					540,03		4277	60,3	0,02071	0,16402
		т								
6	11-270602-0301	Устройство покрытия толщиной 4 см изгорячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марки II	9900	1076,83	60,58	10660583	599707	267246	0,0336	332,64
				27	17,60	268946	174248	60,3	0,01683	166,617
		м2								
7	11-270602-0401	Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 К=4,000;	39600	123,44	0,01	4888033	448	1738	0,00009	3,564
				0,07		2882		60,3		
		м2								

	11-270801-0111	Обочины.Укрепления ПГС С-6 толщиной 6 см	740	144,16	56,34	106678	41694	12828	0,01902	14,0748
		к1трр=0,6;к1трм=0,6;к1экс=0,6;к1матт=0,6;		13,05	15,70	9655	11619	60,3	0,01711	12,6614
		м2								
9	11-270903-0101	Проезжая часть.разметка сполшной линией 0,1 м(1,1)	4,83	23221,33	4611,8	112159	22275	10758	3,1800	15,3594
				2050,72	1642,86	9905	7935	60,3	1,9	9,177
		км								
10	11-270903-0104	Проезжая часть.разметка сполшной линией 0,1 м. Соотношение штриха и промежутка 1:1(1.7)	0,135	15170,37	4614,81	2048	623	300	3,18	0,4293
				2051,85	1637,04	277	221	60,3	1,9	0,2565
		км								
11	11-270902-0101	Знаки дорожные на метталических стойках.	26	3090,62	547,88	80356	14245	38313	3,2000	83,2
		Установка		2291,65	152,08	59583	3954	60,3	0,14530	3,7778
		шт.								
12	11-300102-0201	Устройство фундамента под знак	4,99	16029,1	24,25	79985	121	5992	2,55	12,7245
				1990,98	0,40	9935	2	60,3	0,4348	2,16965
		шт								
13	24-010201-0103	Знаки дорожные одностороние треугольные 2.4 А=700 ммм,со светоотражающей пленкой	9	4280,9		38528				
		типа 1СТ РК 1125-2002								
		шт.								
14	24-010201-0115	Знаки дорожные одностороние квадратные 2.1 В=700 мм,со светоотражающей пленкой	15	5648,8		84732				
		типа 1СТ РК 1125-2002								
		шт.								
15	24010201-0104	Знаки дорожные одностороние треугольные 2.4 А=900 мм,со светоотражающей пленкой	2	4828,2		9656				
		типа 1СТ РК 1125-2002								
		шт.								
16	29-000001-0001	Стойка метталические СКМ1.30 (3260:1,12)=2911	26	2911,00		75586				
		шт								
		Всего прямые затраты	Тенге			19452031	1571390			800
			Тенге			594913	439170			446
		Накладные расходы 1 уровня, тенге				623061				
		Итого				20 075 092				
		Накладные расходы 2 уровня(4,2 %), тенге	4,2%			843154				
		Итого				20 918 246				
		Сметная прибыль 8%	8%			1 673 460				
		Итого				22 591 706				
		Налог на добавленную стоимость	12%			2711005				
		Стоимость всего:				25302711				

		Итого с понижающим коэффициентом К=0,994999996645071				25 175 201,24				
		В том числе НДС				2697342,99				

Заказчик:
КГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД города Тараз"

Зам.руководителя отдела _____ Демидбаев К.

Технадзор:

ТОО "Азимур" _____ Ахимов Ш.А.

Подрядчик:
ТОО "Арайстройимаркет-2003"

Директор _____ Едильбаев А.З.

Заказчик: КГУ"Отдел ЖКХ ПТ иАД города Тараз" Форма 2

Подрядчик : ТОО " Арайстроймаркет-2003"

Наименование объекта - Ремонт дорожной одежды по ул.3-пер.Султанбаева-0,547 км.

Договор № 80 от 01.08.2016 г.

Акт выполненных работ
за сентябрь 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета № 2-1-6										
Ремонт дорожной одежды										
1	11-270301-0103	Основание гравийные. Восстановление профиля с добовлением фрезерованного и нового материала ПГС С-6 h=15 см.	2626	281,10	72,68	738173	190868	65060	0,03090	81,1434
				21,38	19,70	56150	51744	60,3	0,0207	54,38446
		м1								
2	11-270602-0901	Основание. Розлив вяжуших материалов	2,1	99285,24	1126,67	208499	2366	684		
					540,00		1134	60,3	0,58000	1,218
		т								
3	11-270602-0301	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марки II	2626	1076,83	60,58	2827748	159074	70887	0,0336	88,2336
				27,17	17,6	71339	46219	60,3	0,01683	44,19558
		м2								
4	11-270602-0401	Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	10504	123,44	0,01	1296563	119	461	0,00009	0,94536
				0,07		764		60,3		
		м3								
		Всего прямые затраты	Тенге			5070983	352427			170
			Тенге			128253	99097			99
		Накладные расходы 1 уровня, тенге				137092				
		Итого				5 208 075				
		Накладные расходы 2 уровня(4,2 %), тенге	4,2%			218739				
		Итого				5 426 814				
		Сметная прибыль 8%	8%			434 145				
		Итого				5 860 959				
		Налог на добавленную стоимость	12%			703315				
		Стоимость всего:				6564274				

		Итого с понижающим коэффициентом К=0,994999996645071				6 531 452,17				
		В том числе НДС				699798,45				

Заказчик:
КГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД города Тараз"

Зам.руководителя отдела _____ Демидбаев К.

Технадзор:
ТОО "Азимур" _____ Ахимов Ш.А.

Подрядчик:
ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор _____ Едильбаев А.З.

Заказчик: КГУ"Отдел ЖКХ ПТ иАД города Тараз" Форма 2

Подрядчик : ТОО " Арайстроймаркет-2003"

Наименование объекта - Ремонт дорожной одежды по ул. 1-й пер.Абдулина-0,390 км.

Договор № 80 от 01.08.2016 г.

Акт выполненных работ
за сентябрь 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета № 2-1-7										
Ремонт дорожной одежды										
1	11-270301-0103	Основание гравийные. Восстановление профиля с добовлением фрезерованного и нового материала ПГС С-6 h=15 см.	1878	281,10	72,68	527909	136501	46528	0,0309	58,0302
				21,38	19,70	40156	37005	60,3	0,02071	38,89338
		м1								
2	11-270602-0901	Основание. Розлив вяжуших материалов	1,5	99285,33	1126,67	148928	1690	488		
					540,0		810	60,3	0,58	0,8700
		т								
3	11-270602-0301	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марки II	1878	1076,83	60,58	2022280	113762	50696	0,0336	63,1008
				27,17	17,6	51018	33055	60,3	0,01683	31,60674
		м1								
4	11-270602-0401	Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0299	7512	123,44	0,01	927245	85	330	0,00009	0,67608
				0,07		547		60,3		
		м1								
5	11-270902-0101	Знаки дорожные на метталических стойках. Установка	1	3091	548	3091	548	1473	3,2	3,2
				2292	151	2292	151	60,3	0,1453	0,1453
		шт								
6	11-300102-0103	Устройство фундамента под знак	0,19	15721,05	21,05	2987	4	225	2,55	0,4845
				1989,47		378		59,4	0,4348	0,08261
		м3								
7	24-010201-0103	Знаки дороржные односторние треугольные 2.4 А=700 мм, со светоотражающей пленкой типа Т37 СТ РК 1125-2002	1	4280,87		4281				
		шт								
8	29-000001-0001	Стойка метталическая СКМ 1.30(3260:1,12)=2911	1	2911		2911				
		шт								
		Всего прямые затраты	Тенге			3639632	252590			125

			Тенге			94391	71021			71
		Накладные расходы 1 уровня, тенге				99740				
		Итого				3 739 372				
		Накладные расходы 2 уровня(4,2 %), тенге	4,2%			157054				
		Итого				3 896 426				
		Сметная прибыль 8%	8%			311 714				
		Итого				4 208 140				
		Налог на добавленную стоимость	12%			504977				
		Стоимость всего:				4713116				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,994999996645071				4 689 550,67				
		В том числе НДС				502451,86				

Заказчик:
КГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД города Тараз"

Зам.руководителя отдела _____ Демидбаев К.

Технадзор:
ТОО "Азимур" _____ Ахимов Ш.А.

Подрядчик:
ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор _____ Едильбаев А.З.

Заказчик: КГУ"Отдел ЖКХ ПТ иАД города Тараз" Форма 2

Подрядчик : ТОО " Арайстроймаркет-2003"

Наименование объекта - Ремонт дорожной одежды по ул. 2-ой пер.Абдулина-0,100 км.

Договор № 80 от 01.08.2016 г.

Акт выполненных работ
за сентябрь 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета № 2-1-8										
Ремонт дорожной одежды										
1	11-270301-0103	Основание гравийные. Восстановление профиля с добовлением фрезерованного и нового материала ПГС С-6 h=15 см.	350	281,10	72,68	98386	25440	8671	0,0309	10,8150
				21,38	19,70	7484	6896	60,3	0,02071	7,24850
		м1								
2	11-270602-0901	Основание. Розлив вяжуших материалов	0,28	99285,14	1125	27799	315	91		
					539,29		151	60,3	0,58	0,1624
		т								
3	11-270602-0301	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марки II	350	1076,83	60,58	376890	21202	9448	0,0336	11,76
				27,17	17,6	9508	6160	60,3	0,01683	5,8905
		м1								
4	11-270602-0401	Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0299	700	123,44	0,01	86404	8	31	0,00009	0,063
				0,07		51		60,3		
		м1								
		Всего прямые затраты	Тенге			589479	46965			22
			Тенге			17043	13207			13
		Накладные расходы 1 уровня, тенге				18241				
		Итого				607 720				
		Накладные расходы 2 уровня(4,2 %), тенге	4,2%			25524				
		Итого				633 244				
		Сметная прибыль 8%	8%			50 660				
		Итого				683 904				
		Налог на добавленную стоимость	12%			82068				
		Стоимость всего:				765972				

		Итого с понижающим коэффициентом К=0,994999996645071				762 142,10				
		В том числе НДС				81658,08				

Заказчик:
КГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД города Тараз"

Зам.руководителя отдела _____Демидбаев К.

Технадзор:
ТОО "Азимур" _____ Ахимов Ш.А.

Подрядчик:
ТОО "Драйстроймаркет-2003"

Директор _____ Едильбаев А.З.

Заказчик: КГУ"Отдел ЖКХ ПТ иАД города Тараз" Форма 2

Подрядчик : ТОО " Арайстроймаркет-2003"

Наименование объекта - Ремонт дорожной одежды по ул. 3-й пер.Абдулина-0,100 км.

Договор № 80 от 01.08.2016 г.

Акт выполненных работ
за сентябрь 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета № 2-1-9										
Ремонт дорожной одежды										
1	11-270301-0103	Основание гравийные. Восстановление профиля с добовлением фрезерованного и нового материала ПГС С-6 h=15 см.	400	281,10	72,68	112440	29074	9910	0,0309	12,36
				21,38	19,70	8553	7882	60,3	0,02071	8,284
		м1								
2	11-270602-0901	Основание. Розлив вяжуших материалов	0,32	99287,5	1128,13	31772	361	104		
					540,63		173	60,3	0,58	0,1856
		т								
3	11-270602-0301	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марки II	400	1076,83	60,57	430730	24229	10798	0,0336	13,44
				27,17	17,6	10867	7040	60,3	0,01683	6,7320
		м1								
4	11-270602-0401	Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0299	800	123,44	0,01	98748	9	35	0,00009	0,072
				0,07		58		60,3		
		м1								
		Всего прямые затраты	Тенге			673690	53672			25
			Тенге			19478	15095			15
		Накладные расходы 1 уровня, тенге				20847				
		Итого				694 537				
		Накладные расходы 2 уровня(4,2 %), тенге	4,2%			29171				
		Итого				723 708				
		Сметная прибыль 8%	8%			57 897				
		Итого				781 605				
		Налог на добавленную стоимость	12%			93793				
		Стоимость всего:				875397				

		Итого с понижающим коэффициентом К=0,994999996645071				871 020,27				
		В том числе НДС				93323,60				

Заказчик:
КГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД города Тараз"

Зам.руководителя отдела _____ Демидбаев К.

Технадзор:
ТОО "Азимур" _____ Ахимов Ш.А.

Подрядчик:
ТОО "Райстроймаркет-2003"

Директор _____ Едильбаев А.З.

Д. Демидбаев

Заказчик: КГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД города Тараз" Форма 2

Подрядчик : ТОО " Арайстроймаркет-2003"

Наименование объекта - Переустройство водопропускных колодцев

Договор № 80 от 01.08.2016 г.

Акт выполненных работ
за сентябрь 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1-10								
		Ремонт дорожной одежды								
1	12-160101-0801	Демонтаж люков колодцев	40	1500,90		60036		35481	2,27	90,8
				1500,90		60036		59,1		
			люк							
2	11-231201-0101	Монтаж новых люков типа ТМ	40	21767,83	115,48	870713	4619	25004	1,31	52
				950	56,6	38000	2264	62,1	0,07	2,8
			т							
		Всего прямые затраты	Тенге			930749	4619			143
			Тенге			98036	2264			2
		Накладные расходы 1 уровня, тенге				60485				
		Итого				991 234				
		Накладные расходы 2 уровня(4,2 %), тенге	4,2%			41632				
		Итого				1 032 866				
		Сметная прибыль 8%	8%			82 629				
		Итого				1 115 495				
		Налог на добавленную стоимость	12%			133859				
		Стоимость всего:				1249354				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,994999996645071				1 243 107,14				
		В том числе НДС				133190,05				

Заказчик:
КГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД города Тараз"

Зам.руководителя отдела _____Демидбаев К.

Подрядчик:
ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор _____ Едильбаев А.З.

Технадзор:
ТОО "Азимур"_____ Ахимов Ш.А.