Тапсырыс беруші: ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы мемлекеттік мекемесі

Инженер: "Глобус инжиниринг" ЖШС-і

Мердігер: "ЖБИ-С" ЖШС-і

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны

2017 жылдың 19 маусымдағы № 137 келісім шарт бойынша жалпы құны - 66 752 000 тенге

Құрылыстың атауы және мекенжайы: ОҚО Түлкібас аудандағы КХ-65 "Тастумсық-Майбулак-Тулкибас" 0+800 шк автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2017 жылғы 21 тамыздағы № 1 анықтама

Код	Код	Шарт косымша келісім		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі	күні	атауы	коды	атауы
2683502	43934	2017 жылғы № 137 келісім шарт	19.06.2017ж	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС

Іске косу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге							
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	Құрылыс-монтаж жұмыстарының құны			ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	косымша шығындар		ҚҚС-мен есепті айда
			есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де косымша шығындар	
А	1	3	4	5	6	7	8	9
ОҚО Түлкібас аудандағы КХ-65 "Тастумсық-Майбулак-Тулкибас" 0+800 шк автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу	**17 424 221**	14 549 432	14 549 432		528 091			17 424 221
Төленетін сомасы	17 424 221							17 424 221

Тапсырыс беруші:
ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы мемлекеттік мекемесі басшысының орынбасары

_____ Шаранимов Р.Ь.

"23" 08 2017 жыл

Инженер:
"Глобус инжиниринг" ЖШС-і директоры

_____ Кенжебаев Е.К.

"____" _____ 2017 жыл

Мердігер:
"ЖБИ-С" ЖШС-і директоры

_____ Зиятаев Е.Ь.

"____" _____ 2017 жыл

Заказчик:: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобил х дорог ЮКО" Ф-2

Инженер: ТОО "Глобус инжиниринг"

Подрядчик: ТОО "ЖБИ-С"

Наименование стройки - Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-65 "Тастумсык-Майбулак-Тулкибас" км 0+800 Тулкибасском районе, ЮКО.

Договор №137 от 19.06.2017 г.

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗБИВКА ОСЕЙ МОСТА								
1	Т СБ.ЦЕН - НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ РДС РК8.02-03-20-02 ТБ.18 СТР.322	РАЗБИВКА ОСЕЙ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ В МЕСТНОСТИ 3КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ, КМ	0,024	27430,9	-	658	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСИ ДОРОГИ								
2	Т СБ.ЦЕН - НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ РДС РК8.02-03-20-02 ТБ.17 СТР.321	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСИ ДОРОГИ В 3 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ, КМ	0,54	33310,52	-	17988	-	-	-	-
				--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------
3	Т СБ.ЦЕН - НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ РДС РК8.02-03-20-02 ТБ.17 СТР.321	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСИ ДОРОГИ В 3 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ, КМ	0,54	19203,2	-	10370	-	-	-	-
				--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------
		Итого				29016				

РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ-РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО МОСТА

1	11-270302--0104 РСНБРК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка толщиной t=12см. м3 конст	15,68	1885,08	776,75	29558	12179	15370	1,55	24
				1108,33	325,7	17379	5107	60,3	0,39	6
		Накладные расходы -		980,21		15370				
		в т.ч. накладные первого уровня-60,3		864,72				13559		
		в т.ч. накладные второго уровня-4,2%		115,49				1811		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		229,22		3594				
		Сметная стоимость				**48522**				

2	11-300106--0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.5	Опоры мостов и труб. Разборка кладки железобетонной. м3 кладк	112,932	47996,08	24739,01	5420293	2793826	2601659	24,34	2749
				22914,65	11048,72	2587797	1247754	59,4	13,34	1507
		Накладные расходы -		23037,4		2601659				
		в т.ч. накладные первого уровня-59,4		20174,24				2278318		
		в т.ч. накладные второго уровня-4,2%		2863,15				323342		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5682,68		641756				
		Сметная стоимость				**8663708**				

3	11-300106-0103 РСНБ РК 2015	Опоры мостов и труб. Разборка кладки. Добавлять при разборке кладки в русле реки к нормам 11-300106-0101, 11-300106-0102 м3 кладк	112,932	1647,84	-	186094	-	117953	1,72	194
				1575,66	-	177942	-	59,4	-	-
		Накладные расходы -		1044,46		117953				
		в т.ч. накладные первого уровня-59,4		935,94				105698		
		в т.ч. накладные второго уровня-4,2%		108,52				12255		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		215,38		24324				
		Сметная стоимость				328371				

4	11-300109-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 ТЧн 1 54а Kтр=0,8, Kзп=0,8	Демонтаж сб. железобетонныхплит пролетного строения моста длиной 9 м, вес 7,9 т Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций, затратам труда - 0,8, кприменены коэффициенты к времени эксплуатации машин -0,8, исключены нормы расхода материалов, балка пр	16	12863,92	6881,89	205823	110110	88106	7,01	112
				5982,03	2041,83	95712	32669	59,4	2,3	37
		Накладные расходы -		5506,64		88106				
		в т.ч. накладные первого уровня-59,4		4766,17				76259		

		в т.ч. накладные второго уровня-4,2%		740,46				11847		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1469,64		23514				
		Сметная стоимость				**317444**				

5	11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж металлических стоек промежуточных опор. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5, т констр	1,32	10384,42	5265,7	13707	6951	5421	5,61	7
				4434,76	1350,11	5854	1782	60,9	2,03	3
		Накладные расходы -		4107,1		5421				
		в т.ч. накладные первого уровня-60,9		3522,99				4650		
		в т.ч. накладные второго уровня-4,2%		584,11				771		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1159,32		1530				
		Сметная стоимость				**20659**				

6	11-090302-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып.5 ТЧ 09 табл.3п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж металлических ригелей. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин 0,7, к расходу материалов -0,5, т констр	6,373	23363,7	11206,64	148897	71420	61489	13,8	88
				10644,49	3013,55	67837	19205	60,9	4,52	29
		Накладные расходы -		9648,37		61489				
		в т.ч. накладные первого уровня-60,9		8317,75				53009		
		в т.ч. накладные второго уровня-4,2%		1330,62				8480		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2640,97		16831				
		Сметная стоимость				**227217**				

7	11-300501-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 п.1.54б Кзтр=0,6, Кэм=0,7	Демонтаж металлических конструкций (ограждение моста). Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин -0,7, т перил	0,25	30097,84	123,91	7524	31	4955	36,6	9
				29973,94	5,8	7493	1	59,4	0,01	-
		Накладные расходы -		19820,01		4955				
		в т.ч. накладные первого уровня-59,4		17807,96				4452		
		в т.ч. накладные второго уровня-4,2%		2012,04				503		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3993,43		998				
		Сметная стоимость				**13477**				
		Всего				**9619398**				

Береговая опора

1	11-050101-0206 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2, м3 желез	53,64	14014,88	10899,2	751758	584633	195534	3,67	197
				3005,58	1991,8	161219	106840	58,7	1,8	97
		Накладные расходы -		3645,29		195534				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7		2933,46				157351		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		711,83				38183		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1412,81		75783				
		Сметная стоимость				**1023075**				

2	21-041204-9906 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м, периметр сторон до 1200 мм СТРК 939-92, м	432	4561,39	-	1970520	-	82762	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		191,58		82762				
		в т.ч. накладные второго уровня-4,2%		191,58				82762		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		380,24		164263				
		Сметная стоимость				**2217544**				

3	11-050101-1002 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные площадью сечения свыше 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса, свая	36	2600,85	1378,52	93630	49627	43218	1,42	51
				1162,92	621,18	41865	22362	58,7	0,75	27
		Накладные расходы -		1200,49		43218				
		в т.ч. накладные первого уровня -58,7 .		1047,27				37702		
		в т.ч. накладные второго уровня -4,2%		153,22				5516		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		304,11		10948				
		Сметная стоимость				**147795**				
		Всего				**3388414**				

РАЗДЕЛ 4. Прочие работы

61	11-040101-2602 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 6 м. Бурение шнековое станками типа СО-2. Грунты 2 группы/БУРЕНИЕ ЛИДЕРНЫХ СКВАЖИН/, м бурени	108	3932,19	371,58	424676	40131	37582	0,18	19
				148,25	113,23	16012	12229	67,1	0,09	10
		Накладные расходы -		347,98		37582				
		в т.ч. накладные первого уровня - 67,1		175,46				18949		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		172,52				18632		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		342,41		36981				
		Сметная стоимость				**499238**				
		Всего				**499238**				

		УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННОЙ ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ								
		ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ								
1	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып.4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка(ВРЕМЕННЫЕ ЗНАКИ), шт.	2	2 3329,68	694,92	6659	1390	3425	3,2	6
				2347,52	155,73	4695	311	60,3	0,15	
		Накладные расходы -		1712,71		3425				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		1509,46				3019		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		203,24				406		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		403,39		807				
		Сметная стоимость				**10891**				
2	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные.Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100, шт.	4	605	-	2420	-	1374	0,69	
				506,18	-	2025	-	60,3	-	-
		Накладные расходы -		343,46		1374				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		305,23				1221		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		38,23				153		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		75,88		304				
		Сметная стоимость				**4097**				
3	24-010202-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стойки дорожные СД-1 из швеллера N 12, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012, шт.	2	3899,3	-	7799	-	328	-	
				-	-	-	-	-	-	
		Накладные расходы -		163,77		328				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		163,77				328		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		325,05		650				
		Сметная стоимость				**8777**				
4	24-010201-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9,3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D600 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК1125-2002, шт.	2	6886,42	-	13773	-	578	-	
				-	-	-	-	-	-	
		Накладные расходы -		289,23		578				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		289,23				578		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		574,05		1148				
		Сметная стоимость				15500				

5	24-010201-0243 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.32.1-5.32.3, размерами 350 мм х 1350 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002. шт.	2	6833,46	-	13667	-	574	-	
				-	-	-	-	-	-	
		Накладные расходы -		287,01		574				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		287,01				574		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		569,64		1139				
		Сметная стоимость				**15380**				
6	24-010201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002, шт.	2	6376,06	-	12752	-	536	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		267,79		536				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		267,79				536		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		531,51		1063				
		Сметная стоимость				**14351**				
		Всего				**68996**				
		Всего сметной стоимости				**13576046**				
		Временные здания и сооружения -3,28				**445294**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**14021340**				
		Итого прямых затрат				**14 021 340**				
		Дополнительные затраты при производстве СМР (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,9*0,7=2,03%				**284 633**				
		Транспортировка строительных материалов 0, 015294%				214 442				
		Итого по сметному расчету в ценах 2016г.				**14 520 416**				
		Прочие				**29 016**				
		Итого с прочими по сметному расчету 2016г.				**14 549 432**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 1 кв. 2017г. 100%, К 1,0697784				15 564 668				

		НДС 12%				1 867 760				
		Всего с учетом НДС				17 432 428				
		Договорной коэффициент				0,99952922				
		Всего с учетом договорного коэффициента				17 424 221				

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Глобус инжиниринг"
Директор

_____ Е.К. Кенжебаев

инженер эксперт

_____ Е.К. Кенжебаев

"_____"_____2017 г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЖБИ-С"

_____ Е.Б.Зиятаев

Начальник участка

_____ А. Бесбаев

"_____" _____2017 г.

Тапсырыс беруші: ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы мемлекеттік мекемесі

Инженер: "Глобус инжиниринг" ЖШС-і

Мердігер: "ЖБИ-С" ЖШС-і

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны

2017 жылдың 19 маусымдағы № 137 келісім шарт бойынша жалпы құны - 66 752 000 теңге

Құрылыстың атауы және мекенжайы: ОҚО Түлкібас аудандағы КХ-65 "Тастумсық-Майбулак-Тулкибас" 0+800 шк автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2017 жылғы 29 тамыздағы № 2 анықтама

Код	Код	Шарт косымша келісім		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі	күні	атауы	коды	атауы
2683502	43934	2017 жылғы № 137 келісім шарт	19.06.2017ж	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС

Іске косу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге							
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін				ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	косымша шығындар		ККС-мен есепті айда
		Құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де косымша шығындар	
А	1	3	4	5	6	7	8	9
ОҚО Түлкібас аудандағы КХ-65 "Тастумсық-Майбулак-Тулкибас" 0+800 шк автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу	**20 634 654**	17 230 182	2 680 750		620 230			**3 210 433**
Төленетін сомасы	20 634 654							3 210 433

Тапсырыс беруші:
ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы мемлекеттік мекемесі басшысының орынбасары

_____ Ибрагимов Р.Ь.

"31" 08 2017 жыл

Инженер:
"Глобус инжиниринг" ЖШС-і директоры

_____ Кенжебаев Е.К.

"___" _____ 2017 жыл

Мердігер:
"ЖБИ-С" ЖШС-і директоры

_____ Зинтаев Е.Ь.

"___" _____ 2017 жыл

Ф-2

Заказчик:: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО"

Инженер: ТОО "Глобус инжиниринг"

Подрядчик: ТОО "ЖБИ-С"

Наименование стройки - Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-65 "Тастумсык-Майбулак-Тулкибас" км 0+800 Тулкибасском районе, ЮКО.

Договор №137 от 19.06.2017 г.

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2017 года

N п.п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Береговая опора								
4	11-300104-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып.2	МОНОЛИТНЫЕ Ж БЕТОННЫЕ НАСАДКИ СО ШКАФНОЙ СТЕНКОЙ С ОТКРЫЛКАМИ из монолитного железобетона В30,F200,W6 сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010. Устройство на суше, м3 желез	37,64	30512,74	2063,86	1148500	77684	165567	4,88	184
				4286,35	749,87	161338	28225	59,4	0,69	26
		Накладные расходы -		4398,7		165567				
		в т.ч. накладные первого уровня -59,4		2991,52				112601		
		в т.ч. накладные второго уровня -4,2%		1407,18				52966		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2792,91		105125				
		Сметная стоимость				**1419192**				
5	11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах, армату т	4,6042	37654,16	-	173367	-	113671	48,4	223
				37332,86	-	171888	-	59,4	-	-
		Накладные расходы -		24688,57		113671				
		в т.ч. накладные первого уровня -59,4		22175,72				102101		
		в т.ч. накладные второго уровня -4,2%		2512,85				11570		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4987,42		22963				
		Сметная стоимость				**310001**				
	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014. т	1,4647	146310,52	-	214301	-	9001	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы		6145,04		9001				

	Iквартала 2016 года	в т.ч. накладные второго уровня -4,2%		6145,04				9001		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12196,44		17864				
		Сметная стоимость				**241166**				
7	21-050301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22мм СТ РК 2591-2014, т	0,02388	155053,38	-	3703	-	156	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6512,24		156				
		в т.ч. накладные второго уровня-4,2%		6512,24				156		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12925,25		309				
		Сметная стоимость				**4167**				
8	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах Iквартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014, т	1,4225	152035,01	-	216270	-	9083	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6385,47		9083				
		в т.ч. накладные второго уровня-4,2%		6385,47				9083		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12673,64		18028				
		Сметная стоимость				**243382**				
9	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах Iквартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014, т	1,69312	151410,52	-	256356	-	10767	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6359,24		10767				
		в т.ч. накладные второго уровня-4,2%		6359,24				10767		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12621,58		21370				
		Сметная стоимость				**288493**				
		Всего				**2506401**				
		Всего сметной стоимости				2506401				
		Временные здания и сооружения -3,28				82210				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**2588611**				
		Итого прямых затрат				**2 588 611**				
		Дополнительные затраты при производстве СМР (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,9*0,7=2,03%				**52 549**				
		Транспортировка строительных материалов 0, 015294%				**39 590**				
		Итого по сметному расчету в ценах 2016г.				2 680 750				
		Прочие				0				
		Итого с прочими по сметному расчету 2016г.				2 680 750				

		Итого по сметному расчету в текущих ценах 1 кв. 2017г. 16[illegible] К=1,0697784				2 867 808				
		НДС 12%				344 137				
		Всего с учетом НДС				3 211 945				
		Договорной коэффициент				0,99952922				
		Всего с учетом договорного коэффициента				3 210 433				

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Глобус инжиниринг"
Директор

_____ Б.К. Кенжебаев

инженер эксперт

_____ Б.К. Кенжебаев

"____" _____ 2017 г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЖБИ-С"

_____ Е.Б.Зиятаев

Начальник участка

_____ А. Бесбаев

"____" _____ 2017 г.

Тапсырыс беруші: ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы мемлекеттік мекемесі
Инженер: "Глобус инжиниринг" ЖШС-і
Мердігер: "ЖБИ-С" ЖШС-і
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны
2017 жылдың 19 маусымдегі № 137 келісім шарт бойынша жалпы құны - 66 752 000 теңге

Құрылыстың атауы және мекенжайы: ОҚО Түлкібас аудандағы КХ-65 "Тастумсық-Майбулак-Тулкибас" 0+800 шқ автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2017 жылғы 26 қыркүйекдағы № 3 анықтама

Код	Код	Шарт қосымша келісім		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі	күні	атауы	коды	атауы
2683502	43934	2017 жылғы № 137 келісім шарт	19.06.2017ж	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге							
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	Құрылыс-монтаж жұмыстарының құны			ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар		ҚҚС-мен есепті айда
			есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар	
А	1	3	4	5	6	7	8	9
ОҚО Түлкібас аудандағы КХ-65 "Тастумсық-Майбулак-Тулкибас" 0+800 шқ автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу	**44 858 759**	36 762 369	19 532 187		1 315 458			**24 224 105**
Төленетін сомасы	**44 858 759**							**24 224 105**

Тапсырыс беруші:
ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы мемлекеттік мекемесі басшысының орынбасары
_____ **Ибрагимов Р.Б.**
"27" 09 **2017 жыл**

Инженер:
"Глобус инжиниринг" ЖШС-і директоры
_____ **Кенжебаев Е.К.**
"____" _____ **2017 жыл**

Мердігер:
"ЖБИ-С" ЖШС-і директоры
_____ **Зиятаев Е.Б.**
"____" _____ **2017 жыл**

Заказчик:: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО"

Ф-2

Инженер: ТОО "Глобус инжиниринг"

Подрядчик: ТОО "ЖБИ-С"

Наименование стройки - Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-65 "Тастумсык-Майбулак-Тулкибас" км 0+800 Тулкибасском районе, ЮКО.

Договор №137 от 19.06.2017 г.

Акт приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ И ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ								
10	11-300109-0208 РСНБ РК 2015	Строения пролетные балочные железобетонные длиной до 24м. Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами, балка пр	9	69386,5	33036,29	624478	297327	160312	21	189
				17393,04	6677,15	156537	60094	59,4	6,31	57
		Накладные расходы -		17812,43		160312				
		в т.ч. накладные первого уровня -59,4		14297,69				128679		
		в т.ч. накладные второго уровня -4,2%		3514,74				31633		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6975,91		62783				
		Сметная стоимость				**847573**				
11	21-040506-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Балка мостовая железобетонная ВТК-24У СТ РК 937-92, шт	9	1509778,62	-	13588008	-	570696	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		63410,7		570696				
		в т.ч. накладные второго уровня -4,2%		63410,7				570696		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		125855,15		1132696				
		Сметная стоимость				**15291401**				
12	11-300107-0201 РСНБ РК 2015	Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта 20х40х5,2. Установка, опорная	18	957,34	-	17232	-	6107	0,59	11
				483,19	-	8697	-	59,4	-	-
		Накладные расходы -		339,28		6107				
		в т.ч. накладные первого уровня -59,4		287,01				5166		
		в т.ч. накладные второго уровня -4,20%		52,26				941		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		103,73		1867				
		Сметная стоимость				**25206**				
	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"РЕЗИНА"стр.1	РЕЗИНОВЫЕ ОПОРНЫЕ ЧАСТИ 20х40х5,2, шт	18	14285,71	-	257143	-	10800	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		600		10800				
		в т.ч. накладные второго уровня -4,20%		600				10800		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1190,86		21435				
13		**Сметная стоимость**				**289378**				

14	11-300104-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып.2	Устройство ОМОНОЛИЧИВАНИЯ СТЫКОВ ПЛИТ пролетных строений из монолитного железобетона B35,F200,W6 сульфатостойкий ГОСТ7473-2010. Устройство на суше, м3 желез	9,8	31332,74	2063,86	307061	20226	43445	4,88	48
				4286,35	749,87	42006	7349	59,4	0,69	7
		Накладные расходы -		4433,13		43445				
		в т.ч. накладные первого уровня -59,4		2991,52				29317		
		в т.ч. накладные второго уровня -4,2%		1441,62				14128		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2861,27		28040				
		Сметная стоимость				**378546**				
15	11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах, т армату	2,02392	37654,16	-	76209	-	49968	48,4	98
				37332,86	-	75559	-	59,4	-	-
		Накладные расходы -		24688,57		49968				
		в т.ч. накладные первого уровня -59,4		22175,72				44882		
		в т.ч. накладные второго уровня -4,2%		2512,85				5086		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4987,42		10094				
		Сметная стоимость				**136271**				
16	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014, т	0,77104	146310,52	-	112811	-	4738	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6145,04		4738				
		в т.ч. накладные второго уровня -4,2%		6145,04				4738		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12196,44		9404				
		Сметная стоимость				**126953**				
17	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014, т	0,4212	152035,01	-	64037	-	2690	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6385,47		2690				
		в т.ч. накладные второго уровня -4,2%		6385,47				2690		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12673,64		5338				
		Сметная стоимость				**72065**				
18	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014, т	0,83168	148972,61	-	123898	-	5204	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6256,85		5204				
		в т.ч. накладные второго уровня -4,2%		6256,85				5204		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12418,36		10328				
		Сметная стоимость				**139430**				

19	11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Подливка ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ М200/ТОЛЩИНОЙ 1,0см/, раств м3	0,06	22551,97	1662,25	1353	100	151	2,55	-
				2039,46	482,89	122	29	59,4	0,43	-
		Накладные расходы -		2508,39		151				
		в т.ч. накладные первого уровня -59,4		1498,28				90		
		в т.ч. накладные второго уровня -4,2%		1010,11				61		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2004,83		120				
		Сметная стоимость				**1624**				
20	11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство, м2 изоли	298	1908,93	138,79	568862	41360	167357	0,91	271
				736,25	41,56	219404	12385	59,4	0,05	15
		Накладные расходы -		561,6		167357				
		в т.ч. накладные первого уровня -59,4		462,02				137682		
		в т.ч. накладные второго уровня -4,20%		99,58				29675		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		197,64		58898				
		Сметная стоимость				**795117**				
21	21-100401-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93, м2	596	215,22	-	128271	-	5387	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		9,04		5387				
		в т.ч. накладные второго уровня -4,2%		9,04				5387		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17,94		10693				
		Сметная стоимость				**144351**				
27	21-040504-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блок тротуарный железобетонный Т75.75 СТ РК 937-92, шт.	20	62210,34	-	1244207	-	52257	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		2612,83		52257				
		в т.ч. накладные второго уровня -4,2%		2612,83				52257		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5185,85		103717				
		Сметная стоимость				**1400181**				
		Всего				**18911877**				
		Всего сметной стоимости				**18911877**				
		Временные здания и сооружения -3,28				**620310**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**19532187**				
		Итого прямых затрат				**19 532 187**				
		Дополнительные затраты при производстве СМР (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,9*0,7=2,03%				**396 503**				
		Транспортировка строительных материалов 0, 015294%				**298 725**				
		Итого по сметному расчету в ценах 2016г.				**20 227 415**				
		Прочие				**0**				
		Итого с прочими по сметному расчету 2016г.				**20 227 415**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 1 кв. 2017г. 100%, К=1,0697784				**21 638 852**				

		НДС 12%				2 596 662				
		Всего с учетом НДС				24 235 514				
		Договорной коэффициент				0,99952922				
		Всего с учетом договорного коэффициента				24 224 105				

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Глобус инжиниринг"
Директор

_____ Е.К. Кенжебаев

инженер эксперт

_____ Е.К. Кенжебаев

"_____"_____2017 г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЖБИ-С"

_____ Е.Б.Зиятаев

Начальник участка

_____ А. Бесбаев

"_____" _____2017 г.

Тапсырыс беруші: ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы мемлекеттік мекемесі
Инженер: "Глобус инжиниринг" ЖШС-і
Мердігер: "ЖБИ-С" ЖШС-і
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны
2017 жылдың 19 маусымдегі № 137 келісім шарт бойынша жалпы құны - 66 752 000 теңге

Құрылыстың атауы және мекенжайы: ОҚО Түлкібас аудандағы КХ-65 "Тастумсык-Майбулак-Тулкибас" 0+800 шқ автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2017 жылғы 23 қазандағы № 4 анықтама

Код	Код	Шарт қосымша келісім		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі	күні	атауы	коды	атауы
2683502	43934	2017 жылғы № 137 келісім шарт	19.06.2017ж	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге							
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	Құрылыс-монтаж жұмыстарының құны			ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар		ҚҚС-мен есепті айда
			есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар	
А	1	3	4	5	6	7	8	9
ОҚО Түлкібас аудандағы КХ-65 "Тастумсык-Майбулак-Тулкибас" 0+800 шқ автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу	**60 535 780**	49 852 868	13 090 499		1 765 387			**15 677 021**
Төленетін сомасы	**60 535 780**							**15 677 021**

Тапсырыс беруші:
ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы мемлекеттік мекемесі басшысының орынбасары
_____ **Ибрагимов Р.Б.**
"___"_____ **2017 жыл**

Инженер:
"Глобус инжиниринг" ЖШС-і директоры
_____ **Кенжебаев Е.К.**
"___"_____ **2017 жыл**

Мердігер:
"ЖБИ-С" ЖШС-і директоры
_____ **Зиятаев Е.Б.**
"___"_____ **2017 жыл**

Заказчик:: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО"

Инженер: ТОО "Глобус инжиниринг"

Подрядчик: ТОО "ЖБИ-С"

Наименование Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-65 "Тастумсык-Майбулак-Тулкибас" км 0+800 Тулкибасском районе, ЮКО.

Ф-2

Договор №137 от 19.06.2017 г.

Акт приемки выполненных работ за октябрь месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ И ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ								
22	**11-300104-0101 РСНБ РК 2015 Изм.**	**Устройство МОНОЛИТНАЯ НАКЛАДНАЯ ПЛИТА пролетных строений из монолитного железобетона В35,F200,W6 сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010. Устройство на суше**	**44,28**	**31332,74**	**2063,86**	**1387414**	**91388**	**196299**	**4,88**	**216**
		м3 железобетона в деле		**4286,35**	**749,87**	**189799**	**33204**	**59,4**	**0,69**	**31**
		Накладные расходы -		***4433,13***		***196299***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		***2991,52***				***132464***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***1441,62***				***63835***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2861,27***		***126697***				
		Сметная стоимость				***1710410***				
23	**11-300102-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах**	**1,63525**	**37654,16**	**--**	**61574**	**--**	**40372**	**48,40**	**79**
		т арматуры		**37332,86**	**--**	**61049**	**--**	**59,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***24688,57***		***40372***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		***22175,72***				***36263***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***2512,85***				***4109***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***4987,42***		***8156***				
		Сметная стоимость				***110102***				
24	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**0,30858**	**146310,52**	**--**	**45149**	**--**	**1896**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6145,04***		***1896***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***6145,04***				***1896***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12196,44***		***3764***				
		Сметная стоимость				***50809***				
25	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**1,32667**	**152035,01**	**--**	**201700**	**--**	**8471**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6385,47***		***8471***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***6385,47***				***8471***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12673,64***		***16814***				
		Сметная стоимость				***226985***				

26	11-300114-0101 РСНБ РК 2015	Тротуары. Устройство	16,2	14701,04	1006,93	238157	16312	76668	7,83	127
		м3 сборных конструкций		6335,02	313,59	102627	5080	59,4	0,28	5
		Накладные расходы -		*4732,59*		*76668*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*3949,27*				*63978*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*783,31*				*12690*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1554,69*		*25186*				
		Сметная стоимость				*340011*				
28	11-300501-0101 РСНБ РК 2015	Перила сварные стальные. Установка	2,0692	56204,42	177,01	116298	366	68876	61,00	126
		т перил		49956,56	8,28	103370	17	59,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*33286,22*		*68876*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*29679,12*				*61412*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*3607,11*				*7464*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7159,25*		*14814*				
		Сметная стоимость				*199988*				
29	21-060405-1202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т ГОСТ 23118-2012	2,0692	149531,72	--	309411	--	12995	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6280,33*		*12995*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*6280,33*				*12995*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12464,96*		*25793*				
		Сметная стоимость				*348199*				
30	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	47,5916	63,93	1,05	3042	50	859	0,03	1
		м2		27,02	0,17	1286	8	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,04*		*859*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,74*				*701*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*3,30*				*157*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,56*		*312*				
		Сметная стоимость				*4213*				
31	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115./ЗА 2 РАЗА/	47,5916	114,61	1,66	5455	79	1133	0,04	2
		м2		33,28	0,33	1584	16	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*23,80*		*1133*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,22*				*867*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*5,58*				*266*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,07*		*527*				

		Сметная стоимость				*7114*				
32	11-300104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство ОМОНОЛИЧИВАНИЯ ТРОТУАРОВ С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ из монолитного железобетона В30,F200,W6 сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010. Устройство на суше	2,4	30512,74	2063,86	73231	4953	10557	4,88	12
		м3 железобетона в деле		4286,35	749,87	10287	1800	59,4	0,69	2
		Накладные расходы -		*4398,70*		*10557*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*2991,52*				*7180*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1407,18*				*3377*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2792,91*		*6703*				
		Сметная стоимость				*90491*				
33	11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	0,29119	37654,16	--	10965	--	7189	48,40	14
		т арматуры		37332,86	--	10871	--	59,4	--	--
		Накладные расходы -		*24688,57*		*7189*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*22175,72*				*6457*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2512,85*				*732*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4987,42*		*1452*				
		Сметная стоимость				*19606*				
34	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,10869	152035,01	--	16525	--	694	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6385,47*		*694*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*6385,47*				*694*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12673,64*		*1377*				
		Сметная стоимость				*18597*				
35	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,1825	151410,52	--	27632	--	1161	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6359,24*		*1161*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*6359,24*				*1161*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12621,58*		*2303*				
		Сметная стоимость				*31096*				
		Деформационный шов								

38	11-300504-0301 РСНБ РК 2015	Шов заполненный деформационный сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления. Устройство	24	14319,76	284,12	343674	6819	41532	2,19	53
		м шва		1771,86	52,29	42525	1255	59,4	0,06	1
		Накладные расходы -		*1730,49*		*41532*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*1083,55*				*26005*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*646,94*				*15527*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1284,02*		*30816*				
		Сметная стоимость				*416022*				
39	21-130803-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Ткань стеклянная А-1 для гидроизоляций проезжей части мостов ГОСТ 8481-75 /3слоя/	1,8	55751,16	--	100352	--	4215	--	--
		100 м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2341,55*		*4215*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2341,55*				*4215*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4647,42*		*8365*				
		Сметная стоимость				*112932*				
40	21-050101-9906 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм ГОСТ 14637-89	0,64848	170933,92	--	110847	--	4656	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7179,22*		*4656*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7179,22*				*4656*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14249,05*		*9240*				
		Сметная стоимость				*124743*				
41	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0381	146310,38	--	5574	--	234	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6145,04*		*234*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*6145,04*				*234*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12196,43*		*465*				
		Сметная стоимость				*6273*				
42	21-020101-3006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Бетон тяжелый класса В25, F200, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	2,16	18463,71	--	39882	--	1675	--	--

		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*775,48*		*1675*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*775,48*				*1675*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1539,13*		*3325*				
		Сметная стоимость				*44882*				
43	21-100401-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	41,2	215,22	--	8867	--	372	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,04*		*372*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*9,04*				*372*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,94*		*739*				
		Сметная стоимость				*9979*				
44	21-100501-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Мастика битумно-полимерная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30693-2000	147,48	631,50	--	93134	--	3912	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*26,52*		*3912*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*26,52*				*3912*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,64*		*7764*				
		Сметная стоимость				*104809*				
		Итого по разделу				3977261				
		РАЗДЕЛ 3. СОПРЯЖЕНИЕ МОСТА С НАСПЬЮ								
45	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	39	4105,32	148,51	160108	5792	42090	1,99	78
		м3 подушки		1398,33	66,76	54535	2603	59,4	0,08	3
		Накладные расходы -		*1079,24*		*42090*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*870,26*				*33940*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*208,97*				*8150*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*414,76*		*16176*				
		Сметная стоимость				*218374*				
46	11-300111-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Плиты переходные сборно-монолитные длиной до 5 м. Укладка	19,5	20186,55	1816,28	393638	35417	77966	5,74	112
		м3 железобетонных конструкций		4537,53	552,41	88482	10772	59,4	0,51	10
		Накладные расходы -		*3998,24*		*77966*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*3023,42*				*58957*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*974,82*				*19009*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1934,78*		*37728*				
		Сметная стоимость				*509332*				

47	21-040501-0414 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плита переходная железобетонная П400.98.25 СТ РК 937-92	20	61029,09	--	1220582	--	51264	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2563,22*		*51264*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2563,22*				*51264*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5087,38*		*101748*				
		Сметная стоимость				*1373594*				
48	21-020101-3206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016	Бетон тяжелый класса В30, F200, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	2,5	21488,01	--	53720	--	2256	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*902,50*		*2256*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*902,50*				*2256*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1791,24*		*4478*				
		Сметная стоимость				*60454*				
49	11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	0,3202	37654,16	--	12057	--	7905	48,40	15
		т арматуры		37332,86	--	11954	--	59,4	--	--
		Накладные расходы -		*24688,57*		*7905*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*22175,72*				*7101*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2512,85*				*805*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4987,42*		*1597*				
		Сметная стоимость				*21559*				
50	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,31808	148972,61	--	47385	--	1990	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6256,85*		*1990*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*6256,85*				*1990*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12418,36*		*3950*				
		Сметная стоимость				*53325*				
51	21-050301-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 3 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	0,00212	191846,24	--	407	--	17	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8057,54*		*17*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8057,54*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15992,30*		*34*				
		Сметная стоимость				*458*				

52	11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство подготовкии ПГС	10,3	2521,90	130,09	25976	1340	10154	1,94	20
		м3 подушки		1363,20	58,47	14041	602	59,4	0,07	1
		Накладные расходы -		*985,86*		*10154*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*844,47*				*8698*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*141,39*				*1456*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*280,62*		*2890*				
		Сметная стоимость				*39021*				
		Итого по разделу				2276117				
		РАЗДЕЛ 4. Прочие работы								
53	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	28	2394,16	93,10	67036	2607	11588	0,61	17
		м2 изолируемой поверхности		478,26	27,95	13391	783	59,4	0,03	1
		Накладные расходы -		*413,87*		*11588*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*300,69*				*8419*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*113,18*				*3169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*224,64*		*6290*				
		Сметная стоимость				*84914*				
54	11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Отсыпка конусов из ГПС	28	2521,90	130,09	70613	3642	27604	1,94	54
		м3 подушки		1363,20	58,47	38170	1637	59,4	0,07	2
		Накладные расходы -		*985,86*		*27604*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*844,47*				*23645*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*141,39*				*3959*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*280,62*		*7857*				
		Сметная стоимость				*106074*				
55	11-010203-0105 РСНБ РК 2015	Планировка откосов ручным способом. Группа грунтов 2	486	90,23	--	43853	--	28848	0,12	60
		м2 спланированной площади		90,23	--	43853	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*59,36*		*28848*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,33*				*25917*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*6,03*				*2930*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,97*		*5816*				
		Сметная стоимость				*78517*				
56	11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки толщиной 10см,бетон В7,5 F200, W6 сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010. Устройство	51	20323,15	1662,25	1036481	84775	123154	2,55	130
		м3 бетона в деле		2039,46	482,89	104013	24627	59,4	0,43	22
		Накладные расходы -		*2414,78*		*123154*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*1498,28*				*76412*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*916,50*				*46741*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1819,03*		*92771*				

		Сметная стоимость				*1252405*				
57	11-010204-0805 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см/ТОЛЩИНОЙ 20см/из бетона В20 F200, W6 сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010.	510	3144,72	106,63	1603808	54379	339610	1,22	622
		м2 укрепляемой поверхности		841,42	25,43	429125	12968	59,1	0,03	16
		Накладные расходы -		*665,90*		*339610*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*512,31*				*261277*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*153,60*				*78334*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*304,85*		*155473*				
		Сметная стоимость				*2098892*				
58	11-010204-0806 РСНБ РК 2015 К=10	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см из бетона В20 F200, W6 сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	510	2374,48	3,53	1210983	1802	216439	0,76	389
		м2 укрепляемой поверхности		525,54	1,66	268027	845	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*424,39*		*216439*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*311,58*				*158903*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*112,81*				*57535*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*223,91*		*114194*				
		Сметная стоимость				*1541615*				
59	11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	3,1467	37654,16	--	118486	--	77688	48,40	152
		т арматуры		37332,86	--	117475	--	59,4	--	--
		Накладные расходы -		*24688,57*		*77688*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*22175,72*				*69780*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2512,85*				*7907*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4987,42*		*15694*				
		Сметная стоимость				*211867*				
60	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	3,1467	172673,30	--	543351	--	22821	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7252,28*		*22821*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7252,28*				*22821*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14394,05*		*45294*				
		Сметная стоимость				*611465*				
		Итого по разделу				5985749				
		Всего				12239127				
		Всего сметной стоимости				12239127				
		Временные здания и сооружения -3,28				401443				

		Итого с временными зданиями и сооружениями				12640570				
		Итого прямых затрат				12 640 570				
		Дополнительные затраты при производстве СМР (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,9*0,7=2,03%				256 604				
		Транспортировка строительных материалов 0, 015294%				193 325				
		Итого по сметному расчету в ценах 2016г.				13 090 499				
		Прочие				0				
		Итого с прочими по сметному расчету 2016г.				13 090 499				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 1 кв. 2017г. 100%, К=1,0697784				14 003 933				
		НДС 12%				1 680 472				
		Всего с учетом НДС				15 684 405				
		Договорной коэффициент				0,99952922				
		Всего с учетом договорного коэффициента				15 677 021				

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Глобус инжиниринг"
Директор

_____ Е.К. Кенжебаев

инженер эксперт

_____ Е.К. Кенжебаев

"_____" _____2017 г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЖБИ-С"

_____ Е.Б.Зиятаев

Начальник участка

_____ А. Бесбаев

"_____" _____2017 г.

Тапсырыс беруші: ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы мемлекеттік мекемесі
Инженер: "Глобус инжиниринг" ЖШС-і
Мердігер: "ЖБИ-С" ЖШС-і
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны
2017 жылдың 19 маусымдегі № 137 келісім шарт бойынша жалпы құны - 66 752 000 теңге

Құрылыстың атауы және мекенжайы: ОҚО Түлкібас аудандағы КХ-65 "Тастумсык-Майбулак-Тулкибас" 0+800 шк автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2017 жылғы 14 қарашадағы № 5 анықтама

Код	Код	Шарт қосымша келісім		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі	күні	атауы	коды	атауы
2683502	43934	2017 жылғы № 137 келісім шарт	19.06.2017ж	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге							
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	Құрылыс-монтаж жұмыстарының құны			ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	косымша шығындар		ҚКС-мен есепті айда
			есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар	
А	1	3	4	5	6	7	8	9
ОҚО Түлкібас аудандағы КХ-65 "Тастумсык-Майбулак-Тулкибас" 0+800 шк автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу	**66 752 000**	55 043 485	5 190 617		1 943 792			**6 216 220**
Төленетін сомасы	**66 752 000**							**6 216 220**

Тапсырыс беруші:
ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы мемлекеттік мекемесі басшысының орынбасары

_____ **Ибрагимов Р.Б.**

"_____" _____ **2017 жыл**

Инженер:
"Глобус инжиниринг" ЖШС-і директоры

_____ **Кенжебаев Е.К.**

"_____" _____ **2017 жыл**

Мердігер:
"ЖБИ-С" ЖШС-і директоры

_____ **Зиятаев Е.Б.**

"_____" _____ **2017 жыл**

Заказчик:: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО"
Инженер: ТОО "Глобус инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "ЖБИ-С"
Наименование Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-65 "Тастумсык-Майбулак-Тулкибас" км 0+800 Тулкибасском районе, ЮКО.

Ф-2

Договор №137 от 19.06.2017 г.

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ-РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО МОСТА(ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ)								
8	**41-310101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**МАТЕРИАЛОВ ОТ РАЗБОРКИ МОСТА(железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	**610,4608**	**361,00**	**--**	**220376**	**--**	**9256**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***15,16***		***9256***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***15,16***				***9256***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***30,09***		***18371***				
		Сметная стоимость				***248002***				
9	**41-310103-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**МАТЕРИАЛОВ ОТ РАЗБОРКИ МОСТА(Конструкции металлические.) Погрузка**	**7,943**	**345,00**	**--**	**2740**	**--**	**115**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***14,49***		***115***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***14,49***				***115***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***28,76***		***228***				
		Сметная стоимость				***3084***				
10	**41-020103-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка МАТЕРИАЛОВ ОТ РАЗБОРКИ МОСТА. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**618,4038**	**116,30**	**--**	**71920**	**--**	**3021**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***4,88***		***3021***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***4,88***				***3021***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***9,69***		***5995***				
		Сметная стоимость				***80936***				
		Итого				**332022**				
		РАЗДЕЛ 2. ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ И ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ								
20	**11-300504-0102 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство, м2 изоли**	**0**	**1908,93**	**138,79**	**526724**	**38296**	**154960**	**0,91**	**271**
				736,25	**41,56**	**203152**	**11468**	**59,4**	**0,05**	**15**
		Накладные расходы -		*561,6*		*154960*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*462,02*				*127483*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*99,58*				*27477*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*197,64*		*54535*				

		Сметная стоимость				*736219*				
36	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство/ ТОЛЩИНОЙ 7 см/	347	1023,81	65,19	355261	22622	24920	0,03	12
		м2 покрытия		27,83	18,03	9657	6256	60,3	0,02	6
		Накладные расходы -		*71,81*		*24920*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*27,65*				*9596*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*44,16*				*15324*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,65*		*30414*				
		Сметная стоимость				*410595*				
37	11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	347	696,01	0,10	241514	35	10241	--	--
		м2 покрытия		0,45	--	155	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*29,51*		*10241*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0,27*				*94*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*29,24*				*10148*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,04*		*20140*				
		Сметная стоимость				*271895*				
		Итого				1418709				
				РАЗДЕЛ 1. Прочие работы						
62	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет ВЫЕМКА ГРУНТА	245	86,20	81,34	21119	19929	6153	0,01	2
		м3 грунта		4,86	30,05	1190	7361	59,1	0,03	8
		Накладные расходы -		*25,12*		*6153*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*20,63*				*5054*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4,49*				*1099*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,91*		*2182*				
		Сметная стоимость				*29454*				
63	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной до 12 см. Устройство	478,8	118,17	88,17	56581	42215	18518	0,04	20
		м2 основания или покрытия		30,00	23,65	14366	11324	60,3	0,02	12
		Накладные расходы -		*38,68*		*18518*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*32,35*				*15491*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*6,32*				*3027*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,55*		*6008*				
		Сметная стоимость				*81107*				
64	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство/ ТОЛЩИНОЙ 7 см/	315,8	736,88	46,92	232706	14818	16323	0,02	8
		м2 покрытия		20,03	12,98	6325	4098	60,3	0,02	5
		Накладные расходы -		*51,69*		*16323*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*19,90*				*6285*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*31,78*				*10038*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,09*		*19922*				
		Сметная стоимость				*268443*				

65	11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301								
		м2 покрытия	315,8	116,00	0,02	36633	5	1553	--	--
		Накладные расходы -		0,07	--	24	--	60,3	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		4,92		1553				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		0,04				14		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4,87				1539		
		Сметная стоимость		9,67		3055				
67	11-300506-0101 РСНБ РК 2015	Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками				41241				
		м2 окрашиваемой поверхности	261	662,02	14,92	172787	3893	30915	0,16	41
		Накладные расходы -		139,66	6,79	36451	1773	59,4	0,01	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		118,45		30915				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		86,99				22705		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		31,46				8211		
		Сметная стоимость		62,44		16296				
68	11-300506-0102 РСНБ РК 2015	Подмости для окраски. Устройство				219998				
		м2 окрашиваемой поверхности	261	351,61	83,26	91771	21730	36605	0,21	54
		Накладные расходы -		172,33	30,41	44977	7937	59,4	0,03	7
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		140,25		36605				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		120,43				31431		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19,83				5174		
		Сметная стоимость		39,35		10270				
69	11-270901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Ограждения железобетонные парапетные. Установка на подходах к мостам и путепроводам				138647				
		м	60	1213,58	555,94	72815	33356	34002	0,87	52
		Накладные расходы -		632,86	187,95	37971	11277	60,3	0,17	10
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		566,70		34002				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		494,95				29697		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		71,76				4305		
		Сметная стоимость		142,42		8545				
70	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Камни бортовые/БЛОКИ ОГРАЖДЕНИЯ БО 30.6.8/ из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91				115363				
		м3	14	30035,86	--	420502	--	17661	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		1261,51		17661				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1261,51				17661		
		Сметная стоимость		2503,79		35053				
71	11-010204-0601 РСНБ РК 2015	Наброска или призма каменная. Устройство				473216				
		м3 камня (в деле)	60	3387,97	1,92	203278	115	82810	2,81	169
		Накладные расходы -		2009,29	0,83	120557	50	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		1380,17		82810				
				1187,98				71279		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*192,19*				*11531*		
		Сметная стоимость		*381,45*		*22887*				
		Итого				*308975*				
						1676444				
		УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННОЙ ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ								
7	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЗНАКОВ**								
		шт.	2	1331,55	486,44	2663	973	1311	1,92	4
		Накладные расходы -		845,11	109,01	1690	218	60,3	0,09	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*655,42*		*1311*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*575,34*				*1151*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,09*				*160*		
		Сметная стоимость		*158,96*		*318*				
8	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100 ДЕМОНТАЖ**				*4292*				
		шт.	4	182,23	--	729	--	489	0,41	2
		Накладные расходы -		182,23	--	729	--	60,3	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*122,15*		*489*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*109,88*				*440*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,27*				*49*		
		Сметная стоимость		*24,35*		*97*				
9	41-310103-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Погрузка стали мелких профилейпри автомобильных перевозках. Погрузка**				*1315*				
		т	0,13	320,00	--	42	--	2	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*13,44*		*2*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,44*				*2*		
		Сметная стоимость		*26,68*		*3*				
10	41-310103-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Разгрузка стали мелких профилей при автомобильных перевозках. Разгрузка**				*47*				
		т	0,13	320,00	--	42	--	2	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*13,44*		*2*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,44*				*2*		
		Сметная стоимость		*26,68*		*3*				
11	41-010205-1045 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛОВ РАЗБОРКИНА 45КМ НА БАЗУ**				*47*				
		т	0,13	797,89	--	104	--	4	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*33,51*		*4*				
				33,51				*4*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,51*		*9*				
		Сметная стоимость				*117*				
		Итого				5818				
		РАЗДЕЛ 1. Прочие работы								
1	11-010101-0310 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	371,6	140,67	130,88	52274	48633	12548	0,01	5
		м3 грунта		9,80	35,44	3641	13169	59,1	0,03	12
		Накладные расходы -		*33,77*		*12548*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*26,73*				*9935*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,03*				*2613*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,96*		*5186*				
		Сметная стоимость				*70007*				
2	41-010205-1007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 7 км	650,3	239,80	--	155942	--	6550	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,07*		*6550*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*10,07*				*6550*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,99*		*12999*				
		Сметная стоимость				*175491*				
3	11-010105-0302 РСНБ РК 2015	Насыпи. Возведение техплощадки при погружении свай,монтаже балок и при демонтаже (монтаже) газопровода экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2	371,6	130,31	128,09	48422	47599	12755	--	1
		м3 грунта		2,21	44,63	823	16586	59,1	0,04	16
		Накладные расходы -		*34,32*		*12755*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*27,69*				*10289*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*6,64*				*2466*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,17*		*4894*				
		Сметная стоимость				*66071*				
4	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	371,6	51,03	40,68	18963	15118	4836	0,01	5
		м3 уплотненного грунта		7,55	10,10	2804	3755	59,1	0,01	5
		Накладные расходы -		*13,01*		*4836*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,43*				*3876*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2,58*				*959*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,12*		*1904*				
		Сметная стоимость				*25702*				
		РЕКУЛЬТИВАЦИЯ								
5	11-010203-0601 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	364,4	7,58	7,58	2761	2761	620	--	--
		м3 грунта		--	2,24	--	818	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*1,70*		*620*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1,33*				*483*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*0,37*				*136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,74*		*270*				
		Сметная стоимость				*3651*				
6	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	364,4	23,61	23,61	8605	8605	2059	--	--
		м3 грунта		--	7,57	--	2757	59,1	0,01	2
		Накладные расходы -		*5,65*		*2059*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,47*				*1629*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,18*				*430*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,34*		*853*				
		Сметная стоимость				*11517*				
7	11-010104-0114 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	364,4	37,38	37,38	13621	13621	3260	--	--
		м3 грунта		--	11,98	--	4364	59,1	0,01	2
		Накладные расходы -		*8,94*		*3260*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*7,08*				*2579*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,87*				*680*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,71*		*1350*				
		Сметная стоимость				*18231*				
8	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	364,4	96,92	91,50	35319	33342	8472	0,01	3
		м3 грунта		5,37	25,77	1956	9392	59,1	0,02	8
		Накладные расходы -		*23,25*		*8472*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*18,41*				*6707*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4,84*				*1765*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,61*		*3503*				
		Сметная стоимость				*47294*				
9	41-010205-1007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 7 км**	637,7	239,80	--	152920	--	6423	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,07*		*6423*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*10,07*				*6423*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,99*		*12747*				
		Сметная стоимость				*172090*				
10	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	457,12	4,40	4,40	2011	2011	394	--	--
		м2 спланированной площади		--	1,10	--	503	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*0,86*		*394*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*0,65*				*297*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*0,21*				*97*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,42*		*192*				
		Сметная стоимость				*2598*				

11	11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство временной дороги при транспортировке балок пролетного строение на техплощадку и объезда участка капремонта моста, двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство	760	85,23	68,64	64772	52166	19403	0,02	18
		м2 основания или покрытия		16,59	18,35	12606	13944	60,3	0,02	15
		Накладные расходы -		*25,53*		*19403*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*21,07*				*16010*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4,46*				*3393*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,86*		*6734*				
		Сметная стоимость				*90909*				
12	11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство временной дороги при транспортировке балок пролетного строение на техплощадку и объезда участка капремонта моста, двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство	760	85,69	60,02	65121	45612	22456	0,04	27
		м2 основания или покрытия		25,67	15,63	19509	11877	60,3	0,02	12
		Накладные расходы -		*29,55*		*22456*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*24,90*				*18926*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4,64*				*3530*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,22*		*7006*				
		Сметная стоимость				*94583*				
		Итого				778144				
		ПЕРЕНОС ГАЗОПРОВОДА (ДОБАВИТЬ)								
1	11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж газопровода из стальных труб диаметром, 159х4мм	0,0692	500878,51	137220,42	34661	9496	18014	360,00	25
		км трубопровода		320882,40	48898,63	22205	3384	62,1	51,53	4
		Накладные расходы -		*260315,54*		*18014*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*229634,02*				*15891*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*30681,53*				*2123*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60895,52*		*4214*				
		Сметная стоимость				*56889*				
2	11-040101-2602 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 6 м. Бурение шнековое станками типа СО-2. Грунты 2 группы	6	519,84	371,58	3119	2229	1228	0,18	1
		м бурения		148,25	113,23	890	679	67,1	0,09	1
		Накладные расходы -		*204,66*		*1228*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 67,1%		*175,46*				*1053*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*29,20*				*175*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,96*		*348*				
		Сметная стоимость				*4695*				
3	11-050101-0206 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2	3	14014,88	10899,20	42045	32698	10936	3,67	11
		м3 железобетона		3005,58	1991,80	9017	5975	58,7	1,80	5
		Накладные расходы -		*3645,29*		*10936*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*2933,46*				*8800*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*711,83*				*2135*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1412,81*		*4238*				
		Сметная стоимость				*57219*				

4	21-040510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сваи железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов, размер стороны 300 мм, Т2 СТ РК 1855-2008	24	9349,62	--	224391	--	9424	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*392,68*		*9424*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*392,68*				*9424*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*779,38*		*18705*				
		Сметная стоимость				*252521*				
5	21-050106-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 20 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,00246	225698,00	--	555	--	23	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9479,32*		*23*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*9479,32*				*23*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18814,19*		*46*				
		Сметная стоимость				*625*				
6	11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,036	500878,51	137220,42	18032	4940	9371	360,00	13
		км трубопровода		320882,40	48898,63	11552	1760	62,1	51,53	2
		Накладные расходы -		*260315,54*		*9371*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*229634,02*				*8267*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*30681,53*				*1105*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60895,52*		*2192*				
		Сметная стоимость				*29596*				
7	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	36	2741,77	--	98704	--	4146	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*115,15*		*4146*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*115,15*				*4146*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*228,55*		*8228*				
		Сметная стоимость				*111077*				
8	11-220901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	1	3427,13	977,84	3427	978	1609	2,46	2
		задвижка или клапан		1944,65	318,94	1945	319	62,1	0,31	--
		Накладные расходы -		*1608,67*		*1609*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1405,69*				*1406*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*202,98*				*203*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*402,86*		*403*				
		Сметная стоимость				*5439*				

9	23-040201-1504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	1	56983,35	--	56983	--	2393	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2393,30*		*2393*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2393,30*				*2393*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4750,13*		*4750*				
		Сметная стоимость				*64126*				
10	11-221201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	2	1060,81	114,27	2122	229	1211	0,90	2
		фланец		858,43	8,28	1717	17	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*605,39*		*1211*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*538,23*				*1076*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*67,16*				*134*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*133,30*		*267*				
		Сметная стоимость				*3599*				
11	23-020103-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80	2	2095,12	--	4190	--	176	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*88,00*		*176*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*88,00*				*176*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*174,65*		*349*				
		Сметная стоимость				*4715*				
12	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,022	921277,35	281252,81	20268	6188	6374	312,70	7
		т фасонных частей		298256,39	89669,28	6562	1973	62,1	94,30	2
		Накладные расходы -		*289713,37*		*6374*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*240901,84*				*5300*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*48811,53*				*1074*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96879,26*		*2131*				
		Сметная стоимость				*28773*				

13	23-020101-0232 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	2	2371,68	--	4743	--	199	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*99,61*		*199*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*99,61*				*199*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*197,70*		*395*				
		Сметная стоимость				*5338*				
14	11-240204-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Газопроводы действующие стальные диаметром 150 мм. Отключение и заглушка под газом	1	7595,90	2068,47	7596	2068	3053	4,74	5
		отключение		4224,95	--	4225	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*3052,92*		*3053*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2623,69*				*2624*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*429,22*				*429*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*851,91*		*852*				
		Сметная стоимость				*11501*				
15	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	22,09	63,93	1,05	1412	23	399	0,03	1
		м2		27,02	0,17	597	4	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,04*		*399*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,74*				*326*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*3,30*				*73*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,56*		*145*				
		Сметная стоимость				*1955*				
16	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115./ЗА 2 РАЗА/	22,09	114,61	1,66	2532	37	526	0,04	1
		м2		33,28	0,33	735	7	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*23,80*		*526*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,22*				*402*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*5,58*				*123*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,07*		*245*				
		Сметная стоимость				*3302*				
		Итого				641896				
		Всего сметной стоимости				4853033				
		Временные здания и сооружения -3,28				159179				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				5012212				
		Итого прямых затрат				5 012 212				

		Дополнительные затраты при производстве СМР (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,9*0,7=2,03%				101 748				
		Транспортировка строительных материалов 0, 015294%				76 657				
		Итого по сметному расчету в ценах 2016г.				5 190 617				
		Прочие				0				
		Итого с прочими по сметному расчету 2016г.				5 190 617				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 1 кв. 2017г. 100%, К=1,0697784				5 552 810				
		НДС 12%				666 337				
		Всего с учетом НДС				6 219 147				
		Договорной коэффициент				0,99952922				
		Всего с учетом договорного коэффициента				6 216 220				

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Глобус инжиниринг"
Директор
_____ Е.К. Кенжебаев
инженер эксперт
_____ Е.К. Кенжебаев
"____" _____2017 г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЖБИ-С"
_____ Е.Б.Зиятаев
Начальник участка
_____ А. Бесбаев
"____" _____2017 г.