Заказчик: ТОО "Благоустройство и озел

Подрядчик: ТОО "Консоль-2020"

формаКС-3

Наименование объекта:

Благоустройство и орошение центрального парка г.Жанатас Сарысуского района Жамбылской области

Договор:№17 от 21.07.2014г

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ и затрат за август 2014 год

Наименование этапов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							Всего к оплате с НДС (тенге)
	С начала года за отчетный месяц включительно	СМР в базовых ценах	СМР в фактических ценах	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12%	
				по монтажу оборудования	стоимость оборудования			
Всего по стройке (договор)	7 209 300							
В т.ч. за текущий месяц	4313090,00						454090,00	4313090,00
Предоплата	2 162 790							2 162 790
Итого к оплате								**2150300,00**

Заказчик:
ТОО "Благоустройство и озеленение"

Абдималиков С.

Подрядчик:
ТОО "Консоль-2020"

Битенов Б.

ЗАКАЗЧИК: **ТОО "Благоустройство и озеленение"** Ф-2

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Консоль-2020"**

Основание: Договор подряда №17 от 21.07.2014г.

АКТ

приемки выполненных работ за август месяц 2014г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-14-1	Устройство подстилющих и выравнивающих слоев оснований из песка	143	942,26	68,13	134741	9743	6493	0,14	21
		м3		21,38	12,76	3057	1825	133	0,04	6
2	Е027-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 70-120 мм	1429,97	156,33	34,29	223543	49034	28137	0,04	57
		м2		6,01	8,79	8594	12577	133	0,03	43
3	Е027-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр. 1,2	14299,7	10,96	1,37	156663	19555	9528	–	9
		м2		0,1	0,4	1430	5734	133	0	19
4	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней 300*30*15	655,63	503,01	6,63	329788	4347	96300	0,7	458
		м		108,68	1,76	71254	1152	133	0,1	4
5	С1430003-10	Камни бортовые (ГОСТ 6665-91), марка БР 300.30.15	29,5	22000		649074				
		м3								
6	Е0127-14-1	Устройство подстилющих и выравнивающих слоев оснований из песка	2,16	942,26	68,13	2035	147	98	–	–
		м3		21,38	12,76	46	28	133	0,04	–

7	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 70-120 мм	21,6	156,33	34,29	3377	741	425	0,04	1
		м2								
				6,01	8,8	130	190	133	0,03	3
8	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней	13,2	503,01	6,63	6640	88	1939	0,7	9
		м бортового камня								
				108,68	1,76	14,35	23	133	0,01	–
9	30-19-81	Камни бетонные бортовые М-300	0,2	21500		4541				
		м3								
10	Е27-53-12	Устройство покрытия из булыжного камня	26,7	155,6	36,82	4155	983	4130	0,62	17
		м2 покрытия								
				103,28	13,01	2758	347	133	0,06	2
11	30-19-81	Стоимость булыжного камня	26,7	794		21224				
		м3								
12	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней	35,6	503,01	6063	17907	236	5229	–	–
		м бортового камня								
				108,65	2,76	3869	63	136	0,01	–
13	30-19-81	Камни бетонные бортовые М-300	0,5696	21500		12246				
		м3								
14	Е27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	17,01	280,88	248,35	4778	4224	2506	0,22	4
		м3								
				32,18	78,59	547	1337	133	0,27	1
15	0143006-31	Щебень кирпичный керамический	17,01	883		15020				
		м3								
16	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	7,56	1141,02	73,75	8626	558	332	0,14	1
		м3								
				21,38	1167	162	88	133	0,04	1
17	С143008-104	Смеси песчано гравийные природные	7,56	857		6479				
		м3 материала								
18	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней 300*30*15	60,8	503,01	6,63	30583	403	8930	0,7	42
		м бортового камня								
				108,68	1,76	6608	107	133	0,01	1

19	С143003-9	Камни бортовые (ГОСТ 6665-91), марка БР 300.30.15	0,9728	21500		20915				
		м3								
		Итого:				1 652 335		160 047		
		Итого с накладными расходами				1 812 382				
		Итого с коэфициентом перерасчета К=2,0877				3 783 371				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				75 674				
		НДС 12%				454 045				
		Всего по акту				**4 313 090**				
	Принял:						**Сдал:**			
		Директор ТОО "Благоустройство и озеленение"			Абдималиков С.		Директор	ТОО "Консоль-2020"		
		Зам.акима города Жанатас			Муканов Е.			Битенов Б.		
		Технадзор - ИП "Ахамбеков"			Ахамбеков Б.					