Заказчик: ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСВА КАЗЫГУРТСКОГО РАЙОНА ЮКО

НАИМЕНОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА- ТОО «BARAT&CO»

Форма №3

Договор № 4 от 10.03.2010г.

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ за июль 2010 года

Наименование объекта: **ГАЗОСНАБЖЕНИЕ УЛИЦ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА РАБАТ КАЗГУРТСКОГО РАЙОНА ЮКО**

№ п/п	Наименование	Выполнение 2010год		Выполнение отчетных месяцев	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1.	Общестроительные работы	41 155 657	46 094 336	8 835 088	9 895 299
2.	В т.ч. оборудование	1 697 225	1 900 893		
3.	Всего к оплате	41 155 657	46 094 336	8 835 088	9 895 299

Заказчик:
ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА АРХИТЕКТУРЫ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСВА КАЗЫГУРТСКОГО РАЙОНА ЮКО

Начальник : _____ **Т .Калымбетов**

Директор
ТОО «Конструктор-80
Директор _____ **Ториев Б.**

Инженер _____ **К.Алдабергенов.**

Подрядчик
ТОО «BARAT&CO»
Директор _____ **А,Айнабек**

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКЗЧИКА - ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСВА КАЗЫГУРТСКОГО РАЙОНА ЮКО

НАИМЕНОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА- ТОО «BARAT&CO»

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГАЗОСНАБЖЕНИЕ УЛИЦ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА РАБАТ КАЗГУРТСКОГО РАЙОНА ЮКО

А К Т
Выполненных работ за июль 2010 год

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-165-2-	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы м3	58,96	402,75	-	23746	-	26856	2,8	445
				402,75	-	23746	-	113	-	-
2	E0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	28,16	134,1	-	3776	-	4267	0,97	125
				134,1	-	17186	-	113	-	-
3	E0106-1-13 -	Устройство бетонных фундаментов-столбов м3	29,8	11201,75	95,97	333812	2860	26606	4,9	3
				771,75	36,25	22998	1080	105	0,18	-
4	E0109-34-1 -	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т т	6,51	17355,77	2191,29	112986	14265	74153	73,6	659
				12555	101,25	81733	659	90	0,49	4
5	C12021-245 -	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т т	6,51	172800	-	1124928	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	E0120-30-1 -	Установка кронштейнов под оборудование кг	1647	14,48	1,2	23849	1976	18931	0,05	66
				8,53	0,45	14049	741	128	-	3
8	C130810-45 -	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ Кг	200	200	-	40000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием км	2,48	121367,16	49858,78	300991	123650	1565	336	5
				61425	18834,75	152334	46710	130	91,99	1
10	С130806-65	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм М	1728	398	-	687744	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	Е0122-9-2	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием км	1,64	123549,87	51496,99	202622	84455	173393	337	281
				61875	19453,5	101475	31904	130	95,01	79
13	С130806-69	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм м	804	623	-	500892	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз ЗА 2 РАЗА м2	485,58	21,8	0,05	10586	24	2548	0,03	-
				5,81	0,02	2821	10	90	-	-
16	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА м2	485,58	35,13	0,02	17058	10	1818	0,02	-
				4,16	-	2020	-	90	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	4 469 996
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	268 200
ИТОГО по акту	Тенге	4 738 196
Временные здания и сооружения 3,4%	Тенге	161 099
ИТОГО	Тенге	4 899 295
Доп.затраты в зим. Время 0,91%	Тенге	44 584
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	48 993

Затраты на дополнительные отпуска 1%	Тенге	19 596
Итого	Тенге	5 012 468
Итого в текущих ценах с К=1,77419	Тенге	8 893 071
Налоги обязательные сборы платежы 2%	Тенге	177 861
Итого	Тенге	9 070 932
Коэффициент 0,974	Тенге	8 835 088
НДС 12%	Тенге	1 060 211
ИТОГО	Тенге	9 895 299

Заказчик: ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСВА КАЗЫГУРТСКОГО РАЙОНА ЮКО

Начальник _____ **Т.Калымбетов**

Тех.надзор: ТОО «Конструктор -80»

Инженер _____ **К.Алдабергенов.**

Подрядчик ТОО «BARAT&CO»

Директор _____ **А,Айнабек.**