Тапсырыс беруші: ОҚО тұрғын үй коммуналдық шаруашылық және жолаушылар көлігі басқармасы мемлекеттік мекемесі

Инженер: "ТВИК" ЖШС-і

Мердігер: "ЖБИ-С" ЖШС-і

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны

2015 жылдың 26 мамырындағы № 002-15/02 келісім шарт бойынша жалпы құны - 232 400 000 теңге

Құрылыстың атауы және мекенжайы: Оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданындағы КХ-23 "Жаңақорған-Балтакөл-Көксарай" автомобиль жолының 150 шқ.көпірдің құрылысы

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы. 2015 жылғы 14 желтоқсан № 6 анықтама

Код	Код	Шарт қосымша келісім		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі	күні	атауы	коды	атауы
7223501	43934	2015 жылғы № 003-15/01 келісім шартқ	26.05.2015ж	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге							ҚҚС-мен есепті айда
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар		
			есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар	
А	1	3	4	5	6	7	8	9
Оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданындағы КХ-23 "Жаңақорған-Балтакөл-Көксарай" автомобиль жолының 150 шқ.көпірдің құрылысы	232 400 000	78 920 991	7 395 549		418 616			0
Ұстап қалу 5%	11 620 000							0
Қайтарым 5%	11 620 000							11 620 000
Төленетін сомасы	232 400 000							11 620 000

Тапсырыс беруші:
ОҚО тұрғын үй коммуналдық шаруашылық және жолаушылар
көлігі басқармасы мемлекеттік мекемесі
басшысының орынбасары
_____ Қоқанбаев М.С.
"____" _____ 2015 жыл

Мердігер:
"ЖБИ-С" ЖШС-і директоры
_____ Зиятаев Е.
"____" _____ 2015 жыл

Тапсырыс беруші: ОҚО тұрғын үй коммуналдық шаруашылық және жолаушылар көлігі басқармасы мемлекеттік мекемесі

Инженер: "ТВИК" ЖШС-і

Мердігер: "ЖБИ-С" ЖШС-і

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны

2015 жылдың 26 мамырындағы № 002-15/02 келісім шарт бойынша жалпы құны - 232 400 000 теңге

Құрылыстың атауы және мекенжайы: Оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданындағы КХ-23 "Жанакорған-Балтакөл-Көксарай" автомобиль жолының 150 шк.көпірдің құрылысы

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы. 2015 жылғы 26 маусым № 1 анықтама

Код	Код	Шарт қосымша келісім		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі	күні	атауы	коды	атауы
7223501	43934	2015 жылғы № 003-15/01 келісім шартқ	26.05.2015ж	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге							
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар		ҚҚС-мен есепті айда
			есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар	
А	1	3	4	5	6	7	8	9
Оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданындағы КХ-23 "Жаңақорған-Балтакөл-Көксарай" автомобиль жолының 150 шк.көпірдің құрылысы	24 221 460	8 097 505	8 097 505		458 349			24 221 460
Төленетін сомасы	24 221 460							24 221 460

Тапсырыс беруші:

ОҚО тұрғын үй коммуналдық шаруашылық және жолаушылар көлігі басқармасы мемлекеттік мекемесі басшысының орынбасары

_____ **Серікбаев Л.**

"_____" _____ **2015 жыл**

Инженер:

"ТВИК" ЖШС-і директоры

_____ **Өнібек Е.**

"_____" _____ **2015 жыл**

Мердігер:

"ЖБИ-С" ЖШС-і директоры

_____ **Зиятаев Е.**

"_____" _____ **2015 жыл**

Заказчик:: ГУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта ЮКО Ф-2
Инженер: ТОО "ТВИК"
Подрядчик: ТОО "ЖБИ-С"
Наименование стройки - "Строительство моста на автомобильной дороге КХ-23 "Жанакорган-Балтаколь-Коксарай" км 150 в Отрарском районе ЮКО

Договор №002-15/02 от 26 мая 2015 г.

Акт приемки выполненных работ за июнь 2015 года
стоимости выполненных работ за июнь 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Подготовительные работы						
1	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),	898	10,93	10,93	9818	9818	3092	--	--
		м3		--	3,55	--	3188	97	0,01	12
2	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 Погрузка	898	47,43	44,84	42591	40265	14286	0,02	16
		м3		2,59	13,81	2326	12402	97	0,05	47
3	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1,- в насыпь	2065	17,73	17,73	36612	36612	7322	--	--
		ТН		--	3,55	--	7322	100	0,07	154
4	Е0127-61-1	демонтаж километрового знака	1	176,16	95,88	176	96	138	0,51	1
		шт		80,28	23,76	80	24	133	0,10	--
5	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	0,162	152,80	152,80	25	25	35	2,25	--
		т		106,96	106,96	17	17	100	2,25	--
6	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	0,162	40,50	40,50	7	7	1	--	--
		ТН		--	8,10	--	1	100	0,17	--
				Береговые опоры						
7	Е0105-2-5	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 12 м в грунты группы 1	19,84	3228,82	2342,32	64060	46472	18711	2,00	40
		м3		418,50	401,58	8303	7967	115	1,15	23

				Береговые опоры							
8	С143014-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью /СТ РК 939-92/: длина 9-12 м, периметр сторон до 1201-1400 мм	320	2720,00	--	870400	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
				Промежуточные опоры							
9	С143014-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью /СТ РК 939-92/: длина до 8 м, периметр сторон до 1201-1400 мм	384	2680,00	--	1029120	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
				Пролетное строение и проезжая часть							
		Деформационные швы									
10	С143023-93 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Тротуарный блок Т75.75 /ТП 3.503.1-81/	34	46600,00	--	1584400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Сопряжение моста с насыпью							
11	С143023-111 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плита переходная П 400.98.25 /ТП 3.503.1-96/	20	34500,00	--	690000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Автомобильная дорога							
				Земляные работы							
12	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	3710,59	880,82	--	3268362	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			7595570	133294			57
			Тенге			10726	30922			236
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7595570				
	Материалы -		Тенге			9285				
	Всего заработная плата -		Тенге				41648			
	Местные материалы -		Тенге			7442282				
	Транспортные расходы -		Тенге			25				
		Накладные расходы -	Тенге			43585				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6538			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			458349				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8097505				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							314

				Береговые опоры						
		Сметная заработная плата -	Тенге				48186			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8097505				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**314**
		Сметная заработная плата -	Тенге				48186			
		Временные здания и сооружения - 4,68%				372 485				
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями				8 469 992				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время дорожные работы 1,5% к-0,7				133 390				
		ИТОГО СМР в ценах 2001 года				8 603 381				
		Затраты на выслугу лет - 1%				84 700				
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%				33 880				
		Разбивка оси трассы				153 778				
		ИТОГО прочие затраты в ценах 2001 года				272 358				
		ИТОГО по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				8 875 739				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах к=2,3896774				21 210 152				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет - 2%				424 203				
		Итого сметная стоимость в текущем уровне цен				21 634 355				
		ИТОГО с дог коэф. 0,999627849				21 626 304				
		НДС - 12%				2 595 156				
		ИТОГО:				24 221 460				

ЗАКАЗЧИК:
Гл. специалист отдела автомобильных дорог ГУ "Жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта ЮКО"

_____ **Н.Лесов**

"_____" _____**2015 г.**

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "ТВИК"

_____ **Е.Н.Анибек**

"_____" _____**2015 г.**

Р.л.специалист ТОО "ТВИК"

_____ **С.Т.Карабаев**

"_____" _____**2015 г.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЖБИ-С"

_____ **Е.Б.Зиятаев**

Нач. участка ТОО "ЖБИ-С"

_____ **Ш.А.Османшиков**

"_____" _____**2015 г.**

Тапсырыс беруші: ОҚО тұрғын үй коммуналдық шаруашылық және жолаушылар көлігі басқармасы мемлекеттік мекемесі

Инженер: "ТВИК" ЖШС-і

Мердігер: "ЖБИ-С" ЖШС-і

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны

2015 жылдың 26 мамырындағы № 002-15/02 келісім шарт бойынша жалпы құны - 232 400 000 теңге

Құрылыстың атауы және мекенжайы: Оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданындағы КХ-23 "Жаңақорған-Балтакөл-Көксарай" автомобиль жолының 150 шк.көпірдің құрылысы

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы. 2015 жылғы 16 шілде № 2 анықтама

Код	Код	Шарт қосымша келісім		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі	күні	атауы	коды	атауы
7223501	43934	2015 жылғы № 003-15/01 келісім шартқ	26.05.2015ж	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС

Іске косу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге							ҚҚС-мен есепті айда
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар		
			есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар	
А	1	3	4	5	6	7	8	9
Оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданындағы КХ-23 "Жаңақорған-Балтакөл-Көксарай" автомобиль жолының 150 шк.көпірдің құрылысы	80 692 942	27 309 414	19 211 909		1 070 395			56 471 482
Төленетін сомасы	80 692 942							56 471 482

Тапсырыс беруші:
ОҚО тұрғын үй коммуналдық шаруашылық және жолаушылар көлігі басқармасы мемлекеттік мекемесі басшысының орынбасары

_____ **Серікбаев Л.**

"17" 07 _____ **2015 жыл**

Инженер:
"ТВИК" ЖШС-і директоры

_____ **Әнибек Е.**

"____" _____ **2015 жыл**

Мердігер:
"ЖБИ-С" ЖШС-і директоры

_____ **Зиятаев Е.**

"____" _____ **2015 жыл**

Заказчик:: ГУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта ЮКО

Ф-2

Инженер: ТОО "ТВИК"

Подрядчик: ТОО "ЖБИ-С"

Наименование стройки - "Строительство моста на автомобильной дороге КХ-23 "Жанакорган-Балтаколь-Коксарай" км 150 в Отрарском районе ЮКО

Договор №002-15/02 от 26 мая 2015 г.

Акт приемки выполненных работ за июль 2015 года

стоимости выполненных работ за июль 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Береговые опоры						
1	Е0105-2-5	**Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 12 м в грунты группы 1**	19,84	3228,82	2342,32	64060	46472	18711	2,00	40
		м3		418,50	401,58	8303	7967	115	1,15	23
2	Е0105-10-2	**Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2**	32	553,30	303,55	17706	9714	13331	1,42	45
		1свая		249,75	112,50	7992	3600	115	0,52	17
3	Е0130-13-1	**Устройство из монолитного железобетона подферменных площадок и прокладных рядов на суше Насадка со шкафной стенкой из бетона В30 0,6мпа**	32,74	13314,58	937,34	435919	30688	42604	4,88	160
		м3		918,00	275,85	30055	9031	109	1,10	36
4	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	34,0496	310,00	--	10555	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	1,42228	62000,00	--	88181	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С12041-59 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм**	0,0191	52900,00	--	1010	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,51526	65900,00	--	33956	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,5896	58700,00	--	93310	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Промежуточные опоры						
9	Е0105-2-3	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 8 м в грунты группы 1	48	4719,75	3593,62	226548	172494	67103	3,34	160
		м3		587,25	628,38	28188	30162	115	1,81	87
10	Е0105-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2	48	553,30	303,55	26558	14570	19996	1,42	68
		1свая		249,75	112,50	11988	5400	115	0,52	25
11	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	11	1889,15	38,67	20781	425	3894	1,99	22
		м3		310,50	14,24	3416	157	109	0,07	1
12	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов. Ростверк из бетона В25 0,6Мпа	87,36	11752,52	532,08	1026700	46483	53905	2,55	223
		м3		434,25	131,85	37936	11518	109	0,43	38
13	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	89,1072	310,00	--	27623	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	5,039	8299,96	--	41823	--	44242	48,40	244
		т		8055,00	--	40589	--	109	--	--
15	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1728	62000,00	--	10714	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,8824	65900,00	--	58150	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,8216	61200,00	--	172682	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,1374	56200,00	--	63922	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С11011-666	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d-1,2 мм	24,8	59,00	--	1463	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	1,707	4658,59	2861,37	7952	4884	2592	5,88	10
		т		1067,22	620,10	1822	1059	90	1,98	3
21	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,707	542,84	144,52	927	247	449	1,34	2
		т		292,50	--	499	--	90	--	--
22	С12021-247	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой свыше 0,5 до 1,0 т	1,707	159700,00	--	272608	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0130-10-1	Заполнение ядра опор из труб бетоном В25 0,6МПА	4,23	11159,02	690,89	47203	2922	2288	1,60	7
		м3		285,75	210,53	1209	891	109	0,87	4
24	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,3146	310,00	--	1338	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	1,13064	8299,96	--	9384	--	9927	48,40	55
		т		8055,00	--	9107	--	109	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,04689	62000,00	--	2907	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,02486	61200,00	--	62721	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,006	64100,00	--	385	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0130-13-3	Устройство из монолитного железобетона крыльев устоев. Ригель из бетона В25 0,6Мпа	14,9	14677,19	1176,05	218690	17523	31767	9,52	142
		м3		1602,00	353,95	23870	5274	109	1,44	21
30	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	15,496	310,00	--	4804	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,39527	62000,00	--	24507	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,06662	65900,00	--	4390	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,91081	56200,00	--	51188	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С11011-666	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d-1,2 мм	8	59,00	--	472	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Сопряжение моста с насыпью						
35	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты под переходные плиты	19,1	1741,81	38,67	33269	739	6761	1,99	38
		м3		310,50	14,24	5931	272	109	0,07	1
36	Е0130-3-2	Устройство подготовки из ПГС	4,05	1266,02	33,87	5127	137	1217	1,94	8
		м3		263,25	12,47	1066	51	109	0,06	--
37	Е0130-35-1	Укладка переходных сборно-монолитных плит, длиной до 5 м для сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью	9,75	2985,00	669,01	29104	6523	12142	5,74	56
		м3		967,50	174,97	9433	1706	109	0,65	6
38	С143001-13 Изм. и доп. вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	1,275	10500,00	--	13388	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,275	94,00	--	120	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости приизменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,275	310,00	--	395	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,15904	61200,00	--	9733	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0009	42800,00	--	39	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0130-79-1	Устройство водоотвода на мостах под автомобильные дороги и гидроизоляции проезжей части стеклотканью на битумной мастике с устройством защитного слоя (по переходной плите)	42,5	1381,75	82,74	58724	3516	11418	1,33	57
		м2		216,00	30,47	9180	1295	109	0,15	6
44	С143001-8 Изм. и доп. вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	1,734	9480,00	--	16438	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,734	94,00	--	163	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,734	133,00	--	231	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	С11011-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	124,3	84,00	--	10441	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1887	65000,00	--	12266	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Прочие работы						
49	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 - под промежуточные опоры	106	28,89	27,85	3062	2952	974	0,01	1
		м3		1,04	8,44	110	894	97	0,03	3
50	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	68,6	6,83	6,83	468	468	124	--	--
		м3		--	1,87	--	128	97	0,01	--
51	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя - со стороны обратной засыпки	76	245,44	3,82	18653	290	3479	0,21	16
		м2		37,35	1,44	2839	109	118	0,01	1
52	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси. Отсыпка конусов	24	1170,08	73,75	28082	1770	1055	0,14	3
		м3		21,38	11,67	513	280	133	0,04	1
53	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмальюПФ-115 - металлических стоек за 2 раза	21,625	40,72	0,04	881	1	162	0,04	1
		м2		8,32	--	180	--	90	--	--
54	Е0104-33-2	Бурение скважин глубиной до 6 м в грунтах 2 группы станками типа СО-2- Лидерные скважины	240	390,37	149,84	93690	35961	14829	0,18	43
		м		31,05	28,36	7452	6806	104	0,11	26
				Русловая часть моста						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	300	19,40	--	5820	--	5645	0,12	37
		м2		19,40	--	5820	--	97	--	--
56	Е0137-7-1 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси автосамосвалами, бетон В7,5	60	9810,50	17,44	588630	1047	19540	1,60	96
		м3		265,50	5,89	15930	353	120	0,03	2
57	Е0142-8-2	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления до 0,2 м, бетон В20 0,6МПА	120	10477,05	70,44	1257246	8452	32118	1,78	214
		м3		276,75	23,98	33210	2878	89	0,09	10
58	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	124,2	94,00	--	11675	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
59	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до4: за 2 кг/см2	124,2	133,00	--	16519	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
60	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	124,2	310,00	--	38502	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0142-14-1	Установка армосеток массойдо 0,1 т	5,329	2081,68	322,52	11093	1719	7765	9,57	51
		т		1514,25	122,92	8069	655	89	0,60	3
62	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	5,329	65900,00	--	351181	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов Устройство упоров из бетона В20 0,6МПА	20,4	11344,52	532,08	231428	10855	12588	2,55	52
		м3		434,25	131,85	8859	2690	109	0,43	9
64	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	20,808	133,00	--	2767	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	20,808	310,00	--	6450	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,5718	8299,96	--	4746	--	5020	48,40	28
		т		8055,00	--	4606	--	109	--	--
67	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1974	67700,00	--	13364	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3744	65900,00	--	24673	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	С2015-27	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	160	101,10	101,10	16176	16176	1253	--	--
		маш-ч		--	65,25	--	10440	12	0,38	61
				Земляные работы						
70	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	452,5	47,43	44,84	21461	20289	7199	0,02	8
		м3		2,59	13,81	1172	6249	97	0,05	23
71	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	814,5	17,73	17,73	14441	14441	2888	--	--
		ТН		--	3,55	--	2888	100	0,07	61
72	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	12941,206	880,82	--	11398873	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	1500	12,51	12,51	18762	18762	6229	--	--
		м3		--	4,28	--	6421	97	0,01	21
74	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	1500	6,36	6,36	9533	9533	2783	--	--
		м3		--	1,91	--	2869	97	0,01	9
75	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1500	14,12	12,00	21176	17996	6351	0,01	18
		м3		1,62	2,75	2430	4118	97	0,01	18
				Искусственные сооружения						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ж/б труба диам.1м								
76	Е0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	2,4	22,38	21,57	54	52	17	0,01	--
		м3		0,81	6,53	2	16	97	0,02	--
77	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками - дна котлована	1,6	21,55	4,52	34	7	26	0,11	--
		м3		17,03	--	27	--	97	--	--
78	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1,6	14,12	12,00	23	19	7	0,01	--
		м3		1,62	2,75	3	4	97	0,01	--
79	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1	122,18	--	122	--	138	0,89	1
		м3		122,18	--	122	--	113	--	--
80	Е0130-3-2	Устройство подушек из смеси гравия с песком под фундаменты	0,2	1266,02	33,87	253	7	60	1,94	--
		м3		263,25	12,47	53	2	109	0,06	--
81	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов Плита из бетона В20	1,2	11344,52	532,08	13613	639	740	2,55	3
		м3		434,25	131,85	521	158	109	0,43	1
82	Е0130-55-3	Укладка звеньев удлиняемых одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	0,7	5088,90	2621,25	3562	1835	1631	8,68	6
		м3		1455,75	681,53	1019	477	109	2,33	2
83	С143019-43	Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/, круглые, Dy 1000 мм, прочность труб вторая	2	6650,00	--	13300	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя	6	245,44	3,82	1473	23	275	0,21	1
		м2		37,35	1,44	224	9	118	0,01	--
85	Е0130-78-2)	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной, рубероид РПМ300	2	513,22	20,67	1026	41	360	0,91	2
		м2		157,50	7,61	315	15	109	0,31	1
				Оголовки						
86	Е0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	22	22,38	21,57	492	475	157	0,01	--
		м3		0,81	6,53	18	144	97	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками - дна котлована	0,4	21,55	4,52	9	2	7	0,11	--
		м3		17,03	--	7	--	97	--	--
88	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	0,4	14,12	12,00	6	5	2	0,01	--
		м3		1,62	2,75	1	1	97	0,01	--
89	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	13	122,18	--	1588	--	1795	0,89	12
		м3		122,18	--	1588	--	113	--	--
90	Е0130-3-2	Устройство подушек из смеси гравия с песком под фундаменты	5,1	1266,02	33,87	6457	173	1533	1,94	10
		м3		263,25	12,47	1343	64	109	0,06	--
91	Е0130-63-3	Сооружение оголовков удлиняемых одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	3	3156,58	821,25	9470	2464	2368	3,07	9
		м3		510,75	213,53	1532	641	109	0,73	2
92	С143018-2	Блоки оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков из тяжелого бетона класса В15 - бетон В20	3	19500,00	--	58500	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
93	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимостиза изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	3	250,00	--	750	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
94	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3	94,00	--	282	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя	7	245,44	3,82	1718	27	320	0,21	1
		м2		37,35	1,44	261	10	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			17642658	523816			1950
			Тенге			328809	127702			523
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17361172				
	Материалы -		Тенге			352451				
	Всего заработная плата -		Тенге				453132			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1091654				
	Местные материалы -		Тенге			15071894				
		Накладные расходы -	Тенге			478742				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							239
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				71811			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1070395				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18910309				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2697
		Сметная заработная плата -	Тенге				524943			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			281487				
	Материалы -		Тенге			1427				
	Всего заработная плата -		Тенге				3380			
	Стоимость материалов и конструкций –		Тенге			272608				
		Накладные расходы -	Тенге			3042				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				456			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17072				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			301600				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				3836			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			19211909				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2714
		Сметная заработная плата -	Тенге				528779			
		Временные здания и сооружения - 4,6%				883 748				
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями				20 095 657				
		Дополнительные затраты при производстве работ								
		в зимнее время дорожные работы 1,574850%				316 476				
		ИТОГО СМР в ценах 2001 года				20 412 133				
		Затраты на выслугу лет - 1%				200 957				
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%				80 383				
		ИТОГО прочие затраты в ценах 2001 года				281 339				
		ИТОГО по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				20 693 472				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах к=2,3896774				49 450 722				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет - 2%				989 014				
		Итого сметная стоимость в текущем уровне цен				50 439 737				
		НДС - 12%				6 052 768				
		ИТОГО				56 492 505				
		ИТОГО с дог коэф. 0,999627849				56 471 482				

ЗАКАЗЧИК:
Гл. специалист отдела автомобильных дорог ГУ "Жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта ЮКО"

_____ **Н.Лесов**

"_____" _____**2015 г.**

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "ТВИК"

_____ **Е.Н.Анибек**

"_____" _____**2015 г.**

Гл.специалист ТОО "ТВИК"

_____ **С.Т.Карабаев**

"_____" _____**2015 г.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЖБИ-С"

_____ **Е.Б.Зиятаев**

Нач. ПТО ТОО "ЖБИ-С"

_____ **М.М.Махкамбаев**

"_____" _____**2015 г.**

Тапсырыс беруші: ОҚО тұрғын үй коммуналдық шаруашылық және жолаушылар көлігі басқармасы мемлекеттік мекемесі

Инженер: "ТВИК" ЖШС-і

Мердігер: "ЖБИ-С" ЖШС-і

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны

2015 жылдың 26 мамырындағы № 002-15/02 келісім шарт бойынша жалпы құны - 232 400 000 теңге

Құрылыстың атауы және мекенжайы: Оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданындағы КХ-23 "Жанақорған-Балтакөл-Көксарай" автомобиль жолының 150 шқ.көпірдің құрылысы

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы. 2015 жылғы 18 тамыз № 3 анықтама

Код	Код	Шарт қосымша келісім		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі	күні	атауы	коды	атауы
7223501	43934	2015 жылғы № 003-15/01 келісім шартк	26.05.2015ж	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге							
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар		ҚКС-мен есепті айда
			есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар	
А	1	3	4	5	6	7	8	9
Оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданындағы КХ-23 "Жанақорған-Балтакөл-Көксарай" автомобиль жолының 150 шқ.көпірдің құрылысы	157 297 132	53 370 581	26 061 167		1 423 677			76 604 190
Төленетін сомасы	157 297 132							76 604 190

Тапсырыс беруші:
ОҚО тұрғын үй коммуналдық шаруашылық және жолаушылар көлігі басқармасы мемлекеттік мекемесі басшысының орынбасары

_____ **Серікбаев Л.**

"_____" _____ **2015 жыл**

Инженер:
"ТВИК" ЖШС-і директоры

_____ **Анибек Е.**

_____ **2015 жыл**

Мердігер:
"ЖБИ-С" ЖШС-і директоры

_____ **Зиятаев Е.**

"_____" _____ **2015 жыл**

Заказчик:: ГУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта ЮКО

Ф-2

Инженер: ТОО "ТВИК"

Подрядчик: ТОО "ЖБИ-С"

Наименование стройки - "Строительство моста на автомобильной дороге КХ-23 "Жанакорган-Балтаколь-Коксарай" км 150 в Отрарском районе ЮКО

Договор №002-15/02 от 26 мая 2015 г.

Акт приемки выполненных работ за август 2015 года
стоимости выполненных работ за август 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Промежуточные опоры						
1	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	1,707	4658,59	2861,37	7952	4884	2592	5,88	10
		т		1067,22	620,10	1822	1059	90	1,98	3
2	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,707	542,84	144,52	927	247	449	1,34	2
		т		292,50	--	499	--	90	--	--
3	С12021-247	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой свыше 0,5 до 1,0 т	1,707	159700,00	--	272608	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0130-10-1	Заполнение ядра опор из труб бетоном В25 0,6МПА	4,23	11159,02	690,89	47203	2922	2288	1,60	7
		м3		285,75	210,53	1209	891	109	0,87	4
5	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,3146	310,00	--	1338	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,04689	62000,00	--	2907	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,006	64100,00	--	385	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0130-13-3	Устройство из монолитного железобетона крыльев устоев. Ригель из бетона В25 0,6Мпа	14,9	14677,19	1176,05	218690	17523	31767	9,52	142
		м3		1602,00	353,95	23870	5274	109	1,44	21
9	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	15,496	310,00	--	4804	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,39527	62000,00	--	24507	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,06662	65900,00	--	4390	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,91081	56200,00	--	51188	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С11011-666	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d-1,2 мм	8	59,00	--	472	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				Пролетное строение и проезжая часть						
14	Е0130-23-2	Утановка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных плитных пролетных строений длиной до 15 м	36	7630,11	3620,52	274684	130339	91362	8,76	315
		шт		1608,75	719,55	57915	25904	109	2,30	83
15	С143023-9 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плита П-15 А14-К7 /ТП заказ № 03-08 вып.2/	36	352700,00	--	12697200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0130-13-1 прим	Монолитная накладная плита, бетон В35 0,6МПА	81	13730,58	937,34	1112177	75924	105405	4,88	395
		м3		918,00	275,85	74358	22344	109	1,10	89
17	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	84,24	310,00	--	26114	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,3976	65900,00	--	158002	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,08072	62000,00	--	67005	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0130-18-1	Установка опорных частей из полимерных материалов, резины и фторопласта	78	302,40	--	23587	--	8800	0,59	46
		шт		103,50	--	8073	--	109	--	--
21	С Прайслист стр.1	Стоимость РОЧи 150х350х40	78	3362,67	--	262289	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Деформационные швы								
22	Е0130-80-2	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах с окаймлением	48	2728,43	889,07	130964	42675	73542	6,06	291
		м		1093,50	312,12	52488	14982	109	1,47	71
23	С11011-966	Ткань стеклянная А-1 ГОСТ 8481-75 для гидроизоляций проезжей части мостов	3,6	21800,00	--	78480	--	--	--	--
		100м2		--	--	--	--	--	--	--
24	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,7092	63600,00	--	45105	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С143001-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В25 /М-300/	3,2448	9880,00	--	32059	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,2448	94,00	--	305	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,2448	310,00	--	1006	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,04768	50600,00	--	2413	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0130-78-2 К=0,5	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной - 1 слой	47,6	248,07	10,34	11808	492	4283	0,46	22
		м2		78,75	3,80	3749	181	109	0,15	7
30	С11011-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	55,692	84,00	--	4678	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0130-39-1	Устройство тротуаров на мостах и путепроводах под автомобильные дороги	27,54	3538,88	555,52	97461	15299	46062	7,83	216
		м3		1361,25	173,21	37489	4770	109	0,73	20
32	Е0130-13-1	Устройство омоноличивания тротуаров с проезжей частью бетоном В30	3,78	13314,58	937,34	50329	3543	4919	4,88	18
		м3		918,00	275,85	3470	1043	109	1,10	4
33	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,9312	310,00	--	1219	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,18115	65900,00	--	11938	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,31022	58700,00	--	18210	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0130-73-1	Установка стальных сварных перил	3,5176	17298,09	124,87	60848	439	41323	61,00	215
		т		10732,50	45,00	37753	158	109	0,22	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С12021-268	Сварная решетка ограждения	3,5176	134000,00	--	471358	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	540	496,14	20,67	267913	11162	97184	0,91	491
		м2		157,50	7,61	85050	4109	109	0,31	166
39	С11011-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	1263,6	84,00	--	106142	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				Сопряжение моста с насыпью						
40	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты под переходные плиты	19,1	1741,81	38,67	33269	739	6761	1,99	38
		м3		310,50	14,24	5931	272	109	0,07	1
41	Е0130-3-2	Устройство подготовки из ПГС	4,05	1266,02	33,87	5127	137	1217	1,94	8
		м3		263,25	12,47	1066	51	109	0,06	--
42	Е0130-35-1	Укладка переходных сборно-монолитных плит, длиной до 5 м для сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью	9,75	2985,00	669,01	29104	6523	12142	5,74	56
		м3		967,50	174,97	9433	1706	109	0,65	6
43	С143001-13 Изм. и доп. вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	1,275	10500,00	--	13388	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,275	94,00	--	120	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости приизменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,275	310,00	--	395	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,15904	61200,00	--	9733	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0009	42800,00	--	39	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Е0130-79-1	Устройство водоотвода на мостах под автомобильные дороги и гидроизоляции проезжей части стеклотканью на битумной мастике с устройством защитного слоя (по переходной плите)	42,5	1381,75	82,74	58724	3516	11418	1,33	57
		м2		216,00	30,47	9180	1295	109	0,15	6
49	С143001-8 Изм. и доп. вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	1,734	9480,00	--	16438	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
50	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,734	94,00	--	163	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,734	133,00	--	231	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	С11011-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	109,45	84,00	--	9194	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
53	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1887	65000,00	--	12266	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Прочие работы						
54	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси. Отсыпка конусов	24	1170,08	73,75	28082	1770	1055	0,14	3
		м3		21,38	11,67	513	280	133	0,04	1
55	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмальюПФ-115 - металлических стоек за 2 раза	21,625	40,72	0,04	881	1	162	0,04	1
		м2		8,32	--	180	--	90	--	--
				Русловая часть моста						
56	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	300	19,40	--	5820	--	5645	0,12	37
		м2		19,40	--	5820	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Е0137-7-1 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси автосамосвалами, бетон В7,5	60	9810,50	17,44	588630	1047	19540	1,60	96
		м3		265,50	5,89	15930	353	120	0,03	2
58	Е0142-8-2	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления до 0,2 м, бетон В20 0,6МПА	120	10477,05	70,44	1257246	8452	32118	1,78	214
		м3		276,75	23,98	33210	2878	89	0,09	10
59	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	124,2	94,00	--	11675	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
60	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до4: за 2 кг/см2	124,2	133,00	--	16519	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
61	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	124,2	310,00	--	38502	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0142-14-1	Установка армосеток массойдо 0,1 т	5,329	2081,68	322,52	11093	1719	7765	9,57	51
		т		1514,25	122,92	8069	655	89	0,60	3
63	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	5,329	65900,00	--	351181	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов Устройство упоров из бетона В20 0,6МПА	20,4	11344,52	532,08	231428	10855	12588	2,55	52
		м3		434,25	131,85	8859	2690	109	0,43	9
65	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	20,808	133,00	--	2767	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
66	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	20,808	310,00	--	6450	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,5718	8299,96	--	4746	--	5020	48,40	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		8055,00	--	4606	--	109	--	--
68	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1974	67700,00	--	13364	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3744	65900,00	--	24673	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Земляные работы						
70	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	452,5	47,43	44,84	21461	20289	7199	0,02	8
		м3		2,59	13,81	1172	6249	97	0,05	23
71	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	814,5	17,73	17,73	14441	14441	2888	--	--
		ТН		--	3,55	--	2888	100	0,07	61
72	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	903,204	880,82	--	795560	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	12500	12,51	12,51	156346	156346	51906	--	--
		м3		--	4,28	--	53512	97	0,01	175
74	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	12500	6,36	6,36	79438	79438	23189	--	--
		м3		--	1,91	--	23906	97	0,01	78
75	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	12500	14,12	12,00	176469	149969	52926	0,01	153
		м3		1,62	2,75	20250	34313	97	0,01	153
				Дорожная одежда						
76	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	1200	1170,08	73,75	1404101	88504	52746	0,14	173
		м3		21,38	11,67	25656	14003	133	0,04	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см - толщ.17 ПГС №6	1468,09	147,50	12,65	216548	18569	14046	0,02	34
		м2		3,56	3,63	5226	5335	133	0,01	19
78	Е0127-21-2 т.ч. п-1.37 К=5	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	1468,09	54,71	--	80316	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см -ПГС №6 толщ.15см	1000	126,61	11,84	126615	11843	11471	0,04	36
		м2		5,51	3,11	5510	3115	133	0,01	11
80	Е0127-21-3 т.ч. п-1.37 К=5	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	1000	54,63	--	54631	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
81	С11011-1376 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Полиэфирная геосетка /СТО ТОО50404263-04-2008/, СП KGS 50	6937,974	171,00	--	1186394	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			23744227	879607			3214
			Тенге			548355	234214			1078
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22930534				
	Материалы -		Тенге			531191				
	Всего заработная плата -		Тенге				741278			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2444952				
	Местные материалы -		Тенге			18572073				
		Накладные расходы -	Тенге			797414				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							399
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				119612			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1423677				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25151626				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4459
		Сметная заработная плата -	Тенге				860890			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			813693				
	Материалы -		Тенге			24083				
	Всего заработная плата -		Тенге				41290			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			743966				
		Накладные расходы -	Тенге			44365				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6655			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51483				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			909541				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							253

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				**47945**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**26061167**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4712**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**908835**			
		Временные здания и сооружения - 4,6%				1 198 814				
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями				27 259 981				
		Дополнительные затраты при производстве работ								
		в зимнее время дорожные работы 1,574850%				429 304				
		ИТОГО СМР в ценах 2001 года				27 689 284				
		Затраты на выслугу лет - 1%				272 600				
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%				109 040				
		ИТОГО прочие затраты в ценах 2001 года				381 640				
		ИТОГО по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				28 070 924				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах к=2,3896774				67 080 452				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет - 2%				1 341 609				
		Итого сметная стоимость в текущем уровне цен				68 422 061				
		ИТОГО с дог коэф. 0,999627849				68 396 598				
		НДС - 12%				8 207 592				
		ИТОГО:				**76 604 190**				

ЗАКАЗЧИК:
Гл. специалист отдела автомобильных дорог ГУ "Жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта ЮКО"

_____ **Б.Бейсембаев**

"_____" _____**2015 г.**

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "ТВИК"

_____ **Е.Н.Анибек**

"_____" _____**2015 г.**

Гл.специалист ТОО "ТВИК"

_____ **К.А.Куттымуратов**

"_____" _____**2015 г.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЖБИ-С"

_____ **Е.Б.Зиятаев**

Нач. ПТО ТОО "ЖБИ-С"

_____ **М.М.Махкамбаев**

"_____" _____**2015 г.**

Тапсырыс беруші: ОҚО тұрғын үй коммуналдық шаруашылық және жолаушылар көлігі басқармасы мемлекеттік мекемесі

Инженер: "ТВИК" ЖШС-і

Мердігер: "ЖБИ-С" ЖШС-і

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны

2015 жылдың 26 мамырындағы № 002-15/02 келісім шарт бойынша жалпы құны - 232 400 000 теңге

Құрылыстың атауы және мекенжайы: Оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданындағы КХ-23 "Жаңақорған-Балтакөл-Көксарай" автомобиль жолының 150 шқ.көпірдің құрылысы

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы. 2015 жылғы 22 қыркүйек № 4 анықтама

Код	Код	Шарт қосымша келісім		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі	күні	атауы	коды	атауы
7223501	43934	2015 жылғы № 003-15/01 келісім шартқ	26.05.2015ж	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге							
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар		ҚҚС-мен есепті айда
			есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар	
А	1	3	4	5	6	7	8	9
Оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданындағы КХ-23 "Жаңақорған-Балтакөл-Көксарай" автомобиль жолының 150 шқ.көпірдің құрылысы	210 661 527	71 525 442	18 154 861		1 027 634			53 364 395
Төленетін сомасы	210 661 527							53 364 395

Тапсырыс беруші:
ОҚО тұрғын үй коммуналдық шаруашылық және жолаушылар көлігі басқармасы мемлекеттік мекемесі
басшысының міндетін уақытша атқарушы
_____ Серікбаев Л.
"_____" _____ 2015 жыл

Инженер:
"ТВИК" ЖШС-і директоры
_____ Анибек Е.
"_____" _____ 2015 жыл

Мердігер:
"ЖБИ-С" ЖШС-і директоры
_____ Зиятаев Е.
"_____" _____ 2015 жыл

Заказчик:: ГУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта ЮКО Ф-2

Инженер: ТОО "ТВИК"

Подрядчик: ТОО "ЖБИ-С"

Наименование стройки - "Строительство моста на автомобильной дороге КХ-23 "Жанакорган-Балтаколь-Коксарай" км 150 в Отрарском районе ЮКО

Договор №002-15/02 от 26 мая 2015 г.

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2015 года
стоимости выполненных работ за сентябрь 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Пролетное строение и проезжая часть						
1	Е0127-53-8 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-02-2002СН РК 8.02-05- 2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.7см	800	542,94	15,35	434354	12281	11704	0,03	27
		м2		5,94	5,06	4752	4048	133	0,02	14
2	Е0127-54-8 К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	800	388,52	--	310817	--	64	--	--
		м2		0,06	--	48	--	133	--	--
				Сопряжение моста с насыпью						
3	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	85	445,65	15,35	37881	1305	1244	0,03	3
		м2		5,94	5,06	505	430	133	0,02	2
4	Е0127-54-6 К=12	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	85	633,99	--	53889	--	14	--	--
		м2		0,12	--	10	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0127-53-8 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-02-2002СН РК 8.02-05- 2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.7см	85	542,94	15,35	46150	1305	1244	0,03	3
		м2		5,94	5,06	505	430	133	0,02	2
6	Е0127-54-8 К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	85	388,52	--	33024	--	7	--	--
		м2		0,06	--	5	--	133	--	--
				Русловая часть моста						
7	Е0142-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски	21,2	170,10	45,90	3606	973	2633	0,79	17
		м3		124,20	15,36	2633	326	89	0,05	1
8	С143008-123	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	21,836	958,00	--	20919	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				Земляные работы						
9	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	2289	12,51	12,51	28630	28630	9505	--	--
		м3		--	4,28	--	9799	97	0,01	32
10	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	2289	6,36	6,36	14547	14547	4246	--	--
		м3		--	1,91	--	4378	97	0,01	14
11	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2289	14,12	12,00	32315	27462	9692	0,01	28
		м3		1,62	2,75	3708	6283	97	0,01	28
12	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м - Присыпные обочины	1440	11,50	11,50	16554	16554	5213	--	--
		м3		--	3,73	--	5375	97	0,01	21
13	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см -за 6 проходов толщ. слоя 20см	1309	14,01	14,01	18333	18333	6088	--	--
		м3		--	4,80	--	6277	97	0,02	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0101-130-7 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	1309	6,97	6,97	9117	9117	2661	--	--
		м3		--	2,10	--	2744	97	0,01	9
15	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1309	14,12	12,00	18480	15705	5542	0,01	16
		м3		1,62	2,75	2121	3593	97	0,01	16
16	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	14739	1,41	1,41	20794	20794	4295	--	--
		м2		--	0,30	--	4428	97	--	15
17	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	13195	8,55	4,43	112761	58398	62239	0,03	368
		м2		4,12	0,74	54363	9801	97	--	33
18	Е0101-145-9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	287	14,12	3,88	4052	1113	3067	0,07	21
		м2		10,24	0,78	2939	223	97	--	1
				Дорожная одежда						
19	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	2150	1170,08	73,75	2515681	158570	94504	0,14	310
		м3		21,38	11,67	45967	25088	133	0,04	88
20	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см - толщ.17 ПГС №6	7815,91	147,50	12,65	1152873	98861	74781	0,02	183
		м2		3,56	3,63	27825	28402	133	0,01	104
21	Е0127-21-2 т.ч. п-1.37 К=5	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	7815,91	54,71	--	427590	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см -ПГС №6 толщ.15см	7045	126,61	11,84	892000	83433	80815	0,04	253
		м2		5,51	3,11	38818	21945	133	0,01	79
23	Е0127-21-3 т.ч. п-1.37 К=5	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	7045	54,63	--	384874	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	5,644	40097,59	339,59	226311	1917	1058	0,58	3
		т		--	140,94	--	795	133	0,58	3
25	Е0127-48-3	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3 толщ. 12см	7331	203,62	16,01	1492713	117344	103547	0,04	279

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		6,48	4,14	47505	30350	133	0,01	104
26	Е0127-48-3 т.ч. п-1.37 К=6	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	7331	197,18	--	1445506	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	2,251	40097,59	339,59	90260	764	422	0,58	1
		т		--	140,94	--	317	133	0,58	1
28	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.8 см	6822	445,65	15,35	3040249	104728	99806	0,03	229
		м2		5,94	5,06	40523	34519	133	0,02	120
29	Е0127-54-6 К=8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	6822	422,66	--	2883373	--	726	--	5
		м2		0,08	--	546	--	133	--	--
30	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне Укладка сетки	740,502	6,53	2,45	4832	1811	4768	0,03	21
		м2		4,07	0,77	3014	571	133	--	2
31	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,055	40097,59	339,59	42303	358	198	0,58	1
		т		--	140,94	--	149	133	0,58	1
32	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ - толщ.7см	740,502	558,99	15,35	413932	11368	10834	0,03	25
		м2		5,94	5,06	4399	3747	133	0,02	13
33	Е0127-54-1 К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	740,502	401,80	--	297534	--	59	--	--
		м2		0,06	--	44	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			16526252	805671			1792
			Тенге			280229	204017			722
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16526252				
	Материалы -		Тенге			548783				
	Всего заработная плата -		Тенге				484246			
	Местные материалы -		Тенге			14891569				
		Накладные расходы -	Тенге			600975				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							300
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				90146			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1027634**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**18154861**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2814**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**574393**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**18154861**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2814**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**574393**			
		Временные здания и сооружения - 4,6%				835 124				
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями				18 989 985				
		Дополнительные затраты при производстве работ								
		в зимнее время дорожные работы 1,574850%				299 064				
		ИТОГО СМР в ценах 2001 года				19 289 048				
		Затраты на выслугу лет - 1%				189 900				
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%				75 960				
		ИТОГО прочие затраты в ценах 2001 года				265 860				
		ИТОГО по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				19 554 908				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах к=2,3896774				46 729 921				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет - 2%				934 598				
		Итого сметная стоимость в текущем уровне цен				47 664 520				
		ИТОГО с дог коэф. 0,999627849				47 646 781				
		НДС - 12%				5 717 614				
		ИТОГО:				**53 364 395**				

ЗАКАЗЧИК:
Гл. специалист отдела автомобильных дорог ГУ "Жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта ЮКО"

_____ **Лесов Н.**

"_____"_____**2015 г.**

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "ТВИК"

_____ **Е.Н.Анибек**

"_____"_____**2015 г.**

Инженер эксперт ТОО "ТВИК"

_____ **Б.Д.Юсупов**

"_____"_____**2015 г.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЖБИ-С"

_____ **Е.Б.Зиятаев**

Нач. ПТО ТОО "ЖБИ-С"

_____ **М.М.Махкамбаев**

"_____"_____**2015 г.**

Тапсырыс беруші: ОҚО тұрғын үй коммуналдық шаруашылық және жолаушылар көлігі басқармасы мемлекеттік мекемесі

Инженер: "ТВИК" ЖШС-і

Мердігер: "ЖБИ-С" ЖШС-і

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны

2015 жылдың 26 мамырындағы № 002-15/02 келісім шарт бойынша жалпы құны - 232 400 000 теңге

Құрылыстың атауы және мекенжайы: Оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданындағы КХ-23 "Жаңақорған-Балтакөл-Көксарай" автомобиль жолының 150 шқ.көпірдің құрылысы

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы. 2015 жылғы 27 қазан № 5 анықтама

Код	Код	Шарт қосымша келісім		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі	күні	атауы	коды	атауы
7223501	43934	2015 жылғы № 003-15/01 келісім шартқ	26.05.2015ж	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге							
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар		ҚҚС-мен есепті айда
			есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар	
А	1	3	4	5	6	7	8	9
Оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданындағы КХ-23 "Жаңақорған-Балтакөл-Көксарай" автомобиль жолының 150 шқ.көпірдің құрылысы	232 400 000	78 920 991	7 395 549		418 616			21 738 473
Ұстап қалу 5%	11 620 000							11 620 000
Төленетін сомасы	10 118 473							10 118 473

Тапсырыс беруші:
ОҚО тұрғын үй коммуналдық шаруашылық және жолаушылар көлігі басқармасы мемлекеттік мекемесі
басшысының міндетін атқарушы
_____ **Серікбаев Л.**
"_____"_____ **2015 жыл**

Инженер:
"ТВИК" ЖШС-і директоры
_____ **Анибек Е.**
_____ **2015 жыл**

Мердігер:
"ЖБИ-С" ЖШС-і директоры
_____ **Зиятаев Е.**
"_____"_____ **2015 жыл**

Наименование стройки - Строительства моста автомобильной дороги КХ-23 "Жанакорган-Балтаколь-Коксарай" км150 Отрарского района,ЮКО

Заказчик:: ГУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта ЮКО

Ф-2

Инженер: ТОО "ТВИК"

Подрядчик: ТОО "ЖБИ-С"

Наименование стройки - "Строительство моста на автомобильной дороге КХ-23 "Жанакорган-Балтаколь-Коксарай" км 150 в Отрарском районе ЮКО

Договор №002-15/02 от 26 мая 2015 г.

Акт приемки выполненных работ за октябрь 2015 года

стоимости выполненных работ за октябрь 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Дорожная одежда						
1	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне Укладка сетки	6081,498	6,53	2,45	39684	14872	39157	0,03	168
		м2		4,07	0,77	24752	4690	133	--	15
2	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,196	40097,59	339,59	47957	406	224	0,58	1
		т		--	140,94	--	169	133	0,58	1
3	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ - толщ.7см	6081,498	558,99	15,35	3399484	93360	88972	0,03	204
		м2		5,94	5,06	36124	30772	133	0,02	107
4	Е0127-54-1 К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	6081,498	401,80	--	2443545	--	485	--	3
		м2		0,06	--	365	--	133	--	--
5	Е0127-63-11	Укрепление обочин ПГС №6 толщиной 10 см	3192	134,42	20,37	429060	65023	43245	0,03	101
		м2		4,79	5,40	15290	17225	133	0,02	65
				Обстановка дороги						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0127-65-5 прим. К=1,5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3 - шириной 15см 3:9	0,9	6524,02	2538,37	5872	2285	1943	4,77	4
		км		675,00	948,11	608	853	133	4,28	4
7	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	164	273,96	119,85	44929	19655	28367	0,64	105
		шт		100,35	29,70	16457	4871	133	0,12	20
8	С143019-210	Столбики С-2 из тяжелого бетона класса В 15 -из бетона В30	3,772	16000,00	--	60352	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	3,772	250,00	--	943	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	3,772	134,00	--	505	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	3,772	134,00	--	505	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	3,772	146,00	--	551	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	3,772	166,00	--	626	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Барьерное металлическое ограждение								
14	Е0127-59-5	Установка парапетных ограждений из стали, столбы металлические, фундамент из грунтощебня	72	3885,22	21,62	279736	1557	18304	1,13	81
		м		185,85	5,30	13381	381	133	0,02	2
15	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных-километрового знака	1	273,96	119,85	274	120	173	0,64	1
		шт		100,35	29,70	100	30	133	0,12	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С143015-3	**Колонны, стойки, опоры, рамы /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/: прямоугольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5 - из бетона В30**								
			0,09	22200,00	--	1998	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С143001-47	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25**								
			0,09	134,00	--	12	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	С143001-48	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5**								
			0,09	146,00	--	13	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С143001-49	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30**								
			0,09	166,00	--	15	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**6756061**	**197277**			**669**
			Тенге			**107077**	**58991**			**213**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
	Материалы -		Тенге			**6756061**				
	Всего заработная плата -		Тенге			**320188**				
	Местные материалы -		Тенге				**166068**			
		Накладные расходы -	Тенге			**6131519**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			**220870**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							**110**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**33130**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**418616**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**7395547**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**993**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**199198**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**7395549**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**993**
		Временные здания и сооружения - 4,6%					**199198**			
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями				340 195				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время дорожные работы 1,574850%				7 735 744				
						121 826				
		ИТОГО СМР в ценах 2001 года				7 857 570				
		Затраты на выслугу лет - 1%				77 357				
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%				30 943				
		ИТОГО прочие затраты в ценах 2001 года				108 300				
		ИТОГО по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				7 965 871				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах к=2,3896774				19 035 860				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет - 2%				380 717				
		Итого сметная стоимость в текущем уровне цен				19 416 577				
		ИТОГО с дог коэф. 0,999627849				19 409 351				
		НДС - 12%				2 329 122				
		ИТОГО:				21 738 473				

ЗАКАЗЧИК:
Гл. специалист отдела автомобильных дорог ГУ "Жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта ЮКО"

_____ **Лесов Н.**

"_____" _____**2015 г.**

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "ТВИК"

_____ **Е.Н.Аитбек**

"_____" _____**2015 г.**

Инженер тех.надзор ТОО "ТВИК"

_____ **Б.Д.Юсупов**

"_____" _____**2015 г.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЖБИ-С"

_____ **Е.Б.Зиятаев**

Нач. ПТО ТОО "ЖБИ-С"

_____ **М.М.Махкамбаев**

"_____" _____**2015 г.**