Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 27 » сентябрь 2019 г.

Заказчик Коммунальное государственное казенное предприятие "Курмангазинский аграрно-технический колледж" Управления образования Атырауской области .
Адрес: Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский район, с.Құрманғазы, Желтоксан, 9А

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц,наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 02.09.2019 года ТОО «Ігілік-ГН», в лице директора Ғайдаров Нұркен Ғайдарұлы, юр.адрес Республика Казахстан, Атырауской область, Исатайский район, с.Аккистау, ул. Т.Мусагалиева 8/12 , ГСЛ № 15008113 от 29.04.2015 года _____

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 27.09.2019 года ТОО "Актаустройэксперт" Директор: Имангалиев Азамат Казбекович
г.Нур-Султан,проспект абая 13, бц искер, офис 806

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту
от 02.09.2019 года ТОО «Досай құрылыс» директор Мусина Мирамгуль Шамиловна, Адрес: Атырауская область, г.Атырау, Микрорайон АВАНГАРД 4, 7, нежилое помещение 1,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта Капитальный ремонт учебного корпуса КГКП "Курмангазинский аграрно-технический колледж"

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский район, с.Құрманғазы, Желтоксан, 9А

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) Акима о предоставлении соответствующего о права на землю от «18» марта 2008 г. №63, Аким Курмангазинского района;

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении
осуществления деятельности или определенных действий _талон №KZ57REA00128465 от

04.05.2019 года Государственный архитектурно-строительный контроль Атырауской области

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Астана Строй Сервис»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного № 15-0185/18 от 25.07.2018 года филиала РГП «Госэкспертиза» по Западному региону.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ___4 май 2019_____;

месяц, год

окончание работ _____4 сентябрь 2019_____;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства___4_____ месяц;

фактически_____4_____ месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
одноэтажной пристройки главного входа колледжа	м2	3404,6	3404,6	3404,6	3404,6

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	3404,6	3404,6
Число этажей	этаж	2/4	2/4
Общий строительный объем	$м^3$	15338	15338
В том числе подземной части	$м^3$		

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			$м^2$			
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту

характеризуются следующими данными Капитальный ремонт учебного корпуса КГКП "Курмангазинский аграрно-технический колледж".

Для обеспечения технологических, санитарно-гигеническ и противопожарных требований проектом предусмотренно выполнение капитального ремонта с цлью улучшение эксплуатационных показателей ремонтируемых объектов.

Перечень работ, составленный в дефектном акте при капремонте, соответствует приложению 3 СИ РК 1.04-26-2011

РАЗДЕЛ 1. 1 Этаж
ЭЧ зал, Кладовка, Пед. кабинет, Кабинет психолога, Кладовка, Касса, Бухгалтерия, Приемная, Коридор;
РАЗДЕЛ 2. 2 Этаж
Кладовка, Туалет "М", Туалет "Ж", Коридор;
РАЗДЕЛ 3.ФундаментыКабинки в санузлах;
РАЗДЕЛ 4. 3 Этаж
Кабинет физики, Кладовка, Туалет "М", Туалет "Ж", Коридор;
РАЗДЕЛ 5.ФундаментыКабинки в санузлах
РАЗДЕЛ 6. 4 Этаж
Кабинет НВП, Кладовка, Туалет "М", Туалет "Ж",Коридор, Лестница 1;
РАЗДЕЛ 7.ФундаментыКабинки в санузлах;
РАЗДЕЛ 8. Наружные работы;
РАЗДЕЛ 9. ОБК /Общественно-бытовой комплекс/ I этаж
Демонтажные работы, 1. ФОЭ, 2. Раздевалка /Гл./, 3. Склад № 5, 3.1 Туалет, Умывальная, 3.2 Душевая, 3.3 Кладовая, Туалет "Ж", Туалет "М", Кладовая, Кабинет УПР, Склад, Спортзал, Тренажерная, Актовый зал, Лестница 3, Проход, Кабинет УВР;
РАЗДЕЛ 10. ОБК /Общественно-бытовой комплекс/ II этаж
Обеденный зал, Шефповар, Посудохранилище, Кабинет;
РАЗДЕЛ 11. Прочие работы.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 31370,53 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 31370,53 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 29801,99 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 29801,99 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря и прочие 0 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Принять эксплуатацию Капитальный ремонт учебного корпуса КГКП "Курмангазинский аграрно-технический колледж".
наименование объекта (комплекса)

Заказчик: Утегенов Булатбек Таганхожаевич _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор: Утемуратов Аскар Казиевич _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор: Мусина Мирамгуль Шамиловна _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): Ғайдаров Нуркен Ғайдарулы _____
фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя М.П.

форма 3

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от "2 мая2012г №170

ЗАКАЗЧИК **Коммунальное государственное казенное предприятие "Курмангазинский аграрно-технический колледж" Управления образования Атырауской области**

ПОСТАВЩИК **ТОО "Ігілік-ГН"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт учебного корпуса КГКП "Курмангазинский аграрно-технический колледж"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

за май месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
заказчика	подрядчика	28	29.03.2019г				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге					стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных базисных	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1				на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
				из них						
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Всего по стройке:		9 380 357,15							1 125 642,85	10 506 000,00
итого к оплате			10 506 000 (десять миллионов пятьсот шесть тысяча) тенге 00 тиын							

ЗАКАЗЧИК
Директор КГКП "Курмангазинский аграрно-технический колледж"

_____ **Утегенов Б.Т**

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Ігілік-ГН"

_____ **Гайдаров Н.Ғ**

ЗАКАЗЧИК **Коммунальное государственное казенное предприятие "Курмангазинский аграрно-технический колледж" Управления образования Атырауской области**

Подрядчик **ТОО "Ігілік-ГН"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт учебного корпуса КГКП "Курмангазинский аграрно-технический колледж"**

Р Е Е С Т Р

принятых актов выполненных работ за май месяц 2019 года

№	Наименование работ	общая стоимость	выполнено с начала строительства	выполнено в 2019 г			
				май	июнь	июль	август
1.	**Капитальный ремонт учебного корпуса КГКП "Курмангазинский аграрно-технический колледж"**	**29801990.96**	**10 506 000,00**	**10 506 000,00**			

ЗАКАЗЧИК

Директор КГКП "Курмангазинский аграрно-технический колледж"

Утегенов Б.Т

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ігілік-ГН"

Ғайдаров Н. Ғ.

Форма 2 В

ЗАКАЗЧИК **Коммунальное государственное казенное предприятие "Курмангазинский аграрно-технический колледж" Управления образования Атырауской области**

Подрядчик **ТОО "Ігілік-ГН"**

Найменование объекта: Капитальный ремонт учебного корпуса КГКП "Курмангазинский аграрно-технический колледж"

АКТ

выполненных работ за май месяц 2019 года.

Составлен(а) В ценах 2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая		Накладные	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинист	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4-х этажный учебный корпус										
РАЗДЕЛ 1. 1 Этаж										
ЭЧ зал										
1	Е0111-34-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки		660,09	3,70	32675	183	2559	0,22	11
		м2	49,5	45,55	1,15	2255	57	110,7	0,01	--
2	Е0111-40-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	29	125,78	0,20	3648	6	600	0,10	3
		м		18,61	0,09	540	3	110,7	--	--
3	Е0115-180-5прим т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными/АКРИЛОВЫМИ/ составами по сборным конструкциям стен		49,28	2,35	3733	178	3270	0,27	20
		м2	75,8	44,77	0,90	3392	68	94,5	--	--
4	С11011-275 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Краски водно-дисперсионные белые на основе сополимерной акрилатной дисперсии, марка ВД-АК-111 ГОСТ 28196-89	30,304	98,00	--	2970	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0110-90-2 Общ. ч. К=0,8	Демонтаж металлического дверного блока /1 шт/	2,1	243,46	25,66	511	54	573	1,19	3
		м2		217,80	9,70	457	20	120	0,06	--
6	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка деревянного блока в дверной проем площадью до 3 м2 /1 шт/		6055,77	128,16	12717	269	497	1,03	2
		м2	2,1	174,40	44,59	366	94	108	0,17	--
7	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--

8	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844,00	--	844	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0161-7-1	Штукатурка дверных откосов /внутренних и наружных/ цементным раствором 1:3	3	1086,93	67,78	3261	203	1859	3,85	12
		м2		644,33	11,29	1933	34	94,5	0,06	--
10	Е0115-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	3	152,86	2,63	459	8	215	0,45	1
		м2		74,78	0,99	224	3	94,5	--	--
Кладовка										
11	Е0110-110-1 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Обшивка канализационных труб гипсокартонными листами в один слой		479,59	5,65	230	3	79	0,91	--
		м2	0,48	152,23	0,98	73	--	108	--	--
12	Е0165-29-1	Замена вентиляционной решетки /0,2х0,2 м/	1	90,19	0,30	90	--	84	0,46	--
		шт		72,63	0,05	73	--	115,2	--	--
13	С131312-72	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размером 200х200 мм /1 шт/	0,04	2850,00	--	114	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0115-176-10 Тех. ч. К=2,4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытие заполнений проемов дверных бесцветным лаком за 2 раза	4,92	236,22	--	1162	--	207	0,24	1
		м2		44,51	--	219	--	94,5	--	--
Пед. кабинет										
15	Е0165-29-1	Замена вентиляционных решеток /0,2х0,2 м/	2	90,19	0,30	180	1	167	0,46	1
		шт		72,63	0,05	145	--	115,2	--	--
16	С131312-72	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размером 200х200 мм /2 шт/	0,08	2850,00	--	228	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверного проема /1 шт/	2,1	158,38	23,78	333	50	302	0,91	2
		м2		134,60	8,98	283	19	100	0,04	--
18	Е0110-23-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блока во внутренних стенах и перегородках, площадь проема до 3 м2 /1 шт/		4261,02	27,89	8948	59	428	1,12	2
		м2	2,1	182,70	5,86	384	12	108	0,03	--
19	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
20	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844,00	--	844	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0161-7-1	Штукатурка дверных откосов /внутренних и наружных/ цементным раствором 1:3	3	1086,93	67,78	3261	203	1859	3,85	12
		м2		644,33	11,29	1933	34	94,5	0,06	--

22	Е0115-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	3	152,86	2,63	459	8	215	0,45	1
		м2		74,78	0,99	224	3	94,5	--	--
	Кабинет психолога									
23	Е0165-29-1	Замена вентиляционных решеток /0,2х0,2 м/	4	90,19	0,30	361	1	335	0,46	2
		шт		72,63	0,05	291	--	115,2	--	--
24	С131312-72	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размером 200х200 мм /4 шт/	0,16	2850,00	--	456	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверного проема /1 шт/	2,1	158,38	23,78	333	50	302	0,91	2
		м2		134,60	8,98	283	19	100	0,04	--
26	Е0110-23-6 Изм. и доп.вып.12 ҚН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блока во внутренних стенах и перегородках, площадь проема до 3 м2 /1 шт/		4261,02	27,89	8948	59	428	1,12	2
		м2	2,1	182,70	5,86	384	12	108	0,03	--
27	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
28	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844,00	--	844	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0161-7-1	Штукатурка дверных откосов /внутренних и наружных/ цементным раствором 1:3	3	1086,93	67,78	3261	203	1859	3,85	12
		м2		644,33	11,29	1933	34	94,5	0,06	--
30	Е0115-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	3	152,86	2,63	459	8	215	0,45	1
		м2		74,78	0,99	224	3	94,5	--	--
	Кладовка									
31	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание поверхностей /однослойная штукатурка/ стен из ГКЛ	16,89	158,80	4,29	2682	72	1379	0,52	9
		м2		84,79	1,64	1432	28	94,5	0,01	--
32	Е0115-176-10 Тех. ч. К=2,4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытие заполнений проемов дверных бесцветным лаком за 2 раза	4,92	236,22	--	1162	--	230	0,24	1
		м2		44,51	--	219	--	105	--	--
33	Е0115-180-5прим т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными/АКРИЛОВЫМИ/ составами по сборным конструкциям стен		49,28	2,35	1900	91	1664	0,27	10
		м2	38,56	44,77	0,90	1726	35	94,5	--	--
34	С11011-275 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Краски водно-дисперсионные белые на основе сополимерной акрилатной дисперсии, марка ВД-АК-111 ГОСТ 28196-89	15,424	98,00	--	1512	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0115-180-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков	15,26	119,01	2,91	1816	44	740	0,30	5
		м2		50,20	1,10	766	17	94,5	0,01	--

36	Е0111-34-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки								
		м2	15,26	660,09	3,70	10073	56	789	0,22	3
				45,55	1,15	695	18	110,7	0,01	--
37	Е0111-40-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство плинтусов поливинилхлоридных								
		м	16,5	125,78	0,20	2075	3	341	0,10	2
				18,61	0,09	307	1	110,7	--	--
	Касса									
38	Е0110-90-2 Общ. ч. К=0,8	Демонтаж металлического дверного блока /1 шт/								
		м2	2,1	243,46	25,66	511	54	573	1,19	3
				217,80	9,70	457	20	120	0,06	--
39	Е0110-90-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка металлического дверного блока /1 шт/								
		м2	2,1	379,71	40,10	797	84	744	1,71	4
				313,09	15,16	657	32	108	0,07	--
40	С12022-1	Металлический дверной блок /2,1х1,0 м/ с замком, скобяными изделиями и дверным доводчиком в комплекте /окрашенный/								
		шт	1	25100,00	--	25100	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
41	Е0161-7-1	Штукатурка дверных откосов /внутренних и наружных/ цементным раствором 1:3								
		м2	3	1086,93	67,78	3261	203	1859	3,85	12
				644,33	11,29	1933	34	94,5	0,06	--
42	Е0115-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами								
		м2	3	152,86	2,63	459	8	215	0,45	1
				74,78	0,99	224	3	94,5	--	--
	Бухгалтерия									
43	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверного проема /1 шт/								
		м2	2,1	158,38	23,78	333	50	302	0,91	2
				134,60	8,98	283	19	100	0,04	--
44	Е0110-23-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка дверного блока во внутренних стенах и перегородках, площадь проема до 3 м2 /1 шт/								
		м2	2,1	4261,02	27,89	8948	59	428	1,12	2
				182,70	5,86	384	12	108	0,03	--
45	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение								
		компл	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
46	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни								
		шт	1	844,00	--	844	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
47	Е0161-7-1	Штукатурка дверных откосов /внутренних и наружных/ цементным раствором 1:3								
		м2	3	1086,93	67,78	3261	203	1859	3,85	12
				644,33	11,29	1933	34	94,5	0,06	--
48	Е0115-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами								
		м2	3	152,86	2,63	459	8	215	0,45	1
				74,78	0,99	224	3	94,5	--	--

		Приемная									
49	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверного проема /1 шт/	2,1	158,38	23,78	333	50	302	0,91	2
		м2		134,60	8,98	283	19	100	0,04	--
50	Е0110-23-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блока во внутренних стенах и перегородках, площадь проема до 3 м2 /1 шт/		4261,02	27,89	8948	59	428	1,12	2
		м2	2,1	182,70	5,86	384	12	108	0,03	--
51	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
52	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844,00	--	844	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0161-7-1	Штукатурка дверных откосов /внутренних и наружных/ цементным раствором 1:3	3	1086,93	67,78	3261	203	1859	3,85	12
		м2		644,33	11,29	1933	34	94,5	0,06	--
54	Е0115-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	3	152,86	2,63	459	8	215	0,45	1
		м2		74,78	0,99	224	3	94,5	--	--
		Коридор								
55	Е0115-180-5прим т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными/АКРИЛОВЫМИ/ составами по сборным конструкциям стен		49,28	2,35	9372	447	8208	0,27	51
		м2	190,18	44,77	0,90	8514	171	94,5	--	1
56	С11011-275 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Краски водно-дисперсионные белые на основе сополимерной акрилатной дисперсии, марка ВД-АК-111 ГОСТ 28196-89	76,072	98,00	--	7455	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0115-180-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков	91,2	119,01	2,91	10853	266	4421	0,30	27
		м2		50,20	1,10	4578	100	94,5	0,01	--
58	Е0111-40-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	68,8	125,78	0,20	8654	14	1424	0,10	7
		м		18,61	0,09	1280	6	110,7	--	--
59	Е0165-29-1	Замена вентиляционных решеток /0,2х0,2 м/	8	90,19	0,30	721	2	670	0,46	4
		шт		72,63	0,05	581	--	115,2	--	--
60	С131312-72	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размером 200х200 мм /8 шт/	0,32	2850,00	--	912	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверного проема /1 шт/	2,73	158,38	23,78	432	65	392	0,91	2
		м2		134,60	8,98	367	25	100	0,04	--
62	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка двупольного блока /1 шт/ в дверной проем площадью до 3 м2 /2,1х1,3/		445,77	128,16	1217	350	646	1,03	3
		м2	2,73	174,40	44,59	476	122	108	0,17	--
63	С12064-5	Блоки дверные с двупольными полотнами /2,1х1,3/	2,73	14500,00	--	39585	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

64	С11011-788	Скобяные изделия для двупольных входных дверей в здание компл	1	2980,00 --	--	2980 --	--	--	--	--
65	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни шт	1	844,00 --	--	844 --	--	--	--	--
66	Е0161-7-1	Штукатурка дверных откосов /внутренних и наружных/ цементным раствором 1:3 м2	10	1086,93 644,33	67,78 11,29	10869 6443	678 113	6196 94,5	3,85 0,06	39 1
67	Е0115-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	10	152,86 74,78	2,63 0,99	1529 748	26 10	716 94,5	0,45 --	4 --
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**			**273267**	**4649**			**311**
			Тенге			**52668**	**1285**			**6**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**245104**				
Материалы -			Тенге			**110422**				
Всего заработная плата -			Тенге				**52863**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**67045**				
Местные материалы -			Тенге			**11413**				
		Накладные расходы -	Тенге			**51606**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**26**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**7741**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**17803**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**314513**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**336**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**60604**			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**25100**				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**25100**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1506**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**26606**				
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			**3063**				
Материалы -			Тенге			**259**				
Всего заработная плата -			Тенге				**1090**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**1710**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1256**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**188**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**259**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			**4578**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1279**			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			**345697**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**344**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**61883**			
РАЗДЕЛ 2. 2 Этаж										
Кладовка										
68	Е0165-12-1	Подкдючение раковины /умывальника/ компл	1	493,19 488,25	3,81 0,59	493 488	4 1	563 115,2	2,89 0,01	3 --
69	Е0111-40-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство плинтусов поливинилхлоридных м	15,6	125,78 18,61	0,20 0,09	1962 290	3 1	323 110,7	0,10 --	2 --

70	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кладка настенного кафеля /0,5х1,0/		1411,70	5,78	706	3	139	1,75	1
		м2	0,5	293,22	3,93	147	2	93,6	0,02	--
	Туалет "М"									
71	Е0165-29-1	Замена вентиляционной решетки /0,2х0,2 м/	1	90,19	0,30	90	--	84	0,46	--
		шт		72,63	0,05	73	--	115,2	--	--
72	С131312-72	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размером 200х200 мм /1 шт/	0,04	2850,00	--	114	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0117-2-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка и подключение смесителей умывальников	3	6002,61	1,96	18008	6	501	0,81	2
		шт		144,90	--	435	--	115,2	--	--
74	Е0165-12-3	Подключение унитазов	3	667,02	6,67	2001	20	2274	3,77	11
		компл		657,00	1,13	1971	3	115,2	0,01	--
75	Е0115-180-5прим т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными/АКРИЛОВЫМИ/ составами по сборным конструкциям стен		49,28	2,35	2173	104	1903	0,27	12
		м2	44,09	44,77	0,90	1974	40	94,5	--	--
76	С11011-275 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Краски водно-дисперсионные белые на основе сополимерной акрилатной дисперсии, марка ВД-АК-111 ГОСТ 28196-89	17,636	98,00	--	1728	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0115-180-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков	15,12	119,01	2,91	1799	44	733	0,30	5
		м2		50,20	1,10	759	17	94,5	0,01	--
78	Е0115-176-10 Тех. ч. К=2,4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытие заполнений проемов дверных бесцветным лаком за 2 раза	4,92	236,22	--	1162	--	207	0,24	1
		м2		44,51	--	219	--	94,5	--	--
79	Ц0108-593-6	Установка и подключение плафона "Таблетка"	1	313,00	131,00	313	131	148	0,75	1
		шт		119,00	36,90	119	37	95	0,21	--
80	С151701-14	Плафон "Таблетка" с лампой в комплекте	1	871,00	--	871	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Туалет "Ж"									
81	Е0165-29-1	Замена вентиляционной решетки /0,2х0,2 м/	1	90,19	0,30	90	--	84	0,46	--
		шт		72,63	0,05	73	--	115,2	--	--
82	С131312-72	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размером 200х200 мм /1 шт/	0,04	2850,00	--	114	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
83	Ц0108-593-6	Установка и подключение плафона "Таблетка"	1	313,00	131,00	313	131	148	0,75	1
		шт		119,00	36,90	119	37	95	0,21	--
84	С151701-14	Плафон "Таблетка" с лампой в комплекте	1	871,00	--	871	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Коридор									
85	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов /2 шт/	6,2	158,38	23,78	982	147	890	0,91	6
		м2		134,60	8,98	835	56	100	0,04	--
86	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка двупольных блоков /2 шт/ в дверные проемы площадью до 3 м2 /2,1х1,3/		445,77	128,16	2764	795	1466	1,03	6
		м2	6,2	174,40	44,59	1081	276	108	0,17	1

87	С12064-5	Блоки дверные с двупольными полотнами /2,2х1,4/ м2	6,16	14500,00	--	89320	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
88	С11011-789	Скобяные изделия для двупольных входных дверей в помещение компл	2	1500,00	--	3000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
89	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни шт	2	844,00	--	1688	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
90	Е0161-7-1	Штукатурка дверных откосов /внутренних и наружных/ цементным раствором 1:3 м2	4,158	1086,93	67,78	4519	282	2576	3,85	16
				644,33	11,29	2679	47	94,5	0,06	--
91	Е0115-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	4,158	152,86	2,63	636	11	298	0,45	2
				74,78	0,99	311	4	94,5	--	--
92	Е0115-176-10 Тех. ч. К=2,4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытие заполнений проемов дверных /2,05х1,0 м/ бесцветным лаком за 2 раза /10шт/ м2	49,2	236,22	--	11622	--	2069	0,24	12
				44,51	--	2190	--	94,5	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**			**147340**	**1681**			**81**
			Тенге			**13761**	**521**			**2**
Стоимость монтажных работ -			Тенге			**2368**				
Материалы -			Тенге			**126**				
Всего заработная плата -			Тенге				**312**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**1742**				
		Накладные расходы -	Тенге			**296**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**44**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**160**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			**2824**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**356**			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**124061**				
Материалы -			Тенге			**14889**				
Всего заработная плата -			Тенге				**10927**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**95736**				
Местные материалы -			Тенге			**1563**				
		Накладные расходы -	Тенге			**10604**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1591**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**8080**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**142745**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**69**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12518**			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			**20910**				
Материалы -			Тенге			**17613**				
Всего заработная плата -			Тенге				**3043**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**228**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			**3506**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**526**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1465**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			**25881**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3569**			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			171451					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								90
		Сметная заработная плата -	Тенге				16443				
		РАЗДЕЛ 4. 3 Этаж									
		Кабинет физики									
93	Е0110-90-2 Общ. ч. К=0,8	Демонтаж металлического дверного блока /1 шт/	2,1	243,46	25,66	511	54	573	1,19	3
		м2		217,80	9,70	457	20	120	0,06	--
94	Е0110-90-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка металлического дверного блока /1 шт/	2,1	379,71	40,10	797	84	744	1,71	4
		м2		313,09	15,16	657	32	108	0,07	--
95	С12022-1	Металлический дверной блок /2,1х1,0 м/ с замком, скобяными изделиями и дверным доводчиком в комплекте /окрашенный/	1	25100,00	--	25100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0161-7-1	Штукатурка дверных откосов цементным раствором 1:3	2,1	1086,93	67,78	2283	142	1301	3,85	8
		м2		644,33	11,29	1353	24	94,5	0,06	--
97	Е0115-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	2,1	152,86	2,63	321	6	150	0,45	1
		м2		74,78	0,99	157	2	94,5	--	--
		Кладовка								
98	Е0111-34-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки		660,09	3,70	8383	47	657	0,22	3
		м2	12,7	45,55	1,15	579	15	110,7	0,01	--
99	Е0111-40-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	15,6	125,78	0,20	1962	3	323	0,10	2
		м		18,61	0,09	290	1	110,7	--	--
100	Е0117-2-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Подключение смесителя умывальника	1	162,61	1,96	163	2	167	0,81	1
		шт		144,90	--	145	--	115,2	--	--
101	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кладка настенного кафеля /0,5х1,0/		1411,70	5,78	706	3	139	1,75	1
		м2	0,5	293,22	3,93	147	2	93,6	0,02	--
		Туалет "М"								
102	Е0117-2-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка и подключение смесителей умывальников	4	6002,61	1,96	24010	8	668	0,81	3
		шт		144,90	--	580	--	115,2	--	--
103	Е0165-12-3	Подключение унитазов	4	667,02	6,67	2668	27	3033	3,77	15
		компл		657,00	1,13	2628	5	115,2	0,01	--

104	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из кафельных плиток	26,3	133,16	23,58	3502	620	2827	0,74	20
		м2		109,58	4,16	2882	109	94,5	0,02	1
105	Е0115-61-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оштукатуривание простое поверхностей цементно- известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	26,3	277,12	4,23	7288	111	3366	0,75	20
		м2		134,55	0,90	3539	24	94,5	0,06	2
106	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Облицовка стен кафельными плитками		1411,70	5,78	37128	152	7315	1,75	46
		м2	26,3	293,22	3,93	7712	103	93,6	0,02	1
107	Е0161-2-7	Частичная штукатурка стен, толщина слоя до 20 мм	15	607,09	33,79	9106	507	5575	2,27	34
		м2		387,65	5,62	5815	84	94,5	0,03	--
108	Е0165-29-1	Замена вентиляционной решетки /0,2х0,2 м/	1	90,19	0,30	90	--	84	0,46	--
		шт		72,63	0,05	73	--	115,2	--	--
109	С131312-72	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размером 200х200 мм /1 шт/	0,04	2850,00	--	114	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
110	Е0115-180-5прим т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными/АКРИЛОВЫМИ/ составами по сборным конструкциям стен		49,28	2,35	2173	104	1903	0,27	12
		м2	44,09	44,77	0,90	1974	40	94,5	--	--
111	С11011-275 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Краски водно-дисперсионные белые на основе сополимерной акрилатной дисперсии, марка ВД-АК-111 ГОСТ 28196-89	17,636	98,00	--	1728	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
112	Е0115-180-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков	15,12	119,01	2,91	1799	44	733	0,30	5
		м2		50,20	1,10	759	17	94,5	0,01	--
	Туалет "Ж"									
113	Е0117-2-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Подключение смесителя умывальника		162,61	1,96	163	2	167	0,81	1
		шт	1	144,90	--	145	--	115,2	--	--
114	Е0165-12-3	Подключение унитаза	1	667,02	6,67	667	7	758	3,77	4
		компл		657,00	1,13	657	1	115,2	0,01	--
115	Е0165-12-7	Подключение биде	1	757,99	3,46	758	3	869	4,07	4
		компл		753,75	0,45	754	--	115,2	0,01	--
116	Е0115-180-5прим т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными/АКРИЛОВЫМИ/ составами по сборным конструкциям стен		49,28	2,35	577	27	505	0,27	3
		м2	11,7	44,77	0,90	524	11	94,5	--	--
117	С11011-275 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Краски водно-дисперсионные белые на основе сополимерной акрилатной дисперсии, марка ВД-АК-111 ГОСТ 28196-89	4,68	98,00	--	459	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
	Коридор									
118	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов /2 шт/	6,2	158,38	23,78	982	147	890	0,91	6
		м2		134,60	8,98	835	56	100	0,04	--

119	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка двупольных блоков /2 шт/ в дверные проемы площадью до 3 м2 /2,1х1,3/		445,77	128,16	2764	795	1466	1,03	6
		м2	6,2	174,40	44,59	1081	276	108	0,17	1
120	С12064-5	Блоки дверные с двупольными полотнами /2,2х1,4/	6,2	14500,00	--	89900	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
121	С11011-789	Скобяные изделия для двупольных входных дверей в помещение	2	1500,00	--	3000	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
122	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	2	844,00	--	1688	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
123	Е0161-7-1	Штукатурка дверных откосов /внутренних и наружных/ цементным раствором 1:3	4,158	1086,93	67,78	4519	282	2576	3,85	16
		м2		644,33	11,29	2679	47	94,5	0,06	--
124	Е0115-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	4,158	152,86	2,63	636	11	298	0,45	2
		м2		74,78	0,99	311	4	94,5	--	--
125	Е0115-176-10 Тех. ч. К=2,4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытие заполнений проемов дверных /2,05х1,0 м/ бесцветным лаком за 2 раза /9 шт/	44,28	236,22	--	10460	--	1862	0,24	11
		м2		44,51	--	1971	--	94,5	--	--
126	Е0115-180-5прим т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными/АКРИЛОВЫМИ/ составами по сборным конструкциям стен		49,28	2,35	9668	461	8467	0,27	52
		м2	196,18	44,77	0,90	8783	177	94,5	--	1
127	С11011-275 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Краски водно-дисперсионные белые на основе сополимерной акрилатной дисперсии, марка ВД-АК-111 ГОСТ 28196-89	78,472	98,00	--	7690	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
128	Е0115-180-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков	91,2	119,01	2,91	10853	266	4421	0,30	27
		м2		50,20	1,10	4578	100	94,5	0,01	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			**Тенге**			**274616**	**3915**			**307**
			Тенге			**52062**	**1150**			**7**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**220883**				
Материалы -			Тенге			**54913**				
Всего заработная плата -			Тенге				**48225**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**104465**				
Местные материалы -			Тенге			**10557**				
		Накладные расходы -	Тенге			**46091**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**23**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**6914**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**16018**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**282993**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**309**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**55139**			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**25100**				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**25100**				

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1506					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			26606					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			28633					
	Материалы -		Тенге			23489					
	Всего заработная плата -		Тенге				4987				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			114					
		Накладные расходы -	Тенге			5745					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				862				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2063					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			36441					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата -	Тенге				5849				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			346039					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								340
		Сметная заработная плата -	Тенге				60987				

РАЗДЕЛ 6. 4 Этаж

Кабинет НВП

129	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверного проема /1 шт/	2,1	158,38	23,78	333	50	302	0,91	2
		м2		134,60	8,98	283	19	100	0,04	--
130	Е0110-90-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка металлического дверного блока /1 шт/	2,1	379,71	40,10	797	84	744	1,71	4
		м2		313,09	15,16	657	32	108	0,07	--
131	С12022-1	Металлический дверной блок /2,1х1,0 м/ с замком, скобяными изделиями и дверным доводчиком в комплекте /окрашенный/	1	25100,00	--	25100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
132	Е0161-7-1	Штукатурка дверных откосов /внутренних и наружных/ цементным раствором 1:3	8	1086,93	67,78	8695	542	4956	3,85	31
		м2		644,33	11,29	5155	90	94,5	0,06	--
133	Е0115-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	8	152,86	2,63	1223	21	573	0,45	4
		м2		74,78	0,99	598	8	94,5	--	--
134	Е0115-180-5прим т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными/АКРИЛОВЫМИ/ составами по сборным конструкциям стен	76,07	49,28	2,35	3749	179	3283	0,27	20
		м2		44,77	0,90	3406	68	94,5	--	--
135	С11011-275 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Краски водно-дисперсионные белые на основе сополимерной акрилатной дисперсии, марка ВД-АК-111 ГОСТ 28196-89	30,428	98,00	--	2982	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
136	Е0115-180-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков	49,5	119,01	2,91	5891	144	2400	0,30	15
		м2		50,20	1,10	2485	54	94,5	0,01	--

Кладовка

137	Е0111-34-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки	12,65	660,09	3,70	8350	47	654	0,22	3
		м2		45,55	1,15	576	15	110,7	0,01	--

138	Е0111-40-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	15,6	125,78	0,20	1962	3	323	0,10	2
		м		18,61	0,09	290	1	110,7	--	--
139	Е0165-29-1	Замена вентиляционной решетки /0,2х0,2 м/	1	90,19	0,30	90	--	84	0,46	--
		шт		72,63	0,05	73	--	115,2	--	--
140	С131312-72	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размером 200х200 мм /1 шт/	0,04	2850,00	--	114	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
141	Е0115-180-5прим т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными/АКРИЛОВЫМИ/ составами по сборным конструкциям стен								
		м2	41,69	49,28	2,35	2054	98	1799	0,27	11
				44,77	0,90	1866	38	94,5	--	--
142	С11011-275 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Краски водно-дисперсионные белые на основе сополимерной акрилатной дисперсии, марка ВД-АК-111 ГОСТ 28196-89	16,676	98,00	--	1634	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
143	Е0115-180-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков	12,65	119,01	2,91	1505	37	613	0,30	4
		м2		50,20	1,10	635	14	94,5	0,01	--
144	Е0110-90-2 Общ. ч. К=0,8	Демонтаж металлического дверного блока /1 шт/	2,1	243,46	25,66	511	54	573	1,19	3
		м2		217,80	9,70	457	20	120	0,06	--
145	Е0110-90-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка металлического дверного блока /1 шт/	2,1	379,71	40,10	797	84	744	1,71	4
		м2		313,09	15,16	657	32	108	0,07	--
146	С12022-1	Металлический дверной блок /2,1х1,0 м/ с замком, скобяными изделиями и дверным доводчиком в комплекте /окрашенный/	1	25100,00	--	25100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
147	Е0161-7-1	Штукатурка дверных откосов /внутренних и наружных/ цементным раствором 1:3	3	1086,93	67,78	3261	203	1859	3,85	12
		м2		644,33	11,29	1933	34	94,5	0,06	--
148	Е0115-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	3	152,86	2,63	459	8	215	0,45	1
		м2		74,78	0,99	224	3	94,5	--	--
	Туалет "М"									
149	Е0117-2-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка и подключение смесителей умывальников	4	6002,61	1,96	24010	8	668	0,81	3
		шт		144,90	--	580	--	115,2	--	--
150	Е0165-12-3	Подключение унитазов	4	667,02	6,67	2668	27	3033	3,77	15
		компл		657,00	1,13	2628	5	115,2	0,01	--
151	Е0165-29-1	Замена вентиляционной решетки /0,2х0,2 м/	1	90,19	0,30	90	--	84	0,46	--
		шт		72,63	0,05	73	--	115,2	--	--
152	С131312-72	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размером 200х200 мм /1 шт/	0,04	2850,00	--	114	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
	Туалет "Ж"									
153	Е0117-2-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка и подключение смесителя умывальника	1	6002,61	1,96	6003	2	167	0,81	1
		шт		144,90	--	145	--	115,2	--	--

154	Е0165-12-3	Подключение унитазов компл	2	667,02 657,00	6,67 1,13	1334 1314	13 2	1516 115,2	3,77 0,01	8 --
155	Е0165-29-1	Замена вентиляционной решетки /0,2х0,2 м/ шт	1	90,19 72,63	0,30 0,05	90 73	-- --	84 115,2	0,46 --	-- --
156	С131312-72	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размером 200х200 мм /1 шт/ м2	0,04	2850,00 --	-- --	114 --	-- --	-- --	-- --	-- --
	Коридор									
157	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов /2 шт/ м2	6,2	158,38 134,60	23,78 8,98	982 835	147 56	890 100	0,91 0,04	6 --
158	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка двупольных блоков /2 шт/ в дверные проемы площадью до 3 м2 /2,1х1,3/ м2	6,2	445,77 174,40	128,16 44,59	2764 1081	795 276	1466 108	1,03 0,17	6 1
159	С12064-5	Блоки дверные с двупольными полотнами /2,2х1,4/ м2	5,46	14500,00 --	-- --	79170 --	-- --	-- --	-- --	-- --
160	С11011-789	Скобяные изделия для двупольных входных дверей в помещение компл	2	1500,00 --	-- --	3000 --	-- --	-- --	-- --	-- --
161	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни шт	2	844,00 --	-- --	1688 --	-- --	-- --	-- --	-- --
162	Е0161-7-1	Штукатурка дверных откосов /внутренних и наружных/ цементным раствором 1:3 м2	4,158	1086,93 644,33	67,78 11,29	4519 2679	282 47	2576 94,5	3,85 0,06	16 --
163	Е0115-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	4,158	152,86 74,78	2,63 0,99	636 311	11 4	298 94,5	0,45 --	2 --
164	Е0115-176-10 Тех. ч. К=2,4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытие заполнений проемов дверных /2,05х1,0 м/ бесцветным лаком за 2 раза /9 шт/ м2	44,28	236,22 44,51	-- --	10460 1971	-- --	1862 94,5	0,24 --	11 --
165	Е0115-180-5прим т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными/АКРИЛОВЫМИ/ составами по сборным конструкциям стен м2	196,18	49,28 44,77	2,35 0,90	9668 8783	461 177	8467 94,5	0,27 --	52 1
166	С11011-275 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Краски водно-дисперсионные белые на основе сополимерной акрилатной дисперсии, марка ВД-АК-111 ГОСТ 28196-89 кг	78,472	98,00 --	-- --	7690 --	-- --	-- --	-- --	-- --
167	Е0115-180-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков м2	91,2	119,01 50,20	2,91 1,10	10853 4578	266 100	4421 94,5	0,30 0,01	27 --
	Лестница 1									
168	Е0159-7-2	Ремонт бетонных ступеней лестниц ступень	36	248,19 184,82	3,39 0,54	8935 6654	122 19	7087 106,2	1,03 --	37 --
169	Е0159-15-2	Замена отдельных бетонных ступеней м	40	2210,35 538,70	52,12 8,35	88414 21548	2085 334	23239 106,2	3,27 0,05	131 2
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		**Тенге**			**357809**	**8799**			**729**

			Тенге			**122071**	**2101**				**12**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**15736**					
	Материалы -		Тенге			**833**					
	Всего заработная плата -		Тенге				**3183**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**11108**					
		Накладные расходы -	Тенге			**74980**		74980			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**454**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**48557**					
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			**481346**					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								**799**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**141607**				
		РАЗДЕЛ 8. Наружные работы									
170	E0155-4-2	Ремонт деревянного карниза	207,8	775,30	18,14	161107	3769	12974	3,44	715	
		м2		54,95	2,86	11419	594	108	0,03	7	
171	E0110-7-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Обшивка карниза пластиком	207,8	1096,31	5,40	227812	1122	7661	0,21	44	
		м2		32,09	2,05	6667	426	108	0,01	2	
172	E0153-18-1	Ремонт кирпичной кладки проемов из силикатного кирпича	1	8994,73	474,95	8995	475	5668	35,39	35	
		м3		5258,25	78,75	5258	79	106,2	0,43	--	
173	С143007-7 Изм. и доп. вып. 27	Кирпич силикатный одинарный лицевой полнотелый марки М100 неокрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	0,402	13325,00	--	5357	--	--	--	--	
		1000 шт		--	--	--	--	--	--	--	
174	E0161-20-1	Ремонт штукатурки наружных оконных откосов цементно- песчаным раствором 1:3	212,44	979,21	31,40	208023	6671	116007	3,23	687	
		м2		572,99	4,86	121726	1032	94,5	0,03	6	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		**Тенге**			**611294**	**33332**			**2417**	
			Тенге			**296035**	**6432**			**37**	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1114136**					
	Материалы -		Тенге			**505211**					
	Всего заработная плата -		Тенге				**292091**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**45362**					
	Местные материалы -		Тенге			**247973**					
		Накладные расходы -	Тенге			**142310**		142310			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								**145**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**43544**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**85714**					
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			**839318**					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								**2603**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**347360**				
		РАЗДЕЛ 9. ОБК /Общественно-бытовой комплекс/ I этаж									
		Демонтажные работы									
175	E0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	309	5,64	0,19	1743	59	1871	0,04	12	
		м		5,45	0,02	1684	6	110,7	--	--	
176	E0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов в спортзале, тренажерной и актовом зале	494,3	51,33	4,89	25372	2417	25866	0,34	166	
		м2		46,44	0,83	22955	410	110,7	0,01	4	

177	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток в помещениях: душевой, туалета и умывальной	5,1	116,63	10,56	595	54	608	0,70	4
		м2		106,07	1,67	541	9	110,7	0,01	--
178	Е0111-36-3 Общ. ч. К=0,4	Разборка коврового напольного покрытия в помещении актового зала	200,1	30,75	1,86	6153	372	7281	0,19	38
		м2		28,89	0,69	5781	138	123	--	1
179	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума в проходе	13	17,38	0,93	226	12	239	0,11	1
		м2		16,45	0,14	214	2	110,7	--	--
	3. Склад № 5									
180	Е0161-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 10 мм	93,45	161,29	7,57	15072	707	5778	0,42	40
		м2		64,26	1,17	6005	109	94,5	0,01	1
181	Е0161-1-6	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором цементно-известковым при толщине намета до 10 мм	17,9	175,89	8,00	3148	143	1262	0,48	9
		м2		73,37	1,24	1313	22	94,5	0,01	--
182	Е0110-23-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блока во внутренних стенах и перегородках, площадь проема до 3 м2 /1 шт/		4261,02	27,89	8948	59	428	1,12	2
		м2	2,1	182,70	5,86	384	12	108	0,03	--
183	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
184	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844,00	--	844	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
185	Е0161-7-1	Штукатурка откосов /внутренних/ цементным раствором 1:3	4,76	1086,93	67,78	5174	323	2949	3,85	18
		м2		644,33	11,29	3067	54	94,5	0,06	--
186	Е0115-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	4,76	152,86	2,63	728	12	341	0,45	2
		м2		74,78	0,99	356	5	94,5	--	--
187	Е0115-180-5прим т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными/АКРИЛОВЫМИ/ составами по сборным конструкциям стен		49,28	2,35	4605	220	4033	0,27	25
		м2	93,45	44,77	0,90	4184	84	94,5	--	--
188	С11011-275 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Краски водно-дисперсионные белые на основе сополимерной акрилатной дисперсии, марка ВД-АК-111 ГОСТ 28196-89	37,38	98,00	--	3663	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
189	Е0115-180-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков	17,9	119,01	2,91	2130	.52	868	0,30	5
		м2		50,20	1,10	899	20	94,5	0,01	--
190	Ц0108-593-10 Общ. ч. К=1,3	Замена люминесцентных ламп ЛБ	2	168,63	5,33	337	11	283	0,92	2
		шт		148,20	0,91	296	2	95	0,01	--
191	С151706-82	Лампы люминесцентные ЛБ	2	136,00	--	272	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
192	Ц0108-591-2 Общ. ч. К=1,3	Замена выключателя утопленного типа при скрытой проводке	1	60,71	0,26	61	--	56	0,38	--
		шт		59,15	0,13	59	--	95	--	--

193	С151801-12	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки, тип С-1-86-10/220	1	156,00	--	156	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
194	Ц0108-420-1 Общ. ч. К=1,3	Замена распределительных коробок	2	708,33	40,43	1417	81	1014	2,72	5
		шт		523,90	9,88	1048	20	95	0,06	--
195	С151801-134	Коробка распрелелительная	2	1750,00	--	3500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	3.1 Туалет, Умывальная									
196	Е0161-1-6	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором цементно-известковым при толщине намета до 10 мм	3,1	175,89	8,00	545	25	219	0,48	1
		м2		73,37	1,24	227	4	94,5	0,01	--
197	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из кафельных плиток	24,1	133,16	23,58	3209	568	2590	0,74	18
		м2		109,58	4,16	2641	100	94,5	0,02	1
198	Е0161-1-2	Выравнивание стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 10 мм	24,1	161,29	7,57	3887	182	1490	0,42	10
		м2		64,26	1,17	1549	28	94,5	0,01	--
199	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Облицовка стен кафелем	24,1	1411,70	5,78	34022	139	6703	1,75	42
		м2		293,22	3,93	7066	95	93,6	0,02	--
200	Е0157-16-3	Устройство гидроизоляции пола оклеечной из гидроизола на битумной мастике в два слоя	3,1	826,12	1,71	2561	5	298	0,56	2
		м2		86,49	0,27	268	1	110,7	--	--
201	Е0157-20-1	Устройство покрытия из напольных керамических плиток	3,1	1021,73	5,84	3167	18	685	1,22	4
		м2		198,83	0,92	616	3	110,7	0,01	--
202	Е0110-23-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блоков дверных во внутренних стенах и перегородках разм. 2,1х0,7 /1 шт/	1,47	5040,02	27,89	7409	41	299	1,12	2
		м2		182,70	5,86	269	9	108	0,03	--
203	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
204	С11011-816	Замок врезной оцинкованный	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
205	Ц0108-593-6 Общ. ч. К=1,3	Замена плафонов "Таблетка"	2	388,00	170,30	776	341	385	0,98	2
		шт		154,70	47,97	309	96	95	0,28	1
206	С151701-14	Плафон "Таблетка" с лампой в комплекте	2	871,00	--	1742	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
207	Ц0108-591-2 Общ. ч. К=1,3	Замена выключателя утопленного типа при скрытой проводке	1	60,71	0,26	61	--	56	0,38	--
		шт		59,15	0,13	59	--	95	--	--

208	С151801-12	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки, тип С-1-86-10/220	1	156,00	--	156	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
209	Ц0108-420-1 Общ. ч. К=1,3	Замена распределительной коробки	1	708,33	40,43	708	40	507	2,72	3
		шт		523,90	9,88	524	10	95	0,06	--
210	С151801-134	Коробка распрелелительная	1	1750,00	--	1750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
211	Е0165-17-1	Замена раковины	1	2015,34	6,85	2015	7	416	2,12	2
		компл		360,00	1,10	360	1	115,2	0,01	--
212	Е0165-17-3	Замена унитаза с бачком	1	4713,80	14,95	4714	15	895	4,60	5
		компл		774,00	2,61	774	3	115,2	0,02	--
213	Е0115-180-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков	3,1	119,01	2,91	369	9	150	0,30	1
		м2		50,20	1,10	156	3	94,5	0,01	--
214	Е0161-7-1	Штукатурка откосов /внутренних/ цементным раствором 1:3	1,38	1086,93	67,78	1500	94	855	3,85	5
		м2		644,33	11,29	889	16	94,5	0,06	--
215	Е0115-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1,38	152,86	2,63	211	4	99	0,45	1
		м2		74,78	0,99	103	1	94,5	--	--
	3.2 Душевая									
216	Е0161-1-6	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором цементно-известковым при толщине намета до 10 мм	3	175,89	8,00	528	24	212	0,48	1
		м2		73,37	1,24	220	4	94,5	0,01	--
217	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из кафельных плиток	24,7	133,16	23,58	3289	582	2655	0,74	18
		м2		109,58	4,16	2707	103	94,5	0,02	1
218	Е0161-1-2	Выравнивание стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 10 мм	24,7	161,29	7,57	3984	187	1527	0,42	10
		м2		64,26	1,17	1587	29	94,5	0,01	--
219	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Облицовка стен кафелем	24,7	1411,70	5,78	34869	143	6870	1,75	43
		м2		293,22	3,93	7242	97	93,6	0,02	1
220	Е0115-180-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков	3	119,01	2,91	357	9	145	0,30	1
		м2		50,20	1,10	151	3	94,5	0,01	--
221	Е0157-20-1	Устройство покрытия из напольных керамических плиток	2	1021,73	5,84	2043	12	442	1,22	2
		м2		198,83	0,92	398	2	110,7	0,01	--
222	Ц0108-593-6 Общ. ч. К=1,3	Замена плафонов "Таблетка"	2	388,00	170,30	776	341	385	0,98	2
		шт		154,70	47,97	309	96	95	0,28	1
223	С151701-14	Плафон "Таблетка" с лампой в комплекте	2	871,00	--	1742	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

224	Ц0108-591-2 Общ. ч. К=1,3	Замена выключателя утопленного типа при скрытой проводке	1	60,71	0,26	61	--	56	0,38	--
		шт		59,15	0,13	59	--	95	--	--
225	С151801-12	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки, тип С-1-86-10/220	1	156,00	--	156	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
226	Ц0108-420-1 Общ. ч. К=1,3	Замена распределительной коробки	1	708,33	40,43	708	40	507	2,72	3
		шт		523,90	9,88	524	10	95	0,06	--
227	С151801-134	Коробка распрелелительная	1	1750,00	--	1750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
228	Е0117-1-10 Общ. ч. К=0,4	Демонтаж поддона душевого	1	88,48	21,88	88	22	96	0,40	--
		компл		66,60	8,10	67	8	128	0,04	--
229	Е0117-1-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка поддона душевого	1	4298,73	68,37	4299	68	250	1,14	1
		компл		191,48	25,31	191	25	115,2	0,13	--
230	Е0117-2-3 Общ. ч. К=0,4	Демонтаж смесителя	1	51,03	0,63	51	1	65	0,28	--
		шт		50,40	--	50	--	128	--	--
231	Е0117-2-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка смесителя для душа	1	1812,61	1,96	1813	2	167	0,81	1
		шт		144,90	--	145	--	115,2	--	--
232	Е0110-23-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блоков дверных во внутренних стенах и перегородках разм. 2,1х0,7 /1 шт/		5040,02	27,89	7409	41	299	1,12	2
		м2	1,47	182,70	5,86	269	9	108	0,03	--
233	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
234	С11011-816	Замок врезной оцинкованный	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
235	Е0161-7-1	Штукатурка откосов /внутренних/ цементным раствором 1:3	1,38	1086,93	67,78	1500	94	855	3,85	5
		м2		644,33	11,29	889	16	94,5	0,06	--
236	Е0115-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1,38	152,86	2,63	211	4	99	0,45	1
		м2		74,78	0,99	103	1	94,5	--	--
	3.3 Кладовая									
237	Е0161-1-6	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором цементно-известковым при толщине намета до 10 мм	1,7	175,89	8,00	299	14	120	0,48	1
		м2		73,37	1,24	125	2	94,5	0,01	--

238	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из кафельных плиток	16,2	133,16	23,58	2157	382	1741	0,74	12
		м2		109,58	4,16	1775	67	94,5	0,02	--
239	Е0161-1-2	Выравнивание стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 10 мм	16,2	161,29	7,57	2613	123	1002	0,42	7
		м2		64,26	1,17	1041	19	94,5	0,01	--
240	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Облицовка стен кафелем	16,2	1411,70	5,78	22870	94	4506	1,75	28
		м2		293,22	3,93	4750	64	93,6	0,02	--
241	Е0115-180-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков	1,7	119,01	2,91	202	5	82	0,30	1
		м2		50,20	1,10	85	2	94,5	0,01	--
242	Е0157-20-1	Устройство покрытия из напольных керамических плиток	1,7	1021,73	5,84	1737	10	376	1,22	2
		м2		198,83	0,92	338	2	110,7	0,01	--
243	Ц0108-593-6 Общ. ч. К=1,3	Замена плафона "Таблетка"	1	388,00	170,30	388	170	193	0,98	1
		шт		154,70	47,97	155	48	95	0,28	--
244	С151701-14	Плафон "Таблетка" с лампой в комплекте	1	871,00	--	871	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
245	Ц0108-591-2 Общ. ч. К=1,3	Замена выключателя утопленного типа при скрытой проводке	1	60,71	0,26	61	--	56	0,38	--
		шт		59,15	0,13	59	--	95	--	--
246	С151801-12	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки, тип С-1-86-10/220	1	156,00	--	156	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
247	Ц0108-420-1 Общ. ч. К=1,3	Замена распределительной коробки	1	708,33	40,43	708	40	507	2,72	3
		шт		523,90	9,88	524	10	95	0,06	--
248	С151801-134	Коробка распрелелительная	1	1750,00	--	1750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
249	Е0110-23-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блоков дверных во внутренних стенах и перегородках разм. 2,1х0,7 /1 шт/	1,47	5040,02	27,89	7409	41	299	1,12	2
		м2		182,70	5,86	269	9	108	0,03	--
250	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
251	С11011-816	Замок врезной оцинкованный	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
252	Е0161-7-1	Штукатурка откосов /внутренних/ цементным раствором 1:3	1,38	1086,93	67,78	1500	94	855	3,85	5
		м2		644,33	11,29	889	16	94,5	0,06	--

253	Е0115-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1,38	152,86	2,63	211	4	99	0,45	1
		м2		74,78	0,99	103	1	94,5	--	--
	Лестница 3									
254	Е0161-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 10 мм	95,46	161,29	7,57	15397	723	5902	0,42	40
		м2		64,26	1,17	6134	112	94,5	0,01	1
255	Е0161-1-6	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором цементно-известковым при толщине намета до 10 мм	32,4	175,89	8,00	5699	259	2284	0,48	16
		м2		73,37	1,24	2377	40	94,5	0,01	--
256	Е0115-180-5прим т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными/АКРИЛОВЫМИ/ составами по сборным конструкциям стен		49,28	2,35	4704	224	4120	0,27	25
		м2	95,46	44,77	0,90	4274	86	94,5	--	--
257	С11011-275 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Краски водно-дисперсионные белые на основе сополимерной акрилатной дисперсии, марка ВД-АК-111 ГОСТ 28196-89	38,184	98,00	--	3742	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
258	Е0115-180-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков	32,4	119,01	2,91	3856	94	1571	0,30	10
		м2		50,20	1,10	1626	36	94,5	0,01	--
259	Е0157-20-2	Покрытие ж/б ступеней лестницы плитками керамическими	13,2	1123,55	14,85	14831	196	3599	1,54	20
		м2		243,95	2,32	3220	31	110,7	0,02	--
260	Е0168-6-2	Ремонт металлических ограждений /12 м/	7,2	1602,54	43,03	11538	310	13231	9,61	69
		м2		1535,20	--	11053	--	119,7	--	--
261	Е0162-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических ограждений с поручнями /12 м/	8,2	138,53	0,04	1136	--	921	0,74	6
		м2		118,89	0,02	975	--	94,5	--	--
262	Е0110-23-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка дверного блока во внутренних стенах и перегородках, площадь проема до 3 м2 /1 шт/		4261,02	27,89	8948	59	428	1,12	2
		м2	2,1	182,70	5,86	384	12	108	0,03	--
263	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
264	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844,00	--	844	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
265	Е0161-7-1	Штукатурка дверных откосов /внутренних/ цементным раствором 1:3	1,5	1086,93	67,78	1630	102	929	3,85	6
		м2		644,33	11,29	966	17	94,5	0,06	--
266	Е0115-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1,5	152,86	2,63	229	4	107	0,45	1
		м2		74,78	0,99	112	1	94,5	--	--
267	Е0157-20-2	Установка напольных керамических плиток лестничных площадок	10	1123,55	14,85	11236	149	2726	1,54	15
		м2		243,95	2,32	2440	23	110,7	0,02	--
268	Е0111-39-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство плинтусов из плиток керамических	11	153,09	0,40	1684	4	585	0,27	3
		м		47,87	0,14	527	2	110,7	--	--

		Кабинет УВР									
269	Е0115-180-5прим т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными/АКРИЛОВЫМИ/ составами по сборным конструкциям стен		49,28	2,35	1987	95	1740	0,27	11
		м2	40,32	44,77	0,90	1805	36	94,5	--	--
270	С11011-275 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Краски водно-дисперсионные белые на основе сополимерной акрилатной дисперсии, марка ВД-АК-111 ГОСТ 28196-89	16,128	98,00	--	1581	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
271	Е0115-180-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков	13,52	119,01	2,91	1609	39	656	0,30	4
		м2		50,20	1,10	679	15	94,5	0,01	--
272	Е0111-34-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки		660,09	3,70	8924	50	699	0,22	3
		м2	13,52	45,55	1,15	616	16	110,7	0,01	--
273	Е0111-40-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка плинтусов поливинилхлоридных	15,6	125,78	0,20	1962	3	323	0,10	2
		м		18,61	0,09	290	1	110,7	--	--
274	Е0115-176-10 Тех. ч. К=2,4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытие заполнений проемов дверных /2,05х1,0 м/ бесцветным лаком за 2 раза /1 шт/	4,92	236,22	--	1162	--	207	0,24	1
		м2		44,51	--	219	--	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**372860**	**54522**			**2970**
			Тенге			**483615**	**16535**			**85**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**24657**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**24657**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**39023**				
		Материалы -	Тенге			**2248**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**10357**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**24742**				
		Накладные расходы -	Тенге			**133018**		133018		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1476**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**240102**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**745980**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3310**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**576532**			
		РАЗДЕЛ 10. ОБК /Общественно-бытовой комплекс/ II этаж								
		Обеденный зал								
275	Е0111-40-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка плинтусов поливинилхлоридных	51,4	125,78	0,20	6465	10	1064	0,10	5
		м		18,61	0,09	956	4	110,7	--	--
		Шефповар								
276	Е0111-34-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки		660,09	3,70	6535	37	512	0,22	2
		м2	9,9	45,55	1,15	451	11	110,7	0,01	--

277	Е0111-40-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка плинтусов поливинилхлоридных	м	12,6	125,78	0,20	1585	3	261	0,10	1
					18,61	0,09	234	1	110,7	--	--
	Посудохранилище										
278	Е0111-27-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	16,2	1060,73	14,65	17184	237	3639	1,22	20
					197,43	5,49	3198	89	110,7	0,03	--
279	Е0111-39-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	16,8	153,09	0,40	2571	7	893	0,27	5
					47,87	0,14	804	2	110,7	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			**Тенге**				**34340**	**479**			**48**
			Тенге				**8571**	**167**			**1**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**71072**				
Материалы -			Тенге				**57804**				
Всего заработная плата -			Тенге					**8738**			
Местные материалы -			Тенге				**4217**				
		Накладные расходы -	Тенге				**6369**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								**5**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					**1451**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге								
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**85590**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								**53**
		Сметная заработная плата -	Тенге					**10189**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**40709**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								**53**
		Сметная заработная плата -	Тенге					**10189**			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**				**2 970 539,99**				
ИТОГ ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 г К-3,25806			**Тенге**				**9 678 197,51**				
Налоги, сборы Обязательные платежи			**Тенге**				**195 862,64**				
СМЕТНПЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН			**Тенге**				**9 874 060,15**				
коэффициент понижения (-5%) согласно договору			**Тенге**				**493 703,01**				
Итог согласно по договору без НДС			**Тенге**				**9 380 357,15**				
НДС 12%			**Тенге**				**1 125 642,85**				
Общая итоговая сумма договора (с НДС)			**Тенге**				**10 506 000,00**				

ЗАКАЗЧИК

Директор КГКП "Курмангазинский аграрно-технический колледж"

_____ **Утегенов Б.Т**

Технадзор

ТОО "Актаустройэксперт"

_____ **Утемуратов А.К**

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Игілік-ГН"

_____ **Гайдаров Н.Ғ**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик, **Коммунальное государственное казенное предприятие "Курмангазинский аграрно-технический колледж" Управления образования Атырауской области,Атырауская область, Курмангазинский район, с.Курмангазы, Жептоксан, 9А, тел.: 8712332400024003** — **950240001389**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ігілік-ГН",060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12** — **040440027885**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №28 от 29 марта 2019 года.

Номер документа	Дата составления
1	15.05.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт учебного корпуса КГКП "Курмангазинский аграрно-технический колледж" за май месяц 2019 года.			работа	1	10 506 000,00	10 506 000,00
				Итого	1	x	10 506 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ғайдаров Нұркен Ғайдарұлы
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.
ЖШС «Ігілік-ГН» ТОО

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Утегенов Булатбек Таганхожаевич
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

форма 3

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от "2 мая2012г №170

ЗАКАЗЧИК **Коммунальное государственное казенное предприятие "Курмангазинский аграрно-технический колледж" Управления образования Атырауской области**

ПОСТАВЩИК **ТОО "Ігілік-ГН"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт учебного корпуса КГКП "Курмангазинский аграрно-технический колледж"**

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
заказчика	подрядчика	28	29.03.2019г				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге					стоимость прочих затрат, не входящих в	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
				из них						
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	состав СМР (в сметных, базисных базисных	на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Всего по стройке:	17 511 000,00	6 254 464,29							750 535,71	7 005 000,00
итого к оплате			7 005 000 (Семь миллионов пять тысяча) тенге 00 тиын							

ЗАКАЗЧИК
Директор КГКП "Курмангазинский аграрно-технический колледж"

_____ **Утегенов Б.Т**

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Ігілік-ГН"

_____ **Гайдаров Н.Ғ**

ЗАКАЗЧИК **Коммунальное государственное казенное предприятие "Курмангазинский аграрно-технический колледж" Управления образования Атырауской области**

Подрядчик **ТОО "Ігілік-ГН"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт учебного корпуса КГКП "Курмангазинский аграрно-технический колледж"**

Р Е Е С Т Р №2

принятых актов выполненных работ за июнь месяц 2019 года

№	Наименование работ	общая стоимость	выполнено с начала строительства	выполнено в 2019 г			
				май	июнь	июль	август
1.	**Капитальный ремонт учебного корпуса КГКП "Курмангазинский аграрно-технический колледж"**	**29801990.96**	**17 511 000,00**	**10 506 000,00**	**7 005 000,00**		

ЗАКАЗЧИК

Директор КГКП "Курмангазинский аграрно-технический колледж"

Утегенов Б.Т

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ігілік-ГН"

Гайдаров Н. Ғ.

Форма 2 В

ЗАКАЗЧИК **Коммунальное государственное казенное предприятие "Курмангазинский аграрно-технический колледж" Управления образования Атырауской области**

Подрядчик **ТОО "Игілік-ГН"**

Найменование объекта: Капитальный ремонт учебного корпуса КГКП "Курмангазинский аграрно-технический колледж"

АКТ №2

выполненных работ за июнь месяц 2019 года.

Составлен(а) В ценах 2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая		Накладные	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машини	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 6. 4 Этаж										
1	Е0157-20-2	Устройство покрытий ж/б ступеней из керамических плиток на цементном растворе М100	44,7	1123,55	14,85	50223	664	12186	1,54	69
		м2		243,95	2,32	10905	104	110,7	0,02	1
2	Е0157-20-2	Установка напольных керамических плиток площадок	58,32	1123,55	14,85	65526	866	15899	1,54	90
		м2		243,95	2,32	14227	135	110,7	0,02	1
3	Е0164-38-4	Установка поручней из н/ж стали	56	225,91	3,16	12651	177	1497	1,29	72
		м		222,75	--	12474	--	12	--	--
4	С12073-79 К=1,02	Поручни из н/ж стали	57,12	3030,00	--	173074	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-593-6 Общ. ч. К=1,3	Замена и подключение плафонов "Таблетка"	4	388,00	170,30	1552	681	770	0,98	4
		шт		154,70	47,97	619	192	95	0,28	1
6	С151701-14	Плафон "Таблетка" с лампой в комплекте	4	871,00	--	3484	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-591-2 Общ. ч. К=1,3	Замена выключателей утопленного типа при скрытой проводке	4	60,71	0,26	243	1	226	0,38	2
		шт		59,15	0,13	237	1	95	--	--
8	С151801-12	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки, тип С-1-86-10/220	4	156,00	--	624	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0108-420-1 Общ. ч. К=1,3	Замена распределительных коробок	4	708,33	40,43	2833	162	2028	2,72	11
		шт		523,90	9,88	2096	40	95	0,06	--
10	С151801-134	Коробка распрелелительная	4	1750,00	--	7000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

11	Е0115-180-5прим т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными/АКРИЛОВЫМИ/ составами по сборным конструкциям стен									
		м2	183,21	49,28	2,35	9028	431	7907	0,27	49
				44,77	0,90	8202	165	94,5	--	1
12	С11011-275 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Краски водно-дисперсионные белые на основе сополимерной акрилатной дисперсии, марка ВД-АК-111 ГОСТ 28196-89									
		кг	73,284	98,00	--	7183	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
13	Е0115-180-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков									
		м2	15,25	119,01	2,91	1815	44	739	0,30	5
				50,20	1,10	766	17	94,5	0,01	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		**Тенге**			**335236**	**8799**			**729**
			Тенге			**122071**	**2101**			**12**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**15736**				
	Материалы -		Тенге			**833**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3183**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**11108**				
		Накладные расходы -	Тенге			**41252**		41252		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**454**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			**376488**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**799**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**141607**			

РАЗДЕЛ 8. Наружные работы

14	Е0161-10-1	Ремонт штукатурки цокольной части здания, с предварительной очисткой старой штукатурки								
		м2	40	505,71	15,70	20228	628	11530	1,74	70
				302,60	2,43	12104	97	94,5	0,01	1
15	Е0113-13-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Поверхности цокольной части здания. Окраска битумным лаком, первый слой								
		м2	228	19,95	0,06	4549	14	1247	0,03	8
				6,73	0,03	1534	6	81	--	--
16	Е0113-13-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	То же, второй слой								
		м2	228	15,67	0,03	3573	6	1242	0,03	8
				6,73	--	1534	--	81	--	--
17	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из напольных плит входной группы								
		м2	53	116,63	10,56	6181	560	6321	0,70	37
				106,07	1,67	5622	89	110,7	0,01	1
18	Е0157-15-2	Устройство прослойки из цементно-песчаного раствора М100								
		м2	53	429,16	14,01	22745	743	5163	0,58	31
				85,79	2,21	4547	117	110,7	0,01	1
19	Е0157-20-2	Устройство покрытия входной группы из напольных керамогранитных плит								
		м2	53	1895,69	14,85	100472	787	14449	1,54	81
				243,95	2,32	12929	123	110,7	0,02	1
20	Е0161-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки бетонных поверхностей подпорных стен входной группы раствором цементно-известковым при толщине намета до 10 мм								
		м2	27,8	161,29	7,57	4484	210	1719	0,42	12
				64,26	1,17	1786	33	94,5	0,01	--
21	Е0115-14-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Облицовка подпорных стен входной группы керамогранитом								
		м2	27,8	1891,20	3,20	52575	89	14171	3,11	86
				538,20	1,21	14962	34	94,5	0,01	--

22	Е0157-2-7	Разборка покрытия пандуса из тротуарных плиток	10,9	116,63	10,56	1271	115	1300	0,70	8
		м2		106,07	1,67	1156	18	110,7	0,01	--
23	Е0111-25-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытия пандуса из тротуарных плит на цементном растворе М150 с заполнением швов	10,9	581,83	37,49	6342	409	2814	1,36	15
		м2		219,17	14,04	2389	153	110,7	0,07	1
24	С143003-32 Изм. и доп. вып. 25	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В30 до В35 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91	10,9	488,00	--	5319	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0158-18-4	Установка металлических оконных отливов на пластиковые окна	20	48,95	0,56	979	11	877	0,26	5
		м		40,86	0,09	817	2	107,1	--	--
26	Е0153-17-3	Ремонт лестничной площадки запасного входа главного корпуса /4-х этажн. здания/	10,23	4568,78	276,31	46739	2827	17554	10,36	106
		м2		1569,15	46,58	16052	477	106,2	0,27	3
27	Е0159-15-2	Замена железобетонных ступеней лестничной площадки запасного входа главного корпуса /4-х этажн. здания/	2	2210,35	52,12	4421	104	1162	3,27	7
		м		538,70	8,35	1077	17	106,2	0,05	--
28	Е0111-14-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Ремонт бетонного покрытия площадки запасного входа главного корпуса /4-х этажн. здания/, толщиной 110 мм	1,5	1906,76	84,64	2860	127	131	0,45	1
		м2		73,16	5,77	110	9	110,7	0,02	--
29	Е0111-14-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 К=9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	То же, добавить до толщины 200 мм	1,5	1212,30	18,36	1818	28	68	0,22	--
		м2		36,23	4,57	54	7	110,7	0,01	--
30	Е0153-17-3	Ремонт лестничной площадки запасного входа корпуса ОБК /2-х этажн. здания/	19,54	4568,78	276,31	89274	5399	33529	10,36	202
		м2		1569,15	46,58	30661	910	106,2	0,27	5
31	Е0159-15-2	Замена железобетонных ступеней лестничной площадки запасного входа корпуса ОБК /2-х этажн. здания/	2	2210,35	52,12	4421	104	1162	3,27	7
		м		538,70	8,35	1077	17	106,2	0,05	--
32	Е0111-14-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Ремонт бетонного покрытия площадки запасного входа корпуса ОБК /2-х этажн. здания/, толщиной 110 мм	1,5	1906,76	84,64	2861	127	131	0,45	1
		м2		73,16	5,77	110	9	110,7	0,02	--
33	Е0111-14-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 К=9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	То же, добавить до толщины 200 мм	1,5	1212,30	18,36	1819	28	68	0,22	--
		м2		36,23	4,57	54	7	110,7	0,01	--

34	Е0107-53-6 Общ. ч.	Демонтаж существующих ж/б плит козырьков площадью до 5 м2	3	1386,18	739,98	4159	2220	3778	3,86	12
		шт		646,20	253,41	1939	760	140	1,00	3
35	Е0109-62-3	Изготовление металлоконструкций козырьков /3 шт/	0,3528	27935,09	9375,11	9855	3308	5870	91,00	32
		т		16380,00	2107,33	5779	743	90	7,36	3
36	С11011-9494 Изм. и доп. вып. 30 К=1,032	Швеллер №10 из углеродистой стали, /ГОСТ 535-2005/	0,1430352	116007,00	--	16593	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С11011-9474 Изм. и доп. вып. 30 К=1,032	Прокат угловой равнополочный 63х5 из углеродистой стали, /ГОСТ 535-2005/	0,1913328	80279,00	--	15360	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С11011-9474 Изм. и доп. вып. 30 К=1,032	Прокат угловой равнополочный 70х5 из углеродистой стали, /ГОСТ 535-2005/	0,0297216	80279,00	--	2386	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0109-53-2 К=1,01 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж металлоконструкций козырьков /3 шт/	0,356328	11244,84	1453,68	4007	518	2481	53,59	19
		т		8461,13	135,00	3015	48	81	0,66	--
40	Е0113-44-7	Очистка металлоконструкций козырьков	17,5	60,75	--	1063	--	861	0,34	6
		м2		60,75	--	1063	--	81	--	--
41	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска металлических поверхностей козырьков грунтовкой ГФ-021 толщ. 55 мкм	17,5	51,72	0,19	905	3	285	0,10	2
		м2		20,04	0,08	351	1	81	--	--
42	Е0109-42-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж покрытия козырьков из металлочерепицы	11,4	112,62	42,80	1284	488	640	0,36	4
		м2		58,74	10,56	670	120	81	0,04	--
43	С11011-3041 Изм. и доп. вып. 30 К=1,1	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм СТ РК 2083-2011	12,54	879,00	--	11023	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			**Тенге**			**449566**	**33332**			**2417**
			Тенге			**296035**	**6432**			**37**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**1114136**				
Материалы -			Тенге			**505211**				
Всего заработная плата -			Тенге				**292091**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**45362**				
Местные материалы -			Тенге			**247973**				
		Накладные расходы -	Тенге			**128553**		128553		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**145**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**43544**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге			**578119**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2603**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**347360**			
РАЗДЕЛ 9. ОБК /Общественно-бытовой комплекс/ I этаж										
Демонтажные работы										
44	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов /13 шт/	25,9	158,38	23,78	4102	616	3719	0,91	24
		м2		134,60	8,98	3486	233	100	0,04	1

Строительно-монтажные работы										
1. ФОЭ										
45	Е0111-40-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка плинтусов поливинилхлоридных	108,3	125,78	0,20	13622	22	2241	0,10	11
		м		18,61	0,09	2015	9	110,7	--	--
46	Е0115-176-10 Тех. ч. К=2,4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытие заполнений проемов дверных /2,05х1,0 м/ бесцветным лаком за 2 раза /2 шт/	9,84	236,22	--	2324	--	414	0,24	2
		м2		44,51	--	438	--	94,5	--	--
47	Е0115-180-5прим т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными/АКРИЛОВЫМИ/ составами по сборным конструкциям стен	299,86	49,28	2,35	14777	705	12941	0,27	80
		м2		44,77	0,90	13425	270	94,5	--	1
48	С11011-275 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Краски водно-дисперсионные белые на основе сополимерной акрилатной дисперсии, марка ВД-АК-111 ГОСТ 28196-89	119,944	98,00	--	11755	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0115-180-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков	192,44	119,01	2,91	22901	560	9329	0,30	58
		м2		50,20	1,10	9660	212	94,5	0,01	1
2. Раздевалка /Гл./										
50	Е0161-1-6	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором цементно-известковым при толщине намета до 10 мм	40,32	175,89	8,00	7092	323	2843	0,48	19
		м2		73,37	1,24	2958	50	94,5	0,01	--
51	Е0115-180-5прим т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными/АКРИЛОВЫМИ/ составами по сборным конструкциям стен	76,2	49,28	2,35	3755	179	3289	0,27	20
		м2		44,77	0,90	3411	69	94,5	--	--
52	С11011-275 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Краски водно-дисперсионные белые на основе сополимерной акрилатной дисперсии, марка ВД-АК-111 ГОСТ 28196-89	30,48	98,00	--	2987	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0115-180-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков	40,32	119,01	2,91	4798	117	1955	0,30	12
		м2		50,20	1,10	2024	44	94,5	0,01	--
Туалет "Ж"										
54	Е0161-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 10 мм	19,77	161,29	7,57	3189	150	1222	0,42	8
		м2		64,26	1,17	1270	23	94,5	0,01	--
55	Е0161-1-6	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором цементно-известковым при толщине намета до 10 мм	3	175,89	8,00	528	24	212	0,48	1
		м2		73,37	1,24	220	4	94,5	0,01	--
56	Е0161-7-1	Штукатурка откосов /внутренних/ цементным раствором 1:3	1,38	1086,93	67,78	1500	94	855	3,85	5
		м2		644,33	11,29	889	16	94,5	0,06	--
57	Е0115-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1,38	152,86	2,63	211	4	99	0,45	1
		м2		74,78	0,99	103	1	94,5	--	--

58	Е0115-180-5прим т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными/АКРИЛОВЫМИ/ составами по сборным конструкциям стен	19,77	49,28	2,35	974	46	853	0,27	5
		м2		44,77	0,90	885	18	94,5	--	--
59	С11011-275 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Краски водно-дисперсионные белые на основе сополимерной акрилатной дисперсии, марка ВД-АК-111 ГОСТ 28196-89	7,908	98,00	--	775	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0115-180-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков	3	119,01	2,91	357	9	145	0,30	1
		м2		50,20	1,10	151	3	94,5	0,01	--
61	Е0117-2-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка и подключение смесителя умывальника	1	6002,61	1,96	6003	2	167	0,81	1
		шт		144,90	--	145	--	115,2	--	--
62	Е0165-12-3	Установка и подключение унитаза с бачком	1	4568,78	6,67	4569	7	758	3,77	4
		компл		657,00	1,13	657	1	115,2	0,01	--
63	Ц0108-593-6 Общ. ч. К=1,3	Замена плафона "Таблетка"	1	388,00	170,30	388	170	193	0,98	1
		шт		154,70	47,97	155	48	95	0,28	--
64	С151701-14	Плафон "Таблетка" с лампой в комплекте	1	871,00	--	871	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Туалет "М"									
65	Е0161-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 10 мм	19,77	161,29	7,57	3189	150	1222	0,42	8
		м2		64,26	1,17	1270	23	94,5	0,01	--
66	Е0161-1-6	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором цементно-известковым при толщине намета до 10 мм	3	175,89	8,00	528	24	212	0,48	1
		м2		73,37	1,24	220	4	94,5	0,01	--
67	Е0161-7-1	Штукатурка откосов /внутренних/ цементным раствором 1:3	1,38	1086,93	67,78	1500	94	855	3,85	5
		м2		644,33	11,29	889	16	94,5	0,06	--
68	Е0115-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1,38	152,86	2,63	211	4	99	0,45	1
		м2		74,78	0,99	103	1	94,5	--	--
69	Е0115-180-5прим т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными/АКРИЛОВЫМИ/ составами по сборным конструкциям стен	19,77	49,28	2,35	974	46	853	0,27	5
		м2		44,77	0,90	885	18	94,5	--	--
70	С11011-275 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Краски водно-дисперсионные белые на основе сополимерной акрилатной дисперсии, марка ВД-АК-111 ГОСТ 28196-89	7,908	98,00	--	775	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0115-180-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков	3	119,01	2,91	357	9	145	0,30	1
		м2		50,20	1,10	151	3	94,5	0,01	--
72	Е0117-2-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка и подключение смесителя умывальника	1	6002,61	1,96	6003	2	167	0,81	1
		шт		144,90	--	145	--	115,2	--	--

73	Е0165-12-3	Установка и подключение унитаза с бачком	1	4568,78	6,67	4569	7	758	3,77	4
		компл		657,00	1,13	657	1	115,2	0,01	--
74	Е0115-176-10 Тех. ч. К=2,4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытие заполнений проемов дверных /2,05х0,6 м/ бесцветным лаком за 2 раза /1 шт/	2,952	236,22	--	697	--	124	0,24	1
		м2		44,51	--	131	--	94,5	--	--
75	Е0156-27-1	Установка дверного замка /с ключом/	1	660,90	--	661	--	83	0,39	--
		шт		76,46	--	76	--	108	--	--
76	Ц0108-593-6 Общ. ч. К=1,3	Замена плафона "Таблетка"	1	388,00	170,30	388	170	193	0,98	1
		шт		154,70	47,97	155	48	95	0,28	--
77	С151701-14	Плафон "Таблетка" с лампой в комплекте	1	871,00	--	871	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Кладовая									
78	Е0161-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 10 мм	41,52	161,29	7,57	6697	314	2567	0,42	18
		м2		64,26	1,17	2668	49	94,5	0,01	--
79	Е0161-1-6	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором цементно-известковым при толщине намета до 10 мм	3,25	175,89	8,00	572	26	229	0,48	2
		м2		73,37	1,24	238	4	94,5	0,01	--
80	Е0110-23-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блока во внутренних стенах и перегородках, площадь проема до 3 м2 /1 шт/	2,1	4261,02	27,89	8948	59	428	1,12	2
		м2		182,70	5,86	384	12	108	0,03	--
81	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
82	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844,00	--	844	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0161-7-1	Штукатурка дверных откосов /внутренних/ цементным раствором 1:3	1,5	1086,93	67,78	1630	102	929	3,85	6
		м2		644,33	11,29	966	17	94,5	0,06	--
84	Е0115-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1,5	152,86	2,63	229	4	107	0,45	1
		м2		74,78	0,99	112	1	94,5	--	--
85	Е0115-180-5прим т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными/АКРИЛОВЫМИ/ составами по сборным конструкциям стен	41,52	49,28	2,35	2046	98	1792	0,27	11
		м2		44,77	0,90	1859	37	94,5	--	--
86	С11011-275 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Краски водно-дисперсионные белые на основе сополимерной акрилатной дисперсии, марка ВД-АК-111 ГОСТ 28196-89	16,608	98,00	--	1628	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
87	Е0115-180-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков	3,25	119,01	2,91	387	9	158	0,30	1
		м2		50,20	1,10	163	4	94,5	0,01	--

88	Ц0108-593-6 Общ. ч. К=1,3	Замена плафона "Таблетка"	1	388,00	170,30	388	170	193	0,98	1
		шт		154,70	47,97	155	48	95	0,28	--
89	С151701-14	Плафон "Таблетка" с лампой в комплекте	1	871,00	--	871	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0111-34-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки	3,25	660,09	3,70	2145	12	168	0,22	1
		м2		45,55	1,15	148	4	110,7	0,01	--
91	Е0111-40-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка плинтусов поливинилхлоридных	7,6	125,78	0,20	956	2	157	0,10	1
		м		18,61	0,09	141	1	110,7	--	--
Кабинет УПР										
92	Е0161-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 10 мм	40,32	161,29	7,57	6503	305	2493	0,42	17
		м2		64,26	1,17	2591	47	94,5	0,01	--
93	Е0161-1-6	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором цементно-известковым при толщине намета до 10 мм	14,56	175,89	8,00	2561	116	1027	0,48	7
		м2		73,37	1,24	1068	18	94,5	0,01	--
94	Е0115-180-5прим т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными/АКРИЛОВЫМИ/ составами по сборным конструкциям стен	40,32	49,28	2,35	1987	95	1740	0,27	11
		м2		44,77	0,90	1805	36	94,5	--	--
95	С11011-275 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Краски водно-дисперсионные белые на основе сополимерной акрилатной дисперсии, марка ВД-АК-111 ГОСТ 28196-89	16,128	98,00	--	1581	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0115-180-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков	14,56	119,01	2,91	1733	42	706	0,30	4
		м2		50,20	1,10	731	16	94,5	0,01	--
97	Е0111-34-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки	14,56	660,09	3,70	9611	54	753	0,22	3
		м2		45,55	1,15	663	17	110,7	0,01	--
98	Е0111-40-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка плинтусов поливинилхлоридных	16	125,78	0,20	2012	3	331	0,10	2
		м		18,61	0,09	298	1	110,7	--	--
99	Е0115-176-10 Тех. ч. К=2,4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытие заполнений проемов дверных /2,05х1,0 м/ бесцветным лаком за 2 раза /1 шт/	4,92	236,22	--	1162	--	207	0,24	1
		м2		44,51	--	219	--	94,5	--	--
Склад										
100	Е0161-1-2	Выравнивание стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 10 мм	26,3	161,29	7,57	4242	199	1626	0,42	11
		м2		64,26	1,17	1690	31	94,5	0,01	--

101	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Облицовка стен кафелем		1411,70	5,78	37128	152	7315	1,75	46
		м2	26,3	293,22	3,93	7712	103	93,6	0,02	1
102	Е0115-180-5прим т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными/АКРИЛОВЫМИ/ составами по сборным конструкциям стен		49,28	2,35	1987	95	1740	0,27	11
		м2	40,32	44,77	0,90	1805	36	94,5	--	--
103	С11011-275 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Краски водно-дисперсионные белые на основе сополимерной акрилатной дисперсии, марка ВД-АК-111 ГОСТ 28196-89	16,128	98,00	--	1581	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
104	Е0115-180-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков	48	119,01	2,91	5712	140	2327	0,30	14
		м2		50,20	1,10	2409	53	94,5	0,01	--
	Спортзал									
105	Е0111-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	264,5	534,04	18,45	141254	4880	19682	0,42	110
		м2		60,29	6,93	15948	1832	110,7	0,03	9
106	Е0111-15-2 К=24 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до толщ. 150 мм	264,5	1463,57	20,10	387115	5316	15853	0,29	76
		м2		46,64	7,50	12337	1984	110,7	0,04	10
107	Е0110-23-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блоков дверных деревянных /3 шт/ во внутренних стенах и перегородках, площадь проема до 3 м2		4261,02	27,89	26844	176	1283	1,12	7
		м2	6,3	182,70	5,86	1151	37	108	0,03	--
108	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	3	1380,00	--	4140	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
109	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	3	844,00	--	2532	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
110	Е0110-90-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка металлического дверного блока /1 шт/	2,1	379,71	40,10	797	84	744	1,71	4
		м2		313,09	15,16	657	32	108	0,07	--
111	С12022-1	Металлический дверной блок /2,1х1,0 м/ с замком, скобяными изделиями и дверным доводчиком в комплекте /окрашенный/	1	25100,00	--	25100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
112	Е0161-7-1	Штукатурка дверных откосов /внутренних и наружных/ цементным раствором 1:3	6	1086,93	67,78	6522	407	3717	3,85	23
		м2		644,33	11,29	3866	68	94,5	0,06	--
113	Е0115-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	6	152,86	2,63	917	16	430	0,45	3
		м2		74,78	0,99	449	6	94,5	--	--

Тренажерная											
114	Е0111-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	29,7	534,04	18,45	15861	548	2210	0,42	12
		м2		60,29	6,93	1791	206	110,7	0,03	1
115	Е0111-15-2 К=24 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до толщ. 150 мм	29,7	1463,57	20,10	43468	597	1780	0,29	9
		м2		46,64	7,50	1385	223	110,7	0,04	1
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			**Тенге**			**889272**	**54522**			**2970**
			Тенге			**483615**	**16535**			**85**
Стоимость оборудования -			Тенге			**24657**				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			**24657**				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			**39023**				
Материалы -			Тенге			**2248**				
Всего заработная плата -			Тенге				**10357**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**24742**				
		Накладные расходы -	Тенге			**118638**		118638		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1476**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**30522**				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге			**1038432**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3310**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**576532**			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**			**1 993 039,00**				
ИТОГ ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 г К-3,25806			**Тенге**			**6 493 440,64**				
Налоги, сборы Обязательные платежи 2%			**Тенге**			**90 205,97**				
СМЕТНПЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН			**Тенге**			**6 583 646,61**				
коэффициент понижения (-5%) согласно договору			**Тенге**			**329 182,33**				
Итог согласно по договору без НДС			**Тенге**			**6 254 464,29**				
НДС 12%			**Тенге**			**750 535,71**				
Общая итоговая сумма договора (с НДС)			**Тенге**			**7 005 000,00**				

ЗАКАЗЧИК
Директор КГКП "Курмангазинский аграрно-технический колледж"

Утегенов Б.Т

Технадзор
ТОО "Актаустройэксперт"

Утемуратов А.К

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Ігілік-ГН"

Гайдаров Н.Ғ

форма 3

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от "2 мая2012г №170

ЗАКАЗЧИК **Коммунальное государственное казенное предприятие "Курмангазинский аграрно-технический колледж" Управления образования Атырауской области**

ПОСТАВЩИК **ТОО "Ігілік-ГН"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт учебного корпуса КГКП "Курмангазинский аграрно-технический колледж"**

С П Р А В К А №3
о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
заказчика	подрядчика	28	29.03.2019г				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге					стоимость прочих затрат, не входящих в	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
				из них						
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	состав СМР (в сметных, базисных базисных	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Всего по стройке:	29 801 990,96	10 974 099,08							1 316 891,88	12 290 990,96
итого к оплате			12 290 990,96 (двенадцать миллионов двести девяносто тысяч девятьсот девяносто) тенге 96 тиын							

ЗАКАЗЧИК
Директор КГКП "Курмангазинский аграрно-технический колледж"
Утегенов Б.Т

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Ігілік-ГН"
Гайдаров И.Г

ЗАКАЗЧИК **Коммунальное государственное казенное предприятие "Курмангазинский аграрно-технический колледж" Управления образования Атырауской области**

Подрядчик **ТОО "Игілік-ГН"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт учебного корпуса КГКП "Курмангазинский аграрно-технический колледж"**

Р Е Е С Т Р № 3

принятых актов выполненных работ за сентябрь месяц 2019 года

№	Наименование работ	общая стоимость	выполнено с начала строительства	выполнено в 2019 г			
				май	июнь	сентябрь	
1.	**Капитальный ремонт учебного корпуса КГКП "Курмангазинский аграрно-технический колледж"**	**29801990.96**	**29 801 990,96**	**10 506 000,00**	**7 005 000,00**	**12 290 990,96**	

ЗАКАЗЧИК

Директор КГКП "Курмангазинский аграрно-технический колледж"

Утегенов Б.Т

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Игілік-ГН"

Гайдаров Н. Г.

Форма 2 В

ЗАКАЗЧИК **Коммунальное государственное казенное предприятие "Курмангазинский аграрно-технический колледж" Управления образования Атырауской области**

Подрядчик **ТОО "Ігілік-ГН"**

Найменование объекта: Капитальный ремонт учебного корпуса КГКП "Курмангазинский аграрно-технический колледж"

АКТ №3

выполненных работ за сентябрь месяц 2019 года.

Составлен(а) В ценах 2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая		Накладные	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинист	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4-х этажный учебный корпус								
		РАЗДЕЛ 3.ФундаментыКабинки в санузлах								
1	Е0109-45-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж перегородок кабинок в пластиковой обвязке	13,824	1112,25	36,06	15376	498	12079	5,73	79
		м2		1066,05	12,69	14737	175	81	0,05	1
2	С12061-181 Изм. и доп. вып. 30	Перегородки из ПХВ профилей	13,824	4880,00	--	67461	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**82837**	**498**			**79**
			Тенге			**14737**	**175**			**1**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**67461**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**67461**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4048**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**71509**				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**15376**				
		Материалы -	Тенге			**140**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**14912**			
		Накладные расходы -	Тенге			**12079**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1812**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1647**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**29102**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**86**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16724**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**100611**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**86**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16724**			
		РАЗДЕЛ 5.ФундаментыКабинки в санузлах								
3	Е0109-45-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж перегородок кабинок в пластиковой обвязке	13,824	1112,25	36,06	15376	498	12079	5,73	79
		м2		1066,05	12,69	14737	175	81	0,05	1

4	С12061-181 Изм. и доп. вып. 30	Перегородки из ПХВ профилей	13,824	4880,00	--	67461	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		**Тенге**			**82837**	**498**			**79**
			Тенге			**14737**	**175**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**67461**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**67461**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4048**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**71509**				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**15376**				
	Материалы -		Тенге			**140**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**14912**			
		Накладные расходы -	Тенге			**12079**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1812**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1647**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**29102**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**86**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16724**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			**100611**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**86**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16724**			
	РАЗДЕЛ 7.ФундаментыКабинки в санузлах									
5	Е0109-45-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж перегородок кабинок в пластиковой обвязке	13,824	1112,25	36,06	15376	498	12079	5,73	79
		м2		1066,05	12,69	14737	175	81	0,05	1
6	С12061-181 Изм. и доп. вып. 30	Перегородки из ПХВ профилей	13,824	4880,00	--	67461	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		**Тенге**			**82837**	**498**			**79**
			Тенге			**14737**	**175**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**67461**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**67461**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4048**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**71509**				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**15376**				
	Материалы -		Тенге			**140**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**14912**			
		Накладные расходы -	Тенге			**12079**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1812**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1647**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**29102**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**86**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16724**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			**100611**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**86**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16724**			

РАЗДЕЛ 8. Наружные работы

7	Е0115-70-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	4	1051,80	6,15	4207	25	848	1,32	5
		м2		222,01	2,34	888	9	94,5	0,01	--
8	Е0115-158-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска наружных оконных откосов по подготовленной поверхности поливинилацетатными водоэмульсионными составами	212,44	75,78	2,06	16098	438	2522	0,07	15
		м2		11,78	0,79	2502	167	94,5	--	1
9	Е0162-19-1	Окраска известковыми составами наружных межоконных участков фасада /акт. и спорт. залов/	56	36,45	0,05	2041	3	1496	0,18	10
		м2		28,24	0,02	1581	1	94,5	--	--
10	Е0161-10-3	Частичный ремонт штукатурки фасада	80	488,03	15,70	39042	1256	21724	1,71	137
		м2		284,92	2,43	22794	194	94,5	0,01	1
11	Е0162-26-4	Окраска фасада фасадными красками по подготовленной поверхности за 2 раза	80	87,92	9,02	7034	722	1833	0,13	10
		м2		22,59	1,66	1807	133	94,5	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**68422**	**33332**			**2417**
			Тенге			**296035**	**6432**			**37**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1114136**				
		Материалы -	Тенге			**505211**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**292091**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**45362**				
		Местные материалы -	Тенге			**247973**				
		Накладные расходы -	Тенге			**28423**		28423		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**145**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**43544**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**96845**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2603**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**347360**			

РАЗДЕЛ 9. ОБК /Общественно-бытовой комплекс/ I этаж

Демонтажные работы

12	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002Общ. ч. К=0,4	Демонтаж оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых, площадью проема более 2 м2 - /14 шт/		75,95	7,55	12122	1205	13604	0,41	65
		м2	159,6	68,40	2,63	10917	420	120	0,01	2

Строительно-монтажные работы

1. ФОЭ

13	Е0110-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка дверного блока/1 шт/ из металлопластика, двупольного /2,3х2,62/								
		м2	6,026	352,50	25,51	2124	154	988	0,86	5
				142,88	8,91	861	54	108	0,04	--
14	Е0161-7-1	Штукатурка дверных откосов /внутренних и наружных/ цементным раствором 1:3								
		м2	5	1086,93	67,78	5435	339	3098	3,85	19
				644,33	11,29	3222	56	94,5	0,06	--
15	Е0115-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами								
		м2	5	152,86	2,63	764	13	358	0,45	2
				74,78	0,99	374	5	94,5	--	--
16	Е0115-176-10 Тех. ч. К=2,4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытие заполнений проемов дверных /2,05х0,6 м/ бесцветным лаком за 2 раза /1 шт/								
		м2	2,952	236,22	--	697	--	124	0,24	1
				44,51	--	131	--	94,5	--	--
17	Е0156-27-1	Установка дверного замка /с ключом/								
		шт	1	660,90	--	661	--	83	0,39	--
				76,46	--	76	--	108	--	--
	Спортзал									
18	Е0115-180-5прим т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными/АКРИЛОВЫМИ/ составами по сборным конструкциям стен								
		м2	246,54	49,28	2,35	12149	579	10640	0,27	65
				44,77	0,90	11037	222	94,5	--	1
19	С11011-275 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Краски водно-дисперсионные белые на основе сополимерной акрилатной дисперсии, марка ВД-АК-111 ГОСТ 28196-89								
		кг	98,616	98,00	--	9664	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
20	Е0115-180-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков								
		м2	264,5	119,01	2,91	31477	770	12822	0,30	79
				50,20	1,10	13277	291	94,5	0,01	1
21	Е0111-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытия пола из линолеума спортивного толщ. до 10 мм								
		м2	264,5	1435,82	6,13	379774	1620	20375	0,44	116
				67,28	2,31	17794	612	110,7	0,01	3

22	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых, площадью проема более 2 м2 - 8шт /2,35х4,85/								
		м2	91,18	8524,30 196,66	23,60 8,22	777246 17932	2151 749	20175 108	1,18 0,04	107 4
23	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Установка подоконных досок из ПХВ профилей длиной 2,4 м, шириной 0,5 м /8 шт/								
		м2	9,6	537,52 265,62	23,97 7,73	5160 2550	230 74	2834 108	1,59 0,04	15 --
24	С12061-197 Изм. и доп. вып. 24	Доски подоконные из ПВХ профилей шириной 500 мм ГОСТ 23166-99								
		м	19,2	434,00 --	-- --	8333 --	-- --	-- --	-- --	-- --
25	Е0161-7-1	Штукатурка оконных откосов /внутренних/ цементным раствором 1:3								
		м2	29	1086,93 644,33	67,78 11,29	31521 18686	1966 327	17967 94,5	3,85 0,06	112 2
26	Е0115-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами								
		м2	29	152,86 74,78	2,63 0,99	4433 2169	76 29	2077 94,5	0,45 --	13 --
27	Е0115-181-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Начертание спортивных разметок /волейбольного и баскетбольного полей/ на поверхности полов краской двухкомпонентной полиуретановой /1 компл/								
		м2	50	539,11 465,75	2,63 0,99	26955 23288	131 49	22053 94,5	2,37 --	118 --
28	Е0111-39-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство плинтусов деревянных								
		м	69	85,50 13,85	0,58 0,22	5900 955	40 16	1075 110,7	0,09 --	6 --
29	Е0114-34-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка сетки заградительной капроновой для защиты окон в спортзале								
		м2	103,5	144,69 21,34	0,09 0,02	14975 2209	9 3	2110 95,4	0,14 --	15 --
30	Е0110-7-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка ограждения отопительных приборов из плит ДСП								
		м2	27,6	357,68 139,73	5,40 2,05	9872 3856	149 57	4226 108	0,87 0,01	24 --

31	Е0111-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытия пола из линолеума спортивного толщ. до 10 мм	29,7	1435,82	6,13	42644	182	2288	0,44	13
		м2		67,28	2,31	1998	69	110,7	0,01	--
32	Е0111-40-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка плинтусов поливинилхлоридных	20	125,78	0,20	2516	4	414	0,10	2
		м		18,61	0,09	372	2	110,7	--	--
33	Е0161-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 10 мм	65,4	161,29	7,57	10548	495	4044	0,42	28
		м2		64,26	1,17	4203	77	94,5	0,01	--
34	Е0161-1-6	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором цементно-известковым при толщине намета до 10 мм	29,7	175,89	8,00	5224	238	2094	0,48	14
		м2		73,37	1,24	2179	37	94,5	0,01	--
35	Е0115-180-5прим т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными/АКРИЛОВЫМИ/ составами по сборным конструкциям стен		49,28	2,35	3223	154	2823	0,27	17
		м2	65,4	44,77	0,90	2928	59	94,5	--	--
36	С11011-275 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Краски водно-дисперсионные белые на основе сополимерной акрилатной дисперсии, марка ВД-АК-111 ГОСТ 28196-89	26,16	98,00	--	2564	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0115-180-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков	29,7	119,01	2,91	3534	87	1440	0,30	9
		м2		50,20	1,10	1491	33	94,5	0,01	--
38	Ц0108-593-10 Общ. ч. К=1,3	Замена люминесцентных ламп ЛБ	4	168,63	5,33	675	21	567	0,92	4
		шт		148,20	0,91	593	4	95	0,01	--
39	С151706-82	Лампы люминесцентные ЛБ	4	136,00	--	544	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Ц0108-591-2 Общ. ч. К=1,3	Замена выключателя утопленного типа при скрытой проводке	1	60,71	0,26	61	--	56	0,38	--
		шт		59,15	0,13	59	--	95	--	--
41	С151801-12	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки, тип С-1-86-10/220	1	156,00	--	156	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Ц0108-420-1 Общ. ч. К=1,3	Замена распределительных коробок	2	708,33	40,43	1417	81	1014	2,72	5
		шт		523,90	9,88	1048	20	95	0,06	--
43	С151801-134	Коробка распрелелительная	2	1750,00	--	3500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Ц0108-102-1	Блок управления. Монтаж оборудования	1	3089,00	497,00	3089	497	2264	13,00	13
		шкаф		2273,00	110,00	2273	110	95	0,64	1

45	75-6-32 Изм. и доп. вып. 21	Блок управления РУС М 5130-3274	1	24657,00	--	24657	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0110-23-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блока размером 2,0х2,0 /1 шт/ во внутренних стенах и перегородках, площадь проема более 3 м2	4	4337,09	34,96	17348	140	709	0,97	4
		м2		155,58	8,44	622	34	108	0,05	--
47	С11011-789	Скобяные изделия для двупольных входных дверей в помещение	1	1500,00	--	1500	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
48	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844,00	--	844	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0161-7•1	Штукатурка дверных откосов цементным раствором 1:3	1,2	1086,93	67,78	1304	81	743	3,85	5
		м2		644,33	11,29	773	14	94,5	0,06	--
50	Е0115-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1,2	152,86	2,63	183	3	86	0,45	1
		м2		74,78	0,99	90	1	94,5	--	--
	Актовый зал									
51	Е0111-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	200,1	534,04	18,45	106862	3692	14890	0,42	83
		м2		60,29	6,93	12065	1386	110,7	0,03	7
52	Е0111-15-2 К=24 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до толщ. 150 мм	200,1	1463,12	20,10	292771	4022	11993	0,29	57
		м2		46,64	7,50	9333	1501	110,7	0,04	7
53	Е0111-34-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки	200,1	660,09	3,70	132084	740	10345	0,22	44
		м2		45,55	1,15	9115	230	110,7	0,01	1
54	Е0111-40-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка плинтусов поливинилхлоридных	240	125,78	0,20	30187	48	4967	0,10	25
		м		18,61	0,09	4466	21	110,7	--	--
55	Е0161-1-2	Частичное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 10 мм	88,7	161,29	7,57	14306	671	5484	0,42	38
		м2		64,26	1,17	5700	104	94,5	0,01	1
56	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых, площадью проема более 2 м2 - 6шт /2,35х4,85/	68,4	8524,30	23,60	583062	1614	15135	1,18	81
		м2		196,66	8,22	13452	562	108	0,04	3

57	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка подоконных досок из ПХВ профилей длиной 2,4 м, шириной 0,5 м /8 шт/								
		м2	7,2	537,52	23,97	3870	173	2126	1,59	11
				265,62	7,73	1912	56	108	0,04	--
58	С12061-197 Изм. и доп. вып. 24	Доски подоконные из ПВХ профилей шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	14,4	434,00	--	6250	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0161-7-1	Штукатурка оконных откосов /внутренних/ цементным раствором 1:3	21,7	1086,93	67,78	23586	1471	13444	3,85	84
		м2		644,33	11,29	13982	245	94,5	0,06	1
60	Е0115-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	21,7	152,86	2,63	3317	57	1554	0,45	10
		м2		74,78	0,99	1623	21	94,5	--	--
61	Е0115-180-5прим т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными/АКРИЛОВЫМИ/ составами по сборным конструкциям стен		49,28	2,35	10927	521	9570	0,27	59
		м2	221,74	44,77	0,90	9927	200	94,5	--	1
62	С11011-275 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Краски водно-дисперсионные белые на основе сополимерной акрилатной дисперсии, марка ВД-АК-111 ГОСТ 28196-89	88,696	98,00	--	8692	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0110-7-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка ограждения отопительных приборов из панелей ПВХ	12	924,11	5,40	11089	65	442	0,21	3
		м2		32,09	2,05	385	25	108	0,01	--
64	Е0110-35-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка решеток заграждения отопительных приборов разм. 0,6х0,6	6	910,32	29,84	5462	179	821	0,78	5
		шт		115,40	11,27	692	68	108	0,06	--
Проход										
65	Е0161-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 10 мм	22,74	161,29	7,57	3668	172	1406	0,42	10
		м2		64,26	1,17	1461	27	94,5	0,01	--
66	Е0161-1-6	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором цементно-известковым при толщине намета до 10 мм	14,85	175,89	8,00	2612	119	1047	0,48	7
		м2		73,37	1,24	1090	18	94,5	0,01	--
67	Е0115-180-5прим т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными/АКРИЛОВЫМИ/ составами по сборным конструкциям стен		49,28	2,35	1121	53	981	0,27	6
		м2	22,74	44,77	0,90	1018	20	94,5	--	--
68	С11011-275 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Краски водно-дисперсионные белые на основе сополимерной акрилатной дисперсии, марка ВД-АК-111 ГОСТ 28196-89	9,096	98,00	--	891	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

69	Е0115-180-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков	14,85	119,01	2,91	1767	43	720	0,30	4
		м2		50,20	1,10	745	16	94,5	0,01	--
70	Е0110-23-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка дверных блоков во внутренних стенах и перегородках, площадь проема до 3 м2 /2 шт/		4261,02	27,89	17896	117	855	1,12	5
		м2	4,2	182,70	5,86	767	25	108	0,03	--
71	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380,00	--	2760	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
72	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	2	844,00	--	1688	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0161-7-1	Штукатурка дверных и оконных откосов /внутренних/ цементным раствором 1:3	7,8	1086,93	67,78	8478	529	4833	3,85	30
		м2		644,33	11,29	5026	88	94,5	0,06	--
74	Е0115-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	7,8	152,86	2,63	1192	20	559	0,45	3
		м2		74,78	0,99	583	8	94,5	--	--
75	Е0111-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Выравнивание бетонных покрытий полов	13	534,04	18,45	6943	240	967	0,42	5
		м2		60,29	6,93	784	90	110,7	0,03	--
76	Е0111-34-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки		660,09	3,70	8581	48	672	0,22	3
		м2	13	45,55	1,15	592	15	110,7	0,01	--
77	Е0111-40-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	12	125,78	0,20	1509	2	248	0,10	1
		м		18,61	0,09	223	1	110,7	--	--
78	Ц0108-593-10 Общ. ч. К=1,3	Замена люминесцентных ламп ЛБ	2	168,63	5,33	337	11	283	0,92	2
		шт		148,20	0,91	296	2	95	0,01	--
79	С151706-82	Лампы люминесцентные ЛБ	2	136,00	--	272	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	Ц0108-591-2 Общ. ч. К=1,3	Замена выключателя утопленного типа при скрытой проводке	1	60,71	0,26	61	--	56	0,38	--
		шт		59,15	0,13	59	--	95	--	--
81	С151801-12	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки, тип С-1-86-10/220	1	156,00	--	156	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	Ц0108-420-1 Общ. ч. К=1,3	Замена распределительных коробок	2	708,33	40,43	1417	81	1014	2,72	5
		шт		523,90	9,88	1048	20	95	0,06	--
83	С151801-134	Коробка распрелелительная	2	1750,00	--	3500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			**Тенге**			**2762107**	**54522**			**2970**
			Тенге			**483615**	**16535**			**85**
Стоимость оборудования -			Тенге			**24657**				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			**24657**				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			**39023**				

	Материалы -		Тенге				2248				
	Всего заработная плата -		Тенге					10357			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				24742				
		Накладные расходы -	Тенге				257563		257563		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					1476			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				3019670				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								3310
		Сметная заработная плата -	Тенге					576532			
	РАЗДЕЛ 10. ОБК /Общественно-бытовой комплекс/ II этаж										
	Кабинет										
84	Е0111-34-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки		660,09	3,70	31764	178	2488	0,22	11
			м2	48,12	45,55	1,15	2192	55	110,7	0,01	--
85	Е0111-40-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка плинтусов поливинилхлоридных	39,5	125,78	0,20	4968	8	817	0,10	4
			м		18,61	0,09	735	3	110,7	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		**Тенге**				**36732**	**479**			**48**
			Тенге				**8571**	**167**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				71072				
	Материалы -		Тенге				57804				
	Всего заработная плата -		Тенге					8738			
	Местные материалы -		Тенге				4217				
		Накладные расходы -	Тенге				3305				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					1451			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				4845				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				85590				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата -	Тенге					10189			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				44882				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата -	Тенге					10189			
	РАЗДЕЛ 11. Прочие работы										
86	С010333-А2-1	Транспортировка строительного мусорасамосвалами, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	57	26,00	--	1482	--	--	--	--
			т	5,20	--	296	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		**Тенге**			**1482**	--			--
			Тенге			**296**	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1482				
	Всего заработная плата -		Тенге				296			
	Транспортные расходы -		Тенге			1482				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			89				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1571					
Сметная заработная плата -	Тенге				296				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1571					
Сметная заработная плата -	Тенге				296				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3 464 801,01**					
ИТОГ ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 г К-3,25806	**Тенге**			**11 288 529,58**					
Налоги, сборы Обязательные платежи 2%	**Тенге**			**263 153,66**					
СМЕТНПЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**Тенге**			**11 551 683,24**					
коэффициент понижения (-5%) согласно договору	**Тенге**			**577 584,16**					
Итог согласно по договору без НДС	**Тенге**			**10 974 099,08**					
НДС 12%	**Тенге**			**1 316 891,88**					
Общая итоговая сумма договора (с НДС)	**Тенге**			**12 290 990,96**					

ЗАКАЗЧИК

Директор КГКП "Курмангазинский аграрно-технический колледж"

_____ Утегенов Б.Т

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Ит1ік-ГН"

_____ Гайдаров Н.Г

Технадзор

ТОО "Актаустройэксперт"

_____ Утемуратов А.К