Форма 2В

SANA-2001 Версия 2.4 от 27.07.05 г Цены региона Мангистауская обл.

Заказчик: Каракумская средняя школа

Подрядчик: ТОО "Ser-Mar KZ"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Каракумской средней школы

Акт N 1

выполненных работ за июнь 2011

Капитальный ремонт здания Каракумской средней школы

Составлен в уровне цен 2001 г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1550	51,33	4,89	79562	7580	90121	0,336	521
		м2		46,44	0,83	71982	1287	123	0,0086	13
2	E57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	1550	11,07	0,04	17159	62	21067	0,0767	119
		м2		11,03	0,02	17097	31	123	0,0001	–
3	E57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	2271,5	5,64	0,19	12811	432	15283	0,0377	86
		м		5,45	0,02	12380	45	123	0,0003	1
4	E57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	515	17,38	0,93	8951	479	10509	0,1139	59
		м2		16,45	0,14	8472	72	123	0,0013	1
5	E57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	650	116,63	10,56	75810	6864	86139	0,6987	454
		м2		106,07	1,67	68946	1086	123	0,0144	9
6	E56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	58	320,85	30,15	18609	1749	20435	1,9603	114
		шт		290,7	2,9	16861	168	120	0,187	11
7	E56-12-1	Снятие дверных полотен	112,98	59,88	6,55	6765	740	7370	0,3628	41
		м2		53,33	1,04	6025	117	120	0,0089	1

Составлен в уровне цен 2001 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	E56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	130	215,57	21,24	28024	2761	30832	1,2873	167
		шт		194,33	3,31	25263	430	120	0,0289	4
9	E56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	272,55	74,9	6,81	20414	1856	22622	0,4611	126
		м2		68,09	1,08	18558	294	120	0,0093	3
10	E56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	35,52	146,99	6,63	5221	235	6028	0,9497	34
		м2		140,36	1,04	4986	37	120	0,0125	–
11	E56-13-1	Снятие наличников	500	6,47	0,3	3235	150	3732	0,0421	21
		м		6,17	0,05	3085	25	120	0,0005	–
12	E46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	6902	32,87	–	226869	–	226869	0,2282	1575
		м2		32,87	–	226869	–	100	–	–
13	E62-36-2	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с лестниц	1137	32,13	–	36532	–	38359	0,223	254
		м2		32,13	–	36532	–	105	–	–
14	E11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	515	1493,23	4,9	769013	2524	38230	0,382	197
		м2 покрытия		58,5	1,85	30128	953	123	0,009	5
15	E57-12-6	Укладка лаг из брусков по перекрытию при площади пола свыше 10 м2	1550	422,82	1,86	655371	2883	96946	0,3342	518
		м2		50,56	0,29	78368	450	123	0,0037	6
16	E57-17-2	Устройство дощатых покрытий толщиной 28 мм площадью свыше 10 м2	1550	1553,45	4,07	2407848	6309	206456	0,6888	1068
		м2		107,64	0,65	166842	1008	123	0,0082	13
17	E57-23-1	Устройство плинтусов деревянных	1705	123,9	0,33	211250	563	46011	0,1419	242
		м		21,89	0,05	37322	85	123	0,0006	1
18	E57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридные	1189,74	178,36	0,09	212202	107	22156	0,0944	112
		м		15,12	0,02	17989	24	123	0,0001	–

Составлен в уровне цен 2001 г.

SANA-2001 Версия 2.4 от 27.07.05 г Заказ 60 Акт N

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего прямые затраты				**4 795 646**		**35 294**		**5 708**
						847 705		**6 112**		**68**
		В том числе стоимость: материалов				3 912 649				
		Накладные расходы				989 165				
		- заработная плата, тенге				148 375				
		- трудоемкость, чел-час				495				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				347 089				
		Всего				**6 131 900**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				61 319				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				24 528				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**6 217 747**				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**12 130 824**				
		- материалы, тенге				7 633 578				
		- заработная плата, тенге				2 122 764				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**12 373 440**				
		НДС (12%)				1 484 813				
		Всего по акту с учетом НДС (12%)				**13 858 250**				

Заказчик _____ У.Бисенгалиева

Подрядчик _____ К.Тажигарин

Форма 2В

SANA-2001 Версия 2.4 от 27.07.05 г Цены региона Мангистауская обл.

Заказчик: ГУ "Каракумская средняя школа"

Подрядчик: ТОО "Ser-Mar KZ"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГУ "Каракумская средняя школа"

Акт N

выполненных работ за июль 2011г.

Капитальный ремонт здания ГУ "Каракумская средняя школа"

Составлен в уровне цен 2001 г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридные	91,76	178,36	0,09	16366	8	1708	0,0944	9
		м		15,12	0,02	1387	2	123	0,0001	–
2	Е57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	650	1909,97	122,59	1241481	79684	196893	1,5362	999
		м2		243,95	2,32	158568	1508	123	0,0237	15
3	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	1550	197,21	14,13	305676	21902	128605	0,467	724
		м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	121365	1116	105	0,0035	5
4	Е10-16-1	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий прощадью до 2 м2	22,8	1055,19	71,29	24058	1625	8140	1,64	37
		м2 проемов		272,25	25,25	6207	576	120	0,1042	2
5	Е15-201-1	Остекление деревянных окон с двойными переплетами, открывающимися в одну сторону, в жилых и общественных зданиях	22,8	1439,45	13,65	32819	311	1534	0,406	9
		м2 площ. проемов по наруж. обводу коробок		63	1,1	1436	25	105	0,0054	–

Составлен в уровне цен 2001 г.

SANA-2001 Версия 2.4 от 27.07.05 г

Заказ 60

Акт N 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	6-1-50	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 12-9В для общественных зданий *м2*	22,8	4530		103284				
7	1-1-793	Скобяные изделия окон (независимо от высоты) с раздельными двойными одностворными переплетами и фрамугой для общественных зданий *комплект*	19	3440		65360				
8	Е10-16-2	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий прощадью более 2 м2 *м2 проемов*	249,75	634,56	–	158481	–	59476	1,18	295
				198,45	–	49563	–	120	0,0897	22
9	Е15-201-1	Остекление деревянных окон с двойными переплетами, открывающимися в одну сторону, в жилых и общественных зданиях *м2 площ. проемов по наруж. обводу коробок*	249,75	1439,45	13,65	359503	3409	16809	0,406	101
				63	1,1	15734	275	105	0,0054	1
10	6-1-60	Блоки оконные двустворные со спаренными створками ОС 12-18В; ОС 12-21В для общественных зданий *м2*	249,75	4410		1101398				
11	1-1-794	Скобяные изделия окон (независимо от высоты) с раздельными двойными трехстворными переплетами для общественных зданий *комплект*	52	1560		81120				
12	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	112,98	448,98	39,99	50726	4518	25396	0,899	102
				151,65	35,67	17133	4030	120	0,1393	16
		Всего прямые затраты				**3 540 272**	**111 457**			**2 276**
						371 393	**7 532**			**61**
		В том числе стоимость: материалов				3 057 421				

Составлен в уровне цен 2001 г.

SANA-2001 Версия 2.4 от 27.07.05 г Заказ 60 Акт N 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы				438 561		-		
		- заработная плата, тенге				65 784				
		- трудоемкость, чел-час				219				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				238 730				
		Всего				**4 217 563**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				42 176				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				16 870				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**4 276 609**				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**8 343 664**				
		- материалы, тенге				5 965 028				
		- заработная плата, тенге				982 826				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**8 510 537**				
		НДС (12%)				1 021 264				
		Всего по акту с учетом НДС (12%)				**9 531 800**				

Заказчик: Бисен У.Бисенгалиева

Подрядчик: К.Тажигарин

Форма 2В

SANA-2001 Версия 2.4 от 27.07.05 г Цены региона Мангистауская обл.

Заказчик: ГУ "Каракумская средняя школа"

Подрядчик: ТОО "Ser-Mar KZ"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГУ "Каракумская средняя школа"

Акт N 2

выполненных работ за АВГУСТ 2011г.

Капитальный ремонт здания ГУ "Каракумская средняя школа"

Составлен в уровне цен 2001 г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	19	637,15	31,85	12106	605	3469	1,15	22
		м2 проемов		190,8	12,04	3625	229	90	0,0587	1
2	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	112,98	4010		453050				
		м2								
3	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	58	1960		113680				
		комплект								
4	Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	285,27	261,69	36,08	74652	10293	24692	0,586	167
		м2 проемов		94,05	2,12	26830	605	90	0,0103	3
5	6-9-23	Доски подоконные клееные, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой, марка ПД-1, ПД-3, толщина 34 мм, ширина 400 мм	210,54	1330		280018				
		м								
6	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	3874	168,08	4,07	651142	15767	497619	0,74	2867
				135,68	0,97	525624	3758	94	0,0517	200

Составлен в уровне цен 2001 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
7	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	7129	407,93	2,1	2908133	14971	441077	0,39	2780
				65,03	0,79	463599	5632	94	0,0039	28
		м2 окрашиваемой поверхности								
8	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	3028	426,84	2,33	1292472	7055	233711	0,49	1484
				81,23	0,88	245964	2665	94	0,0043	13
		м2 окрашиваемой поверхности								
9	Е61-1-5	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	3028	97,24	4	294443	12112	164973	0,3724	1128
				57,35	0,61	173656	1847	94	0,0034	10
		м2								
10	Е61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	400	459,29	15,7	183716	6280	114691	1,74	696
				302,6	2,43	121040	972	94	0,0132	5
		м2								
11	Е62-25-1	Огрунтовка простых фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками с земли и лесов	1137	38,95	2,52	44286	2865	7151	0,039	44
				6,23	0,46	7084	523	94	0,0026	3
		м2								
12	Е62-26-1	Окраска простых фасадов перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за один раз с земли и лесов	1137	62,01	4,88	70505	5549	14782	0,073	83
				12,92	0,91	14690	1035	94	0,005	6
		м2								

Составлен в уровне цен 2001 г.

SANA-2001 Версия 2.4 от 27.07.05 г Заказ 60 Акт N 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2						-		
		Всего прямые затраты				**5 563 915**		**53 941**		**7 658**
						1 262 472		**14 625**		**74**
		В том числе стоимость: материалов				4 247 503				
		Накладные расходы				1 200 472				
		- заработная плата, тенге				180 071				
		- трудоемкость, чел-час				600				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				405 863				
		Всего				**7 170 250**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				71 703				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				28 681				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**7 270 634**				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**14 185 007**				
		- материалы, тенге				8 286 878				
		- заработная плата, тенге				3 038 784				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**14 468 707**				
		НДС (12%)				1 736 2453				
		Всего по акту с учетом НДС (12%)				**16 204 950**				

Заказчик: _____ У.Бисенгалиева Подрядчик: _____ К.Тажигарин