Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства"**

Подрядчик: **ТОО "Нур-Жол Курылыс"**

Форма № КС-3

Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

Наименование стройки: **ПРИСТРОЙКА на 320 мест к действующей школе на 640 мест "**
в сельском округе "АТАМЕКЕН" Мунайлинского района.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **июнь** месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационная форма	
		номер	дата	наименование		код	наименование	код
11	17	Договор 22/19	03.04. 2019г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно	В том числе в текущем месяце за **июль**	СМР в базисных ценах	из графы 1					НДС 12% тенге	ВСЕГО
				СМР в отчетном месяце	монтаж оборудования	Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне 2001г.	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	96 879 994,73		86 499 995,30						10 379 999,44	96 879 994,73
В том числе, за **июнь** месяц		45 301 052,63	40 447 368,42						4 853 684,21	45 301 052,63
Удержание 5%			2 022 368,42						242 684,21	2 265 052,63
К оплате:			**38 425 000,00**						**4 611 000,00**	**43 036 000,00**

Всего к оплате: 43 036 000,00 (сорок три миллионов тридцать шесть тысяча) тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК: _____ **Машырыков Э. К.**

ПОДРЯДЧИК: _____ **Даулетбаев А. О.**

Заказчик: **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства»**

Подрядчик: **ТОО "Нур-Жол Курылыс"**

Наименование стройки: **ПРИСТРОЙКА на 320мест к действующей школе на 640мест " в сельском округе "АТАМЕКЕН Мунайлинского района.**

Наименование объекта: **Пристройка, Котельная.**

АКТ № 2

приемки выполненных работ за ИЮНЬ месяц 2019 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. Пристройка на 320 мест.												
		ОТДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ(АС). ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ(ЭС)												
		РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕКРЫТИЕ												
		НА ОТМЕТКЕ +3,220												
1	11-070505-0104 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	33	4971,67	2208,49	616,17	164065	72880	20334	58140	2,1	0,17	69	6
		шт. сбор												
2	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	56	6428,1	2881,55	812,69	359973	161367	45511	128859	2,74	0,23	153	13
		шт. сбор												
3	21-040108-9902 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	536,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	м2 -Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5м2, приведенной толщиной до 200мм. Устройство	0,21	35251,65 8210,25	1714,04 469,6	7403 1724	360 99	1235 48,5	8,21 0,42	2 -
5	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	м3 -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диам. 6мм СТ РК2591-2014	0,001	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
6	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	т -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,011	199042,02 -	- -	2189 -	- -	93 -	- -	- -
7	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	т -Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,04594	428540,59 50487,63	5196,27 1148,39	19687 2319	239 53	2370 62,1	42,7 1,03	2 -
8	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	т стальн -Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,11476	363410,09 208228,68	970,67 458,46	41705 23896	111 53	13876 48,5	198 0,36	23 -
9	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	т -Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,161	103532,65 -	- -	16669 -	- -	707 -	- -	- -
		НА ОТМЕТКЕ +6,520								
10	11-070505-0104 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	33	4971,67 2208,49	616,17 187,53	164065 72880	20334 6189	58140 62,1	2,1 0,17	69 6
11	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	шт. сбор -Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	56	6428,1 2881,55	812,69 252,09	359973 161367	45511 14117	128859 62,1	2,74 0,23	153 13
12	21-040108-9902 РСНБ РК 2015	шт. сбор -Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под	536,64	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92								
13	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	м2 -Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	0,21	35251,65 8210,25	1714,04 469,6	7403 1724	360 99	1235 48,5	8,21 0,42	2 -
14	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	м3 -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,001	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
15	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	т -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,011	199042,02 -	- -	2189 -	- -	93 -	- -	- -
16	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	т -Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,04594	428540,59 50487,63	5196,27 1148,39	19687 2319	239 53	2370 62,1	42,7 1,03	2 -
17	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	т стальн -Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,11476	363410,09 208228,68	970,67 458,46	41705 23896	111 53	13876 48,5	198 0,36	23 -
18	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	т -Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,161	103532,65 -	- -	16669 -	- -	707 -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1223384	133109			498
	Тенге	524373	41019			37
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1223384	-	-		-
Материалы -	Тенге	528185	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	565392	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	37716	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	410560	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	344099		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	66461		-
		Сметная прибыль -	Тенге			130715	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1764659	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		535
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	565392	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1764659	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		535
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	565392	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ПОКРЫТИЕ, КРОВЛЯ								
19	21-050108-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сайдинг,прим	81,37	1502,36	-	122247	-	5183	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +9,820								
20	21-110101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	70,615152	18167,93	-	1282931	-	54396	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
21	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диам. от 3 до 5мм ГОСТ 6727-80	1,85679	198358,98	-	368311	-	15616	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1773489	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1773489	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1773489	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			75196	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			147895	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1996580	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1996580	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ								
22	11-080301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены (1,2-го этажей. 100%, 3-этаж до перемычек) из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м	616,82781	6833,26	1409,47	4214944	869403	1254128	3,13	1931
				2879,88	412,53	1776391	254459	50,8	0,37	228
		м3 кладк								
23	11-080401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4м	75,3333333	4706,23	158,85	354536	11967	73244	1,43	108
				1412,18	47,05	106384	3544	50,8	0,04	3
		м2 перег								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4569480	881370			2038
			Тенге			1882776	258003			231
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4569480	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1805334	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2140779	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1327372	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	1087516		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	239856		-
		Сметная прибыль -	Тенге			471748	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6368600	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2270
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2140779	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6368600	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2270
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2140779	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕМЫЧКИ								
		1-этаж								
24	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	-Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	26	1675,78	822,83	43570	21394	19767	0,81	21
				823,85	240,83	21420	6262	62,1	0,22	6
		шт. сбор								
25	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	6	346,28	160,69	2078	964	857	0,15	1
				149,98	47,94	900	288	62,1	0,04	-
		шт. сбор								
26	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	4,294	59633,18	-	256065	-	10857	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в ценах IV квартала 2017 года	м3								
27	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	0,62	47473,12	4041,81	29433	2506	6099	14,4	9
				14400,43	1074,87	8928	666	48,5	0,96	1
		м3								
28	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,01144	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
29	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0316	195383,98	-	6174	-	262	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		2-этаж								
30	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	-Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	26	1675,78	822,83	43570	21394	19767	0,81	21
				823,85	240,83	21420	6262	62,1	0,22	6
		шт. сбор								
31	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	6	346,28	160,69	2078	964	857	0,15	1
				149,98	47,94	900	288	62,1	0,04	-
		шт. сбор								
32	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IVквартала 2017 года	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	4,273	59633,18	-	254813	-	10804	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
33	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	0,62	47473,12	4041,81	29433	2506	6099	14,4	9
				14400,43	1074,87	8928	666	48,5	0,96	1
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,01144	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
35	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0316	195383,98	-	6174	-	262	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			673388	49727			62
			Тенге			62497	14431			13
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			673388	-	-		-
	Материалы -		Тенге			37939	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	76928	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			523226	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			75629	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	45162		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	30467		-
	Сметная прибыль -		Тенге			59921	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			808939	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		75
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	76928	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			808939	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		75
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	76928	-		-

РАЗДЕЛ 5. МОНОЛИТНЫЕ ПОЯСА

НА отметке +3,000(МП-2.1-этаж)

36	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	-Пояса в опалубке. Устройство	13,8	34357,18	3045,71	474129	42031	85515	8,25	114
		м3		8566,22	809,41	118214	11170	48,5	0,72	10
37	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,461	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
38	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)	0,649	195383,98	-	126804	-	5376	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в ценах IV квартала 2017 года	диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т								
		НА отметке +6,300(МП-3.2-этаж)								
39	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	-Пояса в опалубке. Устройство м3	13,8	34357,18 8566,22	3045,71 809,41	474129 118214	42031 11170	85515 48,5	8,25 0,72	114 10
40	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 т	0,461	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
41	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,649	195383,98 -	- -	126804 -	- -	5376 -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			1201867	84062			228
			Тенге			236428	22340			20
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1201867	-	-		-
	Материалы -		Тенге			627769	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	258767	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			253608	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			181783	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	125502		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	56281		-
	Сметная прибыль -		Тенге			110692	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1494341	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		248
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	258767	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			1494341	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		248
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	258767	-		-

РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦЫ

ЛЕСТНИЦА Л-1

42	11-060701-0201 РСНБ	-Пояса в опалубке(техп/п,1,2-этажи).	6,675	36711,48	3045,71	245049	20330	42029	8,25	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015	Устройство		8566,22	809,41	57180	5403	48,5	0,72	5
		м3								
43	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,7494675	195383,98	-	146434	-	6209	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
44	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,156	198358,98	-	30944	-	1312	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
45	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,9516	74381,79	15219,9	70782	14483	40406	56,5	54
				57254,28	4664,88	54483	4439	60,9	3,61	3
		т констр								
46	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,9516	346385,34	-	329620	-	13976	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
47	11-070519-0102 РСНБ РК 2015	-Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	15,285	2933,18	65,21	44834	997	16989	1,34	20
				1494,02	30,92	22836	473	62,1	0,03	-
		м огражд								
48	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,2090775	387584,03	-	81035	-	3436	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
49	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	29,025	80,2	1,09	2328	32	699	0,03	1
				36,38	0,22	1056	6	54,2	-	-
		м2								
50	11-130301-	-Поверхности металлические	29,025	162,77	1,75	4725	51	942	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1406 РСНБ РК 2015	огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	44,8	0,45	1300	13	54,2	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			955750	35892			131
			Тенге			136855	10334			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			884968	-	-		-
		Материалы -	Тенге			193154	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	88267	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			588033	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			85593	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	46115		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	39478		-
		Сметная прибыль -	Тенге			77645	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1048206	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		82
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	88267	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			70782	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1815	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	58922	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			40406	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	35884		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	4522		-
		Сметная прибыль -	Тенге			8895	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			120083	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		57
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	58922	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1168289	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		139
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	147189	-		-

РАЗДЕЛ 7. КОЛОННЫ

51	11-060501-0111 РСНБ РК 2015	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	3,0927273	51746,38	4548,92	160037	14069	41350	20,6	64
					20875,01	1230,88	64561	3807	48,5	1,09	3
52	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1165091	199042,02	-	23190	-	983	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
53	21-050301-3202 РСНБ	-Сталь арматурная горячекатаная периодического		0,23114	190390,23	-	44007	-	1866	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 т		-	-	-	-	-	-	-
54	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м м3	3,72	47473,12	4041,81	176600	15036	36592	14,4	54
				14400,43	1074,87	53570	3999	48,5	0,96	4
55	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,1476	199042,02	-	29379	-	1246	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
56	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 т	0,27	190390,23	-	51405	-	2180	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	484618	29104			117
	Тенге	118130	7805			7
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	484618	-	-		-
Материалы -	Тенге	189403	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	125936	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	147981	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	84216	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	61079		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	23137		-
Сметная прибыль -	Тенге	45507	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	614342	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		124
Сметная заработная плата -	Тенге	-	125936	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	614342	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		124
Сметная заработная плата -	Тенге	-	125936	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ								
		Тип-2								
57	21-110102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 125 м3	10,2897	24155,41 -	- -	248552 -	- -	10539 -	- -	- -
		2-этаж								
		Тип-2								
58	21-110102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 125 м3	10,2897	24155,41 -	- -	248552 -	- -	10539 -	- -	- -
		3-этаж								
		Тип-2								
59	21-110102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 125 м3	10,2897	24155,41 -	- -	248552 -	- -	10539 -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге Тенге			745656 -	- -			- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			745656	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			745656	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			31616	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			62182	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			839453	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			839453	-	-		-

РАЗДЕЛ 9. ПРОЕМЫ

60	21-090201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 м2	87,377772	15505,78	-	1354861	-	57446	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 м2	4,41	13614,97	-	60042	-	2546	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
62	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 м2	22,68	12170,53	-	276028	-	11704	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
63	21-090102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92 м2	56,7	11336,68	-	642790	-	27254	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
64	21-090102-0217 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92 м2	3,15	14412,68	-	45400	-	1925	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			2379120	-			-
			----			---	---			---
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2379120	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2379120	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			100875	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			198400	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2678394	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			2678394	-	-		-

РАЗДЕЛ 10. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

НА ОТМЕТКЕ -2,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	496	591,14	4,94	293205	2451	144066	0,45	223
				461,63	2,96	228967	1469	54,8	-	1
		м2 оштук								
66	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	440	1016,69	62,97	447343	27709	203985	0,65	286
				683,58	52,54	300775	23116	54,8	0,05	23
		м2 оштук								
		1-этаж								
67	11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	503,1	591,14	4,94	297402	2486	146128	0,45	226
				461,63	2,96	232245	1490	54,8	-	2
		м2 оштук								
68	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	721,6	1206,91	66,6	870907	48058	391696	0,74	534
				805,96	54,71	581578	39479	54,8	0,06	40
		м2 оштук								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2-этаж								
69	11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором м2 оштук	503,1	591,14	4,94	297402	2486	146128	0,45	226
				461,63	2,96	232245	1490	54,8	-	2
70	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное м2 оштук	721,6	1206,91	66,6	870907	48058	391696	0,74	534
				805,96	54,71	581578	39479	54,8	0,06	40
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			3077168	131248			2030
			Тенге			2157388	106524			108
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3077168	-	-		-
		Материалы -	Тенге			788531	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2263912	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1423698	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	1240624		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	183074		-
		Сметная прибыль -	Тенге			360069	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4860935	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2138
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2263912	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			4860935	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2138
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2263912	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРИСТРОЙКИ								
71	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами м кабеля	2490	663,21	322,38	1651399	802721	372954	0,14	349
				156,09	116,6	388668	290333	42,8	0,1	248
72	23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IVквартала 2017 года	-Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	2,35212	192489,18	-	452758	-	19197	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
73	23-060144-0904 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ	0,18768	819700,77	-	153841	-	6523	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в ценах IV квартала 2017 года	16442-80 км								
74	23-070202-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм шт.	75	143,91 -	- -	10793 -	- -	458 -	- -	- -
75	23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 шт.	84	37,14 -	- -	3120 -	- -	132 -	- -	- -
76	13-080206-2204 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава м	20	139,3 108,91	5,06 2,09	2786 2178	101 42	1109 42,8	0,1 -	2 -
77	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами м	20	365,77 239,61	11,5 2,87	7315 4792	230 57	2474 42,8	0,22 -	4 -
78	23-010802-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000 кг	5,64	1662,6 -	- -	9377 -	- -	398 -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге --- Тенге			2291389 395639	803052 290433			355 248
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1661500	-	-		-
	Материалы -		Тенге			462809	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	686071	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			376536	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	293638		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	82898		-
		Сметная прибыль -	Тенге			163043	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			2201079	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		603
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	686071	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			629889	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			629889	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			26707	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			52528	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			709124	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			2910204	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		603
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	686071	-		-

РАЗДЕЛ 12. ЛС 2-1-5. МЕБЕЛЬ и ИНВЕНТАРЬ

1 - ЭТАЖ

79	101-17	-Комплект ученический двухместный (стол и два стула)	55	21350,19	-	1174261	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
80	101-114	-Шкаф для одежды пятисекционный	30	53375,48	-	1601265	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
81	101-112	-Шкаф для учителя	5	47370,74	-	236854	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
82	101-24	-Кресло	5	20683	-	103415	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
83	101-32	-Стол для учителя	5	18681,42	-	93407	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
84	101-3	-Вешалка на 5 крючков	5	7674,28	-	38371	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
85	536-61	-Корзина для бумаг плетеная	10	570,99	-	5710	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-

2 - ЭТАЖ

86	101-17	-Комплект ученический двухместный (стол и два стула)	55	21350,19	-	1174261	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	101-114	-Шкаф для одежды пятисекционный	30	53375,48	-	1601265	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
88	101-112	-Шкаф для учителя	5	47370,74	-	236854	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
89	101-24	-Кресло	5	20683	-	103415	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
90	101-32	-Стол для учителя	5	18681,42	-	93407	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
91	101-3	-Вешалка на 5 крючков	5	7674,28	-	38371	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
92	536-61	-Корзина для бумаг плетеная	10	184	-	1840	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		3 - ЭТАЖ								
93	101-17	-Комплект ученический двухместный (стол и два стула)	50	21350,19	-	1067510	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
94	101-114	-Шкаф для одежды пятисекционный	30	53375,48	-	1601265	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
95	101-112	-Шкаф для учителя	5	47370,74	-	236854	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
96	101-24	-Кресло	5	20683	-	103415	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
97	101-32	-Стол для учителя	5	18681,42	-	93407	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
98	101-3	-Вешалка на 5 крючков	5	7674,28	-	38371	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
99	536-61	-Корзина для бумаг плетеная	10	570,99	-	5710	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	12		Тенге		9649226	-			-
				Тенге		-	-			-
	Стоимость оборудования -			Тенге		9649226	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		409127	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			804668	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			10863021	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			10863021	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			29024534	2147565			5459
			----			---	---			---
			Тенге			5514085	750889			673
		Стоимость оборудования -	Тенге			9649226	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			409127	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			804668	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			10863021	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1661500	-	-		-
		Материалы -	Тенге			462809	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	686071	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			376536	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	293638		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	82898		-
		Сметная прибыль -	Тенге			163043	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			2201079	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		603
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	686071	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17643026	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4170315	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5519981	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7078719	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3823245	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	2950096		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	873149		-
		Сметная прибыль -	Тенге			1717302	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23183573	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5472
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5519981	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			70782	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1815	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	58922	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			40406	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	35884		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	4522		-
		Сметная прибыль -	Тенге			8895	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			120083	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		57
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	58922	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			36367757	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6132
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6264974	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ОТДЕЛ 2. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-1. КОТЕЛЬНАЯ.

РАЗДЕЛ 13. Газоснабжение внутреннее(ГСВ)

100	ТИП "Кравцов"	-СЧЕТЧИК ГАЗОВЫЙ RVGG-65	1	275375	-	275375	-	11676	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
101	23-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах IVквартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	3,5	426,76	-	1494	-	63	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
102	ТИП "Кравцов"	-СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ СЗ-1-1Г	1	12946,43	-	12946	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
103	ТИП "Кравцов"	-КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ М16/М DN 100	1	72946,43	-	72946	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге	362762	-			-
	Тенге	-	-			-
Стоимость оборудования -	Тенге	85893	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	3642	-	-		-
Сметная прибыль -	Тенге	7163	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	96697	-	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1494	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1494	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	63	-	-		-
Сметная прибыль -	Тенге	125	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1682	-	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	275375	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	275375	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	11676	-	-		-
Сметная прибыль -	Тенге	22964	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	310015	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге	408394	-	-		-

РАЗДЕЛ 14. Тепломеханическое оборудование(ТХ)

104	Т131002-16	-Насосы конденсатные консольные центробежные моноблочные, тип КМ	2	106440,65	-	212881	-	-	-	-
	прим.			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		40-32-160, подача 12,5 м3/ч, напор 20 м, двигатель мощностью 2,2 кВт, 3000 об/мин шт								
105	23-010301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74 м	38	744,85	-	28304	-	1200	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
106	23-010301-0136 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 63,5 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 8731-74 м	50	1632,11	-	81606	-	3460	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
107	23-041013-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1, Тмакс 110°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010 шт	1	13956,03	-	13956	-	592	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
108	ТИП "Кравцов"	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ СБОРКА комплект	2	4269,5	-	8539	-	362	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			345286	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			212881	-	-		-
		Запасные части -	Тенге			4258	-	-		-
		Тара и упаковка -	Тенге			2171	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			6579	-	-		-
		Комплектация -	Тенге			4343	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9762	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			19200	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			259194	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			123866	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			123866	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5252	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			10329	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			139447	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8539	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8539	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			362	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			712	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			9613	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			408254	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			708048	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			298774	-	-		-
		Запасные части -	Тенге			4258	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тара и упаковка -	Тенге			2171	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			6579	-	-		-
		Комплектация -	Тенге			4343	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13404	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			26362	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			355891	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			125359	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			125359	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5315	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			10454	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			141129	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			283914	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			283914	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12038	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			23676	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			319628	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			816648	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			29732582	2147565			5459
			---			---	---			---
		Стоимость оборудования -	Тенге			5514085	750889			673
		Запасные части -	Тенге			9948000	-	-		-
		Тара и упаковка -	Тенге			4258	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			2171	-	-		-
		Комплектация -	Тенге			6579	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4343	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			422531	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			831031	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			11218913	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1661500	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			462809	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-	686071	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			376536	-	-		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	293638		-
		Сметная прибыль -	Тенге			-	-	82898		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			163043	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2201079	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		603
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-	686071	-		-
		Материалы -	Тенге			17768386	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			4170315	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	5519981	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7204078	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			3828560	-	-		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	2950096		-
		Сметная прибыль -	Тенге			-	-	878464		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1727756	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			23324701	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		5472
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-	5519981	-		-
		Материалы -	Тенге			70782	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			1815	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-	58922	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			40406	-	-		-
			Тенге			-	-	35884		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	4522		-
		Сметная прибыль -	Тенге			8895	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			120083	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		57
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	58922	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			283914	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			283914	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12038	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			23676	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			319628	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			37184405	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6132
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6264974	-		-

Строительно-монтажные работы		Тенге	37 187 405,25
Оборудование		Тенге	-
ИТОГО ПО АКТУ		Тенге	37 187 405,25
Временные здания и сооружения	1,8%	Тенге	599 250,26
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями		Тенге	37 786 655,51
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	1,1%	Тенге	373 460,43
ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ 2017г		Тенге	38 160 115,95
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018г. К=1,0599383		Тенге	40 447 368,42
НДС	12%	Тенге	4 853 684,21
ВСЕГО:		Тенге	45 301 052,63
Удержание 5,0%		Тенге	2 265 052,63
ВСЕГО по акту с учетом 5%-ного удержания		Тенге	43 036 000,00

Подрядчик: _____ Даулетбаев А. О.

Технадзор: _____

Заказчик: _____ Машырыков Э. К.