Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик: ТОО "Нур-Жол Курылыс"

Форма № КС-3

Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

Наименование стройки: **ПРИСТРОЙКА на 320 мест к действующей школе на 640 мест "в сельском округе "АТАМЕКЕН" Мунайлинского района.**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационная форма	
		номер	дата	наименование		код	наименование	код
11	17	Договор 22/19	03.04. 2019г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно	В том числе в текущем месяце за июль	СМР в базисных ценах	из графы 1					НДС 12% тенге	ВСЕГО
				СМР в отчетном месяце	монтаж оборудования	Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне 2001г.	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	51 578 942,10		46 052 626,88						5 526 315,23	51 578 942,10
В том числе, за май месяц		51 578 942,10	46 052 626,88						5 526 315,23	51 578 942,10
Удержание 5%			2 302 631,34						276 315,76	2 578 947,10
К оплате:			**43 749 995,53**						**5 249 999,47**	**48 999 995,00**

Всего к оплате: 48 999 995,00 (сорок восемь миллионов девятьсот девяноста девять тысяч девятьсот девяносто пять) тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК: _____ **Машырыков Э. К.**

ПОДРЯДЧИК: _____ **Даулетбаев А. О.**

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства»

Подрядчик: ТОО "Нур-Жол Курылыс"

Наименование стройки: ПРИСТРОЙКА на 320мест к действующей школе на 640мест " в сельском округе "АТАМЕКЕН Мунайлинского района.

Наименование объекта: Пристройка, Котельная, Наружные сети водопровода и Канализации (НВК). Наружное газоснабжение (ГС).

АКТ № 1
приемки выполненных работ за МАЙ месяц 2019 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1.								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Пристройка на 320 мест.								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1065	162,96	152,17	173554	162064	47950	0,01	13
				10,67	51,2	11361	54527	59,1	0,03	36
2	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	83 м3 грунт	116,34	106,72	9656	8857	2673	0,01	1
				9,63	34,64	799	2875	59,1	0,02	2
3	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	46 м3 грунт	1794,2	-	82533	-	54345	1,85	85
				1794,2	-	82533	-	59,1	-	-
4	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с	14 м3 грунт	1495,17	-	20932	-	13783	1,54	22
				1495,17	-	20932	-	59,1	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		откосами								
5	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	м3 грунт -Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	10	857,91 857,91	- -	8579 8579	- -	5649 59,1	0,97 -	10 -
6	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	м3 грунт -Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	133	24,7 -	24,7 10,35	3285 -	3285 1376	987 59,1	- 0,01	- 1
7	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	м3 грунт -Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	133	12,2 -	12,2 5,11	1622 -	1622 680	487 59,1	- -	- 1
8	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	м3 грунт -Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	133	148,21 89,93	58,28 29,27	19711 11960	7751 3893	10602 59,1	0,11 0,03	14 3
9	41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	м3 уплот -Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км т	1799,85	634,19 -	- -	1141447 -	- -	48397 -	- -	- -
10	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале м3 грунт	1065	17,58 3	14,46 5,49	18723 3194	15400 5845	6362 59,1	- -	4 4
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге --- Тенге		1480043 139360	198979 69195			148 47
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		1480043	-	-		-
	Материалы -			Тенге		257	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	208555	-		-
	Транспортные расходы -			Тенге		1141447	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		191236	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге		-	-	123256		-
	в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге		-	-	67980		-
	Сметная прибыль -			Тенге		133702	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		1804981	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		195

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	208555	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1804981	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		195
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	208555	-		-

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

11	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	288,3	27025,36	1077,82	7791412	310735	635318	1,79	516
				1767,7	324,61	509627	93585	48,5	0,29	83
		м3								
12	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	22,49098	148991,98	-	3350976	-	142081	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
13	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	2,856	152880,19	-	436626	-	18513	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
14	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	87,3	22149,97	693,5	1933692	60543	144740	1,35	118
				1219,64	202,14	106475	17647	48,5	0,18	16
		м3								
15	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	0,0246	215272	1555,45	5296	38	664	33,1	1
				34809,95	556,22	856	14	48,5	0,37	-
		т								
16	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,004	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
17	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,0204	148991,98	-	3039	-	129	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
18	11-080101-0201 РСНБ	-Основание под фундаменты песчаное. Устройство	265	3040,9	759,54	805838	201278	184973	0,78	207

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015			737,81	336,86	195520	89267	50,8	0,29	77
		м3 основ								
19	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	259,6	5986,2	1308,83	1554018	339771	261042	0,85	221
				804,02	615,59	208725	159807	50,8	0,54	140
		м3 основ								
20	11-110101-0501 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	870	2487,47	56,45	2164098	49112	1021248	1,38	1201
				1631,68	51,28	1419565	44610	60,9	0,05	45
		м2 изоли								
21	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	9	1338,62	600,22	12048	5402	4802	0,48	4
				482,35	254,14	4341	2287	62,1	0,2	2
		шт. сбор								
22	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	19	1899,35	842,86	36088	16014	14259	0,67	13
				676,92	357,97	12861	6802	62,1	0,28	5
		шт. сбор								
23	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	129	2837,42	1336,23	366027	172374	144565	0,94	121
				972,92	572,44	125506	73844	62,1	0,45	58
		шт. сбор								
24	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	6,923	25889,2	-	179231	-	7599	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
25	21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	70,047	24266,75	-	1699813	-	72072	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
26	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	1,8	26811,5	739,25	48261	1331	6652	4,9	9
				4838,95	222,46	8710	400	48,5	0,2	-
		м3								
27	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	1,8	27705,46	739,25	49870	1331	6720	4,9	9
				4838,95	222,46	8710	400	48,5	0,2	-
		м3								
28	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,	127,16	784,87	12,07	99804	1534	20120	0,21	27
				233,72	2,23	29720	284	50,8	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9	бетону								
		м2 повер								
29	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	72,96	793,27 377,24	8,32 4,46	57877 27523	607 325	17201 50,8	0,38 -	28 -
		м2 повер								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			20594012	1160070			2473
			Тенге			2658140	489271			427
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20594012	-	-		-
		Материалы -	Тенге			11106117	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3147411	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5669685	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2702698	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	1755096		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	947602		-
		Сметная прибыль -	Тенге			1863737	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25160447	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2900
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3147411	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			25160447	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2900
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3147411	-		-

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ

НА ОТМЕТКЕ -0,800

30	11-070505-0104 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	33	4766,96 2208,49	616,17 187,53	157310 72880	20334 6189	57853 62,1	2,1 0,17	69 6
		шт. сбор								
31	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	56	6203,33 2881,55	812,69 252,09	347387 161367	45511 14117	128325 62,1	2,74 0,23	153 13
		шт. сбор								
32	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	0,21	34628,89 8210,25	1714,04 469,6	7272 1724	360 99	1230 48,5	8,21 0,42	2 -
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,001	-	-	-	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
34	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,011	161930,41	-	1781	-	76	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
35	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,04627	428540,59	5196,27	19829	240	2387	42,7	2
				50487,63	1148,39	2336	53	62,1	1,03	-
		т стальн								
36	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,11174	363410,09	970,67	40607	108	13511	198	22
				208228,68	458,46	23267	51	48,5	0,36	-
		т								
37	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,158	103532,65	-	16358	-	694	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге		590544	66553			249

				Тенге		261574	20508			18
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		590544	-	-		-
	Материалы -			Тенге		244277	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	282083	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		18139	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		204076	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге		-	-	171754		-
	в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге		-	-	32322		-
	Сметная прибыль -			Тенге		63570	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		858189	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		267
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	282083	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге		858189	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		267
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	282083	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ								
38	11-080301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.9	-Стены (ТЕХПОДПОЛЬЕ) из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м	21,12	7043,91	1409,47	148767	29768	43130	3,13	66
				2879,88	412,53	60823	8713	50,8	0,37	8
		м3 кладк								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	ТПРАЙС	-КАМЕНЬ РАКУШЕЧНИК	620,1	3000	-	1860300	-	78877	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2009067	29768			66
			Тенге			60823	8713			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2009067	-	-		-
		Материалы -	Тенге			58176	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	69536	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1860300	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			122006	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	35324		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	86682		-
		Сметная прибыль -	Тенге			170486	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2301560	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		74
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	69536	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2301560	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		74
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	69536	-		-

РАЗДЕЛ 5. МОНОЛИТНЫЕ ПОЯСА

НА ОТМЕТКЕ -0,300(МП-1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	-Пояса в опалубке. Устройство	13,8	32981,55	3045,71	455145	42031	84710	8,25	114
		м3		8566,22	809,41	118214	11170	48,5	0,72	10
41	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,461	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
42	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,649	152880,19	-	99219	-	4207	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			554365	42031			114
			Тенге			118214	11170			10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			554365	-	-		-
		Материалы -	Тенге			294901	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	129384	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			99219	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			88917	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	62751		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	26166		-
		Сметная прибыль -	Тенге			51463	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			694744	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		124
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	129384	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			694744	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		124
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	129384	-		-

РАЗДЕЛ 6. КОЛОННЫ

43	11-060501-0111 РСНБ РК 2015	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство	0,6872727	51123,62	4548,92	35136	3126	9171	20,6	14
				20875,01	1230,88	14347	846	48,5	1,09	1
		м3								
44	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0258909	161930,41	-	4193	-	178	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
45	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,05136	148991,98	-	7652	-	324	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
46	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	1,24	46850,35	4041,81	58094	5012	12165	14,4	18
				14400,43	1074,87	17857	1333	48,5	0,96	1
		м3								
47	21-050301-3001 РСНБ	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса	0,0492	161930,41	-	7967	-	338	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015 в ценах IIIквартала 2017 года	А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т		-	-	-	-	-	-	-
48	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IIIквартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 т	0,09	148991,98	-	13409	-	569	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			126451	8138			32

			Тенге			32203	2179			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			126451	-	-		-
	Материалы -		Тенге			52889	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	34382	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			33221	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			22744	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	16675		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	6069		-
	Сметная прибыль -		Тенге			11936	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			161131	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		34
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	34382	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			161131	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		34
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	34382	-		-

РАЗДЕЛ 7. ПРОЕМЫ

49	21-090201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 м2	136,666228	15505,78	-	2119116	-	89851	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			2119116	-			-

			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2119116	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2119116	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			89851	-	-		-
	Сметная прибыль -		Тенге			176717	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2385684	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			2385684	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			27473599	1505539			3081
			Тенге			3270314	601036			512
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			27473599	-	-		-
		Материалы -	Тенге			11756617	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3871350	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9799681	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			1141447	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3421527	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	2164857		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	1256670		-
		Сметная прибыль -	Тенге			2471610	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			33366736	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3594
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3871350	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**			**33366736**	**-**	**-**		**-**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3594
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3871350	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-1.
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Котельная.

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	47	116,34	106,72	5468	5016	1513	0,01	1
				9,63	34,64	452	1628	59,1	0,02	1
		м3 грунт								
2	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	16	162,99	152,17	2608	2435	720	0,01	-
				10,67	51,2	171	819	59,1	0,03	1
		м3 грунт								
3	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	6	1794,2	-	10765	-	7088	1,85	11
				1794,2	-	10765	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	4	857,91	-	3432	-	2260	0,97	4
				857,91	-	3432	-	59,1	-	-
		м3 грунт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 м3 грунт	49	24,7 - -	24,7 10,35 -	1210 - -	1210 507 -	364 59,1 -	- 0,01 -	- - -
6	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками м3 уплот	49	148,21 89,93 -	58,28 29,27 -	7262 4406 -	2856 1434 -	3906 59,1 -	0,11 0,03 -	5 1 -
7	41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км т	27,36	634,19 - -	- - -	17351 - -	- - -	736 - -	- - -	- - -
8	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале м3 грунт	16	17,6 3 -	14,46 5,49 -	282 48 -	231 88 -	96 59,1 -	- - -	- - -
		ФУНДАМЕНТЫ								
9	11-070101-0102 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м шт. сбор	3	1767,72 846,32 -	921,4 374,42 -	5303 2539 -	2764 1123 -	2596 62,1 -	0,83 0,3 -	2 1 -
10	11-070101-0103 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м шт. сбор	8	2559,37 1272,51 -	1286,86 533,9 -	20475 10180 -	10295 4271 -	10223 62,1 -	1,21 0,44 -	10 3 -
11	21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 м3	1,02	23670,91 - -	- - -	24144 - -	- - -	1024 - -	- - -	- - -
12	21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IVквартала 2017 года	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 м3	5,432	23171,94 - -	- - -	125870 - -	- - -	5337 - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	0,36	26681,61	739,25	9605	266	1328	4,9	2
				4838,95	222,46	1742	80	48,5	0,2	-
		м3								
14	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	-Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	4,5	26078,84	1316,5	117355	5924	14166	3,6	16
				3693,02	346,37	16619	1559	48,5	0,31	1
		м3								
15	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IVквартал 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,077316	195383,98	-	15106	-	641	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
16	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	0,011	185311,79	12966,55	2038	143	381	42,5	-
				47384,95	5549,36	521	61	48,5	4,38	-
		т								
17	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	0,9	3534,2	-	3181	-	135	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
18	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	0,36	26782,27	724,64	9642	261	1164	3,94	1
				3858,09	292,57	1389	105	48,5	0,23	-
		м3								
19	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	0,432	26560,05	462,2	11474	200	1393	4,05	2
				3965,8	186,4	1713	81	48,5	0,15	-
		м3								
20	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	3	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
21	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	0,006	215272	1555,45	1292	9	162	33,1	-
				34809,95	556,22	209	3	48,5	0,37	-
		т								
22	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	0,076	26782,27	724,64	2035	55	246	3,94	-
				3858,09	292,57	293	22	48,5	0,23	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	-Пояса в опалубке. Устройство м3	0,5	32852,3 8566,22	3045,71 809,41	16426 4283	1523 405	3066 48,5	8,25 0,72	4 -
24	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	-Пояса в опалубке. Устройство м3	0,22	32852,3 8566,22	3045,71 809,41	7228 1885	670 178	1349 48,5	8,25 0,72	2 -
25	11-061601-0608 РСНБ РК 2015	-Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм т	0,009	21012,59 19294,29	1718,3 609,56	189 174	15 5	99 48,5	20,97 0,52	- -
26	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 т	0,009	197175,05 -	- -	1775 -	- -	75 -	- -	- -
27	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	-Решетки приямков металлические. Установка т металл	0,001	79609,06 43393,03	6371,42 2776,2	80 43	6 3	28 50,8	42,3 2,49	- -
28	21-050111-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IVквартала 2017 года	-Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-506, толщиной 5 мм из углеродистой стали т	0,001	196517,7 -	- -	197 -	- -	8 -	- -	- -
29	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство м2 покры	24,46	1218,01 501,92	234,72 82,87	29792 12277	5741 2027	10344 60,9	0,26 0,07	6 2
30	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону м2 повер	30,7	784,87 233,72	12,07 2,23	24096 7175	370 68	4857 50,8	0,21 -	7 -
		КРОВЛЯ								
31	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж т констр	0,95604	74381,79 57254,28	15219,9 4664,88	71112 54737	14551 4460	40595 60,9	56,5 3,61	54 3
32	21-060801-0101 РСНБ в ценах IV квартала	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,95604	346385,34	-	331158	-	14041	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015 2017 года	с преобладанием горячекатаных т		-	-	-	-	-	-	-
33	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	23,901	80,2 36,38	1,09 0,22	1917 869	26 5	576 54,2	0,03 -	1 -
34	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 м2	23,901	81,39 22,4	0,88 0,22	1945 535	21 5	388 54,2	0,02 -	1 -
35	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой м2 утепл	36	797,1 444,29	33,74 10,02	28695 15994	1214 361	10832 56,4	0,4 0,01	15 -
36	21-110101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IVквартала 2017 года	-Плиты теплоизоляционные URSA м3	2,9664	12076,57 -	- -	35824 -	- -	1519 -	- -	- -
37	11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж м2 покры	70,5	526,9 321,23	140,64 38,83	37147 22647	9915 2738	17690 60,9	0,32 0,03	22 2
38	21-100103-9901 РСНБ РК 2015	-Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012 м2	70,5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
39	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	-Элементы каркаса из брусьев. Установка м3	0,24	69293,67 21845,03	779,31 401,38	16630 5243	187 96	4033 59,8	22,5 0,36	5 -
40	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие(брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство м2	11,2	2591,8 959,89	9,07 3,01	29028 10751	102 34	7571 56,4	0,97 -	11 -
41	11-070507-0110 РСНБ РК 2015	-Блоки парапетные массой до 1 т. Установка шт. сбор	12	3521,24 1638,96	982,28 286,54	42255 19668	11787 3438	16749 62,1	1,47 0,26	18 3
42	21-040302-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IVквартала 2017 года	-Плиты парапетные м3	0,58	47311,65 -	- -	27441 -	- -	1163 -	- -	- -
43	11-060801-0107 РСНБ РК 2015	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2,	0,012	40959,28 14200,43	2067,13 530,96	492 170	25 6	110 48,5	14,2 0,47	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		приведенной толщиной до 100 мм. Устройство м3								
		СТЕНЫ								
44	11-080301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.9	-Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м м3 кладк	31,5	6833,26 2879,88	1409,47 412,53	215248 90716	44398 12995	64045 50,8	3,13 0,37	99 12
45	21-030401-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М25 ГОСТ 4001-2013 м3	28,35	6225,42 -	- -	176491 -	- -	7483 -	- -	- -
46	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка шт.	9	346,28 149,98	160,69 47,94	3117 1350	1446 431	1285 62,1	0,15 0,04	1 -
47	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IVквартала 2017 года	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 м3	0,41	59633,18 -	- -	24450 -	- -	1037 -	- -	- -
		ПРОЕМЫ								
48	11-100106-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы оконные площадью более 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными м2	4,5	2200,41 1240,96	248,74 88,02	9902 5584	1119 396	4148 59,8	1,18 0,07	5 -
49	Т12061-15	-Блоки оконные двустворные со спаренными створками и форточкой ОС 15-13,5; ОС 15-15 для жилья м2	4,5	15081,68 -	- -	67868 -	- -	2878 -	- -	- -
50	11-150501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Окна со спаренным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм м2 площа	4,5	2595,66 446,37	22,14 8,81	11680 2009	100 40	1665 54,8	0,45 0,01	2 -
51	11-100107-0101 РСНБ РК 2015	-Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	3,15	2072,89 956,67	354,61 117,14	6530 3014	1117 369	2385 59,8	0,9 0,1	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9	м2								
52	21-090102-0215 РСНБ РК 2015 в ценах IVквартала 2017 года	-Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 21-15АК, ДН 24-15АК СТ РК 943-92 м2	3,15	13414,37 -	- -	42255 -	- -	1792 -	- -	- -
53	21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011 шт.	1	3869,18 -	- -	3869 -	- -	164 -	- -	- -
54	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 IVквартал 2017 года	-Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 шт.	2	428,39 -	- -	857 -	- -	36 -	- -	- -
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
55	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.4	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное м2	71,7	1206,91 805,96	66,6 54,71	86536 57787	4775 3923	38920 54,8	0,74 0,06	53 4
56	11-150401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная м2 окраш	71,7	130,08 104,87	1 0,54	9327 7519	71 39	4713 54,8	0,1 -	7 -
57	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.4	-Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню м2 оштук	83	1046,94 681,23	29,05 23,7	86896 56542	2411 1967	37107 54,8	0,61 0,02	51 2
58	11-150402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая м2 окраш	83	648,69 142,12	2,58 1,34	53841 11796	214 111	9084 54,8	0,13 -	11 -
59	11-150404-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.4	-Стены. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком м2 окраш	10,4	220,89 183,78	- -	2297 1911	- -	1189 54,8	0,18 -	2 -
		ОТМОСТКА								
60	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение щебнем м2 площа	29	276,45 66,12	24,91 9,81	8017 1917	722 285	1738 60,9	0,07 0,01	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.2	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	29	1154,75	2,24	33488	65	4262	0,14	4
				155,04	0,86	4496	25	60,3	-	-
		м2 покры								
62	11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101	29	766,13	-	22218	-	2763	0,02	1
				99,91	-	2897	-	60,3	-	-
		м2 покры								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	1964209	134259		441
----	Тенге	458470	46192		40
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1855950	-	-	-
Материалы -	Тенге	467235	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	420081	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	880484	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	17351	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	318982	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	230515	-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	88467	-
Сметная прибыль -	Тенге	173995	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2348926	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	399
Сметная заработная плата -	Тенге	-	420081	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	108259	-	-	-
Материалы -	Тенге	6408	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	84582	-	-
Накладные расходы -	Тенге	58284	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	51510	-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	6774	-
Сметная прибыль -	Тенге	13323	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	179867	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	82
Сметная заработная плата -	Тенге	-	84582	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	2528793	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	481
Сметная заработная плата -	Тенге	-	504662	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-4.
ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. Котельная.

1	ТТОО "БуранБойлер" г.Алматы	-КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ "GRONOS BB-3560/MAX GAS-350 комплект	2	2347321,43	-	4694643	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге		4694643	-			-
				Тенге		-	-			-
	Стоимость оборудования -			Тенге		4694643	-	-		-
	Запасные части -			Тенге		93893	-	-		-
	Тара и упаковка -			Тенге		47885	-	-		-
	Транспортные расходы -			Тенге		145093	-	-		-
	Комплектация -			Тенге		95771	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		215277	-	-		-
	Сметная прибыль -			Тенге		423405	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -			Тенге		5715966	-	-		-
	ИТОГО ПО АКТУ			**Тенге**		**5715966**	**-**	**-**		**-**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1.
НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ.

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 м3 грунт	428	116,34	106,72	49795	45674	13782	0,01	5
				9,63	34,64	4120	14824	59,1	0,02	10
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3 грунт	23	1794,2	-	41267	-	27172	1,85	43
				1794,2	-	41267	-	59,1	-	-
3	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 м3 грунт	41	857,91	-	35174	-	23161	0,97	40
				857,91	-	35174	-	59,1	-	-
4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении	410	24,7	24,7	10126	10126	3043	-	-
				-	10,35	-	4243	59,1	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунта до 5 м. Группа грунтов 2 м3 грунт								
5	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 м3 грунт	410	12,2 - -	12,2 5,11 -	5000 - 2095	5000 - 59,1	1503 - -	- - -	- - 2
6	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками м3 уплот	410	148,21 89,93	58,28 29,27	60764 36870	23894 12000	32683 59,1	0,11 0,03	44 11
		ВОДОПРОВОД								
7	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка км трубо	0,075	281494,15 208868,16	68769,3 26833,89	21112 15665	5158 2013	12338 62,1	194 26,83	15 2
8	23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах IVквартала	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 м	75,75	1415,44 -	- -	107220 -	- -	4546 -	- -	- -
9	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка шт.	2	1015,9 435,39	580,52 223,61	2032 871	1161 447	939 62,1	0,41 0,23	1 -
10	23-020302-1010 РСНБ РК 2015 IV квартал 2017 года	-Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	2	1267,94 -	- -	2536 -	- -	108 -	- -	- -
11	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство м3	0,3	22252,25 1219,64	693,5 202,14	6676 366	208 61	499 48,5	1,35 0,18	- -
		КАНАЛИЗАЦИЯ								
12	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка км трубо	0,07	281494,15 208868,16	68769,3 26833,89	19705 14621	4814 1878	11516 62,1	194 26,83	14 2
13	23-010501-1112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 м	70,7	1150,44 -	- -	81336 -	- -	3449 -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	21-110205-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003 м3	0,072	32734,86 -	- -	2357 -	- -	100 -	- -	- -
15	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов м2	1,88	466,3 319,81	11,7 5,24	877 601	22 10	389 55,3	0,32 -	1 -
16	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 IVквартал 2017 года	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В 1000 м2	0,00188	410079,55 -	- -	771 -	- -	33 -	- -	- -
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
17	12-160101-0202 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы канализации из чугунных труб диаметром 100 мм. Разборка м	21,6	2082,34 2082,34	- -	44979 44979	- -	29616 59,1	2,3 -	50 -
18	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.4 к=0,6	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка км трубо	0,035	166582,47 125320,9	41261,58 16100,33	5830 4386	1444 564	3451 62,1	116,4 16,1	4 1
		ОТМОСТКА								
19	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство м3	0,52	996,8 133,69	863,11 192,28	518 70	449 100	129 60,3	0,14 0,14	- -
20	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 IVквартал 2017 года	-Песок природный ГОСТ 8736-2014 м3	0,3172	2932,31 -	- -	930 -	- -	39 -	- -	- -
21	21-010201-0503 РСНБ РК 2015 IVквартал 2017 года	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 м3	0,3172	3327,19 -	- -	1055 -	- -	45 -	- -	- -
22	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.2	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство м2 покры	5,2	1154,75 155,04	2,24 0,86	6005 806	12 4	764 60,3	0,14 -	1 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			506063	97961			216

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			199796	38238			31
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			506063	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12101	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	238034	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			196205	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			169306	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	141835		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	27471		-
		Сметная прибыль -	Тенге			54030	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			729398	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		247
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	238034	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			729398	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		247
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	238034	-		-
		ВСЕГО ПО АКТАМ	Тенге			42340893	-	-		-

Строительно-монтажные работы	Тенге	42 340 893,00
Оборудование	Тенге	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	42 340 893,00
Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге	682 295,28
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	Тенге	43 023 188,28
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,1%	Тенге	425 215,16
ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ 2017г	Тенге	43 448 403,44
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018г. К=1,0599383	Тенге	46 052 626,88
НДС 12%	Тенге	5 526 315,23
ВСЕГО:	Тенге	51 578 942,10
Удержание 5,0%	Тенге	2 578 947,11
ВСЕГО по акту с учетом 5%-ного удержания	Тенге	48 999 995,00

Подрядчик: _____ Даулетбаев А. О.

Заказчик: _____ Машырыков Э. К.

Технадзор: _____