**АКТ**
**«Атырау қаласы, Абай көшесі, 10а үй мекен жайындағы әкімшілік ғимаратты ағымдағы жөндеу» жұмыстарын қабылдап алу**

**«Атырау қаласы, Абай көшесі, 10а үй мекен жайындағы әкімшілік ғимаратты ағымдағы жөндеу» жұмыстары**

Қала (ауыл) **Атырау** күні **02.09.2019 жыл**

Тағайындалған жұмысты қабылдау комиссиясы **«Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің Атырау мемлекеттік мүлік және жекешелендіру департаменті» мемлекеттік мекемесі**

02.09.2019 жылғы № 4-6/184-ж/қ Бұйрықпен бекітілген комиссия құрамы:

Комиссия төрағасы: 1. Б.Алмуратова – қадр жұмысы және құқықтық қамтамасыз ету бөлімі басшысы;

Комиссия мүшелері: 2. З.Куспанова – қаржылық қамтамасыз ету бөлімінің бас маманы;
3. А.Тайжанова – заңды тұлғалармен жұмыс бөлімінің бас маманы.

Мердігерлік ұйым уәкілі ЖШС «Игілік ГН» Н.Ғайдаров. төменде көрсетілгендей **АКТ** жасақтады:

1. «Атырау қаласы, Абай көшесі, 10а үй мекен жайындағы әкімшілік ғимаратты ағымдағы жөндеу» жұмыстары жасалды. Орындаушы ЖШС «Игілік ГН»;
2. Жұмысты қабылдау комиссиясына төмендегі құжаттар тапсырылды: акт №5 анықтама формасы;
3. Жұмысты қабылдау комиссиясы жасалған жұмыстың дұрыстығын ақаулық актісі бойынша тексерді.

Жасалған жұмыстың сапасы **қанағаттанарлық**.

«Атырау қаласы, Абай көшесі, 10а үй мекен жайындағы әкімшілік ғимаратты ағымдағы жөндеу» қабылдау барысында бекітілген ақаулық актіден /деф.ведомость/ және сметалық құжаттан ауытқулар болмады.

«Атырау қаласы, Абай көшесі, 10а үй мекен жайындағы әкімшілік ғимаратты ағымдағы жөндеу» жұмыстарының жалпы сомасы 6718880,00 (алты миллион жеті жүз он сегіз мың сегіз жүз сексен) теңге 00 тиын

(*Сомасы жазумен*)

**Қорытынды:**

Ағымдағы жөндеу жұмыстары **қолданысқа тапсырылды.**

**Қабылдаушы тарап:**
**Комиссия мүшелері:**
Б.Алмуратова _____
З.Куспанова _____
А.Тайжанова _____

**Тапсырушы тарап:**
**Мердігер:**
ЖШС «Игілік ГН»
Басшысы _____ Ғайдаров Н.Ғ.

# Счет-фактура № 00000000005 от 02 сентября 2019 г.

Дата совершения оборота: 02.09.2019

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040440027885, 060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0009137, от 28.09.2012

ИИК поставщика: KZ729650000028086710, в банке АО "Forte Bank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №80 от 15 июля 2019 года.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Атырауская область, г.Атырау, Абая, 10а

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040440027885, Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН",060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 120240020907, ГУ "Атырауский департамент государственного имущества и приватизации Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан",Атырауская область, г.Атырау, Абая, 10а

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: ГУ "Атырауский департамент государственного имущества и приватизации Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан"**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 120240020907, Атырауская область, г.Атырау, Абая, 10а

ИИК получателя: KZ92070101KSN0000000, в банке РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Текущий ремонт административного здания, находящиеся по адресу: г. Атырау, ул. Абая, дом 10 а. за август месяц 2019 года | работа | 1 | 5 999 000,00 | 5 999 000,00 | 12% | 719 880,00 | 6 718 880,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **5 999 000,00** | | **719 880,00** | **6 718 880,00** | | |

**Руководитель: Ғайдаров Н. Ғ.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Серік Р. С.**

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

ЖШС «Игілік-ГН» ТОО

*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | ГУ "Атырауский департамент государственного имущества и приватизации Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан",Атырауская область, г.Атырау, Абая, 10а, тел.: 87122354317<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | 120240020907 |
| Исполнитель | Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН",060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | 040440027885 |
| Договор (контракт) | Договор №80 от 15 июля 2019 года. | |

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 5 | 02.09.2019 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Текущий ремонт административного здания, находящиеся по адресу: г. Атырау, ул. Абая, дом 10 а. за август месяц 2019 года | | | работа | 1 | 6 718 880,00 | 6 718 880,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 6 718 880,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ғайдаров Нүркен Ғайдарұлы
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. ЖШС «Игілік-ГН» ТОО

Принял (Заказчик) И.о.Руководителя / _____ / Алмуратова Ботагоз Алмуратовна
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.09.2019

М.П.

форма 3

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от "2 мая2012г №170

**ЗАКАЗЧИК** Государственное учреждение "Атырауский департамент государственного имущества и приватизации Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан"

**ПОСТАВЩИК** ТОО "Игілік-ГН"

**Наименование объекта:** Текущий ремонт административного здания, находящиеся по адресу: г. Атырау, ул. Абая, дом 10 а

# С П Р А В К А №5
## о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2019 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирование | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | наименование | код | наименование | код |
| заказчика | подрядчика | 80 | 15.07.2019г | | | | |

| Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ | Стоимость работ и затрат в тенге | | | | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных базисных | Дополнительные затраты | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | Из гр.1 | | | | | | | |
| | | | | из них | | | | | | |
| | | | строительно-монтажные работы ( в сметных, базисных ценах 2001 г.) | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнитель-ные расходы | | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- |
| Всего по стройке: | | 5 999 000,00 | | | | | | | 719 880,00 | 6 718 880,00 |
| | | | | | | | | | | |
| итого к оплате | | | 6 718 880 (шесть миллионов семьсот восемнадцать тысяч восемьсот восемьдесят) тенге 00 тиын | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

**ЗАКАЗЧИК**
**И.о.Руководителя ГУ "Атырауский департамент государственного имущества и приватизации Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан"**

_____ **Алмуратова Б.А**

**ПОДРЯДЧИК**

**Директор ТОО "Игілік-ГН"**

_____ **Гайдаров Н.Ғ**

**ЗАКАЗЧИК** **Государственное учреждение "Атырауский департамент государственного имущества и приватизации Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан"**

**ПОСТАВЩИК** **ТОО "Игілік-ГН"**

**Наименование объекта:** **Текущий ремонт административного здания, находящиеся по адресу: г. Атырау, ул. Абая, дом 10 а**

**Р Е Е С Т Р №5**

принятых актов выполненных работ

за август месяц 2019 года

| № | Наименование работ | общая стоимость | выполнено с начала строительства | выполнено в 2019 г | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | август | | | |
| 1. | **Текущий ремонт административного здания, находящиеся по адресу: г. Атырау, ул. Абая, дом 10 а** | **6 718 880,00** | **6 718 880,00** | **6 718 880,00** | | | |

**ЗАКАЗЧИК**

**И.о.Руководителя ГУ "Атырауский департамент государственного имущества и приватизации Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан"**

**_____Алмуратова Б.А**

**ПОДРЯДЧИК:**

**Директор ТОО "Игілік-ГН"**

**_____Ғайдаров Н. Ғ.**

Форма 2 В

**ЗАКАЗЧИК** **Государственное учреждение "Атырауский департамент государственного имущества и приватизации Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан"**

**ПОДРЯДЧИК** **ТОО "Игілік-ГН"**

**Найменование объекта: Текущий ремонт административного здания, находящиеся по адресу: г. Атырау, ул. Абая, дом 10 а**

# АКТ №5

Основание ; выполненных работ Текущий ремонт административного здания, находящиеся по адресу: г. Атырау, ул. Абая, дом 10 а за август месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах на 1 кв. 2019 г.

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Локальная смета № 2-1-8 Видеонаблюдение** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е12-110101-0109 1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10 | сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями | м2 | 10 | 1799,12 / 811,8 | 27,22 / 21,45 | 17991,19 / 8118 | 272,22 / 214,51 | 9600,97 | 5999,41 / 1919,25 | 25909,85 |
| 2 | Е12-110101-0701 1211-01010701 РСНБ РК 2015 | камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные | м2 | 10 | 5346,58 / 3753,39 | 24,96 / 13,1 | 53465,76 / 37533,89 | 249,63 / 130,96 | 15682,24 | 27118,69 / 6446,76 | 87031,21 |
| 3 | Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И. ДОП ВЫП. 4 | поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | окрашеваемой поверхности | 10 | 602,93 / 380,02 | 4,53 / 2,25 | 6029,34 / 3800,16 | 45,3 / 22,49 | 2183,88 | 3058,12 / 727 | 9814,46 |
| 4 | Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | м | 4,44 | 1041,2 / 191,39 | 4,96 / 2,48 | 4622,93 / 849,76 | 22,02 / 10,99 | 3751,14 | 774,68 / 431,81 | 5829,42 |
| 5 | С121-090205-0107 2109-0205-0107 РСНБ РК 2015 | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99 | м | 4,44 | 2284 / – | – / – | 10140,96 / – | – / – | 10140,96 | – / 811,28 | 10952,24 |
| 6 | Е10-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в оскосах | шт | 10 | 1682,11 / 1566,67 | 115,44 / 53,56 | 16821,14 / 15666,72 | 1154,42 / 535,55 | – | 11665,63 / 2278,94 | 30765,72 |
| 7 | Е12-060101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Полотна дверные. Снятие | м2 | 17,2 | 284,73 / 284,73 | – / – | 4897,28 / 4897,28 | – / – | – | 3526,04 / 673,87 | 9097,18 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.9 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородах. Установка блоков на распорных дюбелях | м2 | 17,2 | 1495,83 / 915,22 | 76,95 / 34,85 | 25728,22 / 15741,81 | 1323,62 / 599,35 | 8662,79 | 14707,04 / 3234,82 | 43670,08 |
| 9 | С121-090102-0502 2109-0102-0502 РСНБ РК 2015 | однопольные с глухими полотнами дг 21-9п, 21-10п с декоративной облицовкой поливинилхлоридной | м2 | 17,2 | 9453 / – | – / – | 162591,6 / – | – / – | 162591,6 | – / 13007,33 | 175598,9 |
| 10 | Е12-060101-1205 1206-0101-1205 РСНБ РК 2015 | Приборы дверные. Установка замков врезных | шт | 10 | 671,03 / 661,14 | – / – | 6710,34 / 6611,42 | – / – | 98,92 | 4760,23 / 917,65 | 12388,21 |
| 11 | С121-090404-0303 2109-0404-0303 РСНБ РК 2015 | Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3в4 ГОСТ 5089-2011 | шт | 20 | 3439 / – | – / – | 34390 / – | – / – | 34390 | – / 2751,2 | 37141,2 |
| 12 | Е12-060101-1201 1206-0101-1201 РСНБ РК 2015 | Приборы дверные. Установка петель | шт | 20 | 939,15 / 899,59 | – / – | 18783,07 / 17991,74 | – / – | 791,33 | 12954,06 / 2538,97 | 34276,1 |
| 13 | С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015 | Петля накладная ПН1,ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | шт | 20 | 598 / – | – / – | 11960 / – | – / – | 11960 | – / 956,8 | 12916,8 |
| 14 | Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 | Наличники. Установка и крепление | м коробок | 55 | 450,01 / 64,81 | 1,09 / 0,54 | 24750,28 / 3564,67 | 60,13 / 29,68 | 21125,48 | 3234,91 / 2238,82 | 30224,01 |
| 15 | Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия | м2 | 18 | 662,05 / 631,07 | 30,99 / 16,26 | 11916,98 / 11359,19 | 557,8 / 292,64 | – | 8389,31 / 1624,5 | 21930,8 |
| 16 | Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Полы дощатые. Разборка покрытия | м2 | 55 | 272,52 / 254,02 | 18,51 / 9,71 | 14988,78 / 13970,88 | 1017,9 / 534,02 | – | 10443,53 / 2034,58 | 27466,89 |
| 17 | Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка | м | 48 | 28,5 / 28,5 | – / – | 1368,06 / 1368,06 | – / – | – | 985 / 188,24 | 2541,3 |
| 18 | Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 60 | 945,62 / 276,7 | 28,04 / 14,34 | 56736,92 / 16601,76 | 1682,12 / 860,3 | 38453,04 | 16414,33 / 5852,1 | 79003,36 |
| 19 | Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К-4 | Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 | м2 стяжки | 60 | 654,2 / 26,61 | 19,47 / 9,48 | 39252,24 / 1596,67 | 1168,13 / 569,02 | 36487,44 | 2035,75 / 3303,04 | 44591,03 |
| 20 | Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.10 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей, Устройство | м2 покрытия | 77 | 4189,99 / 859,59 | 128,58 / 60,57 | 322629,4 / 66188,36 | 9900,35 / 4663,75 | 246540,69 | 66600,99 / 31138,43 | 420368,8 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015 | Стены. Очистка вручную от краски с земли и лесов | м2 | 60 | 134,57<br>134,57 | –<br>– | 8074,08<br>8074,08 | –<br>– | – | 5813,34<br>1110,99 | 14998,41 |
| 22 | Е142-110101-0109 1211-011-0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10 | сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями | м2 | 390 | 1799,12<br>811,8 | 27,22<br>21,45 | 701656,49<br>316602 | 10616,74<br>8365,89 | 374437,75 | 233976,9<br>74850,67 | 1010484 |
| 23 | Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И. ДОП ВЫП. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашеваемой поверхности | 390 | 402,72<br>225,09 | 2,95<br>1,46 | 157061,98<br>87783,7 | 1149,8<br>570,14 | 68128,48 | 70683,07<br>18219,6 | 245964,7 |
| 24 | Е12-110101-0110 1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 ИЗМ. ДОП. ВЫП.10 | Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями | м2 | 225 | 2191,47<br>1043,37 | 30,11<br>24,16 | 493079,9<br>234758,3 | 6774,66<br>5436,14 | 251546,94 | 172940<br>53281,59 | 719301,5 |
| 25 | Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.4 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашеваемой поверхности | 225 | 447,48<br>253,34 | 2,95<br>1,46 | 100682,47<br>57002,4 | 663,35<br>328,93 | 43016,73 | 45865,06<br>11723,8 | 158271,3 |
| 26 | Е12-110101-0109 1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10 | Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное с расшивкой (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм | м2 | 3 | 1799,12<br>811,8 | 27,22<br>21,45 | 5397,36<br>2435,4 | 81,67<br>64,35 | 2880,29 | 1799,82<br>575,77 | 7772,95 |
| 27 | Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.3 | Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах | м2 потолка | 55 | 2096,91<br>987,29 | 14,18<br>5,57 | 115330,07<br>54300,83 | 780,02<br>306,31 | 60249,22 | 49146,42<br>13158,12 | 177634,6 |
| 28 | Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.10 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 55 | 733,75<br>436,25 | 4,72<br>1,55 | 40356,35<br>23993,85 | 259,7<br>85,1 | 16102,79 | 19263,16<br>4769,56 | 64389,07 |
| 29 | Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И. ДОП ВЫП. 4 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 окрашеваемой поверхности | 55 | 402,72<br>225,09 | 2,95<br>1,46 | 22149,77<br>12379,75 | 162,15<br>80,4 | 9607,86 | 9968,13<br>2569,43 | 34687,32 |
| 30 | Е12-170101-2201 1217-0101-2201 РСНБ РК 2015 | Выключатели. Смена | шт | 4 | 239,07<br>239,07 | –<br>– | 956,29<br>956,29 | –<br>– | – | 688,53<br>131,59 | 1776,4 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | С123-070218-1508 2307-0218-1508 РСНБ РК 2015 | проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт | 4 | 351 / – | – / – | 1404 / – | – / – | 1404 | – / 112,32 | 1516,32 |
| 32 | Е12-170101-2202 1217-0101-2202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП 4 | Розетки. Смена | шт | 4 | 239,07 / 239,07 | – / – | 956,29 / 956,29 | – / – | – | 688,53 / 131,59 | 1776,4 |
| 33 | С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степеньзащиты IP20 ГОСТ 51322.1-2011 | шт | 4 | 361 / – | – / – | 1444 / – | – / – | 1444 | – / 115,52 | 1559,52 |
| 34 | Е11-460302-0501 1146-0302-0501 РСНБ РК 2015 | Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечечния до 20 см2 | м борозд | 45 | 254,16 / 136,09 | 118,06 / 54,77 | 11437,15 / 6124,23 | 5312,92 / 2464,62 | – | 7214,64 / 1492,14 | 20143,93 |
| 35 | Е12-170101-2101 1217-0101-2101 РСНБ РК | Светильники с лампами накаливания. Смена | шт | 16 | 962,21 / 961,57 | 0,65 / 0,34 | 15395,4 / 15385,08 | 10,33 / 5,42 | – | 11081,16 / 2118,12 | 28594,69 |
| 36 | С123-070106-0101 2307-0106-0101 РСНБ РК 2015 | экранирующей решеткой для внутренней установки 2х18 LED СТ РК 2595-2014 | шт | 16 | 7360 / – | – / – | 117760 / – | – / – | 117760 / – | – / 9420,8 | 127180,8 |
| 37 | Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Кабель. Смена | м | 85 | 73,09 / 72,88 | 0,22 / 0,11 | 6212,96 / 6194,66 | 18,29 / 9,6 | – | 4467,07 / 854,4 | 11534,43 |
| 38 | С123-060131-0301 2306-0131-0301 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,085 | 58977 / – | – / – | 5013,05 / – | – / – | 5013,05 / – | – / 401,04 | 5414,09 |
| 39 | С123-061710-0114 2306-1710-0114 РСНБ РК 2015 | Канал кабельный размерами 10 мм х 40 мм | м | 30 | 613 / – | – / – | 18390 / – | – / – | 18390 | – / 1471,2 | 19861,2 |
| 40 | Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.9 | Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах | м2 | 3,36 | 2194,85 / 1756,31 | 50,57 / 21,61 | 7374,7 / 5901,2 | 169,9 / 72,6 | 1303,6 | 4121,92 / 919,73 | 12416,35 |
| 41 | С121-090402-0202 2109-0402-0202 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 3,36 | 39478 / – | – / – | 132646,08 / – | – / – | 132646,08 | – / 10611,69 | 143257,8 |
| 42 | Е11-100501-0202 1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14 | Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей | м2 | 3,36 | 1187,36 / 697,7 | 176,82 / 87,45 | 3989,52 / 2344,27 | 594,11 / 293,83 | 1051,14 | 2374,29 / 509,11 | 6872,92 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | С121-090302-0104 2109-0302-0104 РСНБ РК 2015 | Двери из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклок ДМА С 21-21 ГОСТ 237747-88 | м2 | 3,36 | 82258 / – | – / – | 276386,88 / – | – / – | 276386,88 | – / 22110,95 | 298497,8 |
| 44 | Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И | Доводчики дверные. Кстановка | шт | 2 | 8083,9 / 1025,69 | 2,21 / – | 16167,79 / 2051,38 | 4,41 / – | 14112 | 1415,45 / 1406,66 | 18989,91 |
| 45 | Е12-080101-0201 1208-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий | м2 кровли | 60 | 131,85 / 131,62 | 0,24 / – | 7911,29 / 7897,18 | 14,11 / – | – | 5685,97 / 1087,78 | 14685,04 |
| 46 | Е12-080101-2903 1208-0101-2903 РСНБ РК 20156 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.1 | Стяжки выравнивающие цементны. Ремонт отдельными местами. Площадь заделки 1 м2 | м2 | 60 | 1987,18 / 1242,88 | 40 / 18,62 | 118690,91 / 74572,99 | 2400,05 / 1116,97 | 41717,87 | 54496,77 / 13855,01 | 187042,7 |
| 47 | Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10 | Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя | м2 кровли | 60 | 1157,06 / 144,18 | 14,19 / 4,2 | 69423,49 / 8650,94 | 851,38 / 252,07 | 59921,16 | 8190,77 / 6209,14 | 83823,4 |
| 48 | С121-100203-0101 2110-0203-0101 РСНБ РК 2015 | Лист кровельный волнистый битумный окрашенный (ондулин) | м2 | 60 | 1188 / – | – / – | 71280 / – | – / – | 71280 | – / 5702,4 | 76982,4 |
| 49 | С121-100203-0204 2110-0203-0204 РСНБ РК 2015 | Покрывающий фартук битумный окрашенный (ондулин) | м | 12 | 1527 / – | – / – | 18324 / – | – / – | 18324 | – / 1465,92 | 19789,92 |
| 50 | С121-100203-0205 2110-0203-0205 РСНБ РК 2015 | Планка карнизная битумная окрашенная (ондулин) | м | 24 | 548 / – | – / – | 13152 / – | – / – | 13152 | – / 1052,16 | 14204,16 |
| 51 | Е11-100501-0204 1110-0501-0204 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.14 | Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и стенах. Установка блоков из ПВХ профилей | м2 | 3,15 | 1496,26 / 727,25 | 188,84 / 93,21 | 4713,23 / 2290,83 | 594,85 / 293,6 | 1827,55 | 2325,99 / 563,14 | 7602,36 |
| 52 | С121-090202-0602 2109-0202-0602 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 24-16, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 | м2 | 3,15 | 24881 / – | – / – | 78375,15 / – | – / – | 78375,15 / – | – / 6270,01 | 84645,16 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Е11-090701-0132 1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.7 | Козырек по периметру. Изготовление (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т конструкций | 15 | 199379,6 / 135824 | 59439,87 / 2717,2 | 29906,94 / 20373,6 | 8915,98 / 407,58 | 617,36 | 14339,01 / 3539,68 | 47785,63 |
| 54 | С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 | т конструкций | 0,15 | 463226 / – | – / – | 69483,9 / – | – / – | 69483,9 | – / 5558,71 | 75042,61 |
| 55 | Е11--120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.10 | Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя | м2 кровли | 22,5 | 1157,06 / 144,18 | 14,19 / 4,2 | 26033,81 / 3244,1 | 319,27 / 94,52 | 22470,44 | 3071,54 / 2328,43 | 31433,77 |
| 56 | С121-070509-0407 2107-0509-0407 РСНБ РК 2015 | Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, П, Е2, толщина 10мм | м2 | 1 | 708 / – | – / – | 708 / – | – / – | 708 | – / 56,64 | 764,64 |
| 57 | Е11-100104-0203 1110-0104-0203 РСНБ РК 2015 | Козырек. Подшивка плитами OSB твердыми толщиной 10мм | м2 | 22,5 | 1394,52 / 617,86 | 14,84 / 7,28 | 31376,6 / 13901,78 | 333,87 / 163,9 | 17140,95 | 12659,11 / 3522,86 | 47558,57 |
| 58 | 121-100203-0101 2110-0203-0101 РСНБ РК 2015 | Лист кровельный волнистый битумный окрашенный (ондулин) | м2 | 22,5 | 1188 / – | – / – | 26730 / – | – / – | 26730 | – / 2138,4 | 28868,4 |
| 59 | С121-100203-0204 2110-0203-0204 РСНБ РК 2015 | Покрывающий фартук битумный окрашенный (ондулин) | м | 65 | 1527 / – | – / – | 99255 / – | – / – | 99255 | – / 7940,4 | 107195,4 |
| 60 | С121-100203-0205 2110-0203-0205 РСНБ РК 2015 | Планка карнизная битумная окрашенная (ондулин) | м | 65 | 548 / – | – / – | 35620 / – | – / – | 35620 | – / 2849,6 | 38469,6 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Е12-110102-0103 1211-0102-0103 РСНБ РК 2015 | Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм | м2 | 180 | 2392,49 / 1606,54 | 0,2 / – | 430648,13 / 289177,34 | 35,78 / – | 141435 | 208207,7 / 51108,47 | 689964,3 |
| 62 | Е12-120102-0701 1212-0102-0701 РНСБ РК 2015 | Фасады. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов | м2 | 180 | 222,94 / 35,91 | 5,93 / 0,13 | 40129,73 / 6464,02 | 1066,9 / 24,28 | 32598,82 | 4671,57 / 3584,1 | 48385,41 |
| 63 | Е12-120102-0801 1212-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Фасады. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 1 раз с земли и лесов | м2 | 180 | 256,33 / 67,22 | 13,52 / 1,35 | 46138,67 / 12099,31 | 2433,47 / 242,82 | 31605,89 | 8886,33 / 4402 | 59427,01 |
| 64 | Е12-120102-0701 1212-0102-0701 РСНБ РК | Цоколь. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов | м2 | 80 | 222,94 / 34,91 | 5,93 / 0,13 | 17835,44 / 2872,9 | 474,18 / 10,79 | 14488,36 | 2076,26 / 1592,94 | 21504,63 |
| 65 | Е12-120102-0801 1212-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Цоколь. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 1 раз с земли и лесов | м2 | 80 | 256,33 / 67,22 | 13,52 / 1,35 | 20506,08 / 5377,47 | 1081,54 / 107,92 | 14047,06 | 3949,48 / 1956,44 | 26412 |
| 66 | Ц13-080205-0902 1308-0205-0902 РСНБ РК | Светильник с лампами. Установка вне зданий | шт | 14 | 8369,11 / 2819,23 | 3885,14 / 1419,6 | 117167,57 / 39469,25 | 54391,96 / 19874,4 | 23306,36 | 42727,43 / 12791,6 | 172686,6 |
| 67 | С123-070106-0501 2307-0106-0501 РСНБ РК 2015 | Светилбники прожекторного типа светодионые марки PROLED FL-10, мощность 13 ВТ, световой поток 1539 ЛМ | шт | 14 | 11265 / – | – / – | 157710 / – | – / – | 157710 | – / 12616,8 | 170326,8 |
| 68 | Ц13-080206-0801 1308-0206-0801 РСНБ РК 2015 | Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках | м | 73 | 20,46 / 10,45 | 0,9 / 0,33 | 1493,89 / 762,7 | 65,66 / 23,91 | 665,53 | 566,37 / 164,82 | 2225,08 |
| 69 | С123-060128-0303 2306-0128-0303 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 3х2,0 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,073 | 207725 / – | – / – | 15163,92 / – | – / – | 15163,92 | – / 1213,11 | 16377,04 |
| 70 | С123-070218-1502 2307-0218-1502 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт | 1 | 351 / – | – / – | 351 / – | – / – | 351 | – / 28,08 | 379,08 |
| 71 | Е12-190101-0901 1219-0101- | | | | 1620,26 | – | 18632,98 | – | – | 13415,75 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0901 РСНБ РК2015 | Помещения. Очистка от строительного мусора | т | 11,5 | 1620,26 | – | 18632,98 | – | | 2563,9 | 34612,63 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | 4 671 858,80 | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | | 1 219 445,21 | | | | |
| | | Итого с накладными расходами | | | | | 5 778 696,00 | | | | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 471 304,32 | | | | |
| | | Итог по сметному расчету в текущих ценах | | | | | 6 250 000,32 | | | | |
| | | Коэф.понижение согласно договора (4,02%) | | | | | 251 000,32 | | | | |
| | | **Итого без НДС** | | | | | **5 999 000,00** | | | | |
| | | **НДС 12%** | | | | | **719 880,00** | | | | |
| | | **Всего к оплате** | | | | | **6 718 880,00** | | | | |

**ЗАКАЗЧИК**

**И.о.Руководителя ГУ "Атырауский департамент государственного имущества и приватизации Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан"**

**Алмуратова Б.А.**

**ПОДРЯДЧИК**

**Директор ТОО "Игілік-ГН"**

**Гайдаров Н.Ғ**