Подрядчик: ТОО "Нур-Жол Курылыс"

Форма № КС-3

Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

Наименование стройки: **ПРИСТРОЙКА на 320 мест к действующей школе на 640 мест "**
в сельском округе "АТАМЕКЕН" Мунайлинского района.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **июль** месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационная форма	
		номер	дата	наименование		код	наименование	код
11	17	Договор 22/19	03.04. 2019г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно	В том числе в текущем месяце за **июль**	СМР в базисных ценах	из графы 1					НДС 12% тенге	ВСЕГО
				СМР в отчетном месяце	монтаж оборудования	Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне 2001г.	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	141 970 521,05		126 759 393,79						15 211 127,26	141 970 521,05
В том числе, за **июль** месяц		45 090 526,32	40 259 398,50						4 831 127,82	45 090 526,32
Удержание 5%			2 012 969,93						241 556,39	2 254 526,32
К оплате:			**38 246 428,58**						**4 589 571,43**	**42 836 000,00**

Всего к оплате: 42 836 000 (сорок два миллионов восемьсот тридцать шесть тысяча) тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК: _____ **Машырыков Э. К.**

ПОДРЯДЧИК: _____ **Даулетбаев А. О.**

Заказчик: **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства»**

Подрядчик: **ТОО "Нур-Жол Курылыс"**

Наименование стройки: **ПРИСТРОЙКА на 320мест к действующей школе на 640мест " в сельском округе "АТАМЕКЕН Мунайлинского района.**

Наименование объекта: **Пристройка** (Общестроительные работы, Водоснабжение и канализация, Отопление и вентиляция). **Тепловые сети.**

АКТ № 3
приемки выполненных работ за ИЮЛЬ месяц 2019 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

ОТДЕЛ 1. ЛС 2-2-1. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕКРЫТИЕ

НА ОТМЕТКЕ -0,800

1	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство м3	0,21	35251,65 8210,25	1714,04 469,6	7403 1724	360 99	1235 48,5	8,21 0,42	2 -
2	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 т	0,001	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

НА ОТМЕТКЕ +9,820

3	11-070505-0104 РСНБ	-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием	37	4971,67	616,17	183952	22798	65187	2,1	78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015	на две стороны		2208,49	187,53	81714	6939	62,1	0,17	6
		шт. сбор								
4	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	56	6428,1	812,69	359973	45511	128859	2,74	153
				2881,55	252,09	161367	14117	62,1	0,23	13
		шт. сбор								
5	21-040108-9902 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	553,2	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
6	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,04806	428540,59	5196,27	20596	250	2480	42,7	2
				50487,63	1148,39	2426	55	62,1	1,03	-
		т стальн								
7	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,12684	363410,09	970,67	46095	123	15337	198	25
				208228,68	458,46	26412	58	48,5	0,36	-
		т								
8	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,175	103532,65	-	18118	-	768	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
9	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	0,348	35251,65	1714,04	12268	596	2047	8,21	3
				8210,25	469,6	2857	163	48,5	0,42	-
		м3								
10	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,056782	195383,98	-	11094	-	470	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
11	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ	0,0079	190390,23	-	1504	-	64	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	IV квартала 2017 года	РК 2591-2014 т								
12	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление керамзитом м3 утепл	0,24	9575,85	1275,53	2298	306	496	2,71	1
				2448,32	379,08	588	91	56,4	0,34	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			663301	69945			264
			Тенге			277088	21522			19
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			663301	-	-		-
	Материалы -		Тенге			285552	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	298610	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			30717	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			216944	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	181139		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	35805		-
	Сметная прибыль -		Тенге			70420	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			950664	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		283
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	298610	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			950664	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		283
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	298610	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ПОКРЫТИЕ, КРОВЛЯ								
13	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	-Стропила. Установка м3 древе	19,304	76129,44	1029,63	1469603	19876	323940	22,1	427
				21272,58	469,61	410646	9065	59,8	0,37	7
14	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	19,304	6207,24	42,75	119824	825	14718	0,78	15
				780,02	20,86	15058	403	59,8	0,02	-
15	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	-Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством м3 древе	700	3974,37	65,77	2782056	46042	831114	1,71	1197
				1710,05	22,84	1197036	15991	56,4	0,02	14
16	11-120101-2003 РСНБ РК 2015	-Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство м2 кровл	91	1186,67	9,18	107987	836	19896	0,27	25
				283,95	2,35	25839	214	56,4	-	-
17	11-120101-	-Разжелобки (ендовы) кровель м планки	61	983,72	18,82	60007	1148	19659	0,45	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0506 РСНБ РК 2015	нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка		472,34	4,89	28813	298	56,4	-	-
		м ендовы								
18	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	-Стены. Устройство карнизов	90	2860,78	18,92	257470	1703	90706	1,43	129
		м2 стен,		1412,18	10,03	127096	903	59,8	0,01	1
19	11-100102-0605 РСНБ РК 2015	-Стены каркасные. Обшивка пергамином	79	92,36	0,83	7297	66	4463	0,08	7
				83,91	0,45	6629	35	59,8	-	-
		м2 обшив								
20	21-050108-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сайдинг,прим	81,37	1502,36	-	122247	-	5183	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
21	11-120101-0901 РСНБ РК 2015	-Желоба настенные. Устройство	110	4723,37	100,92	519571	11101	72418	0,75	83
		м желобо		740,66	38,5	81472	4235	56,4	0,03	4
22	11-160801-0101 РСНБ РК 2015	-Воронки водосточные. Установка	11	16113,65	288,87	177250	3178	27889	2,58	28
				2919,5	22,3	32115	245	60,4	0,02	-
		воронка								
23	11-160301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	133	3127,97	34,81	416020	4630	68453	0,56	74
				590,6	16,21	78550	2156	60,4	0,01	2
		м трубоп								
24	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	-Пояса в опалубке. Устройство	0,3	34357,18	3045,71	10307	914	1859	8,25	2
		м3		8566,22	809,41	2570	243	48,5	0,72	-
25	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0426	195383,98	-	8323	-	353	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +9,820								
26	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	34	2591,8	9,07	88121	309	22984	0,97	33
				959,89	3,01	32636	102	56,4	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 покры								
27	11-100102-0204 РСНБ РК 2015	-Стены. Устройство фронтонов	12,6	2537,43	21,93	31972	276	6722	0,68	9
		м2 фронт		671,53	11,71	8461	148	59,8	0,01	-
28	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	571,32	666,48	16,1	380772	9199	73986	0,16	89
				168,82	3,39	96447	1936	56,4	-	2
		м2 изоли								
29	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	571,32	797,1	33,74	455398	19274	171903	0,4	230
				444,29	10,02	253830	5722	56,4	0,01	5
		м2 утепл								
30	21-110101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	70,615152	18167,93	-	1282931	-	54396	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
31	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	114	666,48	16,1	75978	1836	14763	0,16	18
				168,82	3,39	19245	386	56,4	-	-
		м2 изоли								
32	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	571,32	603,32	76,06	344687	43455	95619	0,24	139
				219,54	21,63	125425	12358	56,4	0,02	11
		м2 стяжк								
33	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	571,32	236,74	16,87	135252	9641	11517	-	1
				12,2	5,02	6968	2866	56,4	-	3
		м2 стяжк								
34	11-061601-0601 РСНБ РК 2015	-Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг	1,85679	28498,09	2468,75	52915	4584	27456	28,29	53
				26029,35	829,2	48331	1540	48,5	0,71	1
		т								
35	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	1,85679	198358,98	-	368311	-	15616	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПО СЕЧЕНИЮ 2-2								
36	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	1,2	666,48	16,1	800	19	155	0,16	-
				168,82	3,39	203	4	56,4	-	-
		м2 изоли								
37	11-120101-1401 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	0,24	27292,34	1087,74	6550	261	786	3,63	1
				3279,49	323,33	787	78	56,4	0,29	-
		м3 утепл								
38	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	1,2	603,32	76,06	724	91	201	0,24	-
				219,54	21,63	263	26	56,4	0,02	-
		м2 стяжк								
39	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	1,2	236,74	16,87	284	20	24	-	-
				12,2	5,02	15	6	56,4	-	-
		м2 стяжк								
40	11-120101-0201 РСНБ РК 2015	-Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство	1,2	3174,63	79,71	3810	96	374	0,26	-
				286,44	14,11	344	17	56,4	0,01	-
		м2 кровл								
41	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	-Кровли. Ограждение перилами	104	83,57	16,4	8691	1706	4388	0,06	6
				60,52	5,21	6295	542	56,4	-	-
		м огражд								
42	21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	0,125	196082,19	-	24510	-	1039	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
43	21-050301-0106 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,242	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			9319667	181084			2591

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			2605073	59519			51
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8726397	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4252390	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2551526	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1806323	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1886239	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	1454566		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	431673		-
		Сметная прибыль -	Тенге			849011	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11461647	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2537
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2551526	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			593270	-	-		-
		Материалы -	Тенге			474797	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	113066	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			96342	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	68292		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	28050		-
		Сметная прибыль -	Тенге			55169	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			744781	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		104
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	113066	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			12206428	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2642
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2664592	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ								
44	11-070515-0102 РСНБ РК 2015	-Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов	13,7	787,43	1,87	10788	26	5361	0,54	7
				551,9	1	7561	14	62,1	-	-
		м шва								
45	11-080301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м	51,05219	6833,26	1409,47	348853	71957	103799	3,13	160
				2879,88	412,53	147024	21060	50,8	0,37	19
		м3 кладк								
46	11-080401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	113	4706,23	158,85	531804	17950	109866	1,43	162
				1412,18	47,05	159577	5317	50,8	0,04	5
		м2 перег								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			891445	89933			329
			Тенге			314162	26391			24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			891445	-	-		-
		Материалы -	Тенге			487350	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	340553	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			219026	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	173857		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	45169		-
		Сметная прибыль -	Тенге			88838	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1199308	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		352
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	340553	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1199308	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		352
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	340553	-		-

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕМЫЧКИ

3-этаж

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	-Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	26	1675,78	822,83	43570	21394	19767	0,81	21
				823,85	240,83	21420	6262	62,1	0,22	6
		шт. сбор								
48	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	6	346,28	160,69	2078	964	857	0,15	1
				149,98	47,94	900	288	62,1	0,04	-
		шт. сбор								
49	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	4,273	59633,18	-	254813	-	10804	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
50	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	0,62	47473,12	4041,81	29433	2506	6099	14,4	9
				14400,43	1074,87	8928	666	48,5	0,96	1
		м3								
51	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,01144	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
52	21-050301-3201 РСНБ	-Сталь арматурная горячекатаная периодического	0,0316	195383,98	-	6174	-	262	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			336068	24864			31
			Тенге			31248	7216			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			336068	-	-		-
		Материалы -	Тенге			18969	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	38464	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			260987	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			37788	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	22581		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	15207		-
		Сметная прибыль -	Тенге			29908	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			403764	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	38464	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			403764	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	38464	-		-

РАЗДЕЛ 5. МОНОЛИТНЫЕ ПОЯСА

НА отметке +9,600(МП-4. 3-этаж)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	-Пояса в опалубке. Устройство м3	13,8	34357,18 / 8566,22	3045,71 / 809,41	474129 / 118214	42031 / 11170	85515 / 48,5	8,25 / 0,72	114 / 10
54	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 т	0,461	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
55	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,649	195383,98 / -	- / -	126804 / -	- / -	5376 / -	- / -	- / -

НА отметке +10,560(МП-5.Чердачный пояс)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	11-060701-0201 РСНБ	-Пояса в опалубке. Устройство	6,336	34357,18	3045,71	217687	19298	39262	8,25	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015	м3		8566,22	809,41	54276	5128	48,5	0,72	5
57	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,092	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
58	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,636	195383,98	-	124264	-	5269	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			942885	61328			166
			Тенге			172489	16298			15
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			942885	-	-		-
	Материалы -		Тенге			457998	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	188788	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			251068	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			135423	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	91562		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	43861		-
	Сметная прибыль -		Тенге			86265	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1164572	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		181
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	188788	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			1164572	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		181
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	188788	-		-

РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦЫ

ЛН-1(крыльцо)

59	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	-Пояса в опалубке. Устройство	5	32055,11	3045,71	160276	15229	30496	8,25	41
		м3		8566,22	809,41	42831	4047	48,5	0,72	4
60	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,2018	195383,98	-	39428	-	1672	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛН-2(крыльцо)								
61	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	-Пояса в опалубке. Устройство м3	3,42	32055,11 / 8566,22	3045,71 / 809,41	109628 / 29296	10416 / 2768	20859 / 48,5	8,25 / 0,72	28 / 2
62	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,1388	195383,98 / -	- / -	27119 / -	- / -	1150 / -	- / -	- / -
63	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство м2 стяжк	9,5	665,48 / 327,55	21,89 / 12,54	6322 / 3112	208 / 119	2319 / 60,9	0,36 / 0,01	3 / -
64	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 м2 стяжк	9,5	171,9 / 8,1	7,41 / 4,15	1633 / 77	70 / 39	143 / 60,9	- / -	- / -
65	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	-Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором м2 троту	9,5	471,62 / 433,23	31,76 / 12,38	4480 / 4116	302 / 118	2851 / 60,3	0,46 / 0,01	4 / -
66	21-040509-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91 м2	9,5	1822,08 / -	- / -	17310 / -	- / -	734 / -	- / -	- / -
67	11-150106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе м2 повер	1,45	5324,62 / 2940,65	24,03 / 13,18	7721 / 4264	35 / 19	2774 / 54,8	2,7 / 0,01	4 / -
		КОЗЫРЬКИ								
68	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте	0,12175	74381,79 / 57254,28	15219,9 / 4664,88	9056 / 6971	1853 / 568	5170 / 60,9	56,5 / 3,61	7 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 6	здания до 25 м. Монтаж								
69	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	-Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж т констр	0,183	20392,32	9297,29	3732	1701	1196	5,88	1
				6105,38	2830,42	1117	518	60,9	2,21	-
70	23-010301-0165 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74 т констр	13,795	1908,98	-	26334	-	1117	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
71	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка м	0,0675	363410,09	970,67	24530	66	8162	198	13
				208228,68	458,46	14055	31	48,5	0,36	-
72	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	-Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством т	22	3974,37	65,77	87436	1447	26121	1,71	38
				1710,05	22,84	37621	503	56,4	0,02	-
73	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз м2 кровл	9,29875	80,2	1,09	746	10	224	0,03	-
				36,38	0,22	338	2	54,2	-	-
74	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 м2	9,29875	81,39	0,88	757	8	151	0,02	-
				22,4	0,22	208	2	54,2	-	-
75	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,0675	103532,65	-	6988	-	296	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ОГРАЖДЕНИЕ								
76	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	-Ограждения металлические без поручня. Установка м огражд	11,5	583,71	60,55	6713	696	3861	0,42	5
				451,99	28,39	5198	327	62,1	0,03	-
77	21-060801-0301 РСНБ	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений	0,052	387584,03	-	20154	-	855	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		-	-	-	-	-	-	-
		т								
78	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,3	80,2	1,09	104	1	31	0,03	-
				36,38	0,22	47	-	54,2	-	-
		м2								
79	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	1,3	162,77	1,75	212	2	42	0,02	-
				44,8	0,45	58	1	54,2	-	-
		м2								
80	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	2	674,05	0,79	1348	2	815	0,65	1
				662,69	0,43	1325	1	54,8	-	-
		м2 окраш								
		ФЕРМА								
81	11-090302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,351	62497,3	9944,83	21937	3491	12933	50,1	18
				50768,84	3100,55	17820	1088	60,9	2,39	1
		т констр								
82	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,351	346385,34	-	121581	-	5155	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
83	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,775	80,2	1,09	704	10	211	0,03	-
				36,38	0,22	319	2	54,2	-	-
		м2								
84	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	8,775	162,77	1,75	1428	15	285	0,02	-
				44,8	0,45	393	4	54,2	-	-
		м2								
		ЛЕСТНИЦА Л-1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	-Пояса в опалубке. Устройство	2,225	36711,48	3045,71	81683	6777	14010	8,25	18
		м3		8566,22	809,41	19060	1801	48,5	0,72	2
86	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,2498225	195383,98	-	48811	-	2070	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
87	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,052	198358,98	-	10315	-	437	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
88	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,3172	74381,79	15219,9	23594	4828	13469	56,5	18
				57254,28	4664,88	18161	1480	60,9	3,61	1
		т констр								
89	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,3172	346385,34	-	109873	-	4659	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
90	11-070519-0102 РСНБ РК 2015	-Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	5,095	2933,18	65,21	14945	332	5663	1,34	7
				1494,02	30,92	7612	158	62,1	0,03	-
		м огражд								
91	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0696925	387584,03	-	27012	-	1145	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
92	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,675	80,2	1,09	776	11	233	0,03	-
				36,38	0,22	352	2	54,2	-	-
		м2								
93	11-130301-	-Поверхности металлические	9,675	162,77	1,75	1575	17	314	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1406 РСНБ РК 2015	огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		44,8	0,45	433	4	54,2	-	-
		м2								
		СТРЕМЯНКИ								
94	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,044	58274,91	18900,71	2564	832	1177	28,9	1
				31475,86	6758,26	1385	297	60,9	5,25	-
		т констр								
95	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,044	300036,31	-	13202	-	560	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
96	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,1	80,2	1,09	88	1	26	0,03	-
				36,38	0,22	40	-	54,2	-	-
		м2								
97	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	1,1	162,77	1,75	179	2	36	0,02	-
				44,8	0,45	49	-	54,2	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	1042294	48361			210
	Тенге	216261	13899			12
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	981412	-	-		-
Материалы -	Тенге	306820	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	180755	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	468129	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	139475	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	93882		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	45593		-
Сметная прибыль -	Тенге	89671	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1210558	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		174
Сметная заработная плата -	Тенге	-	180755	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	60882	-	-		-
Материалы -	Тенге	2724	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	49405	-		-
Накладные расходы -	Тенге	33945	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	30088		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	3857		-
		Сметная прибыль -	Тенге			7586	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			102413	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	49405	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1312971	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		222
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	230160	-		-

РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ

1-этаж

Тип-1

98	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	171,5	665,48	21,89	114130	3754	41866	0,36	61
		м2 стяжк		327,55	12,54	56175	2151	60,9	0,01	2
99	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	-Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	171,5	171,9	7,41	29480	1271	2583	-	1
				8,1	4,15	1389	711	60,9	-	1
		м2 стяжк								
100	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	171,5	1158,97	52,11	198763	8936	68658	0,42	71
				542,79	10,43	93089	1789	60,9	0,01	2
		м2 изоли								
101	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	171,5	754,25	26,15	129355	4485	41788	0,25	43
				327,5	5,95	56167	1021	60,9	0,01	1
		м2 изоли								
102	11-110101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток много или одноцветных на клее из сухих смесей.(Приобретение мат-лов. Ст-сть керамич. плитки; 85%-от ст-ти работы)	145,775	3444,92	58,52	502184	8530	130172	1,13	165
				1146,71	29,85	167161	4351	60,9	0,03	4
		м2 покры								
		Тип-2								
103	11-110101-0801 РСНБ	-Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство	4,662	8486,52	1300,94	39564	6065	14814	4,01	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015			3960,04	478,79	18462	2232	60,9	0,45	2
		м3 изоля								
104	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	333	291,23	23,34	96980	7773	63428	0,26	86
				267,89	12,7	89207	4230	60,9	0,01	4
		м2 изоли								
105	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	333	1158,97	52,11	385935	17351	133312	0,42	139
				542,79	10,43	180750	3473	60,9	0,01	3
		м2 изоли								
106	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	333	665,48	21,89	221605	7288	81290	0,36	119
				327,55	12,54	109075	4176	60,9	0,01	4
		м2 стяжк								
107	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	-Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	333	171,9	7,41	57241	2468	5015	-	1
				8,1	4,15	2696	1381	60,9	-	1
		м2 стяжк								
108	11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Покрытия из линолеума. (Приобретение мат-лов. Стоимость керамической плитки; 95%-от ст-ти работы)	316,35	3182,16	16,16	1006677	5113	118340	0,38	121
				367,7	9,03	116321	2857	60,9	0,01	3
		м2 покры								
		2-этаж								
		Тип-1								
109	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	171,5	665,48	21,89	114130	3754	41866	0,36	61
				327,55	12,54	56175	2151	60,9	0,01	2
		м2 стяжк								
110	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	-Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	171,5	171,9	7,41	29480	1271	2583	-	1
				8,1	4,15	1389	711	60,9	-	1
		м2 стяжк								
111	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство	171,5	1158,97	52,11	198763	8936	68658	0,42	71
				542,79	10,43	93089	1789	60,9	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		первого слоя								
		м2 изоли								
112	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	171,5	754,25	26,15	129355	4485	41788	0,25	43
				327,5	5,95	56167	1021	60,9	0,01	1
		м2 изоли								
113	11-110101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток много или одноцветных на клее из сухих смесей.(Приобретение мат-лов. Ст-сть керамич. плитки; 85%-от ст-ти работы)	145,775	3444,92	58,52	502184	8530	130172	1,13	165
				1146,71	29,85	167161	4351	60,9	0,03	4
		м2 покры								
		Тип-2								
114	11-110101-0801 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство	4,662	8486,52	1300,94	39564	6065	14814	4,01	19
				3960,04	478,79	18462	2232	60,9	0,45	2
		м3 изоля								
115	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	333	291,23	23,34	96980	7773	63428	0,26	86
				267,89	12,7	89207	4230	60,9	0,01	4
		м2 изоли								
116	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	333	1158,97	52,11	385935	17351	133312	0,42	139
				542,79	10,43	180750	3473	60,9	0,01	3
		м2 изоли								
117	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	333	665,48	21,89	221605	7288	81290	0,36	119
				327,55	12,54	109075	4176	60,9	0,01	4
		м2 стяжк								
118	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	-Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	333	171,9	7,41	57241	2468	5015	-	1
				8,1	4,15	2696	1381	60,9	-	1
		м2 стяжк								
119	11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Покрытия из линолеума.(Приобретение мат-лов. Стоимость керамической плитки; 95%-от ст-ти работы)	316,35	3182,16	16,16	1006677	5113	118340	0,38	121
				367,7	9,03	116321	2857	60,9	0,01	3
		м2 покры								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3-этаж								
		Тип-1								
120	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	171,5	665,48	21,89	114130	3754	41866	0,36	61
				327,55	12,54	56175	2151	60,9	0,01	2
		м2 стяжк								
121	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	-Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	171,5	171,9	7,41	29480	1271	2583	-	1
				8,1	4,15	1389	711	60,9	-	1
		м2 стяжк								
122	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	171,5	1158,97	52,11	198763	8936	68658	0,42	71
				542,79	10,43	93089	1789	60,9	0,01	2
		м2 изоли								
123	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	171,5	754,25	26,15	129355	4485	41788	0,25	43
				327,5	5,95	56167	1021	60,9	0,01	1
		м2 изоли								
124	11-110101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток много или одноцветных на клее из сухих смесей.(Приобретение мат-лов. Ст-сть керамич. плитки; 85%-от ст-ти работы)	145,775	3444,92	58,52	502184	8530	130172	1,13	165
				1146,71	29,85	167161	4351	60,9	0,03	4
		м2 покры								
		Тип-2								
125	11-110101-0801 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство	4,662	8486,52	1300,94	39564	6065	14814	4,01	19
				3960,04	478,79	18462	2232	60,9	0,45	2
		м3 изоля								
126	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	333	291,23	23,34	96980	7773	63428	0,26	86
				267,89	12,7	89207	4230	60,9	0,01	4
		м2 изоли								
127	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство	333	1158,97	52,11	385935	17351	133312	0,42	139
				542,79	10,43	180750	3473	60,9	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		первого слоя								
128	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	м2 изоли -Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	333	665,48	21,89	221605	7288	81290	0,36	119
				327,55	12,54	109075	4176	60,9	0,01	4
129	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	м2 стяжк -Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	333	171,9	7,41	57241	2468	5015	-	1
				8,1	4,15	2696	1381	60,9	-	1
130	11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	м2 стяжк -Покрытия из линолеума.(Приобретение мат-лов. Стоимость керамической плитки; 95%-от ст-ти работы)	316,35	3182,16	16,16	1006677	5113	118340	0,38	121
				367,7	9,03	116321	2857	60,9	0,01	3
		м2 покры								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			8345739	219109			2475
			Тенге			2671475	85119			82
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8345739	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5455155	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2756593	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2103804	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	1678765		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	425039		-
		Сметная прибыль -	Тенге			835963	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11285507	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2558
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2756593	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			11285507	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2558
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2756593	-		-

РАЗДЕЛ 8. ПРОЕМЫ

131	11-100501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	м2 -Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	12,364	2813,72	133,42	34789	1650	10705	1,11	14
				1126,95	70,61	13934	873	59,8	0,07	1
132	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	м2 -Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	211,68	2117,2	130,59	448169	27642	137497	0,82	173
				827,4	70,61	175144	14948	59,8	0,07	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 9	(откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых								
133	11-090403-0104 РСНБ РК 2015	м2 -Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж	7,8039	11825,87 4377,99	690,37 249,61	92288 34165	5388 1948	26839 60,9	3,81 0,17	30 1
134	21-090301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	м2 -Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 68-70 мм одностворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 21519-2003	7,8039	53018,69 -	- -	413753 -	- -	17543 -	- -	- -
135	11-100106-0801 РСНБ РК 2015	м2 -Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 1 м	13,092	1758,04 1110,03	33,92 10,81	23016 14533	444 142	10123 59,8	1,11 0,01	15 -
136	11-100106-0802 РСНБ РК 2015	м2 проем -Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м	120,582	951,43 586,02	17,29 5,24	114726 70663	2085 632	49307 59,8	0,59 -	71 1
137	11-100106-0803 РСНБ РК 2015	м2 проем -Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема более 2 м	91,098	650,07 402,01	11,36 2,9	59220 36622	1035 264	25504 59,8	0,4 -	37 -
138	21-090205-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	м2 проем -Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99 м	127,3	1828,94 -	- -	232824 -	- -	9872 -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге ---- Тенге			1418785 345061	38244 18806			338 17
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1326497	-	-		-
	Материалы -		Тенге			336168	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	327754	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			646577	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			260551	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	195997		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	64554		-
		Сметная прибыль -	Тенге			126964	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1714011	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		324
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	327754	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			92288	-	-		-
		Материалы -	Тенге			52735	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	36113	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			26839	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	21993		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	4846		-
		Сметная прибыль -	Тенге			9530	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			128657	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36113	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1842668	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		355
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	363868	-		-

РАЗДЕЛ 9. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

3-этаж

139	11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	503,1	591,14	4,94	297402	2486	146128	0,45	226
				461,63	2,96	232245	1490	54,8	-	2
		м2 оштук								
140	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	721,6	1206,91	66,6	870907	48058	391696	0,74	534
				805,96	54,71	581578	39479	54,8	0,06	40
		м2 оштук								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1168310	50544			760
			Тенге			813823	40969			41
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1168310	-	-		-
		Материалы -	Тенге			303943	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	854792	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			537824	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	468426		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	69398		-
		Сметная прибыль -	Тенге			136491	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1842624	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		802
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	854792	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1842624	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		802
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	854792	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			24128494	783412			7164
			----			---	---			---
			Тенге			7446680	289739			267
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23382054	-	-		-
		Материалы -	Тенге			11904346	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7537834	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3463800	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5537072	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	4360776		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	1176296		-
		Сметная прибыль -	Тенге			2313530	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			31232656	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7248
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7537834	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			153170	-	-		-
		Материалы -	Тенге			55459	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	85519	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			60783	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	52081		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	8702		-
		Сметная прибыль -	Тенге			17116	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			231070	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		79
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	85519	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			593270	-	-		-
		Материалы -	Тенге			474797	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	113066	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			96342	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	68292		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	28050		-
		Сметная прибыль -	Тенге			55169	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			744781	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		104
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	113066	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			32208507	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7432
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7736419	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 2. ЛС 2-1-2. Водоснабжение и канализация								
		ВОДОПРОВОД В1								
141	11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка м трубоп	70	1380,48	14,93	96634	1045	20959	0,34	24
				375,73	6,84	26301	479	60,4	0,01	-
142	11-160301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка м трубоп	78	1742,3	14,93	135899	1164	24550	0,34	26
				375,73	6,84	29307	534	60,4	0,01	-
143	23-040501-0221 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 шт.	21	638,18	-	13402	-	568	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
144	23-040501-0223 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 шт.	7	1112,23	-	7786	-	330	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
145	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex м трубоп	26	473,66	51,99	12315	1352	4574	0,21	5
				242,46	27,87	6304	725	55,3	0,03	1
146	21-110205-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003 м3	0,2	32734,86	-	6547	-	278	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
147	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex м трубоп	26	473,66	51,99	12315	1352	4574	0,21	5
				242,46	27,87	6304	725	55,3	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В 1000 м2	0,0095	410079,55 -	- -	3896 -	- -	165 -	- -	- -
149	11-160701-0101 РСНБ РК 2015	-Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка кран	3	19461,33 1003,45	81,5 33,45	58384 3010	245 100	4434 60,4	0,9 0,03	3 -
150	11-160701-0103 РСНБ РК 2015	-Краны поливочные диаметром до 32 мм. Установка кран	1	25753,84 334,48	- -	25754 334	- -	1303 60,4	0,3 -	- -
		ВОДОПРОВОД Т3, Т4								
151	11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка м трубоп	51	1380,48 375,73	14,93 6,84	70404 19162	761 349	15270 60,4	0,34 0,01	17 -
152	11-160301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка м трубоп	78	1449,51 375,73	14,93 6,84	113062 29307	1164 534	23582 60,4	0,34 0,01	26 -
153	23-040501-0221 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 шт.	21	638,18 -	- -	13402 -	- -	568 -	- -	- -
154	23-040501-0222 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 шт.	7	821,02 -	- -	5747 -	- -	244 -	- -	- -
155	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex м трубоп	70	473,66 242,46	51,99 27,87	33156 16972	3639 1951	12314 55,3	0,21 0,03	15 2
156	21-110205-	-Цилиндры и полуцилиндры	0,53	32734,86	-	17349	-	736	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003 м3		-	-	-	-	-	-	-
157	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex м трубоп	70	473,66 242,46	51,99 27,87	33156 16972	3639 1951	12314 55,3	0,21 0,03	15 2
158	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В 1000 м2	0,027	410079,55 -	- -	11072 -	- -	469 -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге	670280	14360			137
	Тенге	153975	7348			7
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	170143	-	-		-
Материалы -	Тенге	34410	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	51903	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	79201	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	37134	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	28702		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	8432		-
Сметная прибыль -	Тенге	16582	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	223859	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		45
Сметная заработная плата -	Тенге	-	51903	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	500137	-	-		-
Материалы -	Тенге	388335	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	109420	-		-
Накладные расходы -	Тенге	90097	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	66089		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	24008		-
Сметная прибыль -	Тенге	47219	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	637453	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		98
Сметная заработная плата -	Тенге	-	109420	-		-
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге	861312	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		143
Сметная заработная плата -	Тенге	-	161323	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 3. ЛС 2-1-3. Отопление и вентиляция								
		РАЗДЕЛ 10. Отопление								
159	23-020302-3104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63x63x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	20	943,62	-	18872	-	800	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
160	23-020302-3110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	20	2643	-	52860	-	2241	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
161	23-020302-4715 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	16	5647,61	-	90362	-	3831	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
162	23-020302-2407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	26	1072,33	-	27881	-	1182	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
163	23-020302-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	18	1267,94	-	22823	-	968	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
164	23-020302-6122 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	1501,07	-	1501	-	64	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
165	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	-Радиаторы чугунные. Установка	111	18551,22	120,47	2059186	13372	142949	0,7	78
		кВт		729,39	66,76	80962	7410	60,4	0,06	7
166	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	6	1782,37	29,15	10694	175	2935	0,57	3
		м трубоп		644,54	12,45	3867	75	60,4	0,01	-
167	11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	310	1208,69	13,4	374693	4155	83631	0,31	95
		м трубоп		341,07	6,02	105732	1865	60,4	0,01	2
168	11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	40	1212,77	13,4	48511	536	10798	0,31	12
		м трубоп		341,07	6,02	13643	241	60,4	0,01	-
169	11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	90	1451,85	13,4	130666	1206	25208	0,31	28
		м трубоп		341,07	6,02	30696	541	60,4	0,01	-
170	11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	55	1563,83	13,4	86010	737	15666	0,31	17
		м трубоп		341,07	6,02	18759	331	60,4	0,01	-
171	23-040501-0213 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	4	605,66	-	2423	-	103	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
172	23-040501-0217 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	4	2104,59	-	8418	-	357	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
173	11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Краны воздушные. Установка	20	244,55	-	4891	-	2048	0,12	2
		комплект		146,14	-	2923	-	60,4	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174	6 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка шт.	57	1949,22 1592,32	73,24 11,48	111106 90762	4174 655	62268 60,4	1,51 0,01	86 1
175	23-040905-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 20 ГОСТ 21345-2005 шт.	57	973,43 -	- -	55486 -	- -	2353 -	- -	- -
176	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.4	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 м2 окраш	50	693,95 682,57	0,81 0,45	34697 34129	41 22	20979 54,8	0,67 -	33 -
177	11-150404-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.4	-Стены. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком м2 окраш	10	226,4 189,3	- -	2264 1893	- -	1177 54,8	0,18 -	2 -
178	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.1	-Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex м трубоп	6	482,49 249,73	53,54 28,71	2895 1498	321 172	1086 55,3	0,22 0,03	1 -
179	21-110205-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003 м3	1,2	32734,86 -	- -	39282 -	- -	1666 -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге Тенге			3185521 384864	24718 11312			358 10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			359764	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1975	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	37715	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			319907	-	-		-
	Сдача и испытание -		Тенге			1103	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			36807	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	20676		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	16131		-
	Сметная прибыль -		Тенге			31726	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			428296	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		37
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	37715	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2825758	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2454057	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	358462	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сдача и испытание -	Тенге			10826	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			345503	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	216511		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	128992		-
		Сметная прибыль -	Тенге			253701	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3424962	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		332
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	358462	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			3853257	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		368
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	396176	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			3185521	24718			358
			----			---	---			---
			Тенге			384864	11312			10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			359764	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1975	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	37715	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			319907	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			1103	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			36807	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	20676		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	16131		-
		Сметная прибыль -	Тенге			31726	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			428296	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	37715	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2825758	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2454057	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	358462	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			10826	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			345503	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	216511		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	128992		-
		Сметная прибыль -	Тенге			253701	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3424962	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		332
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	358462	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			3853257	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		368
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	396176	-		-

ОТДЕЛ 4. ЛС 2-6-3. Тепловые сети

ПОГЛОЩАЮЩИЙ КОЛОДЕЦ

180	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.6	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	1,8104958	31824,77	6802,99	57619	12317	16659	8,97	16
				---	---	---	---	---	---	---
				9087,65	3042,29	16453	5508	62,1	2,25	4
		м3 желез								
181	23-030101-	-Люк чугунный, тип Л (А15)	1	10027,58	-	10028	-	425	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0303 РСНБ ГОСТ 3634-99 РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	комплект	-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			67646	12317			16
			----			---------	---------			---------
			Тенге			16453	5508			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			67646	-	-		-
		Материалы -	Тенге			28849	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	21961	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10028	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			838	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			17084	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	13638		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	3446		-
		Сметная прибыль -	Тенге			6778	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			91509	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21961	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			91509	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21961	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			28051942	834807			7675
			----			---------	---------			---------
			Тенге			8001973	313907			288
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23979607	-	-		-
		Материалы -	Тенге			11969579	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7649413	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3872935	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			1941	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5628096	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	4423792		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	1204304		-
		Сметная прибыль -	Тенге			2368616	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			31976319	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7351
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7649413	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			153170	-	-		-
		Материалы -	Тенге			55459	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	85519	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			60783	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	52081		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	8702		-
		Сметная прибыль -	Тенге			17116	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			231070	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		79
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	85519	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3919165	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3317189	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	580947	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сдача и испытание -	Тенге			10826	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			531943	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	350892		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	181051		-
		Сметная прибыль -	Тенге			356089	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4807196	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		534
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	580947	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			37014585	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7963
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8315879	-		-

Строительно-монтажные работы	Тенге	37 014 585,26
Оборудование	Тенге	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	37 014 585,26
Временные здания и сооружения 1,8% (1,61143338)	Тенге	596 465,38
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	Тенге	37 611 050,64
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,1% (0,98833948)	Тенге	371 724,86
ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ 2017г	Тенге	37 982 775,50
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018г. К=1,0599383	Тенге	40 259 398,50
НДС 12%	Тенге	4 831 127,82
ВСЕГО:	Тенге	45 090 526,32
Удержание 5,0%	Тенге	2 254 526,32
ВСЕГО по акту с учетом 5% -ного удержания	Тенге	42 836 000,00

Подрядчик: _____ Даулетбаев А. О.

Заказчик: _____ Машырыков Э. К.

Технадзор: _____