Форма 2В

SANA - 2001 Версия 2.4 от 27.07.05г. Цены региона Мангистауская обл.

Заказчик : "ГУ Аппарат акима Боранкульского сельского округа"
Подрядчик : ТОО "SerMar KZ"
Наименование объекта : Капитальный ремонт здания ГУ "Боранкулмадениет"

Акт N

выполненных работ за май 2011г.

Капитальный ремонт здания ГУ "Боранкулмадениет"

Составлен в уровне цен 2001г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих - строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость,тенге: Всего / з/п рабочих - строителей	Общая стоимость,тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда,чел-ч рабочих - строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда,чел-ч рабочих - строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е61-2-7	Ремонт штукаторки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1м2, толщина слоя до 20 мм	2518,07	765,52	236,88	1927633	596480	1039796	2,266	5706
				387,65	5,62	976130	14152	105	0,031	78
		м2								
2	Е62-17-6	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен,окрашенных ранее водэмульсионный краской с расчисткой старой краски более 35%	1969,301	460,9	9,52	907651	18748	99252	0,296	583
				47,9	0,05	94428	98	105	0,0001	-
		м2								
3	Е5-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукаторки в откосах	50	320,85	30,15	16043	1508	17616	1,9603	98
				290,7	2,9	14535	145	120	0,187	9
		шт								
4	Е57-2-7	Разработка покрытия полов из керамических плиток	437,2	116,63	10,56	50991	4617	57938	0,6987	305
				106,07	1,67	46374	730	123	0,0144	6
		м2								
5	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	367	17,38	0,93	6378	341	7488	0,1139	42
				16,45	0,14	6037	51	123	0,0013	-
		м2								
6	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	761,3	5,33	4,89	39078	3723	44264	0,336	256
				46,44	0,83	35355	632	123	0,0086	7

Составлен в уровне цен 2001 г.

SANA-2001 Версия 2.4 от 27.07.05 г Заказ 59 Акт N

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	60	197,2	15,96	11832	958	14112	1,2059	72
		шт		181,24	2,52	10874	151	128	0,0217	1
8	Е65-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 32 мм на резьбе	520	67,96	0,5	35339	260	44961	0,4357	227
		м		67,46	0,09	35079	47	128	0,0007	–
		Всего прямые затраты				**2 994 945**	**626 635**			**7 289**
						1 218 812	**16 006**			**101**
		В том числе стоимость: материалов				1 149 498				
		Накладные расходы				1 325 427				
		- заработная плата, тенге				198 814				
		- трудоемкость, чел-час				663				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				259 222				
		Всего				**4 579 594**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				45 796				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				18 318				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**4 643 708**				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**9 059 874**				
		- материалы, тенге				2 242 671				
		- заработная плата, тенге				2 922 102				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**9 241 071**				
		НДС (12%)				1 108 929				
		Всего по акту с учетом НДС (12%)				**10 350 000**				

Заказчик: _____ Б.Курымбаев

Подрядчик: _____ К.Тажигарин

Тех.надзор: Ш.Ш.

Форма 2В

SANA - 2001 Версия 2.4 от 27.07.05г. Цены региона Мангистауская обл.

Заказчик : "ГУ Аппарат акима Боранкульского сельского округа"
Подрядчик : ТОО "SerMar KZ"
Наименование объекта : Капитальный ремонт здания ГУ "Боранкулмадениет"

Акт N

выполненных работ за июль 2011 г.

Капитальный ремонт здания ГУ "Боранкулмадениет"

Составлен в уровне цен 2001г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих - строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость,тенге: Всего / з/п рабочих - строителей	Общая стоимость,тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда,чел-ч рабочих - строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда,чел-ч рабочих - строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е61-2-7	Ремонт штукаторки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1м2, толщина слоя до 20 мм	2273,089	765,52	236,88	1740095	538449	840302	2,266	5151
				387,65	5,62	881163	12775	94	0,031	70
		м2								
2	Е62-17-6	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен,окрашенных ранее водэмульсионный краской с расчисткой старой краски более 35%	548,769	460,9	9,52	252928	5224	25023	0,296	162
				47,95	0,05	26313	27	95	0,0001	-
		м2								
3	Е61-4-7	Ремонт штукаторки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1м2,толщина слоя до 20мм	1198,5	890,78	262,3	1067600	314367	547725	2,802	3358
				480,44	5,74	575807	6879	94	0,032	38
		шт								
4	Е57-2-7	Окраска водвэмульсионными составами поверхностей потолков окрашенных ранее водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%	1198,5	471,51	10,88	565105	13040	62360	0,3378	405
				54,72	0,05	65582	60	95	0,0001	-
		м2								
5	Е57-2-5	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при	689,28	765,52	236,88	527658	163277	257519	2,266	1562
				387,65	5,62	267199	3874	95	0,031	21

Составлен в уровне цен 2001 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		площади отдельных мест до 1м2, толщина слоя до 20 мм								
		м2								
6	Е62-12-3	Высококачественная масляная окраска стен с расчисткой старой краски более 35%	689,28	243,31	24,9	167709	17163	81230	0,781	538
		м2		124	0,05	85471	34	95	0,0001	–
7	Е15-172-2	Двухслойная окраска больших металлических поверхностей (кроме кровель) белилами с добавлением колера	2	91,76	9,8	184	20	36	0,111	–
		м2 окрашиваемой поверхности		18,45	0,7	37	1	95	0,0034	–
8	Е57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	437,2	1961,73	174,35	857668	76226	118436	1,5362	672
		м2		243,95	2,32	106655	1014	110	0,0237	10
9	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	367	1518,76	30,43	557385	11168	24364	0,382	140
		м2 покрытия		58,5	1,85	21470	679	110	0,009	3
10	Е57-17-2	Устройство дощатых покрытий толщиной 28 мм площадью свыше 10 м2	761,3	1575,79	26,41	1199649	20106	90685	0,6888	524
		м2		107,64	0,65	81946	495	110	0,0082	6
11	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	394,3	201,03	17,95	79266	7078	32716	0,467	184
		м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	30874	284	105	0,0035	1
12	Е57-23-1	Устройство плинтусов деревянных	204	128,34	4,77	26181	973	4924	0,1419	29
		м		21,89	0,05	4466	10	110	0,0006	–
13	Е27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	415	77,58	20,2	32196	8383	39868	0,381	158
		м2 тротуара		57,38	14,85	23813	6163	133	0,0726	30
14	Е27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	415	1413,29	1354,76	586515	562225	35671	0,381	158
		м2 тротуара		57,38	14,85	23813	6163	119	0,0726	30

Составлен в уровне цен 2001 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	74,4	4385,72	93,31	326298	6942	10393	0,682	51
		кВт		108,45	13,01	8069	968	115	0,0635	5
16	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	30	70,68	–	2120	–	776	0,12	4
		комплект		22,5	–	675	–	115	–	–
17	99-1-1	Извещатель пожаро ручной ИПР 513-3А	24	1697		40728				
		шт								
18	Ц10-349-6	Оповещатель звуковой kзпр=1,095/1,095;	23	1285,24	–	29561	–	53024	6	138
		шт		1182,24	–	27192	–	195	–	–
19	99-1-2	Оповещатель звуковой	23	650		14950				
		шт								
20	Ц10-682-2	Световое табло kзпр=1,095/1,096;	9	1380,53	–	12425	–	23316	7	63
		шт		1328,53	–	11957	–	195	–	–
21	99-1-3	Световое табло "Выход"	9	925		8325				
		шт								
22	Ц10-99-6	Устройства блок питания kзпр=1,2;	4	1814,2	–	7257	–	13478	9	36
		шт		1728	–	6912	–	195	–	–
23	99-1-4	Блок резервного питания	4	6359,77		25439				
		шт								
24	Ц8-397-1	Монтаж кабельного канала	4000	170,1	15,3	680400	61200	148200	0,09	360
		м		15,8	3,2	63200	12800	195	0,019	76
25	99-1-5	Кабельный канал	4000	210		840000				
		м								
26	Ц10-900-10	Трубы стальные , диаметр 25 мм kзпр=1,11/1,11;	10	105,98	10,2	1060	102	946	0,43	4
		м		85,38	0,6	854	6	110	0,003	–
27	8-6-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные трубы, 25х2,5 мм	10	212		2120				

Составлен в уровне цен 2001 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
28	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	520	365,48	3,96	190050	2059	35736	0,297	154
				52,2	1,49	27144	775	128	0,0073	4
		м трубопровода								
29	Е65-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 32 мм на резьбе	240	67,96	0,5	16310	120	20751	0,4357	105
				67,46	0,09	16190	22	128	0,0007	–
		м								
30	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	240	293,48	3,96	70435	950	16494	0,297	71
				52,2	1,49	12528	358	128	0,0073	2
		м трубопровода								
31	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	137	165,12	0,07	22621	10	15539	0,646	89
				108	0,02	14796	3	105	0,0001	–
		м2 окрашиваемой поверхности								
32	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	110	8,42	–	926	–	1000	0,0584	6
		шт		8,42	–	926	–	108	–	–
33	Е67-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	1034	3,69	–	3815	–	4120	0,0254	26
		м		3,69	–	3815	–	108	–	–
34	Е67-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	1034	24,84	–	25685	–	27740	0,1492	154
		м провода		24,84	–	25685	–	108	–	–
35	16-7-176	Провод	1,05	39800		41790				
		1000 м								
36	Е67-17-1	Монтаж выключателей, розеток	110	37,55	–	4131	–	4461	0,239	26
		шт		37,55	–	4131	–	108	–	–
37	18-1-11	Выключатель одноклавишный	50	134		6700				
		шт								
38	Е67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	50	9,32	0,23	466	12	495	0,0632	3
		шт		9,09	0,05	455	3	108	0,0003	–

Составлен в уровне цен 2001 г.

SANA-2001 Версия 2.4 от 27.07.05 г

Заказ 59 Акт N

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е67-15-7	Монтаж светильника уплотненного полугерметического с лампой накаливания	106	168,51	0,5	17862	53	19245	0,9761	103
		шт		168,01	0,09	17809	10	108	0,0008	–
40	17-1-13	Светильники с подвесом на крюках, *шт*	106	886		93916				
41	Ц8-401-1	прокладка кабеля *м*	5000	175,2	75,7	876000	378500	443175	0,44	2200
				72,7	20,6	363500	103000	95	0,12	600
42	16-3-115	Кабели контрольные, марка КПсВГ, число жил и сечение 4х0,75 мм2 *1000 м*	0,004	48300		193				
43	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 *1000 м*	0,001	60500		61				
44	Ц10-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей *шт*	1	4487,6	1,6	4488	2	3848	23	23
				4275	–	4275	–	90	–	–
45	99-1-1	приборы приемно-контрольный пожарно-охранный *шт*	1	8920,8		8921				
46	Ц10-683-1	Сигнализация дистанционная: аппаратура типа П-164, стойка циркулярного вызова СУВ *шт*	1	17901	–	17901	–	15165	109	109
				16850	–	16850	–	90	–	–
47	99-1-2	пульт контроля и управления охранной-пожарной *шт*	1	18974,4		18974				
48	Ц10-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства ультрозвуковые, блок питания и контроля *шт*	2	994,3	1,6	1989	3	1685	5	10
				936	–	1872	–	90	–	–
49	99-1-3	контролер двухпроводной линий связи *шт*	2	9062,4		18125				
50	Ц10-669-3	блок сигнальный *шт*	2	994,3	1,6	1989	3	1685	5	10
				936	–	1872	–	90	–	–

Составлен в уровне цен 2001 г.

SANA-2001 Версия 2.4 от 27.07.05 г

Заказ 59 Акт N

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	99-1-4	блок сигнальный-пусковой	2	7108,3		14217		-		
		шт								
52	Ц10-347-1	Аппаратура настольного типа: громкоговоритель настольный	2	529	–	1058	–	964	3	6
		шт		477	–	954	–	101	–	–
53	Ц10-386-9	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт	13	862,1	–	11207	–	11055	5	65
		шт		842	–	10946	–	101	–	–
54	99-1-5	прибор речевого оповещания рупор громкоговоритель	15	21656		324840				
		шт								
55	Ц10-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	352	457,5	1,6	161040	563	138442	2	704
		шт		437	–	153824	–	90	–	–
56	99-1-6	извещатель пожаро дымовой	180	2329		419220				
		шт								
57	99-1-7	извещатель пожаро тепловой	172	252,5		43430				
		шт								
58	Ц10-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	24	2062,7	1,6	49505	38	42811	11	264
		шт		1982	–	47568	–	90	–	–
59	Е56-12-1	Снятие дверных полотен	90	59,88	6,55	5389	590	5873	0,3628	33
		м2		53,33	1,04	4800	94	120	0,0089	1
60	Е56-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	90	429,05	1,7	38615	153	12412	0,7273	65
		м2 проема		114,66	0,27	10319	24	120	0,0032	–
61	Е56-24-5	Установка дверных полотен внутренних межкомнатных	45	243,23	15,06	10945	678	12254	1,203	54
		полотно		224,53	2,41	10104	108	120	0,0303	1
62	6-2-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	90	3540		318600				
		м2								

Составлен в уровне цен 2001 г.

SANA-2001 Версия 2.4 от 27.07.05 г

Заказ 59 Акт N

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	45	1380		62100		-		
		комплект								
64	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	60	215,57	21,24	12934	1274	14231	1,2873	77
		шт		194,33	3,31	11660	199	120	0,0289	2
65	Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	120	74,9	6,81	8988	817	9961	0,4611	55
		м2		68,09	1,08	8171	130	120	0,0093	1
66	Е10-16-1	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий прощадью до 2 м2	120	1055,19	71,29	126623	8555	42840	1,64	197
				272,25	25,25	32670	3030	120	0,1042	13
		м2 проемов								
67	6-1-185	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка	120	14200		1704000				
		м2								
68	Е9-44-1	Демонтаж металлических конструкций	0,03	41830,93	9420,05	1255	283	450	80,3	2
		т конструкций		15052,5	1613,63	452	48	90	5,52	–
69	Е9-44-1	Монтаж конструкций дверей	0,03	41830,93	9420,05	1255	283	450	80,3	2
		т конструкций		15052,5	1613,63	452	48	90	5,52	–
70	99-1-8	двери огрунтованные и окрашенные	1	25100		25100				
		шт								
71	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
		комплект								
		Всего прямые затраты				**14 435 871**	**2 200 889**			**18 310**
						3 117 236	**160 084**			**914**
		В том числе стоимость: материалов				7 315 481				

Составлен в уровне цен 2001 г.

SANA-2001 Версия 2.4 от 27.07.05 г Заказ 59 Акт N

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего прямые затраты				**9 650 822**		**1 805 943**		**13 697**
						2 313 468		**52 232**		**290**
		В том числе стоимость: материалов				4 601 972				
		Накладные расходы				4 568 417				
		- заработная плата, тенге				685 263				
		- трудоемкость, чел-час				2 284				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				853 154				
		Всего				**15 072 393**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				150 724				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				60 290				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				15 283 407				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**29 817 927**				
		- материалы, тенге				8 978 447				
		- заработная плата, тенге				6 364 117				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**30 414 286**				
		НДС (12%)				3 649 714				
		Всего по акту с учетом НДС (12%)				**34 064 000**				

Заказчик: _____ Б.Курымбаев

Подрядчик: _____ К.Тажигарин