Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и
развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"27" 12 2019 год

Заказчик ***ГУ «ЖКХ и ЖИ Уйгурского района Алматинской области» Сайдахметов Т.Т. с.Чунджа ул.Раджибаева 73***

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) ТОО «JMI Компани Сервис» г.Алматы мкр.Самгау, ул.Кокорай 2/1 директор Конусов Р.Б.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **ТОО «УКС» Кожмамбетов К.А.,**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **ТОО «АйEL - Жоба» Салыкжанов С.А.** ,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шарын Уйгурского района Алматинской области»

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу ***с.Шарын, Уйгурский район,Алматинская область***.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса) проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от **"09" ноября 2011 года №59-12 Решение акимата Чарынского с.о.;**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке,

переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от
"___"_____20___года
№_____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий
KZ55REA00033247 09.08.2016г. ГУ «Управление государственного архитектурно - строительного контроля Алматинской области»
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)
ТОО «АйEL - Жоба»

наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) **Филиал РГП «Госэкспертиза» Алматинской области № 18-0147/13 от 25.03.2013г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ декабрь 2014;
месяц, год
окончание работ декабрь 2019;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____;
фактически, месяц:_____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме,
соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема
Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Станция оборудуется насосами производительностью 68,7 м3/ч и напором 40 м. каждый, хозяйственно-питьевых 1 шт, пожарных 1шт, резервных 1 шт. Установка агрегата для повышения производительности насосной станции дренажного погружного электронасоса 600А, таль грузоподъемная с ручным приводом. Здание насосной станции, строительство скважины, водонапорная башня 50 м3, здание КПП, резервуар емкостью 300м3,водопроводная сеть из полиэтиленовых и стальных труб,колодцы выполнены из сборных ж/б элементов.**

Электроснабжение: за точку подключения принята опора № 171 ВЛ-10 кВ фидера № 4-84 И с разъединителем РЛНД 10/200 с приводом ПРНЗ -10. На территории водозабора монтируется комплектная трансформаторная подстанция. Наружное освещение территории выполняется светильниками консольного типа.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 757454,447 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 643606,111 тысяч тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря 9564,448 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 755460,238 тысяч тенге,

в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 643606,111 тысяч тенге; стоимость

оборудования, инструмента и инвентаря 9564,448 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шарын Уйгурского района Алматинской области»***

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик Сайдахметов Т.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор Кожмамбетов К.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Авторский надзор Салыкжанов С.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)Конусов Р.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м	32 450	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5)	м		
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м		

	5)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт		
	Задвижка d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Вентили d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Кран d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Гидрант	шт	155	
	Водопроводный ввод	шт		
	Водоразборная колонка	шт		
	Стальной футляр	шт		
	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		

	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
	7)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт		
	Выпуск	шт		

Горизонтальный разрез колодца	Вертикальный разрез колодца
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик Сайдахметов Т.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор Салыкжанов С.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись эксперта Место печати (при наличии)

Типовая межведомственная форма № 3- КС
Утвержденная Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: ГУ "Отдел Жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского района Алматинской области

Подрядчик: ТОО "JMI Компани Сервис"

Наименование строительства : Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Чарын Уйгурского района Алматинской области

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2018 года

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		№ 35	03.12.2014г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР В базисных ценах	из них		Ст-ть прочих не входящих в состав	Дополнительные затраты на приобретение материалов	в т.ч. НДС	Всего
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Чарын Уйгурского района Алматинской области	**160 485 627**	50 000 000						5 357 143	**50 000 000**

Заказчик:

Руководитель ГУ "ЖКХиЖИ Уйгурского района"

_____ **Сайдахметов Т.Т.**

Технический надзор: ТОО "УКС"

_____ **Кожмамбетов К.А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "JMI Компани Сервис"

_____ **Мукатаев Ж.И.**

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел Жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции"

Подрядчик: ТОО "JMI Компани Сервис"

Наименование стройки: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения

Акт №1
приемки выполненных работ за октябрь 2018г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.11)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водопроводная сеть В1								
2	Е1-12-3	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	20000	26,5	25,45	530000	509000	184494	0,00726	145
		м3 грунта		1,05	8,46	21000	169200	97	0,0316	632
6	Е1-12-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	10000	21,3	20,46	213000	204600	74108	0,00584	58
		м3 грунта		0,84	6,8	8400	68000	97	0,0254	254
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	10000	21,55	4,52	215500	45200	165191	0,108	1080
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	170300	–	97	–	–
8	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	20000	7,57	7,57	151400	151400	47724	–	–

	м3 грунта		–	2,46	–	49200	97	0,00942	188
9 Е1-132-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу самоходного вибрационного катка массой 2,2 т	20000	10,14	10,14	202800	202800	70034	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	3,61	–	72200	97	0,0123	246
10 Е1-172-3	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м в мокрых грунтах	10000	89,52	10,34	895200	103400	926035	0,501	5010
	м2 креплений		78,08	3,87	780800	38700	113	0,0186	186
11 Е5-12-12	Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг на глубину до 15 м	500	2094,21	1149,21	1047105	574605	616814	4,01	2005
	т свай		708,75	363,97	354375	181985	115	1,31	655
12 Е5-13-14	Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг длиной до 15 м из грунтов группы 2	500	1631,88	1220,13	815940	610065	478636	2,37	1185
	т извлеченных свай		411,75	420,66	205875	210330	115	1,61	805
13 Е9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	100	9243,82	1162,94	924382	116294	671895	46,6	4660
	т конструкций		7357,5	108	735750	10800	90	0,53	53
15 1-1-841	Балки двутавровые из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	2	59600		119200				
	т								
23 Е22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм с гидравлическим испытанием	0,02	1440916,32	31953,19	28818	639	2040	360	7
	км трубопровода		66375	12071,25	1328	241	130	58,95	1

24	Е22-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм	0,02	348390,19	68162,54	6968	1363	1827	255,7	5
		км трубопровода		44482,5	25749	890	515	130	125,76	3
26	Е22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром ~~150~~ мм с гидравлическим испытанием	0,224	1008192,32	31953,19	225835	7158	22844	360	81
		133 *км трубопровода*		66375	12071,25	14868	2704	130	58,95	13
27	Е22-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм	0,224	348390,19	68162,54	78039	15268	20452	255,7	57
		км трубопровода		44482,5	25749	9964	5768	130	125,76	28
29	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	0,8	1004877,47	10674,97	803902	8540	54972	270	216
		134 *км трубопровода*		48825	4032	39060	3226	130	19,69	16
30	Е22-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,52	228588,23	30337,38	118866	15775	31779	204,8	106
		км трубопровода		35550	11459,25	18486	5959	130	55,97	29
		Колодец с хлор-сатуратором 2 шт								
115	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	97	35,29	33,19	3423	3219	1057	0,0146	1
		м3 грунта		2,1	9,13	204	886	97	0,0317	3
116	Е1-162-3	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	3	577,8	–	1733	–	1958	3,336	10
		м3 грунта								

117	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	77	577,8	–	1733	–	113	–	–
		м3 грунта		7,57	7,57	583	583	183	–	–
118	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	77	–	2,46	–	189	97	0,00942	1
		м3 уплотненного грунта		25,65	5,38	1975	414	1514	0,129	10
119	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	2,4	20,27	–	1561	–	97	–	–
		м3 грунта		167,18	–	401	–	453	1,21	3
120	Е1-145-6	Планировка площадей в грунтах 3 группы вручную	24	167,18	–	401	–	113	–	–
		м2 спланированной площади		25,65	–	616	–	598	0,163	4
121	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,02	25,65	–	616	–	97	–	–
		м3		10008,35	95,97	200	2	17	4,9	–
122	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,1	771,75	36,25	15	1	105	0,1771	–
		м3		8582,77	66,01	9441	73	254	1,35	1
123	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	4,36	195,75	24,93	215	27	105	0,1218	–
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		33521,92	2104,76	146156	9177	16925	13,9	61
124	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	2362,5	623,48	10301	2718	130	2,475	11
		комплект		8060		16120				
125	2-1-268	Стоимость стремянки	0,03224	134000		4320				
		т								
126	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,00752	60300		453				
		т								
127	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	0,00302	47200		143				

		т								
128	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00372	93997,62	304,24	350	1	129	198	1
		т		33075	114,75	123	–	105	0,56	–
129	Е16-9-4	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм	4,2	1320,75	20,8	5547	87	744	0,725	3
		м трубопровода		130,5	7,79	548	33	128	0,038	–
130	Е20-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметром 200 мм	2	859,88	5,38	1720	11	163	0,36	1
		зонт		60,75	2,25	122	5	128	0,01	–
131	Е22-36-4	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диаметром 200 мм	2	1469,92	567,67	2940	1135	2265	3,91	8
		задвижка или клапан		657	213,75	1314	428	130	1,05	2
132	80-1-1(пл)	Хлор-сатуратор ХС-010/10	2	87901		175802				
		шт								
133	Е18-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	4	958,45	1,57	3834	6	288	0,31	1
		комплект		56,25	–	225	–	128	–	–
134	Е22-35-4	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 125 мм	2	503,23	28,48	1006	57	844	1,88	4
		задвижка или клапан		312,75	11,25	626	23	130	0,05	–
135	99-10-20(пл)(	Задвижка FAF 6100 125 mm	2	13469		26938				
		шт								
136	8-9-13	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 125 мм	8	618		4944				
		шт								
137	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,00726	247994,13	49389,75	1800	359	768	312,7	2
		т фасонных частей		62775	18657	456	135	130	91,12	1

138 Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	0,14	36,09	0,09	5	–	1	0,0218	–
	м2		4,39	0,05	1	–	90	0,0002	–
139 Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	0,14	16,92	0,02	2	–	1	0,0213	–
	м2		4,14	–	1	–	90	–	–
140 Е1-12-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	22	21,3	20,46	469	450	163	0,00584	–
	м3 грунта		0,84	6,8	18	150	97	0,0254	1
141 Е1-12-3	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	51	26,5	25,45	1352	1298	470	0,00726	–
	м3 грунта		1,05	8,46	54	431	97	0,0316	2
142 Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	40	7,57	7,57	303	303	95	–	–
	м3 грунта		–	2,46	–	98	97	0,00942	–
143 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	40	25,65	5,38	1026	215	787	0,129	5
	м3 уплотненного грунта		20,27	–	811	–	97	–	–
144 Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	33	9,24	9,24	305	305	96	–	–
	м3 грунта		–	3	–	99	97	0,0115	–
145 Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную	37	19,4	–	718	–	696	0,123	5
	м2 спланированной площади		19,4	–	718	–	97	–	–

Р. 6 Колодцы гол. водозаб

146	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	1,58	31256,32	2104,76	49385	3326	6133	13,9	22
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	3733	985	130	2,475	4
147	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев д=1500 мм из сборного железобетона в мокрых грунтах	2,8	33521,92	2104,76	93861	5893	10869	13,9	39
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	6615	1746	130	2,475	7
148	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев д=2000 мм из сборного железобетона в мокрых грунтах	6,54	35144,32	2104,76	229844	13765	25388	13,9	91
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	15451	4078	130	2,475	16
149	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	3,85	8378,77	66,01	32258	254	893	1,35	5
		м3		195,75	24,93	754	96	105	0,1218	–
150	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	4	411,46	17,71	1646	71	1240	1,4	6
		задвижка или клапан		231,75	6,75	927	27	130	0,03	–
151	Е22-35-4	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 125 мм	12	503,23	28,48	6039	342	5054	1,88	23
		задвижка или клапан		312,75	11,25	3753	135	130	0,05	1
152	99-19-9(пл)(г	Задвижки FAF 6100 125 mm	11	13469		148159				
		шт								
153	99-19-10(пл)	Задвижки FAF 6100 100 mm	2	9778		19556				
		шт								
154	99-23-4(пл) (г	Затвор FAF 3600 =125	1	16582		16582				
		шт								
155	99-23-6(пл)(г	Затвор FAF 3600 д=100	2	4948		9896				
		шт								
156	Е22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	2	585,99	36,99	1172	74	861	1,93	4
		задвижка или клапан		317,25	13,5	635	27	130	0,07	–
157	99-23-2(пл)(г	Задвижка FAF6100 =150 мм	2	16582		33164				
		шт								

158	Е22-33-5	Установка сальников набивных	0,2389	247994,13	49389,75	59246	11799	25290	312,7	75
		т фасонных частей		62775	18657	14997	4457	130	91,12	22
159	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,097	247994,13	49389,75	24055	4791	10269	312,7	30
		т фасонных частей		62775	18657	6089	1810	130	91,12	9
160	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	6	648,43	21,43	3891	129	983	0,6	4
		фланец		126	–	756	–	130	–	–
161	Е22-40-4	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 125 мм	26	799,14	23,64	20778	615	4944	0,71	18
		фланец		146,25	–	3803	–	130	–	–
162	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	4	300,56	225,63	1202	903	668	0,414	2
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,226	1
163	99-58-8(пл)(г	Втулка-фланец д200	4	734		2936				
		шт								
164	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,11284	133700		15087				
		т								
165	4-1-50	Стоимость 3Д-1	0,02632	60300		1587				
		т								
166	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	0,01064	47200		502				
		т								
167	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01302	93997,62	304,24	1224	4	454	198	3
		т		33075	114,75	431	1	105	0,56	–
168	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	7	13400		93800				
		комплект								
169	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	3,85	36,09	0,09	139	–	15	0,0218	–
		м2		4,39	0,05	17	–	90	0,0002	–

170	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	3,85	16,92	0,02	65	–	14	0,0213	–
		м2		4,14	–	16	–	90	–	–
171	Е13-20-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ХС-76	134,81	6,01	0,02	810	3	705	0,0299	4
		м2		5,81	–	783	–	90	–	–
172	99-58-85(пл)(	Материал "Мастерсиал 501" К=2,000	269,62	101		27232				
		кг								
		Скважины (2)								
1	Е4-10-3	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кзпр1=1,4; кэкс1=1,4; кзпм1=1,4;	65	2140,9	1775,87	139159	115432	47711	1,9642	128
		м		333,9	371,88	21704	24172	104	1,56576	102
2	Е4-10-2	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кзпр1=1,4; кэкс1=1,4; кзпм1=1,4;	5	1188,06	980,88	5940	4904	2007	1,0955	5
		м		185,85	200,23	929	1001	104	0,8393	4
3	Е4-10-5	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	60	3601,18	2971,23	216071	178274	68859	3,289	197
		м		569,25	534,27	34155	32056	104	2,16381	130
4	Е4-10-7	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 7 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	70	6921,35	5690,63	484495	398344	142291	6,303	441
		м								

				1111,28	843,25	77790	59028	104	3,21321	225
5	99-1-12(пл)(г	Долота трехшарочные д=346 мм	2	131299		262598				
		шт								
6	1-6-41	Долота трехшарошечные (ГОСТ 26672-75*), тип Ш244,5Т-ПВ-2	3	48800		146400				
		шт								
7	Е4-47-5	Крепление скважин глубиной до 200 м в грунтах 1 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей	70,5	734,57	557,98	51787	39338	18468	1,01	71
		м		175,05	76,84	12341	5417	104	0,29	20
8	8-6-312	Трубы обсадные из стали группы Д (Б) с короткой треугольной резьбой (ГОСТ 632-80*), 377х11 мм	70,5	7430		523815				
		м								
9	8-6-306	Трубы обсадные из стали группы Д (Б) с короткой треугольной резьбой (ГОСТ 632-80*), 168х12,1 мм	105	2750		288750				
		м								
11	Е4-57-1	Установка фильтров на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	30	281,87	233,27	8456	6998	2662	0,29	9
		м		48,6	36,74	1458	1102	104	0,146	4
12	1-6-224	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	30	14800		444000				
		шт								
13	Е4-54-10	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми станками колонкового бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	10	56837,2	32312,2	568372	323122	382094	137	1370
		шт		24525	12214,8	245250	122148	104	49,12	491
14	1-1-1014	Портландцемент тампонажный бездобавочный	8,14	12300		100122				

	Разглинизация	*т*							
15 Е4-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	4	90284,54	79012,04	361138	316048	103403	57,3	229
	сутки		11272,5	13583,94	45090	54336	104	48,14	193
16 Е4-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	6	90284,54	79012,04	541707	474072	155105	57,3	344
	сутки		11272,5	13583,94	67635	81504	104	48,14	289
17 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1	7940,17	66,01	7940	66	232	1,35	1
	м3		195,75	24,93	196	25	105	0,1218	–
18 Е22-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 75 мм с гидравлическим испытанием	0,05	64249,36	8122,48	3212	406	3182	254	13
	км трубопровода		45900	3069	2295	153	130	14,99	1
19 8-6-74	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм	50	443		22150				
	Р.3 Монтаж оборуд-я	*м*							
20 Ц8-573-2	Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х1000 мм	1	948	337	948	337	475	2	2
	шт		428	72	428	72	95	0,421	–
21 80-5-12(пл) (	СУЗ-40	1	21126		21126				
	шт								
22 Ц11-32-1	Уровнемер поплавковый с мерной лентой (типа УДУ) для наземных резервуаров	1	2992	52,88	2992	53	1594	10	10
	комплект		1768,5	2,25	1769	2	90	0,01314	–
23 80-2-554(пл)(	Электроуровнемер	1	7874		7874				

		шт							
24	Е22-8-5								
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм с гидравлическим испытанием	0,04	1139716,32	31953,19	45589	1278	4079	360	14
	км трубопровода		66375	12071,25	2655	483	130	58,95	2
25	Ц8-404-1								
	Провода магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение до 2х6 мм2	240	30,2	7,3	7248	1752	4811	0,12	29
	м		19	2,1	4560	504	95	0,012	3
26	99-3-11(пл) (I	Кабель ВПП-6К=1,020	244,8	79	19339				
		м							
	Благоустройство территории								
28	1-1-870								
	Сталь листовая ромбического рифления, толщина 2,5 мм, из горячекатаных листов с обрезными кромками, сталь С235	0,09263	43100		3992				
		т							
29	1-1-789								
	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500		1500				
		комплект							
30	1-1-791								
	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
		комплект							
	Всего прямые затраты				**11973796**	**4486195**			**17924**
					2958452	**1219652**			**4654**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				4324357				
	оборудования, тенге				204802				
	Накладные расходы, тенге				4430067				
	- заработная плата, тенге				664510				
	- трудоемкость, чел-ч				2215				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				971944				
	Всего				**17375807**				

Временные здания и сооружения (2,4 %)	329683
- сметная заработная плата, тенге	46485
- нормативная трудоемкость, чел-ч	264
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	362264
- сметная заработная плата, тенге	166641
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1014
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	175007
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	70003
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**18312764**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**43767506**
- материалы, тенге	10335213
- оборудование, тенге	489477
- сметная заработная плата, тенге	12668793
- нормативная трудоемкость, чел-ч	26071
Налог (2 %)	875350
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**44642856**
НДС (12 %)	5357143
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**50 000 000**

Заказчик:
Руководитель ГУ "ЖКХ и ЖИ Уйгурского района"

_____ Сайдахметов Т.Т.

Технический надзор ТОО "УКС"

_____ Кожмамбетов К.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "JMI Компанти Сервис"

_____ Мукатаев Ж.И.