Тапсырыс беруші: **Оңтүстік Қазақстан облыстық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы ММ-і**
Инженер: ТОО "Сапалы Курылыс Инжиниринг"
Мердігер: **"ЖБИ-С" ЖШС**
Орындалған жұмыстарды құны және шығындар анықтаманың нысаны:
2014 жылғы 11 мамыр № 33 келісім шарт бойынша жалпы құны - 136 172 837 теңге
Құрылыстың атауы және мекенжайы:
Оңтүстік Қазақстан облысы Төлеби ауданындағы КХ -35 "автокөлік жолының КХ -11 - Екпінді" автокөлік жолының 7+700 шақырымындағы Бадам өзеніндегі көпірді күрделі жөндеу жұмыстары

Орындалған жұмыстарды құны және шығындар туралы 2014 жылғы 23 мамыр айындағы №1 анықтама

Код	Код	Келісім шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
2683501	43934	№ 33	11.05. 2014 ж.	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстарды құны және шығындар, теңге							
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	1-бағаннан						
		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар		ҚҚС-мен есепті айда
			есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Оңтүстік Қазақстан облысы Төлеби ауданындағы КХ -35 "автокөлік жолының КХ -11 - Екпінді" автокөлік жолының 7+700 шақырымындағы Бадам өзеніндегі көпірді күрделі жөндеу жұмыстары	13 631 490	4 876 449	4 876 449		167 262			13 631 490
Ұстап қалу 5%	681 575							681 575
Қайтарым 5%								
Төленетін сомасы	12 949 915							12 949 915

Тапсырыс беруші :

Оңтүстік Қазақстан облыстық жолушылар көлігі және автомобиль жолдары басқарма басшысының орынбасары

_____ Р.Ибрагимов

"___" _____ 2014 жыл

Мердігер:

"ЖБИ-С"ЖШС-нің бастығы

_____ Е.Б.Зиятаев

"___" _____ 2014 жыл

Заказчик: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО
Подрядчик: ТОО "ЖБИ-С"
Инженер: ТОО "Сапалы Курылыс Инжиниринг"
Договор № 33 от 11 мая 2014 года
Наименование стройки: Капитальный ремонт моста через р.Бадам на на автомобильной дороге КХ-35 «а/д КХ-11-Екпинди км 7+700 в Толебийском районе ЮКО

Акт приемки выполненных работ за май 2014 года (Ф-2)

стоимости выполненных работ за май 2014 года

Составлен на основании сметного расчета

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. измерений	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч, рабочих-	
					всего	эксплуат.маш	всего	эксплуат машин		рабочих обслуж-щих машины	
					з/плата рабочих строит	в т.ч. з/пл. машинистов		в т.ч.з/плата машинист	%	на единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11		
		Раздел 1. Демонтажные работы									
1	27-16-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м²	21	408.11 238,5	169,61 4.07	8 570 5 009	3 562 85	6 775 133	1,55 0,0136	33 0
2	27-16-5	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	м²	7.76	203.88 88,65	115,23 31.42	1 582 688	894 244	1 239 133	0,5 0.11	4 1
3	46-34-2	Демонтаж монолитных ж/б опор мостов	м³	10.70	4330.04 2234,25	2095.79 789.37	46 331 23 906	22 425 8 446	32 352 102	13,32 3,86	143 41
4	109-22-12	Демонтаж металлических опорных стоек моста	т	11.225	2643.29 640,33	2002.98 434.07	29 671 7 188	22 483 4 872	10 854 90	3,53 1,39	40 16
5	30-23-1	Демонтаж опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных плитных пролетных строений до 9 м	шт	24	3537.34 1287	2250.34 558,36	84 896 30 888	54 008 13 401	48 275 109	7,01 1.84	168 44
6	30-73-1	Демонтаж стальных сварных перил	т	0.425	12967,63 6439,5	87.41 31.5	5 511 2 737	37 13	2 997 109	35,6 0,15	15 0
7	8-23-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	90.022	27,1	0 0	2 440 0	0 0	0 0	0 0	0 0
8	8-3-7	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера/расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	88.96	57,51 0	57,51 31,5	5 116 0	5 116 1 023	1 024 100	0 0,24	0 21
		Итого: Демонтажные работы					184 117 70 416	108 525 28 084	103 516		484 123
		Раздел 2. Береговая опора									
10	30-14-6	Сваи квадратного и прямоугольного сечений сплошные и с круглой полостью (СТ РК 939-92) длина 6-12м, периметр до 1200 мм	м	100	2190	0 0	219 000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		Итого: Береговая опора					219 000 0	0 0	0 0		0 0
		Раздел 3. Промежуточная опора									
21	30-14-7	Сваи квадратного и прямоугольного сечений сплошные и с круглой полостью (СТ РК 939-92) длина до 8м, периметр до 1201-1400 мм	м	160	2680	0 0	428 800 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		Итого: Промежуточная опора опора					428 800 0	0 0	0 0		0 0
		Раздел 4. Пролетное строение и проезжая часть									
50	30-23-9	Плита П-15 А14-К7 (ГП заказ № 03-08 вып.3)	шт	6	392700	0 0	2 356 200 0	0 0	0 0	0 0	0 0

60	3023-93	Тротуарный блок Т75.75 Т75.15 /ТП 3.503.1-81/	шт	13	46600	0 0	605 800 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		Итого: Пролетное строение и проезжая часть					**2 722 000** **0**	**0** **0**	**0** **0**		**0** **0**
		Раздел 5. Сопряжение моста с насыпью									
84	3023-111	Плита переходная П400.98.25 /ТП 3.503.1-96/	шт	17	34500	0 0	586 500 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		Итого: Сопряжение моста с насыпью					**586 500** **0**	**0** **0**	**0** **0**		**0** **0**
		ВСЕГО					**4 140 417** **70 416**	**108 525** **28 084**	**103 516** **0**		**404** **123**
		Всего					4 140 417				
		Накладные расходы					103 516				
		ИТОГО					**4 243 933**				
		Неучтенные и непредвиденные работы 6%					254 636				
		ИТОГО					**4 498 569**				
		Временные здания и сооружения 8.4%					377 880				
		Итого с временными					**4 876 449**				
		Прочие затраты									
		Зимнее удорожание 2.03%					98 992				
		Выслуга лет 1%					48 764				
		Дополнительные отпуска 0.4%					19 506				
		Итого прочих затрат					**167 262**				
		Итого в ценах 2001 года					5 043 711				
	2.38968	Итого в ценах 2014 года к=2.38968					12 052 855				
		Налоги, сборы обязательные платежи 2%					241 057				
		Итого					12 293 912				
		Договорной коффициент					12 170 973				
		НДС 12%	0.99				1 460 517				
		ВСЕГО					13 631 490				

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО

_____ Б.Бейсембаев

_____ 2014г.

Гл.специалист Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО

_____ Б.Бейсембаев

_____ 2014г.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Сапалы Курылыс Инженеринг"

_____ Б.Мамбаев Б.М

_____ 2014г.

Гл.специалист

_____ Тайтелиев А.К

_____ 2014г.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЖБИ-С"

_____ Б.Б.Зиятаев

_____ 2014г.

Начальник ПТО ТОО "ЖБИ-С"

_____ М.Маккамбаев

23 май 2014г.

Тапсырыс беруші: **Оңтүстік Қазақстан облыстық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы ММ-і**
Инженер: ТОО "Сапалы Курылыс Инжиниринг"
Мердігер: **"ЖБИ-С" ЖШС**
Орындалған жұмыстарды құны және шығындар анықтаманың нысаны:
2014 жылғы 11 мамыр № 33 келісім шарт бойынша жалпы құны - 136 172 837 теңге
Құрылыстың атауы және мекенжайы:
Оңтүстік Қазақстан облысы Төлеби ауданындағы КХ -35 "автокөлік жолының КХ -11 - Екпінді" автокөлік жолының 7+700 шақырымындағы Бадам өзеніндегі көпірді күрделі жөндеу жұмыстары

Орындалған жұмыстарды құны және шығындар туралы 2014 жылғы 20 маусым айындағы № 2 анықтама

Код	Код	Келісім шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Немірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
2683501	43934	№ 33	11.05. 2014 ж	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстарды құны және шығындар, теңге							
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	1-бағаннан						ҚҚС-мен есепті айда
		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар		
			есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Оңтүстік Қазақстан облысы Төлеби ауданындағы КХ -35 "автокөлік жолының КХ -11 - Екпінді" автокөлік жолының 7+700 шақырымындағы Бадам өзеніндегі көпірді күрделі жөндеу жұмыстары	43 000 733	15 382 924	10 506 475		527 634			29 369 243
Ұстап қалу 5%	2 150 037							1 468 462
Қайтарым 5%								
Төленетін сомасы	40 850 696	-						27 900 781

Тапсырыс беруші :

Оңтүстік Қазақстан облыстық жолушылар көлігі және автомобиль жолдары басқарма басшысының орынбасары

_____ Р.Ибрагимов

"____" _____ 2014 ж

Мердігер:

"ЖБИ-С"ЖШС-нің бастығы

_____ Е.Б.Зиятаев

"____" _____ 2014 жыл

Заказчик:**Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО**
Подрядчик: **ТОО "ЖБИ-С"**
Инженер: ТОО "Сапалы Курылыс Инжинеринг"
Договор № 33 от 11 мая 2014 года
Наименование стройки: Капитальный ремонт моста через р Бадам на на автомобильной дороге КХ-35 «а/д КХ-11-Екпинди км 7+700 в Толебийском районе ЮКО

Акт приемки выполненных работ за июнь 2014 года (Ф-2)

стоимости выполненных работ за июнь 2014 года

Составлен на основании сметного расчета

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. измерений	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы,тенге	Затраты труда, чел-ч, рабочих-	
					всего	эксплуат.маш	всего	эксплуат.машин		рабочих обслуж-щих машины	
					з/плата рабочих строит.	в т.ч. з/пл машинистов		в т.ч.з/плата машинист		на единицу	Всего
									%		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
		Раздел 1. Демонтажные работы									
1	27-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м³	21	408,11 238,5	169,61 4,07	8 571 5 008	3 562 86	6 775 133	1,55 0,0136	32 0
2	27-18-5	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	м³	7,76	203,88 88,65	115,23 31,42	1 582 688	894 244	1 239 133	0,5 0,11	4 1
3	46-34-3	Демонтаж монолитных ж/б опор мостов	м³	10,70	4330,04 2234,25	2095,79 789,37	46 332 23 907	22 425 8 447	32 354 100	13,32 3,86	142 41
4	109-22-12	Демонтаж металлических опорных стоек моста	т	11,225	2643,29 640,33	2002,96 434,07	29 671 7 187	22 483 4 873	10 854 90	3,53 1,39	39 16
5	30-23-1	Демонтаж опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных плитных пролетных строений до 9 м	шт	24	3537,34 1287	2250,34 558,36	84 896 30 888	54 008 13 400	48 274 109	7,01 1,84	165 44
6	30-73-1	Демонтаж стальных сварных перил	т	0,425	12967,63 6439,5	87,41 31,5	5 511 2 737	37 14	2 998 109	36,6 0,15	15 0
7	А-26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	90,022	27,1	0 0	2 439 0	0 0	0 0	0 0	0 0
8	А-8-1	Перевозка грузов автомобилями самосвалами /работающими вне карьеров/расстояние перевозки 8 км.	т	88,95	57,51 0	57,51 11,5	5 115 0	5 115 1 023	1 022 100	0 0,24	0 21
		Итого: Демонтажные работы					**184 117 70 415**	**108 525 28 086**	**103 517**		**400 123**
		Раздел 2. Береговая опора									
9	105-2-6	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай дл.до 12 м в грунтах 2 гр.	м³	19,84	4996,65 643,5	3623,02 617,58	99 134 12 767	71 881 12 253	28 773 115	3,67 1,75	73 35
10	3014-9	Сваи квадратного и прямоугольног сечени сплошные и с круглой полостью /СТ РК 939-92/ длина 9-12м, периметр до 1200 мм	м	220	2190	0 0	481 800 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11	143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м³	39,68	94	0 0	3 730 0	0 0	0 0	0 0	0 0

12	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетон по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см^2	м^3	39,68	310	0 0	12 301 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	5-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения 0,1м^2	1свая	16	553,3 249,75	303,55 112,5	8 853 3 996	4 857 1 800	6 665 115	1,42 0,52	23 8
		Итого: Береговая опора					**605 818 16 763**	**76 738 14 053**	**35 438**		**96 43**
		Раздел 3. Промежуточная опора									
20	105-2-4	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай дл.до 8 м в грунтах 2 гр.	м^3	24	6184,48 787,5	4739,98 822,24	148 428 18 900	113 760 19 734	44 429 115	4,47 2,35	107 56
21	3014-7	Сваи квадратного и прямоугольног сечени сплошные и с круглой полостью /СТ РК 939-92/ длина до 8м, периметр до 1201-1400 мм	м	416	2680	0 0	1 114 880 0	0 0	0 0	0 0	0 0
22	143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м^3	72	94	0 0	6 768 0	0 0	0 0	0 0	0 0
23	143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетон по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см^2	м^3	72	310	0 0	22 320 0	0 0	0 0	0 0	0 0
24	5-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения 0,1м^2	1свая	24	553,3 249,75	303,55 112,5	13 279 5 994	7 285 2 700	9 998 115	1,42 0,52	34 12
29	С1204-1-54	Каркасы и сетки плоские:сталь гладкая класса А-I,d 8мм	т	0,2592	62000	0 0	16 070 0	0 0	0 0	0 0	0 0
30	С1204-1-73	Каркасы и сетки плоские:сталь переодического профиля класса А-III, d 12мм	т	1,3236	65900	0 0	87 225 0	0 0	0	0 0	0 0
31	С1204-1-75	Каркасы и сетки плоские:сталь переодического профиля класса А-III, d 16-18мм	т	2,8778	61200	0 0	176 121 0	0 0	0	0 0	0 0
32	С1204-1-77	Каркасы и сетки плоские:сталь переодического профиля класса А-III, d 25-28мм	т	1,7061	56200	0 0	95 883 0	0 0	0	0 0	0 0
		Итого: Промежуточная опора опора					**1 680 974 24 894**	**121 045 22 434**	**54 427**		**141 68**
		Раздел 4. Пролетное строение и проезжая часть									
50	3023-9	Плита П-15 А14-К7 /ТП заказ № 03-08 вып.2/	шт	13	352700	0 0	4 585 100 0	0 0	0 0	0 0	0 0
51	143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м^3	102,79	94	0 0	9 662 0	0 0	0 0	0 0	0 0
52	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетон по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см^2	м^3	102,79	310	0 0	31 865 0	0 0	0 0	0 0	0 0
60	3023-93	Тротуарный блок Т75.75 Т75.15 /ТП 3.503.1-81/	шт	31	46600	0 0	1 444 600 0	0 0	0 0	0 0	0 0
61	143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м^3	35,64	94	0 0	3 350 0	0 0	0 0	0 0	0 0
62	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетон по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см^2	м^3	35,64	310	0 0	11 048 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		Итого: Пролетное строение и проезжая часть					**6 085 625**	**0**	**0**		**0**

							0	0			0
		Раздел 5. Сопряжение моста с насыпью									
84	3023-111	Плита переходная П 400.98.25 /ТП 3.503.1-96/	шт	3	34500	0 0	103 500 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		Итого: Сопряжение моста с насыпью					**103 500** **0**	**0** **0**	**0** **0**		**0** **0**
		Раздел 6. Прочие работы									
98	136-1-1	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	$м^3$	270	23,25 2	20,6 4,96	6 278 540	5 562 1 339	1 823 97	0,01 0,02	3 5
104	С1204-1-72	Каркасы и сетки плоские:сталь переодического профиля класса А-III, d 10мм	т	1,8684	67700	0 0	126 491 0	0 0	0	0 0	0 0
105	104-33-2	Бурение скважин глубиной до 6м в грунтах 2 группы станками типа СО-2-Лидерное бурение	м	120	390,37 31,05	149,84 28,36	46 844 3 726	17 981 3 403	7 414 104	0,18 0,11	22 13
109	С1204-1-72	Каркасы и сетки плоские:сталь переодического профиля класса А-III, d 10мм	т	0,5264	67700	0 0	35 637 0	0 0	0	0 0	0 0
110	С1204-1-73	Каркасы и сетки плоские:сталь переодического профиля класса А-III, d 12мм	т	0,9984	65900	0 0	65 795 0	0 0	0	0 0	0 0
		ИТОГО Прочие работы					**281 045** **4 266**	**23 543** **4 742**	**9 237**		**25** **18**
		ВСЕГО					**8 941 079** **116 338**	**329 851** **69 315**	**202 619**		**662** **252**
		в том числе стоимость:									
		- материалов, тенге									
		Накладные расходы:					202 619				
		- заработная плата, тенге					30 393				
		- трудоемкость, чел-ч					101				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					548 622				
		ВСЕГО по смете					**9 692 320**				
		Сметная зарплата					**216 046**				
		Нормативная трудоемкость					**1 015**				
		Всего					8 941 079				
		Накладные расходы					202 619				
		ИТОГО					**9 143 698**				
		Неучтенные и непредвиденные работы 6%					548 622				
		ИТОГО					**9 692 320**				
		Временные здания и сооружения 8,4%					814 155				
		Итого с временными					**10 506 475**				
		Прочие затраты									
		Зимнее удорожание 2,03%					213 281				
		Выслуга лет 1%					105 065				
		Дополнительные отпуска 0,4%					42 026				
		Итого прочих затрат					**360 372**				

		Итого в ценах 2001 года					10 866 847				
	2,3896774	Итого в ценах 2014 года к=2,38968					25 968 256				
		Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					519 365				
		Итого					**26 487 621**				
		Договорной коффициент	0,98999219				**26 222 538**				
		НДС 12%					3 146 705				
		ВСЕГО					**29 369 243**				

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО

_____ Р.Ибрагимов

"___" _____ 2014г.

Гл.специалист Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО

_____ Г.Гуреенов

"___" _____ 2014г.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Сапалы Курылыс Инженеринг"

_____ Бесбаев.Б.М

"___" _____ 2014г.

Гл.специалист:

_____ Тайтелиев А.К

"___" _____ 2014г.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЖБИ-С"

_____ Е.Б.Зиятаев

"___" _____ 2014г.

Начальник ПТО ТОО "ЖБИ-С"

_____ М.Махкамбаев

"___" _____ 2014г

Тапсырыс беруші **Оңтүстік Қазақстан облыстық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы ММ-і**
Инженер ТОО "Сапалы Курылыс Инжиниринг"
Мердігер **"ЖБИ-С" ЖШС**
Орындалған жұмыстарды құны және шығындар анықтаманың нысаны:
2014 жылғы 11 мамыр № 33 келісім шарт бойынша жалпы құны - 136 172 837 теңге
Құрылыстың атауы және мекенжайы:
Оңтүстік Қазақстан облысы Төлеби ауданындағы КХ -35 "автокөлік жолының КХ -11 - Екпінді" автокөлік жолының 7+700 шақырымындағы Бадам өзеніндегі көпірді күрделі жөндеу жұмыстары

Орындалған жұмыстарды құны және шығындар туралы 2014 жылғы 20 шілде айындағы № 3 анықтама

Код	Код	Келісім шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
2683501	43934	№ 33	11.05. 2014 ж.	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің объектілердің атауы	Орындалған жұмыстарды құны және шығындар, теңге							
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	1-бағаннан						ҚҚС-мен есепті айда
		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар		
			есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Оңтүстік Қазақстан облысы Төлеби ауданындағы КХ -35 "автокөлік жолының КХ -11 - Екпінді" автокөлік жолының 7+700 шақырымындағы Бадам өзеніндегі көпірді күрделі жөндеу жұмыстары	74 465 129	26 686 813	11 303 889		387 724			31 465 396
								1 573 270
Ұстап қалу 5%	3 723 307							
Қайтарым 5%								29 892 126
Төленетін сомасы	70 742 822							

Тапсырыс беруші:

Оңтүстік Қазақстан облыстық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқарма басшысының орынбасары

_____ Р Ибрагимов

"___" _____ 2014 жыл

Мердігер:

"ЖБИ-С" ЖШС-нің басшысы

_____ Е Б Зиятаев

_____ 2014 жыл

Заказчик: **Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО**
Подрядчик **ТОО "ЖБИ-С"**
Инженер ТОО "Сапалы Курылыс Инжиниринг"
Договор № 33 от 11 мая 2014 года
Наименование стройки: Капитальный ремонт моста через р.Бадам на на автомобильной дороге КХ-35 «а/д КХ-11-Еклинди км 7+700 в Толебийском районе ЮКО

Акт приемки выполненных работ за июль 2014 года (Ф-2)

стоимости выполненных работ за июль 2014 года

Составлен на основании сметного расчета

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед измерений	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч, рабочих-	
					всего	эксплуат ма ш	всего	эксплуат.машин		рабочих обслуж-щих машины	
					з/плата рабочих строит	в т.ч. з/пл машинистов		в т.ч з/плата машинист	%	на единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
		Раздел 2. Береговая опора									
9	105-2-6	Погружение дизель молотом на экскаваторе железобетонных свай дл.до 12 м в грунтах 2 гр	м³	19.84	4996,55 643,5	3623,02 617,58	99 133 12 767	71 880 12 253	28 773 115	3,67 1,75	73 34
13	5-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения 0,1м²	1свая	16	553,3 249,75	303,55 112,5	8 853 3 996	4 857 1 800	6 666 115	1,42 0,52	22 9
14	30-13-1	Устройство из монолитного железобетона крыльев устоев Насадка со шкафной стенкой с открылками из бетона В30	м³	32,74	13314,58 918	937,34 275,85	435 919 30 055	30 688 9 031	42 604 109	4,88 1,1	160 36
15	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетон по водонепроницаемости свыше 4, за 2 кг/см²	м³	34,0496	310	0 0	10 555 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16	С1204-1-54	Каркасы и сетки плоские сталь гладкая класса А-I,d 8мм	т	1,42228	62000	0 0	88 181 0	0 0	0 0	0 0	0 0
17	С1204-1-59	Каркасы и сетки плоские сталь гладкая класса А-I,d 20-22 мм	т	0,0191	52900	0 0	1 010 0	0 0	0 0	0 0	0 0
18	С1204-1-73	Каркасы и сетки плоские сталь переодического профиля класса А-III, d 12мм	т	0,51526	65900	0 0	33 956 0	0 0	0	0 0	0 0
19	С1204-1-76	Каркасы и сетки плоские сталь переодического профиля класса А-III, d 20-22мм	т	1,5896	58700	0 0	93 310 0	0 0	0	0 0	0 0
		Итого: Береговая опора					**770 917** **46 818**	**107 426** **23 084**	**78 043**		**255** **79**
		Раздел 3. Промежуточная опора									
25	30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	м³	11	1566,81 310,5	38,67 14,24	17 235 3 416	425 157	3 895 109	1,99 0,07	22 1
26	30-7-1	Устройство монолитных фундаментов (ростверк)	м³	87,30	11752,52 434,25	532,08 131,85	1 026 701 37 908	46 493 11 518	53 905 109	2,55 0,43	223 39
27	30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	4,9130	9299,96 8055	0 0	40 778 39 574	0 0	43 135 109	48,4 0	238 0
28	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетон по водонепроницаемости свыше 4, за 2 кг/см²	м³	89,1072	310	0 0	27 623 0	0 0	0 0	0 0	0 0
31	С1204-1-75	Каркасы и сетки плоские сталь переодического профиля класса А-III, d 16-18мм	т	1,3546	61200	0 0	82 902 0	0 0	0	0 0	0 0
33	С1204-1-88	Каркасы и сетки плоские сталь переодического профиля	т	0,0372	64100	0	2 385	0	0	0	0

		класса B-I, BP-I d 3мм				0	0	0		0	0
34	109-22-12	Установка стальных опорных стоек моста	т	6,1667	4658,59 1067,22	2861,37 620,1	28 728 6 581	17 645 3 824	9 365 90	5,88 1,98	36 12
35	30806-158	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной/ГОСТ 10707-91/. 1220x14мм	м	33,6	43100	0 0	1 448 160 0	0 0	0 0	0 0	0 0
36	130-10-1	Заполнение ядра свор из контурных блоков бетоном В25	$м^3$	18,99	11159,02 285,75	690,89 210,53	211 910 5 426	13 120 3 998	10 272 109	1,6 0,87	30 17
37	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетон по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/$см^2$	$м^3$	19,3698	310	0 0	6 005 0	0 0	0 0	0 0	0 0
38	30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	2,5970004	8299,96 8055	0 0	21 555 20 919	0 0	22 802 109	48,4 0	126 0
39	С1204-1-54	Каркасы и сетки плоские сталь гладкая класса A-I,d 8мм	т	0,2173	62000	0 0	13 473 0	0 0	0 0	0 0	0 0
40	С1204-1-77	Каркасы и сетки плоские сталь переодического профиля класса A-III, d 25-28мм	т	2,3175801	56200	0 0	130 248 0	0 0	0	0 0	0 0
41	С1204-1-88	Каркасы и сетки плоские,сталь переодического профиля класса B-I, BP-I d 3мм	т	0,0040	64100	0 0	256 0	0 0	0	0 0	0 0
42	С12021-254	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0581418	122100	0 0	7 099 0	0 0	0	0 0	0 0
45	С1204-1-54	Каркасы и сетки плоские,сталь гладкая класса A-I,d 8мм	т	0,3969	62000	0 0	24 608 0	0 0	0 0	0 0	0 0
46	С1204-1-73	Каркасы и сетки плоские сталь переодического профиля класса A-III, d 12мм	т	0,0669	65900	0 0	4 409 0	0 0	0	0 0	0 0
47	С1204-1-77	Каркасы и сетки плоские сталь переодического профиля класса A-III, d 25-28мм	т	0,9145	56200	0 0	51 395 0	0 0	0	0 0	0 0
48	С1204-1-88	Каркасы и сетки плоские сталь переодического профиля класса B-I, BP-I d 3мм	т	0,0080	64100	0 0	513 0	0 0	0	0 0	0 0
		Итого: Промежуточная опора опора					**3 145 984** **113 853**	**77 674** **19 496**	**143 375**		**675** **70**
		Раздел 4. Пролетное строение и проезжая часть									
50	3023-9	Плита П-15 А14-К7 /ТП заказ № 03-08 вып.2/	шт	14	352700	0 0	4 937 800 0	0 0	0 0	0 0	0 0
51	143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	$м^3$	75,74	94	0 0	7 120 0	0 0	0 0	0 0	0 0
52	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетон по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/$см^2$	$м^3$	75,74	310	0 0	23 479 0	0 0	0 0	0 0	0 0
57	С1204-1-54	Каркасы и сетки плоские сталь гладкая класса A-I d 8мм	т	0,6567	62000	0 0	40 715 0	0 0	0 0	0 0	0 0
58	С1204-1-73	Каркасы и сетки плоские сталь переодического профиля класса A-III, d 12мм	т	1,4473	65900	0 0	95 377 0	0 0	0	0 0	0 0
64	С12021-258	Сварная решетка ограждения	т	2,5	134000	0 0	335 000 0	0 0	0	0 0	0 0
		Итого: Пролетное строение и проезжая часть					**5 439 491**	**0** **0**	**0**		**0** **0**
		Раздел 5. Сопряжение моста с насыпью									

82	30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты под переходные плиты	м³	19,1	1575,23 310,5	38,67 14,24	31 997 5 931	739 272	6 762 109	1,99 0,07	38 1
83	30-35-1	Укладка переходных плит, длиной до 5м для сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью	м³	9,75	2954,92 967,5	669,01 174,97	28 810 9 433	6 523 1 706	12 142 109	5,74 0,65	56 6
90	30-3-2	Устройство подготовки из ПГС	м³	4,05	1848,12 263,25	33,87 12,47	7 485 1 066	137 51	1 218 109	1,94 0,06	8 0
		Итого: Сопряжение моста с насыпью					**68 292** **16 430**	**7 399** **2 029**	**20 122**		**102** **7**
		Раздел 6. Прочие работы									
91	101-13-2	Разработка грунта 2 гр в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4м³	м³	240	28,89 1,04	27,85 8,44	6 932 250	6 682 2 024	2 206 97	0,01 0,04	0 5
92	101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	м³	130	6,83	6,83 1,87	887 0	887 242	236 97	0 0,01	0 0
93	30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м²	48	283,07 102,83	13,7 5,04	13 587 4 936	658 242	5 644 109	0,61 0,02	28 1
94	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси. Отсыпка конусов	м³	24	1815,68 21,38	73,75 11,67	43 576 513	1 770 280	1 056 133	0,14 0,04	3 1
98	136-1-1	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	м³	270	23,25 2	20,6 4,96	6 278 540	5 562 1 339	1 823 97	0,01 0,02	3 5
105	104-33-2	Бурение скважин глубиной до 6м в грунтах 2 группы станками типа СО-2-Лидерное бурение	м	120	390,37 31,05	149,84 28,36	46 844 3 726	17 981 3 403	7 414 104	0,18 0,11	22 13
121	30-78-2	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м²	42,5	642,97 157,5	20,67 7,61	27 326 6 694	878 323	7 648 109	0,91 0,31	39 13
		ИТОГО Прочие работы					**145 430** **16 659**	**34 418** **7 853**	**26 027** **746**		**95** **39**
		ВСЕГО					**9 570 114** **193 760**	**226 917** **52 462**	**267 567**		**1 127** **195**
		в том числе стоимость:									
		- материалов, тенге									
		Накладные расходы					267 567				
		- заработная плата, тенге					40 135				
		- трудоемкость, чел-ч					134				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					590 261				
		ВСЕГО по смете					10 427 942				
		Сметная зарплата					286 357				
		Нормативная трудоемкость					1 456				
		Всего					9 570 114				
		Накладные расходы					267 567				
		ИТОГО					9 837 681				
		Неучтенные и непредвиденные работы 6%					590 261				
		ИТОГО					10 427 942				
		Временные здания и сооружения 8,4%					5 947				
		Итого с временными					11 303 889				

		Прочие затраты									
		Зимнее удорожание 2,03%					229 469				
		Выслуга лет 1%					113 039				
		Дополнительные отпуска 0,4%					45 216				
		Итого прочих затрат					**387 724**				
		Итого в ценах 2001 года					11 691 613				
	2,3896774	Итого в ценах 2014 года к=2,38968					27 939 180				
		Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					558 784				
		Итого					**28 497 964**				
		Договорной коффициент	0,98822996				**28 162 542**				
		Разница от изменения договорного кофф. За май	(12293912*0,99)-(12293912*0,98822996)				**-21 761**				
		Разница от изменения договорного кофф. За июнь	(26487621*0,98999219)-(26487621*0,98822996)				**-46 677**				
		Итого					**28 094 104**				
		НДС 12%					3 371 292				
		ВСЕГО					**31 465 396**				

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО

Г. Ибрагимова

"___" _____ 2014г

Гл.специалист Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО

Г. Тулегенов

"___" _____ 2014г

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Сапалы Курылыс Инженеринг"

Т. Бесбаев Б.М

"___" _____ 2014г

Гл.специалист:

Таителиев А.К

"___" _____ 2014г

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЖБИ-С"

Е.Б.Зиятаев

"___" _____ 2014г

Начальник ПТО ТОО "ЖБИ-С"

М.Махкамбаев

"___" _____ 2014г

Тапсырыс беруші: **Оңтүстік Қазақстан облыстық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы ММ-і**
Инженер: ТОО "Сапалы Курылыс инжиниринг"
Мердігер: **"ЖБИ-С" ЖШС**

Орындалған жұмыстарды құны және шығындар анықтаманың нысаны:
2014 жылғы 11 мамыр № 33 келісім шарт бойынша жалпы құны - 136 172 837 теңге

Құрылыстың атауы және мекенжайы:
Оңтүстік Қазақстан облысы Төлеби ауданындағы КХ -35 "автокөлік жолының КХ -11 - Екпінді" автокөлік жолының 7+700 шақырымындағы Бадам өзеніндегі көпірді күрделі жөндеу жұмыстары

Орындалған жұмыстарды құны және шығындар туралы 2014 жылғы 27 тамыз айындағы № 4 анықтама

Код	Код	Келісім шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
2683501	43934	№ 33	11.05. 2014 ж.	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстарды құны және шығындар, теңге							
		1-бағаннан						
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар		ҚҚС-мен есепті айда
			есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Оңтүстік Қазақстан облысы Төлеби ауданындағы КХ -35 "автокөлік жолының КХ -11 - Екпінді" автокөлік жолының 7+700 шақырымындағы Бадам өзеніндегі көпірді күрделі жөндеу жұмыстары	105 523 576	37 817 033	11 130 220		769 490			31 057 447
Ұстап қалу 5%	5 276 179							1 552 872
Қайтарым 5%								
Төленетін сомасы	100 247 397							29 504 575

Тапсырыс беруші :

Оңтүстік Қазақстан облыстық жолушылар көлігі және автомобиль жолдары басқарма басшысы орынбасарының міндетін уақытша атқарушы

_____ Ғ. Төлегенов

"____" _____ 2014 жыл

Мердігер:

"ЖБИ-С"ЖШС-нің бастығы

_____ Е.Б.Зиятаев

"____" _____ 2014 жыл

Заказчик: **Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО**
Подрядчик: **ТОО "ЖБИ-С"**
Инженер: ТОО "Сапалы Курылыс инжиниринг"
Договор № 33 от 11 мая 2014 года
Наименование стройки: Капитальный ремонт моста через р.Бадам на на автомобильной дороге КХ-35 «а/д КХ-11-Екпинди км 7+700 в Толебийском районе ЮКО

Акт приемки выполненных работ за август 2014 года (Ф-2)

стоимости выполненных работ за август 2014 года

Составлен на основании сметного расчета

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. измерений	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы,тенге	Затраты труда, чел-ч, рабочих-	
					всего	эксплуат.маш	всего	эксплуат.машин		рабочих обслуж-щих машины	
					з/плата рабочих строит.	в т.ч. з/пл машинистов		в т.ч.з/плата машинист		на единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
		Раздел 3. Промежуточная опора									
20	105-2-4	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай дл.до 8 м в грунтах 2 гр.	$м^3$	24	6184,48 787,5	4739,98 822,24	148 428 18 900	113 760 19 734	44 429 115	4,47 2,35	107 56
34	109-22-12	Установка стальных опорных стоек моста	т	6,1667	4658,59 1067,22	2861,37 620,1	28 728 6 581	17 645 3 824	9 365 90	5,88 1,98	36 12
36	130-10-1	Заполнение ядра опор из контурных блоков бетоном В25	$м^3$	18,99	11159,02 285,75	690,89 210,53	211 910 5 426	13 120 3 998	10 272 109	1,6 0,87	30 17
37	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетон по водонепроницаемости свыше 4: за 2 $кг/см^2$	$м^3$	19,3698	310	0 0	6 005 0	0 0	0 0	0 0	0 0
38	30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	2,5970004	8299,96 8055	0 0	21 555 20 919	0 0	22 802 109	48,4 0	126 0
39	С1204-1-54	Каркасы и сетки плоские:сталь гладкая класса А-I,d 8мм	т	0,2173	62000	0 0	13 473 0	0 0	0 0	0 0	0 0
40	С1204-1-77	Каркасы и сетки плоские:сталь переодического профиля класса А-III, d 25-28мм	т	2,3175801	56200	0 0	130 248 0	0 0	0	0 0	0 0
41	С1204-1-88	Каркасы и сетки плоские:сталь переодического профиля класса В-I, ВР-I d 3мм	т	0,0040	64100	0 0	256 0	0 0	0	0 0	0 0
42	С12021-254	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0581418	122100	0 0	7 099 0	0 0	0	0 0	0 0
43	30-13-3	Устройство ж/б ригелей В25	$м^3$	29,8	14677,19 1602	1176,05 353,95	437 380 47 740	35 046 10 548	63 534 109	9,52 1,44	284 43
44	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетон по водонепроницаемости свыше 4: за 2 $кг/см^2$	$м^3$	30,992	310	0 0	9 608 0	0 0	0 0	0 0	0 0
45	С1204-1-54	Каркасы и сетки плоские:сталь гладкая класса А-I,d 8мм	т	0,3969	62000	0 0	24 608 0	0 0	0 0	0 0	0 0
46	С1204-1-73	Каркасы и сетки плоские:сталь переодического профиля класса А-III, d 12мм	т	0,0669	65900	0 0	4 409 0	0 0	0	0 0	0 0
47	С1204-1-77	Каркасы и сетки плоские:сталь переодического профиля класса А-III, d 25-28мм	т	0,9145	56200	0 0	51 395 0	0 0	0	0 0	0 0

48	С1204-1-88	Каркасы и сетки плоские:сталь переодического профиля класса В-I, ВР-I d 3мм	т	0,0080	64100	0 0	513 0	0 0	0	0 0	0 0
		Итого: Промежуточная опора опора					**1 095 615 99 566**	**179 571 38 104**	**150 402**		**583 128**
		Раздел 4. Пролетное строение и проезжая часть									
49	30-23-2	Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных плитных пролетных строений длиной до 15м	шт	12	7630,11 1608,75	3620,52 719,55	91 561 19 305	43 446 8 635	30 456 109	8,76 2,3	105 28
50	3023-9	Плита П-15 А14-К7 /ТП заказ № 03-08 вып.2/	шт	15	352700	0 0	5 290 500 0	0 0	0 0	0 0	0 0
51	143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м^3	81,15	94	0 0	7 628 0	0 0	0 0	0 0	0 0
52	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетон по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см^2	м^3	81,15	310	0 0	25 157 0	0 0	0 0	0 0	0 0
53	30-18-1	Установка опорных частей из полимерных материалов,	шт	26	302,4	0	7 862	0	2 933	0,59	15
		резины и фторопласта			103,5	0	2 691	0	109	0	0
54	С11011-724	Резина прессованная (РОЧ 150х350х40)	кг	153,4	425	0 0	65 195 0	0 0	0 0	0 0	0 0
55	30-13-1	Монолитная накладная плита	м^3	27	13730,58 918	937,34 275,85	370 726 24 786	25 308 7 448	35 135 109	4,88 1,1	132 30
56	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетон по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см^2	м^3	28,08	310	0 0	8 705 0	0 0	0 0	0 0	0 0
57	С1204-1-54	Каркасы и сетки плоские:сталь гладкая класса А-I,d 8мм	т	0,3626	62000	0 0	22 481 0	0 0	0 0	0 0	0 0
58	С1204-1-73	Каркасы и сетки плоские:сталь переодического профиля класса А-III, d 12мм	т	0,7992	65900	0 0	52 667 0	0 0	0	0 0	0 0
		Итого: Пролетное строение и проезжая часть					**5 942 482 46 782**	**68 754 16 083**	**68 524**		**252 58**
		Раздел 5. Сопряжение моста с насыпью									
82	30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты под переходные плиты	м^3	19,1	1675,23 310,5	38,67 14,24	31 997 5 930	738 272	6 760 109	1,99 0,07	38 2
83	30-35-1	Укладка переходных плит, длиной до 5м для сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью	м^3	9,75	2954,92 967,5	669,01 174,97	28 811 9 433	6 523 1 706	12 141 109	5,74 0,65	56 7
85	С143001-13	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В30 /М-400/	м^3	2,5	10500	0 0	26 250 0	0 0	0 0	0 0	0 0
86	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетон по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см^2	м^3	2,5	310	0 0	775 0	0 0	0 0	0 0	0 0
87	143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м^3	2,5	94	0 0	235 0	0 0	0 0	0 0	0 0
88	С1204-1-75	Каркасы и сетки плоские:сталь переодического профиля класса А-III, d 16-18мм	т	0,31808	61200	0 0	19 466 0	0 0	0	0 0	0 0
89	С1204-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3мм	т	0,0018	42800	0 0	77 0	0 0	0	0 0	0 0
90	30-3-2	Устройство подготовки из ПГС	м^3	4,05	1848,12	33,87	7 485	137	1 216	1,94	8

		Итого: Сопряжение моста с насыпью			263,25	12,47	1 066	50	109	0,06	0
							115 096	**7 398**	**20 117**		**102**
							16 429	**2 028**			**9**
		Раздел 6. Прочие работы									
100	101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	$м^2$	300	20,27	0	6 081	0	6 872	0,13	39
					20,27	0	6 081	0	113	0	0
101	137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами, бетон В7,5	$м^3$	60	10271,22	69,43	616 273	4 166	27 733	2,2	132
					357,75	27,44	21 465	1 646	120	0,1	6
102	142-8-2	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления до 0,2 мБМ В20, W4, F200	$м^3$	92,98	11032,84	70,44	1 025 833	6 550	24 886	1,78	166
					276,75	23,98	25 732	2 230	89	0,09	8
103	142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	3,552	2081,68	322,52	7 394	1 146	5 176	9,57	34
					1514,25	122,92	5 379	437	89	0,6	2
104	С1204-1-72	Каркасы и сетки плоские:сталь переодического профиля класса А-III, d 10мм	т	1,6836	67700	0	113 980	0	0	0	0
						0	0	0		0	0
106	137-73-3	Устройство упорного блока из монолитного бетона В20	$м^3$	27,2	12754,59	142,69	346 925	3 881	25 312	4,47	122
					724,5	50,98	19 706	1 387	120	0,21	7
107	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетон по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/$см^2$	$м^3$	27,608	310	0	8 558	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
108	137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов	т	0,7624	8049,49	3554,81	6 137	2 710	3 428	14	11
					2475	1272,6	1 887	970	120	5,35	4
113	С2015-27	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш-ч	640	101,1	101,1	64 704	64 704	5 011	0	0
					0	65,25	0	41 760	12	0,38	241
		ИТОГО Прочие работы					**2 195 885**	**83 157**	**98 418**		**504**
							80 250	**48 430**			**268**
		ВСЕГО					**9 349 078**	**338 880**	**337 461**		**1 441**
							243 027	**104 645**			**463**
		в том числе стоимость:									
		- материалов, тенге									
		Накладные расходы:									
		- заработная плата, тенге					337 461				
		- трудоемкость, чел-ч					50 619				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					169				
		ВСЕГО по смете					581 192				
		Сметная зарплата					**10 267 731**				
		Нормативная трудоемкость					**398 291**				
		Всего					**2 073**				
		Накладные расходы					9 349 078				
		ИТОГО					337 461				
		Неучтенные и непредвиденные работы 6%					**9 686 539**				
		ИТОГО					581 192				
		Временные здания и сооружения 8,4%					**10 267 731**				
		Итого с временными					862 489				
		Прочие затраты					**11 130 220**				
		Зимнее удорожание 2,03%									
							225 943				

		Выслуга лет 1%				111 302					
		Дополнительные отпуска 0,4%				44 521					
		Итого прочих затрат				**381 766**					
		Итого в ценах 2001 года				11 511 986					
	2,3896774	Итого в ценах 2014 года к=2,38968				27 509 933					
		Налоги, сборы,обязательные платежи 2%				550 199					
		Итого				**28 060 132**					
		Договорной коффициент	0,98822996			**27 729 863**					
		НДС 12%				3 327 584					
		ВСЕГО				**31 057 447**					

ЗАКАЗЧИК:

ВрИО Заместителя руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО

_____ Г. Тулегенов

"____" _____ 2014г.

Гл.специалист Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО

_____ Б.Бейсембаев

"____" _____ 2014г.

ИНЖЕНЕР;

Директор ТОО "Сапалы Курылыс инжиниринг"

_____ Жумабаев М.М.

"____" _____ 2014г.

Гл.специалисты:

_____ Тайтелиев А.К

"____" _____ 2014г.

ПОДРЯДЧИК:

Начальник ПТО ТОО "ЖБИ-С"

_____ М.Махкамбаев

_____ 2014г.

Производитель работ ТОО "ЖБИ-С"

_____ Ш.Османшиков

"____" _____ 2014г.

Тапсырыс беруші: **Оңтүстік Қазақстан облыстық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы ММ-і**
Инженер: "Сапалы Курылыс инжиниринг" ЖШС
Мердігер: **"ЖБИ-С" ЖШС**

Орындалған жұмыстарды құны және шығындар анықтаманың нысаны:
2014 жылғы 11 мамыр № 33 келісім шарт бойынша жалпы құны - 136 172 837 теңге

Құрылыстың атауы және мекенжайы:
Оңтүстік Қазақстан облысы Төлеби ауданындағы КХ -35 "автокөлік жолының КХ -11 - Екпінді" автокөлік жолының 7+700 шақырымындағы Бадам өзеніндегі көпірді күрделі жөндеу жұмыстары

Орындалған жұмыстарды құны және шығындар туралы 2014 жылғы 19 қыркүйек айындағы № 5 анықтама

Код	Код	Келісім шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
2683501	43934	№ 33	11.05. 2014 ж.	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстарды құны және шығындар, теңге							
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	1-бағаннан						ҚҚС-мен есепті айда
		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар		
			есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Оңтүстік Қазақстан облысы Төлеби ауданындағы КХ -35 "автокөлік жолының КХ -11 - Екпінді" автокөлік жолының 7+700 шақырымындағы Бадам өзеніндегі көпірді күрделі жөндеу жұмыстары	130 691 293	46 836 519	9 019 486		1 078 859			25 167 717
Ұстап қалу 5%	6 534 565							1 258 386
Қайтарым 5%								
Төленетін сомасы	124 156 728							23 909 331

Тапсырыс беруші:

Оңтүстік Қазақстан облыстық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқарма басшысы орынбасарының міндетін уақытша атқарушы

_____ Т. Төлегенов

"____" _____ 2014 жыл

Инженер:

"Сапалы Курылыс инжиниринг" ЖШС-нің бастығы

_____ Жумабаев М.М.

"____" _____ 2014 жыл

Мердігер:

"ЖБИ-С"ЖШС-нің бастығы

_____ Е.Б.Зиятаев

_____ 2014 жыл

Заказчик: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО
Подрядчик: ТОО "ЖБИ-С"
Инженер: ТОО "Сапалы Курылыс инжиниринг"
Договор № 33 от 11 мая 2014 года
Наименование стройки: Капитальный ремонт моста через р.Бадам на на автомобильной дороге КХ-35 «а/д КХ-11-Екпинди км 7+700 в Толебийском районе ЮКО

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2014 года (Ф-2)

стоимости выполненных работ за сентябрь 2014 года

Составлен на основании сметного расчета

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. измерений	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы,тенге	Затраты труда, чел-ч, рабочих-	
					всего	эксплуат.маш	всего	эксплуат.машин		рабочих обслуж-щих машины	
					з/плата рабочих строит.	в т.ч. з/пл машинистов		в т.ч.з/плата машинист		на единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
		Раздел 3. Промежуточная опора									
20	105-2-4	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай дл.до 8 м в грунтах 2 гр.	м^3	24	6184,48 787,5	4739,98 822,24	148 426 18 900	113 758 19 733	44 428 115	4,47 2,35	108 57
24	5-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения 0,1м^2	1свая	48	553,3 249,75	303,55 112,5	26 559 11 988	14 571 5 400	19 996 115	1,42 0,52	68 25
25	30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	м^3	5,5	1566,81 310,5	38,67 14,24	8 617 1 707	213 78	1 945 109	1,99 0,07	11 0
26	30-7-1	Устройство монолитных фундаментов (ростверк)	м^3	43,68	11752,52 434,25	532,08 131,85	513 350 18 968	23 241 5 760	26 953 109	2,55 0,43	111 18
27	30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	2,6455	8299,96 8055	0 0	21 957 21 310	0 0	23 228 109	48,4 0	128 0
28	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетон по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см^2	м^3	44,5536	310	0 0	13 812 0	0 0	0 0	0 0	0 0
34	109-22-12	Установка стальных опорных стоек моста	т	5,9666	4658,59 1067,22	2861,37 620,1	27 796 6 368	17 073 3 700	9 060 90	5,88 1,98	36 12
35	30806-158	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной/ГОСТ 10707-91/, 1220х14мм	м	16,8	43100	0 0	724 080 0	0 0	0 0	0 0	0 0
36	130-10-1	Заполнение ядра опор из контурных блоков бетоном В25	м^3	18,99	11159,02 285,75	690,89 210,53	211 909 5 427	13 120 3 998	10 274 109	1,6 0,87	31 16
37	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетон по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см^2	м^3	19,3698	310	0 0	6 004 0	0 0	0 0	0 0	0 0
38	30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	2,6047992	8299,96 8055	0 0	21 620 20 981	0 0	22 869 109	48,4 0	125 0
39	С1204-1-54	Каркасы и сетки плоские:сталь гладкая класса А-I,d 8мм	т	0,2179	62000	0 0	13 509 0	0 0	0 0	0 0	0 0
40	С1204-1-77	Каркасы и сетки плоские:сталь переодического профиля класса А-III, d 25-28мм	т	2,3245398	56200	0 0	130 639 0	0 0	0	0 0	0 0
41	С1204-1-88	Каркасы и сетки плоские:сталь переодического профиля класса В-I, ВР-I d 3мм	т	0,0040	64100	0 0	257 0	0 0	0	0 0	0 0
42	С12021-254	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и	т	0,0583164	122100	0	7 121	0	0	0	0

		сборосварочных операций				0	0	0		0	0
43	30-13-3	Устройство ж/б ригелей В25	м^3	14,9	14677,19 1602	1176,05 353,95	218 690 23 869	17 523 5 274	31 766 109	9,52 1,44	142 21
44	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетон по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см^2	м^3	15,496	310	0 0	4 803 0	0 0	0 0	0 0	0 0
45	С1204-1-54	Каркасы и сетки плоские:сталь гладкая класса А-I,d 8мм	т	0,3920	62000	0 0	24 304 0	0 0	0 0	0 0	0 0
46	С1204-1-73	Каркасы и сетки плоские:сталь переодического профиля класса А-III, d 12мм	т	0,0661	65900	0 0	4 353 0	0 0	0	0 0	0 0
47	С1204-1-77	Каркасы и сетки плоские:сталь переодического профиля класса А-III, d 25-28мм	т	0,9034	56200	0 0	50 773 0	0 0	0	0 0	0 0
48	С1204-1-88	Каркасы и сетки плоские:сталь переодического профиля класса В-I, ВР-I d 3мм	т	0,0080	64100	0 0	512 0	0 0	0	0 0	0 0
		Итого: Промежуточная опора опора					**2 179 091** **129 518**	**199 499** **43 943**	**190 519**		**760** **149**
		Раздел 4. Пролетное строение и проезжая часть									
49	30-23-2	Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных плитных пролетных строений длиной до 15м	шт	36	7630,11 1608,75	3620,52 719,55	274 684 57 915	130 339 25 903	91 361 109	8,76 2,3	315 82
53	30-18-1	Установка опорных частей из полимерных материалов, резины и фторопласта	шт	78	302,4 103,5	0 0	23 588 8 073	0 0	8 800 109	0,59 0	46 0
54	С11011-724	Резина прессованная (РОЧ 150х350х40)	кг	460,2	425	0 0	195 585 0	0 0	0 0	0 0	0 0
55	30-13-1	Монолитная накладная плита	м^3	81	13730,58 918	937,34 275,85	1 112 177 74 358	75 925 22 344	105 405 109	4,88 1,1	395 89
56	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетон по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см^2	м^3	84,24	310	0 0	26 114 0	0 0	0 0	0 0	0 0
57	С1204-1-54	Каркасы и сетки плоские:сталь гладкая класса А-I,d 8мм	т	0,4311	62000	0 0	26 728 0	0 0	0 0	0 0	0 0
58	С1204-1-73	Каркасы и сетки плоские:сталь переодического профиля класса А-III, d 12мм	т	0,9503	65900	0 0	62 625 0	0 0	0	0 0	0 0
59	30-39-1	Устройство тротуаров на мостах и путепроводах под автомобильные дороги	м^3	17,82	3538,88 1361,25	555,52 173,21	63 063 24 257	9 899 3 087	29 805 109	7,83 0,73	140 13
63	30-73-1	Установка стальных сварных перил	т	2,27612	17298,09 10732,5	124,87 45	39 373 24 428	284 102	26 737 109	61 0,22	139 1
64	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	2,05224	134000	0 0	275 000 0	0 0	0	0 0	0 0
65	30-13-1	Устройство омоноличивания тротуаров с проезжей частью бетоном В30	м^3	3,15	13730,58 918	937,34 275,85	43 251 2 892	2 953 869	4 099 109	4,88 1,1	15 3
66	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетон по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см^2	м^3	3,276	310	0 0	1 016 0	0 0	0 0	0 0	0 0
67	С1204-1-73	Каркасы и сетки плоские:сталь переодического профиля класса А-III, d 12мм	т	0,110112	65900	0 0	7 256 0	0 0	0	0 0	0 0
68	С1204-1-76	Каркасы и сетки плоские:сталь переодического профиля класса А-III, d 20-22мм	т	0,20073	58700	0 0	11 783 0	0 0	0	0 0	0 0
72	30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м^2	360	692,7 157,5	20,67 7,61	249 372 56 700	7 441 2 740	64 790 109	0,91 0,31	328 112

		Деформационный шов									
73	30-80-2	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах с окаймлением	м	30	2728,43 1093,5	889,07 312,12	81 853 32 805	26 672 9 364	45 964 109	6,06 1,47	182 44
74	С11011-966	Ткань стеклянная А-1 ГОСТ 8481-75 для гидроизоляции проезжей части мостов - 3 слоя	100м^2	2,25	21800	0 0	49 050 0	0 0	0	0 0	0 0
75	С11011-874	Прокат листовой горячекатанный общего назначения, толщина 9-12мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	т	0,44325	63600 0	0 0	28 191 0	0 0	0 0	0 0	0 0
76	С1204-1-53	Каркасы и сетки плоские:сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0298	65000	0 0	1 937 0	0 0	0 0	0 0	0 0
77	С143001-11	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В25 /М-350/	м^3	1,95	10100	0 0	19 695 0	0 0	0 0	0 0	0 0
78	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетон по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см^2	м^3	1,95	310	0 0	605 0	0 0	0 0	0 0	0 0
79	143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м^3	1,95	94	0 0	183 0	0 0	0 0	0 0	0 0
80	С11011-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	м^2	29,75	84	0 0	2 499 0	0 0	0 0	0 0	0 0
81	С11011-403	Мастика битумно-полимерная	кг	190,55	36	0 0	6 860 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		Итого: Пролетное строение и проезжая часть					**2 602 488** **281 428**	**253 513** 64 409	**376 961**		**1 560** **344**
		Раздел 6. Прочие работы									
91	101-13-2	Разработка грунта 2 гр в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4м^3.	м^3	240	28,89 1,04	27,85 8,44	6 933 249	6 684 2 025	2 206 97	0,01 0,04	3 9
92	101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	м^3	130	6,83	6,83 1,87	888 0	888 243	235 97	0 0,01	0 2
93	30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м^2	48	283,07 102,83	13,7 5,04	13 588 4 936	657 242	5 644 109	0,61 0,02	30 1
94	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси. Отсыпка конусов	м^3	24	1815,68 21,38	73,75 11,67	43 577 513	1 770 280	1 054 133	0,14 0,04	4 1
95	30-74-1	Установка железобетонных сборных перил	м^3	12,6	21708,95 6525	8631,65 2358,9	273 533 82 215	108 759 29 722	122 011 109	37,1 8,55	467 108
96	С143019-65	Балки, блоки и перекрытия для дорожного строительства из тяжелого бетона класса В22,5	м^3	12,6	18800	0 0	236 880 0	0 0	0 0	0 0	0 0
97	115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м^2	190	65,24 18,45	1,84 0,7	12 395 3 506	350 133	3 820 105	0,11 0	21 1
99	101-13-2	Разрборка оградительной дамбы грунта 2 гр в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4м^3	м^3	540	28,89 1,04	27,85 8,44	15 598 562	15 037 4 555	4 963 97	0,01 0,03	4 17
100	101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	м^2	300	20,27 20,27	0 0	6 081 6 081	0 0	6 871 113	0,13 0	38 0
101	137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче	м^3	20	10271,22	69,43	205 422	1 388	9 245	2,2	44

		бетонной смеси кранами, бетон В7,5			357,75	27,44	7 155	549	120	0,1	2
102	142-8-2	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления до 0,2 мБМ В20, W4, F200	м^3	67,02	11032,84 276,75	70,44 23,98	739 422 18 548	4 720 1 607	17 938 89	1,78 0,09	119 6
103	142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	3,552	2081,68 1514,25	322,52 122,92	7 394 5 378	1 145 436	5 175 89	9,57 0,6	34 2
104	С1204-1-72	Каркасы и сетки плоские:сталь переодического профиля класса А-III, d 10мм	т	3,552	67700	0 0	240 470 0	0 0	0	0 0	0 0
105	104-33-2	Бурение скважин глубиной до 6м в грунтах 2 группы станками типа СО-2-Лидерное бурение	м	72	390,37 31,05	149,84 28,36	28 108 2 236	10 787 2 042	4 449 104	0,18 0,11	12 8
106	137-73-3	Устройство упорного блока из монолитного бетона В20	м^3	27,2	12754,59 724,5	142,69 50,98	346 925 19 707	3 882 1 386	25 311 120	4,47 0,21	121 5
107	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетон по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см^2	м^3	27,608	310	0 0	8 559 0	0 0	0 0	0 0	0 0
108	137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов	т	0,7624	8049,49 2475	3554,81 1272,6	6 137 1 887	2 710 970	3 429 120	14 5,35	10 4
111	142-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски	м^3	21,2	170,1 124,2	45,9 15,36	3 606 2 633	973 326	2 633 89	0,79 0,05	17 1
112	С143008-77	Гравий для строительных работ, марка ДР 12, фракция 5-10 мм	м^3	21,2	958	0 0	20 310 0	0 0	0 0	0 0	0 0
113	С2015-27	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш-ч	640	101,1 0	101,1 65,25	64 704 0	64 704 41 760	5 011 12	0 0,38	0 243
		ИТОГО Прочие работы					**2 280 530** **155 606**	**224 454** **86 276**	**219 995**		**924** **410**
		ВСЕГО					**7 062 109** **566 552**	**677 466** **194 628**	**787 475**		**3 244** **903**
		в том числе стоимость:									
		- материалов, тенге					787 475				
		Накладные расходы:					118 121				
		- заработная плата, тенге					394				
		- трудоемкость, чел-ч					470 975				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					**8 320 559**				
		ВСЕГО по смете					**879 301**				
		Сметная зарплата					**4 541**				
		Нормативная трудоемкость					7 062 109				
		Всего					787 475				
		Накладные расходы					**7 849 584**				
		ИТОГО					470 975				
		Неучтенные и непредвиденные работы 6%					**8 320 559**				
		ИТОГО					698 927				
		Временные здания и сооружения 8,4%					**9 019 486**				
		Итого с временными									
		Прочие затраты					183 096				
		Зимнее удорожание 2,03%					90 195				
		Выслуга лет 1%					36 078				
		Дополнительные отпуска 0,4%									

	"	Итого прочих затрат					309 369				
		Итого в ценах 2001 года					9 328 855				
	2,3896774	Итого в ценах 2014 года к=2,38968					22 292 954				
		Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					445 859				
		Итого					**22 738 813**				
		Договорной коффициент	0,98822996				**22 471 176**				
		НДС 12%					2 696 541				
		ВСЕГО					**25 167 717**				

ЗАКАЗЧИК:

ВрИО Заместителя руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО

_____ Г. Тулегенов

"____" _____ 2014г.

Гл.специалист Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО

_____ Б.Бейсембаев

"____" _____ 2014г.

ИНЖЕНЕР;

/Директор ТОО "Сапалы Курылыс инжиниринг"

_____ Жумабаев М.М.

"____" _____ 2014г.

Гл.специалисты

_____ Тайтелиев А.К

"____" _____ 2014г.

ПОДРЯДЧИК:

Начальник ПТО ТОО "ЖБИ-С"

_____ М.Махкамбаев

"____" _____ 2014г.

Производитель работ ТОО "ЖБИ-С"

_____ Ш.Османшиков

"____" _____ 2014г.

Тапсырыс беруші: **Оңтүстік Қазақстан облыстық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы ММ-і**
Инженер: "Сапалы Курылыс инжиниринг" ЖШС
Мердігер: **"ЖБИ-С" ЖШС**
Орындалған жұмыстарды құны және шығындар анықтаманың нысаны:
2014 жылғы 11 мамыр № 33 келісім шарт бойынша жалпы құны - 136 172 837 теңге
Құрылыстың атауы және мекенжайы:
Оңтүстік Қазақстан облысы Төлеби ауданындағы КХ -35 "автокөлік жолының КХ -11 - Екпінді" автокөлік жолының 7+700 шақырымындағы Бадам өзеніндегі көпірді күрделі жөндеу жұмыстары

Орындалған жұмыстарды құны және шығындар туралы 2014 жылғы 23 қазан айындағы № 6 анықтама

Код	Код	Келісім шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
2683501	43934	№ 33	11.05. 2014 ж.	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстарды құны және шығындар, теңге							
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	1-бағаннан						ҚҚС-мен есепті айда
		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар		
			есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Оңтүстік Қазақстан облысы Төлеби ауданындағы КХ -35 "автокөлік жолының КХ -11 - Екпінді" автокөлік жолының 7+700 шақырымындағы Бадам өзеніндегі көпірді күрделі жөндеу жұмыстары	136 172 837	48 800 973	1 964 454		1 673 874			5 481 544
Ұстап қалу 5%	6 808 642							274 077
Қайтарым 5%								
Төленетін сомасы	129 364 195							5 207 467

Тапсырыс беруші :

Оңтүстік Қазақстан облыстық жолушылар көлігі және автомобиль жолдары басқарма басшысы орынбасарының міндетін атқарушы

_____ Ғ.Төлегенов

"____" _____ 2014 жыл

Инженер:

"Сапалы Курылыс инжиниринг" ЖШС-нің бастығы

_____ Жумабаев М.М.

"____" _____ 2014 жыл

Мердігер:

"ЖБИ-С" ЖШС-нің бастығы

_____ Е.Б.Зиятаев

"____" _____ 2014 жыл

Заказчик:**Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО**
Подрядчик: **ТОО "ЖБИ-С"**
Инженер: ТОО "Сапалы Курылыс инжиниринг"
Договор № 33 от 11 мая 2014 года
Наименование стройки: Капитальный ремонт моста через р.Бадам на на автомобильной дороге КХ-35 «а/д КХ-11-Екпинди км 7+700 в Толебийском районе ЮКО

Акт приемки выполненных работ за октябрь 2014 года (Ф-2)

стоимости выполненных работ за октябрь 2014 года

Составлен на основании сметного расчета

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. измерений	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы,тенге	Затраты труда, чел-ч, рабочих-	
					всего	эксплуат.маш	всего	эксплуат.машин		рабочих обслуж-щих машины	
					з/плата рабочих строит.	в т.ч. з/пл машинистов		в т.ч.з/плата машинист	%	на единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
		Раздел 4. Пролетное строение и проезжая часть									
59	30-39-1	Устройство тротуаров на мостах и путепроводах под автомобильные дороги	$м^3$	17,82	3538,88 1361,25	555,52 173,21	63 063 24 258	9 900 3 086	29 805 109	7,83 0,73	139 13
63	30-73-1	Установка стальных сварных перил	т	2,27612	17298,09 10732,5	124,87 45	39 372 24 429	284 103	26 740 109	61 0,22	139 0
65	30-13-1	Устройство омоноличивания тротуаров с проезжей частью бетоном В30	$м^3$	3,15	13730,58 918	937,34 275,85	43 252 2 891	2 952 869	4 099 109	4,88 1,1	16 4
66	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетон по водонепроницаемости свыше 4: за 2 $кг/см^2$	$м^3$	3,276	310	0 0	1 015 0	0 0	0 0	0 0	0 0
67	С1204-1-73	Каркасы и сетки плоские:сталь переодического профиля класса А-III, d 12мм	т	0,110112	65900	0 0	7 257 0	0 0	0	0 0	0 0
68	С1204-1-76	Каркасы и сетки плоские:сталь переодического профиля класса А-III, d 20-22мм	т	0,20073	58700	0 0	11 783 0	0 0	0	0 0	0 0
69	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9т/$м^3$ типа АБВ	$м^2$	660	553,89 5,94	15,35 5,06	365 567 3 920	10 132 3 340	9 656 133	0,03 0,02	22 12
70	27-54-1 к=2	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см.добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ с плотностью каменных материалов 2,5-2,9т/$м^3$	$м^2$	660	-132,66 -0,02	0 0	-87 553 -13	0 0	-18 133	0 0	0 0
71	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9т/$м^3$ типа АБВ	$м^2$	660	553,89 5,94	15,35 5,06	365 567 3 920	10 132 3 340	9 656 133	0,03 0,02	22 12
72	30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	$м^2$	360	692,7 157,5	20,67 7,61	249 368 56 700	7 441 2 739	64 788 109	0,91 0,31	327 109
		Деформационный шов									
73	30-80-2	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах с окаймлением	м	30	2728,43 1093,5	889,07 312,12	81 853 32 805	26 672 9 363	45 964 109	6,06 1,47	182 44
74	С11011-966	Ткань стеклянная А-1 ГОСТ 8481-75 для гидроизоляции	$100м^2$	2,25	21800	0	49 050	0	0	0	0

		проезжей части мостов - 3 слоя				0	0	0		0	0
75	С11011-874	Прокат листовой горячекатанный общего назначения, толщина 9-12мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	т	0,44325	63600 0	0 0	28 190 0	0 0	0 0	0 0	0 0
76	С1204-1-53	Каркасы и сетки плоские:сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0298	65000	0 0	1 937 0	0 0	0 0	0 0	0 0
77	С143001-11	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В25 /М-350/	$м^3$	1,95	10100	0 0	19 695 0	0 0	0 0	0 0	0 0
78	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетон по водонепроницаемости свыше 4: за 2 $кг/см^2$	$м^3$	1,95	310	0 0	604 0	0 0	0 0	0 0	0 0
79	143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	$м^3$	1,95	94	0 0	184 0	0 0	0 0	0 0	0 0
80	С11011-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	$м^2$	29,75	84	0 0	2 499 0	0 0	0 0	0 0	0 0
81	С11011-403	Мастика битумно-полимерная	кг	190,55	36	0 0	6 860 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		Итого: Пролетное строение и проезжая часть					**1 249 565** **148 911**	**67 514** **22 840**	**190 690**		**847** **193**
		Раздел 6. Прочие работы									
		Дорожная одежда									
114	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9$т/м^3$ типа АБВ	$м^2$	85	553,89 5,94	15,35 5,06	47 081 505	1 305 430	1 244 133	0,03 0,02	3 2
115	27-54-1	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см.добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ с плотностью каменных материалов 2,5-2,9$т/м^3$	$м^2$	170	-66,33 -0,01	0 0	-11 276 -2	0 0	-2 133	0 0	0 0
116	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9$т/м^3$ типа АБВ	$м^2$	85	553,89 5,94	15,35 5,06	47 081 505	1 305 430	1 244 133	0,03 0,02	3 2
117	27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9$т/м^3$	$м^2$	85	423,2 5,94	15,35 5,06	35 972 505	1 305 430	1 244 133	0,03 0,02	3 2
118	27-54-6 к=12	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см.добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям плотность каменных материалов 2,5-2,9$т/м^3$	$м^2$	85	600,19 0,12	0 0	51 016 10	0 0	14 133	0 0	0 0
119	106-1-16	Устройство защитного слоя из бетона В20	$м^3$	3,4	10304,56 272,25	196,62 74,27	35 036 926	669 253	1 237 105	1,79 0,36	6 1
120	С1204-1-53	Каркасы и сетки плоские:сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,3774	65000	0 0	24 531 0	0 0	0 0	0 0	0 0
121	30-78-2	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	$м^2$	42,5	642,97 157,5	20,67 7,61	27 326 6 694	879 324	7 649 109	0,91 0,31	38 13
		ИТОГО Прочие работы					**256 765** **9 141**	**5 459** **1 866**	**12 628** **879**		**56** **17**

		ВСЕГО					**1 506 330** **158 053**	**72 973** **24 706**	**203 318**		**904** **210**
		Всего					1 506 330				
		Накладные расходы					203 318				
		ИТОГО					**1 709 648**				
		Неучтенные и непредвиденные работы 6%					102 579				
		ИТОГО					**1 812 227**				
		Временные здания и сооружения 8,4%					152 227				
		Итого с временными					**1 964 454**				
		Прочие затраты									
		Зимнее удорожание 2,03%					39 878				
		Выслуга лет 1%					19 645				
		Дополнительные отпуска 0,4%					7 858				
		Итого прочих затрат					**67 381**				
		Итого в ценах 2001 года					2 031 835				
	2,3896774	Итого в ценах 2014 года к=2,38968					4 855 423				
		Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					97 108				
		Итого					**4 952 531**				
		Договорной коффициент	0,98822996				**4 894 236**				
		НДС 12%					587 308				
		ВСЕГО					**5 481 544**				

ЗАКАЗЧИК:

ВрИО Заместитель руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО

_____ Г.Тулегенов

"____" _____ 2014г.

Гл.специалист Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО

_____ Б.Бейсембаев

"____" _____ 2014г.

ИНЖЕНЕР;

Директор ТОО "Сапалы Курылыс инжиниринг"

_____ Жумабаев М.М.

"____" _____ 2014г.

Гл.специалисть:

_____ Тайтелиев А.К

"____" _____ 2014г.

ПОДРЯДЧИК:

Начальник ПТО ТОО "ЖБИ-С"

_____ М.Махкамбаев

"____" _____ 2014г.

Производитель работ ТОО "ЖБИ-С"

_____ Ш.Османшиков

"____" _____ 2014г.