Наименование стройки - Капитальный ремонт помещений душевой на 120 человек в здании АБК-3
Наименование объекта: Общестроительные работы
Заказчик: АО Павлодарского машиностроительного завода-филиал АО «ERG Service» (И-Ар-Джи Сервис)
Подрядчик: ТОО Фирма "АМБ"
Договор: №187-06/18-з/ф. от 06.06.2018г.

Утверждаю: Директор Павлодарского машиностроительного завода-филиал АО «ERG Service» (И-Ар-Джи Сервис)
Белогривый Л.А
"01"-ноября 2018г.

Акт приемки выполненных работ №4

за ноябрь месяц 2018 г.

Капитальный ремонт помещений душевой на 120 человек в здании АБК-3
(наименование работ по смете)

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11,00	12
ДОБАВИТЬ.												
РАЗДЕЛ 1. Строительные работы												
Р Локальная смета №2-1-1												
1	**1109-0604-0105 РСНБ РК 2015**	**Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж**	**т конструкций**	**0,145**		**101192,37**	**30430,93**	**14673**	**4412**	**1230**	**7169**	**23589**
		НР - 69%; СП - 8%				**62282,10**	**9371,27**	**9031**	**1359**		**1747**	
2	**2106-0510-0101 РСНБ РК 2015**	**Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения**	**т**	**0,145**		**629552,00**	**--**	**91285**	**--**	**91285**	**--**	**98588**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7303**	
3	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**4**		**68,49**	**1,56**	**274**	**6**	**183**	**59**	**360**
		НР - 69%; СП - 8%				**21,21**	**0,22**	**85**	**1**		**27**	
4	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**1,2**		**1349,04**	**--**	**1619**	**--**	**--**	**1166**	**3007**
		НР - 72%; СП - 8%				**1349,04**	**--**	**1619**	**--**		**223**	
5	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**0,65**		**22980,51**	**901,29**	**14937**	**586**	**12069**	**2251**	**18563**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12
				2							
		НР - 91%; СП - 8%			3510,54	294,98	2282	192		1375	
6	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,73	3524,86	861,70	6098	1491	3484	1577	8289
		НР - 93%; СП - 8%			648,96	331,32	1123	573		614	
7	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	26,98	984,01	84,14	26549	2270	7395	16792	46808
		НР - 94%; СП - 8%			625,81	36,32	16884	980		3467	
8	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,06	222387,41	1165,41	13343	70	9807	3179	17844
		НР - 91%; СП - 8%			57768,00	459,99	3466	28		1322	
9	1109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж	т конструкций	7	57967,46	18483,17	405772	129382	101410	142847	592509
		НР - 69%; СП - 8%			24997,20	4577,78	174980	32044		43890	
10	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	14,8	1791,31	27,36	26511	405	16902	10099	39539
		НР - 108%; СП - 8%			621,92	9,88	9204	146		2929	
11	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,5	5013,60	1452,20	17548	5083	9990	4262	23555
		НР - 93%; СП - 8%			707,20	602,32	2475	2108		1745	
12	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,4066667	3524,86	861,70	4958	1212	2833	1282	6740
		НР - 93%; СП - 8%			648,96	331,32	913	466		499	
13	1111-0101-3101 РСНБ РК 2015 К=0,8	Покрытия из мраморных плит. Разборка. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 2 шт	м2 покрытия	7,14	1995,96	101,36	14251	724	3165	10014	26207
		НР - 94%; СП - 8%			1451,20	40,87	10362	292		1941	
14	1115-0101-0206 РСНБ РК 2015 К=0,8	Стены. Облицовка плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 до 2. Разборка	м2 поверхности облицовки	2,7	7409,97	60,82	20007	164	1563	14679	37461
		НР - 80%; СП - 8%			6770,50	25,52	18280	69		2775	
15	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	7,14	4150,26	115,35	29633	824	22645	6121	38614
		НР - 94%; СП - 8%			863,36	48,67	6164	348		2860	
16	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	2,7	5272,29	27,36	14235	74	6506	6150	22016
		НР - 80%; СП - 8%			2835,00	12,17	7655	33		1631	
17	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	11,9	1378,50	12,71	16404	151	6896	8470	26864
		НР - 90%; СП - 8%			786,34	4,48	9357	53		1990	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12
18	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Ограждения защитные оборудования. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,057165	54874,62	983,96	3137	56	230	1978	5524
		НР - 69%; СП - 8%			49875,90	274,29	2851	16		409	
19	1212-0104-0601 РСНБ РК 2015	Штукатурка цементная. Протравка нейтрализующим раствором	м2	70,64	44,89	--	3171	--	544	1892	5468
		НР - 72%; СП - 8%			37,19	--	2627	--		405	
20	Прайс-лист	Грунтовка Бетон-контакт	м2	22,6048	397,75	--	8991	--	8991	--	9710
		СП - 8%			--	--	--	--		719	
21	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	70,64	1806,54	22,67	127614	1601	68407	42353	183565
		НР - 72%; СП - 8%			815,49	17,23	57606	1217		13597	
22	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	70,64	457,52	2,65	32319	187	16157	12847	48779
		НР - 80%; СП - 8%			226,15	1,17	15975	83		3613	
23	1106-1802-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование	м3	0,0792	19848,46	14837,79	1572	1175	8	543	2284
		НР - 91%; СП - 8%			4914,26	2619,16	389	207		169	
24	1106-1802-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование	т	0,01	16752,11	2004,42	168	20	51	91	280
		НР - 91%; СП - 8%			9677,69	357,72	97	4		21	
25	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01	224262,00	--	2243	--	2243	--	2422
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
26	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	30	569,56	4,67	17087	140	1529	11134	30479
		НР - 72%; СП - 8%			513,92	1,54	15418	46		2258	
27	1215-0102-0802 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж	шт.	4	1294,55	71,63	5178	287	--	3622	9504
		НР - 72%; СП - 8%			1222,92	34,65	4892	139		704	
28	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	32	1801,16	16,53	57637	529	46806	10276	73347
		НР - 98%; СП - 8%			321,95	5,75	10302	184		5433	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12
29	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	28,56	1010,96	14,66	28873	419	12623	15641	48075
		НР - 98%; СП - 8%			554,30	4,54	15831	130		3561	
30	2305-1001-0289 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	168	2139,00	--	359352	--	359352	--	388100
		СП - 8%			--	--	--	--		28748	
31	2304-0902-3101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1066,00	--	2132	--	2132	--	2303
		СП - 8%			--	--	--	--		171	
32	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	27	1509,66	501,08	40761	13529	--	23970	69910
		НР - 72%; СП - 8%			1008,58	224,45	27232	6060		5178	
33	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	17,92	1203,86	127,61	21573	2287	--	16240	40838
		НР - 80%; СП - 8%			1076,25	56,54	19286	1013		3025	
34	1108-0701-0201 РСНБ РК 2015	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м2 горизонтальной проекции	17,92	954,10	4,43	17097	79	5382	10854	30188
		НР - 93%; СП - 8%			649,35	1,95	11636	35		2236	
35	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	21,6	515,72	1,48	11140	32	5664	5131	17572
		НР - 94%; СП - 8%			252,05	0,65	5444	14		1302	
36	1308-0305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	3	2910,14	1061,19	8730	3184	614	4897	14718
		НР - 72%; СП - 8%			1643,96	623,36	4932	1870		1090	
37	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	6,54	2615,57	153,82	17106	1006	9788	6080	25040
		НР - 90%; СП - 8%			965,07	67,81	6312	444		1855	
38	2109-0201-0504 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	6,54	19306,00	--	126261	--	126261	--	136362
		СП - 8%			--	--	--	--		10101	
39	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	2,8	1486,11	8,70	4161	24	3594	498	5032
		НР - 90%; СП - 8%			193,92	3,89	543	11		373	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12
40	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Откосы. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,05	12437,91	1519,35	622	76	--	440	1146
		НР - 76%; СП - 8%			10918,56	650,40	546	33		85	
41	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	0,051	20023,00	--	1021	--	1021	--	1103
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
42	1134-0108-0708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Облицовка перфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	м2 поверхности	4	4820,47	8,41	19282	34	11744	5710	26991
		НР - 76%; СП - 8%			1875,90	2,38	7504	10		1999	
43	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	3,36	2272,48	157,47	7636	529	4751	2333	10766
		НР - 90%; СП - 8%			701,12	70,26	2356	236		797	
44	2109-0202-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	3,36	24998,00	--	83993	--	83993	--	90713
		СП - 8%			--	--	--	--		6719	
45	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	2,8125	2272,48	157,47	6391	443	3976	1953	9011
		НР - 90%; СП - 8%			701,12	70,26	1972	198		668	
46	2109-0202-1201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	2,8125	26845,00	--	75502	--	75502	--	81542
		СП - 8%			--	--	--	--		6040	
47	1146-0302-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 п.1.10, п.1.11, табл. 1 п.3.1 и п.3.9 Кзтр=1,32, Кэм=1,32	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка. Работы на высоте более 1,5 м от опорной площадки, применен коэффициент к затратам труда - 1,32 и к времени эксплуатации машин - 1,32	м3	0,11	67479,48	36723,22	7423	4040	--	4353	12718
		НР - 84%; СП - 8%			30756,26	16354,96	3383	1799		942	
48	1120-1401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 20 п.3.21 Кзтр=1,16	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка. Установка на высоте от пола свыше 3 до 6 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,16	вентилятор	6	10245,71	376,26	61474	2258	4466	54277	125011
		НР - 98%; СП - 8%			9125,04	105,70	54750	634		9260	
49	2305-0411-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-4, Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	5	70903,00	--	354515	--	354515	--	382876
		СП - 8%			--	--	--	--		28361	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12
50	2305-0404-0134 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №4, Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1	140283,00	--	140283	--	140283	--	151506
		СП - 8%			--	--	--	--		11223	
51	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	0,5	677,44	24,52	339	12	188	136	513
		НР - 94%; СП - 8%			277,79	11,52	139	6		38	
52	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	0,5	581,88	40,29	291	20	116	147	473
		НР - 94%; СП - 8%			309,34	4,34	155	2		35	
53	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,08425	38789,68	8020,61	3268	676	1062	1156	4778
		НР - 69%; СП - 8%			18165,00	1726,72	1530	145		354	
54	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,08425	145273,81	10098,35	12239	851	429	7691	21525
		НР - 69%; СП - 8%			130080,00	2227,06	10959	188		1594	
55	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0876453	227869,00	--	19972	--	19972	--	21569
		СП - 8%			--	--	--	--		1598	
56	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,10625	75,24	2,21	158	5	77	53	228
		НР - 69%; СП - 8%			36,31	0,22	76	--		17	
57	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.9 Кзтр=2,0	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Дежурство при выполнении работ с пожаровзрывоопасными и вредными веществами в замкнутых объемах, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 2,0	м2	2,10625	89,71	1,56	189	3	97	62	271
		НР - 69%; СП - 8%			42,43	0,22	89	--		20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2408999	180354	1669931	482475	3122793
							558714	53415	--	231317	
		РАЗДЕЛ 2. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3									
58	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	48,5	1882,58	36,12	91305	1752	59916	29606	130583
		НР - 98%; СП - 8%			611,07	11,82	29637	573		9673	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12
59	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	1846,00	81,31	3692	163	601	2891	7110
		НР - 98%; СП - 8%			1464,12	10,84	2928	22		527	
60	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	20	569,56	4,67	11391	93	1020	7423	20319
		НР - 72%; СП - 8%			513,92	1,54	10278	31		1505	
61	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	60	1505,04	23,17	90302	1390	360	86799	191270
		НР - 98%; СП - 8%			1475,87	0,32	88552	19		14168	
62	2301-0601-0305 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	60	730,00	--	43800	--	43800	--	47304
		СП - 8%			--	--	--	--		3504	
63	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	40	1805,39	487,18	72216	19487	611	56024	138498
		НР - 98%; СП - 8%			1302,96	126,21	52118	5049		10259	
64	2301-0601-0307 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63x5,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	40	1708,00	--	68320	--	68320	--	73786
		СП - 8%			--	--	--	--		5466	
65	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	8	2372,67	30,28	18981	242	15513	3249	24009
		НР - 98%; СП - 8%			403,25	11,17	3226	89		1778	
66	2302-0101-1054 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм x 4,5 мм - 76 мм x 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	1273,00	--	2546	--	2546	--	2750
		СП - 8%			--	--	--	--		204	
67	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	8	465,10	29,16	3721	233	170	3285	7566
		НР - 99%; СП - 8%			414,72	--	3318	--		560	
68	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1102,00	--	8816	--	8816	--	9521
		СП - 8%			--	--	--	--		705	
69	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	12	686,59	43,74	8239	525	560	7082	16547
		НР - 99%; СП - 8%			596,16	--	7154	--		1226	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12
70	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	12	1673,00	--	20076	--	20076	--	21682
		СП - 8%			--	--	--	--		1606	
71	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	1846,00	81,31	11076	488	1803	8673	21329
		НР - 98%; СП - 8%			1464,12	10,84	8785	65		1580	
72	2304-0902-3101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	6	1066,00	--	6396	--	6396	--	6908
		СП - 8%			--	--	--	--		512	
73	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4	2468,42	--	9874	--	8853	1000	11744
		НР - 98%; СП - 8%			255,15	--	1021	--		870	
74	1118-0701-0106 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 159 мм. Установка	шт.	2	115605,86	547,87	231212	1096	213853	16129	267128
		НР - 98%; СП - 8%			8131,64	97,31	16263	195		19787	
75	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4	387,00	--	1548	--	207	1314	3091
		НР - 98%; СП - 8%			335,27	--	1341	--		229	
76	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	4	1698,00	--	6792	--	6792	--	7335
		СП - 8%			--	--	--	--		543	
77	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	6	2502,88	123,05	15017	738	1928	12549	29772
		НР - 99%; СП - 8%			2058,42	54,20	12351	325		2205	
78	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	6	43162,00	--	258972	--	258972	--	279690
		СП - 8%			--	--	--	--		20718	
79	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1329,03	73,83	5316	295	681	4425	10521
		НР - 99%; СП - 8%			1084,98	32,52	4340	130		779	
80	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4	29302,00	--	117208	--	117208	--	126585
		СП - 8%			--	--	--	--		9377	
81	1116-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	18	4205,32	58,45	75696	1052	60204	14553	97469
		НР - 98%; СП - 8%			802,23	22,80	14440	410		7220	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12
82	1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	14606,17	587,71	14606	588	10425	3701	19772
		НР - 98%; СП - 8%			3593,08	183,43	3593	183		1465	
83	1118-0801-0301 РСНБ РК 2015	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	2	1926,70	146,80	3853	294	--	3543	7988
		НР - 98%; СП - 8%			1779,90	27,91	3560	56		592	
84	Прайс лист	Теплообменник	шт	2	62500,00	--	125000	--	125000	--	135000
		СП - 8%			--	--	--	--		10000	
85	1118-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м3. Установка	водоподогреватель	2	26276,45	1761,24	52553	3522	20544	29074	88158
		НР - 98%; СП - 8%			14243,66	590,26	28487	1181		6530	
86	Прайс лист	Бойлер 800 литров	шт	2	1827903,04	--	3655806	--	3655806	--	3948271
		СП - 8%			--	--	--	--		292464	
87	1118-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Теплонакопитель, вместимость до 1 м3. Установка	водоподогреватель	2	26276,45	1761,24	52553	3522	20544	29074	88158
		НР - 98%; СП - 8%			14243,66	590,26	28487	1181		6530	
88	Прайс лист	Теплоаккумулятор	шт	2	707854,29	--	1415709	--	1415709	--	1528965
		СП - 8%			--	--	--	--		113257	
89	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	40	1505,04	23,17	60202	927	240	57866	127513
		НР - 98%; СП - 8%			1475,87	0,32	59035	13		9445	
90	2301-0601-0305 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	40	730,00	--	29200	--	29200	--	31536
		СП - 8%			--	--	--	--		2336	
91	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	20	1805,39	487,18	36108	9744	305	28012	69249
		НР - 98%; СП - 8%			1302,96	126,21	26059	2524		5130	
92	2301-0601-0307 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63x5,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	20	1708,00	--	34160	--	34160	--	36893
		СП - 8%			--	--	--	--		2733	
93	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	3	17260,19	385,50	51781	1156	9170	40959	100159
		НР - 98%; СП - 8%			13818,48	113,27	41455	340		7419	
94	Прайс лист	Насос циркулярный	шт	1	173426,76	--	173427	--	173427	--	187301

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12
		СП - 8%			--	--	--	--		13874	
95	Прайс лист	Насос циркулярный	шт	2	120500,00	--	241000	--	241000	--	260280
		СП - 8%			--	--	--	--		19280	
96	1116-0601-0301 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 25 мм. Установка	шт.	2	2918,90	76,76	5838	154	1845	3805	10414
		НР - 98%; СП - 8%			1919,52	21,68	3839	43		771	
97	2305-1207-0801 РСНБ РК 2015	Группа безопасности типа Herz, Т от +20°С до +120°С, PN 2,5, DN 25	шт.	2	11662,00	--	23324	--	23324	--	25190
		СП - 8%			--	--	--	--		1866	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				7157630	47462	6659905	451036	8217364
							450268	12428	--	608693	
		РАЗДЕЛ 3. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-1-1									
98	1122-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,385	815582,65	18285,28	313999	7040	258851	47767	390708
		НР - 99%; СП - 8%			124956,00	368,35	48108	142		28941	
99	1122-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,233	1218633,49	96392,42	283942	22459	228211	36651	346240
		НР - 99%; СП - 8%			142800,00	16090,56	33272	3749		25647	
100	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	5	1045,01	24,61	5225	123	874	4240	10222
		НР - 99%; СП - 8%			845,68	10,84	4228	54		757	
101	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	5	9012,00	--	45060	0	45060	0	48665
		СП - 8%			--	--	0	0		3605	
102	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1749,64	73,83	3499	148	660	2728	6726
		НР - 99%; СП - 8%			1345,40	32,52	2691	65		498	
103	2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	21060,00	--	42120	0	42120	0	45490
		СП - 8%			--	--	0	0		3370	
104	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	10	1102,00	--	11020	0	11020	0	11902
		СП - 8%			--	--	0	0		882	
105	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	2	1367,02	107,23	2734	214	187	2331	5470
		НР - 99%; СП - 8%			1166,40	10,84	2333	22		405	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12
106	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	2	3702,00	--	7404	0	7404	0	7996
		СП - 8%			--	--	0	0		592	
107	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	6495,89	3707,61	12992	7415	628	7061	21657
		НР - 99%; СП - 8%			2474,31	1091,72	4949	2183		1604	
108	1122-1101-0104 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	10529,41	6324,15	10529	6324	687	5274	17068
		НР - 99%; СП - 8%			3518,12	1809,00	3518	1809		1264	
109	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 16 п.3.2 Кзтр=1,2	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка. Выполнение работы с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила свыше 5 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м трубопровода	30	1390,67	16,53	41720	496	29634	11527	57507
		НР - 98%; СП - 8%			386,34	5,75	11590	172		4260	
110	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	1846,00	81,31	7384	325	1203	5782	14219
		НР - 98%; СП - 8%			1464,12	10,84	5856	43		1053	
111	2304-0902-3101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1066,00	--	4264	0	4264	0	4605
		СП - 8%			--	--	0	0		341	
112	1109-0305-0302 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж	т конструкций	0,3016	51432,85	2454,43	15512	740	1134	9482	26993
		НР - 69%; СП - 8%			45218,40	343,83	13638	104		2000	
113	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,3016	138991,88	35252,42	41920	10632	1537	22765	69859
		НР - 69%; СП - 8%			98644,00	10746,56	29751	3241		5175	
114	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,3137545	227869,00	--	71495	0	71495	0	77215
		СП - 8%			--	--	0	0		5720	
115	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,54	75,24	2,21	567	17	276	190	818
		НР - 69%; СП - 8%			36,31	0,22	274	2		61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12
116	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.9 Кзтр=2,0	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Дежурство при выполнении работ с пожаровзрывоопасными и вредными веществами в замкнутых объемах, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 2,0 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	7,54	89,71 42,43	1,56 0,22	676 320	12 2	344	222 72	970
117	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,218	690435,51 428040,00	211736,55 66207,62	150515 93313	46159 14433	11043	106669 20575	277758
118	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,34	435500,70 321030,00	97120,24 33700,14	148070 109150	33021 11458	5899	119402 21398	288870
119	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	341,36	2476,00 --	-- --	845207 0	0 0	845207	0 67617	912824
120	1108-0701-0201 РСНБ РК 2015	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м *НР - 93%; СП - 8%*	м2 горизонтальной проекции	203,367	954,10 649,35	4,43 1,95	194032 132056	901 397	61075	123181 25377	342591
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				2259888 495047	136026 37876	1628813 --	505272 221214	2986373

РАЗДЕЛ 4. 2-й этаж ОТК здания АБК-3

1	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015 К=0,4	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Демонтаж *НР - 80%; СП - 8%*	м2	187,76	1203,86 1076,25	127,61 56,54	226036 202077	23959 10616	--	170154 31695	427885
2	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы ПВХ. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м	115,89	28,61 28,61	-- --	3316 3316	-- --	--	2388 456	6160
3	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума. Разборка покрытия *НР - 72%; СП - 8%*	м2	145,96	88,89 86,45	2,44 1,18	12974 12618	356 172	--	9209 1775	23958
4	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы деревянные. Разборка покрытия *НР - 72%; СП - 8%*	м2	145,96	271,15 255,02	16,13 7,80	39577 37223	2354 1139	--	27621 5376	72573
5	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия *НР - 72%; СП - 8%*	м2	39,8	660,72 633,72	27,00 13,06	26297 25222	1075 520	--	18534 3586	48417
6	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие *НР - 72%; СП - 8%*	м2	12,6	286,25 286,25	-- --	3607 3607	-- --	--	2597 496	6700
7	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	7	1670,75	96,62	11695	676	--	8150	21433

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12
		НР - 72%; СП - 8%			1574,12	43,03	11019	301		1588	
8	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	8,7	19673,96	4019,34	171163	34968	--	108949	302522
		НР - 72%; СП - 8%			15654,62	1738,34	136195	15124		22409	
9	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	144,16	173,20	--	24969	--	--	20974	49619
		НР - 84%; СП - 8%			173,20	--	24969	--		3675	
10	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	38,13	621,56	46,48	23700	1772	--	16363	43269
		НР - 72%; СП - 8%			575,08	20,95	21928	799		3205	
11	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	56	135,10	--	7566	--	--	5447	14054
		НР - 72%; СП - 8%			135,10	--	7566	--		1041	
12	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	56	195,06	--	10924	--	--	7865	20292
		НР - 72%; СП - 8%			195,06	--	10924	--		1503	
13	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	187,76	1626,69	--	305427	--	--	219908	567361
		НР - 72%; СП - 8%			1626,69	--	305427	--		42027	
14	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	11,75	416,00	--	4888	--		--	5279
		СП - 8%			--	--	--	--		391	
15	4101-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	11,75	877,00	--	10305	--		--	11129
		СП - 8%			--	--	--	--		824	
16	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	187,76	639,95	25,17	120158	4726	62693	51607	185506
		НР - 94%; СП - 8%			280,88	11,52	52739	2163		13741	
17	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1126,56	90,97	4,29	102482	4828	93743	5693	116829
		НР - 94%; СП - 8%			3,47	1,90	3911	2146		8654	
18	1111-0101-3107 РСНБ РК 2015	Покрытия из керамогранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 шт	м2 покрытия	5,6	2569,19	86,64	14387	485	2626	10751	27149
		НР - 94%; СП - 8%			2013,54	28,73	11276	161		2011	
19	1111-0101-1107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стяжки из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 стяжки	182,16	428,12	16,54	77987	3012	64896	10165	95204
		НР - 94%; СП - 8%			55,33	4,03	10079	735		7052	
20	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	182,16	2966,80	18,87	540433	3437	477014	57855	646151

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12
		НР - 94%; СП - 8%			**329,28**	**8,59**	**59982**	**1566**		**47863**	
21	**1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**146,96**	**286,55**	**0,74**	**42111**	**109**	**27403**	**13768**	**60350**
		НР - 94%; СП - 8%			**99,34**	**0,33**	**14599**	**48**		**4470**	
22	**1203-0101-1904 РСНБ РК 2015**	**Участки стен отдельные и проемы внутренние. Кладка и заделка кирпичом**	**м3 кладки**	**2,63**	**33321,44**	**1561,03**	**87635**	**4106**	**68093**	**11927**	**107527**
		НР - 72%; СП - 8%			**5869,20**	**429,26**	**15436**	**1129**		**7965**	
23	**1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2**	**13,23**	**1913,24**	**392,66**	**25312**	**5195**	**8990**	**11115**	**39342**
		НР - 90%; СП - 8%			**841,05**	**92,47**	**11127**	**1223**		**2914**	
24	**1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**144,16**	**1111,51**	**25,87**	**160235**	**3729**	**61025**	**78895**	**258260**
		НР - 80%; СП - 8%			**662,32**	**21,77**	**95481**	**3138**		**19130**	
25	**1211-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм**	**м2**	**397,14**	**395,70**	**5,44**	**157149**	**2159**	**30687**	**90250**	**267191**
		НР - 72%; СП - 8%			**312,99**	**2,63**	**124303**	**1045**		**19792**	
26	**1115-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**29,32**	**6166,59**	**17,31**	**180804**	**508**	**118457**	**49657**	**248898**
		НР - 80%; СП - 8%			**2109,12**	**7,89**	**61839**	**231**		**18437**	
27	**1115-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая. Подготовка оштукатуренных поверхностей стен под покраску(грунтовка "Грунт-Алинекс")прим.**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**397,14**	**72,97**	**0,93**	**28980**	**368**	**7265**	**17209**	**49885**
		НР - 80%; СП - 8%			**53,75**	**0,42**	**21347**	**165**		**3695**	
28	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**397,14**	**659,68**	**4,07**	**261985**	**1615**	**108738**	**121880**	**414574**
		НР - 80%; СП - 8%			**381,81**	**1,81**	**151632**	**718**		**30709**	
29	**1115-0108-1401 РСНБ РК 2015**	**Облицовка потолков, подвесные из декоративно-акустических плит типа "Армстронг"Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	**м2**	**187,76**	**3103,86**	**127,61**	**582780**	**23959**	**356744**	**170154**	**813169**
		НР - 80%; СП - 8%			**1076,25**	**56,54**	**202077**	**10616**		**60235**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**3264881**	**123396**	**1488374**	**1319085**	**4950686**
							1637918	**53753**	**--**	**366715**	

РАЗДЕЛ 5. Сантехнические работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12
30	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	9	638,70 630,56	3,08 0,85	5748 5675	28 8	45	5569 905	12223
31	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	10	661,12 657,58	1,25 0,37	6611 6576	13 4	22	6448 1045	14104
32	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 *СП - 8%*	шт.	4	207,00 --	-- --	828 --	-- --	828	-- 66	894
33	2302-0301-0218 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 110x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	8	7153,00 --	-- --	57224 --	-- --	57224	-- 4578	61802
34	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014 *СП - 8%*	м	9,96	1054,00 --	-- --	10498 --	-- --	10498	-- 840	11338
35	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014 *СП - 8%*	м	10,94	346,00 --	-- --	3785 --	-- --	3785	-- 303	4088
36	2302-0301-0209 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 50x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	10	795,00 --	-- --	7950 --	-- --	7950	-- 636	8586
37	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50 *СП - 8%*	шт.	4	60,00 --	-- --	240 --	-- --	240	-- 19	259
38	2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50 *СП - 8%*	шт.	4	107,00 --	-- --	428 --	-- --	428	-- 34	462
39	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50 *СП - 8%*	шт.	2	124,00 --	-- --	248 --	-- --	248	-- 20	268
40	2302-0601-0901 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50 *СП - 8%*	шт.	3	28,00 --	-- --	84 --	-- --	84	-- 7	91
41	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50 *СП - 8%*	шт.	20	69,00 --	-- --	1380 --	-- --	1380	-- 110	1490

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12
42	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	10	217,00	--	2170	--	2170	--	2344
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
43	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	3060,59	156,22	3061	156	534	2393	5890
		НР - 98%; СП - 8%			2370,96	71,30	2371	71		436	
44	Прайс-лист	Гофра для унитаза KF-03 SANMIX 1/30 артикул 12347	шт	2	781,25	--	1563	--	1563	--	1688
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
45	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	6,4	681,38	--	4361	--	2567	1759	6609
		НР - 98%; СП - 8%			280,38	--	1794	--		490	
46	2302-1104-3302 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,8 м	комплект	8	435,00	--	3480	--	3480	--	3758
		СП - 8%			--	--	--	--		278	
47	1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	20	2261,58	36,12	45232	722	32289	12208	62035
		НР - 98%; СП - 8%			611,07	11,82	12221	236		4595	
48	Прайс-лист	Вентиль шаровый диам.63ммППР ф.FIRAT на трубопроводы ГОСТ Р 52134-2003	шт	2	2020,77	--	4042	--	4042	--	4365
		СП - 8%			--	--	--	--		323	
49	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	39	1159,00	13,90	45201	542	438	43339	95623
		НР - 98%; СП - 8%			1133,86	0,08	44221	3		7083	
50	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	39,475	114,00	--	4500	--	4500	--	4860
		СП - 8%			--	--	--	--		360	
51	2302-0301-0502 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 20x20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	21	320,00	--	6720	--	6720	--	7258
		СП - 8%			--	--	--	--		538	
52	2302-0401-0301 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	163,00	--	3912	--	3912	--	4225
		СП - 8%			--	--	--	--		313	
53	2302-0301-0303 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	144,00	--	2592	--	2592	--	2799

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
54	2302-0301-0704 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 20x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	115,00	--	2070	--	2070	--	2236
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
55	2302-0301-0904 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с внутренней резьбой DN 20x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	187,00	--	4488	--	4488	--	4847
		СП - 8%			--	--	--	--		359	
56	2302-0302-2602 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	584,00	--	18688	--	18688	--	20183
		СП - 8%			--	--	--	--		1495	
57	Прайс-лист	Вентиль шаровый диам.20мм ППР ф.FIRAT на трубопроводы ГОСТ Р 52134-2003	шт	24	75,00	--	1800	--	1800	--	1944
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
58	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	30	69,00	--	2070	--	2070	--	2236
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
59	2302-1104-3302 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,8 м	комплект	14	435,00	--	6090	--	6090	--	6577
		СП - 8%			--	--	--	--		487	
60	1117-0101-0104 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка без подводки воды	комплект	2	1849,34	71,37	3699	143	456	3102	7344
		НР - 98%; СП - 8%			1550,12	32,39	3100	65		544	
61	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	2	792,17	0,12	1584	--	66	1487	3317
		НР - 98%; СП - 8%			758,80	--	1518	--		246	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				262346	1604	183267	76305	365743
							77476	387	--	27092	
		РАЗДЕЛ 6. Отопление									
62	1118-0301-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6К=0,4	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 50 мм. Демонтаж	м труб нитки регистра	66	168,12	15,27	11096	1008	--	10286	23093
		НР - 98%; СП - 8%			152,86	6,17	10089	407		1711	
63	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6К=0,4	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Разборка	м трубопровода	60	439,09	30,28	26346	1817	334	24368	54770
		НР - 98%; СП - 8%			403,25	11,17	24195	670		4057	
64	1116-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	64	2954,79	43,40	189106	2778	140006	46262	254197

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12
		НР - 98%; СП - 8%			723,78	13,81	46322	884		18829	
65	2301-0301-0125 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74**	м	64	1811,00	--	115904	--	115904	--	125176
		СП - 8%			--	--	--	--		9272	
66	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	10	403,00	--	4030	--	4030	--	4352
		СП - 8%			--	--	--	--		322	
67	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	2	1870,61	105,92	3741	212	601	2912	7186
		НР - 98%; СП - 8%			1464,12	21,68	2928	43		532	
68	2304-0902-1501 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	12446,00	--	24892	--	24892	--	26883
		СП - 8%			--	--	--	--		1991	
69	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	6,6	1555,45	19,53	10266	129	8127	2014	13262
		НР - 98%; СП - 8%			304,60	6,72	2010	44		982	
70	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	23	1846,00	81,31	42458	1870	6913	33246	81760
		НР - 98%; СП - 8%			1464,12	10,84	33675	249		6056	
71	2304-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	23	1565,00	--	35995	--	35995	--	38875
		СП - 8%			--	--	--	--		2880	
72	2302-0101-1301 РСНБ РК 2015	**Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)**	шт.	46	77,00	--	3542	--	3542	--	3825
		СП - 8%			--	--	--	--		283	
73	2302-0101-1401 РСНБ РК 2015	**Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)**	шт.	46	121,00	--	5566	--	5566	--	6011
		СП - 8%			--	--	--	--		445	
74	2302-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)**	шт.	46	72,00	--	3312	--	3312	--	3577
		СП - 8%			--	--	--	--		265	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12
75	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	кВт	13,44	1010,96 554,30	14,66 4,54	13587 7450	197 61	5940	7361 1676	22624
76	2305-1001-0289 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005** *СП - 8%*	секция	84	2139,00 --	-- --	179676 --	-- --	179676	-- 14374	194050
77	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	21,79	752,35 620,81	0,93 0,42	16394 13527	20 9	2847	10829 2178	29401
78	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	72	70,10 68,74	1,02 --	5047 4949	73 --	25	4850 792	10689
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**690958** **145145**	**8104** **2369**	**537710** **--**	**142128** **66645**	**899731**
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ 4-6	**Тенге**				**4218185** **1860539**	**133104** **56509**	**2209351**	**1537518** **460452**	**6216160**
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ "ДОБАВИТЬ"	**Тенге**				**16044702**	**496946**	**12168000**	**2976301**	**20542690**
		Накладные расходы	Тенге				**3364568**	**160228**		**1521676**	
		Сметная прибыль	Тенге				**2 976 301**				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				**1 521 676**				
		Итого стоимость выполнения работ с К=0,9					**20 542 690**				
		ИТОГО ПО АКТУ:					**7 537 221**				
		НДС 12%					**19 705 220,53**				
		Итого по АКТУ с НДС					**2 364 626,46**				
							22 069 847,00				

Сдал: Директор ТОО фирма "АМБ" _____ **Багин А.Н.**

Принял: Инженер по ЗиС _____ **Толчин С.М.**