Мердігер: **"РСУ-1" ЖШС**
Қосалқы мердігер: **"ЖБИ-С" ЖШС**
Орындалған жұмыстарды құны және шығындар анықтаманың нысаны:
2014 жылғы 11 маусым №61Н келісім шарт бойынша жалпы құны - 153 572 164 теңге
Құрылыстың атауы және мекенжайы:
Оңтүстік Қазақстан облысы Түлкібас ауданындағы Керейіт ауылына кіре беріс автомобиль жолының 0+400 шақырымындағы көпірді күрделі жөндеу жұмыстары

Орындалған жұмыстарды құны және шығындар туралы 2014 жылғы 17 шілде айындағы №1 анықтама

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстарды құны және шығындар, теңге							
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	1-бағаннан						ҚҚС-мен есепті айда
		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар		
			есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар	
А	1	3	4	5	6	7	8	10
Оңтүстік Қазақстан облысы Түлкібас ауданындағы Керейіт ауылына кіре беріс автомобиль жолының 0+400 шақырымындағы көпірді күрделі жөндеу жұмыстары	53,306,277	19,069,555	19,069,555		654,086			53,306,277
Ұстап қалу 5%	2,665,314							2,665,314
Қайтарым 5%								
Төленетін сомасы	50,640,963							50,640,963

Мердігер:

"РСУ-1" ЖШС-нің бастығы

Н.С.Сулайманов

"_____" _____ 2014 жыл

Қосалқы мердігер:

"ЖБИ-С" ЖШС-нің бастығы

Е.Б.Зиятаев

"_____" _____ 2014 жыл

Генподрядчик: **ТОО "РСУ-1"**
Субподрядчик: **ТОО "ЖБИ-С"**
Договор № __ от 11 июня 2014 года
Наименование стройки: Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге км 0+400 подъезд к селу Керейт в Тюлькубасском районе ЮКО

Акт приемки выполненных работ за июль 2014 года (Ф-2)

стоимости выполненных работ за июль 2014 года

Составлен на основании сметного расчета

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. измерений	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: всего / з/плата рабочих строит.	Стоимость единицы, тенге: эксплуат.маш / в т.ч. з/пл машинистов	Общая стоимость, тенге: всего	Общая стоимость, тенге: эксплуат.машин / в т.ч.з/плата машинист	Накладные расходы,тенге %	Затраты труда, чел-ч, рабочих-рабочих обслуж-щих машины: на единицу	Затраты труда, чел-ч, рабочих-рабочих обслуж-щих машины: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
	Лок.см.1-1	**Подготовительные работы**									
1	27-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	$м^3$	40.8	408.11 / 238.5	169.61 / 4.07	16,651 / 9,731	6,920 / 166	13,163 / 133	1.55 / 0.01	63 / 1
2	27-58-1	Демонтаж деревянных тротуаров	$м^2$	272.5	63 / 63	0 / 0	17,168 / 17,168	0 / 0	22,833 / 133	0.42 / 0	113 / 0
3	109-18-1	Демонтаж м/к балок и ригелей	т	20.0679	4669.8 / 1431	2515.42 / 679.74	93,713 / 28,717	50,479 / 13,641	38,122 / 90	8.58 / 2.46	172 / 49
4	109-17-2	Демонтаж м/к стоек опор	т	46.8251	2297.29 / 588.6	985.31 / 276.62	107,571 / 27,561	46,137 / 12,953	36,463 / 90	3.48 / 1.08	163 / 50
5	46-34-3	Разборка железобетонных фундаментов. Разборка монолитного ж/бетона	$м^3$	119.02	4330.04 / 2234.25	2095.79 / 789.37	515,361 / 265,920	249,441 / 93,952	359,872 / 100	13.32 / 3.86	1,585 / 459
6	30-73-1	Демонтаж стальных сварных перил и барьерного ограждения	т	8.835	6495.25 / 6439.5	55.75 / 27	57,386 / 56,893	493 / 239	62,273 / 109	36.6 / 0.13	323 / 1
7	А-26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	257.4244	27.1 / 18.97	27.1 / 18.97	6,976 / 4,883	6,976 / 4,883	9,767 / 100	0.4 / 0.4	103 / 103
8	А-18-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	т	53.7669	247.1 / 172.97	247.1 / 172.97	13,286 / 9,300	13,286 / 9,300	18,599 / 100	3.63 / 3.63	195 / 195
9	А-5-1	Перевозка грузов автомобилями самосвалами /работающими вне карьеров/расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	311.855	40.5 / 0	40.5 / 8.1	12,630 / 0	12,630 / 2,526	2,526 / 100	0 / 0.17	0 / 53
		ИТОГО Подготовительные работы					**840,742 / 420,172**	**386,363 / 137,659**	**563,617**		**2,718 / 912**
	Лок.см 1-2	**Временный газопровод**									
		Раздел 1. Подземная прокладка									
1	101-13-5	Разработка грунта 2 гр в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25$м^3$	$м^3$	13.45584	33.67 / 1.57	32.1 / 12.33	453 / 21	432 / 166	181 / 97	0.01 / 0.05	0 / 1
2	1-164-2	Разработка грунта 2 гр вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	$м^3$	0.41616	262.72 / 262.72	0 / 0	109 / 109	0 / 0	124 / 113	1.85 / 0	1 / 0
3	1-164-2	Разработка грунта 2 гр вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами - приямков	$м^3$	0.55488	218.93 / 218.93	0 / 0	121 / 21	0 / 0	137 / 113	1.54 / 0	1 / 0

4	1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы - приямков	$м^3$	0.55488	122.18 122.18	0 0	68 68	0 0	77 113	0.89 0	0 0
5	101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	$м^3$	8.1663439	6.48	6.48 2.1	53 0	53 17	17 97	0 0.01	0 0
6	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	8.1663439	21.55 17.03	4.52 0	176 139	37 0	135 97	0.11 0	1 0
7	1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы - мягким грунтом	$м^3$	2.83	122.18 122.18	0 0	346 346	0 0	391 113	0.89 0	3 0
8	E0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м (разравнивание лишнего грунта на месте)	$м^3$	1.5156561	12.34 0	12.34 3.5	19 0	19 5	6 97	0 0.01	0 0
		Трубопроводы и арматура									
9	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	$м^3$	1.36	1344.66 153.68	152.52 57.15	1,829 209	207 78	373 130	1.02 0.28	1 0
10	E0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам.100мм с пневматическим испытанием (подземно)	км	0.017	129222.58 64575	54072.58 20425.5	2,197 1,098	919 347	1,879 130	352 99.76	6 2
11	30806-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108мм, толщина стенки 4,0мм	м	17.068	629	0 0	10,736 0	0 0	0 0	0 0	0 0
12	E0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100мм	шт	2	411.46 231.75	17.71 6.75	823 464	35 14	620 130	1.4 0.03	3 0
13	C130902-26	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 3КЛ2-16 для нефтепродуктов, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см^2/, Dy 100мм	шт	2	15000	0 0	30,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
14	E0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100мм	фланец	4	156.43 126	21.43 0	626 504	86 0	655 130	0.6 0	2 0
15	C130809-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см^2/, Dy 100мм	шт	4	572	0 0	2,288 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16	У51-54-1	Устройство колодцев газовых круглых железобетонных в сухих грунтах, марка М1-Iк-0,9	колодец	1	35965.84 2866.5	1509.14 432.75	35,966 2,867	1,509 433	4,289 130	17.69 1.65	18 2
17	Ц0110-926-1	Прокладка сигнальной ленты	км	0.017	6469.41 1310.66	5158.75 724.68	110 22	88 12	46 130	6.3 4.2	0 0
18	прайслист	Стоимость сигнальной ленты	м	17	5.53	0 0	94 0	0 0	0 0	0 0	0 0
19	Ц0108-141-1	Прокладка сигнального провода	м	17	26.4 19.1	3.1 0.5	449 325	53 8	317 95	0.11 0	2 0
20	C151607-101	Повода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминевой жилой, марка АПВ сечением 4 мм^2	1000м	0.017	3582 0	0 0	61 0	0 0	0 0	0 0	0 0
21	Ц0108-141-1	Прокладка сигнального провода	м	44	26.4 19.1	3.1 0.5	1,162 840	136 21	819 95	0.11 0	5 0
		ИТОГО Подземная прокладка					**87,684** **7,133**	**3,574** **1,102**	**10,064**		**43** **5**
		Раздел 2. Укладка трубы по дну реки									
22	E0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам.100мм	км	0.038	129222.58	54072.58	91	2.055	4.199	352	13

		пневматическим испытанием (по дну реки)										
23	30806-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108мм, толщина стенки 4,0мм	м	38.152	64575 629	20425.5 0 0	2,454 23,998 0	776 0 0	130 0 0	99.76 0 0	4 0 0
24	E0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты Лотки для багаста	м³	2.16	1986.57 567	564.43 195.49	4,291 1,225	1,219 422	2,306 140	3.33 0.75	7 2
25	C143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5м³	м³	2.16	26600 0	0 0	57,456 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		ИТОГО Укладка трубы по дну реки					**90,655** **3,679**	**3,274** **1,198**	**6,505**		**21** **5**
		Раздел 3. Надземная прокладка									
26	E0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам 100мм с пневматическим испытанием	км	0.03	129222.58 64575	54072.58 20425.5	3,877 1,937	1,622 613	3,315 130	352 99.76	11 3
27	E0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам 100мм	м	19	244.98 146.93	0.28 0.11	4,655 2,792	5 2	3,632 130	0.84 0	16 0
28	30806-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108мм, толщина стенки 4,0мм	м	49.196	629	0 0	30,944 0	0 0	0 0	0 0	0 0
29	E0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	19	78.92 39.75	0 0	1,499 1,325	0 0	1,696 128	0.33 0	6 0
		Опора под газопровод									
30	E0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0.11538	1355.77 2555	2191.29 101.25	2,003 1,449	253 12	1,314 90	73.6 0.49	8 0
31	C12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб масса до 0,1 т	т	0.11448	12800	0 0	19,782 0	0 0	0 0	0 0	0 0
32	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0.9	200 0	0 0	180 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОПОРЫ									
33	E0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м³	1.944	402.75 402.75	0 0	783 783	0 0	885 113	2.8 0	5 0
34	1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с планировкой лишнего грунта на месте	м³	1.944	122.18 122.18	0 0	238 238	0 0	269 113	0.89 0	2 0
35	E0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов под опоры из бетона В7,5	м³	0.3	1054.94 69.25	98.32 37.15	3,160 209	29 11	231 105	4.41 0.18	1 0
		ОКРАСКА ГАЗОПРОВОДА И ОПОР									
36	E0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	м²	28.7	40.72 832	0.04 0	1,169 239	1 0	215 90	0.04 0	1 0
		Переход через реку									
37	101-13-2	Разработка грунта 2 гр в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4м³	м³	11.07909	2839 1.14	27.85 8.44	320 12	309 93	102 97	0.01 0.03	0 0
38	E0101-164-2	Разработка грунта 2 гр вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м³	0.83391	26272 26272	0 0	219 219	0 0	248 113	1.85 0	2 0
39	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах [illegible]		11.913	12218	0	45[illegible]	0	1.645	0.89	11

		группы с планировкой лишнего грунта на месте			122.18	0	1,456	0	113	0	0
40	E0106-1-5	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м³ под колонны	м³	2.14	11473.7 1021.5	112.36 42.44	24,554 2,186	240 91	2,391 105	6.34 0.21	14 0
41	143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м³	2.1721	94	0 0	204 0	0 0	0 0	0 0	0 0
42	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетон по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см²	м³	2.1721	266	0 0	578 0	0 0	0 0	0 0	0 0
43	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетон по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см²	м³	2.1721	310	0 0	673 0	0 0	0 0	0 0	0 0
44	C1204-1-73	Каркасы и сетки плоские:сталь переодического профиля класса А-III, d 12мм	т	0.03108	65900	0 0	2,048 0	0 0	0	0 0	0 0
45	C1204-1-53	Каркасы и сетки плоские:сталь гладкая класса А-I,d 6мм	т	0.00888	65000	0 0	577 0	0 0	0 0	0 0	0 0
46	C1204-1-75	Каркасы и сетки плоские:сталь переодического профиля класса А-III, d 18мм	т	0.04356	61200	0 0	2,666 0	0 0	0	0 0	0 0
47	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0.01136	93997.62 33075	304.24 114.75	1,068 376	3 1	396 105	198 0.56	2 0
48	E0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам.350 мм Футляр	км	0.019	242737.18 115425	102058.18 38553.75	4,612 2,193	1,939 733	3,803 130	615 188.29	12 4
49	E0116-29-4	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления и горячего водоснабжения диам. До 400 мм	м	19	-10.69 -10.69	0 0	-203 -203	0 0	-260 128	-0.05 0	-1 0
50	30806-122	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377мм, толщина стенки 9,0мм	м	19.076	5534	0 0	105,567 0	0 0	0 0	0 0	0 0
51	E0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0.0094	17355.77 12555	2191.29 101.25	163 118	21 1	107 90	73.6 0.49	1 0
52	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9.4	200 0	0 0	1,880 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		ИТОГО Надземная прокладка					**214,672** **15,326**	**4,423** **1,557**	**19,987**		**91** **7**
		Раздел 4. Демонтажные работы									
53	E0122-8-3	Демонтаж стальных труб диам.100мм (на конструкциях моста)	км	0.111	35699.98 29295	6404.98 2419.2	3,963 3,252	711 269	4,576 130	162 11.81	18 1
54	E0122-8-3	Демонтаж стальных труб диам.100мм (временного газопровода)	км	0.104	35699.98 29295	6404.98 2419.2	3,713 3,047	666 252	4,288 130	162 11.81	17 1
55	E0122-35-3	Демонтаж задвижек диам.100мм	шт	2	149.68 139.05	10.63 4.05	299 278	21 8	372 130	0.84 0.02	2 0
55	У51-54-1	Демонтаж колодца газового, марка М1-Iк-0,9	колодец	1	2625.38 1719.9	905.48 259.65	2,625 1,720	905 260	2,573 130	10.62 0.99	11 1
57	E0107-61-1	Демонтаж лотков	м³	2.16	905.15 453.6	451.55 156.39	1,955 980	975 338	1,845 140	2.66 0.6	6 1
8	E0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т /на разборку (демонтаж) металлических констр-ций/	т	0.11448	9790.28 7533	1533.9 70.88	1,121 36	176 8	783 90	44.16 0.34	5 0

59	Е0122-8-9	Демонтаж футляра диам.350 мм	км	0.019	130469.91 69255	6123491 2313225	2,49 1,36	1,163 440	2,282 130	369 112.97	7 2
60	Е0146-34-2	Разборка бетонных фундаментов	$м^3$	2.44	2430.59 1347.75	1082.84 481.5	5.93 3.28	2,642 1,175	4,463 100	8.27 1.95	20 5
		ИТОГО Демонтажные работы					**22,06** **14,73**	**7,258** **2,748**	**21,183**		**85** **12**
	Лок.см.2-1	**Капитальный ремонт моста**									
		Раздел 1. Береговые опоры									
2	3014-10	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью /СТ РК 939-92/ длина 9-12м, периметр до 1201-1400 мм	м	432	2720	0 0	1,175,00 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		ИТОГО Береговая опора					**1,175,00** **0**	**0** **0**	**0**		**0** **0**
		Раздел 2. Промежуточная опора									
12	3014-7	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью /СТ РК 939-92/ длина 8м, периметр до 1201-	м	768	2680	0 0	2,058,20 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		ИТОГО Промежуточная опора					**2,058,20** **0**	**0** **0**	**0**		**0** **0**
		Раздел 3. Пролетное строение и проезжая часть									
41	143023-2	Балка ВТК-21У /ТП заказ № 01-07 вып.2/	шт	12	744300	0 0	8,931,60 0	0 0	0	0 0	0 0
63	С143023-93	Тротуарный блок Т75.75 /ТП 3.503.1-81/	шт	40	46600	0 0	1,864,00 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		ИТОГО Пролетное строение и проезжая часть					**10,795,60** **0**	**0** **0**	**0**		**0** **0**
		Раздел 4. Сопряжение моста с насыпью									
77	С143023-111	Плита переходная П 400.98.25 /ТП 3.503.1-96/	шт	20	34500	0 0	690,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		ИТОГО Сопряжение моста с насыпью					**690,000** **0**	**0** **0**	**0**		**0** **0**
		ВСЕГО					**15,974,719** **461,053**	**404,892** **144,264**	**621,356**		**2,958** **941**
		Всего					15,974,79				
		Накладные расходы					621,35				
		ИТОГО					**16,596,07**				
		Неучтенные и непредвиденные работы 6%					995,76				
		ИТОГО					**17,591,34**				
		Временные здания и сооружения 8,4%					1,477,71				
		Итого с временными					**19,069,55**				
		Прочие затраты									
		Зимнее удорожание 2,03%					387,11				
		Выслуга лет 1%					190,69				
		Дополнительные отпуска 0,4%					76,27				
		Итого прочих затрат					**654,03**				
		Итого в ценах 2001 года					[illegible]				

	2.3896774	Итого в ценах 2014 года к=2,38968					47,133,139				
		Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					942,663				
		Итого					**48,075,802**				
		Договорной коффициент	0.98999680				**47,594,890**				
		НДС 12%					5,711,387				
		ВСЕГО					**53,306,277**				

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "РСУ-1"

_____ Н.С. Сулайманов

"____" _____ 2014г.

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЖБИ-С"

_____ Е.Б. Зиятаев

_____ 2014г.

Мердігер: **"РСУ-1" ЖШС**
Қосалқы мердігер: **"ЖБИ-С" ЖШС**
Орындалған жұмыстарды құны және шығындар анықтаманың нысаны:
2014 жылғы 11 маусым № __ келісім шарт бойынша жалпы құны - 153 572 164 теңге
Құрылыстың атауы және мекенжайы:
Оңтүстік Қазақстан облысы Түлкібас ауданындағы Керейіт ауылына кіре беріс автомобиль жолының 0+400 шақырымындағы көпірді күрделі жөндеу жұмыстары

Орындалған жұмыстарды құны және шығындар туралы 2014 жылғы 29 тамыз айындағы № 2 анықтама

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстарды құны және шығындар, теңге							
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	1-бағаннан						ҚҚС-мен есепті айда
		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар		
			есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар	
А	1	3	4	5	6	7	8	10
Оңтүстік Қазақстан облысы Түлкібас ауданындағы Керейіт ауылына кіре беріс автомобиль жолының 0+400 шақырымындағы көпірді күрделі жөндеу жұмыстары	64 276 403	22 993 960	3 924 405		788 693			10 970 126
Үстап қалу 5%	3 213 820							548 506
Қайтарым 5%								
Төленетін сомасы	61 062 583							10 421 620

Мердігер:

"РСУ-1"ЖШС-нің бастығы

Н.С.Сулайманов

2014 жыл

Қосалқы мердігер:

"ЖБИ-С"ЖШС-нің бастығы

Е.Б.Зиятаев

2014 жыл

Генподрядчик: **ТОО "РСУ-1"**
Субподрядчик: **ТОО "ЖБИ-С"**
Договор № __ от 11 июня 2014 года
Наименование стройки: Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге км 0+400 подъезд к селу Керейт в Тюлькубасском районе ЮКО

Акт приемки выполненных работ за август 2014 года (Ф-2)

стоимости выполненных работ за август 2014 года

Составлен на основании сметного расчета

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. измерений	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: всего / з/плата рабочих строит.	Стоимость единицы, тенге: эксплуат.маш / в т.ч. з/пл машинистов	Общая стоимость, тенге: всего	Общая стоимость, тенге: эксплуат.машин / в т.ч.з/плата машинист	Накладные расходы,тенге %	Затраты труда, чел-ч, рабочих-рабочих обслуж-щих машины: на единицу	Затраты труда, чел-ч, рабочих-рабочих обслуж-щих машины: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
	Лок.см.1-1	**Подготовительные работы**									
5	46-34-3	Разборка железобетонных фундаментов. Разборка монолитного ж/бетона	$м^3$	29,76	4330,04 2234,25	2095,79 789,37	128 862 66 492	62 371 23 491	89 983 100	13,32 3,86	397 115
7	А-26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	103,6196	27,1 18,97	27,1 18,97	2 808 1 966	2 808 1 966	3 931 100	0,4 0,4	41 41
8	А-18-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	т	21,9611	247,1 172,97	247,1 172,97	5 426 3 799	5 426 3 799	7 598 100	3,63 3,63	80 80
9	А-5-1	Перевозка грузов автомобилями самосвалами /работающими вне карьеров/расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	124,917	40,5 0	40,5 8,1	5 059 0	5 059 1 012	1 012 100	0 0,17	0 21
		ИТОГО Подготовительные работы					**142 155** **72 257**	**75 664** **30 268**	**102 524**		**518** **257**
	Лок.см.2-1	**Капитальный ремонт моста**									
		Раздел 1. Береговые опоры									
6	С1204-1-54	Каркасы и сетки плоские сталь гладкая класса А-I,d 8мм	т	1,4647	62000	0 0	90 811 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7	С1204-1-59	Каркасы и сетки плоские сталь гладкая класса А-I,d 20-22 мм	т	0,0239	52900	0 0	1 264 0	0 0	0 0	0 0	0 0
8	С1204-1-73	Каркасы и сетки плоские сталь переодического профиля класса А-III, d 12мм	т	1,4225	65900	0 0	93 743 0	0 0	0	0 0	0 0
9	С1204-1-76	Каркасы и сетки плоские сталь переодического профиля класса А-III, d 20-22мм	т	1,69312	58700	0 0	99 386 0	0 0	0	0 0	0 0
		ИТОГО Береговая опора					**285 204** **0**	**0** **0**	**0**		**0** **0**
		Раздел 2. Промежуточная опора									
11	105-2-3	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай дл.до 8 м в грунтах 1 гр.	$м^3$	32	4719,75 587,25	3593,62 628,38	151 032 18 792	114 996 20 108	44 735 115	3,34 1,81	107 58
13	5-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения 0,1$м^2$	1свая	16	553,3 249,75	303,55 112,5	8 853 3 996	4 857 1 800	6 665 115	1,42 0,52	23 8
18	С1204-1-54	Каркасы и сетки плоские сталь гладкая класса А-I,d 8мм	т	0,3456	62000	0 0	21 427 0	0 0	0 0	0 0	0 0
19	С1204-1-73	Каркасы и сетки плоские сталь переодического профиля класса А-III, d 12мм	т	1,7648	65900	0 0	116 300 0	0 0	0	0 0	0 0
20	С1204-1-75	Каркасы и сетки плоские сталь переодического профиля класса А-III, d 16-18мм	т	5,6432	61200	0 0	345 364 0	0 0	0	0 0	0 0

21	С1204-1-77	Каркасы и сетки плоские:сталь переодического профиля класса А-III, d 25-28мм	т	2,8436	56200	0 0	159 810 0	0 0	0	0 0	0 0
35	С1204-1-54	Каркасы и сетки плоские:сталь гладкая класса А-I,d 8мм	т	1,4859	62000	0 0	92 126 0	0 0	0 0	0 0	0 0
36	С1204-1-77	Каркасы и сетки плоские:сталь переодического профиля класса А-III, d 25-28мм	т	3,8214	56200	0 0	214 763 0	0 0	0	0 0	0 0
37	С1204-1-73	Каркасы и сетки плоские:сталь переодического профиля класса А-III, d 12мм	т	0,75824	65900	0 0	49 968 0	0 0	0	0 0	0 0
		ИТОГО Промежуточная опора					**1 159 643** **22 788**	**119 853** **21 908**	**51 400**		**130** **66**
		Раздел 3. Пролетное строение и проезжая часть									
44	С1204-1-73	Каркасы и сетки плоские:сталь переодического профиля класса А-III, d 12мм	т	4,195	65900	0 0	276 451 0	0 0	0	0 0	0 0
63	С143023-93	Тротуарный блок Т75.75 /ТП 3.503.1-81/ .	шт	30	46600	0 0	1 398 000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		ИТОГО Пролетное строение и проезжая часть					**1 674 451** **0**	**0** **0**	**0**		**0** **0**
		ВСЕГО					**3 261 453** **95 045**	**195 517** **52 176**	**153 924**		**648** **323**
		Всего					3 261 453				
		Накладные расходы					153 924				
		ИТОГО					**3 415 377**				
		Неучтенные и непредвиденные работы 6%					204 923				
		ИТОГО					**3 620 300**				
		Временные здания и сооружения 8,4%					304 105				
		Итого с временными					**3 924 405**				
		Прочие затраты									
		Зимнее удорожание 2,03%					79 665				
		Выслуга лет 1%					39 244				
		Дополнительные отпуска 0,4%					15 698				
		Итого прочих затрат					**134 607**				
		Итого в ценах 2001 года					4 059 012				
	2,3896774	Итого в ценах 2014 года к=2,38968					9 699 729				
		Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					193 995				
		Итого					**9 893 724**				
		Договорной коффициент	0,98999680				**9 794 755**				
		НДС 12%					1 175 371				
		ВСЕГО					**10 970 126**				

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "РСУ-1"

_____ Н.С. Сулайманов

_____ 2014г.

СУБПОДРЯДЧИК:

Начальник ПТО ТОО "ЖБИ-С"

_____ М.Махкамбаев

_____ 20

Мердігер: **"РСУ-1" ЖШС**
Қосалқы мердігер: **"ЖБИ-С" ЖШС**
Орындалған жұмыстарды құны және шығындар анықтаманың нысаны:
2014 жылғы 11 маусым № __ келісім шарт бойынша жалпы құны - 153 572 164 теңге
Құрылыстың атауы және мекенжайы:
Оңтүстік Қазақстан облысы Түлкібас ауданындағы Керейіт ауылына кіре беріс автомобиль жолының 0+400 шақырымындағы көпірді күрделі жөндеу жұмыстары

Орындалған жұмыстарды құны және шығындар туралы 2014 жылғы 26 қыркүйек айындағы № 3 анықтама

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстарды құны және шығындар, теңге							
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	1-бағаннан						ҚҚС-мен есепті айда
		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар		
			есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар	
А	1	3	4	5	6	7	8	10
Оңтүстік Қазақстан облысы Түлкібас ауданындағы Керейіт ауылына кіре беріс автомобиль жолының 0+400 шақырымындағы көпірді күрделі жөндеу жұмыстары	96 713 694	34 597 935	11 603 975		1 186 710			32 437 291
Ұстап қалу 5%	4 835 685							1 621 865
Қайтарым 5%								
Төленетін сомасы	91 878 009							30 815 426

Мердігер:
"РСУ-1" ЖШС-нің бастығы
_____ Н.С.Сулайманов
"___" _____ 2014 жыл

Қосалқы мердігер:
"ЖБИ-С"ЖШС-нің бастығы
_____ Е.Б.Зиятаев
"___" _____ 2014 жыл

Генподрядчик: ТОО "РСУ-1"
Субподрядчик: ТОО "ЖБИ-С"
Договор № __ от 11 июня 2014 года
Наименование стройки: Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге км 0+400 подъезд к селу Керейт в Тюлькубасском районе ЮКО

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2014 года (Ф-2)

стоимости выполненных работ за сентябрь 2014 года

Составлен на основании сметного расчета

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. измерений	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: всего / з/плата рабочих строит.	Стоимость единицы, тенге: эксплуат.маш / в т.ч. з/пл машинистов	Общая стоимость, тенге: всего	Общая стоимость, тенге: эксплуат.машин / в т.ч.з/плата машинист	Накладные расходы,тенге / %	Затраты труда, чел-ч, рабочих-рабочих обслуж-щих машины: на единицу	Затраты труда: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
	Лок.см.2-1	**Капитальный ремонт моста**									
		Раздел 1. Береговые опоры									
1	105-2-6	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай дл.до 12 м в грунтах 2 гр.	$м^3$	53,64	4996,65 643,5	3623,02 617,58	268 020 34 517	194 339 33 127	77 791 115	3,67 1,75	197 94
3	5-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения 0,1$м^2$	1свая	36	553,3 249,75	303,55 112,5	19 919 8 991	10 928 4 050	14 997 115	1,42 0,52	51 19
4	30-13-1	Устройство из монолитного железобетона крыльев устоев Насадка со шкафной стенкой с открылками из бетона В30	$м^3$	37,64	13314,58 918	937,34 275,85	501 161 34 554	35 281 10 383	48 981 109	4,88 1,1	184 41
5	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетон по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/$см^2$	$м^3$	39,1456	310	0 0	12 135 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,04784	70437,87 9675	304,24 114,75	3 370 463	15 5	492 105	58 0,56	3 0
		ИТОГО Береговая опора					**804 605** **78 525**	**240 563** **47 565**	**142 261**		**435** **154**
		Раздел 2. Промежуточная опора									
11	105-2-3	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай дл.до 8 м в грунтах 1 гр.	$м^3$	64	4719,75 587,25	3593,62 628,38	302 064 37 584	229 992 40 216	89 469 115	3,34 1,81	214 116
13	5-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения 0,1$м^2$	1свая	80	553,3 249,75	303,55 112,5	44 264 19 980	24 284 9 000	33 327 115	1,42 0,52	114 42
14	30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	$м^3$	21,6	1453,05 310,5	38,67 14,24	31 386 6 707	835 308	7 646 109	1,99 0,07	43 2
15	30-7-1	Устройство монолитных фундаментов. Монолитный ростверк из бетона В25 0,6МПА	$м^3$	131,04	11752,52 434,25	532,08 131,85	1 540 051 56 904	69 725 17 278	80 658 109	2,55 0,43	334 57
16	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетон по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/$см^2$	$м^3$	133,6608	310	0 0	41 435 0	0 0	0 0	0 0	0 0
17	30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	10,6468	8299,96 8055	0 0	88 368 85 760	0 0	93 478 109	48,4 0	515 0
22	С11011-666	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d-1,2мммм	кг	49,6	59	0 0	2 926 0	0 0	0	0 0	0 0
23	109-22-12	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	т	16,33095	4658,59 1067,22	2861,37 620,1	76 0[illegible] 17 4[illegible]	46 7[illegible] 10 127	24 800 90	5,88 1,98	96 32

24	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных	т	16,33095	542,84 292,5	144,52 0	8 865 4 777	2 360 0	4 299 90	1,34 0	22 0
25	С12021-248	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,	т	16,7746	146200	0 0	2 452 447 0	0 0	0 0	0 0	0 0
26	130-10-1	Заполнение ядра опор из контурных блоков бетоном В25	$м^3$	50,8725	11159,02 285,75	690,89 210,53	567 687 14 537	35 147 10 710	27 519 109	1,6 0,87	81 44
27	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетон по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/$см^2$	$м^3$	51,88995	310	0 0	16 086 0	0 0	0 0	0 0	0 0
28	30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	7,97067	8299,96 8055	0 0	66 156 64 204	0 0	69 982 109	48,4 0	386 0
29	С1204-1-54	Каркасы и сетки плоские:сталь гладкая класса А-I,d 8мм	т	0,4293	62000	0 0	26 617 0	0 0	0 0	0 0	0 0
30	С1204-1-77	Каркасы и сетки плоские:сталь переодического профиля класса А-III, d 25-28мм	т	7,48737	56200	0 0	420 790 0	0 0	0	0 0	0 0
31	С1204-1-88	Каркасы и сетки плоские:сталь переодического профиля класса В-I, ВР-I d 3мм	т	0,054	64100	0 0	3 461 0	0 0	0	0 0	0 0
32	Е0106-11-6	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,25281	70437,87 9675	304,24 114,75	17 807 2 446	77 29	2 599 105	58 0,56	15 0
33	30-13-3	Устройство из монолитного железобетона крыльев устоев Ригель из бетона В25 0,6Мпа	$м^3$	34,84	14677,19 1602	1176,05 353,95	511 353 55 814	40 974 12 332	74 279 109	9,52 1,44	332 50
34	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетон по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/$см^2$	$м^3$	36,2336	310	0 0	11 232 0	0 0	0 0	0 0	0 0
38	С11011-666	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d-1,2мм	кг	16	59	0 0	944 0	0 0	0	0 0	0 0
39	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,03588	70437,87 9675	304,24 114,75	2 527 347	11 4	369 105	58 0,56	2 0
		ИТОГО Промежуточная опора					**6 232 545 366 489**	**450 134 100 004**	**508 625**		**2 154 343**
		Раздел 3. Пролетное строение и проезжая часть									
40	30-23-7	Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных балочных пролетных строений длиной до 21м	шт	18	29464,08 3712,5	7463,13 1866,36	530 353 66 825	134 336 33 594	109 457 109	21 6,32	378 114
41	143023-2	Балка ВТК-21У /ТП заказ № 01-07 вып 2/	шт	1	744300	0 0	744 300 0	0 0	0	0 0	0 0
51	30-18-1	Установка опорных частей из полимерных материалов, резины и фторопласта	шт	36	302,4 103,5	0 0	10 886 3 726	0 0	4 061 109	0,59 0	21 0
52	прайслист	Стоимость РОЧи 20х40х5,2	шт	90	4285,07	0 0	385 656 0	0 0	0 0	0 0	0 0
73	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	4,67234	134000	0 0	626 094 0	0 0	0	0 0	0 0
		ИТОГО Пролетное строение и проезжая часть					**2 297 289 70 551**	**134 336 33 594**	**113 518**		**399 114**
		ВСЕГО					**9 334 439 515 [illegible]**	**825 033 181 163**	**764 404**		**2 988 611**
		Всего					9 [illegible] 439				

		Накладные расходы					764 404				
		ИТОГО					**10 098 843**				
		Неучтенные и непредвиденные работы 6%					605 931				
		ИТОГО					**10 704 774**				
		Временные здания и сооружения 8,4%					899 201				
		Итого с временными					**11 603 975**				
		Прочие затраты									
		Зимнее удорожание 2,03%					235 561				
		Выслуга лет 1%					116 040				
		Дополнительные отпуска 0,4%					46 416				
		Итого прочих затрат					**398 017**				
		Итого в ценах 2001 года					12 001 992				
	2,3896774	Итого в ценах 2014 года к=2,38968					28 680 888				
		Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					573 618				
		Итого					**29 254 506**				
		Договорной коффициент	0,98999680				**28 961 867**				
		НДС 12%					3 475 424				
		ВСЕГО					**32 437 291**				

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "РСУ-1"

_____ Н.С. Сулайманов

_____ 2014г.

СУБПОДРЯДЧИК:

Начальник ПТО ТОО "ЖБИ-С"

_____ М.Маккамбаев

_____ 2014г

Мердігер: **"РСУ-1" ЖШС**
Қосалқы мердігер: **"ЖБИ-С" ЖШС**
Орындалған жұмыстарды құны және шығындар анықтаманың нысаны:
2014 жылғы 11 маусым № __ келісім шарт бойынша жалпы құны - 153 572 164 теңге
Құрылыстың атауы және мекенжайы:
Оңтүстік Қазақстан облысы Түлкібас ауданындағы Керейіт ауылына кіре беріс автомобиль жолының 0+400 шақырымындағы көпірді күрделі жөндеу жұмыстары

Орындалған жұмыстарды құны және шығындар туралы 2014 жылғы 24 қазан айындағы № 4 анықтама

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстарды құны және шығындар, теңге							
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	1-бағаннан						ҚҚС-мен есепті айда
		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар		
			есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар	
А	1	3	4	5	6	7	8	10
Оңтүстік Қазақстан облысы Түлкібас ауданындағы Керейіт ауылына кіре беріс автомобиль жолының 0+400 шақырымындағы көпірді күрделі жөндеу жұмыстары	142 935 920	51 133 274	16 535 339		1 753 871			46 222 226
Ұстап қалу 5%	7 146 796							2 311 111
Қайтарым 5%								
Төленетін сомасы	135 789 124							43 911 115

Мердігер:

"РСУ-1" ЖШС-нің бастығы

_____ Н.С.Сулайманов

"РСУ-1" _____ 2014 жыл

Қосалқы мердігер:

"ЖБИ-С"ЖШС-нің бастығы

_____ Е.Б.Зиятаев

"_____" _____ 2014 жыл

Генподрядчик: **ТОО "РСУ-1"**
Субподрядчик: **ТОО "ЖБИ-С"**
Договор № __ от 11 июня 2014 года
Наименование стройки: Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге км 0+400 подъезд к селу Керейт в Тюлькубасском районе ЮКО

Акт приемки выполненных работ за октябрь 2014 года (Ф-2)

стоимости выполненных работ за октябрь 2014 года

Составлен на основании сметного расчета

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. измерений	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч, рабочих-	
					всего / з/плата рабочих строит.	эксплуат.маш / в т.ч. з/пл машинистов	всего	эксплуат.машин / в т.ч.з/плата машинист	%	рабочих обслуж-щих машины: на единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
	Лок.см.2-1	**Капитальный ремонт моста**									
		Раздел 2. Промежуточная опора									
14	30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	$м^3$	7,2	1453,05 310,5	38,67 14,24	10 462 2 235	279 102	2 548 109	1,99 0,07	14 0
15	30-7-1	Устройство монолитных фундаментов. Монолитный ростверк из бетона В25 0,6МПА	$м^3$	43,68	11752,52 434,25	532,08 131,85	513 350 18 968	23 241 5 759	26 952 109	2,55 0,43	112 19
16	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетон по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/$см^2$	$м^3$	44,5536	310	0 0	13 811 0	0 0	0 0	0 0	0 0
23	109-22-12	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	т	5,44365	4658,59 1067,22	2861,37 620,1	25 360 5 809	15 576 3 375	8 267 90	5,88 1,98	32 11
24	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных	т	5,44365	542,84 292,5	144,52 0	2 955 1 592	787 0	1 433 90	1,34 0	7 0
25	С12021-248	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,	т	5,0	146200	0 0	731 000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
26	130-10-1	Заполнение ядра опор из контурных блоков бетоном В25	$м^3$	16,9575	11159,02 285,75	690,89 210,53	189 229 4 845	11 716 3 570	9 173 109	1,6 0,87	28 15
27	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетон по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/$см^2$	$м^3$	17,29665	310	0 0	5 362 0	0 0	0 0	0 0	0 0
28	30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	2,65689	8299,96 8055	0 0	22 052 21 401	0 0	23 327 109	48,4 0	128 0
29	С1204-1-54	Каркасы и сетки плоские:сталь гладкая класса А-I,d 8мм	т	0,1431	62000	0 0	8 872 0	0 0	0 0	0 0	0 0
30	С1204-1-77	Каркасы и сетки плоские:сталь переодического профиля класса А-III, d 25-28мм	т	2,49579	56200	0 0	140 264 0	0 0	0	0 0	0 0
31	С1204-1-88	Каркасы и сетки плоские:сталь переодического профиля класса В-I, ВР-I d 3мм	т	0,018	64100	0 0	1 154 0	0 0	0	0 0	0 0
32	Е0106-11-6	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,08427	70437,87 9675	304,24 114,75	5 936 815	26 10	867 105	58 0,56	5 0
33	30-13-3	Устройство из монолитного железобетона крыльев устоев. Ригель из бетона В25 0,6Мпа	$м^3$	34,84	14677,19 1602	1176,05 353,95	511 354 55 813	40 973 12 331	74 278 109	9,52 1,44	331 51

34	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетон по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см^2	м^3	36,2336	310	0 0	11 233 0	0 0	0 0	0 0	0 0
38	С11011-666	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d-1,2мм	кг	16	59	0 0	944 0	0 0	0	0 0	0 0
39	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,03588	70437,87 9675	304,24 114,75	2 528 347	11 4	369 105	58 0,56	2 0
		ИТОГО Промежуточная опора					**2 195 866** **111 827**	**92 607** **25 153**	**147 216**		**658** **96**
		Раздел 3. Пролетное строение и проезжая часть									
40	30-23-7	Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных балочных пролетных строений длиной до 21м	шт	-5	29464,08 3712,5	7463,13 1866,36	-147 319 -18 563	-37 316 -9 332	-30 405 109	21 6,32	-105 -32
42	30-13-1	Монолитная накладная плита из бетона В35 0,6МПА	м^3	156,88	13730,58 918	937,34 275,85	2 154 053 144 016	147 050 43 275	204 147 109	4,88 1,1	766 172
43	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетон по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см^2	м^3	163,155	310	0 0	50 578 0	0 0	0 0	0 0	0 0
44	С1204-1-73	Каркасы и сетки плоские:сталь переодического профиля класса А-III, d 12мм	т	1,67912	65900	0 0	110 654 0	0 0	0	0 0	0 0
45	С1204-1-54	Каркасы и сетки плоские:сталь гладкая класса А-I,d 8мм	т	2,61293	62000	0 0	162 002 0	0 0	0 0	0 0	0 0
46	30-13-1	МОНОЛИТНАЯ Ж/Б ВСТАВКА МЕЖДУ ПЛИТАМИ ПРОЕЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ, БЕТОН В35 0,6 МПА	м^3	43,2	13730,58 918	937,34 275,85	593 161 39 658	40 493 11 917	56 216 109	4,88 1,1	211 47
47	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетон по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см^2	м^3	44,928	310	0 0	13 928 0	0 0	0 0	0 0	0 0
48	С1204-1-55	Каркасы и сетки плоские:сталь гладкая класса А-I,d 8мм	т	3,3496	60500	0 0	202 651 0	0 0	0 0	0 0	0 0
49	С1204-1-75	Каркасы и сетки плоские:сталь переодического профиля класса А-III, d 16-18мм	т	3,6084	61200	0 0	220 834 0	0 0	0	0 0	0 0
50	С1204-1-73	Каркасы и сетки плоские:сталь переодического профиля класса А-III, d 12мм	т	1,8312	65900	0 0	120 676 0	0 0	0	0 0	0 0
51	30-18-1	Установка опорных частей из полимерных материалов, резины и фторопласта	шт	54	302,4 103,5	0 0	16 330 5 589	0 0	6 092 109	0,59 0	32 0
		Деформационный шов									
53	30-80-2	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах с окаймлением	м	72	2728,43 1093,5	889,07 312,12	196 447 78 732	64 013 22 473	110 313 109	6,06 1,47	436 106
54	С11011-966	Ткань стеклянная А-1 ГОСТ 8481-75 для гидроизоляции проезжей части мостов - 3 слоя	100м^2	5,4	21800	0 0	117 720 0	0 0	0	0 0	0 0
55	С11011-874	Прокат листовой горячекатанный общего назначения, толщина 9-12мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	т	1,94544	63600 0	0 0	123 730 0	0 0	0 0	0 0	0 0
56	С143001-10	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В25 /М-300/	м^3	6,7392	9880	0 0	66 583 0	0 0	0 0	0 0	0 0

57	143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м^3	6,7392	94	0 0	633 0	0 0	0 0	0 0	0 0
58	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетон по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см^2	м^3	6,7392	310	0 0	2 089 0	0 0	0 0	0 0	0 0
59	С1204-1-4	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки:сталь гладкая класса А-I,d 6мм	т	0,1143	50600	0 0	5 784 0	0 0	0 0	0 0	0 0
60	30-78-2 к=0,5	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной - 1 слой	м^2	123,6	248,07 78,75	10,34 3,8	30 661 9 734	1 277 470	11 122 109	0,46 0,15	56 19
61	С11011-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	м^2	144,612	84	0 0	12 147 0	0 0	0 0	0 0	0 0
62	30-39-1	Устройство тротуаров на мостах и путепроводах под автомобильные дороги	м^3	28,35	3538,88 1361,25	555,52 173,21	100 328 38 591	15 749 4 911	47 417 109	7,83 0,73	222 22
64	30-13-1	Устройство омоноличивания тротуаров с проезжей частью бетоном В30	м^3	3,7	13314,58 918	937,34 275,85	49 264 3 397	3 468 1 021	4 817 109	4,88 1,1	18 4
65	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетон по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см^2	м^3	3,848	310	0 0	1 193 0	0 0	0 0	0 0	0 0
66	С1204-1-73	Каркасы и сетки плоские:сталь переодического профиля класса А-III, d 12мм	т	0,38006	65900	0 0	25 046 0	0 0	0	0 0	0 0
67	С1204-1-76	Каркасы и сетки плоские:сталь переодического профиля класса А-III, d 20-22мм	т	0,63869	58700	0 0	37 491 0	0 0	0	0 0	0 0
68	30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м^2	1369,5	496,14 157,5	20,67 7,61	679 457 215 696	28 308 10 422	246 469 109	0,91 0,31	1 246 425
69	С11011-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	м^2	3204,63	84	0 0	269 189 0	0 0	0 0	0 0	0 0
73	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	2,56986	134000	0 0	344 363 0	0 0	0	0 0	0 0
		ИТОГО Пролетное строение и проезжая часть					**5 559 673 516 850**	**263 042 85 157**	**656 188**		**2 882 763**
		Раздел 4. Сопряжение моста с насыпью									
74	30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты под переходные плиты	м^3	67,4	1305,71 310,5	38,67 14,24	88 005 20 928	2 606 960	23 857 109	1,99 0,07	134 5
75	30-3-2	Устройство подготовки из ПГС	м^3	8,1	920,92 263,25	33,87 12,47	7 459 2 132	274 101	2 434 109	1,94 0,06	16 0
76	30-35-1	Укладка переходных плит, длиной до 5м для сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью	м^3	19,5	2985 967,5	669,01 174,97	58 208 18 866	13 046 3 412	24 283 109	5,74 0,65	112 13
78	С143001-13	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-94	м^3	2,55	10500	0 0	26 775 0	0 0	0 0	0 0	0 0
79	143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м^3	2,55	94	0 0	240 0	0 0	0 0	0 0	0 0
80	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетон по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см^2	м^3	2,55	310	0 0	791 0	0 0	0 0	0 0	0 0
81	С1204-1-75	Каркасы и сетки плоские:сталь переодического профиля	т	0,31808	61200	0	19 466	0	0	0	0

		класса А-III, d 16-18мм										
82	С1204-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3мм	т	0,0018	42800	0 0 0	0 77 0	0 0 0	0	0 0 0	0 0 0
83	30-79-1	Устройство водоотвода на мостах под автомобильные дороги и гидроизоляция проезжей части стеклотканью на битумной мастике с устройством защитного слоя (по	$м^2$	85	1388,46 216	82,74 30,47	118 019 18 360	7 033 2 590	22 835 109	1,33 0,15	113 13
84	С143001-8	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-94	$м^3$	3,468	9480	0 0	32 877 0	0 0	0 0	0 0	0 0
85	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетон по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/$см^2$	$м^3$	3,468	133	0 0	461 0	0 0	0 0	0 0	0 0
86	С11011-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	$м^2$	233,75	84	0 0	19 635 0	0 0	0 0	0 0	0 0
87	С1204-1-53	Каркасы и сетки плоские:сталь гладкая класса А-I,d 6мм	т	0,3774	65000	0 0	24 531 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		ИТОГО Сопряжение моста с насыпью					**396 544** **60 286**	**22 959** **7 063**	**73 409**		**375** **31**
		Раздел 5. Прочие работы									
92	101-13-2	Разработка грунта 2 гр в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4$м^3$ - под	$м^3$	585	28,89 1,04	27,85 8,44	16 898 608	16 290 4 935	5 377 97	0,01 0,04	4 18
93	101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	$м^3$	453	6,83	6,83 1,87	3 092 0	3 092 846	820 97	0 0,01	0 3
94	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя - со стороны обратной засыпики	$м^2$	250	245,44 37,35	3,82 1,44	61 360 9 338	955 360	11 443 118	0,21 0,01	53 2
95	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси. Отсыпка конусов	$м^3$	100	787,33 21,38	73,75 11,67	78 733 2 138	7 375 1 167	4 396 133	0,14 0,04	14 4
96	30-74-1	Установка железобетонных сборных перил	$м^3$	12,6	21708,95 6525	8631,65 2358,9	273 533 82 215	108 759 29 722	122 011 109	37,1 8,55	467 108
97	С143019-65	Балки, блоки и перекрытия для дорожного строительства из тяжелого бетона класса В22,5 БО 30.6.8	$м^3$	12,6	18800	0 0	236 880 0	0 0	0 0	0 0	0 0
98	143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	$м^3$	12,6	94	0 0	1 184 0	0 0	0 0	0 0	0 0
99	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетон по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/$см^2$	$м^3$	12,6	310	0 0	3 906 0	0 0	0 0	0 0	0 0
100	113-26-2 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 - металлических стоек за 2 раза	$м^2$	226,1	40,72 8,32	0,04 0	9 206 1 881	9 0	1 693 90	0,04 0	10 0
101	104-33-2	Бурение скважин глубиной до 6м в грунтах 2 группы станками типа СО-2-Лидерное бурение	м	396	390,37 31,05	149,84 28,36	154 588 12 296	59 336 11 231	24 467 104	0,18 0,11	71 43
		ИТОГО Прочие работы					**839 381** **108 476**	**195 816** **48 260**	**170 208**		**620** **178**
		Раздел 6. Русловая часть моста									
102	101-22-2	Разработка грунта скреперами прицепными с ковшом вместимостью 3$м^3$, при перемещении грунта 2 группы до 100	$м^3$	2840	29,49	28,45	83 758	80 804	27 678	0,01	21

		м										
103	1-164-2	Разработка грунта 2 гр вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	$м^3$	33	1,04 262,72 262,72	9,01 0 0	2 954 8 670 8 670	25 580 0 0	97 9 797 113	0,03 1,85 0	98 61 0
104	101-154-9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	$м^2$	1800	14,12 10,24	3,88 0,78	25 414 18 432	6 982 1 399	19 236 97	0,07 0	130 0
105	101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	$м^2$	120	19,4 19,4	0 0	2 328 2 328	0 0	2 258 97	0,12 0	15 0
106	137-7-1	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси автосамосвалами, бетон В7,5	$м^3$	97,5	9810,5 265,5	17,44 5,89	956 524 25 886	1 701 574	31 753 120	1,6 0,03	156 3
107	142-8-2	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления до 0,2 м бетон В20 0,6 МПА	$м^3$	98	10477,05 276,75	70,44 23,98	1 026 750 27 122	6 902 2 350	26 231 89	1,78 0,09	174 8
108	143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	$м^3$	101,43	94	0 0	9 534 0	0 0	0 0	0 0	0 0
109	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетон по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см^2	$м^3$	101,43	133	0 0	13 490 0	0 0	0 0	0 0	0 0
110	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетон по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см^2	$м^3$	101,43	310	0 0	31 443 0	0 0	0 0	0 0	0 0
111	142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	9,1	2081,68 1514,25	322,52 122,92	18 943 13 780	2 935 1 119	13 259 89	9,57 0,6	87 5
112	С1204-1-73	Каркасы и сетки плоские:сталь переодического профиля класса А-III, d 12мм	т	9,1	65900	0 0	599 690 0	0 0	0	0 0	0 0
113	С11011-666	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d-1,2мм	кг	200	59	0 0	11 800 0	0 0	0	0 0	0 0
114	130-7-1	Устройство монолитных фундаментов. Устройство упоров из бетона В20 0,6 МПА	$м^3$	35	11344,52 434,25	532,08 131,85	397 058 15 199	18 623 4 615	21 597 109	2,55 0,43	89 15
115	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетон по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см^2	$м^3$	35,7	133	0 0	4 748 0	0 0	0 0	0 0	0 0
116	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетон по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см^2	$м^3$	35,7	310	0 0	11 067 0	0 0	0 0	0 0	0 0
117	30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,98159	8299,96 8055	0 0	8 147 7 907	0 0	8 618 109	48,4 0	48 0
118	С1204-1-72	Каркасы и сетки плоские:сталь переодического профиля класса А-III, d 10мм	т	0,33887	67700	0 0	22 941 0	0 0	0	0 0	0 0
119	С1204-1-73	Каркасы и сетки плоские:сталь переодического профиля класса А-III, d 12мм	т	0,64272	65900	0 0	42 355 0	0 0	0	0 0	0 0
120	101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мошностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 5м. Устройство оградительной дамбы с перемещением грунта на	$м^3$	2560	5,55	5,55 1,8	14 221 0	14 221 4 617	4 478 97	0 0,01	0 18
121	101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мошностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 5м.	$м^3$	2560	3,11	3,11	7 964	7 964	2 508	0	0

		Добавлять на каждые последующие 5 м				1,01	0	2 586	97	0	10
122	101-24-7	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м. Разборка дамбы	м^3	2560	6,84	6,84 2,37	17 499 0	17 499 6 068	5 889 97	0 0,01	0 20
123	142-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски	м^3	255	170,1 124,2	45,9 15,36	43 374 31 671	11 703 3 916	31 672 89	0,79 0,05	202 13
124	С143008-123	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м^3	262,65	958	0 0	251 619 0	0 0	0 0	0 0	0 0
125	101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м^3. Разработка дна реки	м^3	3250	26,17 1,15	25,02 6,79	85 056 3 738	81 319 22 055	25 018 97	0,01 0,02	26 75
126	А-2-1	Перевозка грузов автомобилями самосвалами /работающими вне карьеров/расстояние перевозки 8 км,	т	5200	23,4 0	23,4 4,68	121 680 0	121 680 24 336	24 336 100	0 0,1	0 511
127	С2015-27	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш-ч	960	101,1 0	101,1 65,25	97 056 0	97 056 62 640	7 517 12	0 0,38	0 363
		ИТОГО Русловая часть моста					**3 913 130** **157 685**	**469 389** **161 857**	**261 845**		**1 009** **1 139**
	Лок.см.6-1	**Газопровод высокого давления**									
1	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам.100мм с пневматическим испытанием (наземно по мосту)	км	0,111	129222,58 64575	54072,58 20425,5	14 344 7 168	6 002 2 267	12 266 130	352 99,76	39 11
2	30806-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108мм, толщина стенки 4,0мм	м	111,444	629	0 0	70 098 0	0 0	0 0	0 0	0 0
3	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов , массой до 0,1 т Узел "В"	т	0,10621	17355,77 12555	2191,29 101,25	1 843 1 333	233 11	1 210 90	73,6 0,49	8 0
4	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	106,21	200 0	0 0	21 242 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		Опора под газопровод									
5	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов , массой до 0,1 т	т	0,07692	17355,77 12555	2191,29 101,25	1 335 966	169 8	876 90	73,6 0,49	6 0
6	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,	т	0,07632	172800	0 0	13 188 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,6	200 0	0 0	120 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОПОРЫ									
8	1-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м^3	1,296	402,75 402,75	0 0	522 522	0 0	590 113	2,8 0	4 0
9	1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с планировкой лишнего грунта на месте	м^3	1,296	122,18 122,18	0 0	158 158	0 0	179 113	0,89 0	1 0
	[illegible]-1-2	Устройство бетонных фундаментов под опоры из бетона В7,5	м^3	0,2	10534,94 695,25	98,32 37,15	2 107 139	20 7	154 105	4,41 0,18	1 0
		[illegible]а чугунных задвижек или клапанов обратных диам.	шт	2	411,46 231,75	17,71 6,75	823 464	35 14	620 130	1,4 0,03	3 0
		[illegible]нцевые с выдвижным шпинделем	шт	2	15000	0	30 000	0	0	0	0

		ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см²/, Dy										
13	Е0122-40-3	Приварка флянцев к стальным трубопроводам диам. 100мм	флянец	4	156,43 126	21,43 0	0 626 504	0 86 0	0 655 130	0 0,6 0	0 2 0	
14	С130809-36	Флянцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см²/, Dy 100мм	шт	4	572	0 0	2 288 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
		ОКРАСКА ГАЗОПРОВОДА И ОПОР										
15	Е0113-26-6 к=2	Окраска иеталлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	м²	38,7	40,72 8,32	0,04 0	1 576 322	2 0	290 90	0,04 0	2 0	
		ИТОГО Газопровод высокого давления					**160 270** **11 576**	**6 546** **2 307**	**16 839**		**65** **11**	
		ВСЕГО					**13 064 864** **966 700**	**1 050 359** **329 797**	**1 325 705**		**5 609** **2 218**	
		Всего					13 064 864					
		Накладные расходы					1 325 705					
		ИТОГО					**14 390 569**					
		Неучтенные и непредвиденные работы 6%					863 434					
		ИТОГО					**15 254 003**					
		Временные здания и сооружения 8,4%					1 281 336					
		Итого с временными					**16 535 339**					
		Прочие затраты										
		Зимнее удорожание 2,03%					335 667					
		Выслуга лет 1%					165 353					
		Дополнительные отпуска 0,4%					66 141					
		Итого прочих затрат					**567 161**					
		Итого в ценах 2001 года					17 102 500					
	2,3896774	Итого в ценах 2014 года к=2,38968					40 869 458					
		Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					817 389					
		Итого					**41 686 847**					
		Договорной коффициент	0,98999680				**41 269 845**					
		НДС 12%					4 952 381					
		ВСЕГО					**46 222 226**					

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "РСУ-1"

_____ Н.С. Сулайманов

"____" _____ 2014г.

СУБПОДРЯДЧИК:

Начальник ПТО ТОО "ЖБИ-С"

_____ М.Маккамбаев

"____" _____ 2014г.

Мердігер: **"РСУ-1" ЖШС**
Қосалқы мердігер: **"ЖБИ-С" ЖШС**
Орындалған жұмыстарды құны және шығындар анықтаманың нысаны:
2014 жылғы 11 маусым № __ келісім шарт бойынша жалпы құны - 153 572 164 теңге
Құрылыстың атауы және мекенжайы:
Оңтүстік Қазақстан облысы Түлкібас ауданындағы Керейіт ауылына кіре беріс автомобиль жолының 0+400 шақырымындағы көпірді күрделі жөндеу жұмыстары

Орындалған жұмыстарды құны және шығындар туралы 2014 жылғы 31 қазан айындағы № 5 анықтама

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстарды құны және шығындар, теңге							
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	1-бағаннан						ҚҚС-мен есепті айда
		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар		
			есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар	
А	1	3	4	5	6	7	8	10
Оңтүстік Қазақстан облысы Түлкібас ауданындағы Керейіт ауылына кіре беріс автомобиль жолының 0+400 шақырымындағы көпірді күрделі жөндеу жұмыстары	153 572 164	54 938 236	3 804 964		1 884 381			10 636 244
Ұстап қалу 5%	7 678 608							531 812
Қайтарым 5%								
Төленетін сомасы	145 893 556							10 104 432

Мердігер:

"РСУ-1" ЖШС-нің бастығы

_____ Н.С.Сулайманов

"___" _____ 2014 жыл

Қосалқы мердігер:

"ЖБИ-С"ЖШС-нің бастығы

_____ Е.Б.Зиятаев

"___" _____ 2014 жыл

Генподрядчик: **ТОО "РСУ-1"**
Субподрядчик: **ТОО "ЖБИ-С"**
Договор № __ от 11 июня 2014 года
Наименование стройки: Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге км 0+400 подъезд к селу Керейт в Тюлькубасском районе ЮКО

Акт приемки выполненных работ за октябрь 2014 года (Ф-2)

стоимости выполненных работ за октябрь 2014 года

Составлен на основании сметного расчета

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. измерений	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: всего / з/плата рабочих строит.	Стоимость единицы, тенге: эксплуат.маш / в т.ч. з/пл машинистов	Общая стоимость, тенге: всего	Общая стоимость, тенге: эксплуат.машин / в т.ч.з/плата машинист	Накладные расходы,тенге / %	Затраты труда, чел-ч, рабочих- на единицу	Затраты труда, чел-ч, рабочих- Всего
										рабочих обслуж-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
	Лок.см.2-1	**Капитальный ремонт моста**									
		Раздел 3. Пролетное строение и проезжая часть									
42	30-13-1	Монолитная накладная плита из бетона В35 0,6МПА	$м^3$	39,22	13730,58 918	937,34 275,85	538 514 36 004	36 762 10 819	51 037 109	4,88 1,1	191 43
43	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетон по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/$см^2$	$м^3$	40,789	310	0 0	12 645 0	0 0	0 0	0 0	0 0
62	30-39-1	Устройство тротуаров на мостах и путепроводах под автомобильные дороги	$м^3$	28,35	3538,88 1361,25	555,52 173,21	100 327 38 592	15 749 4 910	47 417 109	7,83 0,73	222 20
64	30-13-1	Устройство омоноличивания тротуаров с проезжей частью бетоном В30	$м^3$	3,7	13314,58 918	937,34 275,85	49 264 3 396	3 468 1 020	4 813 109	4,88 1,1	18 4
65	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетон по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/$см^2$	$м^3$	3,848	310	0 0	1 193 0	0 0	0 0	0 0	0 0
70	27-53-8	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9т/$м^3$ толщ.7см	$м^2$	1130	524,57 5,94	15,35 5,06	592 764 6 712	17 347 5 718	16 532 133	0,03 0,02	38 20
71	27-54-8 к=6	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см.добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотностью каменных материалов 2,5-2,9т/$м^3$	$м^2$	1130	374,76 0,06	0 0	423 475 68	0 0	90 133	0 0	1 0
72	30-73-1	Установка стальных сварных перил	т	7,24220	17298,09 10732,5	124,87 45	125 276 77 727	904 326	85 078 109	61 0,22	442 2
		ИТОГО Пролетное строение и проезжая часть					**1 843 454 162 498**	**74 231 22 792**	**204 968**		**912 88**
		Раздел 4. Сопряжение моста с насыпью									
88	27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9т/$м^3$	$м^2$	85	427,52 5,94	15,35 5,06	36 339 505	1 305 430	1 244 133	0,03 0,02	3 2
89	27-54-6 к=12	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см.добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям плотность каменных материалов 2,5-2,9т/$м^3$	$м^2$	85	606,69 0,12	0 0	51 569 10	0 0	14 133	0 0	0 0
90	27-53-8	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с	м	85	524,57	15,35	44 [illegible]	1 305	1 244	0,03	3

		плотностью каменных материалов 2,5-2,9т/м³ толщ.7см			5,94	5,06	505	430	133	0,02		
91	27-54-8 к=6	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см.добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотностью каменных материалов 2,5-2,9т/м³	м²	85	374,76 0,06	0 0	31 854 5	0 0	7 133	0 0		0 0
		ИТОГО Сопряжение моста с насыпью					**164 350** **1 025**	**2 610** **860**	**2 509**			**5** **2**
		Раздел 6. Русловая часть моста										
107	142-8-2	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления до 0,2 м бетон В20 0,6 МПА	м³	97	10477,05 276,75	70,44 23,98	1 016 274 26 844	6 833 2 326	25 961 89	1,78 0,09		173 9
108	143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м³	100,395	94	0 0	9 438 0	0 0	0 0	0 0		0 0
109	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетон по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см²	м³	100,395	133	0 0	13 353 0	0 0	0 0	0 0		0 0
110	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетон по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см²	м³	100,395	310	0 0	31 123 0	0 0	0 0	0 0		0 0
		ИТОГО Русловая часть моста					**1 070 188** **26 844**	**6 833** **2 326**	**25 961**			**173** **9**
		ВСЕГО					**3 077 992** **190 367**	**83 674** **25 978**	**233 438**			**1 090** **99**
		Всего					3 077 992					
		Накладные расходы					233 438					
		ИТОГО					**3 311 430**					
		Неучтенные и непредвиденные работы 6%					198 684					
		ИТОГО					**3 510 114**					
		Временные здания и сооружения 8,4%					294 850					
		Итого с временными					**3 804 964**					
		Прочие затраты										
		Зимнее удорожание 2,03%					77 241					
		Выслуга лет 1%					38 049					
		Дополнительные отпуска 0,4%					15 220					
		Итого прочих затрат					**130 510**					
		Итого в ценах 2001 года					3 935 474					
	2,3896774	Итого в ценах 2014 года к=2,38968					9 404 514					
		Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					188 090					
		Итого					**9 592 604**					
		Договорной коффициент	0,98999680				**9 496 646**					
		НДС 12%					1 139 598					
		ВСЕГО					**10 636 244**					

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "РСУ-1"

_____ Н.С. Сулайманов

"____" _____ 2014г.

СУБПОДРЯДЧИК:
Начальник ПТО ТОО "ЖБИ-С"

_____ М.Махкамбаев

"____" _____ 2014г.