Заказчик: ГУ "Отдел строительства Акимата г. Жезказган" РДС РК 1.03-02-2010
Технический надзор ТОО "Стройтехнология"
Подрядчик: ТОО "САМГА"
Наименование строительства: Строительство 3-этажного 18-квартирного жилого дома, квартал 69, по ул.Шевченко, 23А, г.Жезказган

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
сентябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		64/19	07.06.2019				
		доп соглашение					

Наименование пусковых комплексов, обектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.I							
			строительно-монтажные работы (в сметных ценах 2017 года)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне цен 2018 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего с начала года	-									
Общестроительные работы	68 000 000,00	25 000 000,00		28 000 000,00					3 000 000,00	28 000 000,00
ИТОГО:	**68 000 000,00**								**3 000 000,00**	**28 000 000,00**

Заказчик:
и.о. Руководителя ГУ "Отдел строительства Акимата г. Жезказган"
_____ **Таджиева Г.Б.**

Технический надзор
Инженер эксперт ТОО "Стройтехнология"
_____ **Анипреев А.Г..**

Подрядчик:
Директор ТОО "САМГА"
_____ **Байдильдаев А.Б.**

Авторский надзор
ТОО "Лала-Центр"
_____ **Ерзаков А.К.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства г. Жезказган"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Самга"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство 3-этажного 18-квартирного жилого дома, квартал 69, по ул.Шевченко, 23А, г.Жезказган**
(наименование, адрес)

Объект **3-этажный 18-квартирный жилой дом**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 64/19 от 07.06 .2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по

Акт приемки выполненных работ № 4

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ						
		РАЗДЕЛ 1. Стены Лист АС-2-8						
		Стены 2-й этаж						
1	Е11-080201-1005 11-080201-1005	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером**	м3 кладки	161,3227		36699,79	5920508	50,8 350156
		Итого оплата труда:				4272,70	689284	
		Итого эксплуатация машин:				1164,32	187831	
		Итого материалов:				25268,97	4076458	
2	Е11-080201-0701 11-080201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С-1,2,3)**	т металличес	1,4120		344896,09	486982	50,8 32608
		Итого оплата труда:				45460,16	64188	
		Итого эксплуатация машин:				1398,69	1975	
		Итого материалов:				236874,20	334458	
3	Е11-080201-0107 11-080201-0107	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу**	м3 кладки	73,8467		36060,69	2662962	50,8 136001
		Итого оплата труда:				3625,32	267718	
		Итого эксплуатация машин:				1455,40	107476	
		Итого материалов:				25455,81	1879827	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Перегородки Лист АС-12,23						
4	Е11-060101-0101 11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	19,0333		20202,15	384514	48,5 10206
		Итого оплата труда:				1105,62	21044	
		Итого эксплуатация машин:				663,46	12628	
		Итого материалов:				15796,71	300664	
5	Е11-060301-0410 11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1367		16733,12	2287	48,5 638
		Итого оплата труда:				9630,48	1316	
		Итого эксплуатация машин:				908,98	124	
		Итого материалов:				29,99	4	
6	Е11-060301-0601 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1367		22883,80	3127	48,5 872
		Итого оплата труда:				13160,52	1799	
		Итого эксплуатация машин:				705,76	96	
		Итого материалов:				275,40	38	
7	С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 (5мм)	т	0,1367		233820,25	31955	
8	Е11-080101-0303 11-080101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхност	20,3000		2351,91	47744	50,8 1654
		Итого оплата труда:				160,43	3257	
		Итого эксплуатация машин:				31,34	636	
		Итого материалов:				1821,92	36985	
9	Е11-080401-0303 11-080401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены	м2 перегородо	407,8000		5588,16	2278853	50,8 235076
		Итого оплата труда:				1134,74	462748	
		Итого эксплуатация машин:				151,54	61796	
		Итого материалов:				3137,62	1279522	
		Стены 3-й этаж						
10	Е11-080201-1005 11-080201-1005	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером	м3 кладки	42,9118		36699,79	1574855	50,8 93142
		Итого оплата труда:				4272,70	183350	
		Итого эксплуатация машин:				1164,32	49963	
		Итого материалов:				25268,97	1084338	
11	Е11-080201-0701 11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С-1,2,3)	т металличес	0,3756		344896,09	129537	50,8 8674

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				45460,16	17074	
		Итого эксплуатация машин:				1398,69	525	
		Итого материалов:				236874,20	88966	
12	Е11-080201-0107 11-080201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу	м3 кладки	19,6432		36060,69	708348	50,8 36176
		Итого оплата труда:				3625,32	71213	
		Итого эксплуатация машин:				1455,40	28589	
		Итого материалов:				25455,81	500034	
		Перегородки Лист АС-12,23						
13	Е11-060101-0101 11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,0629		20202,15	102281	48,5 2715
		Итого оплата труда:				1105,62	5598	
		Итого эксплуатация машин:				663,46	3359	
		Итого материалов:				15796,71	79977	
14	Е11-060301-0410 11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0364		16733,12	608	48,5 170
		Итого оплата труда:				9630,48	350	
		Итого эксплуатация машин:				908,98	33	
		Итого материалов:				29,99	1	
15	Е11-060301-0601 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0364		22883,80	832	48,5 232
		Итого оплата труда:				13160,52	478	
		Итого эксплуатация машин:				705,76	26	
		Итого материалов:				275,40	10	
16	С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 (5мм)	т	0,0364		233820,25	8500	
17	Е11-080101-0303 11-080101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхност	5,3998		2351,91	12700	50,8 440
		Итого оплата труда:				160,43	866	
		Итого эксплуатация машин:				31,34	169	
		Итого материалов:				1821,92	9838	
18	Е11-080401-0303 11-080401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены	м2 перегородо	108,4748		5588,16	606175	50,8 62530
		Итого оплата труда:				1134,74	123091	
		Итого эксплуатация машин:				151,54	16438	
		Итого материалов:				3137,62	340353	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				12319591	971290
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				12319591	
		Материалы -	Тенге				10011473	
		Всего заработная плата -	Тенге				1913373	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				35935	
		Накладные расходы -	Тенге				1534823	
		Сметная прибыль -	Тенге				1108353	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				14962767	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2457	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1913373	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14962767	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2457	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1913373	
		РАЗДЕЛ 2. Покрытие и перекрытие Лист АС-30-31						
				Перекрытие 1-й этаж				
19	С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	358,6845		5892,01	2113374	
20	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А 240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0070		222713,11	1569	
21	Е11-070504-0106 11-070504-0106	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных	44,5000		7305,13	325078	62,1 68294
		Итого оплата труда:				2471,33	109974	
		Итого эксплуатация машин:				813,30	36192	
		Итого материалов:				1860,46	82791	
22	Е11-070504-0105 11-070504-0105	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных	1,5000		4796,86	7195	62,1 1488
		Итого оплата труда:				1597,24	2396	
		Итого эксплуатация машин:				603,23	905	
		Итого материалов:				1208,99	1813	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Е11-060801-0103 11-060801-0103	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (Ум-1,2)	м3	1,0050		31250,80	31407	48,5 2289
		Итого оплата труда:				4695,45	4719	
		Итого эксплуатация машин:				914,77	919	
		Итого материалов:				20095,34	20196	
24	Е11-060301-0601 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0374		22883,80	856	48,5 239
		Итого оплата труда:				13160,52	492	
		Итого эксплуатация машин:				705,76	26	
		Итого материалов:				275,40	10	
25	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0301		220640,60	6631	
26	Е11-070107-0101 11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка (МС-2,3,5)	т стальных элементов	0,0552		534086,34	29490	62,1 5391
		Итого оплата труда:				157235,90	8682	
		Итого эксплуатация машин:				11445,26	632	
		Итого материалов:				209012,47	11541	
27	С121-060405-1403 21-060405-1403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 (МС-2,3,5)	т	0,0569		390625,93	22215	
				Перекрытие 2-й этаж				
28	Е11-070504-0106 11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных	44,5000		7305,13	325078	62,1 68294
		Итого оплата труда:				2471,33	109974	
		Итого эксплуатация машин:				813,30	36192	
		Итого материалов:				1860,46	82791	
29	Е11-070504-0105 11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных	1,5000		4796,86	7195	62,1 1488
		Итого оплата труда:				1597,24	2396	
		Итого эксплуатация машин:				603,23	905	
		Итого материалов:				1208,99	1813	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	432,1500		5892,01	2546233	
31	Е11-060801-0103 11-060801-0103	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (Ум-1,2)	м3	1,0050		31250,80	31407	48,5 2289
		Итого оплата труда:				4695,45	4719	
		Итого эксплуатация машин:				914,77	919	
		Итого материалов:				20095,34	20196	
32	Е11-060301-0601 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0374		22883,80	856	48,5 239
		Итого оплата труда:				13160,52	492	
		Итого эксплуатация машин:				705,76	26	
		Итого материалов:				275,40	10	
33	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А 240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0085		222713,11	1890	
34	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0301		220640,60	6631	
35	Е11-070107-0101 11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка (МС-2,3,5)	т стальных элементов	0,0552		534086,34	29490	62,1 5391
		Итого оплата труда:				157235,90	8682	
		Итого эксплуатация машин:				11445,26	632	
		Итого материалов:				209012,47	11541	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	С121-060405-1403 21-060405-1403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 (МС-2,3,5)**	т	0,0569		390625,93	22215	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				4737876	155402
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				4737876	
	Материалы -		Тенге				232702	
	Всего заработная плата -		Тенге				252527	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				4193279	
		Накладные расходы -	Тенге				362877	
		Сметная прибыль -	Тенге				408060	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				5508813	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				294	
		Сметная заработная плата -	Тенге				252527	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5508813	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				294	
		Сметная заработная плата -	Тенге				252527	
		РАЗДЕЛ 3. Балконная плита Бп-1, Бп-2 Лист АС-4-5, 32-34						
37	Е11-060801-0103 11-060801-0103	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (ПМ-5)**	м3	1,9200		29825,13	57264	48,5 4372
		Итого оплата труда:				4695,45	9015	
		Итого эксплуатация машин:				914,77	1756	
		Итого материалов:				18828,97	36152	
38	Е11-060301-0601 11-060301-0601	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,1503		22883,80	3439	48,5 959
		Итого оплата труда:				13160,52	1978	
		Итого эксплуатация машин:				705,76	106	
		Итого материалов:				275,40	41	
39	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1503		222713,11	33474	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	Е11-090301-0301 11-090301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкци	2,4529		44169,41	108343	60,9 22504
		Итого оплата труда:				15064,81	36952	
		Итого эксплуатация машин:				13560,51	33262	
		Итого материалов:				4665,71	11444	
41	С121-050204-0702 21-050204-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,7804		347262,04	271010	
42	С121-050204-0701 21-050204-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1951		272302,25	53123	
43	С121-050201-0703 21-050201-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,3565		356818,74	127213	
44	С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,4273		217361,18	92883	
45	С121-050106-2402 21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,6926		261878,62	181388	
		Вход в подвал 2 шт. Лист АС-36						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	Е11-110101-0204 11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилаю	1,2400		10681,79	13245	60,9 2160
		Итого оплата труда:				2860,10	3547	
		Итого эксплуатация машин:				1203,03	1492	
		Итого материалов:				4160,17	5159	
47	Е11-060101-0101 11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,1200		22256,29	2671	48,5 64
		Итого оплата труда:				1105,62	133	
		Итого эксплуатация машин:				663,46	80	
		Итого материалов:				17621,33	2115	
48	Е11-060101-0102 11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	4,4100		24988,84	110201	48,5 7785
		Итого оплата труда:				3639,58	16051	
		Итого эксплуатация машин:				1056,39	4659	
		Итого материалов:				15988,47	70509	
49	Е11-070501-0102 11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных	4,0000		2395,61	9582	62,1 1999
		Итого оплата труда:				804,77	3219	
		Итого эксплуатация машин:				760,92	3044	
		Итого материалов:				340,86	1363	
50	С121-041201-9907 21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,6240		21586,42	35056	
51	Е11-070501-0101 11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных	32,0000		1695,00	54240	62,1 11381
		Итого оплата труда:				572,72	18327	
		Итого эксплуатация машин:				542,15	17349	
		Итого материалов:				232,69	7446	
52	С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,7500		22443,47	106607	
53	Е11-070503-0110 11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных	4,0000		452,16	1809	62,1 382

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				153,91	616	
		Итого эксплуатация машин:				153,17	613	
		Итого материалов:				36,27	145	
54	С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,0880		81248,75	7150	
55	Е11-080101-0303 11-080101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхност	5,6000		2184,46	12233	50,8 456
		Итого оплата труда:				160,43	898	
		Итого эксплуатация машин:				31,34	176	
		Итого материалов:				1673,19	9370	
56	Е11-080101-0307 11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхност	37,8000		935,79	35373	50,8 3523
		Итого оплата труда:				183,48	6936	
		Итого эксплуатация машин:				14,29	540	
		Итого материалов:				541,98	20487	
57	Е11-070518-0101 11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	16,8000		1701,90	28592	62,1 9366
		Итого оплата труда:				897,71	15082	
		Итого эксплуатация машин:				34,76	584	
		Итого материалов:				36,27	609	
58	С121-040110-9903 21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	16,8000		3490,61	58642	
59	С121-050104-0303 21-050104-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,1205		281203,24	33893	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				1211865	64951
В том числе:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1138132	
	Материалы -		Тенге				153396	
	Всего заработная плата -		Тенге				75801	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				888653	
		Накладные расходы -	Тенге				92505	
		Сметная прибыль -	Тенге				98451	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1329088	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				94	
		Сметная заработная плата -	Тенге				75801	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				73733	
	Материалы -		Тенге				11444	
	Всего заработная плата -		Тенге				36952	
		Накладные расходы -	Тенге				26584	
		Сметная прибыль -	Тенге				8025	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				108343	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				43	
		Сметная заработная плата -	Тенге				36952	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1437431	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				137	
		Сметная заработная плата -	Тенге				112753	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:			Тенге				18269332	
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				18195599	
	Материалы -		Тенге				10397570	
	Всего заработная плата -		Тенге				2241700	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				5117867	
		Накладные расходы -	Тенге				1990205	
		Сметная прибыль -	Тенге				1614864	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				21800668	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2845	
		Сметная заработная плата -	Тенге				2241700	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				73733	
	Материалы -		Тенге				11444	
	Всего заработная плата -		Тенге				36952	
		Накладные расходы -	Тенге				26584	
		Сметная прибыль -	Тенге				8025	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				108343	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				43	
		Сметная заработная плата -	Тенге				36952	
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				21909011	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2888	
		Сметная заработная плата -	Тенге				2278653	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				18269332	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2129776	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				612674	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				148877	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				15526882	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1191644	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				19460976	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				825145	
	ИТОГО:		Тенге				20286121	
	Сметная прибыль		Тенге				1622890	
	ИТОГО по смете:		Тенге				21919407	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего			Тенге				**21 919 407,28**	
Временные здания и сооружения			Тенге		**0,9%**		**197 274,67**	
Возвратные суммы			Тенге		**0%**		**-**	
Итого :			Тенге				**22 116 681,95**	
Затраты на производство стр.-монтажных работ в зимнее время			Тенге		**1,70%**		**375 983,59**	
Итого по акту в текущих ценах 2017 года			Тенге				**22 492 665,54**	
Итого по акту в текущих ценах 2019 года			Тенге	**k=**	**1,112825**		**25 030 401,27**	
НДС 12%			Тенге		**12%**		**3 003 648,15**	
Всего по акту с учетом НДС (12 %)			Тенге				**28 034 049,42**	
ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге				**28 034 049,42**	
Ценовая скидка			Тенге	**k=**	**0,12146%**		**34 049,42**	
Итого в текущих ценах с учетом ценовой скидки			Тенге				**28 000 000,00**	
ИТОГО			Тенге				**28 000 000,00**	

Заказчик:

и.о. Руководителя ГУ "Отдел строительства города Жезказган"

Таджиева Г.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "Самга"

Байдильдаев А.Б.

Заказчик:

Главный специалист ГУ "Отдел строительства города Жезказган"

Камалова С.И.

Эксперт технического надзора

ТОО "Стройтехнология"

Анипреев А.Г.

Авторский надзор

ГИП ТОО "Дала Центр"

Ерзаков А.К.