Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: КГП на ПХВ «Махамбетская центральная районная больница» Управления здравоохранения Атырауской области

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аксай Строй Сервис"

Объект: Капитальный ремонт 2-го и 3-го этажей здании поликлиники на 250 посещений в смену КГП на ПХВ Махамбетская центральная районная больница

АКТ №1

выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2019 года

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 КВАРТАЛА 2018ГОДА

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	12-150102-0801 РСНБ РК 2015	**РАДИАТОР ВЕСОМ ДО 80 КГ. ДЕМОНТАЖ**	124	866,02	33,08	107387	4102	68500	1,10	136
		ШТ.		832,94	18,37	103285	2278	59,1	0,02	3
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*552,42*		*68500*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,48*		*14071*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*189957*				
2	12-180101-2101 РСНБ РК 2015	**ТРОТУАРЫ ПЛИТНЫЕ И ДОРОЖКИ. РАЗМОСТКА С РАЗБОРКОЙ**	300	1008,45	--	302535	--	183820	1,22	366
		М2 ПОКРЫТИЯ		941,45	--	282436	--	59,1	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*612,73*		*183820*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129,69*		*38908*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*525263*				
3	12-130103-0401 РСНБ РК 2015	**ОБЛИЦОВКА ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК. РАЗБОРКА**	6	64,46	3,75	387	22	244	0,07	--
		М2 ОБЛИЦОВКИ		60,71	1,85	364	11	59,1	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*40,63*		*244*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,41*		*50*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*681*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	12-170101-0705 РСНБ РК 2015	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП. ДЕМОНТАЖ	6	139,12	1,18	835	7	539	0,18	1
		ШТ.		137,94	0,66	828	4	59,1	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*89,87*		*539*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,32*		*110*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*1484*				
5	23-070103-0305 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	СВЕТИЛЬНИКИ, ТИП РКУ 01-250-011 ГОСТ 8045-82	6	5943,99	--	35664	--	1284	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*213,98*		*1284*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*492,64*		*2956*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*39904*				
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
6	12-150102-0904 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	СЕКЦИИ СТАРЫХ РАДИАТОРОВ. ПЕРЕГРУППИРОВКА. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДУЮ СЕКЦИЮ СВЕРХ ОДНОЙ	959	669,98	6,65	642513	6373	376592	0,74	712
		СЕКЦИЯ		598,28	3,69	573752	3539	59,1	--	4
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*392,69*		*376592*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,01*		*81528*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*1100634*				
7	23-051001-0202 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ АЛЮМИНИЕВЫЕ С МЕЖОСЕВЫМ РАССТОЯНИЕМ 200 ММ, ТЕПЛООТДАЧЕЙ ОТ 86 ВТ ДО 90 ВТ ГОСТ 31311-2005	959	1663,27	--	1595076	--	57423	--	--
		СЕКЦИЯ		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*59,88*		*57423*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,85*		*132200*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*1784699*				
8	11-180301-0102 РСНБ РК 2015	РАДИАТОРЫ. УСТАНОВКА	405,2	836,63	57,88	339001	23454	152614	0,61	247

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КВТ		524,93	28,85	212700	11689	60,4	0,03	13
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*376,64*		*152614*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,06*		*39329*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*530944*				
9	23-051001-0305 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ БИМЕТАЛИЧЕСКИЕ С МЕЖОСЕВЫМ РАССТОЯНИЕМ 350 ММ, ТЕПЛООТДАЧЕЙ ДО 110 ВТ ГОСТ 31311-2005	2026	2557,21	--	5180907	--	186513	--	--
		СЕКЦИЯ		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*92,06*		*186513*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*211,94*		*429394*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*5796813*				
10	11-181101-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	КРАНЫ ВОЗДУШНЫЕ. УСТАНОВКА	140	219,78	--	30769	--	11740	0,12	17
		КОМПЛЕКТ		121,37	--	16992	--	60,4	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*83,86*		*11740*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,29*		*3401*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*45910*				
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
11	12-110101-0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ШТУКАТУРКА СТЕН ВНУТРИ ЗДАНИЯ. ВЫРАВНИВАНИЕ СПЛОШНОЕ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ	2345,62	1536,25	20,18	3603463	47331	1148168	0,74	1731
		М2		693,56	15,58	1626823	36551	59,1	0,02	45
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*489,49*		*1148168*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*162,06*		*380131*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*5131762*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	ТЕНГЕ			11838536	81289			3211
			ТЕНГЕ			2817179	54072			65
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			35664				
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ			35664				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1284				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ			2956				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			39904				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			4657119				
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ			2011796				
		ИТОГО ПО АКТУ:	ТЕНГЕ			15148039				
		Итого в текущих ценах 2 квартала 2018 г	Тенге			15 148 039				
		Итого в текущих цена 3 квартала 2019 г. к-0,89999997	Тенге			13 633 235,27				
		НДС 12%	Тенге			1 635 988,23				
		ВСЕГО:	Тенге			15 269 223,51				

ЗАКАЗЧИК:

И.о. директора КГП на ПХВ «Махамбетская центральная районная больница» Управления здравоохранения Атырауской области Хайдаров А.Ж.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Аксай Строй Сервис"" Есмуханов К.Т.

ТЕХНАДЗОР:

Технический надзор ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ" Гусупкалиев Ж.Ш.