Форма 4

ЗАКАЗЧИК: КГП на ПХВ «Махамбетская центральная районная больница» Управления здравоохранения Атырауской области 2В 3490

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аксай Строй Сервис"

Объект: Капитальный ремонт 2-го и 3-го этажей здании поликлиники на 250 посещений в смену КГП на ПХВ Махамбетская центральная районная больница

АКТ №2

выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2019 года

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 КВАРТАЛА 2018ГОДА

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл машин / в т.ч ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл машин / в т.ч ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
1	12-110101-0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	**ШТУКАТУРКА СТЕН ВНУТРИ ЗДАНИЯ. ВЫРАВНИВАНИЕ СПЛОШНОЕ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ**										
			404,38	**1536,25**	**20,18**	**621230**	**8160**	**197942**	**0,74**	**298**		
		М2		**693,56**	**15,58**	**280461**	**6301**	**59,1**	**0,02**	**8**		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		***489,49***		***197942***						
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		***162,06***		***65534***						
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				***884706***						
2	11-150405-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	**ПОТОЛКИ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ**										
			4138	**565,33**	**3,29**	**2339331**	**13623**	**1080741**	**0,49**	**2028**		
		М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		**422,54**	**1,65**	**1748478**	**6809**	**54,8**	**–**	**7**		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		***261,17***		***1080741***						
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		***66,12***		***273606***						
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				***3693678***						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	СТЕНЫ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ								
			5700	467,57	3,10	2665164	17698	1189283	0,39	2223
		М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		336,31	1,55	1916960	8852	54,8	–	10
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*208,65*		*1189283*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,10*		*308356*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*4162803*				
		ПОЛЫ								
4	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	ПОЛЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ								
			450	594,30	21,27	267434	9570	170766	0,70	314
		М2		573,03	11,81	257864	5315	59,1	0,01	6
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*379,48*		*170766*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,90*		*35056*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*473256*				
5	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ								
			600	2978,38	65,40	1787031	39240	419445	1,07	642
		М2 ПОКРЫТИЯ		900,49	37,58	540294	22550	60,9	0,05	27
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*699,08*		*419445*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*294,20*		*176518*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*2382994*				
		БЛАГОУСТРОЙСТВО								
6	12-180101-2101 РСНБ РК 2015	ТРОТУАРЫ ПЛИТНЫЕ И ДОРОЖКИ. РАЗМОСТКА С РАЗБОРКОЙ								
			280	1008,45	–	282366	–	171565	1,22	342
		М2 ПОКРЫТИЯ		941,45	–	263607	–	59,1	–	–
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*612,73*		*171565*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129,69*		*36314*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*490246*				
7	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	КАМНИ БОРТОВЫЕ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ. РАЗБОРКА								
			220	591,40	–	130107	–	85963	0,77	169
		М		591,40	–	130107	–	60,3	–	–
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*390,74*		*85963*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,57*		*17286*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*233355*				
8	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ								
			220	1718,88	20,52	378154	4514	92719	0,70	154
		М БОРТОВОГО КАМНЯ		567,63	7,95	124880	1748	60,3	0,01	1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*421,45*		*92719*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*171,23*		*37670*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*508543*				
9	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91								
			3,52	55652,84	--	195898	--	7052	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*2003,50*		*7052*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4612,51*		*16236*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*219186*				
10	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ								
			196	59,69	41,95	11699	8222	2789	0,01	2
		М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		8,44	11,30	1654	2214	59,1	0,01	2
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*14,23*		*2789*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,91*		*1159*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*15647*				
11	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
			196	127,32	52,64	24955	10317	12778	0,11	21
		М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		74,68	24,31	14638	4764	59,1	0,03	5
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*65,19*		*12778*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,40*		*3019*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*40752*				
12	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСКА. УСТРОЙСТВО								
			196	907,33	796,30	177837	156075	38722	0,14	28
		М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		111,03	152,92	21762	29973	60,3	0,14	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*197,56*		*38722*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,39*		*17325*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*233883*				
13	21-010401-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ: 50% ПРИРОДНЫЙ, 50% ОБОГАЩЕННЫЙ ГОСТ 8736-2014								
			196	1365,00	--	267540	--	9631	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*49,14*		*9631*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,13*		*22174*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*299345*				
14	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	ТРОТУАРЫ БЕТОННЫЕ ПЛИТНЫЕ. УСТРОЙСТВО С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОМ								
			280	328,88	28,74	92087	8048	57482	0,38	107
		М2 ТРОТУАРА		299,30	10,37	83805	2904	60,3	0,01	3
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*205,29*		*57482*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,73*		*11966*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*161535*				
15	21-040509-0402 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	БРУСЧАТКА БЕТОННАЯ ФИГУРНАЯ СЕРАЯ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ КЛАССА ОТ В22,5 ДО В27,5 ГОСТ 17608-91								
			280	1810,43	--	506920	--	18249	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*65,18*		*18249*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,05*		*42014*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*567183*				
16	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ И ОСНОВАНИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ. РАЗБОРКА								
			700	2071,45	832,38	1450018	582669	753269	1,55	1085
		М3 КОНСТРУКЦИИ		1239,07	364,12	867349	254885	60,3	0,39	272
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*1076,10*		*753269*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*251,80*		*176263*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*2379551*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	12-180101-0901 РСНБ РК 2015	ОСНОВАНИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА								
			700	603,43	221,85	422398	155292	72808	0,09	61
		М2 ПЛОЩАДИ ОСНОВАНИЯ		67,91	66,49	47536	46543	59,1	0,06	40
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*104,01*		*72808*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,60*		*39617*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*534823*				
18	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО								
			700	103,97	67,91	72778	47537	25040	0,03	24
		М2 ПОКРЫТИЯ		31,11	20,16	21778	14110	60,3	0,02	12
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*35,77*		*25040*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,18*		*7825*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*105643*				
19	11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К-4	ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0301								
			700	0,40	0,07	281	47	156	–	–
		М2 ПОКРЫТИЯ		0,33	–	233	–	60,3	–	–
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*0,22*		*156*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,05*		*35*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*472*				
20	21-020501-0301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА А, МАРКИ I СТ РК 1225-2013								
			101,5	24513,14	–	2488084	–	89571	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*882,47*		*89571*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2031,65*		*206212*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*2783867*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**ТЕНГЕ**			**14181312**	**1061014**			**7498**
			ТЕНГЕ			**6321405**	**406968**			**420**
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			**14181312**				
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ			**3340451**				
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ			**3458442**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**4495972**				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ			**1494183**				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			**20171467**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	ТЕНГЕ			**20171467**				
		Итого в текущих ценах 2 квартала 2018 г	Тенге			**20 171 467**				
		Итого в текущих цена 3 квартала 2019 г. к-0,89999997	Тенге			**18 154 319,69**				
		НДС 12%	Тенге			**2 178 518,36**				
		ВСЕГО:	Тенге			**20 332 838,05**				

ЗАКАЗЧИК:

И.о. директора КГП на ПХВ «Махамбетская центральная районная больница»
Управления здравоохранения Атырауской области
_____ Хайдаров А.Ж.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Аксай СтройСервис""
_____ Есмуханов К.Т.

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "АКТАУ СТРОЙЭКСПЕРТ"
_____ Тулеукалиев Ж.Ш.