Форма 4

ЗАКАЗЧИК: КГП на ПХВ «Махамбетская центральная районная больница» Управления здравоохранения Атырауской области 2В 3500

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аксай Строй Сервис"

объект: Капитальный ремонт 2-го и 3-го этажей здании поликлиники на 250 посещений в смену КГП на ПХВ Махамбетская центральная районная больница

АКТ №3

выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2019 года

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 КВАРТАЛА 2018ГОДА

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ГЛАВНЫЙ ВХОД)								
1	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО**	220	852,61	19,83	187574	4362	45957	0,36	78
		М2 СТЯЖКИ		272,03	10,42	59847	2291	60,9	0,01	3
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*208,90*		*45957*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,92*		*18682*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*252214*				
2	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	**ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТ КЕРАМОГРАНИТНЫХ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ**	220	4549,00	90,74	1000780	19964	135636	0,80	176
		М2 ПОКРЫТИЯ		682,41	35,21	150131	7746	60,9	0,04	8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*616,53*		*135636*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*413,24*		*90913*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*1227329*				
3	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	**ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТ КЕРАМОГРАНИТНЫХ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ**	72	4549,00	90,74	327528	6534	44390	0,80	58
		М2 ПОКРЫТИЯ		682,41	35,21	49134	2535	60,9	0,04	3
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*616,53*		*44390*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*413,24*		*29753*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*401671*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	11-080201-0303 РСНБ РК 2015	СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ НЕАРМИРОВАННЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. КЛАДКА ИЗ КИРПИЧА	3,072	10594,47	1537,15	32546	4722	11540	6,66	20
		М3 КЛАДКИ		6024,04	388,90	18506	1195	50,8	0,42	1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*3756,45*		*11540*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1148,07*		*3527*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*47613*				
5	21-030101-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М50, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 530-2012	1,241	47133,27	--	58492	--	2106	--	--
		1000 ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*1696,80*		*2106*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3906,41*		*4848*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*65446*				
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
6	11-230601-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР 1,5 М. УСТРОЙСТВО. ГРУНТЫ СУХИЕ	8,964	30901,18	4724,27	276998	42348	69788	9,66	87
		М3 КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА		8432,58	1939,40	75590	17385	62,1	1,73	16
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*7785,32*		*69788*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3094,92*		*27743*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*374528*				
7	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС15.9	12	17833,61	--	214003	--	7704	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*642,01*		*7704*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1478,05*		*17737*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*239444*				
8	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПН15	6	15766,73	--	94600	--	3406	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*567,60*		*3406*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1306,75*		*7840*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*105846*				
9	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	6	15140,29	--	90842	--	3270	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*545,05*		*3270*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1254,83*		*7529*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*101641*				
10	23-030101-0504 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ЛЮК ПОЛИМЕРНО-КОМПОЗИТНЫЙ ТИП С СТ РК 2384-2013	6	6098,64	--	36592	--	1317	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*219,55*		*1317*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*505,46*		*3033*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*40942*				
11	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	УНИТАЗЫ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ. УСТАНОВКА	40	2645,51	120,52	105820	4821	56245	2,22	89
		КОМПЛЕКТ		2032,57	62,36	81303	2494	60,4	0,07	3
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*1406,12*		*56245*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*324,13*		*12965*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*175030*				
12	11-170501-0104 РСНБ РК 2015	РАКОВИНЫ. УСТАНОВКА	33	1096,55	36,78	36186	1214	17177	0,81	27
		КОМПЛЕКТ		750,02	18,70	24751	617	60,4	0,02	1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*520,50*		*17177*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129,36*		*4269*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*57632*				
13	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	СМЕСИТЕЛИ. УСТАНОВКА	33	676,11	0,11	22312	4	14188	0,70	23
		ШТ.		648,17	--	21389	--	60,4	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*429,93*		*14188*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,48*		*2920*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*39419*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	23-030102-0301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	УНИТАЗ НАПОЛЬНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ С КОСЫМ ВЫПУСКОМ, С БАЧКОМ, СИДЕНЬЕМ И КОМПЛЕКТОМ АРМАТУРЫ ГОСТ 30493-96	40	10860,25	--	434410	--	15639	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*390,97*		*15639*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*900,10*		*36004*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*486053*				
15	23-030102-0901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ БЕЗ СПИНКИ, БЕЗ ПЕРЕЛИВА, ШИРИНОЙ ДО 300 ММ, ДЛИНОЙ ДО 500 ММ ГОСТ 30493-96	33	3554,27	--	117291	--	4222	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*127,95*		*4222*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*294,58*		*9721*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*131235*				
16	23-030102-1221 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, НАБОРТНЫЙ, ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ, РАЗМЕРАМИ 110 ММ Х 70 ММ ГОСТ 25809-96	33	3553,13	--	117253	--	4221	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*127,91*		*4221*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*294,48*		*9718*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*131192*				
17	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	60	1241,72	--	74503	--	48299	1,54	92
		М3 ГРУНТА		1241,72	--	74503	--	59,1	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*804,98*		*48299*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163,74*		*9824*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*132626*				
18	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА	0,25	200241,73	43937,47	50060	10984	29164	173,00	43
		КМ ТРУБОПРОВОДА		154686,22	15432,73	38672	3858	62,1	18,65	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*116655,75*		*29164*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25351,80*		*6338*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*85562*				
19	23-010501-1309 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 50Х3,7 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	252,5	412,97	--	104275	--	3754	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*14,87*		*3754*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,23*		*8642*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*116671*				
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
20	11-150405-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	ПОТОЛКИ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ	1100	565,33	3,29	621862	3621	287292	0,49	539
		М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		422,54	1,65	464796	1810	54,8	--	2
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*261,17*		*287292*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,12*		*72732*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*981887*				
21	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	СТЕНЫ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ	6000	467,57	3,10	2805435	18629	1251877	0,39	2340
		М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		336,31	1,55	2017852	9318	54,8	--	10
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*208,65*		*1251877*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,10*		*324585*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*4381897*				
		ЛЕСТНИЦА								
22	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	ПОЛЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ	76	594,30	21,27	45167	1616	28840	0,70	53
		М2		573,03	11,81	43550	898	59,1	0,01	1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*379,48*		*28840*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,90*		*5921*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*79928*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ	66,68	2978,38	65,40	198599	4361	46614	1,07	71
		М2 ПОКРЫТИЯ		900,49	37,58	60045	2506	60,9	0,05	3
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*699,08*		*46614*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*294,20*		*19617*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*264830*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	ТЕНГЕ			7053130	123180			3697
			ТЕНГЕ			3180067	52653			55
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			6078991				
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ			2451287				
		ИТОГО ПО АКТУ:	ТЕНГЕ			9920635				
		Итого в текущих ценах 2 квартала 2018 г	Тенге			9 920 635				
		Итого в текущих цена 3 квартала 2019 г. к-0,89999997	Тенге			8 928 571,43				
		НДС 12%	Тенге			1 071 428,57				
		ВСЕГО:	Тенге			10 000 000,00				

ЗАКАЗЧИК:

И.о. директора КГП на ПХВ «Махамбетская центральная районная больница» Управления здравоохранения Атырауской области

_____ Хайдаров А.Ж.

ТЕХНАДЗОР:

ДиректорТОО "АКТАУ СТРОЙЭКСПЕРТ"

_____ Гусупкалиев Ж.Н.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Аксай СтройСервис""

_____ Есмуханов К.Т.