Наименование исполнителя:
ТОО «ЖБИ-С»
С.Аксукент
Карабулакское шоссе б/н
Р/счет 031467100 ,
Банк ЮКОФ Народный Банк
РНН 581100213088
МФО 195801604

Наименование заказчика:
ГКП «Онтустик жолдары»
Акимата ЮКО
г.Шымкент,ул.Алтын батыра 108
Р/счет [illegible]
Банк ЦФО АО «Темирбанк»
РНН [illegible]
МФО [illegible]

А К Т

выполненных работ (оказанных услуг) за май м-ц 2006 г.
по договору № 32 от 05.04.2006 г.

Наименование и виды выполненных работ (оказанных услуг):
Реконструкция автомобильных дорог Тюлькубасского района,объект «Мостовой переход на км 16+450 автодороги ОК-68 «Балыкты-Абай-Пистели-Жаскешу».

Общая стоимость выполненных работ (оказанных услуг): 10 000 000 (Десять миллионов) тенге.

Сумма аванса,перенчисленная Исполнителю : **3 700 000** (Три миллиона семьсот тысяч) тенге

Удержание по ставке 10% : **1 000 000** (Один миллион) тенге.

Удержание аванса : **2 500 000** (Два миллиона пятьсот тысяч) тенге.

Ранее заактированные суммы по выполненным работам (оказанным услугам):

Сумма фактических расходов ,выполненных Исполнителем по объекту за май месяц **10 000 000** (Десять миллионов) тенге.

Сумма требуемая к перечислению для оплаты выполненных работ (оказанных услуг) **6 500 000** (Шесть миллионов пятьсот тысяч) тенге.

ЗАКАЗЧИК :

Директор ГКП «Онтустик жолдары»
Акимата ЮКО

_____ М.Ахметов

ПОДРЯДЧИК :

Директор ТОО «ЖБИ-С»

_____ Е.Зинтаев

СЕРТИФИКАТ

(АКТ ФОРМА №3 КС) стоимости выполненных работ
за май м-ц 2006 года.

	Наименование договора	Реконструкция автомобильных дорог Тюлькубасского района объект «Бойсиной переход на км. 16+450 автодороги ОК –68 «Балыкты-Абай –Пистели-Жаскешу»
	Заказчик :	ГКП «Онтустик жолдары» Акимата ЮКО
	Подрядчик:	ТОО «ЖБИ-С»
	Дата заключения договора	Договор № 32 05.04 2006 г
	Сумма договора тыс.тенге	**13 174 530**
Выполнено с начало года по отчетный период,тенге в т.ч. НДС - 15% тенге		10 000 000 1 304 348
Общая сумма сертифицированных работ за май м-ц 2006 г в т.ч. НДС - 15% тенге		10 000 000 1 304 348
Дополнительный объем	В том числе : Б – Запас материалов, тенге в том числе НДС -15 % ,тенге	
	В- Сумма аванса	2 500 000
	Г –Удержание по ставке (Б-10%) в том числе НДС	1 000 000 130 435
	Е – Всего сумма удержания (В+Г) ,тенге	3 500 000
	В том числе НДС –15% ,тенге	130 435
Общая сумма к оплате за май м-ц 2006 г., тенге в том числе НДС - 15% ,тенге		6 500 000 1 173 913

ЗАКАЗЧИК :

Директор ГКП «Онтустик жолдары»
Акимата ЮКО

_____ М.Ахметов

ПОДРЯДЧИК :

Директор ТОО «ЖБИ-С»

_____ Е.Зиятаев

Заказчик: "ГКП Онтустик жолдары" Акимата ЮКО

Подрядчик: ТОО "ЖБИ-С"

Наименование: Реконструкция автомобильных дорог Тюлькубасского района,
объект "Мостовой переход на км 16+450 автомобильной дороги ОК-68
"Балыкты-Абай-Пестели-Жаскешу"Тюлькубасского района ЮКО

Договор № 32 от 05.04.2006 г.

Ежемесячный сертификат № 1 за май м-ц 2006 г.
(Ф - № 2 Акт выполненных работ)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Объем работ	Стоимость выполненных работ, в тенге	
				на ед.	Всего
	Глава I. Подготовительные работы				
1	Разборка дорожного покрытия толщ. 6см отбойными молотками с перемещением на 20м бульдозером 79квт	м3	5,4	923,13	4 985
2	Разборка дорожного основания толщ. 30см бульдозером 79квт грунт II гр сперемещением до 3м	м3	27	35,72	964
3	Разработка зем.полотна экскаватором емк. ковша 0,65м3 в отвал	м3	112	71,73	8 034
4	Демонтаж ж/б звеньев трубы № 89 с погрузкой автокраном возврат 100%	шт/т	20/112	18325	307 110
5	Демонтаж ж/б металлических труб ф1м с погрузкой автокраном возврат 100%	шт/т	4/11	51702	173 293
6	Демонтаж блоков ФБС	шт/т	4/6	1520,859	6 083
7	Снятие растительного слоя толщ.20см бульдозером 79квт с перемещением до 30м	м3	360	30,50	10 981
8	Корчевка деревьев ф10-15см h-4м	шт	4	96,15	385
9	Устройство строительной площадки 30х40м и подъездной дороги дл.35м из грунта II гр, дальность возки до 1 км	м3	255	145,64	37 139
10	Уплотнение грунта пневмокатками 25т при толщ.слоя 30см за 4 прохода по одному следу с поливом водой	м3	240	70,09	16 821
11	Планировка площадки автогрейдером, II гр	м2	1200	2,28	2 740
12	Покрытие из песчано-гравийно смеси толщ.20см	м2	1200	85,52	102 629
13	Демонтаж дерев.забора высотой 2м	м	20	363,87	7 277
	ИТОГО				**678 442**
	Глава II. Сооружение береговых опор				
1	Устройство монтажной площадки из ПГС бульдозером 79квт с перемещением до 20м	м2/м3	108/101	18,09	1 953
2	Погружение вертикальных ж/бетонных одиночных свай дизель молотом на экскаваторе с монтажной площадки в грунте II гр на 75%. Сваи марки С11-35Т3-2	шт/м м 3	16/120 21,92	56861,52	909 784
3	Срубка голов ж/бетонных свай с поперечным сечением сваи 0,1225м2	шт	16	994,06	15 905
4	Монтаж блоков насадки 2БН 35-1-1(2)	шт/м3	4/7,44	97581,31	390 325

п/п	Наименование работ	Ед. изм	Объем работ	Стоимость выполненных работ, в тенге	
				на ед.	Всего
5	Омоноличивание блоков насадок, бетон В25, W6,F200	м3	0,6	50168,79	30 101
6	Омоноличивание свай с насадкой, бетон В25, W6,F200	м3	1,6	41301,47	66 082
7	Устройство шкафной стенки и открылков из монолитного бетона В25, W6,F200	м3	4,02	37972,17	152 648
8	Устройство подуклонки из монолитного бетона В25, W6,F200 сетка по ГОСТ 23279-85 4ВII	м3	1,98	19951,41	39 504
9	Закладные детали для РОЧ - ЗД-2	шт	14	2874,97	40 250
10	Цементный раствор сливов М-200	м3	0,8	11980,43	9 584
11	Обмазка поверхностей соприкасающихся с землей горячим битумом за 2 раза	м2	30	570,11	17 103
12	Разборка монтажной площадки с перемещением бульдозером 79квт, грунт II гр	м3	101	19,33	1 952
	ИТОГО				**1 675 193**
	Глава III. Пролетное строение				
1	Установка опорных частей из резины для железобетонных пролетных атроений РОЧ 15х35х4,0-0,5	шт	14	16400	229 603
2	Монтаж плит пролетного строения 2П18-А11К7 длиной 18м,массой 16,3т	шт/м3	4/25,96	446632,8	1 786 531
5	Монтаж тротуарных блоков Т75.75-9 AIII-1, AIII-2,AIII-3, В35, W6,F200	шт/м3	12/9,32	41588	499 054
6	Прикрепление тротуаров к проезжей части 20AIII	кг	0	0,00	0
7	Перила металлические сварные, монтаж и окраска	пм/т	44/1,562	14387,73	633 060
	ИТОГО				**3 148 248**
	Глава VI. Сопряжение моста с насыпью				
1	Отсыпка конусов за устоями из дренирующего грунта(ПГС прир.) дальность возки 1км	м3	1178	128,00	150 789
2	Уплотнение ПГС вручную пневмотрамбовками с поливом водой	м3	900	68,54	61 690
3	Устройство щебеночной подушки из фракционного щебня	м3	44,68	3713,45	165 917
4	Устройство подготовки из ПГС под переходные плиты	м3	1,8	722,02	1 300
5	Монтаж переходнх плит марки П400.124.25-3AIII	шт/м3	8/7,72	46902,78	375 222
6	Монтаж тротуарных плит ПТ200.75.15-3AII	шт/м3	4/0,88	16305,66	65 223
7	Укладка бортовых камней БР300.60.20	шт/м3	8/2,808	14599,82	116 799
	ИТОГО				**936 939**
	Глава VII. Укрепительные работы				
1	Устройство грунтовой перемычки с перемещением грунта II гр до 20м бульдозером 79квт с разборкой	м3	135	41,22	5 565
2	Нарезка уступов экскаватором емк.ковша 0,65 м в отвал	м3	75	368,38	27 629
3	Разработка грунта экскаватором-драглайн емк.ковша 0,65м3 котлована под упор в грунте II гр из под воды до 2м с устройством дамб(в т.ч. доработка грунта вручную)	м3	783	102,64	80 368
4	Разработка грунта II гр экскаватором емк.ковша 0,1м3 с транспортированием на 1км из кавальеров в тело насыпи	м3	363	123,65	44 886
5	Уплотнение грунта вручную пнвмотрамбовками с поливом водой	м3	330	68,29	22 535

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Объем работ	Стоимость выполненных работ, в тенге	
				на ед.	Всего
6	Планировка откосов насыпи под укрепительные работы механизированным способом грунт II гр	м2	473	36,93	17 467
7	Устройство упора разм.60х90 из монолитного бетона В20, W6,F200 по подготовке из ГПС толщ. 10см	пм	118	10645,66	1 256 187
8	Водоотлив в котловане насосом 8квт	м/час	960	193,58	185 841
9	Укрепление откосов, конусов монолитным ж/бетоном толщ.20см В20, W6,F200 по подготовке из ГПС толщ.10см	м2	389,29	4380,88	1 705 437
	ИТОГО				**3 345 914**
	ВСЕГО				**9 784 736**
	Технический надзор 1,5%				146 771
	Авторский надзор 0,2%				19 569
	Тех. Сопровождение 0,5%				48 924
	Всего				**10 000 000**
	в том числе НДС 15%				1 304 348

ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер ГКП "Онтустик жолдары"
Акимата ЮКО

М.Кешубаев

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЖБИ-С"

Е. Зиятаев

СЕРТИФИКАТ

(АКТ ФОРМА №3 КС) стоимости выполненных работ
за июнь м-ц 2006 года.

	Наименование договора	Реконструкция автомобильных дорог Тюлькубасского района ,объект «Мостовой переход на км. 16+450 автодороги ОК –68 «Балыкты-Абай –Пистели-Жаскешу»
	Заказчик :	ГКП «Онтустик жолдары» Акимата ЮКО
	Подрядчик:	ТОО «ЖБИ-С»
	Дата заключения договора	Договор № 32 05.04 2006 г
	Сумма договора тыс.тенге	**13 174 530**
Выполнено с начало года по отчетный период,тенге в т.ч. НДС - 15% тенге		13 174 530 1 718 417
Общая сумма сертифицированных работ за июнь м-ц 2006 г в т.ч. НДС - 15% тенге		3 174 530 414 069
Дополнительный объем	В том числе : Б – Запас материалов, тенге в том числе НДС -15 % ,тенге	
	В- Сумма аванса	1 200 000
	Г –Удержание по ставке (Б-10%) в том числе НДС	317 453 41 407
	Е – Всего сумма удержания (В+Г) ,тенге	1 517 453
	В том числе НДС –15% ,тенге	41 407
Общая сумма к оплате за июнь м-ц 2006 г., тенге в том числе НДС - 15% ,тенге		1 657 077 372 662

ЗАКАЗЧИК :

Директор ГКП «Онтустик жолдары»
Акимата ЮКО

_____ М.Ахметов

ПОДРЯДЧИК :

Директор ТОО «ЖБИ-С»

_____ Е.Зинтаев

...: "ГКП Онтустик жолдары" Акимата ЮКО

...одрядчик: ТОО "ЖБИ-С"

Наименование: Реконструкция автомобильных дорог Тюлькубасского района,
объект "Мостовой переход на км 16+450 автомобильной дороги ОК-68
"Балыкты-Абай-Пестели-Жаскешу"Тюлькубасского района ЮКО

Договор № 32 от 05.04.2006 г.

Ежемесячный сертификат № 1 за июнь м-ц 2006 г.
(Ф - № 2 Акт выполненных работ)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Цена	Сумма
	Глава III. Пролетное строение				
2	Монтаж плит пролетного строения 2П18-А11К7 длиной 18м,массой 16,3т	шт/м3	2/12,98	446632,6	893 266
3	Закладные детали для деформ.швов	шт	12	530	6 354
4	Поперечное объединение плит длиной 18м, бетон В30, W6,F200	м3	4,61	29930,04	137 977
6	Прикрепление тротуаров к проезжей части 20AIII	кг	109,68	467,70	51 297
	ИТОГО				**1 088 894**
	Глава V. Проезжая часть на мосту				
1	Устройство выравнивающего слоя В25 толщ.30мм Гидроизоляция оклеечная двумя слоями стеклосетки, Устройство защитного слоя из бетона В25, W6,F200	м2/м3	108/3,24	6935,46	749 030
2	Покрытие из м/з асфальтобетона толщ.70мм тип Бх марка II	м2	63	1314,45	82 810
3	Покрытие из цементобетона толщ.110мм из бетона В 25 армированного металлической сеткой	м2/м3	18/1,98	3110,847	55 995
4	Деформационные швы сопряжения пролетных строений без окаймления	пм	12	19182,37	230 188
	ИТОГО				**1 118 024**
	Глава VI. Сопряжение моста с насыпью				
8	Устройство основания из фракционного щебня ср.толщ. 27см	м2	36	819,43	29 500
9	Устройство подгрунтовки на жидком битуме под верхний слой покрытия	т	0,012	45807,32	550
10	Верхний слой покрытия на сопряжении из холодной м/з а/бетонной смеси толщ. 6см тип Бх марка II	м2	36	965,21	34 748
11	Покрытие обочин холодным а/бетоном толщиной слоя 4см на слое ГПС-10см тип Бх марка II	м2	23,2	706,00	16 379
	ИТОГО				**81 176**
	Глава VII. Укрепительные работы				
9	Укрепление откосов, конусов монолитным ж/бетоном толщ.20см В20, W6,F200 по подготовке из ГПС толщ.10см	м2	83,71	4380,88	366 718
10	Обратная засыпка котлованов бульдозером грунтом II гр	м3	711	9,26	6 581
	ИТОГО				**373 299**
	Глава VIII. Подходы к мосту				

	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Цена	Сумма
	Планировка верха и откосов зем.полотна механизированным способом грунт III гр	м2	457	15,48	7 076
2	Устройство основания из оптимальной песчано-гравийной смеси Н-30см	м2	214	686,06	146 817
3	Устройство подгрунтовки из битума	тн	0,17	42498,28	7 225
4	Устройство покрытия из холодной асфальтобетонной смеси Н-6см тип Б марка II	м2	112,5	895,45	100 739
5	Разработка грунта II гр экскаватором емк.ковша 0,65м3 с погрузкой в автомобили самосвалы и транспортировкой до 1км (присыпные обочины)	м3	65	112,77	7 330
6	Послойное уплотнение грунта пневмокатками 25тн с поливом водой за 8 проходов по одному следу (толщ. слоя 30см)	м3	46	63,30	2 912
7	Планировка верха обочин механизированным способом грунт III гр	м2	175	15,49	2 710
8	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси Н-10см	м2	175	395,78	69 261
	ИТОГО				**344 070**
	Глава IX. Заключительные работы				
1	Разборка строительной площадки из грунта II гр., с вывозом до 1км	м3	240	149,95	35 989
2	Восстановление ППС перемещение бульдозером 79квт до 50м	м3	360	46,86	16 871
3	Планировка прилегающей территории бульдозером 79квт, грунт 1 гр	м2	1200	1,83	2 200
4	Установка знаков приоритета 2,6; 2,7; на стойках СКЖ 1.30 типоразмер знаков 1.	шт	2	5587,38	11 175
5	Установка ж/б сигнальных столбиков СС-1	шт	12	1752,34	21 028
6	Посадка деревьев	шт	4	2292,81	9 171
7	Восстановление забора	м	20	214,68	4 294
	ИТОГО				**100 727**
	ВСЕГО				**3 106 189**
	Технический надзор 1,5%				46 593
	Авторский надзор 0,2%				6 214
	Тех. Сопровождение 0,5%				15 534
	Всего				**3 174 530**
	в том числе НДС 15%				414 069

Заказчик:

Гл.инженер ГКП "Онтустик жолдары" акимата ЮКО

М.Кешубаев

Подрядчик:

Директор ТОО "ЖБИ-С"

Е.Зиятаев