*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной детский противотуберкулезный санаторий" Управление здравоохранения Атырауской области,РК, Атырауская область, г.Атырау, ул. Кайыргали Смагулов, 26** | **950140001147** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Исполнитель | **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61** | **030140005782** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 53 от 08.08.2019г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 95 | 27.09.2019 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | «Капитальный ремонт зданий КГКП "Областной детский противотуберкулезный санаторий" расположенного по адресу г.Атырау, ул.Смагулова 26" | | | работа | 1 | 59 410 722,00 | 59 410 722,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 59 410 722,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.О. Директора / _____ / Мухтарова
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.09.2019

М.П.

Заказчик: **КГП на ПХВ "Областной детский противотуберкулезный санаторий" УЗ Атырауской области**

Подрядчик: **ТОО "Кварц-Спецсервис" Актюбинская область, г.Актобе, 312 Стрелковая дивизия 7.**

Стройка : **Капитальный ремонт зданий КГКП "Областной детский противотуберкулезный санаторий" расположенного по адресу: г.Атырау, ул.Смагулова 26**

Объект : **Капитальный ремонт зданий КГКП "Областной детский противотуберкулезный санаторий" расположенного по адресу: г.Атырау, ул.Смагулова 26**

Договор **№ 53 от 08.08.2019г.**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансов | | Организ.прав.форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | № | дата | Наименование | Код | Наименование | код |
| | | 53 | 08.08.2019г | | | | |
| | Стоимость выполненных работ | | | | | | |
| Наименование пусковых комплексов, объектов работ | Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС | В отчетном месяце 2019 года | из графика | | | НДС 12% | Всего |
| | | | СМР в базисных ценах 2001г. | СМР в текущих ценах 2019г. | Стоимость оборудования, мебели, инвентаря | Прочих затрат не входящий в состав СМР | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Всего по стройке:** | **53 045 287** | | | **53 045 287** | | | **6 365 435** | **59 410 722** |
| **за сентябрь месяц 2019 год** | **53 045 287** | **53 045 287** | | **53 045 287,50** | | | **6 365 434,50** | **59 410 722,00** |

**Заказчик:**
**КГП на ПХВ « Областной детский противотуберкулезный санаторий»Управление здравоохранения Атырауской области**

_____ **Мухтарова У.М.**

**Подрядчик:**
**ТОО "Кварц-Спецсервис"**

_____ **Асан. Н.Ж.**

**Технадзор:**
**ТОО "Дирекция строящихся предприятий СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"**

_____ **Ермуханов К.Н.**

Заказчик **КГП на ПХВ "Областной детский противотуберкулезный санаторий" УЗ Атырауской области**
Подрядчик **ТОО "Кварц-Спецсервис" Актюбинская область, г.Актобе, 312 Стрелковая дивизия 7.**
Стройка **Капитальный ремонт зданий КГКП "Областной детский противотуберкулезный санаторий" расположенного по адресу: г.Атырау, ул.Смагулова 26**
Объект **Капитальный ремонт зданий КГКП "Областной детский противотуберкулезный санаторий" расположенного по адресу: г.Атырау, ул.Смагулова 26**
Договор **№ 53 от 08.08.2019г.**

## Акт приемки выполненных работ № 1 за СЕНТЯБРЬ 2019 год

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 г.

| № по смете | № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **ОТДЕЛ 1.Блок А.** | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы.** | | | | | | | | | | |
| | | | **КРОВЛЯ** | | | | | | | | | | |
| 27 | 1 | Е12-080101-0204<br>1208-0101-0204<br>РСНБ РК 2015 | **Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**<br>НР=72% СП=80%<br>Состав работ:<br>1 Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке | м2 кровли | 216,4 | | 247,91<br>246,39 | 1,52<br>– | 53648,18<br>53318,25 | 329,92<br>– | – | 38389,14<br>7362,99 | 99400,31 |
| 28 | 2 | Е12-080101-0101<br>1208-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**<br>НР=72% СП=80%<br>Состав работ:<br>1 Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке | м2 кровли | 130,7056 | | 153,79<br>134,92 | 18,86<br>5,63 | 20101,03<br>17635,32 | 2465,71<br>735,32 | – | 13226,87<br>2666,23 | 35994,13 |
| 29 | 3 | Е12-080101-0103<br>1208-0101-0103<br>РСНБ РК 2015 | **Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен**<br>НР=72% СП=80%<br>Состав работ:<br>1 Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке | м2 кровли | 130,7056 | | 267,17<br>249,95 | 17,22<br>5,14 | 34920,96<br>32669,66 | 2251,30<br>671,38 | – | 24005,55<br>4714,12 | 63640,62 |
| 30 | 4 | Е12-080101-0104<br>1208-0101-0104<br>РСНБ РК 2015 | **Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты**<br>НР=72% СП=80%<br>Состав работ:<br>1 Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке | м2 кровли | 130,7056 | | 70,97<br>59,90 | 11,07<br>3,30 | 9276,14<br>7828,87 | 1447,26<br>431,60 | – | 5947,54<br>1217,89 | 16441,57 |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | | 117946,30<br>111452,11 | 6494,20<br>1838,31 | – | 81569,10<br>15961,23 | 215476,63 |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 117946,30 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 113290,42 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 81569,10 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 15961,23 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 215476,63 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 127,72 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 113290,42 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 215476,63 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 127,72 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 113290,42 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2.Строительные и Монтажные работы.** | | | | | | | | | |
| 43 | 5 | С121-090201-0401<br>2109-0201-0401<br>РСПБ РК 2015 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99** | м2 | 6,1425 | 14731,00 | -- | 90485,17 | -- | 90485,17 | -- | 97723,98 |
| | | | (Д) - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 7238,81 | |
| 44 | 6 | С121-090201-0402<br>2109-0201-0402<br>РСПБ РК 2015 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99** | м2 | 4,62 | 18617,00 | -- | 86010,54 | -- | 86010,54 | -- | 92891,38 |
| | | | (Д) - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 6880,84 | |
| 45 | 7 | С121-090201-0605<br>2109-0201-0605<br>РСПБ РК 2015 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99** | м2 | 27,9375 | 18485,00 | -- | 516424,69 | -- | 516424,69 | -- | 557738,66 |
| | | | (Д) - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 41313,97 | |
| 54 | 8 | С121-090102-0304<br>2109-0102-0304<br>РСНБ РК 2015 | **Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами ДС 21-13ГУП СТ РК 943-92 /ДС 21-12У/** | м2 | 2,52 | 39374,00 | -- | 99222,48 | -- | 99222,48 | -- | 107160,28 |
| | | | (Д) - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 7937,80 | |
| 55 | 9 | С121-090102-0114<br>2109-0102-0114<br>РСНБ РК 2015 | **Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92 /ДО 21-12/** | м2 | 2,52 | 13114,00 | -- | 33047,28 | -- | 33047,28 | -- | 35691,06 |
| | | | (Д) - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2643,78 | |
| 56 | 10 | С121-090102-0103<br>2109-0102-0103<br>РСНБ РК 2015 | **Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92** | м2 | 20,79 | 10078,00 | -- | 209521,62 | -- | 209521,62 | -- | 226283,35 |
| | | | (Д) - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 16761,73 | |
| 57 | 11 | С121-090102-0102<br>2109-0102-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92** | м2 | 4,83 | 12093,00 | -- | 58409,19 | -- | 58409,19 | -- | 63081,93 |
| | | | (Д) - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4672,74 | |
| 58 | 12 | С121-090102-0111<br>2109-0102-0111<br>РСНБ РК 2015 | **Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92** | м2 | 1,89 | 11156,00 | -- | 21084,84 | -- | 21084,84 | -- | 22771,63 |
| | | | (Д) - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1686,79 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **ФАСАД** | | | | | | | | | |
| 67 | 13 | С122-030102-0105<br>2203-0102-0105<br>РСНБ РК 2015 | **Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных в архитектурный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001** | м2 | 384,05 | 17669,00 | -- | 6785779,45 | -- | 6785779,45 | -- | 7328641,81 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 542862,36 | |
| | | | **КРЫША И КРОВЛЯ** | | | | | | | | | |
| 85 | 14 | Е11-120101-1503<br>1112-0101-1503<br>РСНБ РК 2015 | **Паронзоляция прокладная. Устройство в один слой** | м2 изолируемой поверхности | 166,3092 | 119,98 | 18,08 | 19953,78 | 3006,64 | -- | 16240,94 | 39090,30 |
| | | | НР - 92%, СП - 8%<br>Состав работ:<br>1. Устройство прокладочной изоляции из рулонных кровельных материалов | | | 101,90 | 4,25 | 16947,14 | 706,06 | | 2895,58 | |
| 86 | 15 | С121-100404-0304<br>2110-0404-0304<br>РСНБ РК 2015 | **Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем четырехслойная на основе армированного полотна и металлизированной полимерной пленки, удельным весом 160 г/м2** | м2 | 166,3092 | 130,00 | -- | 21620,20 | -- | 21620,20 | -- | 23349,81 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1729,62 | |
| 87 | 16 | Е11-260201-0301<br>1126-0201-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо** | м3 изоляции | 16,63092 | 19401,02 | 2406,15 | 322656,74 | 40016,49 | -- | 228718,89 | 595485,68 |
| | | | НР - 86%, СП - 8%<br>Состав работ:<br>1. Подготовка изолируемой поверхности<br>2. Раскладка плит<br>3. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой их по месту | | | 16994,87 | 1100,70 | 282640,25 | 18305,65 | | 44110,05 | |
| 88 | 17 | С121-110101-0103<br>2111-0101-0103<br>РСНБ РК 2015 | **Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012** | м3 | 16,9635384 | 18021,00 | -- | 305699,93 | -- | 305699,93 | -- | 330155,92 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 24455,99 | |
| 90 | 18 | Е11-100105-0101<br>1110-0105-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Стропила. Установка** | м3 древесины в конструкции | 3,417432 | 105017,19 | 1972,61 | 358889,10 | 6741,24 | 250841,31 | 93626,18 | 488716,50 |
| | | | НР - 90%, СП - 8%<br>Состав работ:<br>1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев<br>2. Контрольная сборка стропил на бойке<br>3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем<br>4. Установка стропил с креплением | | | 29644,06 | 796,66 | 101306,55 | 2722,55 | | 36201,22 | |
| 91 | 19 | Е11-100114-0402<br>1110-0114-0402<br>РСНБ РК 2015 | **Прогоны из брусьев. Укладка по фермам** | м3 древесины в конструкции | 0,825668 | 89667,32 | 1840,20 | 74035,44 | 1519,39 | 53285,57 | 17885,80 | 99274,94 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | НР - 90% СП - 8%<br>Состав работ:<br>1. Укладка элементов покрытия с прирезкой, пригонкой и креплением<br>2. Антисептирование верхних кромок прогонов | | | 23290,81 | 778,32 | 19230,48 | 642,63 | | 7353,70 | |
| 92 | 20 | Е11-100114-0401<br>1110-0114-0401<br>РСНБ РК 2015 | **Прогоны из досок. Укладка по фермам** | м3 древесины в конструкции | 1,92072 | 89162,57 | 1840,04 | 171256,33 | 3534,19 | 125596,78 | 39258,26 | 227355,76 |
| | | | НР - 90% СП - 8%<br>Состав работ:<br>1. Укладка элементов покрытия с прирезкой, пригонкой и креплением<br>2. Антисептирование верхних кромок прогонов | | | 21932,06 | 778,32 | 42125,35 | 1494,93 | | 16841,17 | |
| 93 | 21 | Е11-100115-0101<br>1110-0115-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | **Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** | м3 древесины в конструкции | 10,205 | 10402,18 | 80,77 | 106154,21 | 824,26 | 93861,96 | 10643,72 | 126141,76 |
| | | | НР - 90% СП - 8%<br>Состав работ:<br>1. Приготовление огнезащитного состава<br>2. Поверхностная двукратная обработка древесины аммонийными солями | | | 1123,76 | 35,12 | 11467,99 | 358,36 | | 9343,83 | |
| 94 | 22 | Е11-100102-0205<br>1110-0102-0205<br>РСНБ РК 2015 | **Стены. Устройство карнизов** | м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов | 43,0454545 | 4174,87 | 35,35 | 179708,97 | 1521,63 | 91202,74 | 78925,77 | 279325,52 |
| | | | НР - 90% СП - 8%<br>Состав работ:<br>1. Установка кобылок, лобовых досок и обшивка досками обшивки | | | 2020,76 | 16,51 | 86984,60 | 710,70 | | 20690,78 | |
| 95 | 23 | Е11-100115-0201<br>1110-0115-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | **Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** | м2 обработанной поверхности | 43,0454545 | 362,59 | 3,75 | 15608,04 | 161,28 | 13613,83 | 1712,79 | 18706,49 |
| | | | НР - 90% СП - 8%<br>Состав работ:<br>1. Приготовление огнезащитного состава<br>2. Поверхностная двукратная обработка древесины аммонийными солями | | | 42,58 | 1,63 | 1832,93 | 70,17 | | 1385,67 | |
| 96 | 24 | С121-050101-0402<br>2105-0101-0402<br>РСНБ РК 2015 | **Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97** | т | 0,0051 | 219202,00 | – | 1117,93 | – | 1117,93 | – | 1207,36 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 89,43 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 25 | Е11-120101-0705<br>1112-0101-0705<br>РСНБ РК 2015 | **Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** | м2 кровли | 216,4 | 3527,79 | 144,32 | 763412,97 | 31229,99 | 199053,18 | 498055,13 | 1362385,55 |
| | | | *НР = 92% СП = 8%* | | | 2463,63 | 38,05 | 533129,79 | 8234,49 | | 100917,45 | |
| | | | Состав работ:<br>1. Устройство обрешетки<br>2. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы шурупами-саморезами<br>3. Изготовление карнизных свесов и ендов из листовой стали в построечных условиях<br>4. Устройство изоляции мест примыканий | | | | | | | | | |
| 101 | 26 | С121-100101-0404<br>2110-0101-0404<br>РСНБ РК 2015 | **Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011** | м2 | 224,4 | 3374,00 | – | 757125,60 | – | 757125,60 | – | 817695,65 |
| | | | *СП = 8%* | | | – | – | – | – | | 60570,05 | |
| 102 | 27 | С121-100102-0112<br>2110-0102-0112<br>РСНБ РК 2015 | **Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80** | м | 10,95 | 1212,00 | – | 13271,40 | – | 13271,40 | – | 14333,11 |
| | | | *СП = 8%* | | | – | – | – | – | | 1061,71 | |
| 103 | 28 | С121-100102-0101<br>2110-0102-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80** | м | 24,5 | 1766,00 | – | 43267,00 | – | 43267,00 | – | 46728,36 |
| | | | *СП = 8%* | | | – | – | – | – | | 3461,36 | |
| 104 | 29 | Е11-120101-1201<br>1112-0101-1201<br>РСНБ РК 2015 | **Кровли. Ограждение перилами** | м ограждения | 27 | 129,09 | 33,79 | 3485,34 | 912,38 | 189,95 | 2409,78 | 6366,73 |
| | | | *НР = 92% СП = 8%* | | | 88,26 | 8,75 | 2383,00 | 236,33 | | 471,61 | |
| | | | Состав работ:<br>1. Установка перил на крыше со сборкой их из готовых звеньев | | | | | | | | | |
| 105 | 30 | С121-060510-0101<br>2106-0510-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения** | т | 0,12555 | 629589,00 | – | 79044,90 | – | 79044,90 | – | 85368,49 |
| | | | *СП = 8%* | | | – | – | – | – | | 6323,59 | |
| | | | **ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ** | | | | | | | | | |
| | | | **1 ЭТАЖ** | | | | | | | | | |
| | | | **ТИП 1** | | | | | | | | | |
| 110 | 31 | Е11-150203-0601<br>1115-0203-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. в доп. вып. 10 | **Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 315,2 | 1710,80 | 26,70 | 539245,05 | 8414,42 | 156109,07 | 301934,80 | 908474,24 |
| | | | *НР = 80% СП = 8%* | | | 1188,84 | 8,56 | 374721,56 | 2696,95 | | 67294,39 | |
| | | | Состав работ:<br>1. Очистка поверхности, обеспыливание<br>2. Нанесение грунтовки<br>3. Приготовление раствора | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием | | | | | | | | | |
| 111 | 32 | Е11-150203-0502<br>1115-0203-0502<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**<br>НР - 80%, СП - 8%<br>Состав работ:<br>1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя | м2 оштукатуриваемой поверхности | 99,6 | 944,69<br>673,16 | 9,01<br>4,61 | 94090,83<br>67047,13 | 897,30<br>458,96 | 26146,39 | 54004,87<br>11847,66 | 159943,35 |
| | | | **ТИП 2** | | | | | | | | | |
| 114 | 33 | Е11-150203-0601<br>1115-0203-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | **Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**<br>НР - 80%, СП - 8%<br>Состав работ:<br>1. Очистка поверхности, обеспыливание<br>2. Нанесение грунтовки<br>3. Приготовление раствора<br>4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием | м2 оштукатуриваемой поверхности | 42,8 | 1710,80<br>1188,84 | 26,70<br>8,56 | 73222,36<br>50882,24 | 1142,57<br>366,21 | 21197,55 | 40998,76<br>9137,69 | 123358,81 |
| 115 | 34 | Е11-150203-0502<br>1115-0203-0502<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**<br>НР - 80%, СП - 8%<br>Состав работ:<br>1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя | м2 оштукатуриваемой поверхности | 11,7 | 944,69<br>673,16 | 9,01<br>4,61 | 11052,84<br>7876,02 | 105,41<br>53,91 | 3071,41 | 6343,95<br>1391,74 | 18788,53 |
| 118 | 35 | Е11-150405-0104<br>1115-0405-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**<br>НР - 80%, СП - 8% | м2 окрашиваемой поверхности | 11,7 | 991,26<br>746,52 | 6,84<br>3,24 | 11597,77<br>8734,34 | 80,06<br>37,94 | 2783,37 | 7017,82<br>1489,25 | 20104,84 |
| | | | **ТИП 3** | | | | | | | | | |
| 119 | 36 | Е11-150203-0601<br>1115-0203-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | **Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**<br>НР - 80%, СП - 8%<br>Состав работ:<br>1. Очистка поверхности, обеспыливание<br>2. Нанесение грунтовки<br>3. Приготовление раствора<br>4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием | м2 оштукатуриваемой поверхности | 131,4 | 1710,80<br>1188,84 | 26,70<br>8,56 | 224799,49<br>156213,24 | 3507,79<br>1124,30 | 65078,46 | 125870,03<br>28053,56 | 378723,08 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 37 | Е11-150203-0502<br>1115-0203-0502<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**<br>НР - 80%, СП - 8%<br>Состав работ:<br>1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя | м2 оштукатуриваемой поверхности | 27,9 | 944,69 | 9,01 | 26356,77 | 251,35 | 7324,14 | 15127,87 | 44803,41 |
| | | | | | | 673,16 | 4,61 | 18781,28 | 128,56 | | 3318,77 | |
| 122 | 38 | Е11-150405-0104<br>1115-0405-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**<br>НР - 80%, СП - 8% | м2 окрашиваемой поверхности | 27,9 | 991,26 | 6,84 | 27656,23 | 190,92 | 6637,27 | 16734,80 | 47942,32 |
| | | | | | | 746,52 | 3,24 | 20828,04 | 90,46 | | 3551,28 | |
| | | | **2 ЭТАЖ** | | | | | | | | | |
| | | | **ТИП 1** | | | | | | | | | |
| 123 | 39 | Е11-150203-0601<br>1115-0203-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | **Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**<br>НР - 80%, СП - 8%<br>Состав работ:<br>1. Очистка поверхности, обеспыливание<br>2. Нанесение грунтовки<br>3. Приготовление раствора<br>4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием | м2 оштукатуриваемой поверхности | 313,2 | 1710,80 | 26,70 | 535823,45 | 8361,03 | 155118,53 | 300018,97 | 902709,81 |
| | | | | | | 1188,84 | 8,56 | 372343,88 | 2679,83 | | 66867,39 | |
| 124 | 40 | Е11-150203-0502<br>1115-0203-0502<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**<br>НР - 80%, СП - 8%<br>Состав работ:<br>1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя | м2 оштукатуриваемой поверхности | 118,8 | 944,69 | 9,01 | 112228,82 | 1070,27 | 31186,66 | 64415,45 | 190775,81 |
| | | | | | | 673,16 | 4,61 | 79971,88 | 547,43 | | 14131,54 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **12792366,71** | **113488,61** | **10423430,40** | **1919944,60** | **15889296,22** |
| | | | | | | | | **2255447,70** | **41666,42** | – | **1176984,91** | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **12713321,81** | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | **1302298,20** | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **2297114,12** | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **9042087,31** | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | **1919944,60** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1170661,31** | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **15803927,73** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **2057,18** |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **2297114,12** | | | |
| | | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | **79044,90** | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **79044,90** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **6323,59** | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | **85368,49** | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **15889296,22** | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 2057,18 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2297114,12 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **12910313,02** | **119982,81** | **10423430,40** | **2001513,70** | | **16104772,85** |
| | | | | | | | **2366899,80** | **43504,73** | **–** | **1192946,14** | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **12831268,12** | | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **1302298,20** | | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **2410404,54** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **9042087,31** | | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **2001513,70** | | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1186622,55** | | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **16019404,36** | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **2184,91** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **2410404,54** | | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **79044,90** | | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **79044,90** | | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **6323,59** | | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **85368,49** | | | | | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **16104772,85** | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **2184,91** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **2410404,54** | | | | |
| | | **ОТДЕЛ 2.Блок Б.** | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Демонтажные работы.** | | | | | | | | | | |
| | | **1 ЭТАЖ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 41 | **Е12-060101-0101**<br>**1206-0101-0101**<br>**РСНБ РК 2015** | **Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**<br>Состав работ<br>1. Отбивка штукатурки в откосах<br>2. Снятие оконных коробок | **шт.** | **8** | **1512,16**<br>**1450,53** | **61,63**<br>**29,88** | **12097,30**<br>**11604,24** | **493,07**<br>**239,05** | **–** | **8527,17**<br>**1649,96** | **22274,43** |
| 2 | 42 | **Е12-060101-0202**<br>**1206-0101-0202**<br>**РСНБ РК 2015** | **Переплеты оконные остекленные. Снятие**<br>Состав работ<br>1. Снятие оконных переплетов со снятием петель | **м2** | **16,88** | **523,65**<br>**501,31** | **22,34**<br>**11,43** | **8839,22**<br>**8462,08** | **377,14**<br>**192,90** | **–** | **6231,59**<br>**1205,66** | **16276,47** |
| 4 | 43 | **Е12-060101-0901**<br>**1206-0101-0901**<br>**РСНБ РК 2015** | **Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**<br>Состав работ<br>1. Отбивка штукатурки в откосах<br>2. Снятие дверных коробок | **шт.** | **11** | **2253,95**<br>**2131,24** | **122,71**<br>**58,26** | **24793,48**<br>**23443,62** | **1349,86**<br>**640,90** | **–** | **17340,85**<br>**3370,75** | **45505,08** |
| 5 | 44 | **Е12-060101-1001**<br>**1206-0101-1001**<br>**РСНБ РК 2015** | **Полотна дверные. Снятие**<br>Состав работ<br>1. Снятие дверных полотен со снятием петель | **м2** | **21** | **387,47**<br>**387,47** | **–**<br>**–** | **8136,88**<br>**8136,88** | **–**<br>**–** | **–** | **5858,55**<br>**1119,63** | **15115,07** |
| 6 | 45 | **Е12-060101-1101**<br>**1206-0101-1101**<br>**РСНБ РК 2015** | **Наличники. Снятие** | **м** | **56,2** | **44,96**<br>**44,96** | **–**<br>**–** | **2526,91**<br>**2526,91** | **–**<br>**–** | **–** | **1819,37**<br>**347,70** | **4693,99** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Состав работ:<br>1. Снятие наличников с одной стороны оконных или дверных проемов | | | | | | | | | |
| 7 | 46 | Е12-080101-0401<br>1208-0101-0401<br>РСНБ РК 2015 | **Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка** | м | 11,8 | 93,62 | 0,04 | 1104,75 | 0,46 | – | 795,09 | 2051,84 |
| | | | НР - 72%, СП - 8% | | | 93,58 | – | 1104,30 | – | | 151,99 | |
| | | | Состав работ:<br>1. Разборка креплений<br>2. Разборка на элементы<br>3. Укладка на стройплощадке | | | | | | | | | |
| 8 | 47 | Е12-070101-0207<br>1207-0101-0207<br>РСНБ РК 2015 | **Полы из керамических плиток. Разборка покрытия** | м2 | 95 | 893,16 | 34,59 | 84849,93 | 3286,48 | – | 59936,00 | 156368,80 |
| | | | НР - 72%, СП - 8% | | | 858,56 | 17,69 | 81563,44 | 1681,00 | | 11582,87 | |
| | | | Состав работ:<br>1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований<br>2. Укладка на строительной площадке | | | | | | | | | |
| 9 | 48 | Е12-070101-0302<br>1207-0101-0302<br>РСНБ РК 2015 | **Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка** | м | 129,4 | 146,86 | – | 19003,10 | – | – | 13682,24 | 35300,17 |
| | | | НР - 72%, СП - 8% | | | 146,86 | – | 19003,10 | – | | 2614,83 | |
| 10 | 49 | Е11-460201-0802<br>1146-0201-0802<br>РСНБ РК 2015 | **Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей** | м2 | 297,5 | 234,68 | – | 69817,56 | – | – | 58646,75 | 138741,46 |
| | | | НР - 72%, СП - 8% | | | 234,68 | – | 69817,56 | – | | 10277,15 | |
| | | | Состав работ:<br>1. Отбивка штукатурки | | | | | | | | | |
| 11 | 50 | Е12-130103-0105<br>1213-0103-0105<br>РСНБ РК 2015 | **Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка** | м2 облицовки | 152,5 | 837,47 | 59,10 | 127714,31 | 9013,37 | – | 88579,64 | 233597,46 |
| | | | НР - 72%, СП - 8% | | | 778,37 | 28,37 | 118700,94 | 4326,34 | | 17303,52 | |
| | | | Состав работ:<br>1. Разборка облицовки из плит и плиток<br>2. Очистка годных плиток от раствора<br>3. Укладка плит в штабели | | | | | | | | | |
| | | | **2 ЭТАЖ** | | | | | | | | | |
| 12 | 51 | Е12-060101-0101<br>1206-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** | шт. | 8 | 1512,16 | 61,63 | 12097,30 | 493,07 | – | 8527,17 | 22274,43 |
| | | | НР - 72%, СП - 8% | | | 1450,53 | 29,88 | 11604,24 | 239,05 | | 1649,96 | |
| | | | Состав работ:<br>1. Отбивка штукатурки в откосах<br>2. Снятие оконных коробок | | | | | | | | | |
| 13 | 52 | Е12-060101-0202<br>1206-0101-0202<br>РСНБ РК 2015 | **Переплеты оконные остекленные. Снятие** | м2 | 16,05 | 523,65 | 22,34 | 8404,59 | 358,59 | – | 5925,17 | 15476,14 |
| | | | НР - 72%, СП - 8% | | | 501,31 | 11,43 | 8045,99 | 183,42 | | 1146,38 | |
| | | | Состав работ:<br>1. Снятие оконных переплетов со снятием петель | | | | | | | | | |
| 14 | 53 | Е12-060101-0901<br>1206-0101-0901<br>РСНБ РК 2015 | **Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** | шт. | 5 | 2253,95 | 122,71 | 11269,76 | 613,57 | – | 7882,21 | 20684,13 |
| | | | НР - 72%, СП - 8% | | | 2131,24 | 58,26 | 10656,19 | 291,32 | | 1532,16 | |
| | | | Состав работ: | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1. Отбивка штукатурки в откосах<br>2. Снятие дверных коробок | | | | | | | | | |
| 15 | 54 | E12-060101-1001<br>1206-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | **Полотна дверные. Снятие** | м2 | 9,03 | 387,47 | – | 3498,86 | – | – | 2519,18 | 6499,48 |
| | | | НР = 72% (ЗП) = 8% | | | 387,47 | – | 3498,86 | – | | 481,44 | |
| | | | Состав работ:<br>1. Снятие дверных полотен со снятием петель | | | | | | | | | |
| 16 | 55 | E12-060101-1101<br>1206-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | **Наличники. Снятие** | м | 25,3 | 44,96 | – | 1137,56 | – | – | 819,04 | 2113,13 |
| | | | НР = 72% (ЗП) = 8% | | | 44,96 | – | 1137,56 | – | | 156,53 | |
| | | | Состав работ:<br>1. Снятие наличников с одной стороны оконных или дверных проемов | | | | | | | | | |
| 17 | 56 | E12-080101-0401<br>1208-0101-0401<br>РСНБ РК 2015 | **Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка** | м | 11,8 | 93,62 | 0,04 | 1104,75 | 0,46 | – | 795,09 | 2051,84 |
| | | | НР = 72% (ЗП) = 8% | | | 93,58 | – | 1104,30 | – | | 151,99 | |
| | | | Состав работ:<br>1. Разборка креплений<br>2. Разборка на элементы<br>3. Укладка на стройплощадке | | | | | | | | | |
| 18 | 57 | E12-070101-0207<br>1207-0101-0207<br>РСНБ РК 2015 | **Полы из керамических плиток. Разборка покрытия** | м2 | 12,3 | 893,16 | 34,59 | 10985,83 | 425,51 | – | 7760,13 | 20245,64 |
| | | | НР = 72% (ЗП) = 8% | | | 858,56 | 17,69 | 10560,32 | 217,65 | | 1499,68 | |
| | | | Состав работ:<br>1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований<br>2. Укладка на строительной площадке | | | | | | | | | |
| 19 | 58 | E12-070101-0205<br>1207-0101-0205<br>РСНБ РК 2015 | **Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия** | м2 | 62,4 | 120,26 | 3,12 | 7504,09 | 194,88 | – | 5334,40 | 13865,57 |
| | | | НР = 72% (ЗП) = 8% | | | 117,13 | 1,60 | 7309,21 | 99,68 | | 1027,08 | |
| | | | Состав работ:<br>1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований<br>2. Укладка на строительной площадке | | | | | | | | | |
| 20 | 59 | E12-070101-0302<br>1207-0101-0302<br>РСНБ РК 2015 | **Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка** | м | 72,988 | 146,86 | – | 10718,69 | – | – | 7717,46 | 19911,04 |
| | | | НР = 72% (ЗП) = 8% | | | 146,86 | – | 10718,69 | – | | 1474,89 | |
| 21 | 60 | E12-070101-0301<br>1207-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка** | м | 53,412 | 38,77 | – | 2070,82 | – | – | 1490,99 | 3846,75 |
| | | | НР = 72% (ЗП) = 8% | | | 38,77 | – | 2070,82 | – | | 284,94 | |
| 22 | 61 | E11-460201-0802<br>1146-0201-0802<br>РСНБ РК 2015 | **Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей** | м2 | 246,1 | 234,68 | – | 57754,96 | – | – | 48514,17 | 114770,67 |
| | | | НР = 54% (ЗП) = 8% | | | 234,68 | – | 57754,96 | – | | 8501,53 | |
| | | | Состав работ:<br>1. Отбивка штукатурки | | | | | | | | | |
| 23 | 62 | E12-130103-0105<br>1213-0103-0105<br>РСНБ РК 2015 | **Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка** | м2 облицовки | 9,3 | 837,47 | 59,10 | 7788,48 | 549,67 | – | 5401,91 | 14245,62 |
| | | | НР = 72% (ЗП) = 8% | | | 778,37 | 28,37 | 7238,81 | 263,84 | | 1055,23 | |
| | | | Состав работ: | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 Разборка облицовки из плит и плиток<br>2 Очистка годных плиток от раствора<br>3 Укладка плит в штабели | | | | | | | | | |
| | | | **КРОВЛЯ** | | | | | | | | | |
| 25 | 63 | Е12-080101-0204<br>1208-0101-0204<br>РСНБ РК 2015 | **Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**<br>НР – 52% СП – 80%<br>Состав работ:<br>1 Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке | м2 кровли | 138 | 297,49<br>295,67 | 1,83<br>– | 41054,24<br>40801,77 | 252,47<br>– | – | 29377,27<br>5634,52 | 76066,04 |
| 26 | 64 | Е12-080101-0101<br>1208-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**<br>НР – 52% СП – 80%<br>Состав работ:<br>1 Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке | м2 кровли | 83,352 | 184,55<br>161,91 | 22,64<br>6,75 | 15382,30<br>13495,42 | 1886,88<br>562,71 | – | 10121,85<br>2040,33 | 27544,49 |
| 27 | 65 | Е12-080101-0103<br>1208-0101-0103<br>РСНБ РК 2015 | **Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен**<br>НР – 52% СП – 80%<br>Состав работ:<br>1 Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке | м2 кровли | 83,352 | 320,61<br>299,94 | 20,67<br>6,16 | 26723,24<br>25000,44 | 1722,81<br>513,78 | – | 18370,23<br>3607,48 | 48700,96 |
| 28 | 66 | Е12-080101-0104<br>1208-0101-0104<br>РСНБ РК 2015 | **Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты**<br>НР – 52% СП – 80%<br>Состав работ:<br>1 Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке | м2 кровли | 83,352 | 85,16<br>71,88 | 13,29<br>3,96 | 7098,56<br>5991,04 | 1107,52<br>330,28 | – | 4551,35<br>931,99 | 12581,91 |
| | | | **МУСОР** | | | | | | | | | |
| 29 | 67 | С341-020102-1020<br>4102-0102-1020<br>РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**<br>СП – 80% | т | 13,686593 | 609,00<br>– | –<br>– | 8335,14<br>– | –<br>– | | –<br>666,81 | 9001,95 |
| 30 | 68 | С341-020102-2020<br>4102-0102-2020<br>РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 20 км**<br>СП – 80% | т | 13,969786 | 716,00<br>– | –<br>– | 10002,37<br>– | –<br>– | | –<br>800,19 | 10802,56 |
| 31 | 69 | С341-310104-0601<br>4131-0104-0601<br>РСНБ РК 2015 | **Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**<br>СП – 80% | т | 27,656379 | 651,00<br>– | –<br>– | 18004,30<br>– | –<br>– | | –<br>1440,34 | 19444,65 |
| 32 | 70 | С341-310104-0602<br>4131-0104-0602<br>РСНБ РК 2015 | **Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка**<br>СП – 80% | т | 27,656379 | 447,00<br>– | –<br>– | 12362,40<br>– | –<br>– | | –<br>988,99 | 13351,39 |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | 632181,71<br>561351,68 | 22125,81<br>9781,91 | – | 426524,89<br>84696,53 | 1143403,12 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 632181,71 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 571133,60 | | | | |
| | | Транспортные расходы | Тенге | | | | 48704,21 | | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 426524,89 | | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 84696,53 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1143403,13 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 634,15 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 571133,60 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 1143403,13 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 634,15 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 571133,60 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Строительные и Монтажные работы.** | | | | | | | | | | |
| 33 | 71 | E12-030101-1901<br>1203-0101-1901<br>РСНБ РК 2015 | **Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом**<br>(НР - 50%, СП - 80%)<br>Состав работ<br>1. Прием раствора из кузова автомобиля-самосвала<br>2. Установка и пересстановка подмостей<br>3. Подача материалов на рабочее место башенным краном<br>4. Кирпичная кладка стен<br>5. Разборка подмостей | м3 кладки | 0,798 | 16699,02<br>6681,68 | 1919,27<br>572,36 | 13325,82<br>5331,98 | 1531,58<br>456,75 | 6462,26 | 4167,89<br>1399,50 | 18893,20 |
| 34 | 72 | C121-030301-0503<br>2103-0301-0503<br>РСНБ РК 2015 | **Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,5, D700 (пенобетон) ГОСТ 21520-89**<br>(СП - 80%) | м3 | 0,798 | 16274,00<br>– | –<br>– | 12986,65<br>– | –<br>– | 12986,65 | –<br>1038,93 | 14025,58 |
| 40 | 73 | C121-090304-0107<br>2109-0304-0107<br>РСНБ РК 2015 | **Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом**<br>(СП - 80%) | м2 | 3,38 | 35706,00<br>– | –<br>– | 120686,28<br>– | –<br>– | 120686,28 | –<br>9654,90 | 130341,18 |
| 41 | 74 | C121-090201-0401<br>2109-0201-0401<br>РСНБ РК 2015 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**<br>(СП - 80%) | м2 | 1,755 | 14731,00<br>– | –<br>– | 25852,90<br>– | –<br>– | 25852,90 | –<br>2068,23 | 27921,14 |
| 42 | 75 | C121-090201-0402<br>2109-0201-0402<br>РСНБ РК 2015 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**<br>(СП - 80%) | м2 | 1,65 | 18617,00<br>– | –<br>– | 30718,05<br>– | –<br>– | 30718,05 | –<br>2457,44 | 33175,49 |
| 43 | 76 | C121-090201-0605<br>2109-0201-0605<br>РСНБ РК 2015 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**<br>(СП - 80%) | м2 | 21,825 | 18485,00<br>– | –<br>– | 403435,13<br>– | –<br>– | 403435,13 | –<br>32274,81 | 435709,93 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 77 | С121-090205-0208<br>2109-0205-0208<br>РСНБ РК 2015 | **Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99** | м | 19,6 | 2870,00 | -- | 56252,00 | -- | 56252,00 | -- | 60752,16 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4500,16 | |
| 48 | 78 | С121-090102-0304<br>2109-0102-0304<br>РСНБ РК 2015 | **Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами ДС 21-13ГУП СТ РК 943-92** | м2 | 2,73 | 39374,00 | -- | 107491,02 | -- | 107491,02 | -- | 116090,30 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 8599,28 | |
| 53 | 79 | С121-090102-0114<br>2109-0102-0114<br>РСНБ РК 2015 | **Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92** | м2 | 2,73 | 13114,00 | -- | 35801,22 | -- | 35801,22 | -- | 38665,32 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2864,10 | |
| 54 | 80 | С121-090102-0103<br>2109-0102-0103<br>РСНБ РК 2015 | **Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92** | м2 | 15,12 | 10078,00 | -- | 152379,36 | -- | 152379,36 | -- | 164569,71 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 12190,35 | |
| 55 | 81 | С121-090102-0102<br>2109-0102-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92** | м2 | 7,56 | 12093,00 | -- | 91423,08 | -- | 91423,08 | -- | 98736,93 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 7313,85 | |
| 56 | 82 | С121-090102-0111<br>2109-0102-0111<br>РСНБ РК 2015 | **Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92** | м2 | 1,89 | 11156,00 | -- | 21084,84 | -- | 21084,84 | -- | 22771,63 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1686,79 | |
| | | | **ФАСАД** | | | | | | | | | |
| 62 | 83 | Е11-150108-1802<br>1115-0108-1802<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | **Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля** | м2 | 295,66 | 2917,45 | 24,52 | 862574,54 | 7248,60 | 314072,52 | 434006,85 | 1400307,89 |
| | | | ПР - 80%, СП - 8%<br>Состав работ:<br>1 Подготовка поверхности стен<br>2 Разметка проектного положения металлического каркаса<br>3 Установка и крепление кронштейна выравнивающего к конструкциям здания дюбелями<br>4 Установка направляющих профилей в кронштейны с креплением болтами<br>5 Срезка излишних кронштейнов электроножницами | | | 1830,66 | 4,25 | 541253,42 | 1255,14 | | 103726,51 | |
| 65 | 84 | С122-030102-0105<br>2203-0102-0105<br>РСНБ РК 2015 | **Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных в архитектурный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001** | м2 | 295,66 | 17669,00 | -- | 5224016,54 | -- | 5224016,54 | -- | 5641937,86 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 417921,32 | |
| | | | **ЛЕСА** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 85 | Е11-080701-0102<br>1108-0701-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка** | м2 вертикальной проекции | 327,12 | 801,46 | 2,18 | 262172,76 | 714,70 | 83188,12 | 166103,57 | 462538,43 |
| | | | *НР - 2,8%, СП - 8%* | | | 544,97 | 1,03 | 178269,93 | 336,06 | | 34262,11 | |
| | | | **КРЫША И КРОВЛЯ** | | | | | | | | | |
| 85 | 86 | Е11-120101-1503<br>1112-0101-1503<br>РСНБ РК 2015 | **Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой** | м2 изолируемой поверхности | 104,46975 | 119,98 | 18,08 | 12534,28 | 1888,67 | – | 10202,00 | 24555,19 |
| | | | *НР - 42%, СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Устройство прокладочной изоляции из рулонных кровельных материалов | | | 101,90 | 4,25 | 10645,61 | 443,52 | | 1818,90 | |
| 86 | 87 | С121-100404-0304<br>2110-0404-0304<br>РСНБ РК 2015 | **Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая с отражающим слоем четырехслойная на основе армированного полотна и металлизированной полимерной пленки, удельным весом 160 г/м2** | м2 | 104,46975 | 130,00 | – | 13581,07 | – | 13581,07 | – | 14667,55 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1086,49 | |
| 87 | 88 | Е11-260201-0301<br>1126-0201-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо** | м3 изоляции | 10,446975 | 19401,02 | 2406,15 | 202681,92 | 25136,99 | – | 143673,38 | 374063,73 |
| | | | *НР - 70%, СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка изолируемой поверхности<br>2. Распиловка плит<br>3. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой их по месту | | | 16994,87 | 1100,70 | 177544,94 | 11498,99 | | 27708,42 | |
| 88 | 89 | С121-110101-0103<br>2111-0101-0103<br>РСНБ РК 2015 | **Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012** | м3 | 10,6559145 | 18021,00 | – | 192030,24 | – | 192030,24 | – | 207392,65 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 15362,42 | |
| 90 | 90 | Е11-100105-0101<br>1110-0105-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Стропила. Установка** | м3 древесины в конструкции | 2,163528 | 105017,19 | 1972,61 | 227207,62 | 4267,79 | 158804,09 | 59273,42 | 309399,53 |
| | | | *НР - 90%, СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев<br>2. Контрольная сборка стропил на бойке<br>3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем<br>4. Установка стропил с креплением | | | 29644,06 | 796,66 | 64135,75 | 1723,61 | | 22918,48 | |
| 91 | 91 | Е11-100114-0402<br>1110-0114-0402<br>РСНБ РК 2015 | **Прогоны из брусьев. Укладка по фермам** | м3 древесины в конструкции | 0,43186 | 89667,32 | 1840,20 | 38723,73 | 794,71 | 27870,65 | 9355,05 | 51925,08 |
| | | | *НР - 90%, СП - 8%*<br>Состав работ: | | | 23290,81 | 778,32 | 10058,37 | 336,13 | | 3846,30 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1. Укладка элементов покрытия с прирезкой, пригонкой и креплением<br>2. Антисептирование верхних кромок прогонов | | | | | | | | | |
| 92 | 92 | **Е11-100114-0401<br>1110-0114-0401<br>РСНБ РК 2015** | **Прогоны из досок. Укладка по фермам** | **м3 древесины в конструкции** | **1,359** | **89162,57** | **1840,04** | **121171,93** | **2500,61** | **88865,65** | **27777,07** | **160864,92** |
| | | | НР - 100%, СП - 80%<br>Состав работ:<br>1. Укладка элементов покрытия с прирезкой, пригонкой и креплением<br>2. Антисептирование верхних кромок прогонов | | | **21932,06** | **778,32** | **29805,67** | **1057,74** | | **11915,92** | |
| 93 | 93 | **Е11-100115-0101<br>1110-0115-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10** | **Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** | **м3 древесины в конструкции** | **6,547** | **10402,18** | **80,77** | **68103,05** | **528,80** | **60216,98** | **6828,46** | **80926,03** |
| | | | НР - 100%, СП - 80%<br>Состав работ:<br>1. Приготовление огнезащитного состава<br>2. Поверхностная двукратная обработка древесины аммонийными солями | | | **1123,76** | **35,12** | **7357,27** | **229,91** | | **5994,52** | |
| 94 | 94 | **Е11-100102-0205<br>1110-0102-0205<br>РСНБ РК 2015** | **Стены. Устройство карнизов** | **м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов** | **37,1818182** | **4174,87** | **35,35** | **155229,08** | **1314,36** | **78779,13** | **68174,53** | **241275,90** |
| | | | НР - 100%, СП - 80%<br>Состав работ:<br>1. Установка кобылок, лобовых досок и обшивка досками обшивки | | | **2020,76** | **16,51** | **75135,59** | **613,89** | | **17872,29** | |
| 95 | 95 | **Е11-100115-0201<br>1110-0115-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10** | **Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** | **м2 обработанной поверхности** | **37,1818182** | **362,59** | **3,75** | **13481,92** | **139,31** | **11759,36** | **1479,47** | **16158,30** |
| | | | НР - 100%, СП - 80%<br>Состав работ:<br>1. Приготовление огнезащитного состава<br>2. Поверхностная двукратная обработка древесины аммонийными солями | | | **42,58** | **1,63** | **1583,25** | **60,61** | | **1196,91** | |
| 96 | 96 | **С121-050101-0402<br>2105-0101-0402<br>РСНБ РК 2015** | **Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97** | **т** | **0,00391** | **219202,00** | **–** | **857,08** | **–** | **857,08** | **–** | **925,65** |
| | | | СП - 80% | | | **–** | **–** | **–** | **–** | | **68,57** | |
| 97 | 97 | **Е11-120101-0705<br>1112-0101-0705<br>РСНБ РК 2015** | **Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** | **м2 кровли** | **138** | **3527,79** | **144,32** | **486834,52** | **19915,61** | **126937,80** | **317613,72** | **868804,09** |
| | | | НР - 87%, СП - 80% | | | **2463,63** | **38,05** | **339981,11** | **5251,20** | | **64355,86** | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Состав работ:<br>1. Устройство обрешетки<br>2. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы шурупами-саморезами<br>3. Изготовление карнизных свесов и ендов из листовой стали в построечных условиях<br>4. Устройство изоляции мест примыканий | | | | | | | | | | |
| 98 | 98 | С121-100101-0404<br>2110-0101-0404<br>РСНБ РК 2015 | **Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011** | м2 | 138 | 3374,00 | – | 465612,00 | – | 465612,00 | – | 502860,96 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 37248,96 | |
| 99 | 99 | С121-100102-0112<br>2110-0102-0112<br>РСНБ РК 2015 | **Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80** | м | 15,14 | 1212,00 | – | 18349,68 | – | 18349,68 | – | 19817,65 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 1467,97 | |
| 100 | 100 | С121-100102-0101<br>2110-0102-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80** | м | 10,2 | 1766,00 | – | 18013,20 | – | 18013,20 | – | 19454,26 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 1441,06 | |
| 101 | 101 | Е11-120101-1201<br>1112-0101-1201<br>РСНБ РК 2015 | **Кровли. Ограждение перилами** | м ограждения | 39 | 129,09 | 33,79 | 5034,37 | 1317,88 | 274,38 | 3480,80 | 9196,39 |
| | | | НР - 92%, СП - 8% | | | 88,26 | 8,75 | 3442,11 | 341,37 | | 681,21 | |
| | | | Состав работ:<br>1. Установка перил на крыше со сборкой их из готовых звеньев | | | | | | | | | |
| 102 | 102 | С121-060510-0101<br>2106-0510-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения** | т | 0,18135 | 629589,00 | – | 114175,97 | – | 114175,97 | – | 123310,04 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 9134,08 | |
| | | | **ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ** | | | | | | | | | |
| | | | **1 ЭТАЖ** | | | | | | | | | |
| | | | **ТИП 1** | | | | | | | | | |
| 107 | 103 | Е11-150203-0601<br>1115-0203-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | **Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 189,8 | 1710,80 | 26,70 | 324710,38 | 5066,81 | 94002,23 | 181812,26 | 547044,45 |
| | | | НР - 80%, СП - 8% | | | 1188,84 | 8,56 | 225641,34 | 1623,99 | | 40521,81 | |
| | | | Состав работ:<br>1. Очистка поверхности, обеспыливание<br>2. Нанесение грунтовки<br>3. Приготовление раствора<br>4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 104 | Е11-150203-0502<br>1115-0203-0502<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**<br>НР - 80% СП - 8%<br>Состав работ:<br>1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя | м2 оштукатуриваемой поверхности | 56,6 | 944,69<br>673,16 | 9,01<br>4,61 | 53469,28<br>38101,08 | 509,91<br>260,81 | 14858,29 | 30689,52<br>6732,70 | 90891,50 |
| | | | **ТИП 2** | | | | | | | | | |
| 111 | 105 | Е11-150203-0601<br>1115-0203-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | **Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**<br>НР - 40% СП - 8%<br>Состав работ:<br>1. Очистка поверхности, обеспыливание<br>2. Нанесение грунтовки<br>3. Приготовление раствора<br>4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием | м2 оштукатуриваемой поверхности | 25,7 | 1710,80<br>1188,84 | 26,70<br>8,56 | 43967,63<br>30553,12 | 686,07<br>219,90 | 12728,44 | 24618,42<br>5486,88 | 74072,93 |
| 112 | 106 | Е11-150203-0502<br>1115-0203-0502<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**<br>НР - 80% СП - 8%<br>Состав работ:<br>1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя | м2 оштукатуриваемой поверхности | 6,1 | 944,69<br>673,16 | 9,01<br>4,61 | 5762,59<br>4106,30 | 54,95<br>28,11 | 1601,34 | 3307,53<br>725,61 | 9795,73 |
| | | | **ТИП 3** | | | | | | | | | |
| 116 | 107 | Е11-150203-0601<br>1115-0203-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | **Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**<br>НР - 40% СП - 8%<br>Состав работ:<br>1. Очистка поверхности, обеспыливание<br>2. Нанесение грунтовки<br>3. Приготовление раствора<br>4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием | м2 оштукатуриваемой поверхности | 139,5 | 1710,80<br>1188,84 | 26,70<br>8,56 | 238657,00<br>165842,82 | 3724,02<br>1193,60 | 69090,15 | 133629,14<br>29782,89 | 402069,03 |
| 117 | 108 | Е11-150203-0502<br>1115-0203-0502<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**<br>НР - 80% СП - 8%<br>Состав работ:<br>1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя | м2 оштукатуриваемой поверхности | 32,3 | 944,69<br>673,16 | 9,01<br>4,61 | 30513,39<br>21743,20 | 290,99<br>148,84 | 8479,20 | 17513,63<br>3842,16 | 51869,18 |
| | | | **2 ЭТАЖ** | | | | | | | | | |
| | | | **ТИП 1** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 109 | Е11-150203-0502<br>1115-0203-0502<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 58 | 944,69 | 9,01 | 54791,85 | 522,52 | 15225,81 | 31448,62 | 93139,70 |
| | | | *НР - 80%, СП - 8%* | | | 673,16 | 4,61 | 39043,51 | 267,26 | | 6899,24 | |
| | | | Состав работ:<br>1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя | | | | | | | | | |
| | | | **ТИП 3** | | | | | | | | | |
| 124 | 110 | Е11-150203-0601<br>1115-0203-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | **Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 9,3 | 1710,80 | 26,70 | 15910,47 | 248,27 | 4606,01 | 8908,61 | 26804,60 |
| | | | *НР - 80%, СП - 8%* | | | 1188,84 | 8,56 | 11056,19 | 79,57 | | 1985,53 | |
| | | | Состав работ<br>1. Очистка поверхности, обеспыливание<br>2. Нанесение грунтовки<br>3. Приготовление раствора<br>4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием | | | | | | | | | |
| 154 | 111 | Е11-110101-4001<br>1111-0101-4001<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 8 | **Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3** | м плинтусов | 53,412 | 386,84 | 1,17 | 20661,83 | 62,52 | 12336,20 | 7794,96 | 30733,34 |
| | | | *НР - 94%, СП - 8%* | | | 154,71 | 0,55 | 8263,12 | 29,40 | | 2276,54 | |
| | | | Состав работ:<br>1. Подготовка поверхности мест установки плинтусов<br>2. Нарезка плинтусов по размеру<br>3. Нанесение клеящего состава на поверхность стены и плинтусов<br>4. Установка плинтусов | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | 10362266,26 | 78465,66 | 8294904,90 | 1691858,89 | 13018455,15 |
| | | | | | | | | 1988895,69 | 27456,36 | – | 964330,01 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 10127404,01 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 1190158,60 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2016352,05 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 6856897,40 | | | | |
| | | Местные материалы | | Тенге | | | | 12986,65 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1691858,89 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 945541,03 | | | | |
| | | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 12764803,93 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1829,60 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2016352,05 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 234862,25 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 234862,25 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 18788,98 | | | | |
| | | ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 253651,22 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 13018455,15 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1829,60 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2016352,05 | | | |
| | | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 10994447,96 | 100591,48 | 8294904,90 | 2118383,78 | 14161858,28 |
| | | | | | | | | 2550247,37 | 37238,28 | – | 1049026,54 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 10759585,72 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 1190158,60 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2587485,65 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 6856897,40 | | | | |
| | | Местные материалы | | Тенге | | | | 12986,65 | | | | |
| | | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 48704,21 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2118383,78 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1030237,56 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 13908207,05 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2463,75 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2587485,65 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 234862,25 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 234862,25 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 18788,98 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 253651,22 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 14161858,28 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2463,75 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2587485,65 | | | |
| | | **ОТДЕЛ 3.Блок В.** | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Демонтажные работы.** | | | | | | | | | | |
| | | **1 ЭТАЖ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 112 | **E12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015** | **Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** | **шт.** | **8** | **1512,16** | **61,63** | **12097,30** | **493,07** | **--** | **8527,17** | **22274,43** |
| | | | НР - 22% СП - 8% | | | **1450,53** | **29,88** | **11604,24** | **239,05** | | **1649,96** | |
| | | | Состав работ: 1. Отбивка штукатурки в откосах 2. Снятие оконных коробок | | | | | | | | | |
| 2 | 113 | **E12-060101-0202 1206-0101-0202 РСНБ РК 2015** | **Переплеты оконные остекленные. Снятие** | **м2** | **16,88** | **523,65** | **22,34** | **8839,22** | **377,14** | **--** | **6231,59** | **16276,47** |
| | | | НР - 22% СП - 8% | | | **501,31** | **11,43** | **8462,08** | **192,90** | | **1205,66** | |
| | | | Состав работ: 1. Снятие оконных переплетов со снятием петель | | | | | | | | | |
| 4 | 114 | **E12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015** | **Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** | **шт.** | **11** | **2253,95** | **122,71** | **24793,48** | **1349,86** | **--** | **17340,85** | **45505,08** |
| | | | НР - 22% СП - 8% | | | **2131,24** | **58,26** | **23443,62** | **640,90** | | **3370,75** | |
| | | | Состав работ: 1. Отбивка штукатурки в откосах 2. Снятие дверных коробок | | | | | | | | | |
| 5 | 115 | **E12-060101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК 2015** | **Полотна дверные. Снятие** | **м2** | **21** | **387,47** | **--** | **8136,88** | **--** | **--** | **5858,55** | **15115,07** |
| | | | НР - 22% СП - 8% | | | **387,47** | **--** | **8136,88** | **--** | | **1119,63** | |
| | | | Состав работ: 1. Снятие дверных полотен со снятием петель | | | | | | | | | |
| 6 | 116 | **E12-060101-1101 1206-0101-1101 РСНБ РК 2015** | **Наличники. Снятие** | **м** | **56,2** | **44,96** | **--** | **2526,91** | **--** | **--** | **1819,37** | **4693,99** |
| | | | НР - 22% СП - 8% | | | **44,96** | **--** | **2526,91** | **--** | | **347,70** | |
| | | | Состав работ: | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1. Снятие наличников с одной стороны оконных или дверных проемов | | | | | | | | | |
| 7 | 117 | Е12-080101-0401<br>1208-0101-0401<br>РСНБ РК 2015 | **Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка** | м | 11,8 | 93,62<br>93,58 | 0,04<br>– | 1104,75<br>1104,30 | 0,46<br>– | – | 795,09<br>151,99 | 2051,84 |
| | | | Состав работ:<br>1. Разборка креплений<br>2. Разборка на элементы<br>3. Укладка на стройплощадке | | | | | | | | | |
| 8 | 118 | Е12-070101-0207<br>1207-0101-0207<br>РСНБ РК 2015 | **Полы из керамических плиток. Разборка покрытия** | м2 | 95 | 893,16<br>858,56 | 34,59<br>17,69 | 84849,93<br>81563,44 | 3286,48<br>1681,00 | – | 59936,00<br>11582,87 | 156368,80 |
| | | | Состав работ:<br>1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований<br>2. Укладка на строительной площадке | | | | | | | | | |
| 9 | 119 | Е12-070101-0302<br>1207-0101-0302<br>РСНБ РК 2015 | **Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка** | м | 129,4 | 146,86<br>146,86 | –<br>– | 19003,10<br>19003,10 | –<br>– | – | 13682,24<br>2614,83 | 35300,17 |
| 10 | 120 | Е11-460201-0802<br>1146-0201-0802<br>РСНБ РК 2015 | **Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей** | м2 | 297,5 | 234,68<br>234,68 | –<br>– | 69817,56<br>69817,56 | –<br>– | – | 58646,75<br>10277,15 | 138741,46 |
| | | | Состав работ:<br>1. Отбивка штукатурки | | | | | | | | | |
| 11 | 121 | Е12-130103-0105<br>1213-0103-0105<br>РСНБ РК 2015 | **Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка** | м2 облицовки | 152,5 | 837,47<br>778,37 | 59,10<br>28,37 | 127714,31<br>118700,94 | 9013,37<br>4326,34 | – | 88579,64<br>17303,52 | 233597,46 |
| | | | Состав работ:<br>1. Разборка облицовки из плит и плиток<br>2. Очистка годных плиток от раствора<br>3. Укладка плит в штабели | | | | | | | | | |
| | | | **2 ЭТАЖ** | | | | | | | | | |
| 12 | 122 | Е12-060101-0101<br>1206-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** | шт. | 8 | 1512,16<br>1450,53 | 61,63<br>29,88 | 12097,30<br>11604,24 | 493,07<br>239,05 | – | 8527,17<br>1649,96 | 22274,43 |
| | | | Состав работ:<br>1. Отбивка штукатурки в откосах<br>2. Снятие оконных коробок | | | | | | | | | |
| 13 | 123 | Е12-060101-0202<br>1206-0101-0202<br>РСНБ РК 2015 | **Переплеты оконные остекленные. Снятие** | м2 | 16,05 | 523,65<br>501,31 | 22,34<br>11,43 | 8404,59<br>8045,99 | 358,59<br>183,42 | – | 5925,17<br>1146,38 | 15476,14 |
| | | | Состав работ:<br>1. Снятие оконных переплетов со снятием петель. | | | | | | | | | |
| 14 | 124 | Е12-060101-0901<br>1206-0101-0901<br>РСНБ РК 2015 | **Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** | шт. | 5 | 2253,95<br>2131,24 | 122,71<br>58,26 | 11269,76<br>10656,19 | 613,57<br>291,32 | – | 7882,21<br>1532,16 | 20684,13 |
| | | | Состав работ:<br>1. Отбивка штукатурки в откосах | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2. Снятие дверных коробок | | | | | | | | | |
| 15 | 125 | Е12-060101-1001<br>1206-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | **Полотна дверные. Снятие** | м2 | 9,03 | 387,47 | – | 3498,86 | – | – | 2519,18 | 6499,48 |
| | | | | | | 387,47 | – | 3498,86 | – | | 481,44 | |
| | | | Состав работ:<br>1. Снятие дверных полотен со снятием петель | | | | | | | | | |
| 16 | 126 | Е12-060101-1101<br>1206-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | **Наличники. Снятие** | м | 25,3 | 44,96 | – | 1137,56 | – | – | 819,04 | 2113,13 |
| | | | | | | 44,96 | – | 1137,56 | – | | 156,53 | |
| | | | Состав работ:<br>1. Снятие наличников с одной стороны оконных или дверных проемов | | | | | | | | | |
| 17 | 127 | Е12-080101-0401<br>1208-0101-0401<br>РСНБ РК 2015 | **Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка** | м | 11,8 | 93,62 | 0,04 | 1104,75 | 0,46 | – | 795,09 | 2051,84 |
| | | | | | | 93,58 | – | 1104,30 | – | | 151,99 | |
| | | | Состав работ:<br>1. Разборка креплений<br>2. Разборка на элементы<br>3. Укладка на стройплощадке | | | | | | | | | |
| 18 | 128 | Е12-070101-0207<br>1207-0101-0207<br>РСНБ РК 2015 | **Полы из керамических плиток. Разборка покрытия** | м2 | 12,3 | 893,16 | 34,59 | 10985,83 | 425,51 | – | 7760,13 | 20245,64 |
| | | | | | | 858,56 | 17,69 | 10560,32 | 217,65 | | 1499,68 | |
| | | | Состав работ:<br>1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований<br>2. Укладка на строительной площадке | | | | | | | | | |
| 19 | 129 | Е12-070101-0205<br>1207-0101-0205<br>РСНБ РК 2015 | **Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия** | м2 | 62,4 | 120,26 | 3,12 | 7504,09 | 194,88 | – | 5334,40 | 13865,57 |
| | | | | | | 117,13 | 1,60 | 7309,21 | 99,68 | | 1027,08 | |
| | | | Состав работ:<br>1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований<br>2. Укладка на строительной площадке | | | | | | | | | |
| 20 | 130 | Е12-070101-0302<br>1207-0101-0302<br>РСНБ РК 2015 | **Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка** | м | 72,988 | 146,86 | – | 10718,69 | – | – | 7717,46 | 19911,04 |
| | | | | | | 146,86 | – | 10718,69 | – | | 1474,89 | |
| 21 | 131 | Е12-070101-0301<br>1207-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка** | м | 53,412 | 38,77 | – | 2070,82 | – | – | 1490,99 | 3846,75 |
| | | | | | | 38,77 | – | 2070,82 | – | | 284,94 | |
| 22 | 132 | Е11-460201-0802<br>1146-0201-0802<br>РСНБ РК 2015 | **Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей** | м2 | 246,1 | 234,68 | – | 57754,96 | – | – | 48514,17 | 114770,67 |
| | | | | | | 234,68 | – | 57754,96 | – | | 8501,53 | |
| | | | Состав работ:<br>1. Отбивка штукатурки | | | | | | | | | |
| 23 | 133 | Е12-130103-0105<br>1213-0103-0105<br>РСНБ РК 2015 | **Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка** | м2 облицовки | 9,3 | 837,47 | 59,10 | 7788,48 | 549,67 | – | 5401,91 | 14245,62 |
| | | | | | | 778,37 | 28,37 | 7238,81 | 263,84 | | 1055,23 | |
| | | | Состав работ:<br>1. Разборка облицовки из плит и плиток | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2. Очистка годных плиток от раствора<br>3. Укладка плит в штабели | | | | | | | | | |
| | | | **КРОВЛЯ** | | | | | | | | | |
| 25 | 134 | **Е12-080101-0204<br>1208-0101-0204<br>РСНБ РК 2015** | **Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**<br>НР - 270% ( 15 - 89%<br>Состав работ:<br>1. Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке | **м2 кровли** | **138** | **297,49**<br>295,67 | **1,83**<br>– | **41054,24**<br>40801,77 | **252,47**<br>– | – | **29377,27**<br>5634,52 | **76066,04** |
| 26 | 135 | **Е12-080101-0101<br>1208-0101-0101<br>РСНБ РК 2015** | **Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**<br>НР - 270% ( 11 - 89%<br>Состав работ:<br>1. Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке | **м2 кровли** | **83,352** | **184,55**<br>161,91 | **22,64**<br>6,75 | **15382,30**<br>13495,42 | **1886,88**<br>562,71 | – | **10121,85**<br>2040,33 | **27544,49** |
| 27 | 136 | **Е12-080101-0103<br>1208-0101-0103<br>РСНБ РК 2015** | **Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен**<br>НР - 32%, СП - 89%<br>Состав работ:<br>1. Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке | **м2 кровли** | **83,352** | **320,61**<br>299,94 | **20,67**<br>6,16 | **26723,24**<br>25000,44 | **1722,81**<br>513,78 | – | **18370,23**<br>3607,48 | **48700,96** |
| 28 | 137 | **Е12-080101-0104<br>1208-0101-0104<br>РСНБ РК 2015** | **Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты**<br>НР - 270%, СП - 89%<br>Состав работ:<br>1. Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке | **м2 кровли** | **83,352** | **85,16**<br>71,88 | **13,29**<br>3,96 | **7098,56**<br>5991,04 | **1107,52**<br>330,28 | – | **4551,35**<br>931,99 | **12581,91** |
| | | | **МУСОР** | | | | | | | | | |
| 29 | 138 | **С341-020102-1020<br>4102-0102-1020<br>РСНБ РК 2015** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**<br>СП - 85% | **т** | **13,686593** | **609,00**<br>– | **–**<br>– | **8335,14**<br>– | **–**<br>– | | **–**<br>666,81 | **9001,95** |
| 30 | 139 | **С341-020102-2020<br>4102-0102-2020<br>РСНБ РК 2015** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 20 км**<br>СП - 85% | **т** | **13,969786** | **716,00**<br>– | **–**<br>– | **10002,37**<br>– | **–**<br>– | | **–**<br>800,19 | **10802,56** |
| 31 | 140 | **С341-310104-0601<br>4131-0104-0601<br>РСНБ РК 2015** | **Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**<br>СП - 35% | **т** | **27,656379** | **651,00**<br>– | **–**<br>– | **18004,30**<br>– | **–**<br>– | | **–**<br>1440,34 | **19444,65** |
| 32 | 141 | **С341-310104-0602<br>4131-0104-0602<br>РСНБ РК 2015** | **Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка**<br>СП - 35% | **т** | **27,656379** | **447,00**<br>– | **–**<br>– | **12362,40**<br>– | **–**<br>– | | **–**<br>988,99 | **13351,39** |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | **632181,71**<br>561351,68 | **22125,81**<br>9781,91 | – | **426524,89**<br>84696,53 | **1143403,12** |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 632181,71 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 571133,60 | | | | |
| | | Транспортные расходы | Тенге | | | | 48704,21 | | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 426524,89 | | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 84696,53 | | | | | |
| | | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1143403,13 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 634,15 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 571133,60 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 1143403,13 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 634,15 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 571133,60 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6.Строительные и Монтажные работы.** | | | | | | | | | | |
| 33 | 142 | **Е12-030101-1901 1203-0101-1901 РСНБ РК 2015** | **Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом** | **м3 кладки** | **0,798** | **16699,02** | **1919,27** | **13325,82** | **1531,58** | **6462,26** | **4167,89** | **18893,20** |
| | | | | | | **6681,68** | **572,36** | **5331,98** | **456,75** | | **1399,50** | |
| | | | Состав работ: 1 Прием раствора из кузова автомобиля-самосвала 2 Установка и перестановка подмостей 3 Подача материалов на рабочее место башенным краном 4 Кирпичная кладка стен 5 Разборка подмостей | | | | | | | | | |
| 34 | 143 | **С121-030301-0503 2103-0301-0503 РСНБ РК 2015** | **Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,5, D700 (пенобетон) ГОСТ 21520-89** | **м3** | **0,798** | **16274,00** | **–** | **12986,65** | **–** | **12986,65** | **–** | **14025,58** |
| | | | | | | **–** | **–** | **–** | **–** | | **1038,93** | |
| | | **ПРОЕМЫ** | | | | | | | | | | |
| 41 | 144 | **С121-090201-0401 2109-0201-0401 РСНБ РК 2015** | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99** | **м2** | **1,755** | **14731,00** | **–** | **25852,90** | **–** | **25852,90** | **–** | **27921,14** |
| | | | | | | **–** | **–** | **–** | **–** | | **2068,23** | |
| 42 | 145 | **С121-090201-0402 2109-0201-0402 РСНБ РК 2015** | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99** | **м2** | **1,65** | **18617,00** | **–** | **30718,05** | **–** | **30718,05** | **–** | **33175,49** |
| | | | | | | **–** | **–** | **–** | **–** | | **2457,44** | |
| 43 | 146 | **С121-090201-0403 2109-0201-0403 РСНБ РК 2015** | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99** | **м2** | **8,4** | **20982,00** | **–** | **176248,80** | **–** | **176248,80** | **–** | **190348,70** |
| | | | | | | **–** | **–** | **–** | **–** | | **14099,90** | |
| 44 | 147 | **С121-090201-0605 2109-0201-0605 РСНБ РК 2015** | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99** | **м2** | **13,425** | **18485,00** | **–** | **248161,13** | **–** | **248161,13** | **–** | **268014,02** |
| | | | | | | **–** | **–** | **–** | **–** | | **19852,89** | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 148 | С121-090205-0208<br>2109-0205-0208<br>РСНБ РК 2015 | **Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99** | м | 19,6 | 2870,00 | -- | 56252,00 | -- | 56252,00 | -- | 60752,16 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4500,16 | |
| 49 | 149 | С121-090402-0202<br>2109-0402-0202<br>РСНБ РК 2015 | **Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003** | м2 | 2,73 | 41473,00 | -- | 113221,29 | -- | 113221,29 | -- | 122278,99 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 9057,70 | |
| 53 | 150 | С121-090102-0304<br>2109-0102-0304<br>РСНБ РК 2015 | **Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами ДС 21-13I УII СТ РК 943-92** | м2 | 2,73 | 39374,00 | -- | 107491,02 | -- | 107491,02 | -- | 116090,30 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 8599,28 | |
| 54 | 151 | С121-090102-0114<br>2109-0102-0114<br>РСНБ РК 2015 | **Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92** | м2 | 2,73 | 13114,00 | -- | 35801,22 | -- | 35801,22 | -- | 38665,32 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2864,10 | |
| 55 | 152 | С121-090102-0103<br>2109-0102-0103<br>РСНБ РК 2015 | **Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9II, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92** | м2 | 15,12 | 10078,00 | -- | 152379,36 | -- | 152379,36 | -- | 164569,71 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 12190,35 | |
| 56 | 153 | С121-090102-0102<br>2109-0102-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92** | м2 | 7,56 | 12093,00 | -- | 91423,08 | -- | 91423,08 | -- | 98736,93 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 7313,85 | |
| 57 | 154 | С121-090102-0111<br>2109-0102-0111<br>РСНБ РК 2015 | **Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9II, ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92** | м2 | 1,89 | 11156,00 | -- | 21084,84 | -- | 21084,84 | -- | 22771,63 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1686,79 | |
| | | | **НАРУЖНЫЕ ОТКОСЫ** | | | | | | | | | |
| 59 | 155 | Е12-110102-1101<br>1211-0102-1101<br>РСНБ РК 2015 | **Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов** | м2 | 10,185 | 6182,56 | 0,44 | 62969,38 | 4,49 | 16956,69 | 33125,91 | 103782,91 |
| | | | ЗП - 73%, СП - 8%<br>Состав работ:<br>1. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности<br>2. Оштукатуривание отдельных мест<br>3. Очистка волосяной щеткой (при необходимости) | | | 4517,25 | -- | 46008,20 | -- | | 7687,62 | |
| | | | **ФАСАД** | | | | | | | | | |
| 63 | 156 | Е11-150108-1802<br>1115-0108-1802<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | **Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля** | м2 | 295,66 | 2917,45 | 24,52 | 862574,54 | 7248,60 | 314072,52 | 434006,85 | 1400307,89 |
| | | | ЗП - 80%, СП - 8%<br>Состав работ:<br>1. Подготовка поверхности стен<br>2. Разметка проектного положения металлического каркаса | | | 1830,66 | 4,25 | 541253,42 | 1255,14 | | 103726,51 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3. Установка и крепление кронштейна выравнивающего к конструкциям здания дюбелями<br>4. Установка направляющих профилей в кронштейны с креплением болтами<br>5. Срезка излишних кронштейнов электроножницами | | | | | | | | | |
| 64 | 157 | E11-150108-1807<br>1115-0108-1807<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 3 | **Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм** | м2 | 295,66 | 4401,97 | 4,61 | 1301487,12 | 1364,34 | 1199723,23 | 80654,34 | 1492712,78 |
| | | | НР - 30% СП - 80% | | | 339,58 | 1,42 | 100399,54 | 418,38 | | 110571,32 | |
| | | | Состав работ:<br>1. Подгонка и крепление плит утеплителя<br>2. Подгонка и закрепление пароизоляционной мембраны | | | | | | | | | |
| 66 | 158 | C122-030102-0105<br>2203-0102-0105<br>РСНБ РК 2015 | **Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных в архитектурный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001** | м2 | 295,66 | 17669,00 | – | 5224016,54 | – | 5224016,54 | – | 5641937,86 |
| | | | СП - 80% | | | – | – | – | – | | 417921,32 | |
| | | | **ЛЕСА** | | | | | | | | | |
| 67 | 159 | E11-080701-0102<br>1108-0701-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка** | м2 вертикальной проекции | 327,12 | 801,46 | 2,18 | 262172,76 | 714,70 | 83188,12 | 166103,57 | 462538,43 |
| | | | НР - 95% СП - 85% | | | 544,97 | 1,03 | 178269,93 | 336,06 | | 34262,11 | |
| | | | Состав работ:<br>1. Планировка места установки наружных лесов<br>2. Сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц<br>3. Разборка лесов<br>4. Восстановительный ремонт деталей лесов при каждом обороте их<br>5. Завозка готовых элементов лесов с приобъектного склада на объект и отвозка их с объекта на приобъектный склад | | | | | | | | | |
| | | | **КРЫША И КРОВЛЯ** | | | | | | | | | |
| 86 | 160 | E11-120101-1503<br>1112-0101-1503<br>РСНБ РК 2015 | **Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой** | м2 изолируемой поверхности | 63,099729 | 119,98 | 18,08 | 7570,71 | 1140,75 | – | 6162,01 | 14831,33 |
| | | | НР - 92% СП - 85% | | | 101,90 | 4,25 | 6429,95 | 267,89 | | 1098,62 | |
| | | | Состав работ:<br>1. Устройство прокладочной изоляции из рулонных кровельных материалов | | | | | | | | | |
| 87 | 161 | C121-100404-0304<br>2110-0404-0304<br>РСНБ РК 2015 | **Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем четырехслойная на основе армированного полотна и металлизированной полимерной пленки, удельным весом 160 г/м2** | м2 | 63,099729 | 130,00 | – | 8202,96 | – | 8202,96 | – | 8859,20 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 656,24 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 162 | Е11-260201-0301<br>1126-0201-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**<br>Состав работ:<br>1. Подготовка изолируемой поверхности<br>2. Раскладка плит<br>3. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой их по месту | м3 изоляции | 6,3099729 | 19401,02<br>16994,87 | 2406,15<br>1100,70 | 122419,88<br>107237,14 | 15182,74<br>6945,39 | – | 86778,72<br>16735,89 | 225934,49 |
| 89 | 163 | С124-110101-0103<br>2111-0101-0103<br>РСНБ РК 2015 | **Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012**<br>СП - 85% | м3 | 6,4361724 | 18021,00<br>– | –<br>– | 115986,26<br>– | –<br>– | 115986,26 | –<br>9278,90 | 125265,16 |
| 91 | 164 | Е11-100105-0101<br>1110-0105-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Стропила. Установка**<br>ЦР - 90%, СП - 9%<br>Состав работ:<br>1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев<br>2. Контрольная сборка стропил на бойке<br>3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем<br>4. Установка стропил с креплением | м3 древесины в конструкции | 1,3067709 | 105017,19<br>29644,06 | 1972,61<br>796,66 | 137233,40<br>38737,99 | 2577,74<br>1041,06 | 95917,67 | 35801,14<br>13842,76 | 186877,31 |
| 92 | 165 | Е11-100114-0402<br>1110-0114-0402<br>РСНБ РК 2015 | **Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**<br>ПР - 90%, СП - 9%<br>Состав работ:<br>1. Укладка элементов покрытия с прирезкой, пригонкой и креплением<br>2. Антисептирование верхних кромок прогонов | м3 древесины в конструкции | 0,2608434 | 89667,32<br>23290,81 | 1840,20<br>778,32 | 23389,13<br>6075,25 | 480,00<br>203,02 | 16833,87 | 5650,45<br>2323,17 | 31362,74 |
| 93 | 166 | Е11-100114-0401<br>1110-0114-0401<br>РСНБ РК 2015 | **Прогоны из досок. Укладка по фермам**<br>ПР - 90%, СП - 9%<br>Состав работ:<br>1. Укладка элементов покрытия с прирезкой, пригонкой и креплением<br>2. Антисептирование верхних кромок прогонов | м3 древесины в конструкции | 0,820836 | 89162,57<br>21932,06 | 1840,04<br>778,32 | 73187,85<br>18002,63 | 1510,37<br>638,87 | 53674,85 | 16777,35<br>7197,22 | 97162,41 |
| 94 | 167 | Е11-100115-0101<br>1110-0115-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | **Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**<br>ЦР - 90%, СП - 9%<br>Состав работ:<br>1. Приготовление огнезащитного состава<br>2. Поверхностная двукратная обработка древесины аммонийными солями | м3 древесины в конструкции | 3,954388 | 10402,18<br>1123,76 | 80,77<br>35,12 | 41134,24<br>4443,79 | 319,40<br>138,86 | 36371,05 | 4124,39<br>3620,69 | 48879,32 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 168 | Е11-100102-0205<br>1110-0102-0205<br>РСНБ РК 2015 | **Стены. Устройство карнизов** | м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов | 22,4578182 | 4174,87 | 35,35 | 93758,36 | 793,87 | 47582,60 | 41177,42 | 145730,65 |
| | | | НР - 90% СП - 80%<br>Состав работ:<br>1. Установка кобылок, лобовых досок и обшивка досками обшивки | | | 2020,76 | 16,51 | 45381,90 | 370,79 | | 10794,86 | |
| 96 | 169 | Е11-100115-0201<br>1110-0115-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | **Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** | м2 обработанной поверхности | 22,4578182 | 362,59 | 3,75 | 8143,08 | 84,14 | 7102,65 | 893,60 | 9759,61 |
| | | | НР - 90% СП - 80%<br>Состав работ:<br>1. Приготовление огнезащитного состава<br>2. Поверхностная двукратная обработка древесины аммонийными солями | | | 42,58 | 1,63 | 956,28 | 36,61 | | 722,93 | |
| 97 | 170 | С121-050101-0402<br>2105-0101-0402<br>РСНБ РК 2015 | **Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97** | т | 0,0023616 | 219202,00 | – | 517,67 | – | 517,67 | – | 559,08 |
| | | | СП - 80% | | | – | – | – | – | | 41,41 | |
| 98 | 171 | Е11-120101-0705<br>1112-0101-0705<br>РСНБ РК 2015 | **Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** | м2 кровли | 83,352 | 3527,79 | 144,32 | 294048,05 | 12029,03 | 76670,43 | 191838,69 | 524757,67 |
| | | | НР - 90% СП - 80%<br>Состав работ:<br>1. Устройство обрешетки<br>2. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы шурупами-саморезами<br>3. Изготовление карнизных свесов и ендов из листовой стали в построечных условиях<br>4. Устройство изоляции мест примыканий | | | 2463,63 | 38,05 | 205348,59 | 3171,72 | | 38870,94 | |
| 99 | 172 | С121-100101-0404<br>2110-0101-0404<br>РСНБ РК 2015 | **Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011** | м2 | 83,352 | 3374,00 | – | 281229,65 | – | 281229,65 | – | 303728,02 |
| | | | СП - 80% | | | – | – | – | – | | 22498,37 | |
| 100 | 173 | С121-100102-0112<br>2110-0102-0112<br>РСНБ РК 2015 | **Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80** | м | 9,14456 | 1212,00 | – | 11083,21 | – | 11083,21 | – | 11969,86 |
| | | | СП - 80% | | | – | – | – | – | | 886,66 | |
| 101 | 174 | Е11-120101-1201<br>1112-0101-1201<br>РСНБ РК 2015 | **Кровли. Ограждение перилами** | м ограждения | 23,556 | 129,09 | 33,79 | 3040,76 | 796,00 | 165,73 | 2102,40 | 5554,62 |
| | | | НР - 90% СП - 80%<br>Состав работ: | | | 88,26 | 8,75 | 2079,04 | 206,18 | | 411,45 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1. Установка перил на крыше со сборкой их из готовых звеньев | | | | | | | | | |
| 102 | 175 | С121-060510-0101<br>2106-0510-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения** | т | 0,1095354 | 629589,00 | – | 68962,28 | – | 68962,28 | – | 74479,27 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 5516,98 | |
| | | | **ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ**<br>**1 ЭТАЖ**<br>**ТИП 1** | | | | | | | | | |
| 107 | 176 | Е11-150203-0601<br>1115-0203-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | **Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 114,6392 | 1710,80 | 26,70 | 196125,07 | 3060,35 | 56777,35 | 109814,61 | 330414,85 |
| | | | ЗП - 80%, ЭМ - 8% | | | 1188,84 | 8,56 | 136287,37 | 980,89 | | 24475,17 | |
| | | | Состав работ<br>1. Очистка поверхности, обеспыливание<br>2. Нанесение грунтовки<br>3. Приготовление раствора<br>4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием | | | | | | | | | |
| 108 | 177 | Е11-150203-0502<br>1115-0203-0502<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 34,1864 | 944,69 | 9,01 | 32295,45 | 307,99 | 8974,41 | 18536,47 | 54898,47 |
| | | | ЗП - 80%, ЭМ - 8% | | | 673,16 | 4,61 | 23013,05 | 157,53 | | 4066,55 | |
| | | | Состав работ<br>1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя | | | | | | | | | |
| 109 | 178 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** | м2 окрашиваемой поверхности | 114,6392 | 818,75 | 6,45 | 93860,95 | 739,75 | 25005,70 | 54772,94 | 160524,59 |
| | | | ЗП - 80%, ЭМ - 8% | | | 594,17 | 3,06 | 68115,49 | 350,68 | | 11890,71 | |
| 110 | 179 | Е11-150405-0104<br>1115-0405-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** | м2 окрашиваемой поверхности | 34,1864 | 991,26 | 6,84 | 33887,70 | 233,94 | 8132,77 | 20505,47 | 58744,63 |
| | | | ЗП - 80%, ЭМ - 8% | | | 746,52 | 3,24 | 25521,00 | 110,85 | | 4351,45 | |
| | | | **ТИП 2** | | | | | | | | | |
| 111 | 180 | Е11-150203-0601<br>1115-0203-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | **Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 15,5228 | 1710,80 | 26,70 | 26556,45 | 414,39 | 7687,98 | 14869,52 | 44740,05 |
| | | | ЗП - 80%, ЭМ - 8% | | | 1188,84 | 8,56 | 18454,09 | 132,82 | | 3314,08 | |
| | | | Состав работ<br>1. Очистка поверхности, обеспыливание<br>2. Нанесение грунтовки | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3. Приготовление раствора<br>4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием | | | | | | | | | |
| 112 | 181 | **Е11-150203-0502<br>1115-0203-0502<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4** | **Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**<br>НР - 80%, СП - 8%<br>Состав работ:<br>1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **3,6844** | **944,69**<br>**673,16** | **9,01**<br>**4,61** | **3480,60**<br>**2480,21** | **33,19**<br>**16,98** | **967,21** | **1997,75**<br>**438,27** | **5916,62** |
| 113 | 182 | **Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4** | **Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**<br>НР - 80%, СП - 8% | **м2 окрашиваемой поверхности** | **7,6708** | **818,75**<br>**594,17** | **6,45**<br>**3,06** | **6280,47**<br>**4557,78** | **49,50**<br>**23,46** | **1673,20** | **3665,00**<br>**795,64** | **10741,11** |
| 115 | 183 | **Е11-150405-0104<br>1115-0405-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4** | **Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**<br>НР - 80%, СП - 8% | **м2 окрашиваемой поверхности** | **3,6844** | **991,26**<br>**746,52** | **6,84**<br>**3,24** | **3652,21**<br>**2750,50** | **25,21**<br>**11,95** | **876,50** | **2209,95**<br>**468,97** | **6331,14** |
| | | | **ТИП 3** | | | | | | | | | |
| 116 | 184 | **Е11-150203-0601<br>1115-0203-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. в доп. вып. 10** | **Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**<br>НР - 80%, СП - 8%<br>Состав работ:<br>1. Очистка поверхности, обеспыливание<br>2. Нанесение грунтовки<br>3. Приготовление раствора<br>4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **84,258** | **1710,80**<br>**1188,84** | **26,70**<br>**8,56** | **144148,83**<br>**100169,06** | **2249,31**<br>**720,94** | **41730,45** | **80712,00**<br>**17988,87** | **242849,69** |
| 117 | 185 | **Е11-150203-0502<br>1115-0203-0502<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4** | **Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**<br>НР - 80%, СП - 8%<br>Состав работ:<br>1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **19,5092** | **944,69**<br>**673,16** | **9,01**<br>**4,61** | **18430,09**<br>**13132,89** | **175,76**<br>**89,90** | **5121,44** | **10578,23**<br>**2320,67** | **31328,98** |
| 118 | 186 | **Е11-150107-0211<br>1115-0107-0211<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 7** | **Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях. Облицовка на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**<br>НР - 80%, СП - 8%<br>Состав работ:<br>1. Сортировка плиток<br>2. Облицовка поверхностей<br>3. Приготовление клея из сухой смеси | **м2 поверхности облицовки** | **84,258** | **5728,13**<br>**2620,68** | **33,91**<br>**25,58** | **482641,01**<br>**220812,85** | **2857,05**<br>**2155,56** | **258971,10** | **178374,73**<br>**52881,26** | **713896,99** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4. Установка карнизного и плинтусного рядов и угловых плиток<br>5. Перерубка плиток и подточка кромок<br>6. Заполнение швов<br>7. Очистка и промывка поверхности облицовки | | | | | | | | | |
| 119 | 187 | E11-150405-0104<br>1115-0405-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**<br>НР - 80% СП - 80% | м2 окрашиваемой поверхности | 19,5092 | 991,26<br>746,52 | 6,84<br>3,24 | 19338,74<br>14564,10 | 133,50<br>63,26 | 4641,14 | 11701,89<br>2483,25 | 33523,88 |
| | | | **2 ЭТАЖ** | | | | | | | | | |
| | | | **ТИП 1** | | | | | | | | | |
| 120 | 188 | E11-150203-0601<br>1115-0203-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | **Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**<br>НР - 80% СП - 80%<br>Состав работ:<br>1. Очистка поверхности, обеспыливание<br>2. Нанесение грунтовки<br>3. Приготовление раствора<br>4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием | м2 оштукатуриваемой поверхности | 113,1292 | 1710,80<br>1188,84 | 26,70<br>8,56 | 193541,76<br>134492,23 | 3020,04<br>967,97 | 56029,49 | 108368,16<br>24152,79 | 326062,70 |
| 121 | 189 | E11-150203-0502<br>1115-0203-0502<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**<br>НР - 80% СП - 80%<br>Состав работ:<br>1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя | м2 оштукатуриваемой поверхности | 35,032 | 944,69<br>673,16 | 9,01<br>4,61 | 33094,28<br>23582,28 | 315,60<br>161,43 | 9196,39 | 18994,97<br>4167,14 | 56256,38 |
| 123 | 190 | E11-150405-0104<br>1115-0405-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**<br>НР - 80% СП - 80% | м2 окрашиваемой поверхности | 35,032 | 991,26<br>746,52 | 6,84<br>3,24 | 34725,91<br>26152,26 | 239,72<br>113,59 | 8333,93 | 21012,68<br>4459,09 | 60197,68 |
| | | | **ТИП 3** | | | | | | | | | |
| 124 | 191 | E11-150203-0601<br>1115-0203-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | **Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**<br>НР - 80% СП - 80%<br>Состав работ:<br>1. Очистка поверхности, обеспыливание<br>2. Нанесение грунтовки<br>3. Приготовление раствора<br>4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием | м2 оштукатуриваемой поверхности | 5,6172 | 1710,80<br>1188,84 | 26,70<br>8,56 | 9609,92<br>6677,94 | 149,95<br>48,06 | 2782,03 | 5380,80<br>1199,26 | 16189,98 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 192 | Е11-150203-0502<br>1115-0203-0502<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**<br>НР - 80% СП - 8%<br>Состав работ:<br>1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя | м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,4832 | 944,69<br>673,16 | 9,01<br>4,61 | 456,47<br>325,27 | 4,35<br>2,23 | 126,85 | 262,00<br>57,48 | 775,95 |
| 127 | 193 | Е11-150405-0104<br>1115-0405-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**<br>НР - 30% СП - 8% | м2 окрашиваемой поверхности | 0,4832 | 991,26<br>746,52 | 6,84<br>3,24 | 478,98<br>360,72 | 3,31<br>1,57 | 114,95 | 289,83<br>61,50 | 830,31 |
| | | **ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ** | | | | | | | | | | |
| 128 | 194 | Е11-150204-0101<br>1115-0204-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**<br>НР - 80% СП - 8%<br>Состав работ:<br>1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя | м2 оштукатуриваемой поверхности | 20,91954 | 4601,74<br>2875,31 | 61,86<br>31,64 | 96266,25<br>60150,22 | 1294,12<br>661,93 | 34821,91 | 48649,72<br>11593,28 | 156509,25 |
| 129 | 195 | Е11-150203-0505<br>1115-0203-0505<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | **Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**<br>НР - 80% СП - 8%<br>Состав работ:<br>1. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей<br>2. Нанесение раствора вручную с затиркой<br>3. Нанесение раствора для отделки плоскостей пуз и усенков | м2 оштукатуриваемой поверхности | 20,91954 | 1574,31<br>756,32 | 61,09<br>51,42 | 32933,74<br>15821,95 | 1277,91<br>1075,63 | 15833,88 | 13518,06<br>3716,14 | 50167,94 |
| 154 | 196 | Е11-110101-4001<br>1111-0101-4001<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 8 | **Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**<br>НР - 90% СП - 8%<br>Состав работ<br>1. Подготовка поверхности мест установки плинтусов<br>2. Нарезка плинтусов по размеру<br>3. Нанесение клеящего состава на поверхность стены и плинтусов<br>4. Установка плинтусов | м плинтусов | 32,260848 | 386,84<br>154,71 | 1,17<br>0,55 | 12479,75<br>4990,92 | 37,76<br>17,75 | 7451,06 | 4708,16<br>1375,03 | 18562,94 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | | **Тенге** | | | | 11562358,61<br>2208367,82 | 62400,47<br>23351,66 | 9291590,32<br>– | 1838287,63<br>1072051,70 | 14472697,94 |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 11380175,03 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 2509971,40 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2231719,48 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 6586448,69 | | | | |
| | | Местные материалы | | Тенге | | | | 12986,65 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1838287,63 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1057477,00 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 14275939,68 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2011,74 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2231719,48 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 182183,57 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 182183,57 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 14574,69 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 196758,26 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 14472697,94 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2011,74 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2231719,48 | | | |
| | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **12194540,31** | **84526,28** | **9291590,32** | **2264812,52** | **15616101,06** |
| | | | | | | | **2769719,51** | **33133,57** | **–** | **1156748,23** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 12012356,74 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 2509971,40 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2802853,08 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 6586448,69 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 12986,65 | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 48704,21 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2264812,52 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1142173,54 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 15419342,80 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2645,89 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2802853,08 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 182183,57 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 182183,57 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 14574,69 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 196758,26 | | | | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 15616101,06 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2645,89 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2802853,08 | | | |
| | | **ОТДЕЛ 4.Гараж** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7.Демонтажные работы.** | | | | | | | | | |
| | | **1 ЭТАЖ** | | | | | | | | | |
| 1 | 197 | **Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015** | **Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** | **шт.** | **3,02** | **1512,16** | **61,63** | **4566,73** | **186,13** | **–** | **3219,01** | **8408,60** |
| | | | НР – 72%, СП – 8% | | | **1450,53** | **29,88** | **4380,60** | **90,24** | | **622,86** | |
| | | | Состав работ: 1. Отбивка штукатурки в откосах 2. Снятие оконных коробок | | | | | | | | | |
| 2 | 198 | **Е12-060101-0202 1206-0101-0202 РСНБ РК 2015** | **Переплеты оконные остекленные. Снятие** | **м2** | **5,58096** | **523,65** | **22,34** | **2922,47** | **124,69** | **–** | **2060,32** | **5381,42** |
| | | | НР – 72%, СП – 8% | | | **501,31** | **11,43** | **2797,78** | **63,78** | | **398,62** | |
| | | | Состав работ: 1. Снятие оконных переплетов со снятием петель | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 199 | Е11-090403-0301<br>1109-0403-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11<br>ТЧ 09 табл.3 п.3.5<br>Ктр=0,6, Кэм=0,7,<br>Кмр=0,5 | **Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**<br>Состав работ:<br>1. Монтаж и крепление каркасов ворот<br>2. Устройство подмостей<br>3. Антикоррозийное покрытие сварных швов | т конструкций | 0,5738 | 99223,07<br>38571,55 | 60651,52<br>10586,00 | 56934,20<br>22132,36 | 34801,84<br>6074,25 | – | 19462,56<br>6111,74 | 82508,49 |
| 3 | 200 | Е11-090403-0401<br>1109-0403-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9<br>ТЧ 09 табл.3 п.3.5<br>Ктр=0,6, Кэм=0,7,<br>Кмр=0,5 | **Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**<br>Состав работ:<br>1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем<br>2. Установка дверной коробки в проем<br>3. Разметка мест установки анкеров для крепления коробки<br>4. Сверление отверстий для установки анкеров<br>5. Установка анкеров<br>6. Заделка стыков между коробкой и дверным откосом монтажной пеной<br>7. Навешивание дверного полотна на коробку с выверкой в проектное положение<br>8. Проверка механизмов дверного замка | м2 | 3,67836 | 1578,70<br>1541,20 | 37,50<br>15,45 | 5807,03<br>5669,09 | 137,94<br>56,83 | – | 3950,88<br>780,63 | 10538,54 |
| 5 | 201 | Е12-060101-0901<br>1206-0101-0901<br>РСНБ РК 2015 | **Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**<br>Состав работ:<br>1. Отбивка штукатурки в откосах<br>2. Снятие дверных коробок | шт. | 1,208 | 2253,95<br>2131,24 | 122,71<br>58,26 | 2722,78<br>2574,54 | 148,24<br>70,38 | – | 1904,34<br>370,17 | 4997,29 |
| 6 | 202 | Е12-060101-1001<br>1206-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | **Полотна дверные. Снятие**<br>Состав работ:<br>1. Снятие дверных полотен со снятием петель | м2 | 2,40996 | 387,47<br>387,47 | –<br>– | 933,79<br>933,79 | –<br>– | – | 672,33<br>128,49 | 1734,60 |
| 7 | 203 | Е12-060101-1101<br>1206-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | **Наличники. Снятие**<br>Состав работ: | м | 6,2212 | 44,96<br>44,96 | –<br>– | 279,72<br>279,72 | –<br>– | – | 201,40<br>38,49 | 519,61 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1. Снятие наличников с одной стороны оконных или дверных проемов | | | | | | | | | |
| 8 | 204 | E12-080101-0401<br>1208-0101-0401<br>РСНБ РК 2015 | **Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка** | м | 4,1072 | 93,62 | 0,04 | 384,53 | 0,16 | – | 276,75 | 714,18 |
| | | | НР - 72% СП - 80% | | | 93,58 | – | 384,37 | – | | 52,90 | |
| | | | Состав работ:<br>1. Разборка креплений<br>2. Разборка на элементы<br>3. Укладка на стройплощадке | | | | | | | | | |
| 9 | 205 | E12-070101-0207<br>1207-0101-0207<br>РСНБ РК 2015 | **Полы из керамических плиток. Разборка покрытия** | м2 | 23,1936 | 893,16 | 34,59 | 20715,53 | 802,37 | – | 14632,96 | 38176,37 |
| | | | НР - 72% СП - 80% | | | 858,56 | 17,69 | 19913,16 | 410,40 | | 2827,88 | |
| | | | Состав работ:<br>1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований<br>2. Укладка на строительной площадке | | | | | | | | | |
| 10 | 206 | E12-070101-0208<br>1207-0101-0208<br>РСНБ РК 2015 | **Полы цементные. Разборка покрытия** | м2 | 58,1652 | 2003,18 | 636,75 | 116515,32 | 37036,90 | – | 69951,37 | 201384,03 |
| | | | НР - 72% СП - 80% | | | 1366,43 | 303,90 | 79478,42 | 17676,26 | | 14917,34 | |
| | | | Состав работ:<br>1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований<br>2. Укладка на строительной площадке | | | | | | | | | |
| 11 | 207 | E12-070101-0302<br>1207-0101-0302<br>РСНБ РК 2015 | **Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка** | м | 57,2592 | 146,86 | – | 8408,83 | – | – | 6054,36 | 15620,24 |
| | | | НР - 72% СП - 80% | | | 146,86 | – | 8408,83 | – | | 1157,06 | |
| 12 | 208 | E11-460201-0802<br>1146-0201-0802<br>РСНБ РК 2015 | **Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей** | м2 | 197,5684 | 234,68 | – | 46365,53 | – | – | 38947,04 | 92137,57 |
| | | | НР - 84% СП - 80% | | | 234,68 | – | 46365,53 | – | | 6825,01 | |
| | | | Состав работ:<br>1. Отбивка штукатурки | | | | | | | | | |
| 13 | 209 | E12-130103-0105<br>1213-0103-0105<br>РСНБ РК 2015 | **Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка** | м2 облицовки | 45,4812 | 837,47 | 59,10 | 38089,18 | 2688,12 | – | 26417,76 | 69667,49 |
| | | | НР - 72% СП - 80% | | | 778,37 | 28,37 | 35401,06 | 1290,28 | | 5160,56 | |
| | | | Состав работ:<br>1. Разборка облицовки из плит и плиток<br>2. Очистка годных плиток от раствора<br>3. Укладка плит в штабель | | | | | | | | | |
| | | | **КРОВЛЯ** | | | | | | | | | |
| 15 | 210 | E12-080101-0204<br>1208-0101-0204<br>РСНБ РК 2015 | **Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий** | м2 кровли | 111,82456 | 297,49 | 1,83 | 33267,19 | 204,59 | – | 23805,08 | 61638,05 |
| | | | НР - 72% СП - 80% | | | 295,67 | – | 33062,61 | – | | 4565,78 | |
| | | | Состав работ:<br>1. Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке | | | | | | | | | |
| 16 | 211 | E12-080101-0101<br>1208-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами** | м2 кровли | 67,5420342 | 184,55 | 22,64 | 12464,63 | 1528,98 | – | 8201,97 | 22319,93 |
| | | | НР - 72% СП - 80% | | | 161,91 | 6,75 | 10935,65 | 455,97 | | 1653,33 | |
| | | | Состав работ: | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1. Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке | | | | | | | | | |
| 17 | 212 | E12-080101-0103<br>1208-0101-0103<br>РСНБ РК 2015 | **Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен** | м2 кровли | 67,5420342 | 320,61 | 20,67 | 21654,46 | 1396,03 | – | 14885,82 | 39463,50 |
| | | | (НР – 72%, СП – 8%) | | | 299,94 | 6,16 | 20258,43 | 416,32 | | 2923,22 | |
| | | | Состав работ:<br>1. Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке | | | | | | | | | |
| 18 | 213 | E12-080101-0104<br>1208-0101-0104<br>РСНБ РК 2015 | **Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты** | м2 кровли | 67,5420342 | 85,16 | 13,29 | 5752,13 | 897,45 | – | 3688,07 | 10195,41 |
| | | | (НР – 72%, СП – 8%) | | | 71,88 | 3,96 | 4854,68 | 267,64 | | 755,22 | |
| | | | Состав работ:<br>1. Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке | | | | | | | | | |
| | | | **МУСОР** | | | | | | | | | |
| 19 | 214 | C341-020102-1020<br>4102-0102-1020<br>РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км** | т | 11,0789219 | 609,00 | – | 6747,06 | – | | – | 7286,83 |
| | | | (СП – 8%) | | | – | – | – | – | | 539,77 | |
| 20 | 215 | C341-020102-2020<br>4102-0102-2020<br>РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 20 км** | т | 3,5667952 | 716,00 | – | 2553,83 | – | | – | 2758,13 |
| | | | (СП – 8%) | | | – | – | – | – | | 204,31 | |
| 21 | 216 | C341-310104-0601<br>4131-0104-0601<br>РСНБ РК 2015 | **Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка** | т | 14,6457171 | 651,00 | – | 9534,36 | – | | – | 10297,11 |
| | | | (СП – 8%) | | | – | – | – | – | | 762,75 | |
| 22 | 217 | C341-310104-0602<br>4131-0104-0602<br>РСНБ РК 2015 | **Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка** | т | 14,6457171 | 447,00 | – | 6546,64 | – | | – | 7070,37 |
| | | | (СП – 8%) | | | – | – | – | – | | 523,73 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | **Тенге** | | | | 403165,92 | 79953,45 | – | 238332,01 | 692817,77 |
| | | | | | | | | 297830,59 | 26872,36 | – | 51319,83 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 340424,70 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 290770,43 | | | |
| | | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 25381,89 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 214918,57 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 44427,46 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 599770,73 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 309,48 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 290770,43 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 62741,23 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 33932,52 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 23413,44 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 6892,37 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 93047,04 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 26,29 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 33932,52 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 692817,77 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 335,77 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 324702,95 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 8.Строительные и Монтажные работы.** | | | | | | | | | |
| 24 | 218 | С121-090201-0605<br>2109-0201-0605<br>РСНБ РК 2015 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99** | м2 | 1,0872 | 18485,00 | – | 20096,89 | – | 20096,89 | – | 21704,64 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 1607,75 | |
| 26 | 219 | С121-090201-0403<br>2109-0201-0403<br>РСНБ РК 2015 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99** | м2 | 2,5368 | 20982,00 | – | 53227,14 | – | 53227,14 | – | 57485,31 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 4258,17 | |
| 29 | 220 | Е11-100501-0401<br>1110-0501-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 8 | **Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м** | м | 4,8924 | 1122,52 | 7,05 | 5491,81 | 34,51 | 3992,32 | 1333,30 | 7371,12 |
| | | | ПР - 90%; СП - 8% | | | 299,44 | 3,37 | 1464,98 | 16,47 | | 546,01 | |
| | | | Состав работ:<br>1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню<br>2. Фиксация подоконника с помощью клиньев<br>3. Обработка швов и пустот пеной | | | | | | | | | |
| 33 | 221 | С121-090403-0401<br>2109-0403-0401<br>РСНБ РК 2015 | **Ворота распашные ВР 3030-УХ Л1 ГОСТ 31174-2003** | шт. | 1,208 | 352208,00 | – | 425467,26 | – | 425467,26 | – | 459504,65 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 34037,38 | |
| 36 | 222 | С121-090402-0201<br>2109-0402-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003** | м2 | 3,67836 | 46862,00 | – | 172375,31 | – | 172375,31 | – | 186165,33 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 13790,02 | |
| 37 | 223 | С121-090404-0102<br>2109-0404-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014** | комплект | 1,812 | 3820,00 | – | 6921,84 | – | 6921,84 | – | 7475,59 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 553,75 | |
| 39 | 224 | С121-090102-0303<br>2109-0102-0303<br>РСНБ РК 2015 | **Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП, ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92 /ДС 21-10 У, ДС 21-9 У/** | м2 | 2,40996 | 30431,00 | – | 73337,49 | – | 73337,49 | – | 79204,49 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 5867,00 | |
| | | | **ФАСАД** | | | | | | | | | |
| | | | **ЛЕСА** | | | | | | | | | |
| 49 | 225 | Е11-080701-0102<br>1108-0701-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка** | м2 вертикальной проекции | 168,559488 | 801,46 | 2,18 | 135093,26 | 368,28 | 42865,45 | 85590,40 | 238338,35 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ПР - 93% СП - 8%<br>Состав работ:<br>1. Планировка места установки наружных лесов<br>2. Сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц<br>3. Разборка лесов<br>4. Восстановительный ремонт деталей лесов при каждом обороте их<br>5. Завозка готовых элементов лесов с приобъектного склада на объект и отвозка их с объекта на приобъектный склад | | | 544,97 | 1,03 | 91859,53 | 173,16 | | 17654,69 | |
| | | | **КРЫША И КРОВЛЯ** | | | | | | | | | | |
| 63 | 226 | Е11-120101-1503<br>1112-0101-1503<br>РСНБ РК 2015 | **Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой** | м2 изолируемой поверхности | 93,2752972 | 119,98 | 18,08 | 11191,17 | 1686,29 | – | 9108,81 | 21923,98 |
| | | | ПР - 92% СП - 8%<br>Состав работ:<br>1. Устройство прокладочной изоляции из рулонных кровельных материалов | | | 101,90 | 4,25 | 9504,88 | 396,00 | | 1624,00 | |
| 64 | 227 | С121-100404-0304<br>2110-0404-0304<br>РСНБ РК 2015 | **Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем четырехслойная на основе армированного полотна и металлизированной полимерной пленки, удельным весом 160 г/м2** | м2 | 93,2752972 | 130,00 | – | 12125,79 | – | 12125,79 | – | 13095,85 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 970,06 | |
| 65 | 228 | Е11-260201-0301<br>1126-0201-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо** | м3 изоляции | 9,3275297 | 19401,02 | 2406,15 | 180963,55 | 22443,44 | – | 128278,06 | 333980,94 |
| | | | ПР - 90% СП - 8%<br>Состав работ:<br>1. Подготовка изолируемой поверхности<br>2. Распиловка плит<br>3. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой их по месту | | | 16994,87 | 1100,70 | 158520,11 | 10266,81 | | 24739,33 | |
| 66 | 229 | С121-110101-0103<br>2111-0101-0103<br>РСНБ РК 2015 | **Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012** | м3 | 9,5140803 | 18021,00 | – | 171453,24 | – | 171453,24 | – | 185169,50 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 13716,26 | |
| 68 | 230 | Е11-100105-0101<br>1110-0105-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Стропила. Установка** | м3 древесины в конструкции | 2,3669262 | 105017,19 | 1972,61 | 248567,93 | 4669,01 | 173733,63 | 64845,85 | 338486,88 |
| | | | ПР - 90% СП - 8%<br>Состав работ:<br>1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев<br>2. Контрольная сборка стропил на бойке<br>3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем<br>4. Установка стропил с креплением | | | 29644,06 | 796,66 | 70165,29 | 1885,65 | | 25073,10 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 231 | Е11-100114-0402<br>1110-0114-0402<br>РСНБ РК 2015 | **Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**<br>Состав работ:<br>1. Укладка элементов покрытия с прирезкой, пригонкой и креплением<br>2. Антисептирование верхних кромок прогонов | м3 древесины в конструкции | 0,6391576 | 89667,32<br>23290,81 | 1840,20<br>778,32 | 57311,55<br>14886,50 | 1176,18<br>497,47 | 41248,87 | 13845,57<br>5692,57 | 76849,69 |
| 70 | 232 | Е11-100114-0401<br>1110-0114-0401<br>РСНБ РК 2015 | **Прогоны из досок. Укладка по фермам**<br>Состав работ:<br>1. Укладка элементов покрытия с прирезкой, пригонкой и креплением<br>2. Антисептирование верхних кромок прогонов | м3 древесины в конструкции | 0,8241193 | 89162,57<br>21932,06 | 1840,04<br>778,32 | 73480,59<br>18074,64 | 1516,41<br>641,43 | 53889,55 | 16844,46<br>7226,00 | 97551,06 |
| 71 | 233 | Е11-100115-0101<br>1110-0115-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | **Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**<br>Состав работ:<br>1. Приготовление огнезащитного состава<br>2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммониевыми солями | м3 древесины в конструкции | 6,341396 | 10402,18<br>1123,76 | 80,77<br>35,12 | 65964,32<br>7126,22 | 512,20<br>222,69 | 58325,91 | 6614,01<br>5806,27 | 78384,60 |
| 72 | 234 | Е11-100102-0205<br>1110-0102-0205<br>РСНБ РК 2015 | **Стены. Устройство карнизов**<br>Состав работ:<br>1. Установка кобылок, лобовых досок и обшивка досками обшивки | м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов | 22,1558182 | 4174,87<br>2020,76 | 35,35<br>16,51 | 92497,56<br>44771,63 | 783,20<br>365,80 | 46942,73 | 40623,69<br>10649,70 | 143770,94 |
| 73 | 235 | Е11-100115-0201<br>1110-0115-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | **Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**<br>Состав работ:<br>1. Приготовление огнезащитного состава<br>2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммониевыми солями | м2 обработанной поверхности | 22,1558182 | 362,59<br>42,58 | 3,75<br>1,63 | 8033,58<br>943,42 | 83,01<br>36,11 | 7007,14 | 881,58<br>713,21 | 9628,37 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 236 | Е11-120101-0705<br>1112-0101-0705<br>РСНБ РК 2015 | **Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** | м2 кровли | 111,82456 | 3527,79 | 144,32 | 394493,16 | 16138,08 | 102860,60 | 257369,67 | 704011,85 |
| | | | НР - 92% СП - 8% | | | 2463,63 | 38,05 | 275494,47 | 4255,16 | | 52149,03 | |
| | | | Состав работ:<br>1 Устройство обрешетки<br>2 Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы шурупами-саморезами<br>3 Изготовление карнизных свесов и ендов из листовой стали в построечных условиях<br>4 Устройство изоляции мест примыканий | | | | | | | | | |
| 75 | 237 | С121-100101-0404<br>2110-0101-0404<br>РСНБ РК 2015 | **Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011** | м2 | 111,82456 | 3374,00 | – | 377296,07 | – | 377296,07 | – | 407479,75 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 30183,69 | |
| 76 | 238 | С121-100102-0110<br>2110-0102-0110<br>РСНБ РК 2015 | **Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80** | м | 13,32424 | 1162,00 | – | 15482,77 | – | 15482,77 | – | 16721,39 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 1238,62 | |
| 77 | 239 | Е11-120101-1201<br>1112-0101-1201<br>РСНБ РК 2015 | **Кровли. Ограждение перилами** | м ограждения | 28,992 | 129,09 | 33,79 | 3742,48 | 979,69 | 203,97 | 2587,57 | 6836,45 |
| | | | НР - 21% СП - 8% | | | 88,26 | 8,75 | 2558,81 | 253,77 | | 506,40 | |
| | | | Состав работ:<br>1 Установка перил на крыше со сборкой их из готовых звеньев | | | | | | | | | |
| 78 | 240 | С121-060510-0101<br>2106-0510-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения** | т | 0,1348128 | 629589,00 | – | 84876,66 | – | 84876,66 | – | 91666,79 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 6790,13 | |
| | | | **ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ** | | | | | | | | | |
| | | | **ТИП 1** | | | | | | | | | |
| 83 | 241 | Е11-150203-0601<br>1115-0203-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | **Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 122,31 | 1710,80 | 26,70 | 209248,29 | 3265,13 | 60576,46 | 117162,58 | 352523,75 |
| | | | НР - 80% СП - 8% | | | 1188,84 | 8,56 | 145406,71 | 1046,52 | | 26112,87 | |
| | | | Состав работ:<br>1 Очистка поверхности, обеспыливание<br>2. Нанесение грунтовки<br>3. Приготовление раствора<br>4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 242 | Е11-150203-0502<br>1115-0203-0502<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**<br>*НР - 80%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя | м2 оштукатуриваемой поверхности | 58,1652 | 944,69<br>673,16 | 9,01<br>4,61 | 54947,91<br>39154,72 | 524,01<br>268,03 | 15269,18 | 31538,20<br>6918,89 | 93404,99 |
| | | | **ТИП 2** | | | | | | | | | |
| 87 | 243 | Е11-150203-0601<br>1115-0203-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | **Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**<br>*НР - 80%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Очистка поверхности, обеспаливание<br>2. Нанесение грунтовки<br>3. Приготовление раствора<br>4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием | м2 оштукатуриваемой поверхности | 45,4812 | 1710,80<br>1188,84 | 26,70<br>8,56 | 77809,37<br>54069,75 | 1214,14<br>389,15 | 22525,47 | 43567,12<br>9710,12 | 131086,61 |
| 88 | 244 | Е11-150203-0502<br>1115-0203-0502<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**<br>*НР - 80%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя | м2 оштукатуриваемой поверхности | 17,0932 | 944,69<br>673,16 | 9,01<br>4,61 | 16147,72<br>11506,53 | 153,99<br>78,77 | 4487,20 | 9268,23<br>2033,28 | 27449,23 |
| | | | **ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ** | | | | | | | | | |
| 91 | 245 | Е11-150204-0101<br>1115-0204-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**<br>*НР - 80%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя | м2 оштукатуриваемой поверхности | 6,40542 | 4601,74<br>2875,31 | 61,86<br>31,64 | 29476,07<br>18417,59 | 396,25<br>202,68 | 10662,23 | 14896,21<br>3549,78 | 47922,06 |
| 92 | 246 | Е11-150203-0505<br>1115-0203-0505<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | **Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**<br>*НР - 80%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей<br>2. Нанесение раствора вручную с затиркой<br>3. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков | м2 оштукатуриваемой поверхности | 6,40542 | 1574,31<br>756,32 | 61,09<br>51,42 | 10084,09<br>4844,57 | 391,29<br>329,35 | 4848,23 | 4139,14<br>1137,86 | 15361,08 |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8** | Тенге | | | | 3087204,84<br>968770,35 | 56335,09<br>21325,01 | 2062099,40<br>-- | 848494,47<br>314855,94 | 4250555,25 |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 2397563,77 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Материалы | | Тенге | | | | 649438,94 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 990095,37 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 723019,38 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 848494,47 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 259684,66 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3505742,90 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 903,05 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 990095,37 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 689641,07 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 689641,07 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | 1 | | 55171,29 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 744812,35 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 4250555,25 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 903,05 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 990095,37 | | | |
| | | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | **3490370,76** | **136288,54** | **2062099,40** | **1086826,48** | **4943373,00** |
| | | | | | | | | **1266600,94** | **48197,37** | **–** | **366175,78** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2737988,47 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 649438,94 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1280865,80 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 723019,38 | | | | |
| | | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 25381,89 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1063413,00 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 304112,12 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 4105513,63 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1212,53 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1280865,80 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 752382,29 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 33932,52 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 689641,07 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 23413,44 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 62063,66 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 837859,39 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 26,29 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 33932,52 | | | |
| | | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 4943373,00 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1238,82 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1314798,31 | | | |
| | | **ОТДЕЛ 5.КУХНЯ** | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9.Демонтажные работы.** | | | | | | | | | | |
| | | **КРОВЛЯ** | | | | | | | | | | |
| 14 | 247 | **Е12-080101-0204<br>1208-0101-0204<br>РСНБ РК 2015** | **Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**<br>Состав работ:<br>1. Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке | **м2 кровли** | **94,2** | 297,49<br>295,67 | 1,83<br>– | 28023,98<br>27851,64 | 172,34<br>– | – | 20053,18<br>3846,17 | 51923,34 |
| 15 | 248 | **Е12-080101-0101<br>1208-0101-0101<br>РСНБ РК 2015** | **Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами** | **м2 кровли** | **56,8968** | 184,55<br>161,91 | 22,64<br>6,75 | 10500,10<br>9212,09 | 1288,00<br>384,11 | – | 6909,26<br>1392,75 | 18802,11 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Состав работ:<br>1. Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке | | | | | | | | | |
| 16 | 249 | Е12-080101-0103<br>1208-0101-0103<br>РСНБ РК 2015 | **Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен** | м2 кровли | 56,8968 | 320,61 | 20,67 | 18241,52 | 1176,00 | -- | 12539,68 | 33243,70 |
| | | | НР - 72% СП - 5% | | | 299,94 | 6,16 | 17065,52 | 350,71 | | 2462,50 | |
| | | | Состав работ:<br>1. Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке | | | | | | | | | |
| 17 | 250 | Е12-080101-0104<br>1208-0101-0104<br>РСНБ РК 2015 | **Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты** | м2 кровли | 56,8968 | 85,16 | 13,29 | 4845,54 | 756,00 | -- | 3106,79 | 8588,52 |
| | | | НР - 72% СП - 8% | | | 71,88 | 3,96 | 4089,54 | 225,45 | | 636,19 | |
| | | | Состав работ:<br>1. Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке | | | | | | | | | |
| | | | **МУСОР** | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9** | **Тенге** | | | | **61611,14** | **3392,35** | -- | **42608,92** | **112557,66** |
| | | | | | | | | **58218,79** | **960,27** | -- | **8337,60** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **61611,14** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **59179,06** | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | **42608,92** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **8337,60** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **112557,66** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **66,72** |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **59179,06** | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | **112557,66** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **66,72** |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **59179,06** | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 10.Строительные и Монтажные работы.** | | | | | | | | | |
| | | | **ПРОЕМЫ** | | | | | | | | | |
| 23 | 251 | С121-090201-0605<br>2109-0201-0605<br>РСНБ РК 2015 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99** | м2 | 3,6 | 18485,00 | -- | 66546,00 | -- | 66546,00 | -- | 71869,68 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 5323,68 | |
| 25 | 252 | С121-090201-0403<br>2109-0201-0403<br>РСНБ РК 2015 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99** | м2 | 4,2 | 20982,00 | -- | 88124,40 | -- | 88124,40 | -- | 95174,35 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 7049,95 | |
| 31 | 253 | С121-090402-0201<br>2109-0402-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003** | м2 | 3,99 | 46862,00 | -- | 186979,38 | -- | 186979,38 | -- | 201937,73 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 14958,35 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 254 | С121-090102-0303<br>2109-0102-0303<br>РСНБ РК 2015 | **Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП, ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92 /ДС 21-10 У/** | м2 | 2,1 | 30431,00 | – | 63905,10 | – | 63905,10 | – | 69017,51 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 5112,41 | |
| 35 | 255 | С121-090102-0105<br>2109-0102-0105<br>РСНБ РК 2015 | **Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92 /ДГ 21-12/** | м2 | 2,52 | 10708,00 | – | 26984,16 | – | 26984,16 | – | 29142,89 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 2158,73 | |
| | | | **НАРУЖНЫЕ ОТКОСЫ** | | | | | | | | | |
| 37 | 256 | Е12-120102-0707<br>1212-0102-0707<br>РСНБ РК 2015 | **Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и лесов** | м2 | 4,125 | 674,34 | 0,66 | 2781,65 | 2,71 | 1729,70 | 756,33 | 3821,02 |
| | | | НР - 35%; СП - 82% | | | 254,36 | 0,29 | 1049,24 | 1,21 | | 283,04 | |
| 39 | 257 | Е12-120102-0804<br>1212-0102-0804<br>РСНБ РК 2015 | **Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов** | м2 | 4,125 | 469,08 | 26,02 | 1934,97 | 107,33 | 1166,16 | 480,62 | 2608,84 |
| | | | НР - 35%; СП - 82% | | | 160,36 | 1,47 | 661,48 | 6,05 | | 193,25 | |
| | | | **ЛЕСА** | | | | | | | | | |
| 44 | 258 | Е11-080701-0102<br>1108-0701-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка** | м2 вертикальной проекции | 142,564 | 801,46 | 2,18 | 114258,98 | 311,48 | 36254,68 | 72390,53 | 201581,47 |
| | | | НР - 35%; СП - 80% | | | 544,97 | 1,03 | 77692,82 | 146,46 | | 14931,96 | |
| | | | Состав работ:<br>1. Планировка места установки наружных лесов<br>2. Сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц<br>3. Разборка лесов<br>4. Восстановительный ремонт деталей лесов при каждом обороте их<br>5. Заводка готовых элементов лесов с приобъектного склада на объект и отвозка их с объекта на приобъектный склад | | | | | | | | | |
| | | | **КРЫША И КРОВЛЯ** | | | | | | | | | |
| 58 | 259 | Е11-120101-1503<br>1112-0101-1503<br>РСНБ РК 2015 | **Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой** | м2 изолируемой поверхности | 66,84296 | 119,98 | 18,08 | 8019,82 | 1208,43 | – | 6527,56 | 15711,17 |
| | | | НР - 30%; СП - 80% | | | 101,90 | 4,25 | 6811,39 | 283,78 | | 1163,79 | |
| | | | Состав работ:<br>1. Устройство прокладочной изоляции из рулонных кровельных материалов | | | | | | | | | |
| 59 | 260 | С121-100404-0304<br>2110-0404-0304<br>РСНБ РК 2015 | **Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем четырехслойная на основе армированного полотна и металлизированной полимерной пленки, удельным весом 160 г/м2** | м2 | 66,84296 | 130,00 | – | 8689,58 | – | 8689,58 | – | 9384,75 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 695,17 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 261 | Е11-260201-0301<br>1126-0201-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**<br>ЗП - 75%; СП - 80%<br>Состав работ:<br>1. Подготовка изолируемой поверхности<br>2. Раскладка плит<br>3. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой их по месту | м3 изоляции | 6,684296 | 19401,02<br>16994,87 | 2406,15<br>1100,70 | 129682,13<br>113598,71 | 16083,42<br>7357,40 | – | 91926,65<br>17728,70 | 239337,48 |
| 61 | 262 | С121-110101-0103<br>2111-0101-0103<br>РСНБ РК 2015 | **Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012**<br>СП - 80% | м3 | 6,8179819 | 18021,00<br>– | –<br>– | 122866,85<br>– | –<br>– | 122866,85 | –<br>9829,35 | 132696,20 |
| 63 | 263 | Е11-100105-0101<br>1110-0105-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Стропила. Установка**<br>ЗП - 90%; СП - 85%<br>Состав работ:<br>1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев<br>2. Контрольная сборка стропил на бойке<br>3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем<br>4. Установка стропил с креплением | м3 древесины в конструкции | 1,28954 | 105017,19<br>29644,06 | 1972,61<br>796,66 | 135423,86<br>38227,20 | 2543,75<br>1027,33 | 94652,91 | 35329,07<br>13660,24 | 184413,17 |
| 64 | 264 | Е11-100114-0402<br>1110-0114-0402<br>РСНБ РК 2015 | **Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**<br>ЗП - 90%; СП - 80%<br>Состав работ:<br>1. Укладка элементов покрытия с прирезкой, пригонкой и креплением<br>2. Антисептирование верхних кромок прогонов | м3 древесины в конструкции | 0,293544 | 89667,32<br>23290,81 | 1840,20<br>778,32 | 26321,31<br>6836,88 | 540,18<br>228,47 | 18944,25 | 6358,81<br>2614,41 | 35294,53 |
| 65 | 265 | Е11-100114-0401<br>1110-0114-0401<br>РСНБ РК 2015 | **Прогоны из досок. Укладка по фермам**<br>ЗП - 90%; СП - 80%<br>Состав работ:<br>1. Укладка элементов покрытия с прирезкой, пригонкой и креплением<br>2. Антисептирование верхних кромок прогонов | м3 древесины в конструкции | 0,864928 | 89162,57<br>21932,06 | 1840,04<br>778,32 | 77119,20<br>18969,66 | 1591,50<br>673,19 | 56558,05 | 17678,56<br>7583,82 | 102381,59 |
| 66 | 266 | Е11-100115-0101<br>1110-0115-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | **Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**<br>ЗП - 90%; СП - 80%<br>Состав работ:<br>1. Приготовление огнезащитного состава<br>2. Поверхностная двукратная обработка древесины аммонийными солями | м3 древесины в конструкции | 4,053 | 10402,18<br>1123,76 | 80,77<br>35,12 | 42160,02<br>4554,61 | 327,36<br>142,33 | 37278,05 | 4227,24<br>3710,98 | 50098,24 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 267 | Е11-100102-0205<br>1110-0102-0205<br>РСНБ РК 2015 | **Стены. Устройство карнизов** | м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов | 26,6818182 | 4174,87<br>2020,76 | 35,35<br>16,51 | 111393,00<br>53917,59 | 943,19<br>440,53 | 56532,21 | 48922,31<br>12825,22 | 173140,53 |
| | | | ПР - 40% СП - 8%<br>Состав работ:<br>1. Установка кобылок, лобовых досок и обшивка досками обшивки | | | | | | | | | |
| 68 | 268 | Е11-100115-0201<br>1110-0115-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | **Обрешетка под кровли, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** | м2 обработанной поверхности | 26,6818182 | 362,59<br>42,58 | 3,75<br>1,63 | 9674,68<br>1136,15 | 99,97<br>43,49 | 8438,56 | 1061,67<br>858,91 | 11595,26 |
| | | | ПР - 90% СП - 5%<br>Состав работ:<br>1. Приготовление огнезащитного состава<br>2. Поверхностная двукратная обработка древесины аммонийными солями | | | | | | | | | |
| 69 | 269 | Е11-120101-0705<br>1112-0101-0705<br>РСНБ РК 2015 | **Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** | м2 кровли | 94,2 | 3527,79<br>2463,63 | 144,32<br>38,05 | 332317,47<br>232074,06 | 13594,57<br>3584,51 | 86648,84 | 216805,89<br>43929,87 | 593053,23 |
| | | | ПР = 92% СП = 9%<br>Состав работ:<br>1. Устройство обрешетки<br>2. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка полотнища и крепление листов металлочерепицы шурупами-саморезами<br>3. Изготовление карнизных свесов и ендов из листовой стали в построечных условиях<br>4. Устройство изоляции мест примыканий | | | | | | | | | |
| 70 | 270 | С121-100101-0404<br>2110-0101-0404<br>РСНБ РК 2015 | **Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011** | м2 | 94,2 | 3374,00<br>– | –<br>– | 317830,80<br>– | –<br>– | 317830,80 | –<br>25426,46 | 343257,26 |
| | | | СП = 8% | | | | | | | | | |
| 71 | 271 | С121-100102-0112<br>2110-0102-0112<br>РСНБ РК 2015 | **Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80** | м | 12,61 | 1212,00<br>– | –<br>– | 15283,32<br>– | –<br>– | 15283,32 | –<br>1222,67 | 16505,99 |
| | | | СП = 8% | | | | | | | | | |
| 72 | 272 | Е11-120101-1201<br>1112-0101-1201<br>РСНБ РК 2015 | **Кровли. Ограждение перилами** | м ограждения | 36 | 129,09<br>88,26 | 33,79<br>8,75 | 4647,11<br>3177,33 | 1216,51<br>315,11 | 253,27 | 3213,05<br>628,81 | 8488,97 |
| | | | ПР = 92% СП = 9%<br>Состав работ:<br>1. Установка перил на крыше со сборкой их из готовых звеньев | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 273 | С121-060510-0101<br>2106-0510-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения** | т | 0,1674 | 629589,00 | – | 105393,20 | – | 105393,20 | – | 113824,65 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 8431,46 | |
| | | | **Тип 2** | | | | | | | | | |
| 91 | 274 | Е11-110101-0401<br>1111-0101-0401<br>РСНБ РК 2015 | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** | м2 изолируемой поверхности | 23,4 | 1879,29 | 125,10 | 43975,39 | 2927,28 | 21032,24 | 19184,76 | 68212,96 |
| | | | НР - 94% СП - 8% | | | 855,38 | 16,81 | 20015,87 | 393,45 | | 5052,81 | |
| | | | Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Огрунтовка основания<br>3. Устройство оклеечной изоляции<br>4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой<br>5. Приготовление грунтовки<br>6. Приготовление битумной мастики | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10** | **Тенге** | | | | **2042312,39** | **41497,67** | **1422091,74** | **524863,05** | **2772549,47** |
| | | | | | | | | **578722,98** | **14643,31** | – | **205374,04** | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **1749939,81** | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | **419488,94** | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **593366,30** | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **710230,22** | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | **524863,05** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **181984,23** | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **2456787,09** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **546,73** |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **593366,30** | | | |
| | | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | **292372,58** | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **292372,58** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **23389,81** | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | **315762,38** | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | **2772549,47** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **546,73** |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **593366,30** | | | |
| | | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | **2103923,52** | **44890,01** | **1422091,74** | **567471,97** | **2885107,14** |
| | | | | | | | | **636941,77** | **15603,58** | – | **213711,64** | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **1811550,95** | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | **419488,94** | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **652545,36** | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **710230,22** | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | **567471,97** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **190321,83** | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **2569344,75** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **613,45** |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **652545,36** | | | |
| | | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | **292372,58** | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **292372,58** | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Сметная прибыль | Тенге | | | | 23389,81 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 315762,38 | | | | |
| | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 2885107,14 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 613,45 |
| | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 652545,36 | | | |
| | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **53711212,35** |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 9590409,40 | | | | |
| | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 486279,12 | | | |
| | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 177677,54 | | | |
| | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 31494116,76 | | |
| | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 122790,31 | | | | |
| | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 8039008,45 | |
| | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 3978608,32 | |
| | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **53 711 212,35** |
| | **Договорная стоимость** | | | | | | | | | **53 045 287,50** |
| | НДС 12% | | | | | | | | | 6 365 434,50 |
| | **ВСЕГО** | | | | | | | | | **59 410 722,00** |

**Заказчик:**

**КГП на ПХВ « Областной детский противотуберкулезный санаторий»Управление здравоохранения Атырауской области**

_____ **Мухтарова У.М.**

**Подрядчик:**

**ТОО "Кварц-Спецсервис"**

_____ **Асан. Н.Ж.**

**Технадзор:**

**ТОО "Дирекция строящихся предприятий СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"**

_____ **Ермуханов К.Н.**