Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауский областной центр психического здоровья" Управления здравоохранения Атырауской области,РК, Атырауская область, г.Атырау, Курмангазы, 58** — **940940000801**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61** — **030140005782**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 143 от 14.08.2019г.

Номер документа	Дата составления
105	16.10.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Капитальный ремонт лечебно-административного здания, расположенного по адресу: РК, г.Атырау, ул.Кожакаева, 19А"			Работа	1	63 576 431,00	63 576 431,00
				Итого	1	x	63 576 431,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / подпись / Нурпеисов К.К.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.10.2019

М.П.

Заказчик: **КГП на ПХВ "Атырауский областной центр психического здоровья" УЗ Атырауской области**

Подрядчик: **ТОО "Кварц-Спецсервис" Актюбинская область, г.Актобе, 312 Стрелковая дивизия 7.**

Стройка : **Капитальный ремонт Лечебно-административного здания расположенногопо адресу: г.Атырау, улица Кожакаева, д.19а**

Объект : **Капитальный ремонт Лечебно-административного здания расположенногопо адресу: г.Атырау, улица Кожакаева, д.19а**

Договор **№ 143 от 14.08.2019 г.**

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ **за октябрь** месяц **2019 года**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов			Организ.прав.форма	
		№	дата	Наименование	Код		Наименование	код
		143	от 14.08.2019 г.					
	Стоимость выполненных работ							
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце 2019 года	из графика				НДС 12%	Всего
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах 2019г.	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат не входящий в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	**56 764 671**			**56 764 671**			**6 811 760**	**63 576 431**
за **октябрь** месяц **2019** год	**56 764 671**	**56 764 671**		**56 764 670,54**			**6 811 760,46**	**63 576 431**

Заказчик:
КГП на ПХВ "Атырауский областной центр психического здоровья" УЗ Атырауской области

_____ **Нурмуханов К.К.**

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"

_____ **Асан Н.Ж.**

Технадзор:
Даулеткалиев Р.С. ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

_____ **Даулеткалиев Р.С.**

Заказчик: **КГП на ПХВ "Атырауский областной центр психического здоровья" УЗ Атырауской области**
Подрядчик: **ТОО "Кварц-Спецсервис" Актюбинская область, г.Актобе, 312 Стрелковая дивизия 7.**
Стройка: **Капитальный ремонт Лечебно-административного здания расположенногоно адресу: г.Атырау, улица Кожакаева, д.19а**
Объект: **Капитальный ремонт Лечебно-административного здания расположенногоно адресу: г.Атырау, улица Кожакаева, д.19а**
Договор **№ 143 от 14.08.2019 г.**

Акт приемки выполненных работ **№ 1 за ОКТЯБРЬ 2019** год

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Смета № 2-1-1.Демонтажные работы									
		2-ой этаж									
17	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Оконные отливы. Разборка	м	96	78,02	0,03	7490	3	--	5390	13911
					77,99	--	7487	--		1030	
18	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	117,18	996,27	154,95	116743	18158	--	90613	223944
					841,31	79,26	98585	9287		16588	
19	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия	м2	539,9	100,21	2,60	54106	1405	--	38462	99974
					97,61	1,33	52701	719		7405	
20	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамическихплиток.Разборка покрытия	м2	309,2	744,30	28,83	230137	8914	--	162563	424116
					715,47	14,75	221223	4559		31416	
21	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка	м	500,7	32,31	--	16177	--	--	11647	30051
					32,31	--	16177	--		2226	
22	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка	м	152,9	122,38	--	18712	--	--	13473	34759
					122,38	--	18712	--		2575	
23	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Очистка вручную от краски водоэмульсионной	м2	849,1	220,25	--	187013	--	--	134650	347396
					220,25	--	187013	--		25733	
24	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Стены. Очистка вручную от краски водоэмульсионной	м2	1763,4	220,25	--	388387	--	--	279639	721468
					220,25	--	388387	--		53442	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных.Разборка	м2 облицовки	213,3	697,89	49,25	148860	10506	--	103246	272275
					648,64	23,64	138355	5043		20169	
26	1209-0101-0501 РСНБ РК 2015	Решетки лестничные металлические.Разборка.Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	11,88	466,42	1,22	5541	15	525	3601	9873
					420,97	--	5001	--		731	
		Отмостка									
33	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка отмостки	м3 конструкции	6,6	3103,38	1370,79	20482	9047	--	16648	40101
					1732,59	602,98	11435	3980		2970	
34	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные.Разборка	м3 конструкции	33	411,34	296,04	13574	9769	--	6370	21540
					115,31	63,42	3805	2093		1596	
		Наружные работы									
35	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей цоколя	м2	156,3	195,57	--	30567	--	--	25676	60743
					195,57	--	30567	--		4499	
		Кровля									
36	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015 к=0,8	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Демонтаж с деревянной обрешеткой	м2 кровли	600	1505,16	76,97	903096	46181	--	799565	1838874
					1428,19	20,29	856915	12177		136213	
37	1208-0101-2203 РСНБ РК 2015 к=0,8	Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов.Разборка	м2	1040	165,15	5,76	171754	5995	--	121490	316703
					159,38	2,86	165759	2977		23460	
38	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов/пароизоляция/. Разборка покрытий	м2 кровли	1040	149,43	0,23	155408	236	--	111724	288502
					149,20	--	155172	--		21371	
		РАЗДЕЛ 1.Отопление									
43	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг.Демонтаж	шт.	39	1005,14	44,84	39201	1749	--	27609	72155
					960,30	22,94	37452	895		5345	
44	1215-0102-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм.Разборка зданий и сооружений	м трубопровода	1105	387,07	--	427715	--	--	307954	794523
					387,07	--	427715	--		58854	
45	1215-0102-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм.Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	224	560,13	--	125469	--	--	90337	233071

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					560,13	–	125469	–		17264	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				592384	1749	525	2350657	5843979
							590635	895	–	432887	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				592384				
	Всего заработная плата		Тенге					591529			
		Накладные расходы	Тенге				425901				
		Сметная прибыль	Тенге				81463				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1099748				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								584
		Сметная заработная плата	Тенге					591529			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1099748				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								584
		Сметная заработная плата	Тенге					591529			
		РАЗДЕЛ 4.Внутреннее электроосвещение									
63	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Кабель.Демонтаж**	м	1157	82,82	0,20	95817	232	–	68907	177902
					82,61	0,10	95585	118		13178	
64	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Выключатели и розетки.Демонтаж**	шт.	42	50,05	–	2102	–	–	1513	3905
					50,05	–	2102	–		289	
65	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами накаливания.Демонтаж**	шт.	20,5	54,76	0,60	1123	12	–	804	2081
					54,16	0,31	1110	6		154	
66	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп.Демонтаж**	шт.	167,5	163,69	1,60	27417	268	–	19646	50828
					162,08	0,82	27149	137		3765	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				126459	512	–	90870	234716
							125947	262	–	17386	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				126459				
	Всего заработная плата		Тенге					126209			
		Накладные расходы	Тенге				90870				
		Сметная прибыль	Тенге				17386				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				234715				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								146
		Сметная заработная плата	Тенге					126209			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				234715				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								146
		Сметная заработная плата	Тенге					126209			
		Прочее									
74	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	115,59	75,00	–	8669	–		–	9363
					–		–	–		694	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	4102-0103-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 25 км	т	115,59	447,00	--	51669	--	--	--	55803
					--	--	--	--		4134	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				124520	155	--	46156	184331
							64026	79	--	13655	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				124520				
	Всего заработная плата		Тенге					64106			
	Транспортные расходы		Тенге				60338				
		Накладные расходы	Тенге				46156				
		Сметная прибыль	Тенге				13654				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				184330				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					64106			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				184330				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					64106			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				3311411	112645	525	2487683	6263026
							3137903	42070	--	463928	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3311411				
	Материалы		Тенге				525				
	Всего заработная плата		Тенге					3179973			
	Транспортные расходы		Тенге				60338				
		Накладные расходы	Тенге				2487684				
		Сметная прибыль	Тенге				463928				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6263023				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч								3345
		Сметная заработная плата	Тенге					3179973			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				6263023				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч								3345
		Сметная заработная плата	Тенге					3179973			

ОТДЕЛ 2.Смета № 2-1-2.Архитектурно-строительные решения

РАЗДЕЛ 6.Наружные работы

Фундамент

76	1201-0101-0203 РСНБ РК 2015	Грунт. Разработка при подработке,смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, без крепления	м3 грунта	5	3084,11	0,26	15421	1	--	11102	28645
					3083,85	0,12	15419	1		2122	

Стены

78	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	23,36	3176,39	40,21	74200	939	37919	28625	111051
					1512,94	18,78	35342	439		8226	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	23,36	556,56	7,64	13001	179	5969	5537	20021
					293,38	2,89	6853	67		1483	
80	1115-0204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности	752	55,66	1,30	41860	978	589	32602	80419
					53,58	0,61	40293	460		5957	
81	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 125	м3	65,8	26775,00	–	1761795	–	1761795	–	1902739
					–	–	–	–		140944	
82	2113-0816-2807 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм	шт.	7520	18,00	–	135360	–	135360	–	146189
					–	–	–	–		10829	
83	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	752	3176,39	40,21	2388642	30240	1220671	921483	3574935
					1512,94	18,78	1137731	14123		264810	
84	1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	752	556,56	7,64	418531	5747	192163	178234	644506
					293,38	2,89	220621	2171		47741	
85	1211-0102-1101 РСНБ РК 2015	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементным с земли и лесов	м2	81,6	5429,61	0,37	443056	30	135853	221165	717359
					3764,38	–	307173	–		53138	
86	1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	752	814,23	3,98	612299	2995	476429	107403	777279
					176,70	1,83	132875	1380		57576	
87	1212-0104-0601 РСНБ РК 2015	Штукатурка цементная. Протравка нейтрализующим раствором	м2	15,52	49,72	–	772	–	120	469	1340
					41,99	–	652	–		99	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				5904937	41109	3966868	1506620	8004483
							1896959	18640	–	592925	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5904937				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				2069713				
	Всего заработная плата		Тенге					1915599			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1897155				
		Накладные расходы	Тенге				1506620				
		Сметная прибыль	Тенге				592924				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				8004481				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1686
		Сметная заработная плата	Тенге					1915599			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				8004481				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1686
		Сметная заработная плата	Тенге					1915599			
		РАЗДЕЛ 7.Внутренние работы									
106	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	96,81	4091,00	--	396050	--	396050	--	427734
					--	--	--	--		31684	
107	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пласти ком СТ РК 943-92	м2	16,8	4992,00	--	83866	--	83866	--	90575
					--	--	--	--		6709	
108	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декорат ивной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	54,6	4857,00	--	265192	--	265192	--	286408
					--	--	--	--		21215	
		Полы									
		Полы 2-го этажа									
		Тип 1									
129	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 Н5.1.15)	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	270,9	991,11	33,48	268492	9070	173590	84822	381579
					316,84	16,26	85832	4404		28265	
		Тип 2									
131	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/15мм/. Устройство	м2 стяжки	500,7	1038,64	33,48	520046	16765	320843	179143	755124
					364,37	16,26	182438	8139		55935	
132	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	500,7	-169,63	-5,69	-84934	-2849	-79830	-3385	-95384
					-4,50	-2,69	-2255	-1346		-7065	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тип 4									
137	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/15мм/. Устройство	м2 стяжки	39,2	1038,64 364,37	33,48 16,26	40715 14283	1313 637	25119	14025 4379	59119
138	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	39,2	-169,63 -4,50	-5,69 -2,69	-6649 -177	-223 -105	-6249	-265 -553	-7468
		Внутренняя отделка									
144	1146-0101-0803 РСНБ РК 2015 прим.	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение/ремонт/ бетоном	м3	1,043	93701,42 24733,05	1184,04 501,41	97731 25797	1235 523	70699	22108 9587	129426
145	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри здания.Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	1276,8	2529,47 1360,49	34,55 27,39	3229633 1737077	44112 34974	1448444	1275877 360441	4865950
146	1211-0101-0106 РСНБ РК 2015	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм	м2	3,92	902,54 468,80	13,41 6,86	3538 1838	53 27	1647	1342 390	5271
149	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	2442,09	2063,83 1058,33	31,26 24,32	5040070 2584534	76334 59392	2379202	1903627 555496	7499192
150	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	145,74	4083,63 2396,09	51,55 26,37	595148 349207	7513 3843	238428	282440 70207	947795
151	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесям и на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	145,74	1513,22 772,03	13,67 4,38	220536 112515	1992 638	106029	90523 24885	335944
152	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены и откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составам и улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	--	469,82 293,28	3,50 1,66	-- --	-- --	--	-- --	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	1211-0101-0102 РСНБ РК 2015	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм	м2	17,29	822,47	12,81	14221	222	6878	5208	20983
					411,84	6,55	7121	113		1554	
159	1211-0101-0102 РСНБ РК 2015	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм	м2	400	887,45	16,02	354981	6406	159130	138760	533240
					473,61	8,19	189445	3277		39499	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				11038635	161941	5589038	3994225	16235488
							5287654	114516	–	1202628	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11038635				
	Материалы		Тенге				4843932				
	Всего заработная плата		Тенге					5402170			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				745108				
		Накладные расходы	Тенге				3994224				
		Сметная прибыль	Тенге				1202629				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16235488				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4442
		Сметная заработная плата	Тенге					5402170			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				16235488				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4442
		Сметная заработная плата	Тенге					5402170			
		РАЗДЕЛ 8.Кровля									
161	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей . Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	600	7570,22	120,26	4542130	72158	3238156	1150774	6148337
					2053,03	31,71	1231816	19026		455432	
162	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Обшивка карниза из профилированного стального листа	м2	210	2375,33	1096,55	498820	230275	13386	220081	776413
					1215,04	303,81	255159	63799		57512	
163	2105-0109-0712 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	222,6	3044,00	–	677594	–	677594	–	731802
					–	–	–	–		54208	
164	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	1040	943,38	63,00	981114	65516	335284	547282	1650668
					557,99	14,00	580314	14559		122272	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	2111-0101-0107 РСНЬ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	108,16	33285,00	--	3600106	--	3600106	--	3888114
					--	--	--	--		288008	
166	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	1040	865,03	123,93	899626	128886	521672	257519	1249717
					239,49	29,66	249068	30844		92572	
167	1112-0101-1702 РСНЬ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины до толщины 30 мм	м2 стяжки	1040	479,55	22,02	498731	22896	463803	16335	556272
					11,57	5,50	12032	5724		41205	
168	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1040	737,94	31,82	767456	33090	514876	206465	1051834
					211,05	4,74	219490	4929		77914	
169	1208-0101-1802 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство настенных желобов	м	226	1252,92	2,64	283159	597	234484	34829	343427
					212,73	1,31	48078	296		25439	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				12748737	553419	9599361	2433285	16396584
							2505957	139176	--	1214562	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12249917				
	Материалы		Тенге				5308276				
	Всего заработная плата		Тенге					2416174			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4277700				
		Накладные расходы	Тенге				2213205				
		Сметная прибыль	Тенге				1157050				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15620172				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2260
		Сметная заработная плата	Тенге					2416174			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				498820				
	Материалы		Тенге				13386				
	Всего заработная плата		Тенге					318958			
		Накладные расходы	Тенге				220081				
		Сметная прибыль	Тенге				57512				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				776413				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								266
		Сметная заработная плата	Тенге					318958			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				16396585				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2526
		Сметная заработная плата	Тенге					2735132			

РАЗДЕЛ 10.Разные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Фасад									
180	1108-0701-0102 РСНЬ РК 2015	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	1169,76	778,84	2,28	911058	2662	297476	569320	1598808
					522,26	1,07	610920	1252		118430	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				911058	2662	297476	569320	1598808
							610920	1252	--	118430	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				911058				
		Материалы	Тенге				297475				
		Всего заработная плата	Тенге					612172			
		Накладные расходы	Тенге				569320				
		Сметная прибыль	Тенге				118430				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1598808				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								586
		Сметная заработная плата	Тенге					612172			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1598808				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								586
		Сметная заработная плата	Тенге					612172			
		РАЗДЕЛ 12.Покрытия площадок и тротуаров									
192	2104-0509-0412 РСНЬ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	270	3103,00	--	837810	--	837810	--	904835
					--	--	--	--		67025	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				837810	--	837810	--	904835
							--	--	--	67025	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				837810				
		Местные материалы	Тенге				837810				
		Сметная прибыль	Тенге				67025				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				904835				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				904835				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				31441176	759131	20290553	8503450	43140198
							10391490	273583	--	3195570	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				30942356				
		Материалы	Тенге				12519397				
		Всего заработная плата	Тенге					10346115			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6919963				
		Местные материалы	Тенге				837810				
		Накладные расходы	Тенге				8283369				
		Сметная прибыль	Тенге				3138058				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				42363783				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8974
		Сметная заработная плата	Тенге					10346115			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				498820				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				13386				
	Всего заработная плата		Тенге					318958			
		Накладные расходы	Тенге				220081				
		Сметная прибыль	Тенге				57512				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				776413				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								266
		Сметная заработная плата	Тенге					318958			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				43140196				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9240
		Сметная заработная плата	Тенге					10665073			
		ОТДЕЛ 3.Смета №2-1-3.Отопление и вентиляция									
		РАЗДЕЛ 13.Отопление									
193	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	193,65	18983,00	186,55	3676057	36125	3467227	186285	4171329
					891,84	89,76	172705	17381		308987	
197	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	53	2309,38	108,64	122397	5758	15933	99486	239634
					1900,12	15,29	100706	810		17751	
198	2304-0904-1303 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230°С, PN 69, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	53	14969,00	–	793357	–	793357	–	856826
					–	–	–	–		63469	
199	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	108	298,37	–	32224	–	11991	19828	56216
					187,34	–	20233	–		4164	
200	2304-0905-1804 РСНБ РК 2015	Краны для спуска воздуха С ЦД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	108	92,00	–	9936	–	9936	–	10731
					–	–	–	–		795	
202	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	78	2471,93	31,75	192810	2477	154846	35740	246834
					454,96	12,60	35487	983		18284	
203	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	255	2091,18	21,61	533250	5511	421222	106412	690835
					417,72	8,10	106517	2066		51173	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	179	1858,25	17,29	332627	3095	264514	64855	429281
					363,23	6,48	65018	1160		31799	
205	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	104	1694,58	21,61	176236	2248	130546	43399	237207
					417,72	8,10	43442	843		17571	
206	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	12	1690,42	37,67	20285	452	11558	8266	30836
					689,59	13,33	8275	160		2284	
207	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	628	94,35	1,37	59251	860	2381	54890	123272
					89,19	--	56010	--		9131	
208	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	119,7	596,54	1,23	71406	147	16198	44105	124752
					460,00	0,59	55061	70		9241	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				6019837	56671	5299709	663266	7217753
							663456	23473	--	534649	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				71406				
	Материалы		Тенге				16198				
	Всего заработная плата		Тенге					55132			
		Накладные расходы	Тенге				44105				
		Сметная прибыль	Тенге				9241				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				124752				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					55132			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5948431				
	Материалы		Тенге				4480218				
	Всего заработная плата		Тенге					631798			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				803293				
	Сдача и испытание		Тенге				6672				
		Накладные расходы	Тенге				619162				
		Сметная прибыль	Тенге				525407				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7093000				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								529
		Сметная заработная плата	Тенге					631798			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				7217752				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								580

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					686929			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				**6019837**	**56671**	**5299709**	**663266**	**7217753**
							663456	**23473**	–	**534649**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				71406				
	Материалы		Тенге				16198				
	Всего заработная плата		Тенге					55132			
		Накладные расходы	Тенге				44105				
		Сметная прибыль	Тенге				9241				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				124752				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					55132			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5948431				
	Материалы		Тенге				4480218				
	Всего заработная плата		Тенге					631798			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				803293				
	Сдача и испытание		Тенге				6672				
		Накладные расходы	Тенге				619162				
		Сметная прибыль	Тенге				525407				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7093000				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								529
		Сметная заработная плата	Тенге					631798			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				7217752				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								580
		Сметная заработная плата	Тенге					686929			

ОТДЕЛ 4.Смета №2-1-6.Внутреннее электроосвещение

РАЗДЕЛ 14.Комплектные устройства управления и распределения электроэнергии напряжением до 1000В

Кабельная продукция

341	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	1157	310,07	141,94	358752	164224	53027	137121	535543
					122,30	42,30	141501	48945		39670	
344	2306-0144-0601 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	1,416168	174142,00	–	246614	–	246614	–	266343
					–	–	–	–		19729	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				605367	164224	299641	137121	801886
							141501	48945	–	59399	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				605367				
	Материалы		Тенге				53027				
	Всего заработная плата		Тенге					190446			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				246614				
		Накладные расходы	Тенге				137121				
		Сметная прибыль	Тенге				59399				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				801886				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								159
		Сметная заработная плата	Тенге					190446			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				801886				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								159
		Сметная заработная плата	Тенге					190446			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**				605367	164224	299641	137121	801886
							141501	48945	--	59399	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				605367				
	Материалы		Тенге				53027				
	Всего заработная плата		Тенге					190446			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				246614				
		Накладные расходы	Тенге				137121				
		Сметная прибыль	Тенге				59399				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				801886				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								159
		Сметная заработная плата	Тенге					190446			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				801886				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								159
		Сметная заработная плата	Тенге					190446			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								57 422 863
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				14 334 350				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1 092 672			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					388 071			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						25 890 428		
		- Перевозка грузов	Тенге				60 338				
		- Накладные расходы	Тенге							11 791 520	
		- Сметная прибыль	Тенге							4 253 546	
		Договорная стоимость									56 764 670,54
		НДС 12%									6 811 760,46
		ВСЕГО									63 576 431

Заказчик:
КГП на ПХВ "Атырауский областной центр психического здоровья" УЗ Атырауской области

_____ Нурмуханов К.К.

Подрядчик:
ТОО "Казаи-Спецсервис"

_____ Асан. Н.Ж.

Технадзор:
Даулеткалиев Р.С. ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

_____ Даулеткалиев Р.С.