Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
940940000801

Заказчик **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауский областной центр психического здоровья" Управления здравоохранения Атырауской области,РК, Атырауская область, г.Атырау, Курмангазы, 58**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

030140005782

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 143 от 14.08.2019г.

Номер документа	Дата составления
122	15.11.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Капитальный ремонт лечебно-административного здания, расположенного по адресу: РК, г.Атырау, ул.Кожакаева, 19А"			Работа	1	69 910 987,00	69 910 987,00
				Итого	1	x	69 910 987,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.11.2019

М.П.

Заказчик: **КГП на ПХВ "Атырауский областной центр психического здоровья" УЗ Атырауской области**
Подрядчик: **ТОО "Кварц-Спецсервис" Актюбинская область, г.Актобе, 312 Стрелковая дивизия 7.**
Стройка : **Капитальный ремонт Лечебно-административного здания расположенногопо адресу: г.Атырау, улица Кожакаева, д.19а**
Объект : **Капитальный ремонт Лечебно-административного здания расположенногопо адресу: г.Атырау, улица Кожакаева, д.19а**
Договор **№ 143 от 14.08.2019 г.**

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ **за ноябрь** месяц **2019 года**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов			Организ.прав.форма	
		№	дата	Наименование	Код		Наименование	код
		143	от 14.08.2019 г.					
	Стоимость выполненных работ							
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце 2019 года	из графика				НДС 12%	Всего
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах 2019г.	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат не входящий в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	**119 185 195**	**62 420 524**		**118 058 230**	**1 126 965**		**14 302 224**	**133 487 418**
за **ноябрь** месяц **2019** год	**62 420 524,11**	**62 420 524,11**		**61 293 559,11**	**1 126 965**		**7 490 462,89**	**69 910 987**

Заказчик:
КГП на ПХВ "Атырауский областной центр психического здоровья" УЗ Атырауской области

_____ **Нурмуханов К.К.**

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"

_____ **Асан. Н.Ж.**

Технадзор:
ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

_____ **Даулеткалиев Р.С.**

Заказчик: **КГП на ПХВ "Атырауский областной центр психического здоровья" УЗ Атырауской области**
Подрядчик: **ТОО "Кварц-Спецсервис" Актюбинская область, г.Актобе, 312 Стрелковая дивизия 7.**
Стройка : **Капитальный ремонт Лечебно-административного здания расположенногопо адресу: г.Атырау, улица Кожакаева, д.19а**
Объект : **Капитальный ремонт Лечебно-административного здания расположенногопо адресу: г.Атырау, улица Кожакаева, д.19а**
Договор **№ 143 от 14.08.2019 г.**

Акт приемки выполненных работ **№ 2 за ноябрь 2019** год

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Демонтадные работы.Смета 2-1-1									
		1-ый этаж									
1	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Оконные отливы. Разборка	м	44,8	78,02	0,03	3495	1	–	2516	6492
					77,99	–	3494	--		481	
2	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	63,225	996,27	154,95	62989	9797	–	48891	120830
					841,31	79,26	53192	5011		8950	
3	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2 . Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации маш ин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	5,46	1315,58	31,25	7183	171	–	4887	13036
					1284,33	12,87	7012	70		966	
4	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	2,73	1227,78	32,95	3352	90	–	2277	6079
					1194,83	13,71	3262	37		450	
5	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	163,4	100,21	2,60	16375	425	–	11641	30257
					97,61	1,33	15950	218		2241	
6	1207-0101-0103 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытий: простильных полов	м2	2,8	149,46	–	418	--	–	301	777
					149,46	–	418	–		58	
7	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	2,8	65,73	–	184	–	–	133	342

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					65,73	–	184	–		25	
8	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	283,65	744,30	28,83	211120	8177	–	149130	389070
					715,47	14,75	202943	4183		28820	
9	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	163,4	32,31	–	5279	–	–	3801	9807
					32,31	–	5279	–		726	
10	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	186,35	122,38	–	22805	–	–	16420	42363
					122,38	–	22805	–		3138	
11	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Очистка вручную от краски водоэмульсионной	м2	451,55	220,25	–	99453	–	–	71606	184745
					220,25	–	99453	–		13685	
12	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Потолки. Очистка вручную от краск и известковой	м2	2,8	152,55	–	427	–	–	308	793
					152,55	–	427	–		59	
13	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Стены. Очистка вручную от краски водоэмульсионной	м2	758,55	220,25	–	167070	–	–	120290	310349
					220,25	–	167070	–		22989	
14	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Очистка вручную от краски известковой	м2	12,35	152,55	–	1884	–	–	1356	3500
					152,55	–	1884	–		259	
15	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	305,4	697,89	49,25	213136	15042	–	147826	389840
					648,64	23,64	198094	7220		28877	
16	1209-0101-0501 РСНБ РК 2015	Решетки лестничные металлические.Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	24	466,42	1,22	11194	29	1062	7274	19946
					420,97	–	10103	–		1477	
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод и канализация									
17	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм.Разборка	м трубопроводов	1050	638,70	4,89	670634	5130	57022	439423	1198861
					579,51	1,74	608482	1828		88805	
18	1215-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм.Разборка	м трубопровода с фасонными частями	163	694,64	3,20	113227	522	–	81340	210132
					691,44	1,64	112705	267		15565	
19	1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм.Разборка	м трубопровода с фасонными частями	210	863,67	6,41	181371	1345	–	130114	336404
					857,27	3,28	180026	688		24919	
20	1215-0101-0317 РСНБ РК 2015	Узел водомерный массой до 100 кг.Снятие	шт.арматуры	1	1356,73	265,14	1357	265	–	876	2411

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1091,58	124,56	1092	125		179	
21	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины.Демонтаж	прибор	20	530,52	5,21	10610	104	–	7603	19670
					525,31	2,66	10506	53		1457	
22	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	30	659,53	5,81	19786	174	–	14185	36688
					653,72	2,97	19612	89		2718	
23	1215-0101-0403 РСНБ РК 2015	Мойка.Демонтаж	прибор	6	1066,44	15,82	6399	95	–	4574	11850
					1050,62	8,09	6304	49		878	
24	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015 к=0,4	Трапы диаметром 100 мм. Демонтаж	комплект	3	414,24	27,78	1243	83	–	1176	2612
					386,47	13,39	1159	40		193	
25	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015 к=0,4	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие.Демонтаж	комплект	9	567,23	82,92	5105	746	–	4622	10505
					484,31	39,75	4359	358		778	
26	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 к=0,4	Краны пожарные диаметром 50 мм. Демонтаж	кран	18	485,72	45,44	8743	818	–	8025	18110
					440,28	14,68	7925	264		1341	
27	1116-1401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9к=0,4	Шкафы пожарные металлические массой до 30 кг.Демонтаж на стене или в нише	шт.	18	1014,10	20,02	18254	360	–	17687	38816
					994,07	8,61	17893	155		2875	
28	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015 к=0,3	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Демонтаж	насос	1	4797,80	122,01	4798	122	–	4620	10171
					4675,79	38,33	4676	38		753	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1041526	9766	58084	1302902	3424456
							974738	3954	–	253662	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1003383				
	Материалы		Тенге				57023				
	Всего заработная плата		Тенге					941824			
		Накладные расходы	Тенге				678113				
		Сметная прибыль	Тенге				134520				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1816016				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								957
		Сметная заработная плата	Тенге					941824			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				38142				
	Всего заработная плата		Тенге					36868			
	Сдача и испытание		Тенге				140				
		Накладные расходы	Тенге				36130				
		Сметная прибыль	Тенге				5942				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				80215				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					36868			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1896231				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								989
		Сметная заработная плата	Тенге					978692			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Силовое электроборудование									
29	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 к=0,3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм.Демонтаж на полу	шт.	2	2604,23 1524,00	1080,23 365,31	5208 3048	2160 731	–	2721 634	8563
30	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 к=0,3	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм.Демонтаж	шт.	4	1143,78 762,00	381,78 143,09	4575 3048	1527 572	–	2607 575	7756
31	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель.Демонтаж	м	3261	82,82 82,61	0,20 0,10	270060 269407	653 334	–	194213 37142	501415
32	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки.Демонтаж	шт.	166	50,05 50,05	– –	8308 8308	– –	–	5982 1143	15433
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				288151 283811	4340 1637	– –	205523 39494	533167
	Стоимость монтажных работ		Тенге				9784				
	Всего заработная плата		Тенге					7399			
		Накладные расходы	Тенге				5327				
		Сметная прибыль	Тенге				1209				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				16320				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					7399			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				278368				
	Всего заработная плата		Тенге					278049			
		Накладные расходы	Тенге				200195				
		Сметная прибыль	Тенге				38285				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				516848				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								324
		Сметная заработная плата	Тенге					278049			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				533168				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								330
		Сметная заработная плата	Тенге					285448			
		РАЗДЕЛ 3.Внутреннее электроосвещение									
33	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 к=0,3	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Демонтаж	шт.	7	1143,78 762,00	381,78 143,09	8006 5334	2672 1002	–	4562 1005	13574
34	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель.Демонтаж	м	1157	82,82 82,61	0,20 0,10	95817 95585	232 118	–	68907 13178	177902
35	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки.Демонтаж	шт.	42	50,05 50,05	– –	2102 2102	– –	–	1513 289	3905
36	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания.Демонтаж	шт.	20,5	54,76 54,16	0,60 0,31	1123 1110	12 6	–	804 154	2081

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп.Демонтаж	шт.	167,5	163,69 162.08	1,60 0,82	27417 27149	268 137	-- --	19646 3765	50828
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				134465 131281	3185 1264	-- --	95432 18391	248290
	Стоимость монтажных работ		Тенге				8006				
	Всего заработная плата		Тенге					6336			
		Накладные расходы	Тенге				4562				
		Сметная прибыль	Тенге				1005				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				13574				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					6336			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				126459				
	Всего заработная плата		Тенге					126209			
		Накладные расходы	Тенге				90870				
		Сметная прибыль	Тенге				17386				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				234715				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								146
		Сметная заработная плата	Тенге					126209			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				248289				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								150
		Сметная заработная плата	Тенге					132544			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				2290509 2181401	51024 23593	58084 --	1603857 311547	4205913
	Стоимость монтажных работ		Тенге				17790				
	Всего заработная плата		Тенге					13735			
		Накладные расходы	Тенге				9889				
		Сметная прибыль	Тенге				2214				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				29893				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					13735			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2224042				
	Материалы		Тенге				58084				
	Всего заработная плата		Тенге					2144010			
		Накладные расходы	Тенге				1550672				
		Сметная прибыль	Тенге				301977				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4076690				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2306
		Сметная заработная плата	Тенге					2144010			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10535				
	Всего заработная плата		Тенге					10382			
		Накладные расходы	Тенге				7164				
		Сметная прибыль	Тенге				1416				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				19114				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					10382			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				38142				
	Всего заработная плата		Тенге					36868			
	Сдача и испытание		Тенге				140				
		Накладные расходы	Тенге				36130				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				5942				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				80215				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					36868			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				4205913				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2359
		Сметная заработная плата	Тенге					2204995			
		ОТДЕЛ 2.Архитектурно-строительные решения. Смета 2-1-2									
		РАЗДЕЛ 4.Наружные работы									
		Фундамент									
38	1201-0101-0203 РСНБ РК 2015	1 грунт. Разработка при подводке,смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, без крепления	м3 грунта	15,3	3084,11	0,26	47187	4	--	33973	87653
					3083,85	0,12	47183	2		6493	
39	1146-0101-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами	м3	23	72048,44	1961,46	1657114	45114	1130005	420909	2244265
					20956,32	829,86	481995	19087		166242	
		Стены									
40	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,84	3176,39	40,21	18550	235	9479	7156	27763
					1512,94	18,78	8836	110		2057	
41	1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,84	556,56	7,64	3250	45	1492	1384	5005
					293,38	2,89	1713	17		371	
42	1115-0204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности	188	55,66	1,30	10465	244	148	8151	20105
					53,58	0,61	10073	115		1489	
43	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	188	3176,39	40,21	597160	7560	305167	230371	893734
					1512,94	18,78	284433	3531		66202	
44	1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемо й поверхности	188	556,56	7,64	104633	1437	48041	44558	161126
					293,38	2,89	55155	543		11935	
45	1211-0102-1101 РСНБ РК 2015	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементным с земли и лесов	м2	20,4	5429,61	0,37	110764	7	33964	55291	179340
					3764,38	--	76793	--		13284	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	188	814,23	3,98	153075	749	119107	26851	194320
					176,70	1,83	33219	345		14394	
47	1212-0104-0601 РСНБ РК 2015	Штукатурка цементная. Протравка нейтрализующим раствором	м2	3,88	49,72	--	193	--	30	117	335
					41,99	--	163	--		25	
48	1115-0106-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены цоколя. Облицовка силиттерной плиткой по сетке	м2 поверхности облицовки	240	9559,19	84,94	2294207	20386	821399	1167221	3738342
					6051,76	27,52	1452422	6604		276914	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				4996598	75780	2468832	1995982	7551988
							2451986	30352	--	559406	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4996598				
	Материалы		Тенге				2468832				
	Всего заработная плата		Тенге					2482338			
		Накладные расходы	Тенге				1995982				
		Сметная прибыль	Тенге				559406				
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ		Тенге				7551986				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2253
		Сметная заработная плата	Тенге					2482338			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7551986				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2253
		Сметная заработная плата	Тенге					2482338			
		РАЗДЕЛ 5.Внутренние работы									
		Двери									
49	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	5,46	2727,73	58,84	14893	321	2068	8720	25502
					2290,09	24,49	12504	134		1889	
50	2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,46	41473,00	--	226443	--	226443	--	244558
					--	--	--	--		18115	
51	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	10,92	2987,56	55,80	32624	609	5134	18721	55453
					2461,64	22,99	26881	251		4108	
52	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	10,92	46862,00	--	511733	--	511733	--	552672
					--	--	--	--		40939	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	17,88	2815,36	658,61	50339	11776	17416	21642	77740
					1182,72	162,20	21147	2900		5758	
54	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	7,98	15271,00	–	121863	–	121863	–	131612
					–	–	–	–		9749	
55	2109-0102-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП, ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92	м2	1,71	30431,00	–	52037	–	52037	–	56200
					–	–	–	–		4163	
56	2109-0102-0304 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами ДС 21-13ГУП СТ Р К 943-92	м2	8,19	39374,00	–	322473	–	322473	–	348271
					–	–	–	–		25798	
57	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	231,21	1763,09	91,18	407644	21082	110641	256546	717326
					1193,38	39,49	275921	9130		53135	
58	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	256	588,00	–	150528	–	150528	–	162570
					–	–	–	–		12042	
59	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа а ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	99	5439,00	–	538461	–	538461	–	581538
					–	–	–	–		43077	
		Окна									
60	1206-0101-2301 РСНБ РК 2015 прим.	Проемы оконные. Рихтовка оконных блоков ПХВ, восстановление уплотнительной прокладки	м2	124	5083,99	52,15	630415	6467	251115	270296	972768
					3006,72	20,79	372833	2578		72057	
61	1208-0101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков,подоконных отливов	м	191,4	921,72	1,98	176417	379	124844	36995	230485
					267,47	0,98	51194	188		17073	
		Полы									
		Полы 1-го этажа									
		Тип 1									
62	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	186,9	1038,64	33,48	194121	6258	119763	66870	281871
					364,37	16,26	68100	3038		20879	
63	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных рельефных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	186,9	5363,32	87,98	1002405	16444	727174	250150	1352760
					1384,63	39,22	258787	7331		100204	
		Тип 2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/15мм/. Устройство	м2 стяжки	276,713	1038,64	33,48	287405	9265	177315	99004	417321
					364,37	16,26	100825	4498		30913	
		Тип 3									
65	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная гидроизолом на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	230	1625,59	104,25	373885	23977	185960	157140	573508
					712,82	14,01	163948	3223		42482	
66	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная гидроизолом на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	230	1022,65	51,48	235210	11841	124449	94712	356316
					430,09	7,99	98920	1837		26394	
67	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/10мм/. Устройство	м2 стяжки	230	1038,64	33,48	238887	7701	147382	82290	346871
					364,37	16,26	83804	3739		25694	
68	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 к=2	Стяжки цементные. Устройство. Исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	230	-339,26	-11,38	-78030	-2618	-73340	-3110	-87630
					-9,01	-5,38	-2072	-1236		-6491	
69	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	230	3878,25	86,41	891997	19875	573808	288895	1275363
					1297,02	39,22	298314	9022		94471	
		Полы 2-го этажа									
		Тип 1									
70	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных рельефных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	270,9	5363,32	87,98	1452925	23834	1053996	362578	1960742
					1384,63	39,22	375095	10626		145240	
		Тип 2									
71	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	500,7	3090,16	25,02	1547245	12525	1320921	206677	1894236
					427,00	12,12	213799	6070		140314	
		Тип 3									
72	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 и золируемой поверхности	68,8	1739,83	104,25	119700	7172	63486	47005	180042
					712,82	14,01	49042	964		13336	
73	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	68,8	1038,64	33,48	71458	2304	44086	24616	103760
					364,37	16,26	25068	1118		7686	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных рельефных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	68,8	5363,32	87,98	368997	6053	267682	92083	497966
					1384,63	39,22	95262	2699		36886	
		Тип 4									
75	1111-0101-3606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из готовых ковров на комнату. Устройство на мастике КП-2	м2 покрытия	39,2	9455,82	25,02	370668	981	347062	21714	423773
					577,17	12,12	22625	475		31391	
		Внутренняя отделка									
76	1146-0101-0803 РСНБ РК 2015 прим.	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение/ремонт/ бетоном	м3	0,447	93701,42	1184,04	41885	529	30300	9475	55468
					24733,05	501,41	11056	224		4109	
77	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри здания.Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	547,2	2529,47	34,55	1384129	18905	620763	546804	2085407
					1360,49	27,39	744461	14989		154475	
78	1211-0101-0106 РСНБ РК 2015	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм	м2	1,68	902,54	13,41	1516	23	705	575	2259
					468,80	6,86	788	12		167	
79	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1824	522,98	3,50	953920	6387	345438	484094	1553055
					330,10	1,66	602095	3022		115041	
80	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	1046,61	2063,83	31,26	2160030	32714	1019658	815840	3213939
					1058,33	24,32	1107658	25454		238070	
81	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	62,46	4083,63	51,55	255063	3220	102183	121046	406198
					2396,09	26,37	149660	1647		30089	
82	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесим и на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	62,46	1513,22	13,67	94516	854	45441	38795	143976
					772,03	4,38	48221	273		10665	
83	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены и откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составам и улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	3488,7	469,82	3,50	1639076	12216	603702	823150	2659204

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					293,28	1,66	1023158	5780		196978	
84	1211-0101-0102 РСНБ РК 2015	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм	м2	7,41	822,47	12,81	6095	95	2948	2232	8993
					411,84	6,55	3052	49		666	
85	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных влагостойких листов	м2 стен (за вычетом проемов)	65,3	2222,34	16,62	145119	1086	77394	60346	221902
					1020,51	6,31	66639	412		16437	
86	1211-0101-0102 РСНБ РК 2015	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм	м2	424,1	887,45	16,02	376369	6792	168718	147120	565368
					473,61	8,19	200859	3474		41879	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				17370461	269066	10531750	5453021	24649363
							6569642	123920	–	1825878	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15895779				
	Материалы		Тенге				8601013				
	Всего заработная плата		Тенге					6653793			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				496373				
		Накладные расходы	Тенге				5425582				
		Сметная прибыль	Тенге				1705709				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23027070				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5900
		Сметная заработная плата	Тенге					6653793			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1474682				
	Материалы		Тенге				7202				
	Всего заработная плата		Тенге					39770			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1427165				
		Накладные расходы	Тенге				27441				
		Сметная прибыль	Тенге				120170				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1622293				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					39770			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				24649363				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5938
		Сметная заработная плата	Тенге					6693562			
		РАЗДЕЛ 6.Козырьки К-1, К-2									
87	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж металлоконструкций козырька	т конструкций	0,2352	32063,38	12062,07	7541	2837	646	3352	11765
					17252,76	3402,69	4058	800		871	
88	2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,2352	432636,00	–	101756	–	101756	–	109896
					–	–	–	–		8140	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,8208	94,67	2,80	646	19	306	223	938
					47,12	0,31	321	2		70	
90	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей. Устройство по деревянной обрешетке с ее устрой ством	м2 кровли	7,6	7570,22	120,26	57534	914	41017	14576	77879
					2053,03	31,71	15603	241		5769	
		Отмостка									
91	1127-0403-0801 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 покрытия	220	1426,78	232,20	313892	51085	252222	29422	370780
					48,11	75,72	10585	16658		27465	
92	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3	15,4	32592,09	1072,40	501918	16515	467586	19321	562938
					1156,95	221,73	17817	3415		41699	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				983287	71370	863533	66894	1134196
							48384	21116	--	84014	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				873990				
	Материалы		Тенге				761131				
	Всего заработная плата		Тенге					64642			
		Накладные расходы	Тенге				63543				
		Сметная прибыль	Тенге				75003				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1012535				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					64642			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				109297				
	Материалы		Тенге				646				
	Всего заработная плата		Тенге					4858			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				101756				
		Накладные расходы	Тенге				3352				
		Сметная прибыль	Тенге				9012				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				121661				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4858			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1134196				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					69500			
		РАЗДЕЛ 7.Покрытия площадок и тротуаров									
93	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	540	2223,44	93,63	1200659	50560	1127909	40404	1340348
					41,09	28,19	22190	15221		99285	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	21,6	1113,30	978,48	24047	21135	94	7970	34579
					130,46	211,18	2818	4562		2561	
95	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	270	1179,32	124,21	318417	33536	2301	274409	640252
					1046,59	34,61	282580	9345		47426	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1543123	105232	1130304	322783	2015179
							307588	29128	–	149272	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1543123				
	Материалы		Тенге				1130303				
	Всего заработная плата		Тенге					336716			
		Накладные расходы	Тенге				322784				
		Сметная прибыль	Тенге				149273				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				2015179				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								297
		Сметная заработная плата	Тенге					336716			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2015179				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								297
		Сметная заработная плата	Тенге					336716			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				24893469	521448	14994419	7838680	35350726
							9377600	204516	–	2618570	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23309490				
	Материалы		Тенге				12961279				
	Всего заработная плата		Тенге					9537488			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				496373				
		Накладные расходы	Тенге				7807891				
		Сметная прибыль	Тенге				2489390				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				33606771				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8510
		Сметная заработная плата	Тенге					9537488			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1583979				
	Материалы		Тенге				7848				
	Всего заработная плата		Тенге					44628			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1528921				
		Накладные расходы	Тенге				30793				
		Сметная прибыль	Тенге				129182				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1743955				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					44628			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				35350725				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8552
		Сметная заработная плата	Тенге					9582116			

ОТДЕЛ 3.Отопление. Смета 2-1-3

РАЗДЕЛ 8.Отопление

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические осевые (угловые).Установка на резьбовом соединении	шт.	108	311,63 285,23	0,65 0,31	33656 30805	70 33	2781	30221 5110	68987
97	2304-1008-0431 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	108	7906,00 --	-- --	853848 --	-- --	853848	-- 68308	922156
98	2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	108	6312,00 --	-- --	681696 --	-- --	681696	-- 54536	736232
99	2304-0902-0506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	23612,00 --	-- --	47224 --	-- --	47224	-- 3778	51002
					Узел управления						
100	2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	3	14946,00 --	-- --	44838 --	-- --	44838	-- 3587	48425
101	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1673,00 --	-- --	10038 --	-- --	10038	-- 803	10841
102	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	23002,00 --	-- --	46004 --	-- --	46004	-- 3680	49684
103	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2185,00 --	-- --	8740 --	-- --	8740	-- 699	9439
104	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2341,89 1900,12	141,15 30,58	9368 7600	565 122	1203	7568 1355	18291
105	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	4	9292,00	--	37168	--	37168	--	40141

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		2973	
106	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1102,00	--	8816	--	8816	--	9521
					--	--	--	--		705	
107	2304-0902-2505 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	3	43067,00	--	129201	--	129201	--	139537
					--	--	--	--		10336	
108	2304-0902-2504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	30950,00	--	61900	--	61900	--	66852
					--	--	--	--		4952	
109	2304-0904-1306 РСНБ РК 2015	Краны шаровые X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	5	32570,00	--	162850	--	162850	--	175878
					--	--	--	--		13028	
110	2304-0904-1304 РСНБ РК 2015	Краны шаровые X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 3/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	7	16944,00	--	118608	--	118608	--	128097
					--	--	--	--		9489	
111	1118-0701-0103 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.	2	63745,62	497,18	127491	994	116625	9824	148301
					4935,95	76,48	9872	153		10985	
112	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2341,89	141,15	9368	565	1203	7568	18291
					1900,12	30,58	7600	122		1355	
113	2304-1001-3004 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 80°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	3	36872,00	--	110616	--	110616	--	119465
					--	--	--	--		8849	
114	2304-1001-3101 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	1	56453,00	--	56453	--	56453	--	60969
					--	--	--	--		4516	
115	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	4219,45	332,38	4219	332	526	3360	8186

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3360,76	67,70	3361	68		606	
116	2304-1001-3103 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	1	66069,00	–	66069	–	66069	–	71355
					–	–	–	–		5286	
117	1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	824,26	2,74	824	3	113	695	1640
					708,14	0,67	708	1		122	
118	2304-1010-1008 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления AVPQ фланцевый, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, пропускной способностью 20 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	1459884,00	–	1459884	–	1459884	–	1576675
					–	–	–	–		116791	
119	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	3	20299,11	180,71	60897	542	57199	3237	69265
					1051,84	49,26	3156	148		5131	
120	1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	1	21660,04	363,84	21660	364	19766	1617	25139
					1530,42	119,22	1530	119		1862	
121	1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	1	23773,51	469,48	23774	469	21402	1995	27830
					1902,69	132,94	1903	133		2061	
122	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2341,89	141,15	2342	141	301	1892	4573
					1900,12	30,58	1900	31		339	
123	2304-1009-0607 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	102751,00	–	102751	–	102751	–	110971
					–	–	–	–		8220	
124	2305-1207-2017 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 33, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	1	296836,00	–	296836	–	296836	–	320583
					–	–	–	–		23747	
125	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	21657,41	508,38	43315	1017	6450	35444	85059
					17923,85	159,70	35848	319		6301	
126	5102-0604-0202 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели UPS 32-25, типа Grundfos.Отпускная цена 123199	шт.	2	124677,39	–	249355	–		–	249355
					–	–	–	–	249355	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	530,48	26,01	530	26	19	488	1100
					485,44	12,23	485	12		81	
128	2303-0301-0402 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 20, Qnom 2,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Sensus	шт.	1	8175,00	–	8175	–	8175	–	8829
					–	–	–	–		654	
129	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2309,38	108,64	2309	109	300	1877	4521
					1900,12	15,29	1900	15		335	
130	2304-1009-0703 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Tмакс 120°C, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	22660,00	–	22660	–	22660	–	24473
					–	–	–	–		1813	
131	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2309,38	108,64	4619	217	602	3754	9043
					1900,12	15,29	3800	31		670	
132	2304-1001-3004 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/4, Tмакс 80°C, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	2	36872,00	–	73744	–	73744	–	79644
					–	–	–	–		5900	
			Другие элементы систем								
133	1311-0203-0104 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	6	4119,01	357,64	24714	2146	543	17275	45349
					3670,80	168,16	22025	1009		3359	
134	2305-1401-0202 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры электронный CT 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss	шт.	1	160911,00	–	160911	–	160911	–	173784
					–	–	–	–		12873	
135	2305-1401-0601 РСНБ РК 2015	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа Danfoss	шт.	1	23294,00	–	23294	–	23294	–	25158
					–	–	–	–		1864	
136	2305-1401-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1	26294,00	–	26294	–	26294	–	28398
					–	–	–	–		2104	
137	2305-1401-0702 РСНБ РК 2015	Датчик температуры внутреннего воздуха ESM-10, типа Danfoss	шт.	3	26073,00	–	78219	–	78219	–	84477
					–	–	–	–		6258	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	2304-1010-0102 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры AVTB 20 с внутренней резьбой, диапазон настройки от 30°С до 100°С, присоединение Rp 3/4, пропускной способностью 3,4 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	175066,00 --	-- --	175066 --	-- --	175066	-- 14005	189071
139	1118-0801-0302 РСНБ РК 2015	Теплообменники пластинчатые массой от 100 до 200 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	1	2898,96 2616,16	282,80 80,31	2899 2616	283 80	--	2643 443	5985
140	2305-1101-0506 РСНБ РК 2015	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 30, для подключения к тепловой сети системы ГВС производительностью от 1,5 м3/ч до 1,7 м3/ч, Т1 70°С/Т2	шт.	1	329016,00 --	-- --	329016 --	-- --	329016	-- 26321	355337
141	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	21657,41 17923,85	508,38 159,70	43315 35848	1017 319	6450	35444 6301	85059
142	5102-0605-0112 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель GHN 32/80-110, Q 5,0 м3/ч, H 4,0 м вод. ст., типа IMP Pum ps	шт.	1	53041,96 --	-- --	53042 --	-- --	53042	-- --	53042
143	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	2341,89 1900,12	141,15 30,58	14051 11401	847 183	1803	11352 2032	27436
144	2304-0902-2504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	6	30950,00 --	-- --	185700 --	-- --	185700	-- 14856	200556
145	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	15	2549,98 330,95	-- --	38250 4964	-- --	33286	4865 3449	46564
146	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	5	2190,66 434,76	-- --	10953 2174	-- --	8779	2130 1047	14130
147	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	8	1698,00 --	-- --	13584 --	-- --	13584	-- 1087	14671
148	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	1374,33	--	1374	--	66	981	2544

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1308,10	--	1308	--		188	
149	Ком. предл. ТОО "Теплотоника" 2019г.	Расходомер электромагитный "Питерфлоу"	шт	2	139472,21	--	278944	--		--	278944
					--	--	--	--	278944	--	
150	Ком. предл. ТОО "Теплотоника" 2019г.	Термопреобразователь	шт	1	12442,18	--	12442	--		--	12442
					--	--	--	--	12442	--	
151	Ком. предл. ТОО "Теплотоника" 2019г.	Тепловычеслитель ТВ-7(С)	шт	1	77095,43	--	77095	--		--	77095
					--	--	--	--	77095	--	
152	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	4	3011,85	82,43	12047	330	7558	4184	17530
					1039,69	27,71	4159	111		1299	
153	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	14	2299,69	56,53	32196	791	18235	13174	48999
					940,74	19,48	13170	273		3630	
154	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1803,28	47,09	10820	283	5779	4761	16827
					793,03	16,66	4758	100		1246	
155	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2091,18	21,61	4182	43	3304	835	5418
					417,72	8,10	835	16		401	
156	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1917,06	21,61	3834	43	2956	835	5042
					417,72	8,10	835	16		373	
157	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1694,58	21,61	5084	65	3766	1252	6842
					417,72	8,10	1253	24		507	
158	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1507,10	21,61	1507	22	1067	417	2078
					417,72	8,10	418	8		154	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	14	94,35 89,19	1,37 –	1321 1249	19 –	53	1224 204	2748
160	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	18	103,76 89,19	1,37 –	1868 1605	25 –	238	1573 275	3716
161	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,63	94,67 47,12	2,80 0,31	438 218	13 1	207	152 47	637
162	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	4,63	232,87 41,36	7,20 0,92	1078 192	33 4	853	135 97	1310
163	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,42	39409,72 27031,84	2107,58 978,40	16552 11353	885 411	4314	8941 2039	27532
164	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,6468	27033,00 –	– –	17485 –	– –	17485	– 1399	18884
165	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,01196	367074,00 –	– –	4390 –	– –	4390	– 351	4741
166	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03	223676,00 –	– –	6710 –	– –	6710	– 537	7247
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				6670523 230850	12258 3864	5756535 670879	221713 497709	7389944
	Стоимость оборудования		Тенге				662924				
	Заготов складские расходы		Тенге				7955				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				670879				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				26088				
	Материалы		Тенге				610				
	Всего заработная плата		Тенге					24342			
		Накладные расходы	Тенге				18256				
		Сметная прибыль	Тенге				3548				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				47892				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					24342			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				46654				
	Материалы		Тенге				5374				
	Всего заработная плата		Тенге					12180			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28585				
		Накладные расходы	Тенге				9227				
		Сметная прибыль	Тенге				4471				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				60352				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					12180			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5926902				
	Материалы		Тенге				321764				
	Всего заработная плата		Тенге					198193			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5400203				
	Сдача и испытание		Тенге				2988				
		Накладные расходы	Тенге				194229				
		Сметная прибыль	Тенге				489691				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6610822				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								160
		Сметная заработная плата	Тенге					198193			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				7389945				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								192
		Сметная заработная плата	Тенге					234714			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				6670523	12258	5756535	221713	7389944
							230850	3864	670879	497709	
	Стоимость оборудования		Тенге				662924				
	Заготов.складские расходы		Тенге				7955				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				670879				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				26088				
	Материалы		Тенге				610				
	Всего заработная плата		Тенге					24342			
		Накладные расходы	Тенге				18256				
		Сметная прибыль	Тенге				3548				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				47892				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					24342			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				46654				
	Материалы		Тенге				5374				
	Всего заработная плата		Тенге					12180			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28585				
		Накладные расходы	Тенге				9227				
		Сметная прибыль	Тенге				4471				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				60352				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					12180			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5926902				
	Материалы		Тенге				321764				
	Всего заработная плата		Тенге					198193			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5400203				
	Сдача и испытание		Тенге				2988				
		Накладные расходы	Тенге				194229				
		Сметная прибыль	Тенге				489691				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6610822				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					198193			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				7389945				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								192
		Сметная заработная плата	Тенге					234714			

ОТДЕЛ 4.Сети водопровода и канализации. Смета 2-1-4

РАЗДЕЛ 9.Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод В1(лист 1 спец.)

167	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик(водомер)	1	609,80	32,51	610	33	19	562	1266
					558,26	15,29	558	15		94	
168	2303-0301-0305 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, D N 40, Q 10 м3/ч	шт.	1	121450,00	--	121450	--	121450	--	131166
					--	--	--	--		9716	
169	2303-0302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль	шт.	1	26063,00	--	26063	--	26063	--	28148
					--	--	--	--		2085	
170	2302-1104-2001 РСНБ РК 2015	Пробка Ц-40	шт.	1	278,00	--	278	--	278	--	300
					--	--	--	--		22	
171	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2549,98	--	2550	--	2219	324	3104
					330,95	--	331	--		230	
172	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	1543,48	268,10	1543	268	20	1310	3082
					1254,67	82,10	1255	82		228	
173	2304-1013-0206 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	8202,00	--	8202	--	8202	--	8858
					--	--	--	--		656	
174	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	7	2341,89	141,15	16393	988	2104	13245	32009
					1900,12	30,58	13301	214		2371	
175	2304-0103-0302 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	7	12766,00	--	89362	--	89362	--	96511
					--	--	--	--		7149	
176	1312-1101-0303 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа,диаметр условного прохода 50 мм.Монтаж оборудования	шт.	1	5712,34	104,04	5712	104	104	3387	9827
					5503,50	48,92	5504	49		728	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	2304-0103-3416 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный VFY-WA(SYLAX) из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, Тмакс 120°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	1	295763,00	–	295763	–	295763	–	319424
					–	–	–	–		23661	
178	2305-1207-2312 РСНБ РК 2015 прим.	Привод электрический трехпозиционный AMB 182 с аналоговым управлением, напряжение питания 24 В, условный диаметр управляемого клапана от 125 мм до 150 мм, время поворота на 90°- 280 с, крутящий момент - 15 Н Х м	шт.	1	284874,00	–	284874	–	284874	–	307664
					–	–	–	–		22790	
179	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие- опорные подушки массой до 0,5 т. Установка	шт.сборных конструкций	2	2375,93	70,79	4752	142	1947	3177	8563
					1331,38	14,68	2663	29		634	
180	2104-0305-0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	2	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
181	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16 DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	22	1489,00	–	32758	–	32758	–	35379
					–	–	–	–		2621	
182	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб.наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	10	2345,62	630,18	23456	6302	262	18300	45096
					1689,21	178,11	16892	1781		3340	
183	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	9,46	546,00	–	5165	–	5165	–	5578
					–	–	–	–		413	
184	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	300	3399,23	43,21	1019769	12963	824108	184033	1300106
					608,99	16,97	182698	5091		96304	
185	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	180	2475,08	24,62	445514	4431	355768	85281	573258
					473,97	9,48	85315	1706		42464	
186	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	120	1855,76	24,62	222691	2954	162860	56854	301909
					473,97	9,48	56877	1137		22364	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	600	94,35 89,19	1,37 –	56609 53513	821 –	2275	52443 8724	117776
188	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм.Прокладка	м трубопровода	100	1500,52 1471,15	18,15 0,11	150052 147115	1815 11	1122	144183 23539	317775
189	1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм./ф утлвр/. Прокладка	м трубопровода	1,6	3265,03 2741,51	271,54 66,54	5224 4386	434 106	404	4403 770	10397
190	2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80/ГОСТ 10704-91//футляр/	м	1,6	11529,00 –	– –	18446 –	– –	18446	– 1476	19922
191	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,371552	94,67 47,12	2,80 0,31	130 65	4 –	61	45 14	189
192	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,371552	194,52 55,06	3,98 0,61	267 76	5 1	186	53 26	345
		Переход с полипропилена на сталь									
193	2302-0401-0512 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ DN 63х2 СТРК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	2190,00 –	– –	8760 –	– –	8760	– 701	9461
		Кран для промывки систем отопления в составе									
194	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	1	2309,38 1900,12	108,64 15,29	2309 1900	109 15	300	1877 335	4521
195	2304-0501-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	802,00 –	– –	802 –	– –	802	– 64	866
196	2303-0103-0601 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d20 мм ГОСТ 18698-79	м	20	1016,00 –	– –	20320 –	– –	20320	– 1626	21946
		Трубопроводная арматура									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	2	2341,89 1900,12	141,15 30,58	4684 3800	282 61	602	3784 677	9145
198	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	9292,00 –	– –	18584 –	– –	18584	– 1487	20071
199	2302-0103-2307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	комплект	2	4125,00 –	– –	8250 –	– –	8250	– 660	8910
200	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до25 мм. Установка	шт.	75	2309,38 1900,12	108,64 15,29	173204 142509	8148 1147	22547	140783 25119	339105
201	2304-0501-0229 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	15	1402,00 –	– –	21030 –	– –	21030	– 1682	22712
202	2304-0501-0228 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	25	1039,00 –	– –	25975 –	– –	25975	– 2078	28053
203	2304-0501-0227 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	35	851,00 –	– –	29785 –	– –	29785	– 2383	32168
					Крепление трубопроводов						
204	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	4	4131,00 –	– –	16524 –	– –	16524	– 1322	17846
205	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	165	542,00 –	– –	89430 –	– –	89430	– 7154	96584
206	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	260	682,75 308,17	117,60 56,26	177515 80123	30575 14627	66817	72010 19962	269487
207	2111-0404-1510 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 13мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	200	774,00 –	– –	154800 –	– –	154800	– 12384	167184

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	2111-0404-1505 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 13мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	60	419,00	--	25140	--	25140	--	27151
					--	--	--	--		2011	
		Противопожарное оборудование									
209	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	18	27658,26	142,01	497849	2556	472509	23138	562665
					1265,81	45,86	22784	826		41679	
210	1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	18	1974,59	33,96	35543	611	483	33997	75103
					1913,83	13,45	34449	242		5563	
211	2308-0307-0109 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НЗБ/ПЗК	шт.	18	23398,00	--	421164	--	421164	--	454857
					--	--	--	--		33693	
212	2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	36	14298,00	--	514728	--	514728	--	555906
					--	--	--	--		41178	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				5084030	73545	4154370	843189	6401393
							856113	27142	--	474177	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				941604				
	Материалы		Тенге				105				
	Всего заработная плата		Тенге					5552			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				935892				
		Накладные расходы	Тенге				3387				
		Сметная прибыль	Тенге				75599				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1020591				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					5552			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				362604				
	Материалы		Тенге				69012				
	Всего заработная плата		Тенге					97584			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				179940				
		Накладные расходы	Тенге				75284				
		Сметная прибыль	Тенге				35031				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				472919				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге					97584			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3779822				
	Материалы		Тенге				1847602				
	Всего заработная плата		Тенге					780119			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1121822				
	Сдача и испытание		Тенге				54				
		Накладные расходы	Тенге				764516				
		Сметная прибыль	Тенге				363547				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4907886				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								645
		Сметная заработная плата	Тенге					780119			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				6401395				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								727
		Сметная заработная плата	Тенге					883255			
		РАЗДЕЛ 10.Горячее водоснабжение Т3, Т4									
213	1117-0201-0102 РСНБ РК 2015	Полотенцесушител и латунные хромированные ф 25мм. Установка	шт.	8	22079,80	33,16	176638	265	148469	27466	220432
					3488,00	15,29	27904	122		16328	
		В тепловом узле Т4									
214	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик(водомер)	1	609,80	32,51	610	33	19	562	1266
					558,26	15,29	558	15		94	
215	2303-0301-0109 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) горячей воды крыльчатые УВКГ -32	шт.	1	26487,00	--	26487	--	26487	--	28606
					--	--	--	--		2119	
216	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	1	2309,38	108,64	2309	109	300	1877	4521
					1900,12	15,29	1900	15		335	
217	2304-1001-6601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	1	10753,00	--	10753	--	10753	--	11613
					--	--	--	--		860	
218	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	1249,11	180,71	1249	181	16	1079	2514
					1051,84	49,26	1052	49		186	
219	2304-1013-0204 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, t от -10°С до +150°С, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	5100,00	--	5100	--	5100	--	5508
					--	--	--	--		408	
220	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2549,98	--	2550	--	2219	324	3104
					330,95	--	331	--		230	
221	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	3	2309,38	108,64	6928	326	902	5631	13564
					1900,12	15,29	5700	46		1005	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	2304-0905-1802 РСНБ РК 2015	Кран пробковый конусный натяжной 11б34бк муфтовый, материал корпуса - латунь, привод - ручной, Т от -40 до +50°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	662,00 --	-- --	662 --	-- --	662	-- 53	715
223	2304-0501-0230 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2314,00 --	-- --	4628 --	-- --	4628	-- 370	4998
		В тепловом узле ТЗ									
224	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик(водомер)	1	609,80 558,26	32,51 15,29	610 558	33 15	19	562 94	1266
225	2303-0301-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды, DN 15, длина 110 мм, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Itelma	шт.	1	3423,00 --	-- --	3423 --	-- --	3423	-- 274	3697
226	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	1	2309,38 1900,12	108,64 15,29	2309 1900	109 15	300	1877 335	4521
227	2304-1001-0401 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	1	2147,00 --	-- --	2147 --	-- --	2147	-- 172	2319
228	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка	фильтр	1	1251,65 1051,84	185,32 57,36	1252 1052	185 57	15	1087 187	2526
229	2304-1013-0201 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	2390,00 --	-- --	2390 --	-- --	2390	-- 191	2581
230	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2549,98 330,95	-- --	2550 331	-- --	2219	324 230	3104
231	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	3	2309,38 1900,12	108,64 15,29	6928 5700	326 46	902	5631 1005	13564
232	2304-0501-0227 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	851,00 --	-- --	1702 --	-- --	1702	-- 136	1838

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233	2304-0905-1802 РСНБ РК 2015	Кран пробковый конусный натяжной 11б34бк муфтовый, материал корпуса - латунь, привод- ручной, Т от -40 до +50°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	662,00 --	-- --	662 --	-- --	662	-- 53	715
					Трубопроводная арматура						
234	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до25 мм. Установка	шт.	71	2309,38 1900,12	108,64 15,29	163966 134909	7713 1085	21344	133274 23779	321019
235	2304-0501-0229 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	16	1402,00 --	-- --	22432 --	-- --	22432	-- 1795	24227
236	2304-0501-0228 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	25	1039,00 --	-- --	25975 --	-- --	25975	-- 2078	28053
237	2304-0501-0227 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	30	851,00 --	-- --	25530 --	-- --	25530	-- 2042	27572
238	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	1695,41 1665,11	24,29 0,36	16954 16651	243 4	60	16322 2662	35938
239	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	19,8	473,00 --	-- --	9365 --	-- --	9365	-- 749	10115
240	1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	100	1201,89 1189,58	5,00 0,52	120189 118958	500 52	731	116629 18945	255763
241	2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	99	308,00 --	-- --	30492 --	-- --	30492	-- 2439	32931
242	1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	100	1237,94 1226,42	2,46 0,33	123794 122642	246 33	906	120222 19521	263538
243	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	99	199,00	--	19701	--	19701	--	21277

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		1576	
244	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	120	1243,27	3,01	149193	362	1390	144518	317208
					1228,67	0,22	147441	27		23497	
245	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	118,8	124,00	–	14731	–	14731	–	15910
					–	–	–	–		1178	
246	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	9,8	75287,44	1350,65	737817	13236	482195	188768	1000712
					24733,28	611,50	242386	5993		74127	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1722027	23866	868186	766153	2687235
							829974	7576	–	199053	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				737817				
	Материалы		Тенге				482194				
	Всего заработная плата		Тенге					248379			
		Накладные расходы	Тенге				188768				
		Сметная прибыль	Тенге				74127				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1000712				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								217
		Сметная заработная плата	Тенге					248379			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				984210				
	Материалы		Тенге				179812				
	Всего заработная плата		Тенге					589171			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				206181				
	Сдача и испытание		Тенге				91				
		Накладные расходы	Тенге				577387				
		Сметная прибыль	Тенге				124928				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1686525				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								493
		Сметная заработная плата	Тенге					589171			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2687237				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								709
		Сметная заработная плата	Тенге					837550			
		ОТДЕЛ 5.Силовое электрооборудование.Смета 2-1-5									
		ВРУ									
247	5108-0401-0402 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2x250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ШП2 5x100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	165886,03	–	165886	–		–	165886
					–	–	–	–	165886	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
248	5108-0401-0304 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-14-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	155167,94 --	-- --	155168 --	-- --	155168	-- --	155168
		ЩР-1									
249	2307-0201-0112 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7919,00 --	-- --	7919 --	-- --	7919	-- 634	8553
250	2307-0204-1529 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 63 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1972,00 --	-- --	1972 --	-- --	1972	-- 158	2130
251	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	14	4150,00 --	-- --	58100 --	-- --	58100	-- 4648	62748
		ЩР-2									
252	2307-0201-0112 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7919,00 --	-- --	7919 --	-- --	7919	-- 634	8553
253	2307-0204-1529 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 63 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1972,00 --	-- --	1972 --	-- --	1972	-- 158	2130
254	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	26	4150,00 --	-- --	107900 --	-- --	107900	-- 8632	116532
		ЩР-3									
255	2307-0201-0115 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-72з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	16993,00 --	-- --	16993 --	-- --	16993	-- 1359	18352
256	2307-0204-1529 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 63 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1972,00 --	-- --	1972 --	-- --	1972	-- 158	2130
257	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	465,00 --	-- --	2790 --	-- --	2790	-- 223	3013
		ЩР-ОВ									
258	5108-0401-0828 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 8501-3071-3У3 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	176073,83 --	-- --	176074 --	-- --	176074	-- --	176074
259	Прайс	Автоматический выключатель , 3Р, Uн 380В, Iн	шт	1	24667,50 --	-- --	24668 --	-- --	24668	-- --	24668

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260	2307-0204-1127 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 125А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	12135,00 --	-- --	24270 --	-- --	24270	-- 1942	26212
261	2307-0204-1901 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5497,00 --	-- --	5497 --	-- --	5497	-- 440	5937
262	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	465,00 --	-- --	930 --	-- --	930	-- 74	1004
263	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	1473,00 --	-- --	8838 --	-- --	8838	-- 707	9545
					Электроустановочные изделия						
264	2307-0220-0511 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	146	477,00 --	-- --	69642 --	-- --	69642	-- 5571	75213
265	2307-0220-0801 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	20	1241,00 --	-- --	24820 --	-- --	24820	-- 1986	26806
266	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	173	35,00 --	-- --	6055 --	-- --	6055	-- 484	6539
267	2307-0202-0103 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм	шт.	100	335,00 --	-- --	33500 --	-- --	33500	-- 2680	36180
					Кабельные изделия						
268	2306-0144-1022 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ нг 5х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	13779290,00 --	-- --	70274 --	-- --	70274	-- 5622	75896
269	2306-0144-1020 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ нг 5х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,10404	7462077,00 --	-- --	776354 --	-- --	776354	-- 62108	838463
270	2306-0144-0907 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ нг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	3711290,00 --	-- --	18928 --	-- --	18928	-- 1514	20442

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
271	2306-0144-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ нг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	2393271,00 --	--	24411 --	--	24411	-- 1953	26364
272	2306-0144-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ нг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	1541318,00 --	--	7861 --	--	7861	-- 629	8490
273	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ нг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	633926,00 --	--	3233 --	--	3233	-- 259	3492
274	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ нг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,10404	418919,00 --	--	43584 --	--	43584	-- 3487	47071
275	2306-0144-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ нг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,08568	272393,00 --	--	23339 --	--	23339	-- 1867	25206
276	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,69076	256018,00 --	--	688883 --	--	688883	-- 55111	743994
277	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2193	162991,00 --	--	35744 --	--	35744	-- 2860	38603
278	2306-0144-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х0,75 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0255	55224,00 --	--	1408 --	--	1408	-- 113	1521
279	2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0663	186497,00 --	--	12365 --	--	12365	-- 989	13354
280	2301-0605-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 50 мм	м	102	644,00 --	--	65688 --	--	65688	-- 5255	70943
281	2301-0605-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 40 мм	м	5	468,00 --	--	2340 --	--	2340	-- 187	2527
282	2301-0605-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 32 мм	м	15	360,00 --	--	5400 --	--	5400	-- 432	5832
283	2301-0605-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм	м	5	236,00 --	--	1180 --	--	1180	-- 94	1274

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
284	2301-0605-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	2889	169,00	--	488241	--	488241	--	527300
					--	--	--	--		39059	
285	2301-0605-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 16 мм	м	240	127,00	--	30480	--	30480	--	32918
					--	--	--	--		2438	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				3202597	--	2680802	--	3417062
							--	--	521795	214465	
		Стоимость оборудования	Тенге				515608				
		Заготов складские расходы	Тенге				6187				
			Тенге				521795				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2087473				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2087473				
		Сметная прибыль	Тенге				166998				
		ВСЕГО Стоимость монтажных работ	Тенге				2254471				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				593329				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				593329				
		Сметная прибыль	Тенге				47466				
		ВСЕГО Стоимость сантехнических работ	Тенге				640795				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				3417062				

ОТДЕЛ 6.Внутреннее электроосвещение.Смета 2-1-6

РАЗДЕЛ 12.Комплектные устройства управления и распределения электроэнергии напряжением до 1000В

ЩО1.1.

286	2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5559,00	--	5559	--	5559	--	6004
					--	--	--	--		445	
287	2307-0204-1529 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 63 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1972,00	--	1972	--	1972	--	2130
					--	--	--	--		158	
288	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	11	465,00	--	5115	--	5115	--	5524
					--	--	--	--		409	

ЩО1.2.

289	2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4824,00	--	4824	--	4824	--	5210
					--	--	--	--		386	
290	2307-0204-1529 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 63 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1972,00	--	1972	--	1972	--	2130
					--	--	--	--		158	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
291	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	465,00 --	-- --	1860 --	-- --	1860	-- 149	2009
				ЩО1.3							
292	2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4824,00 --	-- --	4824 --	-- --	4824	-- 386	5210
293	2307-0204-1529 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 63 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1972,00 --	-- --	1972 --	-- --	1972	-- 158	2130
294	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	465,00 --	-- --	930 --	-- --	930	-- 74	1004
				ЩО2							
295	2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5666,00 --	-- --	5666 --	-- --	5666	-- 453	6119
296	2307-0204-1529 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 63 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1972,00 --	-- --	1972 --	-- --	1972	-- 158	2130
297	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	18	465,00 --	-- --	8370 --	-- --	8370	-- 670	9040
				ЩОА1.1.							
298	2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4824,00 --	-- --	4824 --	-- --	4824	-- 386	5210
299	2307-0204-1529 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 63 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1972,00 --	-- --	1972 --	-- --	1972	-- 158	2130
300	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	465,00 --	-- --	1860 --	-- --	1860	-- 149	2009
				ЩОА1.2.							
301	2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4824,00 --	-- --	4824 --	-- --	4824	-- 386	5210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
302	2307-0204-1529 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 63 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1972,00 --	-- --	1972 --	-- --	1972	-- 158	2130
303	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	465,00 --	-- --	930 --	-- --	930	-- 74	1004
				ЩОА2.							
304	2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4824,00 --	-- --	4824 --	-- --	4824	-- 386	5210
305	2307-0204-1529 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 63 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1972,00 --	-- --	1972 --	-- --	1972	-- 158	2130
306	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	465,00 --	-- --	1395 --	-- --	1395	-- 112	1507
307	2307-0203-0602 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	10753,00 --	-- --	10753 --	-- --	10753	-- 860	11613
				Оборудование светотехническое							
308	2307-0106-0106 РСНБ РК 2015	Светильники для светодиодных ламп с опаловым рассеивателем для наружной установки 4х18 OLPS/U (4755) LED СТ РК 2595-2014	шт	270	3393,00 --	-- --	916110 --	-- --	916110	-- 73289	989399
309	2307-0106-0111 РСНБ РК 2015	Светильники для светодиодных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 2х36 LED СТ РК 2595-2014	шт.	37	2830,00 --	-- --	104710 --	-- --	104710	-- 8377	113087
310	2307-0101-0303 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП1101-100 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	41	2451,00 --	-- --	100491 --	-- --	100491	-- 8039	108530
311	2307-0106-0821 РСНБ РК 2015	Светильники офисные светодиодные марки ДСО-1-07, мощность 14 Вт, световой поток 1680 лм, степень защиты IP 20, количество LED 72 штук, СТ РК 2595-2014	шт.	9	9321,00 --	-- --	83889 --	-- --	83889	-- 6711	90600
312	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	41	738,00 --	-- --	30258 --	-- --	30258	-- 2421	32679

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
313	2308-0304-0206 РСНБ РК 2015	Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 010 РС-М "ВЫХОД", размерами 240 мм х 125 мм ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	1954,00 --	-- --	3908 --	-- --	3908	-- 313	4221
314	2308-0304-0207 РСНБ РК 2015	Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 001 РС-М "ВЫХОД НАЛЕВО", размерами 240 мм х 125 мм ГОСТ Р 54126-2010	шт.	17	1954,00 --	-- --	33218 --	-- --	33218	-- 2657	35875
					Электроустановочные изделия						
315	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	58	306,00 --	-- --	17748 --	-- --	17748	-- 1420	19168
316	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	10	315,00 --	-- --	3150 --	-- --	3150	-- 252	3402
317	2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	7	808,00 --	-- --	5656 --	-- --	5656	-- 452	6108
318	2307-0218-1705 РСНБ РК 2015	Выключатель кнопочный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	9	370,00 --	-- --	3330 --	-- --	3330	-- 266	3596
319	2307-0202-0711 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен типа КМ-107, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	шт.	84	21,00 --	-- --	1764 --	-- --	1764	-- 141	1905
320	2307-0202-0702 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	120	78,00 --	-- --	9360 --	-- --	9360	-- 749	10109
					Комплексные устройства для приводов напряжением до 1000В						
					Кабельная продукция						
321	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1157	310,07 122,30	141,94 42,30	358752 141501	164224 48945	53027	137121 39670	535543
322	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2314	396,75	14,74	918083	34118	281214	439424	1466108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					260,48	3,27	602751	7560		108601	
323	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	2314	24,00	–	55536	–	55536	–	59979
					--	–	--	--		4443	
324	2306-0144-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,944112	174142,00	–	164410	–	164410	–	177562
					--	–	--	–		13153	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				2896922	198343	4628943	576545	7161726
							744252	56504	521795	491850	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2835199				
		Материалы	Тенге				334241				
		Всего заработная плата	Тенге					800756			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1558364				
		Накладные расходы	Тенге				576544				
		Сметная прибыль	Тенге				272939				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				3684683				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								674
		Сметная заработная плата	Тенге					800756			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				55536				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				55536				
		Сметная прибыль	Тенге				4443				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				59979				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				3744662				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								674
		Сметная заработная плата	Тенге					800756			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	**Тенге**				2890735	198343	1948141	576545	3744664
							744252	56504	–	277385	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2835199				
		Материалы	Тенге				334241				
		Всего заработная плата	Тенге					800756			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1558364				
		Накладные расходы	Тенге				576544				
		Сметная прибыль	Тенге				272939				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				3684683				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								674
		Сметная заработная плата	Тенге					800756			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				55536				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				55536				
		Сметная прибыль	Тенге				4443				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				59979				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				3744662				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								674
		Сметная заработная плата	Тенге					800756			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								63196939
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				14220190				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					880484			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					323195			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						30460537		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1192674		
		- Накладные расходы	Тенге							11850137	
		- Сметная прибыль	Тенге							4592906	
		Договорная стоимость									**62 420 524,11**
		НДС 12%									7 490 462,89
		ВСЕГО									**69 910 987**

Заказчик:
КГП на ПХВ "Атырауский областной центр психического здоровья" УЗ Атырауской области

Нурмуханов К.К.

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"

Асан П.Ж.

Технадзор:
ТОО "Жана Консалтинг LTD"

Даулеткалиев Р.С.