АКТ
ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Месторождение Амангельды «15» января 2013 г.

Приемочная комиссия, назначенная приказом № 01 от 09.01.2013 года ТОО «Амангельды Газ» для приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта «Обустройство скважины №123 и подключение к технологической линии УКПГ м/р Амангельды в составе:

Председатель: Шалов Ш.И. – Генеральный директор ТОО «Амангельды Газ»;

Члены Комиссии:

Попандопуло П.Г. - Главный инженер ЮжКаз ДГП КазНИССА

Казиев Н.М. - Заместитель генерального директора по производству ТОО «Амангельды Газ»

Атауоллаулы Д. - Заместитель начальника Департамента экологии по Жамбылской области (по согласованию).

Еспенбетов Ш.Т. - И.о. главного специалиста Департамента комитета государственной санитарно-эпидемиологического надзора МЗ РК по Жамбылской области (по согласованию).

Едильбаев А.З. - Директор ТОО «Арайстроймаркет-2003» (по согласованию).

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком - Товарищество ограниченной ответственности «Арайстроймаркет-2003» предъявлены к приемке в эксплуатацию объект, выполненный в соответствие рабочему проекту «Обустройство площадок скважин 5Г, 6Г, 16Г, 123 и подключение к технологической линии УКПГ (установки комплексной подготовки газа) на месторождении Амангельды» - новое строительство по адресу: Республика Казахстан, Жамбылская область, Таласский район.
2. Строительство осуществлено на основании Договора подряда № 09-ДЗ-216 от 28.12.2009 года и дополнительными соглашениями №1,2,3,4. Заключения Государственной вневедомственной экспертизы ДГП «Жамбылгосэкспертиза» от 18.10.2007 года №10-333/07 по рабочему проекту «Обустройство площадок

скважин 5Г, 6Г, 16Г, 123 и подключение к технологической линии УКПГ. Заключения Государственной вневедомственной экспертизы ДГП «Жамбылгосэкспертиза» от 24.11.2009 года №08-0490/09 (корректировка).

3. Строительство обустройство площадки скважины №123 и подключение к технологической линии УКПГ, осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «Арайстроймаркет – 2003».
4. Проектно-сметная документация на строительство разработано на основании технического задания (приложения №2 к Договору №07-ДМ-52/1 от 20.06.2007 г.) генеральным проектировщиком АО «НИПИнефтегаз» выполнившим рабочую и сметную документацию по архитектурно-строительной, технологической частям вспомогательных сооружений, электроснабжению, охране окружающей среды месторождения Амангельды.
5. Исходные данные для проектирования выданы: техническое задание приложение №2 к Договору № 07-ДМ-52/1 от 20.06.2007 г.
6. Строительство осуществлялось по рабочему проекту: «Обустройство площадок скважин 5Г, 6Г, 16Г, 123 и подключения к технологической линии УКПГ на месторождении Амангельды» (АО «НИПИнефтегаз»).
7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   Начало работ - декабрь 2009 года ; окончания работ – декабрь 2012 года.
8. Сметная стоимость утвержденной проектно-сметной документации: всего 139 234,0 т.тенге.
9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект «Обустройство площадки скважины №123 и подключения к технологической линии УКПГ на месторождении Амангельды», имеет следующие основные показатели по протяженности трассы трубопровода, линий электропередачи и подъездной автодороги:

№	Наименование	Единицы измерения	Проектная	Фактическая
1	Протяженность трассы трубопровода	метр	2760	2510
2	Диаметр трубопровода	мм	89х6	89х6
3	Протяженность трассы ВЛ-10 кВ	метр	950	950
4	Протяженность подъездной автодороги	метр	997,7	997,7
5	Сметная стоимость объекта	тыс. тенге	139 234,0	136 220,0

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: месторасположения объекта – месторождение Амангельды в Жамбылской области РК на территории Таласского района.
    Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект «Обустройство площадки скважины №123 и подключение к технологической линии УКПГ на месторождении Амангельды» имеет следующие: обустройство устье скважины включает установку фонтанной и устьевой арматуры, отключающих задвижек, обвязочных трубопроводов и обслуживающих площадок. Устьевое оборудование рассчитано на давление 19,1 Мпа. Общая фактическая протяженность выкидной линии составляет 2510,0 метров. Выкидные линии выполнены из металлических

трубопроводов d=89х6мм, сталь В20 ГОСТ-8732-78, изготовленных по группе Б ГОСТ 8731-87 с наружным антикоррозионным трехслойным полиэтиленовым покрытием, нанесенный по ТУ 1394-012-172130888-03. Выкидные линии проложены подземно, глубина заложения – 1,5 м от верха трубы. Для защиты выкидных линий от почвенной коррозии предусмотрена катодная защита подключенной к УКПГ, от одной существующей катодной установки -УКЗ №4.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены.

Решение приемочной комиссии.

Предъявленный к приемке объект «Обустройство площадки скважины №123 и подключение к технологической линии УКПГ на месторождении Амангельды»,

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Председатель: _____ Шалов Ш.И.

Члены комиссии: _____ Попандуполо П.Г.

_____ Казиев Н.М.

_____ Атауоллаулы Д.

_____ Еспенбетов Ш.Т.

_____ Едильбаев А.З.