**Заказчик:** ГУ "Аппарат акима Ыргайтинского сельского округа Алакольского района"

**Подрядчик:** ТОО "Алаколь-Метспецстрой"

**Наименование стройки:** Работа по текущему ремонту по прокладке систем уличного освещения по Ыргайтинскому сельскому округу
**Основание:** Договор о государственных закупках работ №19 от 25.04.2019

## Справка
## о стоимости выполненных работ и затрат
**за апрель месяц 2019 года**

| № п/п | Наименование пусковых комплексов, объектов и работ | Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная стоимость | в том числе | | | НДС 12 % | Всего |
| | | | строительно-монтажные работы | оборудование, мебель и инвентарь | прочие затраты | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Выполнено в текущем месяце | 4 967 857 | | | | 596 143 | 5 564 000 |

**Заказчик** _____ **Мукабаев Д.К.**

**Подрядчик** _____ **Безменов А.Ю.**

**Заказчик:** ГУ "Аппарат акима Ыргайтинского сельского округа Алакольского района"

**Подрядчик:** ТОО "Алаколь-Метспецстрой"

**Наименование стройки:** Работа по текущему ремонту по прокладке систем уличного освещения по Ыргайтинскому сельскому округу
**Основание:** Договор о государственных закупках работ №19 от 25.04.2019

## Акт №1

### выполненных работ от 25 апреля 2019

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Текущий ремонт уличного освещения ул.Достык, ул.Алибаева п.Коктума Ыргайтинского сельского округа | | | | | | | | | | |
| | **Раздел 2 Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0412 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 % К=20,000; | м3 грунта | 12,8 | 1632,97 | 1622,42 | 20902 | 20767 | 0 | 6023 | 29079 |
| | | | | | 10,55 | 642,97 | 135,04 | 8230 | 0 | 2154 | |
| 2 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=20,000; | т | 0,1 | 904080 | 1040 | 90408 | 104 | 68009 | 20329 | 119596 |
| | | | | | 222950 | 450 | 22295 | 45 | 0 | 8859 | |
| 3 | 1133-0304-0101 | Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство НР = 80 % | опора | 20 | 18396,95 | 0 | 367939 | 0 | 322590 | 36279 | 436556 |
| | | | | | 2267,45 | 0 | 45349 | 0 | 0 | 32337 | |
| 4 | 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 12,8 | 796,09 | 0 | 10190 | 0 | 0 | 7337 | 18929 |
| | | | | | 796,09 | 0 | 10189,952 | 0 | 0 | 1402 | |
| | **Раздел 3 Монтаж опор** | | | | | | | | | | |
| 5 | 1133-0301-0401 | Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР = 80 % | опора | 20 | 17363,65 | 3804,95 | 347273 | 76099 | 5084 | 238800 | 632959 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 13304,5 | 1620,5 | 266090 | 32410 | 0 | 46886 | |
| 6 | 2900-0001-0001 | Опора СТВ 8 хц | опора | 20 | 58090,63 | | 1161813 | | 1161813 | 0 | 1254758 |
| | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 92945 | |
| **Раздел 4 Монтаж электроосвещения** | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1128-0309-0501 | Провода самонесущие изолированные марки СИП-2, СИП-2А. Подвеска на опорах воздушных линий электропередачи напряжением 1 кВ НР = 87 % | км провода | 0,9 | 313591,11 | 44596,67 | 282232 | 40137 | 52233 | 173646 | 492348 |
| | | | | | 210957,78 | 10812,22 | 189862 | 9731 | 0 | 36470 | |
| 8 | 2306-0131-0405 | Кабели силовые АВВГ 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,9 | 359677 | | 323709 | | 323709 | 0 | 349606 |
| | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 25897 | |
| 9 | 2404-0207-5318 | Бандажи дистанционные SO79.5 ГОСТ Р 51177-98 К=20,000 0; | шт. | 60 | 1187 | | 71220 | | 71220 | 0 | 76918 |
| | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 5698 | |
| 10 | 2404-0207-2606 | Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 К=20,000; | шт. | 40 | 178 | | 7120 | | 7120 | 0 | 7690 |
| | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 570 | |
| 11 | 2404-0207-3213 | Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 20 | 1371 | | 27420 | | 27420 | 0 | 29614 |
| | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 2194 | |
| 12 | 2404-0207-5024 | Зажимы герметичные прокалывающие SLIW17.1 ГОСТ Р 51177-98 К=20,000; | шт. | 40 | 1951 | | 78040 | | 78040 | 0 | 84283 |
| | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 6243 | |
| 13 | 1133-0207-0102 | Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР = 80 % | светильник | 16 | 6176,38 | 2461,75 | 98822 | 39388 | 24508 | 40642 | 150621 |
| | | | | | 2182,88 | 992,25 | 34926 | 15876 | 0 | 11157 | |
| 14 | 1133-0209-0101 | Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР = 80 % К=20,000; | м шин заземления | 60 | 1190,57 | 47,57 | 71434 | 2854 | 57704 | 9289 | 87181 |
| | | | | | 181,27 | 12,25 | 10876 | 735 | 0 | 6458 | |

Текущий ремонт уличного освещения ул.Конаева, ул.Бектурова п.Коктума Ыргайтинского сельского округа

**Раздел 1 Демонтажные работы**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -17-0101-0705 | Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 % | шт | 20 | 164,05 | 1,6 | 3281 | 32 | 0 | 2351 | 6083 |
| | | | | 162,45 | 0,8 | 3249 | 16 | 0 | 451 | |
| **Раздел 4 Монтаж электроосвещения** | | | | | | | | | | |
| 2 1133-0207-0102 | Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР = 80 % | светильник | 20 | 6176,3 | 2461,7 | 123526 | 49234 | 30635 | 50802 | 188274 |
| | | | | 2182,85 | 992,25 | 43657 | 19845 | 0 | 13946 | |
| 3 2307-0106-0320 | Светильник уличный светодиодный модели "Keremet" C 120W, 120 Вт, 14400 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014 | шт. | 20 | 46452 | | 929040 | | 929040 | 0 | 1003363 |
| | | | | 0 | | 0 | | 0 | 74323 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по акту** | **4 967 857** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 626 629 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 228 615 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 86 888 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 3 159 125 |
| Накладные расходы, тенге | 585 497 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 367 991 |
| НДС (12 %) | 596 143 |
| **Всего по акту с учетом НДС** | **5 564 000** |

**Заказчик**

ГУ "Аппарат акима Ыргайтинского сельского округа Алакольского района "

Ыргайтинский с.о., с.Коктума, ул.Достык 47

БИН 130340009961

БИК KKMFKZ2A

ИИК KZ79070106KSN0915160

РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

**Заказчик** _____ **Мукабаев Д.К.**

**Подрядчик**

ТОО "Алаколь-Метспецстрой"

Алакольский район, с.Булакты, ул.М.Ауэзова, 39

БИН 100940012968

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ286017311000000441

АО"Народный Банк Казахстана"

**Подрядчик** _____ **Безменов А.Ю.**