Промышленно-производственное здание
2021 10.10 17

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«04» октября 2017г.

Заказчик Халмет Дармен , (ИИН 711 229 399 025)
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от «03» октября 2017 г. ТОО «Г.С.Г. Высотник», юр. адрес: г. Алматы, ул. Ратушного, 40Б.в лице директора Мұкаметхан Ә.Ә. действующего на основании устава
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «02» октября 2017г. ИП «Арх Строй Консалтинг» в лице предпринимателя Хайрадинова С. З., юр. адрес: г.Алматы, ул. Казыбек би, ул. Фурманова, д. 65/107, кв. 107 в лице эксперта Рысмамбетова Сейткамала Махамбеталиевича, аттестат эксперта АДС и ЖКХ № 03791, от 09 октября 2012 г. №40 до 09 октября 2017 года
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «02» октября 2017 г. ИП «ПСК Архат 2», в лице директора Ченгелбаева А.Б. юр.адрес: Алматинская обл. Жамбылский р-н. с.Узынагаш, ул.Бекболата, д.55. в лице архитектора Кентугаева Айдос Зейнуллаевича,
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: « Промышленно-производственное здание»
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: г. Алматы, р-н. Жетысуский, пр.Рыскулова, д. 101/2
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса) проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «29» ноября 20 13 г. № 20/11/02, Договор купли-продажи земельного участка
наименование органа вынесшего решение

Промышленно-производственное здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	2471,27	2483,8
Число этажей	этаж	4-х этажный +п/полдвал	4-х этажный +п/полдвал
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	8669,5	9200
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более		2471,27			2483,8	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Промышленно- производственное здание представляет собой четырехэтажное здание, прямоугольное в плане размерами в осях: 31,800 х 26,650 мм Коммуникаций – централизованные ;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 161 891 600 (сто шестьдесят один миллион восемьсот девяносто шестьсот тысяч)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «____»_____20____года
№ _____

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ___Управление государственного архитектурно –строительного контроля города Алматы от 20.03.2015 г. № 84/ЖТ-531_____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) __ТОО «ПСК Архат 2» номер проекта №06/14-АР_____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) _Заключение № 2743, Управление Архитектуры и Градостроительства города Алматы, от 17 октября 2014 года, АПЗ № 3011, от 07 октября 2014 г._____

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ___20.03.15 года___;
месяц, год

окончание работ ___22.06.17 года___;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства __24 (двадцать четыре)__ месяц;
фактически___27 (двадцать семь)___ месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____
_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

тенге, в том числе строительно-монтажных работ 48 500 000 (сорок восемь миллион пятьсот тысяч) тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 113 391 600 (сто тринадцать миллион триста девяносто шестьсот тысяч) тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 155 000 000 (сто пятьдесят пять миллион тысяч) тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 48 500 000 (сорок восемь миллион пятьсот тысяч) тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 106 500 000 (сто шесть миллион пятьсот тысяч) тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Промышленно-производственное здание» по адресу: г. Алматы, р-н. Жетысуский, пр. Рыскулова, д. 101/2 готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Халмет Дармен , (ИИН 711 229 399 025)

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Технический надзор Рысмамбетов Сейткамал Махамбеталиевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Кентугаев Айдос Зейнуллаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Мукаметхан Э.Э.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

© 2012. РГП на ПХВ Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан

Мемлекеттік сәулет, қала құрылысы және құрылыс бақылауы мемлекеттік мекемесі
Шығыс: промышленно-производственное здание
№ 001 10.10 2017
Бас маман:

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«03» октября 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Г.С.Г. Высотник», юр. адрес: г. Алматы, ул. Ратушного, 40Б,

наименование организации, юридический адрес

в лице: директора Мұкаметхан Ә.Ә. действующего на основании устава

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Промышленно-производственное здание» по адресу: г.Алматы,р-н Жетысуский, пр.Рыскулова, д. 101/2

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является Халмет Дармен , (ИИН 711 229 399 025)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ПСК Архат 2» номер проекта №06/14-АР

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Заключение №2743 , Управление Архитектуры и Градостроительства города Алматы, от 17 октября 2014 года, АПЗ №3011, от 07 октября 2014 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Промышленно-производственное здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	2471.27	2483,8
Число этажей	этаж	4-х этажный +п/подвал	4-х этажный +п/полдвал
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	8669,5	9200
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более		2471.27			2483,8	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Промышленно- производственное здание представляет собой четырехэтажное здание с подвалом, прямоугольное в плане размерами в осях: 31.800 х 26.650 мм Коммуникаций – централизованные;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 20.03.15 года;

месяц, год

окончание работ ___22.06.17 года ___;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства __24 (двадцать четыре)__ месяц;
фактически___27 (двадцать семь)___ месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО „АЖК", Алменов А.А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

ГКП „Холдинг Алматы Су" Б. Шамбулов
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

ТОО „Алматинские тепловые сети" Аманжалиев Е.В.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Промышленно-производственное здание» по адресу: г. Алматы, р-н. Жетысуский, пр.Рыскулова, д. 101/2 готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО ««Г.С.Г.Высотник», Мукаметхан Ә.Ә.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Алматы қаласы
Сәулет және қала құрылысы Басқармасы
Кірісті: промышленно-производственное здание
Алматы қаласы мәслихаты
№ 1041 10.10 2017
Бас маман:

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«02» октября 2017г.

Авторский надзор ТОО «ПСК Архат 2» в лице директора Ченгелбаева Архата Болатовича

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице: архитектора Кентугаева Айдоса Зейнуллаевича, на основания приказ № 07-П от 05 марта 2014 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании Договора № 07 от 05 марта 2014 г.

№ договора и дата

по объекту: «Промышленно-производственное зданине» по адресу:г.Алматы.р-н Жетысуский, пр. Рыскулова,д.101/2

наименование и местонахождение объекта

заказчиком, которого является Халмет Дармен , (ИИН 711 229 399 025)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Г.С.Г.Высотник», ГСЛ №17007382 от 24.04.2017 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице: директора Мұкаметхан Ә.Ә. действующего на основании устава

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя;

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 20.03.2015 г.;

месяц, год

окончание работ 22.06.17 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства __24 (двадцать четыре)__ месяц;
фактически___27 (двадцать семь)___ месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
__ТОО «ПСК Архат 2» номер проекта № 06/14-АР_____
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным (ой) _Заключение № 2743, Управление Архитектуры и Градостроительства_ города Алматы, от 17 октября 2014 года, АПЗ № 3011, от 07 октября 2014 г._____
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация __ТОО «ПСК Архат 2» в лице директора Ченгелбаева Архата Болатовича_____
__"_____"_____2017 года_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору___Кентугаева Айдоса Зейнуллаевича _____
__"_____"_____2017 года_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

М.П.

Алматы қаласы
Сәулет және қала құрылысы басқармасы
нысан: промышленно-производственное здание
№ 1041 10.10 2017
Бас маман:

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«02» октября 2017г.

Технический надзор ИП «Арх Строй Консалтинг» в лице предпринимателя Хайрадинова Сания Зейнуллаевна, адрес: г. Алматы, ул. Казыбек би, уг. Фурманова, д. 65/107, кв. 107
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице: Рысмамбетова Сейткамала Махамбеталиевича, аттестат эксперта АДСиЖКХ №03791, от 09 октября 2012 г. №40 до 09 октября 2017 года
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании Договора № 03-ТН от 03 марта 2015 года
№ договора и дата

по объекту: «Промышленно-производственное здание» по адресу: г.Алматы ,р-н Жетысуский, пр. Рыскулова,д.101/2
наименование и местонахождение объекта

заказчиком, которого является Халмет Дармен , (ИИН 711 229 399 025)
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Г.С.Г.Высотник», ГСЛ №17007382 от 24.04.2017 года
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице: директора Мұқаметхан Ә.Ә. действующего на основании устава
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя;

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ___20.03.2015 г.___;
месяц, год
окончание работ ___22.06.17 года ___;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства _____24 (двадцать четыре)___месяц;
фактически___27 (двадцать семь)___ месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего_161 891 600 (сто шестьдесят один миллион восемьсот девяносто шестьсот тысяч) тенге, в том числе строительно-монтажных работ _48 500 000 (сорок восемь миллион пятьсот тысяч)_ тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 113 391 600 (сто тринадцать миллион триста девяносто шестьсот тысяч) тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

155 000 000 (сто пятьдесят пять миллион тысяч) тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 48 500 000 (сорок восемь миллион пятьсот тысяч)_ тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 500 000 (сто шесть миллион пятьсот тысяч) тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

__ТОО «ПСК Архат 2» номер проекта № 06/14-АР_____
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным (ой) _Заключение № 2743, Управление Архитектуры и Градостроительства_
__города Алматы, от 17 октября 2014 года, АПЗ № 3011, от 07 октября 2014 г._____
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительство

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и

соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация _ИП «Арх Строй Консалтинг» в лице предпринимателя Хайрадинова Сания Зейнуллаевна,_ "_____"_____2017 года_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

эксперт(ы) по технического надзора___Рысмамбетов Сейткамал Махамбеталиевич, аттестат эксперта АДС и ЖКХ № 03791, от 09 октября 2012 г. № 40 до 09 октября 2017 года_____ "_____"_____ 2017 года_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

М.П.

Заказчик: ТОО «KazTigerTape»

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: : Строительство производственных зданий по изготовлению скочтча и стрейч-пленки,расположенных по адресу:г.Алматы,р-н Алатауский,мкр.Алгабас,ул.7,уч.130/4

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2018 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**432 098 493,00**	**385 802 226**							**46 296 267**	**432 098 493,00**

М.П. **Заказчик:** _____ **Халмет Д.**

М.П. **Подрядчик:** _____ **Мұқаметхан Ә.Ә**

Тех. надзор Кожманбетов С. М.

Строительство производственных зданий по изготовлению скочтча и стрейч-пленки,расположенных по адресу:г.Алматы,р-н Алатауский,мкр.Алгабас,ул.7,уч.130/4

Реестр актов выполненных работ
за **декабрь** 2018 года

№	Наименование актов и видов работ	База	Итого
1	Административная здания КЖ	8 136 989	**9 407 245**
2	Административная здания АР	30 393 016	**35 137 633**
3	Административная здания ВК	845 014	**976 928**
4	Административная здания ОВ	10 057 028	**11 570 301**
5	Административная здания ЭМО	2 590 389	**2 991 873**
6	Производственный корпус-1 КЖ	19 298 612	**22 311 295**
7	Производственный корпус-1 АР	70 989 367	**82 071 432**
8	Производственный корпус-1 ВК	2 262 532	**2 615 733**
9	Производственный корпус-1 ОВ	25 611 881	**29 523 375**
10	Производственный корпус-1 ЭМО	12 429 594	**14 360 452**
11	Производственный корпус-2 КЖ	21 194 526	**24 503 177**
12	Производственный корпус-2 АР	93 693 909	**108 320 353**
13	Производственный корпус-2 ВК	2 262 532	**2 615 733**
14	Производственный корпус-2 ОВ	39 555 835	**45 557 987**
15	Производственный корпус-2 ЭМО	24 213 270	**27 981 718**
16	Пристройка КЖ	10 512 209	**12 153 258**
	итого	374 046 703	**432 098 493**

Директор ТОО "Г.С.Г.Высотник" _____ **Мұкаметхан Ә.**

Заказчик ТОО «KazTigerTape» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Строительство производственных зданий по изготовлению скочтча и стрейч-пленки,расположенных по адресу:г.Алматы,р-н Алатауский,мкр.Алгабас,ул.7,уч.130/4

Объект: Административная здания КЖ

Акт приемки выполненных работ № за декабрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Земляные работы					
1.	1.	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	721,8000000	284,23	205159
2.	2.	11-010205-0207 РСНБ РК 2015	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	180,0000000	5087,58	915764
3.	3.	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	901,8000000	284,23	256321
4.	4.	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	901,8000000	23,45	21149
5.	5.	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	901,8000000	284,23	256321
6.	6.	41-020102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	1659,2400000	109,65	181936

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	7.	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	541,0800000	38,76	20970
8.	8.	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3 грунта	541,0800000	22,32	12078
9.	9.	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	541,0800000	249,10	134784
		Раздел: Конструкции железобетонные					
10.	10.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	17,3000000	19516,88	337642
11.	11.	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	17,3000000	28994,81	501610
12.	12.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	1,1810000	226299,07	267259
13.	13.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	6,0253000	230678,37	1389906
14.	14.	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,3150000	222387,47	70052
15.	15.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	м2	616,7100000	1130,27	697048
16.	16.	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	10,5000000	47908,71	503041
17.	17.	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,6216000	222387,47	138236
18.	18.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,2982000	226299,07	67482
19.	19.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1260000	287610,34	36239
20.	20.	21-050106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10	т	0,1050000	308654,24	32409

1	2	3	4	5	6	7	8
			до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005				
21.	21.	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	11,9000000	61953,04	737241
22.	22.	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,5418000	222387,47	120490
23.	23.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,5040000	226299,07	114055
24.	24.	21-050106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0280000	308654,24	8642
25.	25.	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	14,1000000	61953,04	873538
26.	26.	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,4260000	222387,47	94737
27.	27.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,6150000	226299,07	139174
28.	28.	21-050106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0120000	308654,24	3704

ИТОГО: 8136989

В том числе :

Накладные расходы			1139879
Сметная прибыль			602740
Итого с временными	1,2 %	97644	8234633
Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %		8399326
Итого с НДС	12 %	1007919	9407245

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %			8399326	
		Итого с НДС	12 %	1007919		9407245	

Принял:
Заказчик

Сдал:
Подрядчик

Заказчик ТОО «KazTigerTape»

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Строительство производственных зданий по изготовлению скочтча и стрейч-пленки,расположенных по адресу:г.Алматы,р-н Алатауский,мкр.Алгабас,ул.7,уч.130/4

Объект: Административная здания АР

Акт приемки выполненных работ № за декабрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	61,8000000	11933,10	737466
2.	2.	ТПРАЙС	Пеноблок 600x300x250	м3	61,8000000	16483,50	1018680
3.	3.	11-080401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	284,0000000	3525,71	1001301
4.	4.	ТПРАЙС	Кирпич строительный250x120x65	м3	34,0800000	16483,50	561758
5.	5.	11-150207-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	284,0000000	772,28	219328
6.	6.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0455000	287610,34	13086
7.	7.	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	140,0000000	1284,33	179807
8.	8.	ТПРАЙС	Профилированный оцинкованный лист	м2	140,0000000	1648,35	230769

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	9.	11-120101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	166,0000000	2179,13	361735
10.	10.	ТПРАЙС	Водосточный желоб	м	116,0000000	1648,35	191209
11.	11.	ТПРАЙС	Водосточные трубы	м	50,0000000	1648,35	82418
12.	12.	ТПРАЙС	Водосточная воронка	шт	4,0000000	1648,35	6593
13.	13.	21-050106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0872000	308654,24	26915
14.	14.	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	7,0000000	129627,69	907394
15.	15.	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	4,0000000	25451,03	101804
16.	16.	12-080101-2303 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше.Устройство	м2	3,5000000	2442,63	8549
17.	17.	ТПРАЙС	Обрешетка 50х50	м2	3,5000000	1648,35	5769
18.	18.	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	396,0000000	1332,01	527475
19.	19.	21-110101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	61,1820000	21601,10	1321598
20.	20.	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3 изоляции	16,5000000	71433,43	1178652
21.	21.	ТПРАЙС	ТЕПЛОИЗОЛ ТОЛЩ 100мм	м2	16,5000000	26473,50	436813
22.	22.	11-150207-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхнос	58,0000000	772,28	44792

1	2	3	4	5	6	7	8
				ти			
23.	23.	21-050308-0206 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	58,0000000	251,75	14601
24.	24.	11-150201-0201 РСНБ РК 2015	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная сухими смесями по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,0000000	2866,48	2866
25.	25.	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Стены. Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов. Добавлять при необходимости	м2	375,0000000	79,14	29678
26.	26.	22-040101-9909 РСНБ РК 2015	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ /праймер/	кг	131,2500000	105,17	13804
27.	27.	11-150212-0306 РСНБ РК 2015	Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм	м2	165,0000000	1367,20	225588
28.	28.	22-050104-0503 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм СТ РК 1168-2006	кг	742,5000000	113,01	83908
29.	29.	11-150402-0402 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	750,0800000	1036,39	777376
30.	30.	11-080701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	533,0000000	1115,16	594380
31.	31.	11-150106-0301 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток	м2 поверхности облицовки	34,0000000	6953,40	236416
32.	32.	ТПРАЙС	Облицовочный кирпич	м2	35,7000000	1648,35	58846
33.	33.	22-050102-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	136,0000000	76,08	10347

1	2	3	4	5	6	7	8
34.	34.	11-150106-0301 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток	м2 поверхности облицовки	84,0000000	6953,40	584086
35.	35.	22-050102-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	336,0000000	76,08	25564
36.	36.	ТПРАЙС	Керамогранитная плитка	м2	84,0000000	2647,35	222377
37.	37.	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Установка оконных блоков из алюминиевых профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных ОК-1/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	52,1400000	5557,99	289793
38.	38.	21-090301-0225 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 55 мм трехстворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003	м2	45,9000000	47321,91	2172076
39.	39.	21-090201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	6,2400000	25154,66	156965
40.	40.	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	8,4000000	3973,43	33377
41.	41.	21-090402-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	8,4000000	29921,09	251337
42.	42.	21-090404-0311 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	шт.	4,0000000	1981,54	7926
43.	43.	21-090404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	4,0000000	4754,12	19016
44.	44.	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на	м2	39,2700000	2641,03	103713

1	2	3	4	5	6	7	8
			распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2				
45.	45.	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	29,1900000	15257,05	445353
46.	46.	21-090102-0108 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-8 внутренние СТ РК 943-92	м2	10,0800000	18301,52	184479
47.	47.	12-120101-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности внутренние. Огрунтовка по штукатурке	м2	30,0000000	262,61	7878
48.	48.	22-040101-9909 РСНБ РК 2015	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ /праймер/	кг	10,5000000	105,17	1104
49.	49.	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	30,0000000	1564,62	46939
50.	50.	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	30,0000000	1285,44	38563
51.	51.	11-100403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	341,0000000	3436,78	1171941
52.	52.	12-120101-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности внутренние. Огрунтовка по штукатурке	м2	341,0000000	262,61	89550
53.	53.	22-040101-9909 РСНБ РК 2015	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ /праймер/	кг	119,3500000	105,17	12553
54.	54.	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	341,0000000	1564,62	533535
55.	55.	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	341,0000000	1285,44	438334
56.	56.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатур	1005,0000000	1233,52	1239684

1	2	3	4	5	6	7	8
				иваемой поверхности			
57.	57. 12-120101-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности внутренние. Огрунтовка по штукатурке		м2	1005,0000000	262,61	263924
58.	58. 22-040101-9909 РСНБ РК 2015	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ /праймер/		кг	351,7500000	105,17	36995
59.	59. 11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей		м2 оштукатуриваемой поверхности	1005,0000000	956,15	960927
60.	60. 11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		м2 окрашиваемой поверхности	1005,0000000	1056,30	1061580
61.	61. 11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей		м2 оштукатуриваемой поверхности	159,0000000	1233,52	196129
62.	62. 11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону		м2	159,0000000	6094,56	969035
63.	63. 11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		м2 изолируемой поверхности	98,0000000	598,07	58610
64.	64. 21-110401-0306 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012		м3	4,9000000	43346,53	212398
65.	65. 11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой		м2 изолируемой поверхности	98,0000000	1070,37	104896

1	2	3	4	5	6	7	8
66.	66.	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	98,0000000	2190,47	214666
67.	67.	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	98,0000000	957,25	93811
68.	68.	11-110101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	98,0000000	544,22	53333
69.	69.	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2покрытия	98,0000000	2388,50	234073
70.	70.	22-060301-0632 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов рельефная глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2	99,9600000	3025,45	302424
71.	71.	22-050102-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	441,0000000	76,08	33553
72.	72.	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	240,0000000	598,07	143536
73.	73.	21-110401-0306 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	12,0000000	43346,53	520158
74.	74.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,3456000	24426,01	8442
75.	75.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,7008000	287610,34	201557
76.	76.	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	98,0000000	957,25	93811
77.	77.	11-110101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм	м2 стяжки	98,0000000	544,22	53333

1	2	3	4	5	6	7	8
			изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103				
78.	78.	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	240,0000000	3782,01	907683
79.	79.	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	28,0000000	6780,06	189842
80.	80.	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Грунт TAIKOR	м2 покрытия	28,0000000	2923,63	81862
81.	81.	11-110101-4301 РСНБ РК 2015	Основной слой TAIKOR PriMEr Устройство Применительно	м2	28,0000000	2433,26	68131
82.	82.	21-130816-2504 РСНБ РК 2015	Смесь TAIKOR PriMEr	т	0,7000000	178772,41	125141
83.	83.	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	28,0000000	6780,06	189842
84.	84.	21-010405-0101 РСНБ РК 2015	Песок кварцевый	т	44,8000000	1488,11	66667
85.	85.	11-110101-4701 РСНБ РК 2015	Полы полимерные наливные из полиуретана двухкомпонентного толщиной покрытия 3 мм. Устройство	м2	28,0000000	1328,36	37194
86.	86.	21-130801-0605 РСНБ РК 2015	Финишный слой TAIKOR Top 425	л	3,9200000	2906,85	11395
87.	87.	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,1421040	171828,80	24418
88.	88.	21-050206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,1421040	267246,73	37977
89.	89.	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0667200	275894,55	18408
90.	90.	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	4,0000000	1284,33	5137
91.	91.	ТПРАЙС	Профилированный оцинкованный лист	м2	4,0000000	16483,50	65934

1	2	3	4	5	6	7	8
92.	92.	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические. Установка	м ограждения	16,4000000	15874,28	260338
93.	93.	23-010103-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 48, толщина стенки 4 мм ГОСТ 3262-75	м	9,2000000	1721,96	15842
94.	94.	23-010103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 33,5 толщина стенки 4 мм ГОСТ 3262-75	м	7,2000000	1386,29	9981
95.	95.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,4000000	125,29	802
96.	96.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской за два раза	м2	6,4000000	295,80	1893
97.	97.	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,1421040	171828,80	24418
98.	98.	21-050206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,1421040	267246,73	37977
99.	99.	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0667200	275894,55	18408
100.	100.	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	4,0000000	1284,33	5137
101.	101.	ТПРАЙС	Профилированный оцинкованный лист	м2	4,0000000	16483,50	65934
102.	102.	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические. Установка	м ограждения	12,7000000	15874,28	201603
103.	103.	23-010103-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 48, толщина стенки 4 мм ГОСТ 3262-75	м	7,0000000	1721,96	12054

1	2	3	4	5	6	7	8
104.	104.	23-010103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 33,5 толщина стенки 4 мм ГОСТ 3262-75	м	5,7000000	1386,29	7902
105.	105.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,4000000	125,29	802
106.	106.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской за два раза	м2	6,4000000	295,80	1893
107.	107.	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,1421040	171828,80	24418
108.	108.	21-050206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,1421040	267246,73	37977
109.	109.	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0667200	275894,55	18408
110.	110.	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	4,0000000	1284,33	5137
111.	111.	ТПРАЙС	Профилированный оцинкованный лист	м2	4,0000000	16483,50	65934
112.	112.	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические. Установка	м ограждения	16,4000000	15874,28	260338
113.	113.	23-010103-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 48, толщина стенки 4 мм ГОСТ 3262-75	м	9,2000000	1721,96	15842
114.	114.	23-010103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 33,5 толщина стенки 4 мм ГОСТ 3262-75	м	7,2000000	1386,29	9981
115.	115.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,4000000	125,29	802

1	2	3	4	5	6	7	8
116.	116.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской за два раза	м2	6,4000000	295,80	1893
117.	117.	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,1421040	171828,80	24418
118.	118.	21-050206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,1421040	267246,73	37977
119.	119.	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0667200	275894,55	18408
120.	120.	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	4,0000000	1284,33	5137
121.	121.	ТПРАЙС	Профилированный оцинкованный лист	м2	4,0000000	16483,50	65934
122.	122.	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические. Установка	м ограждения	12,7000000	15874,28	201603
123.	123.	23-010103-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 48, толщина стенки 4 мм ГОСТ 3262-75	м	7,0000000	1721,96	12054
124.	124.	23-010103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 33,5 толщина стенки 4 мм ГОСТ 3262-75	м	5,7000000	1386,29	7902
125.	125.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,4000000	125,29	802
126.	126.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской за два раза	м2	6,4000000	295,80	1893
127.	127.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Крыльцо бетонное. Устройство	м3	18,8800000	22086,99	417002
128.	128.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0746496	24426,01	1823

1	2	3	4	5	6	7	8
129.	129.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0746496	287610,34	21470
130.	130.	11-150105-0101 РСНБ РК 2015	Ступени и подступенки. Облицовка полированными плитами	м2 поверхности облицовки	25,9200000	14818,11	384085
131.	131.	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	25,9200000	6002,53	155586
132.	132.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	144,0000000	1566,42	225565
133.	133.	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	144,0000000	2923,63	421003
134.	134.	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	144,0000000	1497,81	215685
135.	135.	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	144,0000000	932,41	134267

ИТОГО: 30393016

В том числе :

Накладные расходы			4807840
Сметная прибыль			2251335
Итого с временными	1,2 %	364716	30757732
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			31372887
Итого с НДС	12 %	3764746	35137633

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого с непредвиденными работами и затратами,		2 %			31372887	
	Итого с НДС		12 %	3764746		35137633	

Принял:
Заказчик

Сдал:
Подрядчик

Заказчик ТОО «KazTigerTape»

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Строительство производственных зданий по изготовлению скочтча и стрейч-пленки,расположенных по адресу:г.Алматы,р-н Алатауский,мкр.Алгабас,ул.7,уч.130/4

Объект: Административная здания ВК

Акт приемки выполненных работ № за декабрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: В1					
1.	1.	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 20 мм	1счетчик	1,0000000	999,43	999
2.	2.	23-030301-0207 РСНБ РК 2015	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 90-15	шт	1,0000000	44079,40	44079
3.	3.	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1,0000000	6592,35	6592
4.	4.	23-040902-1614 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,0000000	7064,61	7065
5.	5.	11-181101-0103 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	1,0000000	3504,75	3505
6.	6.	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	3,0000000	2894,13	8682
7.	7.	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20	м трубопровода	1,0000000	2479,69	2480

1	2	3	4	5	6	7	8
			мм. Прокладка				
8.	8.	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4,0000000	6592,35	26369
9.	9.	23-040501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000000	400,56	401
10.	10.	23-040501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	3,0000000	692,59	2078
11.	11.	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	3,0000000	3232,83	9698
12.	12.	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	6,0000000	2894,13	17365
13.	13.	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	29,0000000	2479,69	71911
14.	14.	11-160301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	24,0000000	2277,95	54671
15.	15.	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	6,0000000	6592,35	39554
16.	16.	23-040501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4,0000000	400,56	1602
17.	17.	23-040501-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000000	509,09	1018
18.	18.	23-021104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	16,5600000	468,81	7764

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	19.	11-130301-0504 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-017 за один раз	м2	8,1100000	130,74	1060
20.	20.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,1100000	103,10	836
21.	21.	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	54,0000000	666,99	36018
22.	22.	21-110403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	26,4000000	215,94	5701
23.	23.	21-110403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	33,0000000	285,31	9415
		Раздел: ТЗ					
24.	24.	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	31,0000000	2479,69	76870
25.	25.	11-160301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	22,0000000	2277,95	50115
26.	26.	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3,0000000	6592,35	19777
27.	27.	23-040702-0202 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000000	1080,84	2162
28.	28.	23-040702-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000000	832,45	832
29.	29.	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопров	36,0000000	666,99	24012

1	2	3	4	5	6	7	8
			ода				
30.	30.	21-110403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	6,6000000	215,94	1425
31.	31.	21-110403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	33,0000000	285,31	9415
32.	32.	23-021104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	13,3000000	468,81	6235
33.	33.	11-130301-0504 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-017 за один раз	м2	6,6000000	130,74	863
34.	34.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,1100000	103,10	836
	Раздел: К1						
35.	35.	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	34,0000000	2518,82	85640
36.	36.	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	7,0000000	1704,67	11933
37.	37.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9,8000000	606,43	5943
38.	38.	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	3,0000000	4996,22	14989
39.	39.	23-030102-0935 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	3,0000000	9479,15	28437
40.	40.	23-030102-1240 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ	шт.	3,0000000	2690,91	8073

1	2	3	4	5	6	7	8
			25809-96				
41.	41.	23-030102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	3,0000000	953,29	2860
42.	42.	11-170501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1,0000000	4162,75	4163
43.	43.	23-030102-1232 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1,0000000	5924,47	5924
44.	44.	23-030102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1,0000000	953,29	953
45.	45.	11-170101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	2,0000000	2912,60	5825
46.	46.	23-030102-1250 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	2,0000000	7448,38	14897
47.	47.	23-030102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	2,0000000	953,29	1907
48.	48.	11-170101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	1,0000000	17462,62	17463
49.	49.	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	3,0000000	6034,17	18103
50.	50.	23-030102-0303 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	3,0000000	22166,13	66498

ИТОГО: 845014

В том числе :

Накладные расходы 137224

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль					
		Итого с временными	1,2 %			62594	
		Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %	10140		855154 872257	
		Итого с НДС	12 %	104671		976928	

Принял:
Заказчик

Сдал:
Подрядчик

Форма 2-В

Форма N 2в

Заказчик ТОО «KazTigerTape»

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Строительство производственных зданий по изготовлению скочтча и стрейч-пленки,расположенных по адресу:г.Алматы,р-н Алатауский,мкр.Алгабас,ул.7,уч.130/4

Объект: Административная здания ОВ

Акт приемки выполненных работ № за декабрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Система отопления					
1.	1.	11-180301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы биметаллические	кВт	29,6510000	1711,86	50758
2.	2.	23-051001-0310 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	149,0000000	2802,79	417616
3.	3.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	20,0000000	3644,83	72897
4.	4.	23-041008-0418 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, трехосевая версия, правое исполнение, никелированный, с наружной резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	20,0000000	10278,03	205561
5.	5.	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Автоматический сбросник воздуха. Установка	комплект	20,0000000	334,34	6687
6.	6.	23-041010-2704 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, TMAX 110°C, типа WATTs	шт.	20,0000000	2590,21	51804

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	7.	23-041008-0502 РСНБ РК 2015	Клапан RA-N-15, угловой, присоединение RP 1/2, Тмакс 120°С, PN 10, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	13,0000000	8629,92	112189
		Раздел: Трубопроводы					
8.	8.	11-160301-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	55,0000000	1878,70	103328
9.	9.	11-160301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	40,0000000	2037,92	81517
10.	10.	11-160301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	65,0000000	1745,23	113440
11.	11.	11-160301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	55,0000000	2463,23	135477
12.	12.	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	215,0000000	152,27	32737
13.	13.	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Автоматический сбросник воздуха. Установка	комплект	2,0000000	334,34	669
14.	14.	23-041010-2704 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, TMAX 110°С, типа WATTs	шт.	2,0000000	2590,21	5180
15.	15.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	28,0000000	125,29	3508
16.	16.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	28,0000000	206,21	5774
17.	17.	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	215,0000000	886,85	190673

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	18.	21-110403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	55,0000000	215,94	11877
19.	19.	21-110403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	40,0000000	285,31	11413
20.	20.	21-110403-0211 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	65,0000000	318,88	20727
21.	21.	21-110403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	55,0000000	336,78	18523
22.	22.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	40,0000000	606,43	24257
23.	23.	21-100502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	8,5000000	264,06	2244
		Раздел: Система теплоснабжения установки П1					
		==========					
24.	24.	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1,0000000	34188,28	34188
25.	25.	51-020605-0124 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения со встроенным частотным преобразователем фланцевый, модель GHN AUTO 40-120 F, Q 10,0 м3/ч, H 3,5 м вод. ст., типа IMP PuMPs	шт.	1,0000000	206656,02	206656
26.	26.	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	15,0000000	3232,83	48492

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	27.	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до диаметром до 100 мм. Установка	шт.	7,0000000	6592,35	46146
28.	28.	23-040905-3201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа DAnfOss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000000	2996,36	5993
29.	29.	23-040905-3204 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа DAnfOss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	5,0000000	10323,91	51620
30.	30.	11-181001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1,0000000	19390,57	19391
31.	31.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1,0000000	3644,83	3645
32.	32.	23-041001-0102 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1,0000000	7333,14	7333
33.	33.	11-181101-0103 РСНБ РК 2015	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	2,0000000	3504,75	7010
34.	34.	23-041009-0805 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000000	52691,42	105383
35.	35.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,0000000	125,29	251
36.	36.	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	15,0000000	886,85	13303
37.	37.	21-110403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	16,5000000	336,78	5557

1	2	3	4	5	6	7	8
38.	38.	21-100502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,4000000	264,06	106
39.	39.	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	15,0000000	152,27	2284
40.	40.	23-051313-0304 РСНБ РК 2015	Автоматический воздухоотводчик,Ду15	шт.	1,0000000	4240,56	4241
		Раздел: Система П1					
41.	41.	11-202501-0103 РСНБ РК 2015	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 31,5 тыс м3/час. Установка	камера	1,0000000	164977,51	164978
42.	42.	51-050603-0103 РСНБ РК 2015	Приточная установка VS-10-R-H-T, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS	комплект	1,0000000	856454,53	856455
43.	43.	23-050307-0401 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие № 2 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	1,0000000	3358,88	3359
44.	44.	11-201001-0102 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка	глушитель шума	1,0000000	14973,58	14974
45.	45.	11-200301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	1,0000000	2791,62	2792
46.	46.	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	11,0000000	3693,84	40632
47.	47.	11-200501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	1,0000000	2812,77	2813
48.	48.	11-200501-0102 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 355 мм. Установка	заслонка	11,0000000	3195,08	35146
49.	49.	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до диаметром до	шт.	1,0000000	6592,35	6592

1	2	3	4	5	6	7	8
			100 мм. Установка				
50.	50.	23-050308-0536 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, предел огнестойкости EI 90	шт.	1,0000000	32012,82	32013
51.	51.	11-200101-0402 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	15,5000000	6597,63	102263
52.	52.	11-200101-0403 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	48,2000000	6638,26	319964
53.	53.	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	2,8000000	71433,43	200014
54.	54.	21-110101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	2,8000000	21601,10	60483
55.	55.	11-260301-0103 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из проволоки	м2 изолируемой поверхности	56,0000000	654,53	36654
56.	56.	11-260301-0301 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной	м2 поверхности покрытия изоляции	56,0000000	4998,53	279918
57.	57.	23-050301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0,0100000	165294,38	1653
		Раздел: Система В1 ========== ==========					
58.	58.	11-201601-0103 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,4 т. Установка	вентилятор	1,0000000	35537,78	35538
59.	59.	51-050111-0102 РСНБ	Вентиляторы крышные радиальные,	комплект	1,0000000	309147,66	309148

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-8, Р 3 кВт, n 750 об/мин ГОСТ 24814-81				
60.	60.	23-050307-0401 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие № 2 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	2,0000000	3358,88	6718
61.	61.	11-200401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1,0000000	2543,93	2544
62.	62.	23-041001-0109 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1,0000000	27956,34	27956
63.	63.	11-201001-0102 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка	глушитель шума	2,0000000	14973,58	29947
64.	64.	11-200701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1,0000000	3151,64	3152
65.	65.	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1,0000000	6592,35	6592
66.	66.	23-050308-0402 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 200 мм х 100 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1,0000000	42161,64	42162
67.	67.	11-200301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	6,0000000	2791,62	16750
68.	68.	11-200101-0401 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	1,6368000	6822,53	11167
69.	69.	11-200101-0403 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	8,0000000	6638,26	53106
70.	70.	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых	м3	0,1000000	71433,43	7143

1	2	3	4	5	6	7	8
			материалов				
71.	71.	21-110101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	0,1000000	21601,10	2160
72.	72.	11-260301-0103 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из проволоки	м2 изолируемой поверхности	2,0000000	654,53	1309
73.	73.	11-260301-0301 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной	м2 поверхности покрытия изоляции	2,0000000	4998,53	9997
74.	74.	21-110403-9903 РСНБ РК 2015	Компенсирующая /самоклеящая лента /	м	20,0000000	146,57	2931
75.	75.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	20,0000000	281,96	5639
		Раздел: Система В2 ========== ==========					
76.	76.	11-201501-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1,0000000	12968,50	12969
77.	77.	51-050103-0302 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые из углеродистой стали, марки ВО 12-303-8, Р 2,2 кВт, n 1430 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	1,0000000	80489,99	80490
78.	78.	23-050301-1403 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	м2	1,0000000	34272,41	34272
79.	79.	11-200101-0401 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	0,1705000	6822,53	1163
80.	80.	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,0100000	71433,43	714

1	2	3	4	5	6	7	8
81.	81.	21-110101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	0,0100000	21601,10	216
82.	82.	11-260301-0103 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из проволоки	м2 изолируемой поверхности	0,2000000	654,53	131
83.	83.	11-260301-0301 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной	м2 поверхности покрытия изоляции	0,2000000	4998,53	1000
84.	84.	21-110403-9903 РСНБ РК 2015	Компенсирующая /самоклеящая лента /	м	2,0000000	146,57	293
		Раздел: Система В3 ========== ==========					
85.	85.	11-201501-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,2 т. Установка	вентилятор	1,0000000	40529,30	40529
86.	86.	23-050403-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые фланцевые из оцинкованной стали, марки ВО 200-4Е	комплект	1,0000000	21836,06	21836
87.	87.	23-050301-1403 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	м2	1,0000000	34272,41	34272
88.	88.	11-200101-0401 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	0,1705000	6822,53	1163
89.	89.	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,0100000	71433,43	714
90.	90.	21-110101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	0,0100000	21601,10	216
91.	91.	11-260301-0103 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из проволоки	м2 изолируемой	0,2000000	654,53	131

1	2	3	4	5	6	7	8
				поверхности			
92.	92.	11-260301-0301 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной	м2 поверхности покрытия изоляции	0,2000000	4998,53	1000
93.	93.	21-110403-9903 РСНБ РК 2015	Компенсирующая /самоклеящая лента /	м	2,0000000	146,57	293
		Раздел: Система В4 ==========	==========				
94.	94.	11-201501-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,2 т. Установка	вентилятор	1,0000000	40529,30	40529
95.	95.	23-050403-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые фланцевые из оцинкованной стали, марки ВО 200-4Е	комплект	1,0000000	21836,06	21836
96.	96.	23-050301-1403 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	м2	1,0000000	34272,41	34272
97.	97.	11-200101-0401 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	0,1705000	6822,53	1163
98.	98.	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,0100000	71433,43	714
99.	99.	21-110101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	0,0100000	21601,10	216
100.	100.	11-260301-0103 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из проволоки	м2 изолируемой поверхности	0,2000000	654,53	131
101.	101.	11-260301-0301 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной	м2 поверхности покрытия изоляции	0,2000000	4998,53	1000

1	2	3	4	5	6	7	8
102.	102.	21-110403-9903 РСНБ РК 2015	Компенсирующая /самоклеящая лента /	м	2,0000000	146,57	293
	Раздел: Система В5						
103.	103.	11-201501-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,2 т. Установка	вентилятор	1,0000000	40529,30	40529
104.	104.	23-050403-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые фланцевые из оцинкованной стали, марки ВО 200-4Е	комплект	1,0000000	21836,06	21836
105.	105.	23-050301-1403 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	м2	1,0000000	34272,41	34272
106.	106.	11-200101-0401 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	0,1705000	6822,53	1163
107.	107.	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,0100000	71433,43	714
108.	108.	21-110101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	0,0100000	21601,10	216
109.	109.	11-260301-0103 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из проволоки	м2 изолируемой поверхности	0,2000000	654,53	131
110.	110.	11-260301-0301 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной	м2 поверхности покрытия изоляции	0,2000000	4998,53	1000
111.	111.	21-110403-9903 РСНБ РК 2015	Компенсирующая /самоклеящая лента /	м	2,0000000	146,57	293
	Раздел: Система В6						

1	2	3	4	5	6	7	8
112.	112.	11-201501-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,2 т. Установка	вентилятор	1,0000000	40529,30	40529
113.	113.	23-050403-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые фланцевые из оцинкованной стали, марки ВО 200-4Е	комплект	1,0000000	21836,06	21836
114.	114.	23-050301-1403 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	м2	1,0000000	34272,41	34272
115.	115.	11-200101-0401 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	0,1705000	6822,53	1163
116.	116.	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,0100000	71433,43	714
117.	117.	21-110101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	0,0120000	21601,10	259
118.	118.	11-260301-0103 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из проволоки	м2 изолируемой поверхности	0,2400000	654,53	157
119.	119.	11-260301-0301 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной	м2 поверхности покрытия изоляции	0,2400000	4998,53	1200
120.	120.	21-110403-9903 РСНБ РК 2015	Компенсирующая /самоклеящая лента /	м	24,0000000	146,57	3518
	Раздел: Система В7 ========== ==========						
121.	121.	11-201501-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,2 т. Установка	вентилятор	1,0000000	40529,30	40529
122.	122.	23-050403-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые фланцевые из оцинкованной стали, марки ВО 200-4Е	комплект	1,0000000	21836,06	21836

1	2	3	4	5	6	7	8
123.	123.	23-050301-1403 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	м2	1,0000000	34272,41	34272
124.	124.	11-200101-0401 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	0,1705000	6822,53	1163
125.	125.	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,0100000	71433,43	714
126.	126.	21-110101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	0,0120000	21601,10	259
127.	127.	11-260301-0103 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из проволоки	м2 изолируемой поверхности	0,2400000	654,53	157
128.	128.	11-260301-0301 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной	м2 поверхности покрытия изоляции	0,2400000	4998,53	1200
129.	129.	21-110403-9903 РСНБ РК 2015	Компенсирующая /самоклеящая лента /	м	24,0000000	146,57	3518
		Раздел: Система ВЕ-ВЕ6 ========== ==========					
130.	130.	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	9,0000000	6960,80	62647
131.	131.	11-200701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	6,0000000	3151,64	18910
132.	132.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	10,0000000	281,96	2820

1	2	3	4	5	6	7	8
133.	133.	23-050301-1403 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х150 мм	м2	6,0000000	34272,41	205634
134.	134.	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,7500000	71433,43	53575
135.	135.	21-110101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	0,7500000	21601,10	16201
136.	136.	11-260301-0103 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из проволоки	м2 изолируемой поверхности	15,0000000	654,53	9818
137.	137.	11-260301-0301 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной	м2 поверхности покрытия изоляции	15,0000000	4998,53	74978
138.	138.	21-110403-9903 РСНБ РК 2015	Компенсирующая /самоклеящая лента /	м	10,0000000	146,57	1466
		Раздел: Тепловой пункт					
139.	139.	11-190201-0105 РСНБ РК 2015	Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 80 м3/ч. Установка	устройство	1,0000000	114109,48	114109
140.	140.	51-040105-0509 РСНБ РК 2015	Котел газовый напольный модели KDB 535 GTD, тепловая мощность отопительной системы 58 кВт, типа NAviEn	комплект	1,0000000	743019,12	743019
141.	141.	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до диаметром до 100 мм. Установка	шт.	12,0000000	6592,35	79108
142.	142.	23-041001-2803 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	2,0000000	4455,38	8911
143.	143.	23-040905-2903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000000	2643,91	5288

1	2	3	4	5	6	7	8
144.	144.	23-040905-2902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	6,0000000	1395,24	8371
145.	145.	23-040905-2901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000000	876,08	1752
146.	146.	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр до 25 мм. Установка	фильтр	4,0000000	1991,71	7967
147.	147.	23-041013-0704 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2,0000000	1462,38	2925
148.	148.	23-041013-0703 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2,0000000	995,80	1992
149.	149.	23-041001-2801 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	1,0000000	3412,58	3413
150.	150.	23-041001-2802 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91	шт.	1,0000000	3791,88	3792
151.	151.	11-160602-0301 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1,0000000	1171,75	1172
152.	152.	23-041010-1304 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры VG, присоединение - наружное G 3/4A, пропускной способностью 2,5 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,0000000	142328,25	142328
153.	153.	11-180401-0117 РСНБ РК 2015	Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, вместимость 1 м3. Установка	бак	1,0000000	140811,28	140811
154.	154.	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1,0000000	16192,53	16193
155.	155.	23-041013-0705 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,0000000	2243,35	2243

1	2	3	4	5	6	7	8
156.	156.	11-180801-0302 РСНБ РК 2015	Теплообменники пластинчатые массой от 100 до 200 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	1,0000000	4714,46	4714
157.	157.	23-051101-0303 РСНБ РК 2015	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 14, для подключения к автономному котлу системы ГВС производительностью от 0,7 м3/ч до 1,0 м3/ч, Т1 80°С/Т2	шт.	1,0000000	142047,41	142047
158.	158.	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до диаметром до 100 мм. Установка	шт.	11,0000000	6592,35	72516
159.	159.	51-010103-3101 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный фланцевый, корпус из ВЧШГ, без ручки, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 13547-79	шт.	2,0000000	185301,07	370602
160.	160.	51-011005-0201 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий проходной модели 3222 с электроприводом модели 5824, с внутренней резьбой, Kvs 3,6 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа SAMsOn ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000000	149981,39	149981
161.	161.	51-010103-0301 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели WAfEr 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	6,0000000	207003,99	1242024
162.	162.	23-041001-0705 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11п для воды и пара, Т 225°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 11823-91	шт.	2,0000000	4086,15	8172
163.	163.	11-181001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1,0000000	2421,46	2421
164.	164.	23-041013-0707 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 40 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,0000000	5732,02	5732
165.	165.	23-041013-1502 РСНБ РК 2015	Вставка магнитная для фильтров FVF, DN от 25 до 32, типа DAnfOss	шт.	10,0000000	13260,97	132610

1	2	3	4	5	6	7	8
166.	166.	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4,0000000	6592,35	26369
167.	167.	23-040902-6741 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные полнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV серии LS, под приварку, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,0000000	6374,26	25497
168.	168.	11-160602-0202 РСНБ РК 2015	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2,0000000	1195,36	2391
169.	169.	23-041009-0904 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000000	28192,61	56385
170.	170.	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	22,0000000	576,83	12690
171.	171.	23-051501-0101 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	22,0000000	874,73	19244
172.	172.	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	10,0000000	804,75	8048
173.	173.	23-051501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	10,0000000	1899,86	18999
174.	174.	11-160301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	5,0000000	2277,95	11390
175.	175.	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	10,0000000	2894,13	28941
176.	176.	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	12,0000000	3232,83	38794

1	2	3	4	5	6	7	8
177.	177.	11-160301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	6,0000000	3830,34	22982
178.	178.	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6,0000000	2728,05	16368
179.	179.	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2,0000000	34188,28	68377
180.	180.	51-020605-0203 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные для систем ГВС резьбовой, модель SAN ECO 15/15 BTU	шт.	2,0000000	89461,17	178922
181.	181.	11-160401-0403 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	2,0000000	8026,77	16054
182.	182.	23-020103-2509 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 80 ГОСТ 12816-80	комплект	2,0000000	15594,95	31190

ИТОГО: 10057028

В том числе :

Накладные расходы			1026253
Сметная прибыль			744965
Итого с временными	1,2 %	71037	10128065
Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %		10330626
Итого с НДС	12 %	1239675	11570301

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого с временными		1,2 %	71037		10128065	
	Итого с непредвиденными работами и затратами,		2 %			10330626	
	Итого с НДС		12 %	1239675		11570301	

Принял:
Заказчик

Сдал:
Подрядчик

Заказчик ТОО «KazTigerTape»

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Строительство производственных зданий по изготовлению скочтча и стрейч-пленки,расположенных по адресу:г.Алматы,р-н Алатауский,мкр.Алгабас,ул.7,уч.130/4

Объект: Административная здания ЭО

Акт приемки выполненных работ № за декабрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Электрооборудование					
1.	1.	13-080303-0702 РСНБ РК 2015	Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами на ток до 160 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,0000000	10854,72	10855
2.	2.	23-070204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	1648,11	1648
3.	3.	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8,0000000	5717,68	45741
4.	4.	23-070204-0648 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	2056,50	2057
5.	5.	23-070204-0646 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,0000000	1702,94	3406
6.	6.	23-070204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р	шт.	3,0000000	1702,94	5109

1	2	3	4	5	6	7	8
			51327.1-2010				
7.	7.	23-070204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	568,39	568
8.	8.	23-070204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	4642,23	4642
9.	9.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Установка автоматов одно-, двух-, трехполюсных, устанавливаемых на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	29,0000000	3187,11	92426
10.	10.	23-070204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	1648,11	1648
11.	11.	23-070204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5,0000000	1648,11	8241
12.	12.	23-070204-0612 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	520,28	520
13.	13.	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	15,0000000	520,28	7804
14.	14.	23-070204-1807 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД-4 4Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7,0000000	5662,65	39639
	Раздел: Щитовое оборудование						
15.	15.	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	4,0000000	4978,93	19916
16.	16.	23-070201-0120 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-36 IP40, на 36 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000000	6537,62	6538
17.	17.	23-070201-0119 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18	шт.	1,0000000	4591,88	4592

1	2	3	4	5	6	7	8
			модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001				
18.	18.	23-070201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000000	2700,98	2701
19.	19.	23-070201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-6 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000000	2700,98	2701
20.	20.	13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	1,2000000	1107,09	1329
21.	21.	23-070222-0205 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	4,0000000	11386,84	45547
22.	22.	21-060902-1201 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный перфорированный	шт.	4,0000000	580,70	2323
		Раздел: Электроустановочные изделия					
23.	23.	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	17,0000000	655,18	11138
24.	24.	23-070218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	17,0000000	502,38	8540
25.	25.	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	12,0000000	655,18	7862
26.	26.	23-070218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	12,0000000	352,45	4229
27.	27.	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	4,0000000	735,49	2942
28.	28.	23-070218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки,	шт.	4,0000000	502,38	2010

1	2	3	4	5	6	7	8
			номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012				
29.	29.	13-080305-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	53,0000000	1654,41	87684
30.	30.	23-070220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	53,0000000	631,05	33446
	Раздел: Светотехническое электрооборудование						
31.	31.	13-080305-0309 РСНБ РК 2015	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования	шт.	88,0000000	1687,66	148514
32.	32.	23-070106-1401 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные, тип ДПО 1301 LED, мощность 6x1 Вт, степень защиты IP 54	шт.	88,0000000	3456,22	304147
33.	33.	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	5,0000000	2060,63	10303
34.	34.	23-080304-0202 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-12-П "Шыгу" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1,0000000	1782,38	1782
35.	35.	13-080305-0305 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	17,0000000	2852,02	48484
36.	36.	23-070106-1001 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные потолочные, настенные для внутренней установки, модели Диора 6, мощность 6 Вт, световой поток 700 Лм, степень защиты IP40	шт.	17,0000000	4027,97	68475
37.	37.	13-080305-0603 РСНБ РК 2015	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на крыше здания	шт.	4,0000000	11375,95	45504
38.	38.	23-070106-0517 РСНБ РК 2015	Светильники прожекторного типа светодиодные марки ДСО-9 мощность	шт.	4,0000000	29958,01	119832

1	2	3	4	5	6	7	8
			50 Вт, световой поток 6000 лм, степень защиты IP 67, количество LED 1 штука COB, ГОСТ 55705-2013				
			Раздел: Кабельные изделия и првода"				
39.	39.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 мдо 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках икоробах	м кабеля	170,0000000	445,38	75714
40.	40.	23-060146-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг	км	0,1360000	996097,47	135469
41.	41.	23-060146-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг	км	0,0250000	696059,72	17401
42.	42.	ТПрайс.лист	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг 3х2,5	м	960,0000000	219,78	210989
43.	43.	23-060144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4	км	0,0030000	460631,71	1382
44.	44.	23-060515-0301 РСНБ РК 2015	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, мощность 150 Вт, наружный диаметр 7,5 мм	м	117,0000000	5011,46	586341
45.	45.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	230,0000000	605,05	139162
46.	46.	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром до 20 мм	м	230,0000000	33,57	7720
47.	47.	13-080206-0103 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования	м	300,0000000	465,35	139604

1	2	3	4	5	6	7	8
48.	48.	23-070202-0707 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК	шт.	300,0000000	135,38	40615
49.	49.	ТПрайс.лист	Пластиковый кабель-канал 60х40х3000	шт	2,0000000	249,75	500
50.	50.	23-070202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа BYlECrTiCA	шт.	2,0000000	269,65	539
51.	51.	21-050106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0756000	259500,72	19618
52.	52.	21-130201-0301 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,0000000	253,99	254
53.	53.	21-130201-0303 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,0000000	237,20	237

ИТОГО: 2590389

В том числе :

Накладные расходы			278666
Сметная прибыль			191881
Итого с временными	1,2 %	28547	2618936
Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %		2671315
Итого с НДС	12 %	320558	2991873

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %			2671315	
		Итого с НДС	12 %	320558		2991873	

Принял:
Заказчик

Сдал:
Подрядчик

7111

Заказчик ТОО «KazTigerTape»

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Строительство производственных зданий по изготовлению скочтча и стрейч-пленки,расположенных по адресу:г.Алматы,р-н Алатауский,мкр.Алгабас,ул.7,уч.130/4

Объект: Производственный корпус-1 КЖ

Акт приемки выполненных работ № за декабрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Земляные работы					
1.	1.	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	3491,0000000	284,23	992256
2.	2.	11-010205-0207 РСНБ РК 2015	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	165,0000000	5087,58	839450
3.	3.	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	3656,0000000	284,23	1039154
4.	4.	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	3656,0000000	23,45	85742
5.	5.	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	3656,0000000	284,23	1039154
6.	6.	41-020102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	6613,8000000	109,65	725205

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	7.	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	1710,0000000	38,76	66273
8.	8.	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3 грунта	1710,0000000	22,32	38172
9.	9.	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1710,0000000	249,10	425963
		Раздел: Фундамент ФП-1					
10.	10.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	17,6000000	19516,88	343497
11.	11.	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	100,2000000	28994,81	2905280
12.	12.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0332000	226299,07	7513
13.	13.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	6,1728000	230678,37	1423931
14.	14.	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,2565000	222387,47	57042
15.	15.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	м2	55,6000000	1130,27	62843
		Раздел: Подколонник					
16.	16.	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	4,5000000	26921,19	121145
17.	17.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0407700	226299,07	9226
18.	18.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,2948400	230678,37	68013
19.	19.	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	1,9944000	777931,95	1551507
		Раздел: Фундамент Фм-1, 2шт					