ЗАКАЗЧИК: **Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Жибек жолы-2008"**
Подрядчик: **ТОО "ЖБИ-С"**

Наименование стройки: Строительство моста через канал по а/д КХ-10 "Шауелдер-Коксарай-Байркум" км 1 в Отрарском районе
Договор № 52 от 15 сентября 2008 года

Общая стоимость работ по договору - 21 781 649 тенге
Общая стоимость работ по договору на 2008 год - 19 597 566 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 2 710 978 тенге
б) с начала работ 2 710 978 тенге

СПРАВКА
стоимости выполненных работ за сентябрь 2008 год

№ п/п	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге			
		С начала года по отчетный месяц		Выполнено за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	5	6	7	8
	Строительство моста через канал по а/д КХ-10 "Шауелдер-Коксарай-Байркум" км 1 в Отрарском районе	2 399 259	2 710 978	2 399 096	2 710 978
	Выплачен аванс		5 879 269		5 879 269
	Удержание аванса				
	Удержание 5%	119 955	135 549	119 955	135 549
	Возврат 5%				
	Сумма к оплате	2 279 141	2 575 429	2 279 141	2 575 429

Заказчик:

Начальник Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО

_____ Б.Н.Алиев

Инженер:

Директор ТОО "Жибек жолы-2008"

_____ Ы.С.Алдияров

Подрядчик:

Директор ТОО "ЖБИ-С"

_____ Е.Б.Зиятаев

Заказчик: **Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО**
Подрядчик: **ТОО "ЖБИ-С"**
Договор № 51 от 15 сентября 2008 года
Наименование стройки: **Строительство моста через канал по а/д КХ-10 "Шауелдер-Коксарай-Байркум" км 1**

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2008 года (Ф-2)
стоимости выполненных работ за сентябрь 2008 года

Составлен на основании сметного расчета

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. измерений	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,тенге
					всего / з/плата рабочих строит.	эксплуат.маш / в т.ч. з/пл машинистов	всего	зарплата рабочих строит	эксплуат.машин / в т.ч.з/плата машинист	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	27-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4см	м2	135	8,57 8,57		1 157	1 157	0 0	1 539 133
2	30-73-1	Установка стальных сварных перил ДЕМОНТАЖ	тн	0,49	9747,27 6439,5	87,41 31,5	4 776	3 155	43 15	3 456 109
3	27-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальто-бетонных	м3	10,22	393,11 238,5	154,61 4,07	4 018	2 437	1 580 42	3 297 133
4	27-18-5	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	м3	31,4	203,88 88,65	115,23 31,42	6 402	2 784	3 618 987	5 014 133
5	30-23-1 к=0,8	Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных плитных пролетных строений длиной до 9м ДЕМОНТАЖ	шт	27	3537,34 1287	2250,34 558,36	95 508	34 749	60 759 15 076	54 309 109
6	30-16-2	Разборка железобетонной кладки опор мостов и труб	м3	12,96	11208,89 4263,45	6945,14 2556,36	145 267	55 258	90 009 33 130	96 343 109
7	30-35-1 к=0,8	Укладка переходных сборно-монолитных плит, длиной до 5м для сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		насыпью, ДЕМОНТАЖ	м3	10,08	1309,11 774	535,11 139,98	13 196	7 802	5 394 1 411	10 042 109
8	5-73-1 к=0,8	Установка в скважину свай массой до 5т, ИЗВЛЕЧЕНИЕ СВАЙ	шт	20	1850,92 709,2	1141,72 319,36	37 018	14 184	22 834 6 387	23 657 115
9	1-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 гр. Механизированным способом	м2	96	0,99 0	0,99 0,3	99	0	95 29	28 97
10	1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см, 4- ПРОХОДОВ	м3	124	12,51	12,51 4,28	1 551	0	1 551 531	515 97
11	1-130-8 к=3	Добавлять за каждый послед.проход по одному следу прицепными катками на пневмоходу,массой 25 тн, при толщине слоя 30 см	м2	372	1,27 0	1,27 0,38	473	0	473 142	138 97
12	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	124	14,12 1,62	12 2,75	1 751	201	1 488 340	525 97
13	1-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108) квт(л.с), при перемещении грунтов 2 группы до 10м РАЗБОРКА СЪЕЗДА	м3	124	6,01	6,01 2,08	745	0	745 258	251 97
14	27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийной смеси толщ.12см. ТОЛЩ.18 СМ	м2	112	442,48 6,41	14,99 5,07	49 558	718	1 679 568	1 710 133
15	1-17-8	Разработка грунта 2 гр с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0,65м3.ДЛЯ УСТРОЙСТВА ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ	м3	1441	32,22 1,42	30,77 8,34	46 432	2 046	44 340 12 025	13 649 97
16	333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями самосвалами (работающих вне карьеров), расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	тн	2521,75	68,94	68,94 13,79	173 849	0	173 849 34 770	34 770 100
17	1-17-8	Разработка грунта 2 гр с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0,65м3. РАЗБОРКА ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ	м3	1441	32,22	30,77	46 432	2 046	44 340	13 649

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1,42	8,34			12 025	97
18	333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями самосвалами (работающих вне карьеров), расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	тн	2521,75	68,94	68,94 13,79	173 849	0	173 849 34 770	34 770 100
19	31-А11-11	Погрузка изделий из сборного ж/бетона, бетона, керамзитобетона массой до 5т при автомобильных перевозках	тн	83,7	152,8 106,96		12 789	8 953	0 0	8 953 100
20	31-А11-21	Разгрузка изделий из сборного ж/бетона, бетона, керамзитобетона массой до 5т при автомобильных перевозках	тн	83,7	140 98		11 718	8 203	0 0	8 203 100
21	333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями самосвалами (работающих вне карьеров), расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	тн	83,7	17,73	17,73 3,55	1 484	0	1 484 297	297 100
22	30-23-1	Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных плитных пролетных строений длиной до 9м ВРЕМЕННЫЙ ПЕРЕЕЗД ИЗ ДЕМОНТИРОВАННЫХ ПЛИТ	шт	11	6822,51 1608,75	2812,92 697,95	75 048	17 696	30 942 7 677	27 656 109
		ИТОГО:					**903 116**	161 389	659 073 160 479	342 771
		Всего					903 116			342 771
		Накладные расходы					342 771			
		ИТОГО					**1 245 887**			
		Неучтенные и непредвиденные работы 6%					74 753			
		ИТОГО					**1 320 640**			
		Временные здания и сооружения 7%					92 445			
		Итого с временными					**1 413 085**			
		Прочие затраты								
		Зимнее удорожание 2,03%					28 686			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Выслуга лет 1%					14 131			
		Дополнительные отпуска 0,4%					5 652			
		Доп.затраты на разницу в стоимости э/энергии 7,02%					99 199			
		Итого прочих затрат					**147 668**			
		Итого в ценах 2001 года					1 560 753			
		Итого в ценах 2008 года к=1,507					2 352 055			
		Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					47 041			
		Итого					**2 399 096**			
		Договорной коффициент	1,00				**2 399 096**			
		НДС 13%					311 882			
		ВСЕГО					**2 710 978**			

Заказчик:

Начальник управления пассажирского транспорта
и автомобильных дорог ЮКО

_____ Б.Алиев

Инженер:

Главный инженер ТОО " Жибек Жолы - 2008"

_____ А.Атманов

Ведущий специалист ТОО " Жибек Жолы - 2008"

_____ К.Турегельдиев

Подрядчик:

Директор ТОО "ЖБИ-С"

_____ Е.Зиятаев

ЗАКАЗЧИК: **Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Жибек жолы-2008"**
Подрядчик: **ТОО "ЖБИ-С"**

Наименование стройки: Строительство моста через канал по а/д КХ-10 "Шауелдер-Коксарай-Байркум" км 1
Договор № 52 от 15 сентября 2008 года

Общая стоимость работ по договору - 21 781 649 тенге
Общая стоимость работ по договору на 2008 год - 19 597 566 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 16 960 000 тенге
б) с начала работ 16 960 000 тенге

СПРАВКА
стоимости выполненных работ за октябрь 2008 год

№ п/п	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге			
		С начала года по отчетный месяц		Выполнено за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	5	6	7	8
	Строительство моста через канал по а/д КХ-10 "Шауелдер-Коксарай-Байркум" км 1	15 008 850	16 960 000	12 609 754	14 249 022
	Выплачен аванс				
	Удержание аванса		5 879 269		
	Удержание 5%		3 800 000		3 800 000
	Возврат 5%	750 443	848 000	630 488	712 451
	Сумма к оплате	14 258 407	18 191 269	11 979 266	9 736 571

Заказчик:

Начальник Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО

_____ Б.Н.Алиев

Инженер:

Директор ТОО "Жибек жолы-2008"

_____ Ы.С.Алдияров

Подрядчик:

Директор ТОО "ЖБИ-С"

_____ Е.Б.Зиятаев

Заказчик: **Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО**
Подрядчик: **ТОО "ЖБИ-С"**
Договор № 52 от 15 сентября 2008 года
Наименование стройки: **Строительство моста через канал по а/д КХ-10 "Шауелдер-Коксарай-Байркум" км 1**

Акт приемки выполненных работ за октябрь 2008 года (Ф-2)
стоимости выполненных работ за октябрь 2008 года

Составлен на основании сметного расчета

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. измерений	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: всего / з/плата рабочих строит.	Стоимость единицы, тенге: эксплуат.маш / в т.ч. з/пл машинистов	Общая стоимость, тенге: всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих строит	Общая стоимость, тенге: эксплуат.машин / в т.ч.з/плата машинист	Накладные расходы,тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подготовительные работы								
22	30-23-1	Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных плитных пролетных строений длиной до 9м ВРЕМЕННЫЙ ПЕРЕЕЗД ИЗ ДЕМОНТИРОВАННЫХ ПЛИТ	шт	16	6822,51 / 1608,75	2812,92 / 697,95	109 160	25 740	45 007 / 11 168	40 230 / 109
23	30-23-1 к=0,8	Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных плитных пролетных строений длиной до 9м ДЕМОНТАЖ	шт	27	3537,34 / 1287	2250,34 / 558,36	95 508	34 749	60 759 / 15 076	54 309 / 109
24	1-145-1-2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 гр. Механизированным способом	м2	624	6,96 / 4,12	2,84 / 0,74	4 342	2 571	1 771 / 463	2 943 / 97
25	27-21-4	Устройство оснований и покрытий серповидного профиля при толщине по оси дороги 12см из песчано-гравийных смесей. ТОЛЩ.18 СМ	м2	624	301,34 / 6,75	14,85 / 5,03	188 037	4 212	9 267 / 3 140	9 778 / 133
26	31-А11-11	Погрузка изделий из сборного ж/бетона, бетона, керамзитобетона массой до 5т при автомобильных перевозках	тн	197,3	152,8 / 106,96		30 147	21 103	0 / 0	21 103 / 100
27	31-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	тн	55,07	27,1 / 18,97		1 492	1 045	0 / 0	1 045 / 100
28	333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями самосвалами (работающих вне карьеров), расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	тн	252,37	68,94	68,94 / 13,79	17 398	0	17 398 / 3 480	3 480 / 100
		ИТОГО:					**446 084**	89 420	134 202 / 33 327	132 887
		Береговые опоры								
1	30-3-2	ОТСЫПКА МОНТАЖНОЙ ПЛОЩАДКИ ИЗ ГПС ПРИРОДНОЙ	м3	576	2161,53 / 263,25	33,87 / 12,47	1 245 042	151 632	19 509 / 7 183	173 108 / 109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	1-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мошностью 79 (108) кВт (л.с), при перемещении 2 группы грунтов до 5м СГРЕБАНИЕ В КУЧИ	м3	576	3,35	3,35 1,16	1 931	0	1 931 670	650 97
3	1-17-8	Разработка грунта 2 гр с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0,65м3. РАЗБОРКА МОНТАЖНОЙ ПЛОЩАДКИ	м3	576	32,22 1,42	30,77 8,34	18 560	818	17 724 4 804	5 456 97
4	333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями самосвалами (работающих вне карьеров), расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	тн	1008	17,73	17,73 3,55	17 872	0	17 872 3 574	3 574 100
5	30-3-2	ОТСЫПКА 2-ОЙ МОНТАЖНОЙ ПЛОЩАДКИ ИЗ ГПС ПРИРОДНОЙ	м3	576	297,12 263,25	33,87 12,47	171 141	151 632	19 509 7 183	173 108 109
6	4-24-2	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 40м в грунтах 2 гр станками типа БС -1м ЛИДЕРНЫЕ СКВАЖИНЫ	м	93,8	626,34 79,43	506,56 116,17	58 751	7 451	47 515 10 897	19 081 104
7	5-2-4	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай дл.до 8м в грунтах на 80%	м	14	5307,68 763,88	3886,8 666,97	74 307	10 694	54 415 9 338	23 037 115
8	30-14-7	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью дл.до 8м, периметром сторон 1201-1400мм	м	112	2685,00		300 720	0	0 0	0
9	5-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения 0,1м2	1свая	14	553,3 249,75	303,55 112,5	7 746	3 497	4 250 1 575	5 832 115
10	30-9-2	Сооружение сборных железобетонных стоечных опор мостов под автомобильные дороги БЛОКОВ НАСАДОК	м3	5,62	9635,92 1116	1250,52 309,88	54 154	6 272	7 028 1 742	8 735 109
11	С143019-65	Балки,блоки и перекрытия для дорожного строительства из тяжелого бетона В22,5 ИЗ БМ В25 W6	м3	5,62	19691,84		110 668	0	0 0	0
12	4-1-132	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ	т	0,1846	40200		7 421	0	0 0	0
13	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	5,62	134		753	0	0 0	0
14	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетон по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	5,62	310		1 742	0	0 0	0
15	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	5,62	94		528	0	0 0	0
16	Сб. 30 т.ч.	ОМОНОЛИЧИВАНИЕ НАСАДОК ИЗ БЕТОНА В 25 W 6 F200	м3	1	26010,94		26 011	0	0 0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	30-13-3	Устройство из монолитного железобетона крыльев устоев ШКАФНОЙ СТЕНКИ, ОТКРЫЛКОВ ИЗ БМ В25 W6	м3	2,9	15449,91 1602	1176,05 353,95	44 805	4 646	3 411 1 026	6 183 109
18	4-1-54	Каркасы и сетки плоские:сталь гладкая класса А-I,d 8мм	т	0,029	74800		2 169	0	0 0	0
19	4-1-55	Каркасы и сетки плоские:сталь гладкая класса А-I,d 10мм	т	0,069	72700		5 016	0	0 0	0
20	4-1-73	Каркасы и сетки плоские:сталь переод.профиля класса А-III, d 12мм	т	0,187	80500		15 054	0	0 0	0
21	4-1-71	Каркасы и сетки плоские:сталь переод.профиля класса А-III, d 20-22мм	т	0,019	72800		1 383	0	0 0	0
22	30-13-1	Устройство ПОДУКЛОНКИ ИЗ БМ В25 W6	м3	2,1	13442,5 918	937,34 275,85	28 229	1 928	1 968 579	2 733 109
23	30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,022	8299,96 8055		183	177	0 0	193 109
24	4-1-92	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6мм	т	0,022	71500		1 573	0	0 0	0
25	30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной, ТОЛЕВЫЕ ПРОКЛАДКИ	м2	7,5	358,78 157,5	20,67 7,61	2 691	1 181	155 57	1 350 109
26	11-981	Толь ТВК-350	м2	15	168,48		2 527	0	0 0	0
27	30-7-1	Устройство слива из цем.раствора М 200	м3	0,06	8953,64 434,25	532,08 131,85	537	26	32 8	37 109
28	30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	30	332,8 102,83	13,7 5,04	9 983	3 085	411 151	3 527 109
29	Сб. 30 т.ч.	ВНУТРИПОСТРОЕЧНЫЙ ТРАНСПОРТ Ж/БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ВЕСОМ ДО 15тн НА 1км	т	49,06	892 178,4	713,6	43 762	8 752	35 009 0	8 752 100
		ИТОГО:					**2 255 260**	351 790	230 739 48 789	435 356
		Промежуточные опоры								
1	4-24-2	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 40м в грунтах 3 гр станками типа БС -1м ЛИДЕРНЫЕ СКВАЖИНЫ	м	93,8	626,34 79,43	506,56 116,17	58 751	7 451	47 516 10 897	19 081 104
2	5-2-6 к=0,95 к=0,97	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай дл.до 12м в грунтах 2 гр.НА 75%	м3	17,36	4808,55 624,2	3454,22 599,05	83 476	10 836	59 965 10 400	24 421 115
3	30-14-10	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью дл.9-12м, периметром сторон 1201-1400мм	м	140	2735		382 900	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетон по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	17,36	310		5 382	0	0 0	0
5	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	17,36	94		1 632	0	0 0	0
6	5-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения 0,1м2	1свая	14	553,3 249,75	303,55 112,5	7 746	3 497	4 250 1 575	5 832 115
7	30-9-2	Сооружение сборных железобетонных стоечных опор мостов под автомобильные дороги	м3	6,82	9635,92 1116	1250,52 309,88	65 717	7 611	8 529 2 113	10 600 109
8	С143019-65	Балки,блоки и перекрытия для дорожного строительства из тяжелого бетона В22,5 ИЗ БМ В25 W6	м3	6,82	19691,84		134 298	0	0 0	0
9	4-1-132	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ	т	0,0212	40200		852	0	0 0	0
10	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	6,82	134		914	0	0 0	0
11	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетон по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	6,82	310		2 114	0	0 0	0
12	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	6,82	94		641	0	0 0	0
13	Сб. 30 т.ч.	ОМОНОЛИЧИВАНИЕ НАСАДОК ИЗ БЕТОНА В 25 W 6 F200	м3	1,36	25019,49		34 027	0	0 0	0
14	30-13-1	Устройство ПОДУКЛОНКИ ИЗ БМ В25 W6	м3	2,6	13442,5 918	937,34 275,85	34 951	2 387	2 437 717	3 383 109
15	30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,026	8299,96 8055		216	209	0 0	228 109
16	4-1-92	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6мм	т	0,026	71500		1 859	0	0 0	0
17	30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной, ТОЛЕВЫЕ ПРОКЛАДКИ	м2	15	358,78 157,5	20,67 7,61	5 382	2 362	310 114	2 700 109
18	11-981	Толь ТВК-350	м2	30	168,48		5 054	0	0 0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	30-7-1	Устройство слива из цем.раствора М 200	м3	0,2	8953,64 434,25	532,08 131,85	1 791	87	106 26	123 109
20	Сб. 30 т.ч.	ВНУТРИПОСТРОЕЧНЫЙ ТРАНСПОРТ Ж/БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ВЕСОМ ДО 15тн НА 1км	т	60,46	892 178,4	713,6	53 930	10 786	43 144 0	10 786 100
		ИТОГО:					**881 632**	45 226	166 257 25 842	77 155
		Пролетное строение								
1	30-23-1	Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных плитных пролетных строений длиной до 9м	шт	30	6822,51 1608,75	2812,92 697,95	204 675	48 263	84 388 20 939	75 429 109
2	С143019-65	Балки,блоки и перекрытия для дорожного строительства из тяжелого бетона В22,5 ПЛИТЫ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ДЛИНОЙ 6м ИЗ БЕТОНА В30 W6	м3	37,5	19691,84		738 444	0	0 0	0
3	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	37,5	134		5 025	0	0 0	0
4	30-1-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	м3	37,5	146		5 475	0	0 0	0
5	30-1-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	м3	37,5	166		6 225	0	0 0	0
6	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетон по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	37,5	310		11 625	0	0 0	0
7	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	37,5	94		3 525	0	0 0	0
8	30-13-3	ПОПЕРЕЧНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА В30 W6	м	2,5	15571,59 1602	1176,05 353,95	38 929	4 005	2 940 885	5 330 109
9	30-39-1	Устройство тротуаров на мостах и путепроводах под автомобильные дороги	м3	10,44	3538,88 1361,25	555,52 173,21	36 946	14 211	5 800 1 808	17 462 109
10	С143019-65	Балки,блоки и перекрытия для дорожного строительства из тяжелого бетона В22,5 ТРОТУАРНЫЕ БЛОКИ ИЗ БЕТОНА В30 W6	м3	10,44	19691,84		205 583	0	0 0	0
11	4-1-132	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ	т	0,6672	40200		26 821	0	0 0	0
12	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	10,44	134		1 399	0	0 0	0
13	30-1-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3	10,44	146		1 524	0	0 0	0
14	30-1-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	м3	10,44	166		1 733	0	0 0	0
15	30-1-50	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 30 до 35	м3	10,44	364		3 800	0	0 0	0
16	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетон по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	10,44	310		3 236	0	0 0	0
17	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	10,44	94		981	0	0 0	0
18	107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20кг ПРИКРЕПЛЕНИЕ ТРОТУАРОВ К ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ	т	0,155	175710,1 8100	1826,10 690,75	27 235	1 256	283 107	1 908 140
19	4-1-132	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ	т	0,155	40200		6 231	0	0 0	0
20	30-73-1	Установка стальных сварных перил	т	1,3	17298,09 10732,5	124,87 45	22 488	13 952	162 59	15 272 109
21	2-1-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1т	т	1,3	162700		211 510	0	0 0	0
22	Сб. 30 т.ч.	ВНУТРИПОСТРОЕЧНЫЙ ТРАНСПОРТ Ж/БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ВЕСОМ ДО 15тн НА 1км	т	117	892 178,4	713,6	104 364	20 873	83 491 0	20 873 100
		ИТОГО:					**1 667 775**	102 560	177 064 23 797	136 273
		Проезжая часть								
1	30-79-1	Устройство водоотвода на мостах под автомобильные дороги и гидроизоляция проезжей части стеклотканью на битумной мастике с устройством защитного слоя	м2	180	2529,85 216	82,74 30,47	455 372	38 880	14 893 5 485	48 358 109
2	4-1-92	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6мм	т	0,165	71500		11 756	0	0 0	0
		ИТОГО:					**467 128**	38 880	14 893 5 485	48 358
		Всего					5 717 879			830 029
		Накладные расходы					830 029			
		ИТОГО					**6 547 908**			
		Неучтенные и непредвиденные работы 6%					392 874			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО					**6 940 782**			
		Временные здания и сооружения 7%					485 855			
		Итого с временными					**7 426 637**			
		Прочие затраты								
		Зимнее удорожание 2,03%					150 761			
		Выслуга лет 1%					74 266			
		Дополнительные отпуска 0,4%					29 707			
		Доп.затраты на разницу в стоимости э/энергии 7,0204601%					521 390			
		Итого прочих затрат					**776 124**			
		Итого в ценах 2001 года					**8 202 761**			
		Итого в ценах 2008 года к=1,5070966					12 362 504			
		Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					247 250			
		Итого					**12 609 754**			
		Договорной коффициент	1,00				**12 609 754**			
		НДС 13%					1 639 268			
		ВСЕГО					**14 249 022**			

Заказчик:

Начальник управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО

_____ Б.Алиев

Инженер:

Главный инженер ТОО " Жибек Жолы - 2008"

_____ А.Агманов

Ведущий специалист ТОО " Жибек Жолы - 2008"

_____ К.Турегельдиев

Подрядчик:

Директор ТОО "ЖБИ-С"

_____ Е.Б.Зиятаев

ЗАКАЗЧИК: **Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Жибек жолы-2008"**
Подрядчик: **ТОО "ЖБИ-С"**

Наименование стройки: Строительство моста через канал по а/д КХ-10 "Шауелдер-Коксарай-Байркум" км 1
Договор № 52 от 15 сентября 2008 года

Общая стоимость работ по договору - 21 781 649 тенге
Общая стоимость работ по договору на 2008 год - 19 597 566 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 19 597 566 тенге
б) с начала работ 19 597 566 тенге

СПРАВКА
стоимости выполненных работ за ноябрь 2008 год

№ п/п	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге			
		С начала года по отчетный месяц		Выполнено за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	5	6	7	8
	Строительство моста через канал по а/д КХ-10 "Шауелдер-Коксарай-Байркум" км 1	17 342 979	19 597 566	2 334 129	2 637 566
	Выплачен аванс				
	Удержание аванса		5 879 269		
	Удержание 5%		5 879 269		
	Возврат 5%	867 149	979 878	116 706	2 079 269
	Сумма к оплате				131 878
		16 475 830	18 617 688	2 217 423	426 419

Заказчик:

Начальник Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО

_____ Б.Н.Атиев

Инженер:

Директор ТОО "Жибек жолы-2008"

_____ Ы.С.Алдияров

Подрядчик:

Директор ТОО "ЖБИ-С"

_____ Е.Б.Зиятаев

Заказчик: **Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО**
Подрядчик: **ТОО "ЖБИ-С"**
Договор № 52 от 15 сентября 2008 года
Наименование стройки: **Строительство моста через канал по а/д КХ-10 "Шауелдер-Коксарай-Байркум" км 1**

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2008 года (Ф-2)
стоимости выполненных работ за ноябрь 2008 года

Составлен на основании сметного расчета

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. измерений	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,тенге
					всего / з/плата рабочих строит.	эксплуат.маш / в т.ч. з/пл машинистов	всего	зарплата рабочих строит	эксплуат.машин / в т.ч.з/плата машинист	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Проезжая часть								
2	4-1-92	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6мм	т	0,051	71500		3 688	0	0 0	0
3	001-11	Бетон тяжелый класса В25 (М-350)	м3	9,91	10313		102 247	0	0 0	0
4	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетон по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	9,91	310		3 073	0	0 0	0
5	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	9,91	94		932	0	0 0	0
6	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9т/м3 типа АБВ ТОЛЩ. 7см	м2	108	428,43 5,94	15,35 5,06	46 271	642	1 658 546	1 580 133
7	27-54-1 к=6	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см.добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м	м2	648	50,61 0,01		32 798	6	0 0	9 133

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	27-79-1	Устройство покрытий средствами малой механизации при примыкании к искусственным сооружениям толщиной слоя 20см ТОЛЩ. 11см ИЗ БЕТОНА кл.В25	м2	36	1335,01 91,35	10,93 3,87	48 060	3 289	393 139	4 559 133
9	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетон по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	4,04	310		1 252	0	0 0	0
10	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	4,04	94		380	0	0 0	0
11	27-45-1	Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие	м2	36	1,89 1,89		68	68	0 0	90 133
12	4-1-53	Каркасы и сетки плоские:сталь гладкая класса А-I,d 6мм	т	0,16	79100		12 656	0	0 0	0
13	30-80-1	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления	м	40	8519,35 380,25	53,1 19,55	340 774	15 210	2 124 782	17 431 109
		ИТОГО:					**592 199**	19 215	4 176 1 467	23 714
		Сопряжение моста с насыпью								
1	30-3-2	ОТСЫПКА КОНУСОВ ЗА УСТОЯМИ ИЗ ГПС ПРИРОДНОЙ	м3	31	2161,53 263,25	33,87 12,47	67 007	8 161	1 050 387	9 317 109
2	30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	м3	67	1675,23 310,5	38,67 14,24	112 240	20 804	2 591 954	23 716 109
3	30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты ПОД ПЕРЕХОДНЫЕ ПЛИТЫ	м3	3,2	1675,23 310,5	38,67 14,24	5 361	994	124 46	1 133 109
4	30-35-1	Укладка переходных сборно-монолитных плит, длиной до 5м для сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью	м3	14,4	4500,8 967,5	668,89 174,97	64 809	13 932	9 632 2 520	17 933 109
5	4-1-75	Каркасы и сетки плоские:сталь переод.профиля класса А-III, d16-18мм	т	0,24	76200		18 288	0	0 0	0
6	001-13	Бетон тяжелый класса В30 (М-400)	м3	2	10430		20 860	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С143019-65	Балки,блоки и перекрытия для дорожного строительства из тяжелого бетона В22,5 ИЗ БЕТОНА В30 W6	м3	12,4	19691,84		244 179	0	0 0	0
8	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	12,4	134		1 662	0	0 0	0
9	30-1-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	м3	12,4	146		1 810	0	0 0	0
10	30-1-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	м3	12,4	166		2 058	0	0 0	0
11	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетон по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	14,4	310		4 464	0	0 0	0
12	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	14,4	94		1 354	0	0 0	0
		ИТОГО:					**544 094**	43 891	13 396 3 906	52 099
		Всего					1 136 293			75 813
		Накладные расходы					75 813			
		ИТОГО					**1 212 106**			
		Неучтенные и непредвиденные работы 6%					72 678			
		ИТОГО					**1 284 784**			
		Временные здания и сооружения 7%					89 938			
		Итого с временными					**1 374 722**			
		Прочие затраты								
		Зимнее удорожание 2,03%					27 907			
		Выслуга лет 1%					13 746			
		Дополнительные отпуска 0,4%					5 498			
		Доп.затраты на разницу в стоимости э/энергии 7,0204601%					96 513			
		Итого прочих затрат					**143 664**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в ценах 2001 года					1 518 386			
		Итого в ценах 2008 года к=1,5070966					2 288 358			
		Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					45 771			
		Итого					2 334 129			
		Договорной коффициент	1,00				2 334 129			
		НДС 13%					303 437			
		ВСЕГО					2 637 566			

Заказчик:

Начальник управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО

_____ Б.Алиев

Подрядчик:

Директор ТОО "ЖБИ-С"

_____ Е.Б.Зиятаев

Инженер:

Главный инженер ТОО "Жибек Жолы - 2008"

_____ А.Агманов

Ведущий специалист ТОО "Жибек Жолы - 2008"

_____ К.Турегельдиев