ФОРМА 3

ЗАКАЗЧИК: Южно-Казахстанский филиал республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Фирма Қайназар"

Договор №31-594 от 05.12.2018 г.

Общая стоимость работ по договору: 2 329 600 тенге

Наименование стройки: Капитальный ремонт канала Р-28 по Туркестанскому производственному участку

СПРАВКА №01 за январь 2019г.

о стоимости выполненных работ

№	Наименование обьектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ в тенге					
		С начала года			За отчетный месяц		
		без НДС	НДС	с НДС	без НДС	НДС	с НДС
1	Капитальный ремонт канала Р-28 по Туркеетанскому производственному участку	2 080 000	249 600	2 329 600	2 080 000	249 600	2 329 600
	Сумма к оплате:	2 080 000	249 600	2 329 600	2 080 000	249 600	2 329 600

Заказчик:
Заместитель директора Южно-Казахстанский филиал республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

_____ Б. Танирбергенов

На балансе Туркестанского производственного участка

_____ Жамшаев Е.

04.01.2019 ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "Фирма Қайназар"

_____ Сапаров Т.Н.

ФОРМА 2

ЗАКАЗЧИК: Южно-Казахстанский филиал республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Подрядчик: ТОО "Фирма Қайназар"

Договор: №31-594 от 05.12.2018 г.

Наименование стройки - Капитальный ремонт канала Р-28 по Туркестанскому производственному участку

АКТ
выполненных работ за январь месяц 2019 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-370401-0101 РСНБ РК 2015 К=0,8	Демонтаж плит из монолитного бетона	м3 конструкции	9,0000		1664,94	14984
2	11-370103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	8,5000		9042,92	76865
3	11-420102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м	м3 бетона в конструкции	12,7600		37785,31	482141
4	11-370401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,3360		20859,95	7009
5	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3360		205830,71	69159

6	11-370401-0101 РСНБ РК 2015	**Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**54,6506**	**35832,17**	**1958248**
		Итого:		**3020770**		
		Итого в текущих ценах на 2018 год, к=1,0599383		**3201830**		
		Итого с понижающим коэффициентом договорной цены к=0,64962768		**2080000**		
		НДС -12%		**249600**		
		Всего к оплате:		**2329600**		

Заказчик:

Заместитель директора Южно-Казахстанский филиал республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

_____ Б. Танирбергенов

Начальник Туркестанского производственного участка

_____ Жамшаев Е.

04.01.2019 ж. бітті

Подрядчик:

Директор ТОО "Фирма Қайназар"

_____ Сапаров Т.Н.