ФОРМА 3

ЗАКАЗЧИК: Южно-Казахстанский филиал республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Фирма Қайназар"
Договор №31-593 от 05.12.2018 г.
Общая стоимость работ по договору: 5 807 200 тенге

Наименование стройки: Работы по восстанавлению Бадамского акведуга

СПРАВКА №01 от 29.12.2018г.
о стоимости выполненных работ

№	Наименование обьектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ в тенге					
		С начала года			За отчетный месяц		
		без НДС	НДС	с НДС	без НДС	НДС	с НДС
1	Работы по восстанавлению Бадамского акведуга	5 185 000	622 200	5 807 200	5 185 000	622 200	5 807 200
	Сумма к оплате:	5 185 000	622 200	5 807 200	5 185 000	622 200	5 807 200

Заказчик:
Заместитель директора Южно-Казахстанский филиал республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

_____**Ауен К.**

Начальник участка Бадам-су

_____**Рыскулов А.**

Начальник РСУ

_____**Жолдас Ғ.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Фирма Қайназар"

_____**Сапаров Т.Н.**

ФОРМА 2

ЗАКАЗЧИК: Южно-Казахстанский филиал республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Подрядчик: ТОО "Фирма Қайназар"

Договор: №31-593 от 05.12.2018 г.

Наименование стройки - Работы по восстанавлению Бадамского акведуга

АКТ
О ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА 29 декабря 2018г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-370401-0105 РСНБ РК 2015	Опоры акведуков из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 конструкции	12,4000		25132,90	311648
2	21-020101-3001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 Надбавка за водопроницаемость до 4	м3	12,5860		177,09	2229
3	21-020101-3001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 Надбавка за водопроницаемость до 4	м3	12,5860		265,63	3343
4	11-370401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,7270		19275,95	14014
5	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0870		13656,16	1188
6	11-060301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,6400		10398,24	6655
7	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-III диаметром от 16мм до 18мм СТ РК 2591-2014	т	0,6400		146676,34	93873

8	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-III диаметром 8мм СТ РК 2591-2014	т	0,0870	154399,56	13433
9	11-370401-0201 РСНБ РК 2015	Опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с постелью	м3 сборных конструкций	5,5800	6441,41	35943
10	21-049999-9917 РСНБ РК 2015	Плиты опорные ПР-90 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	5,5800	29674,19	165582
11	11-270901-0501 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические барьерные Устройство механизированным способом	м	18,0000	659,54	11872
12	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1т	т	0,6338	346298,35	219477
13	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	18,3796	576,14	10589
14	11-420101-0404	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	1800,0000	2759,17	4966502
15	1-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к нормам эксплуатации машин 1,05	м3 грунта	6,0000	142,52	855
16	11-010107-1802 РСНБ РК 2015	Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированочной поверхности	6,0000	96,91	581
17	11-370103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	0,6000	2289,98	1374
18	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Разравнивание вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,0000	652,64	3916
		Итого:		7526401		

		Итого в текущих ценах на 2018 год, к=1,0599383		**7977521**		
		Итого с понижающим коэффициентом договорной цены к=0,0,64995136		**5185000**		
		НДС -12%		**622200**		
		Всего к оплате:		**5807200**		

Заказчик:

Заместитель директора Южно-Казахстанский филиал республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

_____**Ауен К.**

Начальник участка Бадам-су

_____**Рыскулов А.**

Начальник РСУ

_____**Жолдас Ғ.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Фирма Қайназар"

_____**Сапаров Т.Н.**