Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г
№ 170

Форма 3-КС

Заказчик: ГУ "Аппарат акима города Аягоз Аягозского района"
Подрядчик: ТОО "Nur TemirGas Stroy"
Стройка: Устройство уличного освещения по улице Кабанбай батыра в г.Аягоз
Объект: ВКО, г.Аягоз, ул.Кабанбай батыра, освещение улицы

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2019г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орг.прав.фор	
		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		112	16.10.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце (за декабрь 2019г) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Устройство уличного освещения по улице Кабанбай батыра в г.Аягоз	3 702 885,59	3 306 148							396 737,74	3 702 885,59
Всего к оплате:		3 306 148							396 737,74	3 702 886

М.П **Заказчик** ГУ "Аппарат акима города Аягоз Аягозского района"

(должность, ФИО, подпись)

М.П **Подрядчик** ТОО "Nur TemirGas Stroy"

(должность, ФИО, подпись)

Заказчик:

ГУ "Аппарат акима города Аягоз Аягозского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2

Подрядчик:

ТОО "Nur TemirGas Stroy"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка :

Устройство уличного освещения по улице Кабанбай батыра в г.Аягоз

(наименование, адрес)

Объект :

ВКО, г.Аягоз, ул.Кабанбай батыра, освещение улицы

(наименование)

Договор подряда (контракт) №111 от 16.10.2019 г.

Акт приемки выполненных работ №1 за декабрь 2019 года

Составлена в текущих ценах на с 01.10.18 г.

Устройство уличного освещения ул.Кабанбай батыра в г.Аягоз ВКО

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование , мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0205-0407	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 3 НР=72 %	*м3 грунта*	14,30	2 103,01	-	30 073	-	-	21 653	55 864
					2 103,01	-	30 073	-	-	4 138	
2	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=91%	*м3*	4,75	28 215,37	1 849,05	134 023	8 783	94 703	29 495	176 599

3 2900-0000-0000 (пл)	Закладной фундамент 3Ф-2			6 428,84	394,74	30 537	1 875	-	13 081	
		комп	19,00	10 735,00		203 965		203 965	-	220 282
4 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2 НР=72%							-	16 317	
		м3 грунта	6,6987	786,42		5 268		-	3 793	9 786
5 1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР=80%			786,42		5 268		-	725	
		опора	19,00	23 547,26	8 663,16	447 398	164 600	24 474	255 755	759 405
6 2900-0000-0001 (пл)	Опоры освещения СТВг-8м, толщина металла 3 мм, (ГОСТ 9.307-89)			13 596,00	3 230,00	258 324	61 370	-	56 252	
		штук	19,00	58 816,00		1 117 504	-	1 117 504	-	1 206 904
7 1308-0205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР=72 %						-	-	89 400	
		шт.	19,00	10 127,94	5 673,33	192 431	107 793	4 622	84 761	299 368
8 2900-0000-0000 (пл)	Кронштейн типа "Ива" вылет 1,5 м угол наклона 20 градусов (ГОСТ 9.307-89)			4 211,35	1 984,65	80 016	37 708	-	22 175	
		штук	19,00	6 442,00		122 398		122 398	-	132 190
9 1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР=80%							-	9 792	
	НР=80 %	светильник	19,00	4 621,00	2 446,77	87 799	127 489	332	47 692	146 330
10 2900-0000-0000 (пл)	Светильник уличные светодиодные С 90W, 90Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013			2 156,73	980,90	40 978	18 637	-	10 839	
		штук	19,00	39 748,00		755 212		755 212	-	815 629
								-	60 417	

11 1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помошью механизмов НР=80%	км линии	0,59	32 811,00	13 308,46	19 201	7 788	738	11 058	32 680
				18 241,54	5 376,92	10 675	3 147	-	2 421	
12 2306-1201-0902	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,59	197 308,00		115 465		115 465	-	124 702
				-		-		-	9 237	
13 1310-0105-0302	Кабель и провод питания сечением 10 мм2. Прокладка на провододержателях НР=61%	м	28,50	197,72	27,47	5 635	783	20	3 080	9 412
				169,54	7,61	4 832	217	-	697	
14 2306-0131-0202	Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	45 665,00		1 475		1 475	-	1 593
				-		-		-	118	
15 1308-0103-3101	Зажим. Монтаж оборудования НР=72%	шт	57,00	571,82	9,39	32 594	535	4 448	20 012	56 814
				484,40	3,23	27 611	184	-	4 208	
16 2900-0000-0000 (пп)	Зажим пддерживающий SLIW 11.1	штук	19,00	1 303,00		24 757		24 757	-	26 738
				-		-		-	1 981	
17 2900-0000-0000 (пп)	Зажим прокалывающий	штук	38,00	1 140,00		43 320		43 320	-	46 786
				-		-		-	3 466	
18 2900-0000-0000 (пп)	Зажим анкерный натяжкой	штук	4,00	2 686,00		10 744		10 744	-	11 604
				-		-		-	860	
	Итого по смете					**4 132 685**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге-					488 314				
	- затраты на эксплуатацию машин , тенге					336 771				
	- в т.ч. Зарплата машинистов, тенге					123 138				

- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 524 177
Накладные расходы, тенге	477 299
Сметная прибыль (8%), тенге	306 124
Итого по смете на подряд, тенге	**4 132 685**
Итого	**4 132 685**
Скидка 20%	**826 537,15**
Итого со скидкой	**3 306 147,85**
НДС 12%	**396 737,74**
Всего	**3 702 885,59**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Nur TemirGas Stroy"

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима города Аягоз Аягозского района"

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение "Аппарат акима города Аягоз Аягозского района" Восточно-Казахстанская область, Аягозский район, г.Аягоз, АКАНАЕВА, 63** ИИН/БИН **981040002269**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "NurTemirGasStroy",Республика Казахстан, Алатауский район, г.Алматы, мкр.Курылысшы, ул.Ырысты, дом № 17** **050640011144**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор государственных закупок №112 от 16.10.2019

Номер документа	Дата составления
00000000053	18.12.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Устройство уличного освещения по улице Кабанбай батыра в г.Аягоз			тенге	1	3 702 885.59	3 702 885.59
				Итого	1	x	3 702 885.59

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.12.2019

М.П.