Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"_14" __10____ 2019 года

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко, 25**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается)от «14» октября 2019г. ТОО «СК-ТРИУМФ 2030» Айтимов А.С.
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)от «14» октября 2019г. ТОО «Тех Сапа Алматы» Кажмуратов М.К.аттестат эксперта №KZ03VJE0030504 от 15.09.2017г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (приналичии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)от «14» октября 2019г. ТОО «ES-Проект» Кабдышева Б.Н.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (приналичии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральнымподрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Строительство 2-х 9-ти этажных 2-х подъездных жилых домов по адресу г. Павлодар, ул. Ген.Дюсенова, 138/1. Наружные сети электроснабжения, новое строительство, II уровень ответственности, технически не сложный
наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция,техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровеньответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу
Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Генерала Дюсенова 138/1,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица,номер дома (корпуса) проверив комплектность исполнительной технической документацииподтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) правоустанавливающего документа на земельный участок от
"13" декабря2016 года № 0362064 Павлодарские городское отделение Департамента земельного кадастра и технического обследования недвижимости филиал некоммерческого АО «ГК «Правительство для граждан» по Павлодарской области;
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридическихсоставов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаютсяправа на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовыеакты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство,передаточный акт или разделительный баланс при реорганизацинегосударственных юридических лиц, владеющих земельным участкомна праве собственности или выкупивших право временного возмездногоземлепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке,переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от"___"_____года№_____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществлениядеятельности или определенных действий
ГУ «Управление ГАСК Палодарской области» №KZ87REA00129089 от 08.05.2019г., акт о приостановлении производства работ от 13.05.2019г., акт о возобновлении смр от 20.09.2019г.
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «ES-Проект»
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) ТОО «ТриА-ПВ» 03.05.2018г.;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект
и дата утверждения
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ сентябрь 2019г.;окончание работ октябрь 2019г.;
месяц, годмесяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1;фактически, месяц:1;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочихмест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицахизмерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Напряжение электросети	В	380/220		380/220	
Расчетная нагрузка	кВт	195,6		195,6	
Протяженность ЛЭП 10кВ	км	1.572		1.572	
Протяженность ЛЭП 0,4 кВ	км	0,39		0,39	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме,соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальныйпериод_____;факт начала выпуска продукции с указанием объема
Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту		Фактически	
	число	площадь	число	площадь квартир,

	квартир	квартир, м2		квартир	м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Электроснабжение объекта осуществляется согласно тех. условий №527-17-ГПЭС от 30.03 .2017г. Источниками питания являются: ПС 110/10 кВ "Центральная Городская" фидер 10кВ №15 и ПС 110/10кВ "Правобережная" фидер 10кВ №34. Точки подключения:1.РУ-10кВ ТП№52; 2.РУ-10кВ ТП№579 с установкой дополнительных ячеек КСО-292. Проектом предусмотрено строительство блочно-модульной ТП -2х400кВА. Проектируемая ЛЭП-10кВ выполняется кабелем АСБ-10кВ сеч.3х150мм² в траншее на глубине 0,7м согласно серии 3.407-51. Пересечение ул. Ак.Сатпаева выполнить способом прокола стальной толстостенной трубой Дн=133мм.Напряжение питающей сети - 380/220 В с глухозаземленной нейтралью трансформаторов. Питающие линии выполняются кабелем АВБбШв-1кВ, прокладываемым в траншее на глубине 0,7 м от планировочной отметки земли.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основнымматериалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласноактам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь)обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) ипринятыгородскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):всего 69839,056 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 28839,056 тысяч тенге,оборудования, инструмента и инвентаря 41000 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тысяч тенге,в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге; стоимостьоборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметнойдокументацией) и требованиями государственных нормативных документов в областиархитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Строительство 9-ти этажных 2-х подъездных жилых домов по адресу г. Павлодар, ул. Ген.Дюсенова, 138А. Наружные сети электроснабжения
наименование объекта (комплекса)
принять в эксплуатацию

Заказчик Садыков А.Н.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор Кажмуратов М.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Авторский надзор Кабдышева Б.Н.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) Айтимов А.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение 3к акту приемки объектав эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения 6 кВ	киломерт (далее – км)	0,39
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	1,572
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	0,03
	2) алюминиевые	км	
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
10	Кабели:		
	1) марки АСБл сеч. 3х150-10 ГОСТ 18410-73мм	км	1,572
	2) марки АВББШв 3х15+1х70 (мк)	км	0,39
11	Муфты соединительные...	шт	9
12	Муфты концевые	шт	12
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	61,2
	2) бетонные	м 2	
	3) [illegible]	м 2	

Заказчик

Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Генеральный проектировщик

Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Форма 2в

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара", БИН 060140013382, г. Павлодар, ул. Кривенко, 25 8(7182)200510
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-ТРИУМФ 2030", БИН 170340025099, г.Абай, ул.Энгельса 25-40
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО 2-Х 9-ТИ ЭТАЖНЫХ 2-Х ПОДЪЕЗДНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО АДРЕСУ Г.ПАВЛОДАР,УЛ.ГЕН.ДЮСЕНОВА,138/1.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ.
(наименование, адрес)

Объект : СТРОИТЕЛЬСТВО 2-Х 9-ТИ ЭТАЖНЫХ 2-Х ПОДЪЕЗДНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО АДРЕСУ Г.ПАВЛОДАР,УЛ.ГЕН.ДЮСЕНОВА,138/1.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ.

Договор подряда (контракт) о государственных закупках работ №44 от 29.04.2019 года. Доп. Согл. №1 от 28.05.19 Доп.согл. №3 от 11.07.2019г Доп.согл. №4 от 9.09.2019г.

Акт выполненных работ №3 от 10 октября 2019 года
за сентябрь - октябрь месяц 2019 года на строительно-монтажные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Кабельная ЛЭП-10кВ										
		Электрооборудование										
1	Ц13-080101-2501 Изм. и доп. вып. 9	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования**	подстанция	1		70712,55	37602,48	70713	37602	3843	29934	108698
		НР - 72%, СП - 8%				29268,00	12306,46	29268	12306		8052	
2	ТОО "Shudar Capital group"	**КТПБ-2х400кВА**	компл.	0,3456404		36855000,00	--	12738577	--		--	12738577
						--	--	--	--	12738577	--	
		Провода и кабели										
3	С123-060109-1008	**Кабели силовые АСБл 3х150-10 ГОСТ 18410-73**	км	0,555		6473373,00	--	3592722	--	3592722	--	3880140
		СП - 8%				--	--	--	--		287418	
4	Ц13-080201-2709	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	9		14982,58	239,88	134843	2159	25368	77779	229632
		НР - 72%, СП - 8%				11924,00	78,99	107316	711		17010	
5	С123-061703-0989	**Муфта соединительная для кабелей типа ТП МС 500(арм)-S25-эп ГОСТ 13781.0-86**	шт.	9		30686,00	--	276174	--	276174	--	298268
		СП - 8%				--	--	--	--		22094	
6	Ц13-080201-2508	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	4		40912,77	32167,88	163651	128672	291	55063	236211
		НР - 72%, СП - 8%				8672,00	10446,99	34688	41788		17497	
7	С123-061703-1506	**Муфты концевые для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками типа rek-10НН2-3-120/240-А-М ГОСТ 13781.0-86**	шт.	4		37169,00	--	148676	--	148676	--	160570

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%.			--	--	--	--		11894	
8	Е11-280305-0301	Указатели кабельных трасс. Установка	100 шт.	0,2	179543,00	6797,18	35909	1359	23693	9782	49346
		НР - 87%; СП - 8%.			54282,80	1934,60	10857	387		3655	
9	Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	45	622,71	25,43	28022	1144	18373	6337	37108
		НР - 72%; СП - 8%.			189,00	6,58	8505	296		2749	
10	Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	2742,80	153,09	21942	1225	14837	4446	28499
		НР - 72%; СП - 8%.			735,00	36,86	5880	295		2111	
		Демонтажные и восстановительные работы									
11	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	9,24	2897,31	953,18	26771	8807	16896	3022	32177
		НР - 109%; СП - 8%.			115,63	187,23	1068	1730		2383	
12	Е11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	61,6	805,58	207,86	49623	12804	35128	6006	60080
		НР - 109%; СП - 8%.			27,46	62,83	1691	3870		4450	
13	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 2	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	308	45,86	10,69	14125	3294	10831	1093	16435
		НР - 109%; СП - 8%.			--	3,28	--	1012		1217	
14	Е11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	61,6	1375,44	90,15	84727	5553	76930	4081	95912
		НР - 109%; СП - 8%.			36,42	24,91	2244	1535		7105	
15	Е11-270602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	246,4	156,57	0,02	38578	5	38549	26	41692
		НР - 109%; СП - 8%.			0,10	--	24	--		3088	
16	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	61,6	1576,84	90,35	97133	5566	89323	4086	109316
		НР - 109%; СП - 8%.			36,42	24,99	2244	1539		8098	
17	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	20	1831,48	27,36	36630	547	23645	13647	54299
		НР - 109%; СП - 8%.			621,92	9,88	12438	198		4022	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17558816	208738	4395279	215302	18176960
							216223	65667	12738577	402843	
	Стоимость оборудования		Тенге				12738577				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				12738577				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4436743				
	Материалы		Тенге				62712				
	Всего заработная плата		Тенге					241053			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4017572				
		Накладные расходы	Тенге				173558				
		Сметная прибыль	Тенге				368824				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4979126				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								213
		Сметная заработная плата	Тенге					241053			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				383496				
	Материалы		Тенге				67545				
	Всего заработная плата		Тенге					40836			
	Местные материалы		Тенге				247450				
		Накладные расходы	Тенге				41742				
		Сметная прибыль	Тенге				34019				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				459258				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					40836			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18176960				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								255
		Сметная заработная плата	Тенге					281890			
		РАЗДЕЛ 2.Кабельная ЛЭП-0,4кВ									
18	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	0,349	1349,04	--	471	--	--	339	875
		НР - 72%, СП - 8%			1349,04	--	471	--		65	
19	Е11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	38,1	640,74	--	24412	--	--	17577	45348
		НР - 72%, СП - 8%			640,74	--	24412	--		3359	
20	Е11-340201-0103	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,09	1123396,00	--	101106	--	89559	8776	118672
		НР - 76%, СП - 8%			128304,00	--	11547	--		8791	
21	Ц13-080201-0204 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	204	541,31	305,88	110427	62400	8223	41648	164241
		НР - 72%, СП - 8%			195,12	88,43	39804	18040		12166	
22	Ц13-080201-0904	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	90	662,03	355,48	59583	31994	4175	23413	89635
		НР - 72%, СП - 8%			260,16	101,15	23414	9103		6640	
23	Ц13-080201-0813	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	м кабеля	96	802,73	401,45	77062	38540	6262	30888	116586
		НР - 72%, СП - 8%			336,04	110,83	32260	10640		8636	
24	С123-060137-0670	**Кабели силовые АВБбШв 3х150+1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,21	3080679,00	--	646943	--	646943	--	698698
		СП - 8%			--	--	--	--		51755	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С123-061002-0109	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,008	994290,00	--	7954	--	7954	--	8591
		СН - 8%			--	--	--	--		636	
26	Ц13-080201-2001	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	3455,18	79,96	27641	640	985	18883	50247
		НР - 72% СН - 8%			3252,00	26,33	26016	211		3722	
27	С123-061703-1602	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	8	14278,00	--	114224	--	114224	--	123362
		СН - 8%			--	--	--	--		9138	
28	Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	70	622,71	25,43	43590	1780	28580	9857	57723
		НР - 72% СН - 8%			189,00	6,58	13230	461		4276	
29	Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	2742,80	153,09	32914	1837	22257	6669	42749
		НР - 72% СН - 8%			735,00	36,86	8820	442		3167	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1246326	137190	929162	158050	1516727
							179975	38897	--	112351	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1120337				
		Материалы	Тенге				70482				
		Всего заработная плата	Тенге					182442			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				769121				
		Накладные расходы	Тенге				131358				
		Сметная прибыль	Тенге				100136				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1351831				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								170
		Сметная заработная плата	Тенге					182442			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				125989				
		Материалы	Тенге				89558				
		Всего заработная плата	Тенге					36430			
		Накладные расходы	Тенге				26692				
		Сметная прибыль	Тенге				12214				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				164895				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					36430			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1516726				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								217
		Сметная заработная плата	Тенге					218872			
		РАЗДЕЛ 3.Железобетонные конструкции. Земляные работы									
		1.1Электрооборудование									
30	Е11-0101-01-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	41,74	186,13	177,40	7769	7405	--	1426	9931
		НР - 72% СН - 8%			8,73	38,73	364	1616		736	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-010205-0202 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,23	2449,30	--	3013	--	--	2169	5596
		НР - 72%, СП - 8%			2449,30	--	3013	--		415	
32	Е11-010102-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	18,64	288,88	288,88	5385	5385	--	846	6729
		НР - 72%, СП - 8%			--	63,06	--	1175		498	
33	С341-020101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	29,824	553,01	--	16493	--		--	17812
		СП - 8%			--	--	--	--		1319	
34	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,3	640,74	--	2755	--	--	1984	5118
		НР - 72%, СП - 8%			640,74	--	2755	--		379	
35	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	38,67	13,22	13,22	511	511	--	137	700
		НР - 72%, СП - 8%			--	4,93	--	190		52	
36	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	38,67	131,32	62,74	5078	2426	--	2702	8402
		НР - 72%, СП - 8%			68,58	28,46	2652	1100		622	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				41003	15726	--	9264	54288
							8784	4083	--	4021	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				41003				
	Всего заработная плата		Тенге					12867			
	Транспортные расходы		Тенге				16493				
		Накладные расходы	Тенге				9264				
		Сметная прибыль	Тенге				4021				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				54289				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					12867			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				54289				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					12867			
		РАЗДЕЛ 4.Фундаменты									
37	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,12	21880,29	1042,88	68267	3254	61816	3467	77472
		НР - 91%, СП - 8%			1024,65	196,53	3197	613		5739	
38	Е11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,8	29363,67	1820,33	52855	3277	39227	9998	67880
		НР - 91%, СП - 8%			5750,38	353,19	10351	636		5028	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07	195527,00	--	13687	--	13687	--	14782
		СП - 8%			--	--	--	--		1095	
40	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,21864	207252,00	--	45314	--	45314	--	48939
		СП - 8%			--	--	--	--		3625	
41	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,12048	468926,57	1991,57	56496	240	22795	30536	93995
		НР - 91%, СП - 8%			277729,00	788,33	33461	95		6963	
42	С121-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	17236,00	--	4137	--	4137	--	4468
		СП - 8%			--	--	--	--		331	
43	Е11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство ФМ-2, В15 сульфатостойкий	м3	1,12	29685,43	1820,33	33248	2039	24769	6221	42626
		НР - 91%, СП - 8%			5750,38	353,19	6440	396		3157	
44	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03832	194468,00	--	7452	--	7452	--	8048
		СП - 8%			--	--	--	--		596	
45	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м, ЭК-1	т	0,0352	468926,57	1991,57	16506	70	6660	8921	27462
		НР - 91%, СП - 8%			277729,00	788,33	9776	28		2034	
46		Доплата на применение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,0352	5772,00	--	203	--	203	--	219
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
47	Е11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,64	23176,29	1593,92	38009	2614	32732	2895	44177
		НР - 91%, СП - 8%			1623,53	316,53	2663	519		3272	
48	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0143	195527,00	--	2796	--	2796	--	3020
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
49	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,57	818,88	18,47	2923	66	2049	759	3977
		НР - 93%, СП - 6%			226,42	2,17	808	8		295	
50	Е11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,12	23178,09	1595,71	25959	1787	22354	1977	30172
		НР - 91%, СП - 8%			1623,53	316,53	1818	355		2235	
51	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00703	195527,00	--	1375	--	1375	--	1485
		СП - 8%			--	--	--	--		110	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,66	818,88	18,47	2178	49	1527	565	2963
		НР - 95%, СП - 8%			226,42	2,17	602	6		219	
53	Е11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	6,66	23178,09	1595,71	154366	10627	132926	11758	179414
		НР - 91%, СП - 8%			1623,53	316,53	10813	2108		13290	
54	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03912	195527,00	--	7649	--	7649	--	8261
		СП - 8%			--	--	--	--		612	
55	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,33	818,88	18,47	6821	154	4781	1771	9279
		НР - 95%, СП - 8%			226,42	2,17	1886	18		687	
56	Е11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство ФМ-6	м3	7,1	23178,09	1595,71	164564	11330	141707	12535	191267
		НР - 91%, СП - 8%			1623,53	316,53	11527	2247		14168	
57	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04075	195527,00	--	7968	--	7968	--	8605
		СП - 8%			--	--	--	--		637	
58	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,017	818,88	18,47	8203	185	5750	2129	11159
		НР - 95%, СП - 8%			226,42	2,17	2268	22		827	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				720976	35691	589674	93532	879670
							95610	7050	--	65160	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				720976				
	Материалы		Тенге				420354				
	Всего заработная плата		Тенге					102660			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				86443				
	Местные материалы		Тенге				82877				
		Накладные расходы	Тенге				93533				
		Сметная прибыль	Тенге				65161				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				879669				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109
		Сметная заработная плата	Тенге					102660			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				879669				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109
		Сметная заработная плата	Тенге					102660			
		РАЗДЕЛ 5.Крыльцо КР-1 - 2шт									
59	Е11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	4,56	23177,77	1595,39	105691	7275	91013	8050	122840
		НР - 91%, СП - 8%			1623,53	316,53	7403	1443		9099	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00072	212078,00	--	153	--	153	--	165
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
61	Е11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка ОГ-1	м ограждения	3,6	13733,53	70,91	49441	255	47617	1967	55521
		НР - 18%, СП - 8%			435,75	27,40	1569	99		4113	
62	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка ЗД-1	т	0,126	361827,41	1165,41	45590	147	20595	22665	73715
		НР - 31%, СП - 8%			197208,00	459,99	24848	58		5460	
63	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,15	732,67	0,93	843	1	128	572	1527
		НР - 84%, СП - 8%			620,81	0,42	714	--		113	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				201717	7678	159506	33254	253768
							34534	1600	--	18797	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				201717				
	Материалы		Тенге				159352				
	Всего заработная плата		Тенге					36135			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				153				
		Накладные расходы	Тенге				33254				
		Сметная прибыль	Тенге				18798				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				253769				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					36135			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				253769				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					36135			
		РАЗДЕЛ 6.Крыльцо КР-2, 2шт									
64	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,3375	7665,78	1468,71	2587	496	1181	1044	3922
		НР - 94%, СП - 8%			2695,68	596,20	910	201		291	
65	Е11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,46	23178,09	1595,71	10662	734	9181	812	12392
		НР - 91%, СП - 8%			1623,53	316,53	747	146		918	
66	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0007	212078,00	--	148	--	148	--	160
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
67	Е11-110101-1903	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	2,25	1182,21	60,71	2660	137	2236	316	3214
		НР - 92%, СП - 8%			127,41	21,90	287	49		238	
68	Е11-110101-1904	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м2 покрытия	2,25	209,18	3,07	471	7	424	41	552
		НР - 94%, СП - 8%			17,91	1,41	40	3		41	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				16528	1373	13170	2213	20240
							1984	399	--	1500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16528				
	Материалы		Тенге				13023				
	Всего заработная плата		Тенге					2383			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				148				
		Накладные расходы	Тенге				2213				
		Сметная прибыль	Тенге				1499				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20241				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					2383			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				20241				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					2383			
		РАЗДЕЛ 7.Дополнительные работы									
69	Ц13-080201-0401	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	м кабеля	579,79	404,07	339,03	234276	196566	--	73755	332673
		НР - 25%, СП - 8%			65,04	111,64	37710	64727		24642	
70	С121-030101-0103	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	2,319	55657,00	--	129069	--	129069	--	139394
		СП - 8%			--	--	--	--		10325	
71	Е11-270401-0101	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	3,5	2897,31	953,18	10141	3336	6400	1145	12188
		НР - 105%, СП - 8%			115,63	187,23	405	655		903	
72	Е11-270403-0101	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	23,429	805,58	207,86	18874	4870	13361	2284	22851
		НР - 105%, СП - 8%			27,46	62,83	643	1472		1693	
73	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 2	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	м2 основания	117	45,86	10,69	5366	1251	4115	415	6243
		НР - 105%, СП - 8%			--	3,28	--	384		462	
74	Е11-270602-0306	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	23,4	1375,44	90,15	32185	2109	29224	1550	36434
		НР - 105%, СП - 8%			36,42	24,91	852	583		2699	
75	Е11-270602-0406	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	м2 покрытия	93,6	156,57	0,02	14655	2	14644	10	15838
		НР - 105%, СП - 8%			0,10	--	9	--		1173	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	23,4	1576,84	90,35	36898	2114	33932	1552	41526
		НР - 100%, СП - 8%			36,42	24,99	852	585		3076	
77	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	8	1831,48	27,36	14652	219	9458	5459	21719
		НР - 100%, СП - 8%			621,92	9,88	4975	79		1609	
78	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,32	29289,00	--	9372	--	9372	--	10122
		СП - 8%			--	--	--	--		750	
				Ограждение							
79	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,53	138993,09	35253,62	73666	18684	2701	40005	122765
		НР - 89%, СП - 8%			98644,00	10747,64	52281	5696		9094	
80	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0055	291240,00	--	1602	--	1602	--	1730
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
81	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,326	205591,00	--	67023	--	67023	--	72384
		СП - 8%			--	--	--	--		5362	
82	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0292	194468,00	--	5678	--	5678	--	6133
		СП - 8%			--	--	--	--		454	
83	С121-050308-0225	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	73,36	604,00	--	44309	--	44309	--	47854
		СП - 8%			--	--	--	--		3545	
84		Доплата за применение марки стали С245(ССЦ РК 8.04-08-2016)	т	0,3315	5772,00	--	1913	--	1913	--	2066
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
85	Е11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	40	2590,16	948,23	103607	37929	2025	90644	209790
		НР - 148%, СП - 8%			1591,32	329,10	63653	13164		15540	
86	С121-020101-0302	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W2 ГОСТ 7473-2010	м3	1,55	17851,00	--	27669	--	27669	--	29883
		СП - 8%			--	--	--	--		2214	
87	Е11-090701-0106 Изм. и доп. вып. 3	Эстакады под трубопроводы, галереи. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,4988	80111,38	17094,25	39960	8527	1749	22311	67252
		НР - 60%, СП - 8%			59511,60	5314,22	29684	2651		4982	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	44,45	2580,00	--	114681	--	114681	--	123855
		СП - 8%			--	--	--	--		9174	
89	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,042	291240,00	--	12232	--	12232	--	13211
		СП - 8%			--	--	--	--		979	
90		Добавка за применение марки стали С245(ССЦ РК 8.04-08-2016) столбик СМ-1,М1,М2	т	0,4988	5772,00	--	2879	--	2879	--	3109
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
91	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу. Изготовление калитки К-1, ворот конструкции Вм1,Вм1н	т конструкций	0,121	138999,68	35260,22	16819	4266	617	9133	28028
		НР - 69%, СП - 8%			98644,00	10746,56	11936	1300		2076	
92	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,066	205591,00	--	13569	--	13569	--	14655
		СП - 8%			--	--	--	--		1086	
93	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00062	265756,00	--	165	--	165	--	178
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
94	С121-050301-3003	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 28 мм и более СТ РК 2591-2014	т	0,00346	189401,00	--	655	--	655	--	708
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
95	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0372	265757,00	--	9886	--	9886	--	10677
		СП - 8%			--	--	--	--		791	
96	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00255	194468,00	--	496	--	496	--	536
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
97	С121-050308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	4,5	1229,00	--	5531	--	5531	--	5973
		СП - 8%			--	--	--	--		442	
98	Е11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	8977,32	96,42	8977	96	42	10469	21002
		НР - 18%, СП - 8%			8839,10	32,91	8839	33		1556	
99	Е11-070111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	24087,39	4355,69	24087	4356	62	25040	53058
		НР - 18%, СП - 8%			19669,00	1551,36	19669	1551		3930	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100		**Добавка за применение марки стали С245(ССЦ РК 8.04-08-2016) калитка**	т	0,20106	5772,00	--	1161	--	1161	--	1253
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
101		**Степень очистки 2**	т	1,805	20807,00	--	37557	--	37557	--	40561
		СП - 8%			--	--	--	--		3005	
102	Е11-130301-0401	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз**	м2	190,03	146,54	2,46	27847	468	22105	3682	34051
		НР - 69%, СП - 8%			27,75	0,33	5274	62		2522	
103	Е11-130301-1411 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785**	м2	190,03	428,75	3,62	81475	688	75601	3664	91949
		НР - 69%, СП - 8%			27,29	0,65	5186	124		6811	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				1228930	285483	701483	291118	1641649
							241969	93067	--	121604	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				234276				
		Всего заработная плата	Тенге					102437			
		Накладные расходы	Тенге				73755				
		Сметная прибыль	Тенге				24642				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				332673				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата	Тенге					102437			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				749528				
		Материалы	Тенге				116952				
		Всего заработная плата	Тенге					129050			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				204656				
		Местные материалы	Тенге				260124				
		Накладные расходы	Тенге				145913				
		Сметная прибыль	Тенге				71635				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				967077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								116
		Сметная заработная плата	Тенге					129050			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				130445				
		Материалы	Тенге				5066				
		Всего заработная плата	Тенге					103549			
		Накладные расходы	Тенге				71449				
		Сметная прибыль	Тенге				16151				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				218045				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93
		Сметная заработная плата	Тенге					103549			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				114681				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				114681				
		Сметная прибыль	Тенге				9174				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				123855				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1641650				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								293
		Сметная заработная плата	Тенге					335036			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								22543301
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				779079				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					691879			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					210763			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6788274		
		- Перевозка грузов	Тенге				16493				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						12738577		
		- Накладные расходы	Тенге							802733	
		- Сметная прибыль	Тенге							726276	

Итого с временными затратамина строительство зданий и сооружений 1%	98047	**22 641 348,49**
Итого с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время 3,179%	314809	**22 956 157,60**
Итого с непредвиденными затратами 2%	204352	**23 160 509,21**
Итого с НДС 12%	2779261	**25 939 770,32**
Итого с учетом скидки 10%	2593977	**23 345 793,28**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК-ТРИУМФ 2030" БИН 170340025099
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Айтимов А.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства города Павлодара" БИН 0601400133812
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Директор ТОО "Тех Сапа Алматы", Кажмуратов Мади Каирбекович, ИИН 840817350336, аттестат №KZ73VJE00030505 выдан 15.09.2017 г,
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
Инженер авторского надзора ТОО "ES-Проект" Кабдышева Бакытгуль Нурмухановна. лицензия ГСЛ №000257-1
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

проверена на правильность расценок