Утверждено
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г
№ 170
Форма № КС

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик: **ТОО "NurTemirGas Stroy"**

Объект: **Текущий ремонт наружного освещения с.Надежка район Магжана Жумабаева СКО**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2019г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наимен.	Источник финансирования: код	Орг прав фор: наимен.	Орг прав фор: код
		129	19.09.2019 г.				
		Доп.соглашение №1	15.11.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за декабрь 2019г) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в уровне цен 2019г	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в уровне цен 2019г	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт наружного освещения с.Надежка район Магжана Жумабаева СКО	18 500 000	9 417 660							1 130 119,20	10 547 779,23
Итого к оплате:		9 417 660							1 130 119,20	10 547 779,23

М.П.

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области"**

Вр.и.о. руководителя Акулов Е.А.
(должность, ФИО полностью)

М.П.

Подрядчик: **ТОО "Nur TemirGas Stroy"**

Айтакочов Д.Д.
(должность, ФИО полностью)

Форма 2

Заказчик **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "NurTemirGas Stroy"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Текущий ремонт наружного освещения с.Надежка район Магжана Жумабаева СКО**
(наименование, адрес)

Объект **Текущий ремонт наружного освещения с.Надежка район Магжана Жумабаева СКО**
(наименование)

Дополнительное соглашение №1 от 15.11.2019 года к Договору подряда № 129 от 19.09.2019 года

Акт приемки выполненных работ №1 за декабрь 2019 года

Составлен(а) 2 квартал 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
1	**Е11-010203-0504 1101-0203-0504 РСНБ РК 2015**	**Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы глубина ям до 2м**	ямм	11							
		НР - 72%; СП - 8%			631,76	519,23	6949	5712	--	2877	10 612,07
1.1	1	Затраты труда рабочих строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,441	112,53	250,68	1238	2757		786	
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,573	859,03		9449,33				
1.3	1070 С	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,573		3631,00		5711,56			
2	**Е11-330101-0604 1133-0101-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты монолитные железобетонные из бетона класса В12,5. Устройство**	м3	5,5							
		НР - 80%; СП - 8%			24817,05	965,81	136494	5312	119828	10083	158 302,52
2.1	1	Затраты труда рабочих строителей (средний разряд 3)	чел-ч	11,055	2064,27	227,23	11353	1250		11726	
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,8525	1027,00		11353,49				
2.3	1008 С	Автобетоносмесители, 6 м3	маш.-ч	0,8525		6231,00		5311,93			
2.4	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	5,5825	21465,00				119828,36		
3	**Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,52448							
		НР - 91%; СП - 8%			446960,52	548,52	234422	288	22249	10890	264 937,17
3.1	1	Затраты труда рабочих строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	10,4896	22560,00	257,67	11832	135		19625	
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1888128	1128,01		11832,37				
3.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1101408		2612,00		287,69			
3.4	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,52448	42420,30				22248,60		

4	Ц13-080305-0601 1308-0305-0601 РСНБ РК 2015	Монтаж опор	шт.	11	3403,15	269,80	37435	2968	12465	16509	58 259,56
		ПР - 72%; СП - 8%			2000,18	84,33	22002	928		4316	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	17,27	1274,00		22001,98				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6226							
4.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,3113		5202,00		1619,38			
1.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3113		1728,00		537,93			
4.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,463		161,00		235,54			
4.5	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,3113		3575,00		1112,90			
1.5		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3113		1210,00		376,67			
4.6	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00418	499541,00				2088,08		
4.7	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,055	652,00				35,86		
4.8	147338 С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000572	234283,00				134,01		
4.9	147560 С	Профиль монтажный	шт.	18,15	536,00				9728,40		
4.10	242794 С	Скимы ответвительные	100 шт.	0,1122	4265,00				478,53		
5	Прайс	Стойка СТВ-7	шт	11	59732,14	--	657054	--	657054	--	657 053,54
					--	--	--	--		--	
6	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	11	4579,96	71,50	50380	787	2668	33980	91 108,75
		ПР - 72%; СП - 8%			4265,91	2454,00	46925	26994		6749	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	37,51	1251,00		46925,01				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22							
6.3	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,22		3575,00		786,50			
3.5		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22		1210,00		266,20			
6.4	127926 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2,5 мм ГОСТ 3282-74	кг	6,6	321,00				2118,60		
6.5	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	499541,00				549,50		
7	Прайс	Кронштейны "Ива"	шт	11	9732,14	--	107054	--	107054	--	107 053,54
					--	--	--	--		--	
8	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	11	1990,11	66,85	21891	735	135	15317	40 184,65
		ПР - 72%; СП - 8%			1911,00	22,94	21021	252		2977	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	16,5	1274,00		21021,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2057							
8.3	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,2057		3575,00		735,38			
5.5		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2057		1210,00		248,90			
8.4	144613 С	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000352	22196,00				7,81		
8.5	147733 С	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,3399	374,00				127,12		
9	Прайс	Прожектор светодиодный	шт	11	33482,14	--	368304	--	368304	--	368 303,54
					--	--	--	--		--	
10	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	110	1527,68	--	168045	--	--	120992	312 160,05
		ПР - 72%; СП - 8%			1527,68	--	168045	--		23123	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	169,4	992,00		168044,80				

11	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	300	1657,20	13,94	497160	4182	5042	30187	533 739,40
		НР - 72% СП - 8%			134,97	4,79	40491	1437		6392	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	33	1227,00		40491,00				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,17							
11.3	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	1,17		3575,00		4182,75			
11.4	127927 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	321,00				38,52		
11.5	129039 С	Ролл свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0024	1812274,00				4349,46		
11.6	147184 С	Лента К226	100 м	0,0288	1755,00				50,54		
11.7	147568 С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,123	2807,00				345,26		
11.8	242938 С	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0249	380,00				9,46		
11.9	249504 С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,18	1384,00				249,12		
12	Прайс	Кабель АВБбШв 4х16	м	300	772,32	--	231696	--	231696	--	231 696,00
					--	--	--	--		--	
13	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в приложенных трубах, блоках и коробках. Заряжка светильников	м кабеля	88	122,70	--	110430	--		2827	113 797,29
		НР - 72% СП - 8%			122,70	--	110430	--		540	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	8,8	1227,00		10797,60				
14	Прайс	Провод ВВГ 2х1,5	м	88	133,93	--	11786	--	11786	--	11 785,84
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2 958 993,92
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				433 337,37				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					19 982,82			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					33 753,36			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1 538 144,77		
		- Накладные расходы	Тенге							243 662,36	
		- Сметная прибыль	Тенге							76 233,89	
	Итого по смете		Тенге								2 958 993,92
	Непредвиденные 2%		Тенге								59 179,88
	Итого с непредвиденными		Тенге								3 018 173,80
	Скидка		Тенге								786 030,93
	Итого со скидкой		Тенге								2 232 142,87
	НДС 12%		Тенге								267 857,14
	Итого по акту		Тенге								2 500 000,01

Сдал (Подрядчик)

ТОО "NurTemirGas Stroy"

директор Дюсенов Д. Д.

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области"

Вр.и.о. руководителя Акулов А.

Форма 2

Заказчик **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "NurTemirGas Stroy"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Текущий ремонт наружного освещения с.Надежка район Магжана Жумабаева СКО**
(наименование, адрес)

Объект **Текущий ремонт наружного освещения с.Надежка район Магжана Жумабаева СКО**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 129 от 19.09.2019 года**

Составлен(а) 2 квартал 2019 года

Акт приемки выполненных работ №1 за декабрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
4	**Ц13-080305-0601 1308-0305-0601 РСНБ РК 2015**	**Монтаж опор**									
		НР - 72% СП - 8%	шт.	75	3403,15	269,80	255237	20235	84988	112564	397 225,00
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)			2000,18	84,33	150014	6325		29424	
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	117,75	1274,00		150014,00				
4.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	чел.-ч	4,25							
4.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,1225		5202,00		11041,00			
4.5	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	9,975		161,00		1606,00			
4.6	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	маш.-ч	2,1225		3575,00		7588,00			
4.7	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликсиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	т	0,0285	499541,00				14237,00		
			кг	0,375	652,00				245,00		
4.8	147338 С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0039	234263,00				914,00		
4.9	147560 С	Профиль монтажный	шт.	123,75	536,00				66330,00		
4.10	242794 С	Скобы ответвительные	100 шт.	0,765	4265,00				3263,00		
5	**СПрайс СТПРАЙС лист**	**Стойка СТВ-7**									
			шт	75	59732,14	--	4479911	--	4479911	--	4 479 911,00
6	**Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**			--	--	--	--		--	
		НР - 72% СП - 8%	шт.	75	4579,96	71,50	343497	5363	18191	231684	621 196,00
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)			4265,91	24,54,00	319943	1841		46015	
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	255,75	1251,00		319943,00				
6.3	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	чел.-ч	1,5							
6.4	127926 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2,5 мм ГОСТ 3282-74	маш.-ч	1,5		3575,00		5363,00			
			кг	45	321,00				14445,00		
6.5	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	499541,00				3747,00		
7	**СПрайс СТПРАЙС лист**	**Кронштейны "Иня"**									
			шт	75	9732,14	--	729911	--	729911	--	729 911,00
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00	
8	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	75	1990,11	66,85	149258	5014	919	104433	273 986,00	
		НР - 72% СП - 8%			1911,00	22,94	143325	1721		20295		
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	112,5	1274,00		143325,00					
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,4								
8.3	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	1,4025		3575,00		5014,00				
8.4	144613 С	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,002363	22196,00				52,00			
8.5	147733 С	Трубка поливинилхлоридная	кг	2,3175	374,00				867,00			
9	СПрайс СТИРАЙС лист	Прожектор светодиодный	шт	75	33482,14	--	2511161	--	2511161	--	2 511 161,00	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		--	--	--	--		--		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									9 013 390,00	1 321 963,87
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				613282					1 321 963,87
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					30612				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9887				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7825081			
		- Прочие затраты	Тенге				7720983					
		- Накладные расходы	Тенге							448681		
		- Сметная прибыль	Тенге							95734		
	Итого по смете		Тенге								9 013 390,00	
	Непредвиденные 2%		Тенге								180 267,80	
	Итого с непредвиденными		Тенге								9 193 657,80	
	Скидка		Тенге								2 008 140,64	
	Итого со скидкой		Тенге								7 185 517,16	
	НДС 12%		Тенге								862 262,06	
	Итого по акту		Тенге								8 047 779,22	1 180 340,95

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

ТОО "NurTemirGas Stroy"

директор Ситалиев Д.А.

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области"

Бр и ... Наулов Е.А.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное Государственное Учреждение "Отдел жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева СевероКазахстанской области" Северо-Казахстанская область, Район Магжана Жумабаева, г.Булаево, Абая Кунанбаева, 24**	**50140007653**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "NurTemirGasStroy",Республика Казахстан, Алатауский район, г.Алматы, мкр.Курылысшы, ул.Ырысты, дом № 17**	**050640011144**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор государственных закупок №129 от 19.09.2019г Доп. Соглашение №1 от 15.11.2019 к договору государственных закупок №129 от 19.09.2019г	

Номер документа	Дата составления
00000000052	12.12.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт наружного освещения с.Надежка район Магжана Жумабаева СКО			тенге	1	10 547 779,23	10 547 779,23
				Итого	1	x	10 547 779,23

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Антонов Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Р.и.о руководит / _____ / Акулов Е.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.12.2019

М.П.