Типовая междуведомственная форма № КС-3
Республика Казахстан от 16.11.94 № 73

Подрядчик АО Компания "Монтажспецстрой"
Субподрядчик: ТОО "С.Д.С."
Договор № КХ-2013/СМР-27 от 27 августа 2013 г.
Приложение к наряд-заказу № КХ-2013/СМР-001
Смета: № 908.10-6 ЭЛ6

Код _____

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2013г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код
		Приложение к наряд-заказу № КХ-2013/СМР-001					

3 179 532 тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц (за июнь 2013г) без НДС	Из гр. 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметн. базисных ценах 200__ г.	Дополнительные затраты			
				В отчетный месяц	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные затраты, расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Электроснабжение и силовое электрооборудование. Плавильный цех. Смета: № 908.10-6 ЭЛ6		2 838 868							340 664	3 179 532

ПОДРЯДЧИК
АО КОМПАНИЯ "МСС": _____

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "С.Д.С." _____

Подрядчик АО Компания "Монтажспецстрой"
Субподрядчик: ТОО "С.Д.С."
Договор № КХ-2013/СМР-27 от 27 августа 2013 г.
Приложение к наряд-заказу № КХ-2013/СМР-001
Смета: № *908.10-6 ЭЛ6*

Форма 2

Акт № 1 от 20.09.2013г.
приемки выполненных объемов работ за сентябрь 2013г.
Электроснабжение и силовое электрооборудование. Плавильный цех.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	ед. изм.	количество выполненных работ	Расценка на единицу выполненных работ,	Всего стоимость, тенге	Примечание
Смета: № 908.10-6 ЭЛ6							
12	8-525-9	Аппарат штепсельный общего назначения на конструкции на стене или колонне с контактами силовых цепей на ток до 63 А	компл	16,00	2 295	36 720,00	
17	8-152-6	Стойка К314УХЛ2	шт	4,00	302	1 208,00	
18	8-397-1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	м	66,20	131	8 672,20	
19	8-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм на высоте до 8 м	т	0,07	102 419	7 169,33	
20	8-395-2	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 400 мм на высоте до 8 м	т	1,62	87 345	141 498,90	
21	8-396-1	Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 2 м	м	697,00	662	461 414,00	
22	8-396-1	Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 2 м на высоте до 8 м	м	153,00	696	106 488,00	
23	8-152-16	Блок кабельных конструкций из одинарных или сдвоенных стоек и угловой стали /без полок/, устанавливаемый на стене при высоте одинарной стойки до 1800 мм	м	76,00	833	63 308,00	
25	8-152-18	Блок кабельных конструкций из одинарных или сдвоенных стоек и угловой стали /без полок/, устанавливаемый на потолке при высоте сдвоенной стойки ло 600 мм на высоте до 8 м	м	38,00	1 357	51 566,00	
26	8-152-19	Блок кабельных конструкций из одинарных или сдвоенных стоек и угловой стали /без полок/, устанавливаемый на потолке при высоте сдвоенной стойки до 800 мм на высоте до 8 м	м	12,50	1 332	16 650,00	
27	8-152-20	Блок кабельных конструкций из одинарных или сдвоенных стоек и угловой стали /без полок/, устанавливаемый на потолке при всоте сдвоенной стойки до 1200 мм на высоте до 8 м	м	91,00	1 558	141 778,00	
30	8-152-7	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг	шт	461,00	24	11 064,00	
31	8-152-8	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,7 кг	шт	1 004,00	27	27 108,00	
33	8-88-3	Конструкция металлическая для подъема на высоте до 8 м	т	0,38	66 494	25 267,72	
36	8-88-3	Конструкции металлические	т	1,77	60 904	107 800,08	
37	8-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	482,00	330	159 060,00	
46	8-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	145,50	437	63 583,50	

48	8-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	73,00	482	35 186,00	
49	8-407-7	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 40 мм	м	44,00	240	10 560,00	
52	8-407-17	Трубы стальные по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр до 50 мм на высоте до 8 м	м	6,00	582	3 492,00	
53	8-407-18	Трубы стальные по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр до 80 мм на высоте до 8 м	м	22,00	840	18 480,00	
54	8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	3 012,00	117	352 404,00	
55	8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг на всоте до 8 м	м	703,00	122	85 766,00	
56	8-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	197,00	185	36 445,00	
61	8-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг на высоте до 8 м	м	2 530,00	180	455 400,00	
65	8-147-13	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 6 кг	м	498,00	364	181 272,00	
66	8-147-13	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 6 кг на высоте до 8 м	м	480,00	383	183 840,00	
68	8-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	50,00	198	9 900,00	
70	8-146-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	м	52,00	454	23 608,00	
244	46-31-2	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 50 см2	м	20,00	303	6 060,00	
246	9-52-1	Резка отверстий в металлической поверхности	м	2,40	398	955,20	
247	46-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	м3	0,12	42 867	5 144,04	
		ИТОГО:				*2 838 868*	
		НДС 12%				*340 664*	
		ВСЕГО с учетом НДС:				*3 179 532*	

Подрядчик
АО Компания "МСС":

22.09.15

Субподрядчик
ТОО "С.Д.С.":

Объём выполненных работ подтверждаю: менеджер по стр-ву Марчук С