Утвержден
Приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017г №234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«26 » июля 2019 г.

Заказчик ГУ «Отдел строительства акимата г. Костаная», руководитель – Нуралин К.М. , 110000, Костанайская область, г. Костанай, ул. Толстого, 40

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии .07.2019г.

ТОО «ВАКХСТРОЙ», директор – Шиляев В.А. г. Астана, район Сарыарка, переулок Транспортный.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ .07.2019г. ТОО «Эксперт - МК», Султанов М.Е., аттестат эксперта KZ87VJE00031126 от 04.10.2017г., KZ30VJE00030115 от 18.05.2012г, Мурзабеков Д.Ж. KZ56VJE00007725 от 03.12.2014г., KZ69VJE00014863, KZ89VJE00014212 от 24.11.2015г., KZ66VJE00027818 от 19.06.2017г., KZ52VJE00036412 от 29.03.2018г.,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту .07.2019г. ТОО «SANСтройСервис» №13013106 от 12.08.2013г., авторский надзор Бебенин Г.В.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Благоустройство к Национальному культурному центру в микрорайоне «Юбилейный», г. Костанай», новое строительство

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Костанайская область, г. Костанай, мкр «Юбилейный».

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

а) постановления соответствующего права на землю от «06» июня 2018 года №7817 акимата города Костаная Костанайской области;

(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Костанайской области» от 21.11.2018г. №497

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) разработана генеральным проектировщиком ТОО «SANСтройСервис», рабочий проект

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного приказом ГУ «Отдел строительства акимата г. Костаная» №437 от 07.09.2018г.

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ноябрь 2018;

месяц, год

окончание работ июль 2019;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц 3,3;

фактически, месяц: 3,0

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, Производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь покрытий	м2	19017		16307	
Площадь озеленения	м2	1465		4167	
прочее	м2	255		194	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь			
Число этажей			
Общий строительный объем			
В том числе, подземной			

части			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	Площадь квартир, м²		число квартир	Площадь квартир, м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

4. Технологические и архитектурно- строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: фундамент под памятник, фрагмент крыльца главного входа (лестница с пандусом) - гранит, фундамент под постамент – монолитный железобетон, асфальтобетонное покрытие проезда, покрытие из тротуарной бетонной плитки, контейнерная площадка для сбора ТБО, разворотная площадка для парковки, наружное освещение, монолитный железобетонный водопропускной канал.

(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Внешние наружные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, энергоснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость объекта по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего: 322 767,851 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ – 304 573,52 тыс. тенге; оборудования, инструмента и инвентаря - тыс тенге; прочие затраты – тыс. тенге

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию - 281 368 887,78тенге; в том числе: стоимость строительно-монтажных работ – 274 115 520 тенге; в.т.ч. оборудования - тенге, прочие затраты – тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: принять в эксплуатацию
«Благоустройство к Национальному культурному центру в микрорайоне «Юбилейный», г. Костанай»
наименование объекта (комплекса)

Заказчик Нуралин К.М.
фамилия, имя, отчество подпись руководителя

М.П.

Технический надзор Омаров М.К.
фамилия, имя, отчество подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор Бебенин Г.В.

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Шилясев А.П.
фамилия, имя, отчество подпись эксперта

М.П.

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«26» июля 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «ВАКХСТРОЙ», г. Костанай, ул. Уральская, 23А
(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора Шиляева Александра Петровича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «Благоустройство к Национальному культурному центру в мкр. Юбилейный г. Костаная»
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная», руководитель Нуралин К.М.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО "СК-ТРИУМФ 2030" – устройство водопропускного канала; ТОО "ПФ Энергосервис" – наружное освещение; ТОО «СВЭМ» – наружные сети связи
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «SANСтройСервис», №184-2018 «Благоустройство к Национальному культурному центру в мкр. Юбилейный г. Костаная»
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная» от 07.09.2018 года №437;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди, тенге	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь дорожного покрытия проездов и стоянок для легковых автомобилей (тип 1)	м2	9 922		7 191,17	
Площадь дорожного покрытия хоз. площадок (тип 2)	м2	308		317	
Площадь покрытия из тротуарных плит (брусчатка) (тип 3)	м2	5 338		4 936,56	
Площадь усиленного покрытия из тротуарных плит (брусчатка) (тип 3У)	м2	3 449		3 862,58	
Камень бортовой БР 100.30.15	м.п.	1 086		678,4	
Камень бортовой БР 100.20.8	м.п.	1 148		1 151,9	
Площадь газонов	м2	1 465		4 166,93	
Посадка деревьев: -ель -сосна -береза	шт шт шт шт	30 18 - 12		60 18 30 12	
Посадка кустарников (ирга обыкновенная)	шт	868,5		868,5	
Скамьи	шт	14		14	
Урны	шт	18		18	
Дорожные знаки	шт	1		1	
Колесоотбойники	шт	130		130	
Мусорные контейнера	шт	4		4	
Водопропускной канал	м	212,7		212,7	
Наружные сети освещения: - Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66; - Стальная опора освещения	м	1,369		1,653	

СТ-8-3,0	шт	45		45	
- Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 60W, 60 Вт, 7200 лм, 6000 К	шт	21		21	
- Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 90W, 90 Вт, 12500 лм, 6000 К	шт	20		20	
- Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 200W, 200 Вт, 24200 лм, 6000 К	шт	10		10	
Наружные сети связи:					
- Кабели телефонные ТППэп3 10х2х0,4-315	м	0,29376		0,25908	
- Кабели телефонные ТППэп3 30х2х0,4-315	м	0,1488		0,12954	
- Колодцы ККС-3	шт	2		1	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- Лестница №2 - устроена на главном входе в здание НКЦ с отм. -4,25м до отм. -2,17м в монолитном исполнении из бетона кл. В15, F50, W4 и сеток Ф12 А-III с ячейкой 200х200мм толщ. 150мм по утрамбованному грунту, с щебеночной подготовкой толщ. б=100мм и промежуточная площадка на отм. -2,17м размером 24,30х3,00м по утрамбованному грунту с щебеночной подготовкой, из бетона кл. В15, F50, W4 толщ. 180мм и сеток Ф12 А-III с ячейкой 200х200мм. Отделка ступеней и промежуточной площадки выполнена из противоскользящих гранитных плит. Поручни выполнены из нержавеющей стали тип. 6, устанавлены в 4-х местах по ширине лестницы.

- Пандус для МГН - зигзагообразный, 4-х уровневый с отм. -4,25м (166,88) до отм. -2,17м (168,96) с уклоном i=0,08, в монолитном железобетонном исполнении из бетона кл. В15 F50 W4 и сеток Ф8 А-I с ячейкой 200х200мм в стенках и Ф10 А-I с ячейкой 20х200мм в проезжей части. Наружные стенки толщ. 300мм, внутренние - по 250мм. Стенки облицованы гранитными плитами, по проезжей части – гранитными плитами противоскользящими. Поручни выполнены из нержавеющей стали тип. 8, установлены на бортики шир. 150мм по обе стороны пандуса.

- Водопропускной канал выполнен в монолитном ж/б исполнении из бетона В15 W4 F100 по щебеночной подготовке толщ. 100мм; шир. стенки 300мм из каркасных сеток 1С Ф8АI-250/Ф14АIII-200, в основании - сетки 4С Ф8АI-200/Ф8АI-200, уклон канала i=0,004, длина канала составляет 210,25п.м и имеет 4 поворота. Перекрытие канала выполняется из ж/б плит по серии 3.006.1-8.3-1-18. Предусмотрены съемные плиты в 6 местах для технологических процедур (чистка канала).

- Фундамент под постамент выполнен в монолитном ж/б исполнении из бетона кл. В15 F100 W4, сетки нижней - Ф10АIII с яч. 20х200мм и сетки верхней - Ф6АI с яч. 100х100мм. Размеры фундамента составляют высота h=400мм, в плане 4200х5200мм. Основанием фундамента до глубины 2,10м служит песчано-гравиная смесь (ПГС) 4 группы. Монолитная плита выполнена по бетонной подготовке из бетона кл. В7,5 W4 F100 толщ. 100мм.

Наружное электроосвещение.

Напряжение питания -220/380В.

Присоединение выполнено в трехфазном исполнении от резервной линии ВРУ с установкой ящика управления наружного освещения "ЯУО 9602-3174 У4 IP54" с номинальным током 16А в помещении электрощитовой.

Для управления наружным освещением на наружной стене в незатененном месте установлен фотодатчик. Фотодатчик подключен кабелем марки ТРП-1х2х0,5. Управление наружным освещением осуществляется в автоматическом и ручном режиме. В автоматическом режиме управление осуществляется от фотореле либо от кнопочного поста, установленного в помещении охраны.

Уличное освещение выполнено консольными светодиодными светильниками "Керемет", установленные на опоры СТ-8,0-3,0-IV высотой 8,0. Минимальная средняя горизонтальная освещенность пешеходных пространств перед главным входом в культурный центр принята 20лк, для остальных площадок 4лк.

Кабельная линия проложена в земле, снизу выполнена подсыпка, а сверху засыпка слоем мелкой земли не содержащей камней, строительного мусора и шлака. Глубина заложения кабеля -0,7м. Ввод в здание выполнить в полиэтиленовой трубе SDR17,5 Дн=110мм. длиной - 2 метра.

Наружные сети связи.

Выполнено:

1) перенос линий/сооружений связи из зоны застройки по объекту строительства водоотводного канала.

Установлен на существующую телефонную канализацию между колодцами ПСУ №54/670 и №54/788 колодец кабельный типа ККС-3 (1шт.), оборудованный консолями, кронштейнами и запорными устройствами, с прокладкой телефонной канализации 4-канала в ПНД-трубе диам. 90мм в стальном чехле от вновь установленного ПСК типа ККС-3 №1 до вновь установленного ПСУ типа ККС-3 №2. Проложен по вновь построенной, существующей телефонной канализации распределительный кабель ТППэпЗ 10х2х0,4 АД-54/0/2-2/36 (0-3), ТППэпЗ 10х2х0,4 АД-54/0/2-2/37, ТППэпЗ 30х2х0,4 АД-54/0/2-2/00-2 от существующих муфт ССК-10, ВССК-10, ССК-30 расположенных в ПСУ №54/670 до существующих муфт ССК-10, ССК-30, расположенных в ПСУ №54/857, с перемонтажом муфт.

В качестве защитного стального чехла принята электросварная труба диаметром 133х4,0мм. Гр. В ст.3 сп. Изоляция стального чехла предусмотрена "весьма усиленного типа" из полимерно - липких лент типа "Полилен 40-ЛИ-63" , обертки "Полилен 40-ОБ-63".

Кабельная канализация проложена в траншее, снизу выполнена подсыпка, а сверху засыпка слоем мелкой земли не содержащей камней, строительного мусора и шлака.

Глубина траншеи для трубопровода кабельной канализации в наивысшей точке пролета: в пешеходной части улиц 0,52 м, в проезжей части улиц 0,72 м. Глубина траншей для трубопроводов кабельной канализации связи на вводах в колодцы в пешеходной части улиц 0,82 м. Трубопровод кабельной канализации проложен с уклоном не менее 3 мм на 1 м длины от середины пролета в сторону колодцев для обеспечения стока попадающей в каналы воды (из трубопровода в колодцы).

Кабель в колодцах уложен кольцами с запасом не менее 3-х метров и промаркирован с указанием номера кабеля на свинцовой бирке.

Обустройство улицы. Для организации и обеспечения безопасности дорожного движения выполнена установка дорожного знака, на стоянке для легковых автомобилей - колесоотбойники.

Озеленение. Выполнено устройство газонов с внесением растительного грунта слоем 15 см вручную. Засев газонов травой. Посадка деревьев и кустарников

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ноябрь 2018 года ;
месяц, год
окончание работ май - июль 2019 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3,3 месяцев ;
фактически, месяц: 3,3 месяцев ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» Тарасов А.Н.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, дата

М.П.

АО «Казахтелеком» Исаков. С.Б.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, дата

М.П.

согласно ТУ № 35/18 от 13.08.18г

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Благоустройство к Национальному культурному центру в мкр. Юбилейный г. Костаная»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «ВАКХСТРОЙ» **Шиляев А.П.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

М.П.

Форма 2В

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВАКХСТРОЙ"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-ТРИУМФ 2030"
Договор № б/н от 5 ноября 2018г.
Наименование стройки -Благоустройство к Национальному культурному центру в мкр. Юбилейный, г. Костанай
Наименование объекта - Благоустройство территори

АКТ 1 выполненных работ за ноябрь месяц 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка										
1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**		**170,16**	**43,85**	**43,85**	**7461,43**	**7461,43**	--	**1849,92**	**10056,26**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**15,10**	--	**2569,33**		**744,91**	
2	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**		**680,64**	**37,52**	**37,52**	**25537,56**	**25537,56**	--	**6331,55**	**34418,63**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**12,92**	--	**8793,81**		**2549,53**	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**		**339,7422**	**132,66**	**63,10**	**45069,18**	**21439,43**	--	**24063,82**	**74663,64**
		НР - 72%; СП - 8%				**69,55**	**28,82**	**23629,75**	**9792,22**		**5530,64**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**78068,17**	**54438,42**	--	**32245,28**	**119138,53**
								23629,75	**21155,36**	--	**8825,08**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**78068,17**				
	Всего заработная плата		Тенге						**44785,11**			
		Накладные расходы	Тенге					**32245,28**				
		Сметная прибыль	Тенге					**8825,08**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**119138,53**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**54,26**
		Сметная заработная плата	Тенге						**44785,11**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**119138,53**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**54,26**
		Сметная заработная плата	Тенге						**44785,11**			
		РАЗДЕЛ 2. Устройство водопропускного канала										
4	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**		21,584722	**8297,33**	**1476,41**	**179095,53**	**31867,90**	**88272,88**	**67670,41**	**266507,25**
		НР - 94%; СП - 8%				**2731,32**	**603,90**	**58954,78**	**13035,01**		**19741,28**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки**	м3	0,1895973	21918,71	1054,54	4155,73	199,94	3758,96	213,46	4718,73
		НР - 91%; СП - 8%			1038,15	199,07	196,83	37,74		349,54	
6	1106-1301-0301 РСНБ РК 2015	**Лотки в сооружениях. Устройство**	м3	83,9969602	61763,57	6692,01	5187951,83	562108,09	2113125,08	2455022,38	8254412,15
		НР - 91%; СП - 8%			29914,40	2203,75	2512718,67	185108,12		611437,94	
7	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	3,8623781	12558,26	1239,54	48504,75	4787,57	123,29	41401,81	97099,09
		НР - 91%; СП - 8%			11286,80	492,60	43593,89	1902,61		7192,52	
8	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	3,57693	231132,00	--	826742,98	--	826742,98	--	892882,42
		СП - 8%			--	--	--	--		66139,44	
9	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0226609	232677,00	--	5272,67	--	5272,67	--	5694,48
		СП - 8%			--	--	--	--		421,81	
10	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0809447	201314,00	--	16295,30	--	16295,30	--	17598,93
		СП - 8%			--	--	--	--		1303,62	
11	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1818425	192176,00	--	34945,76	--	34945,76	--	37741,43
		СП - 8%			--	--	--	--		2795,66	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**6302964,59**	**598963,50**	**3088536,92**	**2564308,06**	**9576654,46**
							2615464,17	**200083,49**	--	**709381,81**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6302964,59**				
	Материалы		Тенге				**2205280,20**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2815547,66**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**883256,72**				
		Накладные расходы	Тенге				**2564308,06**				
		Сметная прибыль	Тенге				**709381,81**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9576654,46**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2319,44**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2815547,66**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**9576654,46**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2319,44**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2815547,66**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**9695793,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2639093,92**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**653401,92**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**221238,85**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3088536,92**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2596553,34**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**718206,89**	
	ОБОРУДОВАНИЕ		Тенге				**0**				
	Накладные расходы		Тенге				**0**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная прибыль га оборудование		Тенге				0				
	Итого по оборудованию		Тенге				0				
	Временные здания и сооружения 1,3%		Тенге				126045				
	итого с вр. зд. и соор		Тенге				9821838				
	Доп.затраты при произв.СМР в зимнее время 2,2%		Тенге				216080				
	итого с зимним удорожанием		Тенге				10037919				
	Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге				200758				
	Итого		Тенге				10238677				
	с ценовой скидкой генподрядчика к=0,89999787157		Тенге				9214788				
	ценовая скидка 10%		Тенге				921479				
	итого с учетом ценовой скидки		Тенге				8293309				
	НДС 12%		Тенге				995197				
	Всего		Тенге				9288506				

Сдал:
ТОО "СК-ТРИУМФ 2030"
Карагандинская область,
г.Абай, ул.Энгельса 25-40
БИН 170340025099
ИИК KZ208562203102090078
БИК KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"
Директор
Айтимов А.С.

Принял:
ТОО "ВАКХСТРОЙ"
Костанайская область, г.Костанай,
ул. Уральская, 23А
БИН 020240012945
ИИК KZ07914092203KZ00122
БИК SABRKZKA
ДБ АО «Сбербанк»
Руководитель
Шиляев А.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВАКХСТРОЙ"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-ТРИУМФ 2030"
Договор № б/н от 5 ноября 2018г.
Наименование стройки -Благоустройство к Национальному культурному центру в мкр. Юбилейный, г. Костанай
Наименование объекта - Благоустройство территори

Форма 2В

АКТ 2 выполненных работ за май месяц 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Устройство водопропускного канала										
		РАЗДЕЛ 2.Водопропускной канал										
1	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя		59,245278	8297,33	1476,41	491577,62	87470,32	242289,49	185740,27	731503,33
		НР - 94%; СП - 8%				2731,32	603,90	161817,81	35778,22		54185,43	
2	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки**	м3		0,5204027	21918,71	1054,54	11406,56	548,78	10317,52	585,90	12951,86
		НР - 91%; СП - 8%				1038,15	199,07	540,26	103,60		959,40	
3	1106-1301-0301 РСНБ РК 2015	**Лотки в сооружениях. Устройство**	м3		230,5530398	61763,57	6692,01	14239777,98	1542862,12	5800060,00	6738492,33	22656531,94
		НР - 91%; СП - 8%				29914,40	2203,75	6896855,85	508080,78		1678261,63	
4	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т		10,6013719	12558,26	1239,54	133134,78	13140,82	338,40	113638,80	266515,47
		НР - 91%; СП - 8%				11286,80	492,60	119655,56	5222,24		19741,89	
5	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т		9,81788	231132,00	–	2269226,24	–	2269226,24	–	2450764,34
		СП - 8%				--	–	–	--		181538,10	
6	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0,0621991	232677,00	–	14472,30	--	14472,30	–	15630,08
		СП - 8%				--	–	–	--		1157,78	
7	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,2221753	201314,00	–	44727,00	--	44727,00	–	48305,16
		СП - 8%				--	–	–	--		3578,16	
8	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,4991175	192176,00	–	95918,40	--	95918,40	–	103591,88
		СП - 8%				--	–	–	--		7673,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	м3 сборных конструкций	123,536	10771,48	2540,46	1330666,07	313838,09	593934,60	603786,06	2089208,30
		НР - 118%; СП - 8%			3423,24	718,74	422893,38	88789,72		154756,17	
10	2104-0302-0248 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом более 2,0 м3 СТ РК 937-92/В25-ССЦ РК 8.04-08-2018-таблица 4, п.п.6**	м3	123,536	65187,00	–	8052941,23	–	8052941,23	–	8697176,53
		СП - 8%			–	–	–	–		644235,30	
11	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0541	262771,00	–	14215,91	–	14215,91	–	15353,18
		СП - 8%			–	–	–	–		1137,27	
12	2105-0304-0115 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,04148	214989,00	–	8917,74	–	8917,74	–	9631,16
		СП - 8%			–	–	–	–		713,42	
13	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	1318	823,76	19,83	1085715,28	26133,96	757253,21	283856,87	1479137,93
		НР - 93%; СП - 8%			229,38	2,20	302328,11	2894,33		109565,77	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				27792697,14	1983994,10	17904612,06	7926100,24	38576301,16
							7904091,00	640868,88	–	2857503,79	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				27792697,14				
	Материалы		Тенге				7404193,23				
	Всего заработная плата		Тенге					8544959,86			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2447477,60				
	Местные материалы		Тенге				8052941,23				
		Накладные расходы	Тенге				7926100,24				
		Сметная прибыль	Тенге				2857503,79				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				38576301,16				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7127,59
		Сметная заработная плата	Тенге					8544959,86			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				38576301,16				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7127,59
		Сметная заработная плата	Тенге					8544959,86			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								38576301,16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7904091,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1983994,10			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					640868,88			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17904612,06		
		- Накладные расходы	Тенге							7926100,24	
		- Сметная прибыль	Тенге							2857503,79	
	ОБОРУДОВАНИЕ		Тенге				0				
	Накладные расходы		Тенге				0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная прибыль на оборудование		Тенге				0				
	Итого по оборудованию		Тенге				0				
	Временные здания и сооружения 1,3%		Тенге				501492				
	итого с вр. зд. и соор		Тенге				39077793				
	Доп.затраты при произв.СМР в зимнее время 2,2%		Тенге				859711				
	итого с зимним удорожанием		Тенге				39937505				
	Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге				798750				
	Итого		Тенге				40736255				
	с ценовой скидкой генподрядчика к=0,89999787157		Тенге				36662542				
	ценовая скидка 10%		Тенге				3666254				
	итого с учетом ценовой скидки		Тенге				32996288				
	НДС 12%		Тенге				3959555				
	Всего		Тенге				36955843				

Сдал:
ТОО "СК-ТРИУМФ 2030"
Карагандинская область,
г.Абай, ул.Энгельса 25-40
БИН 170340025099
ИИК KZ208562203102090078
БИК KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"
Директор
_____ Айтимов А.С.

Принял:
ТОО "ВАКХСТРОЙ"
Костанайская область, г.Костанай,
ул. Уральская, 23А
БИН 020240012945
ИИК KZ079140922203KZ00122
БИК SABRKZKA
АО «Сбербанк»
Руководитель
_____ Шиляев А.П.

Нач. ПТО Солодкова М.В.

Форма 2В

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВАКХСТРОЙ"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-ТРИУМФ 2030"
Договор № б/н от 5 ноября 2018г.
Наименование стройки -Благоустройство к Национальному культурному центру в мкр. Юбилейный, г. Костанай
Наименование объекта - Благоустройство территори

АКТ 3 выполненных работ за июль месяц 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Устройство водопропускного канала										
		РАЗДЕЛ 2.Водопропускной канал										
12	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	м3 сборных конструкций		13,824	10771,48	2540,46	148905,00	35119,30	66462,83	67565,23	233787,85
		НР - 118%; СП - 8%				3423,24	718,74	47322,87	9935,80		17317,62	
13	2104-0302-0248 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом более 2,0 м3 СТ РК 937-92/В25-ССЦ РК 8.04-08-2018-таблица 4, п.п.6**	м3		13,824	65187,00	--	901145,09	--	901145,09	--	973236,69
		СП - 8%				--	--	--	--		72091,61	
14	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т		0,00606	262771,00	--	1592,39	--	1592,39	--	1719,78
		СП - 8%				--	--	--	--		127,39	
15	2105-0304-0115 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т		0,0046	214989,00	--	988,95	--	988,95	--	1068,07
		СП - 8%				--	--	--	--		79,12	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1052631,43	35119,30	970189,26	67565,23	1209812,39
								47322,87	9935,80	--	89615,73	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1052631,43				
		Материалы	Тенге					66462,83				
		Всего заработная плата	Тенге						57258,67			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2581,34				
		Местные материалы	Тенге					901145,09				
		Накладные расходы	Тенге					67565,23				
		Сметная прибыль	Тенге					89615,73				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				1209812,39				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53,62
		Сметная заработная плата	Тенге					57258,67			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1209812,39				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53,62
		Сметная заработная плата	Тенге					57258,67			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1209812,39
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				47322,87				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					35119,30			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9935,80			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						970189,26		
		- Накладные расходы	Тенге							67565,23	
		- Сметная прибыль	Тенге							89615,73	
	ОБОРУДОВАНИЕ		Тенге				0				
	Накладные расходы		Тенге				0				
	Сметная прибыль на оборудование		Тенге				0				
	Итого по оборудованию		Тенге				0				
	Временные здания и сооружения 1,3%		Тенге				15728				
	итого с вр. зд. и соор		Тенге				1225540				
	Доп.затраты при произв.СМР в зимнее время 2,2%		Тенге				26962				
	итого с зимним удорожанием		Тенге				1252502				
	Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге				25050				
	Итого		Тенге				1277552				
	с ценовой скидкой генподрядчика к=0,89999787157		Тенге				1149794				
	ценовая скидка 10%		Тенге				114979				
	итого с учетом ценовой скидки		Тенге				1034815				
	НДС 12%		Тенге				124178				
	Всего		Тенге				1158992				

Сдал:
ТОО "СК-ТРИУМФ 2030"
Карагандинская область,
г.Абай, ул. Энгельса 25-40
БИН 170340025099
ИИК KZ208562203102090078
БИК KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"
Директор

_____ Айтимов А.С.

Принял:
ТОО "ВАКХСТРОЙ"
Костанайская область, г.Костанай,
ул. Уральская, 23А
БИН 020240012945
ИИК KZ07914092203KZ00122
БИК SABRKZKA
АО «Сбербанк»
Руководитель

_____ Шиляев А.П.