АКТ

государственной комиссии о готовности среднего ремонта

Карагандинская область «29» сентября 2010г.

(местонахождение автомобильной дороги) *(дата)*

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ, назначенная ГУ «Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области» Приказ № 95 от 22 июля 2010г.

(наименование органа назначившего комиссию приказом, постановлением, решением)

в составе:

Председателя государственной комиссии: **Санаубаров А.К.** – заместитель начальника ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»;

(Ф.И.О., должность)

Заместителя председателя государственной комиссии: **Абдишев М.Т.** - заместитель акима Жанааркинского района

(Ф.И.О., должность)

и члены комиссии:

Беков А.Х. – директор ТОО «Жана-Арка 2006»;

Пазылов Б.С. – начальник ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанааркинского района;

Аменов Ж.С. - представитель дорожной полиции УДП ДВД Карагандинской области;

Султанбеков А.Н представитель ГУ «Карагандыжоллаборатория»;

Тусупов Е.К. – начальник отдела функционирования и развития дорожной инфраструктуры ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»

Махмутулы У. - главный специалист отдела функционирования и развития дорожной инфраструктуры ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»;

(Ф.И.О., должность)

Руководствуясь Правилами приемки в эксплуатацию законченного среднего ремонта автомобильных дорог,

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»

(указать наименование и подведомственную подчиненность)

предъявлены к приемке в эксплуатацию: а/д.«Кызылжар-Шубаркуль-Баршино – Кургальджино-Астана» км 77-97 - 3 категории, средний ремонт, Жанааркинский район

(указать наименование автомобильных дорог, категорию, вид строительства, место расположения (область, район)

2. Средний ремонт произведен на основании: протокола конкурсной комиссии от 19.02.2010 г., договор № 49 от 23.02.2010г.

(постановление, приказа, решения)

3. Средний ремонт осуществляется генподрядчиком: **ТОО «Жана-Арка 2006»**

(указать наименование и его ведомственную подчиненность)

выполнившим: устройство выравнивающего слоя, ШПО и укрепление обочин.

(указать виды работ)

4. Сметная документация на средний ремонт разработана Заказчиком: ГУ «Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»

(указать наименование и его ведомственную подчиненность)

выполнившим: локальные сметы, сводный сметный расчет и т.д.

(указать части разделы документации)

5. Ремонтные работы осуществлены в срок:

- начало работ: с 1 мая 2010 года
- окончание работ: по 30 сентября 2010 года

6. Рабочей комиссии представлена документация в объеме, предусмотренном Правилами приемки в эксплуатацию законченного среднего ремонта автомобильных дорог, перечисленная в приложении к настоящему акту.

а) мощность (протяженность дороги): 20 км.
б) ширина земляного полотна: 12 м.
в) расчетные нагрузки искусственных сооружений: нет.
г) средняя ширина проезжей части: 6,5 м.

Конструктивные слои дорожной одежды	от ПК	до ПК	км	Примечание
Подгрунтовка и устройство выравнивающего слоя	77	97	20	Объем выполнен согласно тендерной документации
Устройство ШПО	77	97	20	

8. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: Всего:**108 808 437** тенге, в том числе строительно-монтажных работ: - тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря: нет, (в базисных ценах).

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ

СЧИТАТЬ ПРИНЯТОЙ от генерального подрядчика ТОО «Жана-Арка 2006» и готовой к эксплуатации участок автомобильной дороги «Кызылжар-Шубаркуль-Баршино–Кургальджино-Астана» км 77-97 протяженностью 20 км.
(наименование автомобильной дороги)

Председатель комиссии: _____ **А.Сапауубаров**

Зам. председателя комиссии: _____ **М. Абдишев**

Члены комиссии: _____ **А. Беков**

_____ **Б.Пазылов**

_____ **Ж. Аменов**

_____ А.Султанбеков

_____ **Е. Тусупов**

_____ **У. Махмутулы**

Ф 3

от 18.05.2010 г

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"

Подрядчик : ТОО "Жана-Арка-2006"

А К Т

выполненных работ за май 2010 года

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора № 49 от 23.02.2010 г.	108 808 437
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	
	Сумма перечисленного аванса	32 642 531
4	Виды исполняемых работ - средний ремонт автодороги "Кызылжар-Шубарколь-Баршын-Коргалжын-Астана" км 77-97 за период с "01" мая по "01" октября 2010 года	Средний ремонт
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	
7	Сумма выполненных работ за май 2010 год	23 461 836
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	7 038 551
9	Сумма удержанного резерва 5%	1 173 092
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю , для	
	оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	15 250 193

Заказчик : _____

Подрядчик : _____

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области "
Подрядчик : ТОО "Жана-Арка-2006"

А К Т

приемки выполненых работ по среднему ремонту автомобильной дороги
"Кызылжар-Шубаркол-Баршын-Коргалжын-Астана " км 77-85 за май месяц 2010 года

Составлен в ценах 2001 года

№ п/п	Шифр и№ позиции норматив	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Ст-сть единицы		Общая ст-сть, тенге		Наклад. расходы тенге	Затраты труда, ч/ч	
					Всего осн.з/п	Экс.маш. в т.ч. з/п	Всего Осн. з/пл.	Эксп.маш. в т.ч. з/п		на един.	всего
1	27-72-1	Розлив битума из расчета 0,3 л/м2			407,51	407,51	3435	3435	1897	0,70	6
	к=1,2		тн	8,43		169,13	0	1426	133	0,70	6
2	Кальк.	Стоимость жидкого битума	тн	8,60	30448,95		261861				
3	27-16-2	Устройство выравнивающего слоя из			302,86	180,10	605720	360200	489440	0,6552	1310
	к=1,2	а/б смеси без применения а/укладчика	тн	2000	116,64	67,36	233280	134720	133	0,23868	477
4	КСМ	Стоимость а/бетонной смеси с									
		транспортировкой на 251 км	тн	2020,00	4706,39		9506908				
5	СНиР-27	Доставка битума автогудронато-			1171	1171	58140	58140	32093	1	50
	тч.2п.1,5	рами на расстояние до 251 км	м/ч	49,65		486		24130	133		
							10436064	421775			
	Итого						233280	160276	523430		1849
	Накладные расходы						523430	78515			262
	Итого						10959494				
	Непредвиденные затраты 6%						31406				
	Итого						10990900	472071			2111
	Перевозка рабочих 2,5%						274773				
	Итого в базовых ценах 2001 г МРП -775 тг						11265673				
	Итого в текущих ценах 2009 г МРП -1413 тг к-1,823						20537322				
	Налоги и сборы , обязательные платежи 2%						410746				
	Итого стоимость в текущем уровне цен						**20948068**				
	НДС 12%						**2513768**				
	Всего стоимость объекта						**23461836**				

З А К А З Ч И К :

И.о. Зам.начальника управления
_____ **Тусупов Е.К.**

Главный специалист отдела ФиРДИ
_____ **Махмутұлы Р.**

П О Д Р Я Д Ч И К :

Директор ТОО "Жана-Арка-2006"
_____ **Беков А.Х.**

Ответственный исполнитель
_____ **Назарбеков А.Р.**

Ф 3

от 22.06.2010 г

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"

Подрядчик : ТОО "Жана-Арка-2006"

А К Т

выполненных работ за июнь 2010 года

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия досоглашение № 1 от 07.06.2010 г к договору № 49 от 23.02.2010 г.	108 808 437
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	23 461 836
3	Сумма перечисленного аванса	32 642 531
4	Виды исполняемых работ - средний ремонт автодороги "Кызылжар-Шубарколь-Баршын-Коргалжын-Астана" км 77-97 за период с "01" мая по "01" октября 2010 года	Средний ремонт
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	15 250 193
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	38 125 920
7	Сумма выполненных работ за июнь 2010 год	14 664 084
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	11 437 776
9	Сумма удержанного резерва 5%	1 906 296
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю , для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	9 531 655

Заказчик _____

Подрядчик _____

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области "
Подрядчик : ТОО "Жана-Арка-2006"

А К Т

приемки выполненых работ по среднему ремонту автомобильной дороги
"Кызылжар-Шубаркол-Баршын-Коргалжын-Астана " км 86-90 за июнь месяц 2010 года

Составлен в ценах 2001 года

№ п/п	Шифр и№ позиции норматив	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Ст-сть единицы		Общая ст-сть, тенге		Наклад. расходы тенге	Затраты труда, ч/ч	
					Всего осн.з/п	Экс.маш. в т.ч. з/п	Всего Осн. з/пл.	Эксп.маш. в т.ч. з/п		на един.	всего
1	27-72-1	Розлив битума из расчета 0,3 л/м2			407,51	407,51	2148	2148	1185	0,70	4
	к=1,2		тн	5,27		169,13	0	891	133	0,70	4
2	Кальк.	Стоимость жидкого битума	тн	5,38	30448,95		163815				
3	27-16-2	Устройство выравнивающего слоя из			302,86	180,10	378575	225125	305900	0,6552	819
	к=1,2	а/б смеси без применения а/укладчика	тн	1250	116,64	67,36	145800	84200	133	0,23868	298
4	КСМ	Стоимость а/бетонной смеси с									
		транспортировкой на 251 км	тн	1262,50	4706,39		5941817				
5	СНиР-27	Доставка битума автогудронато-			1171	1171	36371	36371	20076	1	31
	тч.2п.1,5	рами на расстояние до 251 км	м/ч	31,06		486		15095	133		

Итого	6522726	263644		
Накладные расходы	145800	100186	327161	1156
Итого	327161	49074		164
Непредвиденные затраты 6%	6849887			
Итого	19630			
Перевозка рабочих 2,5%	6869517	295060		1320
Итого в базовых ценах 2001 г МРП -775 тг	171738			
Итого в текущих ценах 2009 г МРП -1413 тг к-1,823	7041255			
Налоги , сборы , обязательные платежи 2%	12836208			
Итого стоимость в текущем уровне цен	256724			
НДС 12%	**13092932**			
Всего стоимость объекта	**1571152**			
	14664084			

З А К А З Ч И К :

Начальник отдела ФиРДИ
_____ **Тусупов Е.К.**

Главный специалист отдела ФиРДИ
_____ **Махмутұлы Р.**

П О Д Р Я Д Ч И К :

Директор ТОО "Жана-Арка-2006"
_____ **Беков А.Х.**

Ответственный исполнитель
_____ **Назарбеков А.Р.**

Ф 3

от 16.07.2010 г

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"

Подрядчик : ТОО "Жана-Арка-2006"

А К Т

выполненных работ за июль 2010 года

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия досоглашение № 1 от 07.06.2010 г к договору № 49 от 23.02.2010 г.	108 808 437
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	38 125 920
3	Сумма перечисленного аванса	32 642 531
4	Виды исполняемых работ - средний ремонт автодороги "Кызылжар-Шубарколь-Баршын-Коргалжын-Астана" км 77-97 за период с "01" мая по "01" октября 2010 года	Средний ремонт
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	24 781 848
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	58 654 552
7	Сумма выполненных работ за июль 2010 год	20 528 632
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	17 596 366
9	Сумма удержанного резерва 5%	2 932 728
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю , для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	13 343 611

Заказчик : _____

Подрядчик _____

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области "
Подрядчик : ТОО "Жана-Арка-2006"

форма 2

А К Т

приемки выполненых работ по среднему ремонту автомобильной дороги
"Кызылжар-Шубаркол-Баршын-Коргалжын-Астана " км 91-97 за июль месяц 2010 года

Составлен в ценах 2001 года

№ п/п	Шифр и№ позиции норматив	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Ст-сть единицы		Общая ст-сть, тенге		Наклад. расходы тенге	Затраты труда, ч/ч	
					Всего осн.з/п	Экс.маш. в т.ч. з/п	Всего Осн. з/пл.	Эксп.маш. в т.ч. з/п		на един.	всего
1	27-72-1 к=1,2	Розлив битума из расчета 0,3 л/м2	тн	7,37	407,51	407,51 169,13	3003 0	3003 1246	1657 133	0,70 0,70	5 5
2	Кальк.	Стоимость жидкого битума	тн	7,52	30448,95		228976				
3	27-16-2 к=1,2	Устройство выравнивающего слоя из а/б смеси без применения а/укладчика	тн	1750	302,86 116,64	180,10 67,36	530005 204120	315175 117880	428260 133	0,6552 0,23868	1147 418
4	КСМ	Стоимость а/бетонной смеси с транспортировкой на 251 км	тн	1767,50	4706,39		8318544				
5	СНиР-27 тч.2п.1,5	Доставка битума автогудронато-рами на расстояние до 251 км	м/ч	43,41	1171	1171 486	50833	50833 21097	28059 133	1	43

Итого	9131361	369011		
Накладные расходы	204120	140223	457976	1618
Итого	457976	68696		229
Непредвиденные затраты 6%	9589337			
Итого	27479			
Перевозка рабочих 2,5%	9616816	413039		1847
Итого в базовых ценах 2001 г МРП -775 тг	240420			
Итого в текущих ценах 2009 г МРП -1413 тг к-1,823	9857236			
Налоги , сборы , обязательные платежи 2%	17969741			
Итого стоимость в текущем уровне цен	359395			
НДС 12%	**18329136**			
Всего стоимость объекта	**2199496**			
	20528632			

З А К А З Ч И К:

Начальник отдела ФиРДИ
_____ **Тусупов Е.К.**

Главный специалист отдела ФиРДИ
_____ **Махмутұлы Р.**

П О Д Р Я Д Ч И К :

Директор ТОО "Жана-Арка-2006"
_____ **Беков А.Х.**

Ответственный исполнитель
_____ **Назарбеков А.Р.**

Ф 3

от 16.08.2010 г

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"

Подрядчик : ТОО "Жана-Арка-2006"

А К Т

выполненных работ за август 2010 года

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия досоглашение № 1 от 07.06.2010 г к договору № 49 от 23.02.2010 г.	108 808 437
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	58 654 552
3	Сумма перечисленного аванса	32 642 531
4	Виды исполняемых работ - средний ремонт автодороги "Кызылжар-Шубарколь-Баршын-Коргалжын-Астана" км 77-97 за период с "01" мая по "01" октября 2010 года	Средний ремонт
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	38 125 459
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	95 055 281
7	Сумма выполненных работ за август 2010 год	36 400 729
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	28 516 584
9	Сумма удержанного резерва 5%	4 752 764
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю , для	
	оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	23 660 474

Заказчик : _____

Подрядчик : _____

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных Карагандинской области
Подрядчик : ТОО "Жана-Арка-2006"

форма 2

А К Т

приемки выполненых работ по среднему ремонту автомобильной дороги
Кызылжар-Шубаркол-Баршын-Коргалжын-Астана км 77-97 за август месяц 2010 года

№ п/п	№ прейс. расценок	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Коли-чество	Стоимость ед. в тенге: всего основная з/плата	Стоимость ед. в тенге: экспл.маш в т.ч. з/платы	Общая стоимость в тенге: всего	Общая стоимость в тенге: основная з/плата	Общая стоимость в тенге: экспл.маш. в т.ч. з/платы	Накладные расходы в %	Затраты труда рабо-чих,чел.не занятых обслуж.машин: на ед.	Затраты труда рабо-чих,чел.не занятых обслуж.машин: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	27-46-8 к=1,2	Одиночная поверхностная обработка битумом с применением черного щебня	м2	130000	12,04 4,00	7,91 1,96	1565720	519480	1028040 254280	1029101 133	0,02532 0,007092	3292 922
3	1-1-31	Стоимость битума вязкого	тн.	95,47	31371,44		2995094					
4	30-10-22(3)	Стоимость чер.щеб. с транс. на 251 км	тн	2600	3652,09		9495434					
5	СНиР-27 тч.2п.1,5	Доставка битума автогудронато- рами на расстояние до 251 км	м/ч	551,16	1171	1171 486	645408		645408 267864	356259 133	1	551
	ИТОГО:						14701656	519480	1673448 522144	1385360		4765
	Накладные расходы						1385360	207804				69268
	Итого :						16087016					
	Непредвиденные расходы 6 %:						965221					
	Итого :						17052237	1249428				74033
	Перевозка рабочих 2,5%						426306					
	Итого в базовых ценах 2001 г МРП -775 тг						17478543					
	Итого в текущих ценах 2010 г МРП -1413 тг к-1,823						31863383					
	Налоги , сборы , обязательные платежи 2%						637268					
	Итого стоимость в текущем уровне цен						**32500651**					
	НДС 12%						**3900078**					
	Всего стоимость объекта						**36400729**					

З А К А З Ч И К :

Зам.начальника управления
_____ **Санаубаров А.К.**

Начальник отдела ФиРДИ
_____ **Тусупов Е.К.**

Главный специалист отдела ФиРДИ
_____ **Махмутұлы Р.**

П О Д Р Я Д Ч И К :

Директор ТОО "Жана-Арка-2006"
_____ **Беков А.Х.**

Ответственный исполнитель
_____ **Назарбеков А.Р.**

Ф 3

от 22.09.2010 г

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"

Подрядчик : ТОО "Жана-Арка-2006"

А К Т

выполненных работ за сентябрь 2010 года

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия досоглашение № 1 от 07.06.2010 г к договору № 49 от 23.02.2010 г.	108 808 437
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	95 055 281
3	Сумма перечисленного аванса	32 642 531
4	Виды исполняемых работ - средний ремонт автодороги "Кызылжар-Шубарколь-Баршын-Коргалжын-Астана" км 77-97 за период с "01" мая по "01" октября 2010 года	Средний ремонт
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	61 785 933
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	108 808 437
7	Сумма выполненных работ за сентябрь 2010 год	13 753 156
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	32 642 531
	Сумма удержанного резерва 5%	5 440 422
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю , для	
	оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	8 939 551

Заказчик : _____

Подрядчик : _____

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог "
Подрядчик : ТОО "Жана-Арка-2006"

А К Т

приемки выполненых работ по среднему ремонту автомобильной дороги

Кызылжар-Шубаркол-Баршын-Коргалжын-Астана км 77-97 за сентябрь месяц 2010 года

№ п/п	Шифр и№ позиции норматив	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Ст-сть единицы		Общая ст-сть, тенге		Наклад. расходы тенге	Затраты труда, ч/ч	
					Всего осн.з/п	Экс.маш. в т.ч. з/п	Всего Осн. з/пл.	Эксп.маш. в т.ч. з/п		на един.	всего
1	27-72-1 к=1,2	Розлив битума из расчета 0,3 л/м2	тн	21,07	407,51	407,51 169,13	8586 0	8586 3564	4740 133	0,70 0,70	15 15
2	Кальк.	Стоимость жидкого битума	тн	21,49	30448,95		654348				
3	27-16-2 к=1,2	Устройство выравнивающего слоя из а/б смеси без применения а/укладчика	тн	5000	302,86 116,64	180,10 67,36	1514300 583200	900500 336800	1223600 133	0,6552 0,23868	3276 1193
4	КСМ	Стоимость а/бетонной смеси с транспортировкой на 231 км	тн	5050,00	4706,39		23767270				
5	27-46-8 к=1,2	Одиночная поверхностная обработка битумом с применением черного щебня	м2	130000	12,04 4,00	7,91 1,96	1565200 520000	1028300 254800	1030484 133	0,02532 0,007092	3292 922
6	Кальк.	Стоимость вязкого битума	тн	95,47	31371,44		2995031				
7	КСМ	Стоимость черн.щеб. с трансп.до 231 км	тн	2600	3652,09		9495434				
8	сб.27 т.ч. 1.5	Доставка битума автогудронато-рами на расстояние до 231 км	м/ч	675,21	1171,00	1171,00 486,00	790671 0	790671 328152	436442 133	2	1350 0
9	27-63-11	Укрепление обочин толщиной 5 см из естественного щебня	м2	80000	20,40 4,79	15,57 5,38	1632000 383200	1245600 430400	1082088 133	0,0317 0,02033	2536 1626
10	КСМ	Стоимость ест. щебня с трансп.до 10 км	м3	4960	379,21		1880882				
	Итого						44303722 1486400	3973657 1353716			14225
	Накладные расходы						3777354	566603			1889
	Непредвиденные затраты 6%						2884865				
	Итого						50965941				

Перевозка рабочих 2,5% 1274149

Итого в базовых ценах 2001 г МРП -775 тг 52240090

Итого в текущих ценах 2010 г МРП -1413 тг	95245480
Налоги , сборы , обязательные платежи 2%	1904910
Итого стоимость в текущем уровне цен	97150390
НДС 12%	**11658047**
Всего стоимость объекта	**108808437**
Выполнено за май месяц 2010 года	**23461836**
Выполнено за июнь месяц 2010 года	**14664084**
Выполнено за июль месяц 2010 года	**20528632**
Выполнено за август месяц 2010 года	**36400729**
Выполнено за сентябрь месяц 2010 года	**13753156**
в том числе НДС 12%	**1473522**

З А К А З Ч И К :

Зам начальника управления
_____ Санаубаров А.К.

Начальник отдела ФиРДИ
_____ Тусупов Е.К.

Главный специалист отдела ФиРДИ
_____ Махмутұлы Р.

П О Д Р Я Д Ч И К :

Директор ТОО "Жана-Арка-2006"
_____ Беков А.Х.

Ответственный исполнитель
_____ Назарбеков А.Р.